

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
401.- AGUA POTABLE
SEPTIEMBRE

02 DE OCTUBRE DEL 2020
HOJA 1 DE 13

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
	401-001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE						7,875,538.63	-	-	-	-	-	-	-	-				
200FIII14 016	401-002	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD DE EL ANCÓN, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL ANCÓN	23.901343	-102.982363	1	EQUIPO	79,300.00	-	79,300.00	-	79,300.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
200FIII14 017	401-003	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (MELILLA), MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (MELILLA)	24.125748	-102.887945	1	EQUIPO	85,500.00	-	85,500.00	-	85,500.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
200FIII14 018	401-004	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24.003132	-103.016252	1	EQUIPO	48,000.00	-	48,000.00	-	48,000.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
TOTALES:								8,088,338.63	-	212,800.00	-	212,800.00	-	-	-					


PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FCO. R. MURGUÍA
PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL


DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FCO. R. MURGUÍA
KARINA AYALA AYALA
SINDICO MUNICIPAL


REGIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R.
MURGUÍA, ZAC.
ARQ. JOSÉ HUBO AGUILAR ESTRADA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 402.- DRENAJE Y LETRINAS
 SEPTIEMBRE

02 DE OCTUBRE DEL 2020
 HOJA 2 DE 13

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO
200FIII14 005	402-001	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILO), MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILO)	24.174957	-102.961655	442	METRO LINEAL	476,200.00	-	476,200.00	-	476,200.00	-	-	-	100.00	100.00		X
200FIII14 012	402-002	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILO), MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILO)	24.174286	-102.964801	186	METRO LINEAL	207,635.00	-	207,635.00	-	207,635.00	-	-	-	100.00	100.00		X
200FIII14 028	402-003	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN EL ARROYO EL MARRUFO EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23.994224	-103.012659	128	METRO LINEAL	170,323.00	-	170,323.00	-	170,323.00	-	-	-	100.00	100.00		X
TOTALES:								854,158.00	-	854,158.00	-	854,158.00	-	-	-				


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

 LIC. KARINA AYALA AYALA
 SINDICO MUNICIPAL


 DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

 ARQ. JOSÉ HUGO AGUILAR ESTRADA
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 404.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL
 SEPTIEMBRE

02 DE OCTUBRE DEL 2020
 HOJA 3 DE 13

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO. N.	POR CONTR. AID
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
200FIII14 001	404-001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE 34 M2 EN AV. JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILO), MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILO)	24.174856	-102.965665	34	METRO CUADRADO	55,099.00	-	55,099.00	-	55,099.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
200FIII14 002	404-002	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE 120.30 M2 DE BARANDAL EN MANANTIAL DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE VALENCIANA (OJO DE AGUA), MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VALENCIANA (OJO DE AGUA)	24.164327	-103.193096	120.3	METRO CUADRADO	119,097.00	-	119,097.00	-	119,097.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
200FIII14 010	404-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LAS NORIAS (NORIAS), MUNICIPIO DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LAS NORIAS (NORIAS)	24.295333	-102.698837	6	PIEZAS	211,932.00	-	211,932.00	-	211,932.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
200FIII14 013	404-004	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL ANCÓN, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL ANCÓN	23.903663	-102.986090	1	OBRA	3,470,351.00	-	3,470,351.00	-	3,470,351.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
200FIII14 021	404-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, MUNICIPIO DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23.943878	-103.1054810	100	PIEZA	1,526,704.00	-	1,526,704.00	-	1,526,704.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
200FIII14 022	404-007	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL SAUZ	24.21886	-103.090160	29	METRO LINEAL	1,459,161.00	-	1,459,161.00	-	1,459,161.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
200FIII14 029	404-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES ABAZOLO, PROGRESO, REFORMA Y AV. HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23.994660	-103.019923	149	PIEZA	1,450,000.00	-	1,450,000.00	-	1,450,000.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
TOTALES:								8,292,344.00	-	8,292,344.00	-	8,292,344.00	-	-	-					

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GRAL. FCO. MURGUÍA
 NIEVES
 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

OFICINA DEL SINDICO MUNICIPAL
 LIC. KARINA AYALA AYALA
 SINDICO MUNICIPAL

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 DR. JOSE HUGO AGUILAR ESTRADA
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
406.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
SEPTIEMBRE

02 DE OCTUBRE DEL 2020
HOJA 5 DE 13



NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO. N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
200FIII14 011	406-001	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE MAQUINAS EN UNIDAD DE HEMODIALISIS DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23.993865	-103.008484	1	OBRA	210,314.00	-	210,314.00	-	210,314.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
								TOTALES:	210,314.00	-	210,314.00	-	210,314.00	-	-	-				


PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL


DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

LIC. KARINA AYALA AYALA
SINDICO MUNICIPAL


DIRECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
NIEVES,
GRAL. FRANCISCO R.
MURGUÍA, ZAC.

DR. JOSÉ HUGO AGUILAR ESTRADA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
 SEPTIEMBRE

02 DE OCTUBRE DEL 2020
 HOJA 6 DE 13

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO. M.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
200FIII14 003	407-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTERÍAS-CANASTAS EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PREPARATORIA UAZ IX DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23.9991264	-103.005538	1	OBRA	38,620.00	-	38,620.00	-	38,620.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
200FIII14 030	407-002	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "5 DE FEBRERO" EN LA LOCALIDAD DE MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER), MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER)	24.192003	-102.729802	122	METRO CUADRADO	491,973.00	-	393,619.54	-	393,619.54	-	-	-	80.01	100.00		X	
TOTALES:								530,593.00	-	432,239.54	-	432,239.54	-	-	-					


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 LIC. KARINA AYALA AYALA
 SINDICO MUNICIPAL
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.


 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 CARO JOSÉ HUGO AGUILAR ESTRADA
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
SEPTIEMBRE

02 DE OCTUBRE DEL 2020
HOJA 7 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO. N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
200FIII14 019	408-001	CONSTRUCCIÓN DE 122 M2 DE LOSA FIRME DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILO), MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILO)	24.175002	-102.965602	122	METRO CUADRADO	174,473.00	-	174,473.00	-	174,473.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
200FIII14 020	408-002	MEJORAMIENTO EN CINCO VIVIENDAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN LUCAS, LAS BOCAS, FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO) Y NIEVES, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS, LAS BOCAS, FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO) Y NIEVES	23.991377	-103.023980	244	METRO CUADRADO	435,310.00	-	435,310.00	-	435,310.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
200FIII14 031	408-003	CONSTRUCCIÓN DE LOZA MACIZA DE CONCRETO ARMADO EN DOS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23.996351	-103.023410	170.23	METRO CUADRADO	198,098.00	59,193.80	198,098.00	59,193.80	198,098.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
200FIII14 032	408-004	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN CINCO VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23.985594	-103.016578	210	METRO CUADRADO	278,705.00	-	278,705.00	-	278,705.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
200FIII14 034	408-005	CONSTRUCCIÓN DE 202.84 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN CINCO VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23.991377	-103.023980	202.84	METRO CUADRADO	333,930.00	143,543.29	333,930.00	143,543.29	333,930.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
200FIII14 035	408-006	CONSTRUCCIÓN DE 420 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN DIEZ VIVIENDAS EN LAS LOCALIDADES DE NIEVES, EL CARRIZAL Y JARALILLO, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES, EL CARRIZAL Y JARALILLO	23.991377	-103.023980	420	METRO CUADRADO	623,791.00	249,516.40	623,791.00	249,516.40	623,791.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
200FIII14 039	408-007	CONSTRUCCIÓN DE 100.71 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN TRES VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23.991377	103.023980	100.71	METRO CUADRADO	125,398.00	125,398.00	125,398.00	125,398.00	125,398.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
TOTALES:								2,169,705.00	577,651.49	2,169,705.00	577,651.49	2,169,705.00	-	-	-					

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FCO. R. MURGUÍA
PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL

DESPECHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

DR. KARINA AYALA AYALA
SINDICO MUNICIPAL

REGION DE DESARROLLO ECONOMICO
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
DR. JOSE HUGO AGUILAR ESTRADA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 SEPTIEMBRE

02 DE OCTUBRE DEL 2020
 HOJA 8 DE 13

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO. N.	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							ACUMULADO
200FIII14 042	408-008	CONSTRUCCIÓN DE 209.91 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN SEIS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23.991377	-103.023980	209.91	METRO CUADRADO	258,373.00	135,976.00	135,976.00	135,976.00	135,976.00	-	-	-	52.63	60.00		X		
200FIII14 043	408-009	CONSTRUCCIÓN DE 130.71 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN TRES VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23.991377	-103.023980	130.71	METRO CUADRADO	143,781.00	89,881.00	89,881.00	89,881.00	89,881.00	-	-	-	62.51	65.00		X		
200FIII14 044	408-010	CONSTRUCCIÓN DE 142.87 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN CUATRO VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23.991377	-103.023980	142.87	METRO CUADRADO	195,271.00	132,648.00	132,648.00	132,648.00	132,648.00	-	-	-	67.93	70.00		X		
200FIII14 045	408-011	CONSTRUCCIÓN DE 216.62 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN CINCO VIVIENDAS EN LAS LOCALIDADES DE NIEVES, LAS NORIAS Y LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), MUNICIPIO DE	NIEVES, LAS NORIAS Y LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	23.991377	-103.023980	216.62	METRO CUADRADO	315,465.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		X		
200FIII14 046	408-012	CONSTRUCCIÓN DE 152.31 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN CINCO VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS (NORIAS), MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LAS NORIAS (NORIAS)	24.296643	-102.699264	152.31	METRO CUADRADO	225,235.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		X		
200FIII14 047	408-013	CONSTRUCCIÓN DE 175.14 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN CINCO VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS (NORIAS), MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LAS NORIAS (NORIAS)	24.298481	-102.696709	175.14	METRO CUADRADO	259,770.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		X		
TOTALES:								1,397,895.00	358,505.00	358,505.00	358,505.00	358,505.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

LIC. KARINA AYALA AYALA
 SINDICO MUNICIPAL

REGION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 NIEVES,
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 LIC. JOSE HUGO AGUILAR ESTRADA
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 409.- CAMINOS RURALES
 SEPTIEMBRE

02 DE OCTUBRE DEL 2020
 HOJA 9 DE 13

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO #	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
200FIII14 004	409-001	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN TRAMO CARRETERO 1+000 AL 2+000 DE LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS), MUNICIPIO DE GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS)	23.943878	-103.1054810	1	KILÓMETRO	280,000.00	-	280,000.00	-	280,000.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
200FIII14 006	409-002	MEJORAMIENTO DE TERRACERÍA EN TRAMO CARRETERO 2+000 AL 3+000 DE LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS (SERANO), MUNICIPIO DE GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CHUPADEROS (SERANO)	24.050252	-102.958820	1	KILÓMETRO	265,024.00	-	265,024.00	-	265,024.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
20AFIII14 007	409-003	SUMINISTRO DE RIEGO DE SELLO EN TRAMO CARRETERO 1+000 AL 2+000 DE LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS), MUNICIPIO DE GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS)	23.943878	-103.1054810	1	KILÓMETRO	459,070.00	-	459,070.00	-	459,070.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
20AFIII14 008	409-004	SUMINISTRO DE RIEGO DE SELLO EN TRAMO CARRETERO 2+000 AL 3+000 DE LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS (SERANO), MUNICIPIO DE GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CHUPADEROS (SERANO)	24.050252	-102.958820	1	KILÓMETRO	459,070.00	-	459,070.00	-	459,070.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
200FIII14 009	409-005	MEJORAMIENTO DE TERRACERÍA EN TRAMO CARRETERO 2+960 AL 3+960 DE LA LOCALIDAD DE ALFONSO MEDINA, MUNICIPIO DE GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ALFONSO MEDINA	23.960168	-102.986197	1	KILÓMETRO	1,347,012.00	-	1,347,012.00	-	1,347,012.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
200FIII14 023	409-006	MEJORAMIENTO DE TERRACERÍA EN TRAMO CARRETERO 3+960 AL 4+960 DE LA LOCALIDAD DE ALFONSO MEDINA, MUNICIPIO DE GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ALFONSO MEDINA	23.946802	-102.981712	1	KILÓMETRO	1,540,010.00	-	1,540,010.00	-	1,540,010.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
200FIII14 033	409-007	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN TRAMO CARRETERO 2+960 AL 3+960 DE LA LOCALIDAD DE ALFONSO MEDINA, MUNICIPIO DE GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ALFONSO MEDINA	23.952625	-102.983067	1	OBRA	99,510.00	-	99,510.00	-	99,510.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
TOTALES:								4,449,696.00	-	4,449,696.00	-	4,449,696.00	-	-	-					


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


DEPARTAMENTO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 LIC. KARINA AYALA AYAJA
 SINDICO MUNICIPAL


SECRETARÍA DE DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES,
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.
 ARQ. JOSE HUGO AGUILAR ESTRADA
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 409.- CAMINOS RURALES
 SEPTIEMBRE

02 DE OCTUBRE DEL 2020
 HOJA 30 DE 13

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
200FIII14 036	409-008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN 2.00 KM DEL TRAMO CARRTERO NIEVES - ALFONSO MEDINA DEL KM 2+960 AL 4+960 EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO MEDINA, MUNICIPIO DE GRAL FRANCISCO R.	ALFONSO MEDINA	23.955236	-102.982982	2	KILÓMETRO	3,358,171.00	1,673,523.64	3,358,171.00	1,673,523.64	3,358,171.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
200FIII14 037	409-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN 1.5 KM DEL TRAMO CARRTERO JARALILLO - APASEO EN LA LOCALIDAD DE APASEO, MUNICIPIO DE GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	APASEO	24.240042	-103.050564	1.5	KILÓMETRO	1,868,422.00	496,164.94	1,434,199.20	496,164.94	1,434,199.20	-	-	-	76.76	76.00		X	
200FIII14 038	409-010	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN ACCESO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN 1.59 KM EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, MUNICIPIO DE GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23.990527	103.006051	1.59	KILÓMETRO	3,431,967.00	1,712,198.05	3,431,967.00	1,712,198.05	3,431,967.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
TOTALES:								8,658,560.00	3,881,886.63	8,224,337.20	3,881,886.63	8,224,337.20	-	-	-					


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 LIC. KARINA AYALA AYALA
 SINDICO MUNICIPAL


 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 NIEVES,
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 DR. JOSÉ HUGO AGUILAR ESTRADA
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 412.- GASTOS INDIRECTOS
 SEPTIEMBRE

02 DE OCTUBRE DEL 2020
 HOJA 11 DE 13

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN					
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO #	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL								
20AFIIGI14 001	412-001	ESTUDIO GEODÉSICO POR MÉTODOS ELÉCTRICOS DE RESISTIVIDAD PARA LA EVALUACIÓN HIDROGEOLOGICA Y DETERMINACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA CON FINES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA ROSA	23° 59' 46.67"	102° 55' 00.70"	1	ESTUDIO	20,880.00	-	20,880.00	-	20,880.00	-	-	-	100.00	100.00		X			
20AFIIGI14 002	412-002	ESTUDIO GEODÉSICO POR MÉTODOS ELÉCTRICOS DE RESISTIVIDAD PARA LA EVALUACIÓN HIDROGEOLOGICA Y DETERMINACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA CON FINES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE PASO BLANCO, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	PASO BLANCO	23° 58' 46.25"	102° 53' 54.60"	1	ESTUDIO	20,880.00	-	20,880.00	-	20,880.00	-	-	-	100.00	100.00		X			
TOTALES:								41,760.00	-	41,760.00	-	41,760.00	-	-	-							


 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. KARINA AYALA AYALA
 SINDICO MUNICIPAL


 ARQ. JOSÉ HUGO AGUILAR ESTRADA
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 413.- APORTACIONES
 SEPTIEMBRE

02 DE OCTUBRE DEL 2020
 HOJA 12 DE 13

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO % ACUMULADO	AVANCE FÍSICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADONO	POR CONTRATO
20AFIII14 014	413-001	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O ACCIONES PARA LA ATENCIÓN A LAS CARENCIAS DE CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL "SEDEVOT")	VARIAS	235938	1030110	1	APORTACIÓN	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-	100.00	100.00		X
20AFIII14 015	413-002	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA MEJORA DE EQUIPAMIENTO, 1377 METROS DE TUBERÍA DE PCV DE 6" DIAMETRO RD-26 DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, 340 METROS DE PVC 6" DE DIAMETRO RD-26 DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERÍA DE 150 M3, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SAMA)	NIEVES	23.5932	-103.0008	1	APORTACIÓN	1,256,773.36	-	1,256,773.36	-	1,256,773.36	-	-	-	100.00	100.00		X
20AFIII14 024	413-003	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 2X1 TRABAJANDO UNIDOS CON LOS MIGRANTES PARA EL SUMINISTRO DE 110 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN 19 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS	23.994789	-103.019371	1	APORTACIÓN	242,000.00	-	242,000.00	-	242,000.00	-	-	-	100.00	100.00		X
20AFIII14 025	413-004	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 2X1 TRABAJANDO UNIDOS CON LOS MIGRANTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL JARDIN DE NIÑOS "RAMÓN LÓPEZ VELARDE" DE LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	24.030512	-103.097970	1	APORTACIÓN	183,333.34	-	183,333.34	-	183,333.34	-	-	-	100.00	100.00		X
20AFIII14 026	413-005	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 2X1 TRABAJANDO UNIDOS CON LOS MIGRANTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN PARQUE LA ESTANZUELA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA ESTANZUELA	23.937815	-103.125016	1	APORTACIÓN	280,666.67	-	280,666.67	-	280,666.67	-	-	-	100.00	100.00		X
TOTALES:								3,962,773.37	-	3,962,773.37	-	3,962,773.37	-	-	-				


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA
 PROF. BLAS AYALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA
 LIC. KARINA AYALA AYALA
 SINDICO MUNICIPAL


 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
 ECONOMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.
 ING. JOSE HUGO AGUILAR ESTRADA
 ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

