

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
 OBRAS POR CONTRATO

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMAS:
 MES-QUE INFORMAS:

FECHA: 02/12/2017
 PÁGINA: 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJECUTA		AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	
303	701-012	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA UNAM	NIJEVES, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	702938.76, 2654661.93	1 OBRERA	4,000,000.00			NA	NA			20	30	X
303	701-003	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	EL ANCON, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	705515.61, 2644600.48	1 DOMO	1,100,000.00	273,921.26		NA	NA	24.90	74.8	15	60	X
303	701-004	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO GOTIA	SANTA RITA, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	711774.96, 2649032.25	1 DOMO	1,100,000.00	136,148.90		NA	NA	12.38	63.29	15	77	X
303	701-001	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	JARULLO, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	69211.10, 2681589.25	1 DOMO	1,100,000.00	136,148.90		NA	NA	12.38	63.29	15	77	X
303	701-002	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	SAN BUENAVENTURA (PICACHOS), GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	68072.13, 2688859.65	1 DOMO	1,100,000.00	274,386.64		NA	NA	24.94	74.85	20	82	X
303	701-009	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	NIJEVES, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	709520.99, 2655377.18	1 MURO	1,426,568.00			NA	NA		49.75		45	X
303	701-008	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO	GENEGUILLA EL CARNERO, GENEGUILLA (MORIA Y GENEGUILLA), GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	687216.14, 2666022.77	1 VADO	781,236.00			NA	NA		49.33		45.05	X
303	701-007	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO	EL CARNERO, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	688072.57, 2664065.67	1 VADO	775,608.00			NA	NA		49.94		30	X
303	701-011	CONSTRUCCION DE 2 AMIAS Y REHABILITACION DE AZDTEA EN EDIFICIO DE LA PREPARATORIA UNZ N. 9	NIJEVES, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	700913.39, 2654975.11	2 AMIAS	1,077,248.00			NA	NA		49.03		65	X
303	701-005	CONSTRUCCION DE CALLE (PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO)	GENEGUILLAS, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	694767.77, 2659075.54	1 CALLE	1,565,560.00			NA	NA		49.31		70	X
303	701-006	CONSTRUCCION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MATAMOROS Y CALLE DEL SANTO	NIJEVES, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	700739.54, 2655202.77	1 CALLE	1,090,480.00			NA	NA		43.6		70	X
303	701-010	APLACION DE RED ELECTRICA DE 27 POSTES	ATOTONILCO, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	721339.68, 2681667.69	27 PREZAS	1,448,180.00			NA	NA		12.38	13.00	63.97	X
303	701-013	APOYO DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	704002.78, 2655330.65	150 ACCIONES	812,810.00			NA	NA		100	100	100	X

N. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
 OBRAS POR CONTRATO

2-BRANCO 20 FEDERALIZADO
 701 TRIES POR UNO
 OCTUBRE

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

04/11/2017
 6 OJA PES

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (4994)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOGRÁFICAS	METAS APROBADAS (TÍTULO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						APROBADO (TÍTULO FINANCIERO)	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CANT)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	
DES/17/7941-0002	701-014	APOYO DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS	FRANCISCO L. MADRERO, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	708129.56, 2648140.68	150 ACCIONES	812,814.00	812,814.00	NA	NA	NA	100	100		X
3X1 MIGRANTES (CLUB MAJES)														
DES/17/7941-0003	701-015	APOYO DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS	CIENEGUILA (MORIA Y CIENEGUILA), GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	689476.77, 2659075.54	150 ACCIONES	812,814.00	812,814.00	NA	NA	NA	100	100		X
DES/17/7941-016	713-015	REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE	LUIS MOYA, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	26° 7'22.31"N 102° 5'46.10"O	1 OBRA	2,493,520.00	994,180.00	NA	NA	NA	37.4	60		X
3X1 MIGRANTES (CLUB BENITO JUAREZ)														
DES/17/7941-017	713-017	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELESCINDARIA	COL. BENITO JUAREZ, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	24° 10'37.77"N 102° 57'48.46"O	1 OBRA	450,000.00	105,943.55	NA	NA	NA	24.61	24		X
3X1 MIGRANTES (CLUB NUEVE-AUTANT)														
DES/17/7941-0004	713-018	BECAS	GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA		84 ACCIONES	833,332.00		NA	NA	NA				
3X1 MIGRANTES (CLUB BENITO JUAREZ)														
DES/17/7941-0005	713-019	BECAS	GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA		84 ACCIONES	833,332.00		NA	NA	NA				
3X1 MIGRANTES (CLUB BENITO JUAREZ)														
DES/17/7941-0006	713-020	BECAS	GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA		84 ACCIONES	833,332.00		NA	NA	NA				
						TOTALES	999,413.70	10,605,598.47						



DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIERO MUNICIPAL NIEVES MURGUÍA, ZAC.

C. MARCO FERRERA MONTES
 CONTADOR MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 I. IVEE
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.

PROF. MAX AVALES BARRALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

EL SUPLENTE LIBRE DELEGADO AL SINDICO FISCAL
 ELABORÓ: NOMBRE CARSO Y PRIMA