

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SUB-PROGRAMA:

401.- AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA:

AGOSTO

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HOJA 1 DE 19

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
17OFIII14 007	401-001	EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO Y LINEA DE CONDUCCIÓN (2DA. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	24°01'57.83"	103°05'50.08"	320	METRO	148,000.00	-	148,000.00				-	100.00	-	100.00		X
17OFIII14 026	401-002	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE COL. CHAPULTEPEC, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COL. CHAPULTEPEC	24°23'26.25"	103°03'57.53"	1	EQUIPO	84,000.00	-	84,000.00				-	100.00	-	100.00		X
17OFIII14 029	401-003	CONSTRUCCIÓN DE PILA PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL POTRERO	24°26'04.91"	102°57'09.90"	1	OBRA	383,300.00	-	372,111.87				-	97.08		100.00		X
17OFIII14 035	401-004	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS)	24°21'47.23"	102°56'35.68"	1	OBRA	303,444.00	152,291.06	303,444.00				50.19	100.00		100.00		X
17AFIII14 039	413-015	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE EN: CASITA, LINEA DE CONDUCCIÓN DE 3,767 M DE TUBERÍA DE Fo. Ga. Y P.E.A.D., DE DIÁMETRO DE (2" Y 2 1/2"), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN TANQUE ELEVADO METÁLICO CON CAPACIDAD DE 10 M3, RED DE DISTRIBUCIÓN DE 2,333 M DE TUBERÍA DE Fo. Ga. y P.V.C. DE UN DIÁMETRO DE (2") Y LA CONSTRUCCIÓN DE 45 TOMAS DOMICILIARIAS DE TIPO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO	EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS)	235618	1030602	1	APORTACIÓN	945,705.92	-	945,705.92				-	100.00	-	-		X
17OFIII14 042	401-005	CONSTRUCCIÓN DE RED GENERAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL POTRERO	24°26'09.89"	102°56'52.84"	3188/70	METRO/TOMAS	1,053,100.00	124,359.53	1,053,100.00				11.81	100.00	-	100.00		X
TOTALES:								2,917,549.92	276,650.59	2,906,361.79				-	-				

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. JUAN FRANCISCO SAUCEDA PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES
(GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.)

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
 SINDICO MUNICIPAL

DESPACHO DEL SINDICO
MUNICIPAL
NIEVES
Gral Fco R. Murguía, Zac



TESORERIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA ZAC

PROF. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



CONTRALORIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
401.- AGUA POTABLE
 AGOSTO

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 HOJA 2 DE 19

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
17OFIII14 056	401-006	REHABILITACIÓN DE 210 METROS DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REFORMA DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'42.86"	103°01'04.09"	210/31	METRO/TOMAS	91,748.00	91,748.00	91,748.00				100.00	100.00	100.00	100.00		X
17OFIII14 058	401-007	AMPLIACIÓN DE TUBERÍA PARA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	24°12'30.18"	103°10'57.51"	124.5	METRO	37,280.00	-	37,280.00				-	100.00		100.00		X
17OFIII14 071	401-008	SUMINISTRO DE BOMBA SOLAR SUMERGIBLE EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO)	24°10'29.89"	102°28'09.85"	1	EQUIPO	57,500.01	-	57,500.01				-	100.00	-	100.00		X
TOTALES:								186,528.01	91,748.00	186,528.01									



PRESIDENCIA MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

DESAPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL Fco. R. Murguía Zac

TESORERIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL FRANCISCO R MURGUIA ZAC



TESORERIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL FRANCISCO R MURGUIA ZAC

ELABORÓ:
 C.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

C. GERARDO FERNIZA MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL



MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

HOJA 3 DE 19

ELABORO:
L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIA

NIEVES
GRAL. FRANCISCO R.
MURGHIA, S.A.C.

C. GERARDO FERNIZA MONTES
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SUB-PROGRAMA:

404.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL

MES QUE INFORMA:

AGOSTO

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HOJA 4 DE 19

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO. H.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
17OFIII14 030	404-001	PAVIMENTACIÓN DE 792 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL CALVARIO Y FRANCISCO SARABIA DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'31.47"	103°01'23.70"	792	METRO CUADRADO	440,031.00	-	440,031.00				-	100.00	-	100.00		X
17OFIII14 031	404-002	PAVIMENTACIÓN DE 238.58 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN 1° DE MAYO DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'36.28"	103°01'03.43"	238.58	METRO CUADRADO	110,121.00	-	110,121.00				-	100.00	-	100.00		X
17OFIII14 038	404-003	PAVIMENTACIÓN DE 2206 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE 1° DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'36.87"	103°01'12.42"	2206	METRO CUADRADO	1,901,720.00	-	1,146,403.96				-	60.28		100.00		X
17OFIII14 055	404-004	PAVIMENTACIÓN DE 1601.43 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE REFORMA DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'42.86"	103°01'04.09"	1601.43	METRO CUADRADO	1,445,192.00	857,980.26	1,445,192.00				59.37	100.00		100.00		X
17OFIII14 075	404-005	PAVIMENTACIÓN DE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN LA CALLE AV. MEXICO (SEGUNDA ETAPA) DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23°56'30.66"	102°55'07.60"	4967.03	METRO CUADRADO	2,104,117.00	1,486,853.67	1,486,853.67				70.66	70.66	90.00	90.00		X
17OFIII14 080	404-006	PAVIMENTACION DE 211 METROS DE VIA TERRESTRE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	24°11'46.55"	103°06'09.14"	210.99	METRO	979,653.00	745,437.54	745,437.54				76.09	76.09	80.00	80.00		X
TOTALES:								6,980,834.00	3,090,277.47	5,374,039.17				-	-				

GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRANDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MAYRA TRINIDAD ARDÓN CALDERÓN
SINDICO MUNICIPAL

DESPECHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES
Gral Fco. R. Murguía, Zac.

TESORERIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL FRANCISCO R MURGUIA. ZAC

C. GERARDO FERNÁNDEZ MONTES
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SUB-PROGRAMA:

404.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL

MES QUE INFORMA:

AGOSTO

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HOJA 5 DE 19

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
17AFIII14 009	413-001	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	700500.59	2655177.18	1	APORTACIÓN	356,642.00	-	356,642.00				-	100.00	-	-		X
17AFIII14 010	413-002	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MATAMOROS Y CALLEJÓN EL SALTO EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	700797.54	2655202.77	1	APORTACIÓN	272,620.00	-	272,620.00				-	100.00	-	-		X
17AFIII14 011	413-003	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	693476.77	2659075.54	1	APORTACIÓN	391,390.00	-	391,390.00				-	100.00	-	-		X
17AFIII14 012	413-004	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DE EL CARNERITO (EL CARNERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARNERITO (EL CARNERO)	687216.14	2666022.77	1	APORTACIÓN	193,402.00	-	193,402.00				-	100.00	-	-		X
17AFIII14 013	413-005	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO ENTRE LAS LOCALIDADES DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA) Y EL CARNERITO (EL CARNERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	688047.57	2664305.67	1	APORTACIÓN	195,309.00	-	195,309.00				-	100.00	-	-		X
TOTALES:								1,409,363.00		1,409,363.00									

PRESIDENCIA MUNICIPAL
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DESAPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES
 Gral Fco. R. Murguía Zac

TESORERIA MUNICIPAL
NIEVES
 GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC

CONTRALORIA MUNICIPAL
NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
NIEVES
 GRAL FRANCISCO R

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

405.- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

AGOSTO

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HOJA 6 DE 19

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO. N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
17OFIII14 023	405-001	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (MELILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (MELILLA)	24°07'22.03"	102°54'10.56"	1	TRANSFORMADOR	213,416.00	-	213,416.00				-	100.00	-	100.00		X		
17OFIII14 024	405-002	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL SAUZ	24°13'20.25"	103°05'28.04"	1	TRANSFORMADOR	195,910.00	-	195,910.00				-	100.00	-	100.00		X		
17OFIII14 025	405-003	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'25.22"	103°04'21.93"	2	TRANSFORMADOR	706,350.00	-	706,350.00				-	100.00	-	100.00		X		
17OFIII14 060	405-004	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'25.22"	103°04'21.93"	3	POSTE	122,088.00	-	122,088.00				-	100.00	-	100.00		X		
17OFIII14 061	405-005	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL SAUZ	24°13'20.25"	103°05'28.04"	2	POSTE	54,462.00	-	54,462.00				-	100.00	-	100.00		X		
17OFIII14 062	405-006	INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA LAS FLORES DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'22.09"	103°01'25.30"	17	POSTE	669,690.00	312,157.13	530,144.72				46.61	79.16	20.00	80.00		X		
17AFIII14 022	413-014	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ATOTONILCO	721399.68	2681667.69	1	APORTACIÓN	362,045.00		362,045.00				-	100.00	-	-		X		
TOTALES:								2,323,961.00	312,157.13	2,184,415.72		-	-								

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. BLAS ÁVALOS MUELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. JUAN FRANCISCO SAUCEDA PEREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R.

DESAPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES
 Gral Fco. R. Murguía Zac

C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERON
 SINDICO MUNICIPAL

Gral Fco. R. Murguía Zac



TESORERIA MUNICIPAL
NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC

PROFR. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



CONTRATORIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SUB-PROGRAMA:

406.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD

MES QUE INFORMA:

AGOSTO

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HOJA 7 DE 19

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
17OFIII14 074	406-001	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE APASEO. GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	APASEO	24°16'03.30"	103°02'15.14"	1	OBRA	470,230.00	331,625.18	331,625.18				70.52	70.52	80.00	80.00		X	
17OFIII14 081	406-002	APLICACIÓN DE PLANILLA E IMPERMEABILIZANTE EN CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARRIZAL	23°59'30.15"	103°08'46.18"	138.22	METRO CUADRADO	61,381.00	61,381.00	61,381.00				100.00	100.00	85.00	85.00		X	
17AFIII14 093	406-003	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO)	23°55'44.92"	102°57'19.26"		METRO	6,880.01	6,880.01	6,880.01				100.00	100.00	100.00	100.00		X	
TOTALES:								538,491.01	399,886.19	399,886.19		-	-							

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 PROF. JUAN FRANCISCO SAUCEDA PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

DESPECHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES
Gral Fco. R. Murguía Zac
 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
 SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL FRANCISCO R MURGUIA ZAC
 M.C. JOEL GOMEZ ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL

AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA

CONTRALORIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 C. GERARDO FERNIZA MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SUB-PROGRAMA:

407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

MES QUE INFORMA:

AGOSTO

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HOJA 8 DE 19

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO. H.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
17OFIII14 001	407-001	REHABILITACIÓN DE SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)	24°03'29.19"	103°04'56.46"	1	SANITARIO	20,230.00	-	20,230.00				-	100.00	-	100.00		X		
17OFIII14 008	407-002	REHABILITACIÓN DE ESCUELA TELESECUNDARIA "LEONA VICARIO" EN LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LAS BOCAS	24°01'01.80"	103°02'03.05"	70	METRO CUADRADO	92,000.00	-	92,000.00				-	100.00	-	100.00		X		
17OFIII14 027	407-003	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 17 "JOSÉ SANTOS VALDEZ" (SECTOR) EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL.	NIEVES	23°59'29.23"	102°59'56.12"	1	BAÑO	50,152.00	-	50,152.00				-	100.00	-	100.00		X		
17OFIII14 028	407-004	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" EN LA LOCALIDAD DE JARALILLO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	JARALILLO	24°13'53.99"	103°02'44.75"	106.5	METRO	327,323.00	-	327,323.00				-	100.00	-	100.00		X		
17OFIII14 032	407-005	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ABIERTO EN ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ" EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	23°55'52.12"	102°57'05.65"	1	OBRA	245,000.00	141,610.14	141,610.14				57.80	57.80	15.00	65.00		X		
17OFIII14 033	407-006	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS "PEDRO CORONEL" EN LA LOCALIDAD DE "EL ANCÓN", GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL ANCÓN	23°54'04.50"	102°58'57.11"	42	METRO	109,811.00	-	109,811.00				-	100.00	-	100.00		X		
TOTALES:								844,516.00	141,610.14	741,126.14		-	-								

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. JUAN FRANCISCO SAUCEDA PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R.

DESARROLLO DEL SINDICO
MUNICIPAL
NIEVES
 Gral Fco. R. Murguía, Zac

TESORERIA MUNICIPAL
NIEVES
 GRAL FRANCISCO R MURGUÍA, ZAC

CONTRALORIA MUNICIPAL
NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

AGOSTO

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HOJA 9 DE 19

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
17OFIII14 048	407-007	CONSTRUCCIÓN DE 45.54 M2 DE TECHO FIRME EN AULA DEL JARDIN DE NIÑOS "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA ESTANZUELA	23°56'18.76"	103°07'28.57"	45.54	METRO CUADRADO	40,454.00	-	40,454.00				-	100.00	-	100.00		X
17OFIII14 050	407-008	MEJORAMIENTO EN BAÑOS DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "AMPARO PEREYRA" EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23°56'39.67"	102°54'50.51"	225	METRO CUADRADO	189,942.00	-	189,942.00				-	100.00	-	100.00		X
17OFIII14 054	407-009	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23°56'46.53"	102°55'04.53"	1	BAÑO	208,306.00	-	208,306.00				-	100.00	-	100.00		X
17OFIII14 065	407-010	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "LUIS MOYA" EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	23°58'18.06"	102°54'16.30"	1	OBRA	1,065,500.00	557,024.88	557,024.88				52.28	52.28	30.00	30.00		X
17OFIII14 086	407-011	CONSTRUCCIÓN DE 35 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN AULA DE ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CHAPULTEPEC, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COLONIA CHAPULTEPEC	24°23'27.74"	103°04'02.04"	35	METRO CUADRADO	36,749.99	36,749.99	36,749.99				100.00	100.00	100.00	100.00		X
17AFIII14 094	407-012	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO)	23°55'46.09"	102°57'18.47"	1	OBRA	3,616.00	3,616.00	3,616.00				100.00	100.00	100.00	100.00		X
TOTALES:								1,544,567.99	597,390.87	1,036,092.87									

GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. JUAN FRANCISCO SAUCEDA PÉREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R.
MURGUÍA, ZAC.**

C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
SINDICATO MUNICIPAL

**NIEVES
Gral Fco. R. Murguía, Zac.**

**TESORERÍA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**

ELABORA
C.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**CONTRALORIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R.
MURGUÍA, ZAC.**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SUB-PROGRAMA:

407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

MES QUE INFORMA:

AGOSTO

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HOJA 10 DE 19

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDA D DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUA L	ACUMULA DO	MENSUA L	ACUMUL ADO	MENSUA L	ACUMUL ADO		
17AFIII14 014	413-006	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y REHABILITACIÓN DE AZOTEA EN EDIFICIO DE LA PREPARATORIA UAZ N° 9 EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	700921.32	2654975.11	1	APORTACIÓN	269,312.00	-	269,312.00				-	100.00	-	-		X
17AFIII14 015	413-007	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA (PICACHOS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN BUENAVENTURA (PICACHOS)	696072.13	2698859.65	1	APORTACIÓN	275,000.00	-	275,000.00				-	100.00	-	-		X
17AFIII14 016	413-008	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE JARALILLO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	JARALILLO	698211.1	2681589.25	1	APORTACIÓN	275,000.00	-	275,000.00				-	100.00	-	-		X
17AFIII14 017	413-009	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO GOYTIA" EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	711774.96	2649032.25	1	APORTACIÓN	275,000.00	-	275,000.00				-	100.00	-	-		X
17AFIII14 018	413-010	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL ANCÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL ANCÓN	705581.61	2644800.48	1	APORTACIÓN	275,000.00	-	275,000.00				-	100.00	-	-		X
17AFIII14 052	413-012	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILO)	24°10'37.8"	102°57'48.45"	1	APORTACIÓN	107,500.00	-	107,500.00				-	100.00	-	-		X
TOTALES:								1,476,812.00		1,476,812.00									

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRALLES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DESPACHO MUNICIPAL
MUNICIPAL

PROFR. JUAN FRANCISCO SAUZA PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES
 Gral Fco R Murguía Zac

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
NIEVES
 GRAL FRANCISCO R MURGUÍA ZAC

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
 L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

AGOSTO

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HOJA 11 DE 19

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO {TECHO FINANCIERO}	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
17AFIII14 019	413-011	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 150 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	1	APORTACIÓN	203,203.50	-	203,203.50				-	100.00	-	-		X		
17AFIII14 020	413-012	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 150 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	1	APORTACIÓN	203,203.50	-	203,203.50				-	100.00	-	-		X		
17AFIII14 021	413-013	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 150 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	1	APORTACIÓN	203,203.50	-	203,203.50				-	100.00	-	-		X		
17AFIII14 068	413-018	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 65 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LAS LOCALIDADES DE VILLA CARDENAS, EL VERGEL Y EL SAUZ GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL)	VILLA CARDENAS, EL VERGEL Y EL SAUZ	235938	1030110	1	APORTACIÓN	2,408,961.11	408,961.11	2,408,961.11				16.98	100.00	-	-		X		
TOTALES:								3,018,571.61	408,961.11	3,018,571.61	-	-									



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. JUAN FRANCISCO SAUCEDA PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R.
MURGUÍA, ZAC.

DESAPACHO DEL SINDICO
MUNICIPAL
NIEVES
GRAL Fco R. Murguía Zac

C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
 SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



RICARDO GÓMEZ AGOSTA
 TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ
L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

CONTRALORIA MUNICIPAL

NIEVES
GRAL. FRANCISCO R.
MURGUÍA, ZAC.

C. GERARDO FERNÁNDEZ MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SUB-PROGRAMA:

408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

MES QUE INFORMA:

AGOSTO

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HOJA 12 DE 19

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMO. N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
17OFIII14 034	408-001	CONSTRUCCIÓN DE 396.39 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN 15 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COL. CHAPULTEPEC, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COL. CHAPULTEPEC	242324	1030401	396.39	METRO CUADRADO	416,208.00	-	416,208.00				-	100.00	-	100.00		X
17OFIII14 036	408-002	CONSTRUCCIÓN DE 321.62 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO	241529	1024625	321.62	METRO CUADRADO	337,701.00	-	337,701.00				-	100.00	-	100.00		X
17OFIII14 037	408-003	CONSTRUCCIÓN DE 396.71 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN GIL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN GIL	241141	1025844	396.71	METRO CUADRADO	376,875.00	-	376,875.00				-	100.00	-	100.00		X
17OFIII14 040	408-004	CONSTRUCCIÓN DE 466.48 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN 16 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	241129	1030603	466.48	METRO CUADRADO	443,156.00	177,034.02	443,156.00				39.95	100.00	-	100.00		X
17OFIII14 041	408-005	CONSTRUCCIÓN DE 10 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL SAUZ	241306	1030525	10	SANITARIOS	460,000.00	341,006.80	460,000.00				74.13	100.00	-	100.00		X
17OFIII14 043	408-006	CONSTRUCCIÓN DE 441.52 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN 16 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE APASEO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	APASEO	241552	1030220	441.52	METRO CUADRADO	441,520.00	-	441,520.00				-	100.00	-	100.00		X
TOTALES:								2,475,460.00	518,040.82	2,475,460.00		-	-						

PRESIDENCIA MUNICIPAL
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRIE
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. JUAN FRANCISCO SAUCEDA PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

DESAPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

TESORERIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

TESORERIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

TESORERIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

CONTRALORIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

CONTRALORIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

AGOSTO

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HOJA 13 DE 19

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMO. H.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
17OFIII14 044	408-007	CONSTRUCCIÓN DE 381.20 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN 16 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ATOTONILCO	241355	1024916	381.2	METRO CUADRADO	381,201.00	-	381,201.00				-	100.00	-	100.00		X
17OFIII14 046	408-008	CONSTRUCCIÓN DE 535.85 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN 20 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE JARALILLO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	JARALILLO	241407	1030259	535.85	METRO CUADRADO	509,058.00	222,083.65	509,058.00				43.63	100.00	-	100.00		X
17AFIII14 047	408-009	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 657.53 M2 DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	657.53	METRO CUADRADO	86,458.35	-	86,458.35				-	100.00	-	100.00		X
17OFIII14 049	408-010	CONSTRUCCIÓN DE 225.43 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILLO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILLO)	241029	1025752	225.43	METRO CUADRADO	214,160.00		183,826.29				-	85.84	10.00	100.00		X
17AFIII14 053	408-011	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 350.70 M2 DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	350.7	METRO CUADRADO	59,671.00	-	59,671.00				-	100.00	-	100.00		X
17OFIII14 057	408-012	CONSTRUCCIÓN DE 618.44 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	618.44	METRO CUADRADO	556,596.00	305,766.00	556,596.00				54.93	100.00	10.00	100.00		X
TOTALES:								1,807,144.35	527,849.65	1,776,810.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROFR. JUAN FRANCISCO VALEDA-PÉREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

NIEVES GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
SINDICO MUNICIPAL

DESPECHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES
Gral Fco R Murguía Zac

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. JOEL GÓMEZ AGOSTA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. GERARDO FERRAZ MONTES
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

AGOSTO

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HOJA 14 DE 19

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO						
17OFIII14 059	408-013	CONSTRUCCIÓN DE 310.70 M2 DE TECHO FIRME EN 15 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	235818	1025418	310.7	METRO CUADRADO	288,951.00	-	212,300.40				-	73.47	-	100.00		X
17OFIII14 063	408-014	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO (MESILLAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO (MESILLAS)	241529	1024625	1	CUARTO	49,844.00	-	49,844.00				-	100.00	-	100.00		X
17OFIII14 064	408-015	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	1	CUARTO	49,844.00	-	49,844.00				-	100.00	-	100.00		X
17OFIII14 066	408-016	CONSTRUCCIÓN DE 2 BAÑOS COMPLETOS A BASE DE TABICON DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN ISIDRO	235942	1025517	7.5	METRO CUADRADO	92,015.00	-	92,015.00				-	100.00	-	100.00		X
17OFIII14 067	408-017	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	1	CUARTO	62,300.00	-	62,300.00				-	100.00	-	100.00		X
17OFIII14 069	408-018	CONSTRUCCIÓN DE 232.72 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN LA LOCALIDAD DE MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER)	241131	1024359	232.72	METRO CUADRADO	246,267.00	-	246,267.00				-	100.00	-	100.00		X
17OFIII14 070	408-019	CONSTRUCCIÓN DE 350.90 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 13 VIVIENDAS CON F'C=250 KG/CM2 EN LA LOCALIDAD DE EL ANCÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL ANCÓN	235406	1025852	350.9	METRO CUADRADO	326,337.00	326,337.00	326,337.00				100.00	100.00	100.00	100.00		X
TOTALES:								1,115,558.00		1,038,907.40	-	-	-						

PRESIDENCIA MUNICIPAL
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
 SINDICO MUNICIPAL

DESAPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES
 Gral Fco. R. Murguía Zac

TESORERIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL FRANCISCO R MURGUIA. ZAC



CONTRALORIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

AGOSTO

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HOJA 15 DE 19

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMO. N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
17AFIII14 072	408-020	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 333.72 M2 DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	333.72	METRO CUADRADO	68,134.00	-	68,134.00				-	100.00	-	100.00		X
17AFIII14 073	408-021	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 202.68 M2 DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	202.68	METRO CUADRADO	41,636.00	-	41,636.00				-	100.00	-	100.00		X
17OFIII14 076	408-022	CONSTRUCCIÓN DE 400.72 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA	240732	1025351	400.72	METRO CUADRADO	380,684.00	380,684.00	380,684.00				100.00	100.00	100.00	100.00		X
17OFIII14 077	408-023	CONSTRUCCIÓN DE 138.40 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN 4 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA	240732	1025351	138.4	METRO CUADRADO	131,480.00	131,480.00	131,480.00				100.00	100.00	100.00	100.00		X
17OFIII14 078	408-024	CONSTRUCCIÓN DE 184.86 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILO)	241029	1025752	184.86	METRO CUADRADO	175,617.00	175,617.00	175,617.00				100.00	100.00	100.00	100.00		X
17OFIII14 087	408-025	CONSTRUCCIÓN DE 361.50 M2 DE TECHOS LA BASE DE CONCRETO ARMADO CON PC 250 KG/CM2 EN 12 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO MEDINA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ALFONSO MEDINA	235525	1025852	361.5	METRO CUADRADO	336,195.00	336,195.00	336,195.00				100.00	100.00	100.00	100.00		X
TOTALES:								1,133,746.00	1,023,976.00	1,133,746.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

PROF. BLAS ÁVALOS MIRALLES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARÍA DE GOBIERNO
C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
 SINDICO MUNICIPAL

DESPACHO DEL SINDICO
MUNICIPAL
NIEVES

DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

TESORERÍA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

C. GERARDO FERNÁNDEZ MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

AGOSTO

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HOJA 16 DE 19

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
17AFIII14 088	408-026	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 111 M2 DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	111	METRO CUADRADO	29,242.00	29,242.00	29,242.00				100.00	100.00	100.00	100.00		X
17AFIII14 092	408-027	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDOS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDOS	241929	1025306	54.6	METRO CUADRADO	1,890.00	1,890.00	1,890.00				100.00	100.00	100.00	100.00		X
17OFIII14 095	408-028	CONSTRUCCIÓN DE 340.30 M2 DE TECHO FIRME EN 12 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	235644	1025506	340.3	METRO CUADRADO	316,479.00	316,479.00	316,479.00				100.00	100.00	100.00	100.00		X
17OFIII14 096	408-029	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA	240732	1025351	1	OBRA	62,900.00	62,900.00	62,900.00				100.00	100.00	100.00	100.00		X
17OFIII14 097	408-030	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILO)	241029	1025752	1	OBRA	62,900.00	62,900.00	62,900.00				100.00	100.00	100.00	100.00		X
17AFIII14 098	408-031	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 129 M2 DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	129	METRO CUADRADO	49,595.20	49,595.20	49,595.20				100.00	100.00	100.00	100.00		X
TOTALES:								523,006.20	523,006.20	523,006.20									

PRESIDENTE MUNICIPAL
 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

PROF. JUAN FRANCISCO SAUCEDA PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DESPECHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral Fco. R. Murguía, Zac

TESORERIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC

CONTRALORIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SUB-PROGRAMA:

410.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL

MES QUE INFORMA:

AGOSTO

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HOJA 17 DE 19

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
17AFIII14 002	410-001	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA LA LOCALIDAD DE SAN GIL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN GIL	241141	1025844	1	EQUIPO	30,500.00	-	30,500.00				-	100.00	-	100.00		X
17AFIII14 003	410-002	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	1	EQUIPO	30,500.00	-	30,500.00				-	100.00	-	100.00		X
17AFIII14 004	410-003	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	235644	1025506	1	EQUIPO	30,500.00	-	30,500.00				-	100.00	-	100.00		X
17AFIII14 005	410-004	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN JOSÉ DE MORTEROS	242056	1025637	1	EQUIPO	30,500.00	-	30,500.00				-	100.00	-	100.00		X
17AFIII14 082	410-005	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (1 MOLINO PARA PASTURA CON REMOLQUE Y TOMA DE FUERZA MODELO 20, MARCA AZTECA) PARA LA LOCALIDAD DE APASEO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	APASEO	241552	1030220	1	EQUIPO	30,500.00	30,500.00	30,500.00				100.00	100.00	100.00	100.00		X
17AFIII14 083	410-006	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (1 MOLINO PARA PASTURA CON REMOLQUE Y TOMA DE FUERZA MODELO 20, MARCA AZTECA) PARA LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	240159	1030549	1	EQUIPO	30,500.00	30,500.00	30,500.00				100.00	100.00	100.00	100.00		X
17AFIII14 084	410-007	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (1 MOLINO PARA PASTURA CON REMOLQUE Y TOMA DE FUERZA MODELO 20, MARCA AZTECA) PARA LA LOCALIDAD DE ORAN GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	235818	1025418	1	EQUIPO	30,500.00	30,500.00	30,500.00				100.00	100.00	100.00	100.00		X
17AFIII14 085	410-008	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (1 MOLINO PARA PASTURA CON REMOLQUE Y TOMA DE FUERZA MODELO 20, MARCA AZTECA) PARA LA LOCALIDAD DE EL CARNERITO (EL CARNERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARNERITO (EL CARNERO)	240559	1030931	1	EQUIPO	30,500.00	30,500.00	30,500.00				100.00	100.00	100.00	100.00		X
TOTALES:								244,000.00		244,000.00									

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GRAL. FCO. R. MURGUÍA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Grat Fco R Murguía Zac
 DESPACHO DEL JUDICO MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROF. JUAN FRANCISCO SAUCEDA PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES,
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
411.- DESARROLLO INSTITUCIONAL
 AGOSTO

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 HOJA 18 DE 19

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		(TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMO. N.
								MENSUAL		ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
17AFIIDI14 001	411-001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONAL CANON IR ADV 6055 N° DE SERIE HTT-25600 PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES	235938	1030110	1	EQUIPO	186,600.00	-	186,600.00				-	100.00	-	100.00		X


PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
DESPACHO MUNICIPAL
MUNICIPAL
NIEVES
GRAL Fco R Murguía, Zac.

PROFR. JUAN FRANCISCO SAUCEDA PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


DIRECTOR DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R.
MURGUÍA, ZAC.


TESORERÍA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC

LIC. JOEL GÓMEZ ALONSO
 TEPALCATEPEC, ZAC.


CONTRALORIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R.
MURGUÍA, ZAC.

C. GERARDO FERNIZA MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL


CRISTINA CHAVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

HOJA 19 DE 19

TOTALS:

TOTALES:

31.055.308.099 098 083 0727.745.249.62MENSUALMENSUAL ACUMULADO

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

