

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 401.- AGUA POTABLE  
 AGOSTO

04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
 HOJA 1 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO % ACUMULADO	AVANCE FÍSICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO
	401-001	CONCENTRADORA FONDO III 2019						25,360,348.21											
190FIII14 004	401-002	EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'43.00"	103°01'16.29"	3	EQUIPO	389,685.00	-	389,685.00	-	389,685.00	-	-	-	100.00	100.00	X	
190FIII14 005	401-003	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACHECO (ESTACIÓN PACHECO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	PACHECO (ESTACIÓN PACHECO)	24°00'34.19"	102°25'51.45"	1	EQUIPO	47,884.00	-	47,884.00	-	47,884.00	-	-	-	100.00	100.00	X	
19AFIII14 010	401-004	SUMINISTRO DE BOMBA MARCA ALTAMIRA Y MOTOR FRANKLING DE 7.5 HP PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	PROVIDENCIA	24°09'27.56"	103°12'29.85"	1	EQUIPO	48,000.00	-	48,000.00	-	48,000.00	-	-	-	100.00	100.00	X	
190FIII14 002	401-005	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CRUCE DE ARROYO MARRUFO EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'53.84"	103°00'51.34"	72	METRO	103,061.00	-	103,061.00	-	103,061.00	-	-	-	100.00	100.00	X	
190FIII14 025	401-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE MODELO KOR15 R150-5 1C CON MOTOR ALTAMIRA 440V 15 HP PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	23.9367	102.9532	1	PIEZA	71,600.00	71,600.00	71,600.00	71,600.00	71,600.00	-	-	-	100.00	100.00	X	
TOTALES:								26,020,578.21	71,600.00	660,230.00	71,600.00	660,230.00	-	-	-				

  
 DESPACHO DEL PRESIDENTE  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 JOSÉ ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 ROSA MARÍA AYALA AYALA  
 SINDICA MUNICIPAL

  
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
401.- AGUA POTABLE  
AGOSTO

04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
HOJA 2 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO. H.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
19OFIII14 026	401-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULAS DE COMPUERTA Y CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PARA VALVULAS EN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)	24.059989	103.083299	6	PIEZA	70,002.00	70,002.00	70,002.00	70,002.00	70,002.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19OFIII14 027	401-008	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO (MESILLAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO (MESILLAS)	24°15'33.03"	102°46'12.84"	5238	METRO	1,350,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	-	-	29.63	15.00		X	
								TOTALES:	1,420,002.00	470,002.00	470,002.00	470,002.00	470,002.00	-	-	-				



DES PACHO DEL PRESIDENTE  
NIEVES,  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



DES PACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
NIEVES,  
GRAL. FCO. R MURGUÍA, ZAC.

L.E.P. KARINA AYALA AYALA  
SINDICO MUNICIPAL



RECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
NIEVES,  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 402.- DRENAJE Y LETRINAS  
 AGOSTO

04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
 HOJA 3 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO % ACUMULADO	AVANCE FÍSICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS							
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMO. N.	POR CONTRATO	
19OFIII14 006	402-001	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°58'35.81"	103°00'46.64"	1	PIEZA	114,260.00	-	114,260.00	-	114,260.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19OFIII14 009	402-002	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE 48 M DE PVC DE 8" Y 22 M TUBO DE ACERO DE 10" EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'41.19"	103°00'46.91"	70	METRO	54,800.00	-	54,800.00	-	54,800.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19OFIII14 024	402-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23.953549	102.918764	1	PIEZA	55,850.00	55,850.00	55,850.00	55,850.00	55,850.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19OFIII14 029	402-004	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES (C. CUAUHTÉMOC Y C. S/N) EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'06.16"	103°01'27.52"	350	METRO	411,773.00	-	-	-	-	-	-	-	100.00			X	
TOTALES:								636,683.00	55,850.00	224,910.00	55,850.00	224,910.00	-	-	-					



DESPACHO DEL PRESIDENTE NIEVES

GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 LAS ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*



DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL NIEVES GRAL. FCO. R MURGUÍA, ZAC.

L.E.P. KARINA AYALA AYALA  
 SINDICO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*



REGION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL NIEVES GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 404.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL  
 AGOSTO

04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
 HOJA 4 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO % ACUMULADO	AVANCE FÍSICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
190FIII14 001	404-001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN Y LOSA DE CONCRETO ARMADO EN EL TRAMO CARRETERO NIEVES - SAN LUCAS KM. 8+869 DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	694 637.88	2 675 382.06	142.5	METRO CUADRADO	899,990.00	-	899,990.00	-	899,990.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
190FIII14 003	404-002	PAVIMENTACIÓN DE 3536.48 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	692 849.27	2 676 885.82	3536.48	METRO CUADRADO	1,811,266.00	-	1,811,266.00	-	1,811,266.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
190FIII14 031	404-003	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN Y LOSA DE CONCRETO ARMADO EN TRAMO CARRETERO NIEVES - ALFONSO MEDINA KM 2+281 DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ALFONSO MEDINA	23.96433	102.987624	1	OBRA	1,995,000.00	-	-	-	-	-	-	-	15.00	-	X		
TOTALES:								4,706,256.00	-	2,711,256.00	-	2,711,256.00	-	-	-					



DES PACHO  
 DEL PRESIDENTE  
 NIEVES,  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

*Blas Ávalos Mireles*  
 BLAS ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



DES PACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

L.E.P. KARINA AYALA AYALA  
 SINDICO MUNICIPAL

*Karina Ayala Ayala*



RECCION DE DESARROLLO  
 ECONOMICO Y SOCIAL  
 NIEVES,  
 GRAL. FRANCISCO R.  
 MURGUÍA, ZAC.

PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

*Roberto Carlos Ibarra Agüero*

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
405.- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES  
AGOSTO

04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
HOJA 5 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
19OFIII14 013	405-001	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE ZARAGOZA EN DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'34.18"	103°00'52.51"	18	POSTE	1,180,272.00	399,073.71	832,272.00	399,073.71	832,272.00	-	-	-	70.52	85.00		X	
19OFIII14 015	405-002	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LAS CALLES LIBERTAD, INDEPENDENCIA Y ARROYO EN LA COLONIA TIERRA NUEVA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	24°11'24.70"	103°05'56.91"	8	POSTE	590,800.00	149,777.14	348,940.00	149,777.14	348,940.00	-	-	-	59.06	70.00		X	
TOTALES:								1,771,072.00	548,850.85	1,181,212.00	548,850.85	1,181,212.00	-	-	-					



DES PACHO DEL PRESIDENTE  
NIEVES,  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



DES PACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
NIEVES,  
GRAL. FCC R MURGUÍA, ZAC.

L.E.P. KARINA AYALA AYALA  
SINDICO MUNICIPAL



SECCION ECONOMICO Y SOCIAL  
NIEVES,  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA  
 AGOSTO

04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
 HOJA 6 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO. M.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
19OFIII14 011	407-001	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CBTA N° 189 DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'35.09"	103°00'11.59"	2	AULAS	880,600.00	-	880,600.00	-	880,600.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19OFIII14 012	407-002	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL CBTA N° 189 DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'35.96"	103°00'14.75"	1	MODULO	1,130,000.00	-	1,130,000.00	-	1,130,000.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19OFIII14 022	407-003	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALFONSO HERNÁNDEZ TORRES" DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23.947057	102.917283	1	AULA	493,200.00	-	-	-	-	-	-	-	25.00			X	
19OFIII14 028	407-004	REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMPERADOR CUAUHTÉMOC" DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'41.23"	103°01'9.44"	70	METRO	209,549.00	172,349.99	172,349.99	172,349.99	172,349.99	-	-	-	82.25	70.00	X		
TOTALES:								2,713,349.00	172,349.99	2,182,949.99	172,349.99	2,182,949.99	-	-	-					



DESAPCHO  
 DEL PRESIDENTE  
 NIEVES,  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

*[Signature]*  
 BLAS ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



DESAPCHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

*[Signature]*  
 L.E.P. KARINA AYALA AYALA  
 SINDICO MUNICIPAL



RECCION DE DESARROLLO  
 ECONOMICO Y SOCIAL  
 NIEVES,  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

*[Signature]*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 AGOSTO

04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
 HOJA 7 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO % ACUMULADO	AVANCE FÍSICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS							
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON.	POR CONTRATO	
19OFIII14 014	408-001	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS (NORIAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LAS NORIAS (NORIAS)	24°19'42.79"	102°40'08.80"	3	CUARTOS	277,980.00		277,980.00		277,980.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19AFIII14 017	408-002	SUMINISTRO DE 40 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA ESTANQUILLA, INDEPENDENCIA SAN MARTÍN EL ROSARIO, EL CARNERO, PROVIDENCIA, VALENCIANA, EL POTERO, SAN BUENAVENTURA, COL. CHAPULTEPEC, LUIS MOYA (ESTACIÓN ALARRELL), MIGUEL HIDALGO Y SAN JOSE DE LA CAMBA.	235938	1030110	40	CALENTADORES	202,000.00		202,000.00		202,000.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19OFIII14 018	408-003	CONSTRUCCIÓN DE 270.55 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)	24.059989	103.083299	270.55	METRO CUADRADO	390,069.00	172,540.35	390,069.00	172,540.35	390,069.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19OFIII14 019	408-004	CONSTRUCCIÓN DE 208.26 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VALENCIANA (OJO DE AGUA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VALENCIANA (OJO DE AGUA)	24.164345	103.191496	208.26	METRO CUADRADO	306,888.00	184,607.48	184,607.48	184,607.48	184,607.48	-	-	-	60.15	90.00		X	
19OFIII14 020	408-005	CONSTRUCCIÓN DE 341.28 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN 12 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23.944782	102.916252	341.28	METRO CUADRADO	499,748.00		286,769.50		286,769.50	-	-	-	57.38	100.00		X	
19OFIII14 021	408-006	CONSTRUCCIÓN DE 227.02 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MIGUEL HIDALGO	24.086966	102.475243	227.02	METRO CUADRADO	364,038.00		221,047.58		221,047.58	-	-	-	60.72	100.00		X	
19OFIII14 023	408-007	CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS (NORIAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LAS NORIAS (NORIAS)	24.324232	102.684959	1	PIEZA	73,500.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
TOTALES:								2,114,223.00	430,647.83	1,635,973.56	430,647.83	1,635,973.56								

DES PACHO DEL PRESIDENTE

NIEVES,  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DES PACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 L.E.P. KARINA AYALA AYALA  
 SINDICO MUNICIPAL

RECCION DE DESARROLLO ECONOMICO  
 PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
AGOSTO

04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
HOJA 8 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO % ACUMULADO	AVANCE FÍSICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				FOR ADMO N.	FOR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL					ACUMULADO
19OFIII14 030	408-008	CONSTRUCCIÓN DE 193.99 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN)	24.016644	103.14005	193.99	METRO CUADRADO	288,038.00	90,246.29	90,246.29	90,246.29	90,246.29	-	-	-	31.33	25.00	X	
19OFIII14 032	408-009	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23.995068	103.013558	1	VIVIENDA	307,950.00	307,950.00	307,950.00	307,950.00	307,950.00	-	-	-	100.00	100.00	X	
19OFIII14 033	408-010	CONSTRUCCIÓN DE 287.04 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	23.931869	102.954008	287.04	METRO CUADRADO	411,481.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
								TOTALES:	1,007,469.00	398,196.29	398,196.29	398,196.29	398,196.29	-	-	-	-	-	-



DESPACHO DEL PRESIDENTE

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
PRESIDENTE MUNICIPAL

DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL

PROFR. KARINA AYUBAYAMA  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
SINDICO MUNICIPAL

RECEPCION DE LA SECRETARIA ECONOMICA

PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019**  
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 412.- GASTOS INDIRECTOS  
 AGOSTO

04 DE SEPTIEMBRE DEL 2019  
 HOJA 9 DE 30

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO  (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO % ACUMULADO	AVANCE FÍSICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL				
19AFIIGI14 001	412-001	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA EL ALUMBRAMIENTO DE AGUA SUBTERRANEA PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'19.0"	103°04'26.5"	1	ESTUDIO	20,880.00	-	20,880.00	-	20,880.00	-	-	-	100.00	100.00	X
19AFIIGI14 002	412-002	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA EL ALUMBRAMIENTO DE AGUA SUBTERRANEA PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ATOTONILCO	24°13'52.0"	102°49'01.6"	1	ESTUDIO	20,880.00	-	20,880.00	-	20,880.00	-	-	-	100.00	100.00	X
19AFIIGI14 003	412-003	ESTUDIO GEODÉSICO POR MÉTODOS ELÉCTRICOS DE RESISTIVIDAD PARA LA EVALUACIÓN HIDROGEOLOGICA Y DETERMINACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA CON FINES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE EMANCIPACIÓN, MUNICIPIO DE GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'19.0"	103°04'26.5"	1	ESTUDIO	20,880.00	-	20,880.00	-	20,880.00	-	-	-	100.00	100.00	X
19AFIIGI14 004	412-004	ESTUDIO GEODÉSICO POR MÉTODOS ELÉCTRICOS DE RESISTIVIDAD PARA LA EVALUACIÓN HIDROLÓGICA Y DETERMINACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA CON FINES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE ATOTONILCO, MUNICIPIO DE GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ATOTONILCO	24°13'52.0"	102°49'01.6"	1	ESTUDIO	20,880.00	-	20,880.00	-	20,880.00	-	-	-	100.00	100.00	X
<b>TOTALES:</b>								<b>83,520.00</b>	<b>-</b>	<b>83,520.00</b>	<b>-</b>	<b>83,520.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			

  
**DESPACHO DEL PRESIDENTE**  
 LAS ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

  
**DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL**  
 KARINA AYALA ANALES  
 SINDICO MUNICIPAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

  
 PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
**SECCION DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL**  
**NIEVES**  
**GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**



