

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
**401.- AGUA POTABLE**  
 JULIO

FECHA: 08 DE AGOSTO DE 2017  
 HOJA 1 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON.	POR CONTRATO		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
17OFIII14 007	401-001	EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO Y LINEA DE CONDUCCIÓN (2DA. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	24°01'57.83"	103°05'50.08"	320	METRO	148,000.00	-	148,000.00					-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 026	401-002	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE COL. CHAPULTEPEC, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COL. CHAPULTEPEC	24°23'26.25"	103°03'57.53"	1	EQUIPO	84,000.00		84,000.00					-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 029	401-003	CONSTRUCCIÓN DE PILA PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL POTRERO	24°26'04.91"	102°57'09.90"	1	OBRA	383,300.00		372,111.87					-	97.08	10.00	100.00		X	
17OFIII14 035	401-004	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS)	24°21'47.23"	102°56'35.68"	1	OBRA	303,444.00		151,152.94					-	49.81	20.00	100.00		X	
17AFIII14 039	413-015	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE EN: CASETA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 3,767 M DE TUBERÍA DE Fg. G. Y P.E.A.D., DE DIÁMETRO DE ( 2" Y 2 1/2"), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN TANQUE ELEVADO METÁLICO CON CAPACIDAD DE 100 M <sup>3</sup> , RED DE DISTRIBUCIÓN DE 233 M DE TUBERÍA DE Fg. G. Y P.V.C. DE UN DIÁMETRO DE 1 1/2". LA CONSTRUCCIÓN DE 45 TOMAS DOMICILIARIAS EN TIPO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO	EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS)	235618	1030602	1	APORTACIÓN	945,705.92	-	945,705.92					-	100.00	-	-		X	
17OFIII14 042	401-005	CONSTRUCCIÓN DE RED GENERAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL POTRERO	24°26'09.89"	102°56'52.84"	3188/70	METRO/TOMAS	1,053,100.00	627,979.55	928,740.47					59.63	88.19	30.00	100.00		X	
<b>TOTALES:</b>								<b>2,917,549.92</b>	<b>2,629,711.20</b>												

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**NIEVES,**  
**GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.**

PROF. ILA ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARÍA TERESA MEDINA CALDERÓN  
 SINDICA MUNICIPAL

**DESPACHO DEL SINDICO**  
**MUNICIPAL**  
**NIEVES**  
 Gral Fco. R Murguía Zac

PROF. JUAN FRANCISCO SANCEDA PÉREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO  
 ECONOMICO Y SOCIAL  
**NIEVES**  
**GRAL. FRANCISCO R.**  
**MURGUÍA, ZAC.**

DR. G.B. GÓMEZ ACOSTA  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC

ELABORÓ:  
 L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
**NIEVES**  
**GRAL. FRANCISCO R.**  
**MURGUÍA, ZAC.**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
**401.- AGUA POTABLE**  
 JULIO

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2017  
 HOJA 2 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO #	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
170FIII14 058	401-007	AMPLIACIÓN DE TUBERÍA PARA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	24°12'30.18"	103°10'57.51"	124.5	METRO	37,280.00	37,280.00	37,280.00					100.00	100.00	100.00	100.00		X
170FIII14 071	401-008	SUMINISTRO DE BOMBA SOLAR SUMERGIBLE EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO)	24°10'29.89"	102°28'09.85"	1	EQUIPO	57,500.01	57,500.01	57,500.01					100.00	100.00	100.00	100.00		X
								<b>TOTALES:</b>	<b>94,780.01</b>	<b>94,780.01</b>	<b>94,780.01</b>									



**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NIEVES,**

**GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.**

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**DIRECCIÓN DE DESARROLLO  
 ECONÓMICO Y SOCIAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R.  
 MURGUÍA, ZAC.**



**DES-PACHO DEL JUDICIO  
 MUNICIPAL  
 NIEVES  
 Gral Fco R Murguía, Zac.**



**TESORERIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL FRANCISCO R MURGUÍA ZAC**

L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



**CONTRALORIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R.  
 MURGUÍA, ZAC.**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**  
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
**403.- ALCANTARILLADO**  
 JULIO

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2017  
 HOJA 3 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO #	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
17OFIII14 006	403-001	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°58'22.19"	103°00'16.64"	1	EQUIPO	97,800.00	-	97,800.00				-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 045	403-002	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN 15 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'28.09"	103°00'56.66"	128	METRO	89,145.00	-	89,145.00				-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 051	413-016	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (MELILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (MELILLA)	24°07'25.11"	102°53'42.10"	1	APORTACIÓN	623,380.00	-	623,380.00				-	100.00	-	-		X	
<b>TOTALES:</b>								<b>810,325.00</b>	-	<b>810,325.00</b>				-						



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**NIEVES,**  
**GRAL. FCO. R. MURGUÍA**

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**DIRECCION DE DESARROLLO**  
 EG  
 PROF. JUAN FRANCISCO JUICEDA REYES  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
**NIEVES**  
**GRAL. FRANCISCO R.**  
**MURGUIA, ZAC.**

**C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN**  
 SINDICO MUNICIPAL

**DESPACHO DEL SINDICO**  
**MUNICIPAL**  
**NIEVES**  
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.



**TESORERIA MUNICIPAL**  
**NIEVES**  
**GRAL FRANCISCO R MURGUIA ZAC**

**DR. CRISTINA CHÁVEZ VARELA**  
 AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
**NIEVES**  
**GRAL. FRANCISCO R.**  
**MURGUIA, ZAC.**



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**  
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
**404.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL**  
 JULIO

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2017  
 HOJA 4 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATTITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
170FIII14 030	404-001	PAVIMENTACIÓN DE 792 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL CALVARIO Y FRANCISCO SARABIA DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'31.47"	103°01'23.70"	792	METRO CUADRADO	440,031.00	-	440,031.00					-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 031	404-002	PAVIMENTACIÓN DE 238.58 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN 1° DE MAYO DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'36.28"	103°01'03.43"	238.58	METRO CUADRADO	110,121.00	-	110,121.00					-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 038	404-003	PAVIMENTACIÓN DE 2206 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE 1° DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'36.87"	103°01'12.42"	2206	METRO CUADRADO	1,901,720.00	1,146,403.96	1,146,403.96					60.28	60.28	40.00	100.00		X	
170FIII14 055	404-004	PAVIMENTACIÓN DE 1601.43 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE REFORMA DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'42.86"	103°01'04.09"	1601.43	METRO CUADRADO	1,445,192.00	587,211.74	587,211.74					40.63	40.63	100.00	100.00		X	
<b>TOTALES:</b>								<b>3,897,064.00</b>	<b>1,733,615.70</b>	<b>2,283,767.70</b>											


  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 PROF. BILAS AVILA GONZALEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**DES PACHO DEL SINDICO MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 Fco. R. Murguía, Zac.

  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

  
 LIC. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

  
**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
**404.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL**  
 JULIO

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2017  
 HOJA 5 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
17AFIII14 009	413-001	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	700500.59	2655177.18	1	APORTACIÓN	356,642.00	-	356,642.00				-	100.00	-	-		X
17AFIII14 010	413-002	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MATAMOROS Y CALLEÓN EL SALTO EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	700797.54	2655202.77	1	APORTACIÓN	272,620.00	-	272,620.00				-	100.00	-	-		X
17AFIII14 011	413-003	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	693476.77	2659075.54	1	APORTACIÓN	391,390.00	-	391,390.00				-	100.00	-	-		X
17AFIII14 012	413-004	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DE EL CARNERITO (EL CARNERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARNERITO (EL CARNERO)	687216.14	2666022.77	1	APORTACIÓN	193,402.00	-	193,402.00				-	100.00	-	-		X
17AFIII14 013	413-005	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO ENTRE LAS LOCALIDADES DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA) Y EL CARNERITO (EL CARNERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	688047.57	2664305.67	1	APORTACIÓN	195,309.00	-	195,309.00				-	100.00	-	-		X
TOTALES:								1,409,363.00	-	1,409,363.00				-		-	-		

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 NIEVES,  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**DESARROLLO MUNICIPAL**  
 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN  
 SINDICO MUNICIPAL

**DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
 LIC. DEL GÓMEZ ACOSTA  
 TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
 C.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
 C. GERARDO GUANZA MONTES  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
**405.- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES**  
 JULIO

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2017  
 HOJA 6 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMN	POR CONTRATO		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
170FIII14 023	405-001	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (MELILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (MELILLA)	24°07'22.03"	102°54'10.56"	1	TRANSFORMADOR	213,416.00	-	213,416.00					-	100.00	10.00	100.00		X	
170FIII14 024	405-002	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL SAUZ	24°13'20.25"	103°05'28.04"	1	TRANSFORMADOR	195,910.00	-	195,910.00					-	100.00	10.00	100.00		X	
170FIII14 025	405-003	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'25.22"	103°04'21.93"	2	TRANSFORMADOR	706,350.00	82,568.88	706,350.00					11.69	100.00	10.00	100.00		X	
170FIII14 060	405-004	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'25.22"	103°04'21.93"	3	POSTE	122,088.00	122,088.00	122,088.00					100.00	100.00	100.00	100.00		X	
170FIII14 061	405-005	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL SAUZ	24°13'20.25"	103°05'28.04"	2	POSTE	54,462.00	54,462.00	54,462.00					100.00	100.00	100.00	100.00		X	
170FIII14 062	405-006	INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA LAS FLORES DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'22.09"	103°01'25.30"	17	POSTE	669,690.00	217,987.59	217,987.59					32.55	32.55	60.00	60.00		X	
17AFIII14 022	413-014	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ATOTONILCO	721399.68	2681667.69	1	APORTACIÓN	362,045.00	-	362,045.00					-	100.00	-	-		X	
<b>TOTALES:</b>								<b>2,323,961.00</b>	<b>477,106.47</b>	<b>1,872,258.59</b>											

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 NIEVES,  
 GRAL. FCO. MURGUÍA, ZAC.  
 PROF. ILLAS ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL**  
 PROF. JUAN FRANCISCO GARCIA PÉREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**DESAPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.

**TESORERIA MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 GRAL FRANCISCO R MURGUIA ZAC

**AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**  
 CHRISTINA CHÁVEZ VARELA

**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
**407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA**  
 JULIO

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2017  
 HOJA 7 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADHO N.	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
170FIII14 001	407-001	REHABILITACIÓN DE SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)	24°03'29.19"	103°04'56.46"	1	SANITARIO	20,230.00	-	20,230.00					-	100.00	-	100.00		X
170FIII14 008	407-002	REHABILITACIÓN DE ESCUELA TELESECUNDARIA "LEONA VICARIO" EN LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LAS BOCAS	24°01'01.80"	103°02'03.05"	70	METRO CUADRADO	92,000.00	-	92,000.00					-	100.00	-	100.00		X
170FIII14 027	407-003	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 17 "JOSÉ SANTOS VALDEZ" (SECTOR) EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL.	NIEVES	23°59'29.23"	102°59'56.12"	1	BAÑO	50,152.00	20,901.72	50,152.00					41.68	100.00	-	100.00		X
170FIII14 028	407-004	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" EN LA LOCALIDAD DE JARALILLO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	JARALILLO	24°13'53.99"	103°02'44.75"	106.5	METRO	327,323.00	20,905.63	327,323.00					6.39	100.00	-	100.00		X
170FIII14 032	407-005	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ABIERTO EN ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ" EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	23°55'52.12"	102°57'05.65"	1	OBRA	245,000.00	-	-					-	20.00	50.00		X	
170FIII14 033	407-006	CONSTRUCCIÓN DE BARRERA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS "PEDRO CORONEL" EN LA LOCALIDAD DE EL ANCÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL ANCÓN	23°54'04.50"	102°58'57.11"	42	METRO	109,811.00	-	109,811.00					100.00	-	100.00		X	
<b>TOTALES:</b>								<b>844,516.00</b>	<b>41,807.35</b>	<b>599,516.00</b>										

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 NIEVES,  
 GRAL. FCO R. MURGUÍA, ZAC.

  
 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 PROF. JUAN FRANCISCO SAUCEDA PÉREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
**DIRECCION DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL**  
**NIEVES**  
**GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**

  
 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN  
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
**NIEVES**  
 Gral Fco R Murguía Zac

  
 LIC. JORGE GÓMEZ ACOSTA  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

  
 LIC. CRISTÓBAL FERNÁNDEZ VARGAS  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
**NIEVES**  
**GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
**407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA**  
 JULIO

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2017  
 HOJA 6 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
170FIII14 048	407-007	CONSTRUCCIÓN DE 45.54 M2 DE TECHO FIRME EN AULA DEL JARDÍN DE NIÑOS "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA ESTANZUELA	23°56'18.76"	103°07'28.57"	45.54	METRO CUADRADO	40,454.00	40,454.00	40,454.00				100.00	100.00	100.00	100.00		X
170FIII14 050	407-008	MEJORAMIENTO EN BAÑOS DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "AMPARO PEREYRA" EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23°56'39.67"	102°54'50.51"	225	METRO CUADRADO	189,942.00	189,942.00	189,942.00				100.00	100.00	100.00	100.00		X
170FIII14 054	407-009	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23°56'46.53"	102°55'04.53"	1	BAÑO	208,306.00	208,306.00	208,306.00				100.00	100.00	100.00	100.00		X
								<b>TOTALES:</b>	<b>438,702.00</b>	<b>438,702.00</b>	<b>438,702.00</b>								

**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.**

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R.  
 MURGUÍA, ZAC.**

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 C. MAYRA T. URDÍBARRIEN MEDINA CALDERÓN  
 SINDICO MUNICIPAL**

**DESPACHO DEL SINDICO  
 MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GraI Fco. R. Murguía, Zac.**

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 LIC. DEL ROSARIO ACOSTA  
 TESORERO MUNICIPAL**

**TESORERIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL FRANCISCO R MURGUIA ZAC**

**LIC. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL**

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 C. GENARDO TERNIZA MÉRITES  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
**CONTRALORIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R.  
 MURGUÍA, ZAC.****



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SUB-PROGRAMA:

**407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA**

MES QUE INFORMA:

JULIO

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2017  
 HOJA 9 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO. N.	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
17AFIII14 014	413-006	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y REHABILITACIÓN DE AZOTEA EN EDIFICIO DE LA PREPARATORIA UAZ	NIEVES	700921.32	2654975.11	1	APORTACIÓN	269,312.00	-	269,312.00					-	100.00	-	-	X	
17AFIII14 015	413-007	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA (PICACHOS), GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN BUENAVENTURA (PICACHOS)	696072.13	2698859.65	1	APORTACIÓN	275,000.00	-	275,000.00					-	100.00	-	-	X	
17AFIII14 016	413-008	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE JARALILLO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	JARALILLO	698211.1	2681589.25	1	APORTACIÓN	275,000.00	-	275,000.00					-	100.00	-	-	X	
17AFIII14 017	413-009	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO GOYTIA" EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	711774.96	2649032.25	1	APORTACIÓN	275,000.00	-	275,000.00					-	100.00	-	-	X	
17AFIII14 018	413-010	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL ANCÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL ANCÓN	705581.61	2644800.48	1	APORTACIÓN	275,000.00	-	275,000.00					-	100.00	-	-	X	
17AFIII14 052	413-017	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILLO), GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILLO)	24°10'37.8"	102°57'48.45"	1	APORTACIÓN	107,500.00	-	107,500.00					-	100.00	-	-	X	
<b>TOTALES:</b>								<b>1,476,812.00</b>		<b>1,476,812.00</b>										

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 MEYES  
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.  
 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO**  
 PROF. JUAN FRANCISCO BAUCEDA PEREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**DESPECHO DEL SINDICO MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 Grai Fco. R. Murguía, Zac.

**TESORERIA MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 GRAL FRANCISCO R MURGUÍA ZAC

**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**  
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
**408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**  
 JULIO

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2017  
 HOJA 10 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATTUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO. M.	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
17AFI14 019	413-011	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 150 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	1	APORTACIÓN	203,203.50	-	203,203.50	-	-	-	100.00	-	-	-	-	X	
17AFI14 020	413-012	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 150 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	1	APORTACIÓN	203,203.50	-	203,203.50	-	-	-	100.00	-	-	-	-	X	
17AFI14 021	413-013	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 150 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	1	APORTACIÓN	203,203.50	-	203,203.50	-	-	-	100.00	-	-	-	-	X	
17AFI14 068	413-018	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 65 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LAS LOCALIDADES DE VILLA CARDENAS, EL VERGEL Y EL SAUZ GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL)	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	1	APORTACIÓN	2,408,961.11	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	83.02	83.02	-	-	-	-	X	
<b>TOTALES:</b>								<b>3,018,571.61</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,609,610.50</b>										

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

  
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
 NIEVES  
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.

  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL FRANCISCO R MURGUIA ZAC

  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
**408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**  
 JULIO

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2017  
 HOJA 11 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
170FIII14 034	408-001	CONSTRUCCIÓN DE 396.39 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN 15 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COL CHAPULTEPEC, GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COL CHAPULTEPEC	242324	1030401	396.39	METRO CUADRADO	416,208.00	156,081.70	416,208.00				37.50	100.00	37.50	100.00		X
170FIII14 036	408-002	CONSTRUCCIÓN DE 321.62 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO	241529	1024625	321.62	METRO CUADRADO	337,701.00	-	337,701.00				100.00	-	100.00		X	
170FIII14 037	408-003	CONSTRUCCIÓN DE 396.71 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN GIL, GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN GIL	241141	1025844	396.71	METRO CUADRADO	376,875.00	-	376,875.00				100.00	-	100.00		X	
170FIII14 040	408-004	CONSTRUCCIÓN DE 466.48 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN 16 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	241129	1030603	466.48	METRO CUADRADO	443,156.00	113,456.03	266,121.98				25.60	60.05	65.55	100.00		X
170FIII14 041	408-005	CONSTRUCCIÓN DE 10 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL SAUZ	241306	1030525	10	SANITARIOS	460,000.00	-	118,993.20				25.87	50.00	100.00		X	
170FIII14 043	408-006	CONSTRUCCIÓN DE 441.52 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN 16 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE APASEO, GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	APASEO	241552	1030220	441.52	METRO CUADRADO	441,520.00	133,600.00	441,520.00				30.26	100.00	30.00	100.00		X
<b>TOTALES:</b>								<b>2,475,460.00</b>	<b>403,137.73</b>	<b>1,957,419.18</b>									

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 PROF. NIEVES NIEVES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
**GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.**

**DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL**  
 PROF. JUAN FRANCISCO SAUCEDA PÉREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
**NIEVES NIEVES**  
**GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**

**DES PACHO DEL SINDICO MUNICIPAL**  
 NIEVES NIEVES  
 Grai Fco. R. Murguía, Zac.

**TESORERIA MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 GRAL FRANCISCO R MURGUIA ZAC

**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 NIEVES NIEVES  
 GRAL FRANCISCO R MURGUIA, ZAC.

**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 NIEVES NIEVES  
 GRAL FRANCISCO R MURGUIA, ZAC.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SUB-PROGRAMA:

408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

MES QUE INFORMA:

JULIO

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2017

HOJA 12 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
17OFIII14 044	408-007	CONSTRUCCIÓN DE 381.20 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN 16 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ATOTONILCO	241355	1024916	381.2	METRO CUADRADO	381,201.00	158,535.15	381,201.00					41.59	100.00	30.00	100.00		X	
17OFIII14 046	408-008	CONSTRUCCIÓN DE 535.85 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN 20 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE JARALILLO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	JARALILLO	241407	1030259	535.85	METRO CUADRADO	509,058.00		286,974.35					56.37	40.00	100.00		X		
17AFIII14 047	408-009	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 657.53 M2 DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	657.53	METRO CUADRADO	86,458.35		86,458.35					100.00	50.00	100.00		X		
17OFIII14 049	408-010	CONSTRUCCIÓN DE 225.43 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILLO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILLO)	241029	1025752	225.43	METRO CUADRADO	214,160.00	183,826.29	183,826.29					85.84	85.84	90.00	90.00		X	
17AFIII14 053	408-011	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 350.70 M2 DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	350.7	METRO CUADRADO	59,671.00	59,671.00	59,671.00					100.00	100.00	100.00	100.00		X	
17OFIII14 057	408-012	CONSTRUCCIÓN DE 618.44 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	618.44	METRO CUADRADO	556,596.00	250,830.00	250,830.00					45.07	45.07	90.00	90.00		X	
<b>TOTALES:</b>								<b>1,807,144.35</b>	<b>652,862.44</b>	<b>1,248,960.99</b>											

  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 NIEVES,  
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.  
  
**DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**  
 NIEVES,  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

  
**DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.

  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

  
**AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**  
 GRAL. CRISTINA CHÁVEZ VARELA

  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
**408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**  
 JULIO

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2017  
 HOJA 13 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON.	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
17OFIII14 059	408-013	CONSTRUCCIÓN DE 310.70 M2 DE TECHO FIRME EN 15 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	235818	1025418	310.7	METRO CUADRADO	288,951.00	212,300.40	212,300.40					73.47	73.47	100.00	100.00		X
17OFIII14 063	408-014	CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO (MESILLAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO (MESILLAS)	241529	1024625	1	CUARTO	49,844.00	49,844.00	49,844.00					100.00	100.00	100.00	100.00		X
17OFIII14 064	408-015	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	1	CUARTO	49,844.00	49,844.00	49,844.00					100.00	100.00	100.00	100.00		X
17OFIII14 066	408-016	CONSTRUCCIÓN DE 2 BAÑOS COMPLETOS A BASE DE TABICON DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN ISIDRO	235942	1025517	7.5	METRO CUADRADO	92,015.00	92,015.00	92,015.00					100.00	100.00	100.00	100.00		X
17OFIII14 067	408-017	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	1	CUARTO	62,300.00	62,300.00	62,300.00					100.00	100.00	100.00	100.00		X
17OFIII14 069	408-018	CONSTRUCCIÓN DE 232.72 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'c=250 KG/CM2 EN LA LOCALIDAD DE MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER)	241131	1024359	232.72	METRO CUADRADO	246,267.00	246,267.00	246,267.00					100.00	100.00	100.00	100.00		X
<b>TOTALES:</b>								<b>789,221.00</b>	<b>712,570.40</b>	<b>712,570.40</b>										



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 NIEVES, DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.  
 PROF. JUAN FRANCISCO SAUCEDA PÉREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



**DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 Gral Fco R Murguía Zac.



**TESORERIA MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 GRAL FRANCISCO R MURGUIA ZAC



**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 C.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SUB-PROGRAMA:

408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

MES QUE INFORMA:

JULIO

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2017

HOJA 14 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO N	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
17AFIII14 072	408-020	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 333.72 M2 DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	333.72	METRO CUADRADO	68,134.00	68,134.00	68,134.00				100.00	100.00	100.00	100.00		X	
17AFIII14 073	408-021	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 202.68 M2 DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	202.68	METRO CUADRADO	41,636.00	41,636.00	41,636.00				100.00	100.00	100.00	100.00		X	
								<b>TOTALES:</b>	<b>109,770.00</b>	<b>109,770.00</b>	<b>109,770.00</b>	-	-	-						

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 PROF. BLAS VALDEZ  
 DIRECTOR MUNICIPAL  
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 PROF. JUAN FRANCISCO SAUCEDA PÉREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

MAYRA MEDINA C.  
 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN  
 SINDICO MUNICIPAL  
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
 NIEVES  
 Gral Fco R Murguía, Zac.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 DR. JUAN COBAZ ACOSTA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL FRANCISCO R MURGUÍA ZAC

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 C. GERARDO FERRAZ MONTES  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 LA CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
**410.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL**  
 JULIO

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2017  
 HOJA 15 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATTITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO #.	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
17AFIII14 002	410-001	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA LA LOCALIDAD DE SAN GIL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN GIL	241141	1025844	1	EQUIPO	30,500.00	-	30,500.00				-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 003	410-002	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	1	EQUIPO	30,500.00	-	30,500.00				-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 004	410-003	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	235644	1025506	1	EQUIPO	30,500.00	-	30,500.00				-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 005	410-004	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN JOSÉ DE MORTEROS	242056	1025637	1	EQUIPO	30,500.00	-	30,500.00				-	100.00	-	100.00		X	
<b>TOTALES:</b>								<b>122,000.00</b>	-	<b>122,000.00</b>				-						



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**NIEVES**  
**GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.**

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO**  
**ECO**  
 PROFDR. JUAN FERNANDEZ CHAVEZ PEREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
**NIEVES**  
**GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
 C. MAYRA TITIMON MEDINA CALDERÓN  
 SINDICO MUNICIPAL

**DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL**  
**NIEVES**  
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
 LIC. ADRIAN ALONSO VASQUEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 GRAL FRANCISCO R MURGUIA ZAC

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
 C. CRISTINA CHAVEZ VARELA  
 CONTRALORA MUNICIPAL

**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 C.A. CRISTINA CHAVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
**NIEVES**  
**GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
**411.- DESARROLLO INSTITUCIONAL**  
 JULIO

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2017  
 HOJA 16 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO N	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
17AFIIDI14 001	411-001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONAL CANON IR ADV 6055 N° DE SERIE HTT-25600 PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES	235938	1030110	1	EQUIPO	186,600.00	-	186,600.00					-	100.00	-	100.00		X
<b>TOTALES:</b>								<b>186,600.00</b>	-	<b>186,600.00</b>					-					



**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.**

PROFR. ELIAS ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO  
 ECONÓMICO Y SOCIAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R.  
 MURGUÍA, ZAC.

C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN  
 SINDICO MUNICIPAL

DESPACHO DEL SINDICO  
 MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GraI Fco. R. Murguía, Zac.



TESORERIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



C. GERARDO GONZÁLEZ MONTES  
 CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R.  
 MURGUÍA, ZAC.

PROFR. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
**412.- GASTOS INDIRECTOS**  
 JULIO

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2017  
 HOJA 17 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		MENSUAL	ACUMULADO	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO. II	POR CONTRATO
											PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
17AFHIIH14 001	412-001	PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (MELILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (MELILLA)	240732	1025951	1	PROYECTO	296,329.00	-	85,000.00	-	-	-	28.68	-	28.68	-	X
<b>TOTALES:</b>								<b>296,329.00</b>	-	<b>85,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

RUBRO	TECHO FINANCIERO	MENSUAL	ACUMULADO
AGUA POTABLE	3,012,329.93	722,759.56	2,724,491.21
DRENAJE Y LETRINAS	0.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO	810,325.00	0.00	810,325.00
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	5,306,427.00	1,733,615.70	3,693,130.70
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRE	2,323,961.00	477,106.47	1,872,258.59
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	2,760,030.00	480,509.35	2,515,030.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	8,200,166.96	3,878,340.57	6,638,331.07
CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	122,000.00	0.00	122,000.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL	186,600.00	0.00	186,600.00
GASTOS INDIRECTOS	296,329.00	0.00	85,000.00
<b>TOTALES:</b>	<b>23,018,168.89</b>	<b>2,998,532.65</b>	<b>18,647,166.57</b>

MENSUAL	ACUMULADO

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**NIEVES,**  
**GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.**

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL**  
**NIEVES**  
**GRAL. Fco R Murguia Zac**

  
**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**  
**NIEVES**  
**GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.**

  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**NIEVES**  
**GRAL FRANCISCO R MURGUIA ZAC**

  
**C.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA**  
 AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
**NIEVES**  
**GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
 C. GERARDO FERRAZA MONTES  
 CONTRALOR MUNICIPAL