

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

03 DE ABRIL DEL 2020  
 HOJA 1 DE 3


PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 401.- AGUA POTABLE  
 MARZO

| NÚMERO DE OBRA | PROYECTO       |                              | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN |          | METAS APROBADAS |          | PRESUPUESTO APROBADO<br>(TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA           |           |                           |           |                             |         | AVANCE FINANCIERO %<br>ACUMULADO | AVANCE FÍSICO %<br>ACUMULADO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |           |             |              |
|----------------|----------------|------------------------------|-----------|-----------------------------|----------|-----------------|----------|--|------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|-------------|--------------|
|                | NÚMERO (clave) | NOMBRE                       |           | LATITUD                     | LONGITUD | CANTIDAD        | U. DE M. |  | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |           | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS |           | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |         |                                  |                              | ACUMULADO              | ACUMULADO | POR ADMO N. | POR CONTRATO |
|                |                |                              |           |                             |          |                 |          |  | MENSUAL                      | ACUMULADO | MENSUAL                   | ACUMULADO | PROYECTO (CLAVE)            | MENSUAL |                                  |                              |                        |           |             |              |
|                | 401-001        | CONCENTRADORA FONDO III 2020 |           |                             |          |                 |          | 43,616,456.00                              | -                            | -         | -                         | -         | -                           | -       | -                                | -                            | -                      |           |             |              |
| TOTALES:       |                |                              |           |                             |          |                 |          | 43,616,456.00                              | -                            | -         | -                         | -         | -                           | -       | -                                | -                            | -                      | -         |             |              |

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.  
 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
 LIC. KARINA AYALA AYALA  
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 404.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL  
 MARZO

03 DE ABRIL DEL 2020  
 HOJA 2 DE 3

| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |   | LOCALIDAD                         | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN |             | METAS APROBADAS |                | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA           |            |                           |            |                             |         | AVANCE FINANCIERO % | AVANCE FÍSICO % | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |           |            |              |
|----------------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|----------------|---|------------------------------|------------|---------------------------|------------|-----------------------------|---------|---------------------|-----------------|------------------------|-----------|------------|--------------|
|                | NÚMERO (clave)  | NOMBRE  |                                   | LATITUD                     | LONGITUD    | CANTIDAD        | U. DE M.       |   | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |            | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS |            | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |         |                     |                 | ACUMULADO              | ACUMULADO | POR ADMON. | POR CONTRATO |
|                |                 |   |                                   |                             |             |                 |                |   | MENSUAL                      | ACUMULADO  | MENSUAL                   | ACUMULADO  | PROYECTO (CLAVE)            | MENSUAL |                     |                 |                        |           |            |              |
| 200FIII14 001  | 404-001         | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE 34 M2 EN AV. JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLIO), MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  | COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLIO) | 24.174856                   | -102.965665 | 34              | METRO CUADRADO | 55,099.00                               | 55,099.00                    | 55,099.00  | 55,099.00                 | 55,099.00  | -                           | -       | -                   | 100.00          | 100.00                 |           | X          |              |
| 200FIII14 002  | 404-002         | FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE 120.30 M2 DE BARANDAL EN MANANTIAL DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE VALENCIANA (OJO DE AGUA), MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. | VALENCIANA (OJO DE AGUA)          | 24.164327                   | -103.193096 | 120.3           | METRO CUADRADO | 119,097.00                              | 119,097.00                   | 119,097.00 | 119,097.00                | 119,097.00 | -                           | -       | -                   | 100.00          | 100.00                 |           | X          |              |
| TOTALES:       |                 |   |                                   |                             |             |                 |                | 174,196.00                              | 174,196.00                   | 174,196.00 | 174,196.00                | 174,196.00 | -                           | -       | -                   |                 |                        |           |            |              |



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 MELVES,  
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

*[Handwritten signature]*

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



DESPACHO MUNICIPAL  
 LIC. KARINA WYALDI ANAYA  
 SINDICO MUNICIPAL  
 GRAL. FCO. R MURGUÍA, ZAC.

*[Handwritten signature]*



DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 NIEFEB  
 PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 GRAL. FRANCISCO R MURGUÍA, ZAC

*[Handwritten signature]*

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA  
 MARZO

03 DE ABRIL DEL 2020  
 HOJA 3 DE 3

| NÚMERO DE OBRA | PROYECTO       |   | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN |             | METAS APROBADAS |          | PRESUPUESTO APROBADO<br>(TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA           |           |                           |           |                             |           | AVANCE FINANCIERO %<br>ACUMULADO | AVANCE FÍSICO %<br>ACUMULADO | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |         |           |               |              |
|----------------|----------------|---|-----------|-----------------------------|-------------|-----------------|----------|--|------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|---------|-----------|---------------|--------------|
|                | NÚMERO (clave) | NOMBRE  |           | LATITUD                     | LONGITUD    | CANTIDAD        | U. DE M. |  | RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS |           | RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS |           | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |           |                                  |                              | PROYECTO (CLAVE)       | MENSUAL | ACUMULADO | POR ADMON. N. | POR CONTRATO |
|                |                |   |           |                             |             |                 |          |  | MENSUAL                      | ACUMULADO | MENSUAL                   | ACUMULADO | MENSUAL                     | ACUMULADO |                                  |                              |                        |         |           |               |              |
| 200FIII14 003  | 407-001        | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTERÍAS-CANASTAS EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PREPARATORIA UAZ IX DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. | NIEVES    | 23.9991264                  | -103.005538 | 1               | OBRA     | 38,620.00                                  | 38,620.00                    | 38,620.00 | 38,620.00                 | 38,620.00 | -                           | -         | -                                | 100.00                       | 100.00                 |         | X         |               |              |
| TOTALES:       |                |   |           |                             |             |                 |          | 38,620.00                                  | 38,620.00                    | 38,620.00 | 38,620.00                 | 38,620.00 | -                           | -         | -                                |                              |                        |         |           |               |              |

**RESUMEN FONDO III EJERCICIO 2020 MARZO 2020**

| RUBRO                                      | PRESUPUESTO APROBADO | DEVENGADO MENSUAL | DEVENGADO ACUMULADO | PAGADO MENSUAL    | PAGADO ACUMULADO  |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 401.- AGUA POTABLE                         | 43,616,456.00        | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              |
| 402.- DRENAJE Y LETRINAS                   | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              |
| 403.- ALCANTARILLADO                       | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              |
| 404.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL               | 174,196.00           | 174,196.00        | 174,196.00          | 174,196.00        | 174,196.00        |
| 405.- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBR | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              |
| 406.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              |
| 407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA     | 38,620.00            | 38,620.00         | 38,620.00           | 38,620.00         | 38,620.00         |
| 408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA             | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              |
| 409.- CAMINOS RURALES                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              |
| 410.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL     | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              |
| 411.- DESARROLLO INSTITUCIONAL             | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              |
| 412.- GASTOS INDIRECTOS                    | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              |
| 413.- APORTACIONES                         | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              |
| 414.- RENDIMIENTOS FINANCIEROS             | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              |
| <b>TOTALES:</b>                            | <b>43,829,272.00</b> | <b>212,816.00</b> | <b>212,816.00</b>   | <b>212,816.00</b> | <b>212,816.00</b> |

APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS

| MENSUAL | ACUMULADO |
|---------|-----------|
|         |           |
|         |           |
|         |           |
|         |           |
|         |           |
|         |           |
|         |           |
|         |           |
|         |           |
|         |           |



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.  
 PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.



DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 NIEVES,  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL