

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
401.- AGUA POTABLE
 NOVIEMBRE

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2017
 HOJA 1 DE 23

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
170FIII14 007	401-001	EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO Y LINEA DE CONDUCCIÓN (2DA. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	24°01'57.83"	103°05'50.08"	320	METRO	148,000.00	-	148,000.00					-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 026	401-002	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE COL. CHAPULTEPEC, GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COL. CHAPULTEPEC	24°23'26.25"	103°03'57.53"	1	EQUIPO	84,000.00	-	84,000.00					-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 029	401-003	CONSTRUCCIÓN DE PILA PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL POTRERO	24°26'04.91"	102°57'09.90"	1	OBRA	383,300.00	-	372,111.87					-	97.08	-	100.00		X	
170FIII14 035	401-004	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS), GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS)	24°21'47.23"	102°56'35.68"	1	OBRA	303,444.00	-	303,444.00					-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 039	413-015	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE EN: CASETA, LINEA DE CONDUCCIÓN DE 3,767 M DE TUBERÍA DE Fo. Ga. Y P.E.A.D., DE DIÁMETRO DE (2") Y (2 1/2"), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN TANQUE ELEVADO METÁLICO CON CAPACIDAD DE 10 M3, RED DE DISTRIBUCIÓN DE 2,333 M DE TUBERÍA DE Fo. Ga. Y P.V.C. DE UN DIÁMETRO DE (2") Y LA CONSTRUCCIÓN DE 45 TOMAS DOMICILIARIAS DE TIPO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS), GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO	EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS)	235618	1030602	1	APORTACIÓN	945,705.92	-	945,705.92					-	100.00	-	-		X	
170FIII14 042	401-005	CONSTRUCCIÓN DE RED GENERAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL POTRERO	24°26'09.89"	102°56'52.84"	3188/70	METRO/TOMAS	1,053,100.00	-	1,053,100.00					-	100.00	-	100.00		X	
TOTALES:								2,917,549.92	2,906,361.79												



PRESIDENCIA MUNICIPAL
GRAL FCO. R MURGUÍA, ZAC.


DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL
GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


DESPECHO DEL SINDICO MUNICIPAL
GRAL FCO. R. Murguía, Zac.


DESPECHO DEL SINDICO MUNICIPAL
GRAL FCO. R. Murguía, Zac.


TESORERIA MUNICIPAL
GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


TESORERIA MUNICIPAL
GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
401.- AGUA POTABLE
 NOVIEMBRE

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2017
 HOJA 2 DE 23

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO #	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
170FIII14 056	401-006	REHABILITACIÓN DE 210 METROS DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REFORMA DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'42.86"	103°01'04.09"	210/31	METRO/TOMAS	91,748.00	-	91,748.00				-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 058	401-007	AMPLIACIÓN DE TUBERÍA PARA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	24°12'30.18"	103°10'57.51"	124.5	METRO	37,280.00	-	37,280.00				-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 071	401-008	SUMINISTRO DE BOMBA SOLAR SUMERGIBLE EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO)	24°10'29.89"	102°28'09.85"	1	EQUIPO	57,500.01	-	57,500.01				-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 079	401-009	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO (ESTANCIA DEL REFUGIO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL REFUGIO (ESTANCIA DEL REFUGIO)	24°05'28.22"	102°26'13.15"	1	POZO	639,755.00	-	307,445.00				-	48.06	-	70.00		X	
								TOTALES:	826,283.01	493,973.01										


 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 PROFRA. JUAN FRANCISCO JUICEDA PEREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
 SINDICO MUNICIPAL
DESPECHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.


 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. JUAN DOMINGO BOMEZ ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. GERARDO FERNIZA MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL
AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
403.- ALCANTARILLADO
 NOVIEMBRE

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2017
 HOJA 3 DE 23

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO [TECHO FINANCIERO]	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO. N.	POR CONTRATO		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
17OFIII14 006	403-001	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°58'22.19"	103°00'16.64"	1	EQUIPO	97,800.00	-	97,800.00					-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 045	403-002	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN 15 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'28.09"	103°00'56.66"	128	METRO	89,145.00	-	89,145.00					-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 051	413-016	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (MELILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (MELILLA)	24°07'25.11"	102°53'42.10"	1	APORTACIÓN	623,380.00	-	623,380.00					-	100.00	-	-		X	
17OFIII14 089	403-003	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y COLECTOR DE 1188 M EN LA LOCALIDAD DE MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER)	24°11'27.23"	102°43'44.92"	1188	METRO	1,221,945.00	-	1,221,945.00					-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 102	413-019	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 9971 M. DE RED DE DRENAJE PARA 179 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO FISE)	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	23°53'54.71"	102°56'47.87"	1	APORTACIÓN	4,000,000.00	-	4,000,000.00					-	100.00	-	-		X	
17OFIII14 104	403-004	DESCARGAS SANITARIAS PARA LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'42.86"	103°01'04.09"	7	PIEZA	42,500.00	-	42,500.00					-	100.00	-	100.00		X	
TOTALES:								6,074,770.00		6,074,770.00											

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 PROF. JUAN FRANCISCO GARCÍA PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

Mayra Trinidad Medina
 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
 SINDICO MUNICIPAL

DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.

Diego Joel Gómez Aguilera
 DIEGO JOEL GÓMEZ AGUILERA
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL FRANCISCO R MURGUIA ZAC

Cristina Chávez Varela
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

C. Gerardo FERNIZ MONTES
 C. GERARDO FERNIZ MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SUB-PROGRAMA:

404.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2017

MES QUE INFORMA:

NOVIEMBRE

HOJA 4 DE 23

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO. #	POR CONTRATO		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
170FIII14 030	404-001	PAVIMENTACIÓN DE 792 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL CALVARIO Y FRANCISCO SARABIA DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'31.47"	103°01'23.70"	792	METRO CUADRADO	440,031.00	-	440,031.00					-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 031	404-002	PAVIMENTACIÓN DE 238.58 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN 1° DE MAYO DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'36.28"	103°01'03.43"	238.58	METRO CUADRADO	110,121.00	-	110,121.00					-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 038	404-003	PAVIMENTACIÓN DE 2206 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE 1° DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'36.87"	103°01'12.42"	2206	METRO CUADRADO	1,901,720.00	-	1,901,720.00					-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 055	404-004	PAVIMENTACIÓN DE 1601.43 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE REFORMA DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'42.86"	103°01'04.09"	1601.43	METRO CUADRADO	1,445,192.00	-	1,445,192.00					-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 075	404-005	PAVIMENTACIÓN DE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN LA CALLE AV. MÉXICO (SEGUNDA ETAPA) DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23°56'30.66"	102°55'07.60"	4967.03	METRO CUADRADO	2,104,117.00		2,104,117.00					-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 080	404-006	PAVIMENTACIÓN DE 211 METROS DE VIA TERRESTRE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	24°11'46.55"	103°06'09.14"	210.99	METRO	979,653.00		979,653.00					-	100.00	-	100.00		X	
TOTALES:								6,980,834.00		6,980,834.00											

PRESIDENTE MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

PROF. JUAN FRANCISCO CALDERÓN PÉREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES
Gral Fco. R. Murguía, Zac.

TESORERIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL FRANCISCO R MURGUÍA ZAC

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

C. GERARDO FERNIZA MONTES
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SUB-PROGRAMA:

404.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2017

MES QUE INFORMA:

NOVIEMBRE

HOJA 5 DE 23

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO. M.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
17AFIII14 009	413-001	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	700500.59	2655177.18	1	APORTACIÓN	356,642.00	-	356,642.00					-	100.00	-	-	X
17AFIII14 010	413-002	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MATAMOROS Y CALLEJÓN EL SALTO EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	700797.54	2655202.77	1	APORTACIÓN	272,620.00	-	272,620.00					-	100.00	-	-	X
17AFIII14 011	413-003	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	693476.77	2659075.54	1	APORTACIÓN	391,390.00	-	391,390.00					-	100.00	-	-	X
17AFIII14 012	413-004	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DE EL CARNERITO (EL CARNERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARNERITO (EL CARNERO)	687216.14	2666022.77	1	APORTACIÓN	193,402.00	-	193,402.00					-	100.00	-	-	X
17AFIII14 013	413-005	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO ENTRE LAS LOCALIDADES DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA) Y EL CARNERITO (EL CARNERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	688047.57	2664305.67	1	APORTACIÓN	195,309.00	-	195,309.00					-	100.00	-	-	X
TOTALES:								1,409,363.00	-	1,409,363.00					-		-	-	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NIEVES, GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. JUAN FRANCISCO SAUCEDA PÉREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
SINDICO MUNICIPAL

DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL NIEVES, Gral Fco. R. Murguía, Zac.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DR. JOEL GÓMEZ ARELLANO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL NIEVES, GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

M. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

C. GERARDO FERNIZA MONTES
CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
405.- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 NOVIEMBRE

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2017
 HOJA 6 DE 23

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO II	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
170FIII14 023	405-001	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (MELILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (MELILLA)	24°07'22.09"	102°54'10.56"	1	TRANSFORMADOR	213,416.00	-	213,416.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 024	405-002	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL SAUZ	24°13'20.25"	103°05'28.04"	1	TRANSFORMADOR	195,910.00	-	195,910.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 025	405-003	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'25.22"	103°04'21.93"	2	TRANSFORMADOR	706,350.00	-	706,350.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 060	405-004	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'25.22"	103°04'21.93"	3	POSTE	122,088.00	-	122,088.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 061	405-005	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL SAUZ	24°13'20.25"	103°05'28.04"	2	POSTE	54,462.00	-	54,462.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 062	405-006	INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA LAS FLORES DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'22.09"	103°01'25.30"	17	POSTE	669,690.00	-	669,689.99	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 105	405-007	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE JUAN ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN)	240102	1030826	6	POSTE	280,590.00	118,673.80	118,673.80	-	-	42.29	42.29	50.00	50.00		X	
17AFIII14 022	413-024	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ATOTONILCO	721399.68	2681667.69	1	APORTACIÓN	362,045.00	-	362,045.00	-	-	-	100.00	-	-		X	
TOTALES:								2,604,551.08	118,673.80	2,442,634.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PROFR. LAS AVANZAS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 PROFR. JUAN FRANCISCO SUAREZ PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

DESPECHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.

TESORERIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
406.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
 NOVIEMBRE

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2017
 HOJA 7 DE 23


NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO. #.	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
17OFIII14 074	406-001	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE APASEO. GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	APASEO	24°16'03.30"	103°02'15.14"	1	OBRA	470,230.00	-	470,230.00				-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 081	406-002	APLICACIÓN DE PLANILLA E IMPERMEABILIZANTE EN CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARRIZAL	23°59'30.15"	103°08'46.18"	138.22	METRO CUADRADO	61,381.00	-	61,381.00				-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 093	406-003	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO)	23°55'44.92"	102°57'19.26"		METRO	6,880.01	-	6,880.01				-	100.00	-	100.00		X	
								TOTALES:	538,491.01	-	538,491.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 PROF. ELIAS AVALES MUELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL NIEVES, GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.


 PROF. JUAN FRANCISCO CALLEDA PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 C. MAYRA TRUJANO MEDINA CALDERÓN
 SINDICO MUNICIPAL
DESPECHO DEL SINDICO MUNICIPAL NIEVES, Gral Fco. R. Murguía, Zac.


 LIC. FORTALEZA COSTA
 TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL NIEVES, GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 LIC. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
C. GERARDO FERNIZA MONTES, CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SUB-PROGRAMA:

407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2017

MES QUE INFORMA:

NOVIEMBRE

HOJA 8 DE 23

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON.	POR CONTRATO		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
17OFIII14 001	407-001	REHABILITACIÓN DE SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)	24°03'29.19"	103°04'56.46"	1	SANITARIO	20,230.00	-	20,230.00					-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 008	407-002	REHABILITACIÓN DE ESCUELA TELESECUNDARIA "LEONA VICARIO" EN LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LAS BOCAS	24°01'01.80"	103°02'09.05"	70	METRO CUADRADO	92,000.00	-	92,000.00					-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 027	407-003	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 17 "JOSÉ SANTOS VALDEZ" (SECTOR) EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL.	NIEVES	23°59'29.23"	102°59'56.12"	1	BAÑO	50,152.00	-	50,152.00					-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 028	407-004	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" EN LA LOCALIDAD DE JARALILLO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	JARALILLO	24°13'53.99"	103°02'44.75"	106.5	METRO	327,323.00	-	327,323.00					-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 032	407-005	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ABIERTO EN ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ" EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	23°55'52.12"	102°57'05.65"	1	OBRA	245,000.00	103,389.86	245,000.00					42.20	100.00	35.00	100.00		X	
17OFIII14 033	407-006	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS "PEDRO CORONEL" EN LA LOCALIDAD DE EL ANCÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL ANCÓN	23°54'04.50"	102°58'57.11"	42	METRO	109,811.00	-	109,811.00					-	100.00	-	100.00		X	
TOTALES:								844,516.00	103,389.86	844,516.00											

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 PROF. JUAN FRANCISCO SALCEDA PÉREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
 PROF. JUAN FRANCISCO SALCEDA PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
GRAL. FRANCISCO R.
MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. MAYRA TRUJILLO VILLALBA
 SINDICHO MUNICIPAL
DESPACHO DEL SINDICO
MUNICIPAL
NIEVES
Gral Fco. R. Murguía, Zac.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL FRANCISCO R MURGUÍA ZAC

M. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

C. GERARDO FERNÁNDEZ MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
 NOVIEMBRE

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2017
 HOJA 9 DE 23

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
170FIII14 048	407-007	CONSTRUCCIÓN DE 45.54 M2 DE TECHO FIRME EN AULA DEL JARDÍN DE NIÑOS "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA ESTANZUELA	23°56'18.76"	103°07'28.57"	45.54	METRO CUADRADO	40,454.00	-	40,454.00					-	100.00	-	100.00		X
170FIII14 050	407-008	MEJORAMIENTO EN BAÑOS DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "AMPARO PEREYRA" EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23°56'39.67"	102°54'50.51"	225	METRO CUADRADO	189,942.00	-	189,942.00					-	100.00	-	100.00		X
170FIII14 054	407-009	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23°56'46.53"	102°55'04.53"	1	BAÑO	208,306.00	-	208,306.00					-	100.00	-	100.00		X
170FIII14 065	407-010	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "LUIS MOYA" EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	23°58'18.06"	102°54'16.30"	1	OBRA	1,065,500.00	508,475.12	1,065,500.00					47.72	100.00	20.00	100.00		X
170FIII14 086	407-011	CONSTRUCCIÓN DE 35 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN AULA DE ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CHAPULTEPEC, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COLONIA CHAPULTEPEC	24°23'27.74"	103°04'02.04"	35	METRO CUADRADO	36,749.99	-	36,749.99					-	100.00	-	100.00		X
170FIII14 094	407-012	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO)	23°55'46.09"	102°57'18.47"	1	OBRA	3,616.00	-	3,616.00					-	100.00	-	100.00		X
170FIII14 091	407-013	MEJORAMIENTO DE TECHO DE CONCRETO REFORZADO DE F'C=200 KG/CM2, TMA 3/4" DE 43.17 M2 EN AULA DE ESCUELA TELESECUNDARIA "DOÑA MA. MORELOS Y PAVON" EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN ISIDRO	23°59'42.78"	102°55'17.39"	43.17	METRO CUADRADO	41,928.00	-	41,928.00					-	100.00	-	100.00		X
TOTALES:								1,586,495.99	508,475.12	1,586,495.99										

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PROFRA. JUAN FRANCISCO SAUCEDA PÉREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. JUAN FRANCISCO SAUCEDA PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

DESPECHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 I. IEVE
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.

TESORERIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ELABORA
 T.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

C. GERARDO FERNIZA MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
 NOVIEMBRE

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2017
 HOJA 10 DE 23

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO #	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
170FIII14 112	407-014	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN JARDÍN DE NIÑOS "FRANCISCO VILLA" EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS (SERANO),GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CHUPADEROS (SERANO)	24°03'30.00"	102°56'50.98"	1	OBRA	49,600.00		49,600.00						100.00		100.00	X
TOTALES:									49,600.00		49,600.00								


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 PROF. JUAN FRANCISCO MUCEDA PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 C. MAYRA TRINIDAD FEDINA ACEVEDO
 SINDICO MUNICIPAL
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 GRAL Fco. R. Murguía, Zac.


 HÉCTOR GÓMEZ ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


 C. GERARDO FERNIZA MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
 NOVIEMBRE

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2017
 HOJA 11 DE 23

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO #	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
17AFIII14 014	413-006	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y REHABILITACIÓN DE AZOTEA EN EDIFICIO DE LA PREPARATORIA UAZ N° 9 EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	700921.32	2654975.11	1	APORTACIÓN	269,312.00	-	269,312.00					100.00	-	-		X	
17AFIII14 015	413-007	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA (PICACHOS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN BUENAVENTURA (PICACHOS)	696072.13	2698859.65	1	APORTACIÓN	275,000.00	-	275,000.00					100.00	-	-		X	
17AFIII14 016	413-008	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE JARALILLO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	JARALILLO	698211.1	2681589.25	1	APORTACIÓN	275,000.00	-	275,000.00					100.00	-	-		X	
17AFIII14 017	413-009	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO GOYTIA" EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	711774.96	2649032.25	1	APORTACIÓN	275,000.00	-	275,000.00					100.00	-	-		X	
17AFIII14 018	413-010	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL ANCÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL ANCÓN	705581.61	2644800.48	1	APORTACIÓN	275,000.00	-	275,000.00					100.00	-	-		X	
17AFIII14 052	413-017	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILLO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILLO)	24°10'37.8"	102°57'48.45"	1	APORTACIÓN	107,500.00	-	107,500.00					100.00	-	-		X	
TOTALES:								1,476,812.00		1,476,812.00										

PROF. ALVARO GALLOS MORALES
 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO
 NIEVES
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 PROF. JUAN FRANCISCO VARELA RAMÍREZ
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y SOCIAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
 SINDICATO DE TRABAJADORES
 DESTINO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA
 TESORERÍA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL FRANCISCO R MURGUÍA ZAC

ELABORÓ
 LIC. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

CONTRALOR MUNICIPAL
 C. GUARIDO FERNIZA MONTES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 NOVIEMBRE

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2017
 HOJA 12 DE 23

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO #	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
17AFIII14 019	413-011	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 150 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	1	APORTACIÓN	203,203.50	-	203,203.50					-	100.00	-	-	X	
17AFIII14 020	413-012	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 150 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	1	APORTACIÓN	203,203.50	-	203,203.50					-	100.00	-	-	X	
17AFIII14 021	413-013	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 150 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	1	APORTACIÓN	203,203.50	-	203,203.50					-	100.00	-	-	X	
17AFIII14 068	413-018	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 65 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LAS LOCALIDADES DE VILLA CARDENAS, EL VERGEL Y EL SAUZ GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL)	VILLA CARDENAS, EL VERGEL Y EL SAUZ	235938	1030110	1	APORTACIÓN	2,408,961.11	-	2,408,961.11					-	100.00	-	-	X	
TOTALES:								3,018,571.61	-	3,018,571.61					-					


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PROFRA. BLAS AVALOS MIRELES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 PROFRA. JUAN FRANCISCO CARDONA PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA
 SINDICO MUNICIPAL
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 GRAL Fco. R. Murguía, Zac.


 TESORERÍA MUNICIPAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 C. MARÍA DEL DOMEST ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL


 LIC. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


 C. GERARDO FERNIZA MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SUB-PROGRAMA:

408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

MES QUE INFORMA:

NOVIEMBRE

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2017
 HOJA 13 DE 23

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO IN	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
170FIII14 034	408-001	CONSTRUCCIÓN DE 396.39 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN 15 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COL. CHAPULTEPEC, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COL. CHAPULTEPEC	242324	1030401	396.39	METRO CUADRADO	416,208.00	-	416,208.00				-	100.00	-	100.00		X
170FIII14 036	408-002	CONSTRUCCIÓN DE 321.62 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO	241529	1024625	321.62	METRO CUADRADO	337,701.00	-	337,701.00				-	100.00	-	100.00		X
170FIII14 037	408-003	CONSTRUCCIÓN DE 396.71 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN GIL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN GIL	241141	1025844	396.71	METRO CUADRADO	376,875.00	-	376,875.00				-	100.00	-	100.00		X
170FIII14 040	408-004	CONSTRUCCIÓN DE 466.48 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN 16 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	241129	1030603	466.48	METRO CUADRADO	443,156.00	-	443,156.00				-	100.00	-	100.00		X
170FIII14 041	408-005	CONSTRUCCIÓN DE 10 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL SAUZ	241306	1030525	10	SANITARIOS	460,000.00	-	460,000.00				-	100.00	-	100.00		X
170FIII14 043	408-006	CONSTRUCCIÓN DE 441.52 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN 16 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE APASEO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	APASEO	241552	1030220	441.52	METRO CUADRADO	441,520.00	-	441,520.00				-	100.00	-	100.00		X
TOTALES:								2,475,460.00	2,475,460.00										

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL
 HONORABLE FRANCISCO ÁLVARO PEREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.

DESPECHO DEL SINDICO
MUNICIPAL
NIEVES
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.

TESORERIA MUNICIPAL
NIEVE
 GRAL FRANCISCO R MURGUÍA, ZAC.

JOL. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

C. GERARDO FERNIZA MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017


MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 NOVIEMBRE

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2017
 HOJA 14 DE 23

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO II	POR CONTRATO		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
170FIII14 044	408-007	CONSTRUCCIÓN DE 381.20 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN 16 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ATOTONILCO	241355	1024916	381.2	METRO CUADRADO	381,201.00	-	381,201.00					-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 046	408-008	CONSTRUCCIÓN DE 535.85 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN 20 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE JARALILLO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	JARALILLO	241407	1030289	535.85	METRO CUADRADO	509,058.00	-	509,058.00					-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 047	408-009	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 657.53 M2 DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	657.53	METRO CUADRADO	86,458.35	-	86,458.35					-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 049	408-010	CONSTRUCCIÓN DE 225.43 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ (EL TULILLO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COL. BENITO JUÁREZ (EL TULILLO)	241029	1025752	225.43	METRO CUADRADO	214,160.00	-	214,160.00					-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 053	408-011	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 350.70 M2 DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	350.7	METRO CUADRADO	59,671.00	-	59,671.00					-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 057	408-012	CONSTRUCCIÓN DE 618.44 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	618.44	METRO CUADRADO	556,596.00	-	556,596.00					-	100.00	-	100.00		X	
TOTALES:								1,807,144.35		1,807,144.35											


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.


 DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 PROFRA. JUAN FRANCISCO JUÁREZ PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.


 C. MAYRA TABLADIA MEDINA CALDERÓN
 SÍNDICO MUNICIPAL

 DESPACHO DEL SÍNDICO
 MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.


 LIC. JOSE GÓMEZ ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERÍA
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 ELABORA
 LIC. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


 C. GERARDO FERNÁNDEZ MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 NOVIEMBRE

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2017
 HOJA 15 DE 23

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO II	POR CONTRATO		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
170FIII14 059	408-013	CONSTRUCCIÓN DE 310.70 M2 DE TECHO FIRME EN 15 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	235818	1025418	310.7	METRO CUADRADO	288,951.00			288,951.00				-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 063	408-014	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO (MESILLAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO (MESILLAS)	241529	1024625	1	CUARTO	49,844.00	-		49,844.00				-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 064	408-015	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	1	CUARTO	49,844.00	-		49,844.00				-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 066	408-016	CONSTRUCCIÓN DE 2 BAÑOS COMPLETOS A BASE DE TABICON DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN ISIDRO	235942	1025517	7.5	METRO CUADRADO	92,015.00	-		92,015.00				-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 067	408-017	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	1	CUARTO	62,300.00	-		62,300.00				-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 069	408-018	CONSTRUCCIÓN DE 232.72 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'c=250 KG/CM2 EN LA LOCALIDAD DE MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER)	241131	1024359	232.72	METRO CUADRADO	246,267.00	-		246,267.00				-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 070	408-019	CONSTRUCCIÓN DE 350.90 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 13 VIVIENDAS CON F'c=250 KG/CM2 EN LA LOCALIDAD DE EL ANCÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL ANCÓN	235406	1025852	350.9	METRO CUADRADO	326,337.00	-		326,337.00				-	100.00	-	100.00		X	
TOTALES:								1,115,558.00			1,115,558.00										

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 PROF. JUAN FRANCISCO JUCEDA PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALLEJÓN
 SINDICO MUNICIPAL

DESPECHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ELABORÓ
 L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

C. GERARDO FERNIZA MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SUB-PROGRAMA:

408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2017

MES QUE INFORMA:

NOVIEMBRE

HOJA 16 DE 23

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO #	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
17AFIII14 072	408-020	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 333.72 M2 DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1090110	333.72	METRO CUADRADO	68,134.00	-	68,134.00				-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 073	408-021	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 202.68 M2 DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1090110	202.68	METRO CUADRADO	41,636.00	-	41,636.00				-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 076	408-022	CONSTRUCCIÓN DE 400.72 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA	240732	1025351	400.72	METRO CUADRADO	380,684.00	-	380,684.00				-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 077	408-023	CONSTRUCCIÓN DE 138.40 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN 4 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA	240732	1025351	138.4	METRO CUADRADO	131,480.00	-	131,480.00				-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 078	408-024	CONSTRUCCIÓN DE 184.86 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILO)	241029	1025752	184.86	METRO CUADRADO	175,617.00	-	175,617.00				-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 087	408-025	CONSTRUCCIÓN DE 361.50 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'c=250 KG/CM2 EN 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO MEDINA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ALFONSO MEDINA	235525	1025852	361.5	METRO CUADRADO	336,195.00	-	336,195.00				-	100.00	-	100.00		X	
TOTALES:								1,133,746.00		1,133,746.00										


PRESENCIA MUNICIPAL
 PROF. BLAS AVILA MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.


DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PROF. JUAN FRANCISCO SANCHEZ PEREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


DESPECHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.


TESORERIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


CONTRALOR MUNICIPAL
 LIC. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 NOVIEMBRE

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2017
 HOJA 17 DE 23

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
17AFIII14 088	408-026	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 111 M2 DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	111	METRO CUADRADO	29,242.00	-	29,242.00				-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 092	408-027	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDOS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDOS	241929	1025306	54.6	METRO CUADRADO	1,890.00	-	1,890.00				-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 095	408-028	CONSTRUCCIÓN DE 340.30 M2 DE TECHO FIRME EN 12 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	235644	1025506	340.3	METRO CUADRADO	316,479.00	-	316,479.00				-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 096	408-029	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA	240732	1025351	1	OBRA	62,900.00	-	62,900.00				-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 097	408-030	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILO)	241029	1025752	1	OBRA	62,900.00	-	62,900.00				-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 098	408-031	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 129 M2 DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	129	METRO CUADRADO	49,595.20	-	49,595.20				-	100.00	-	100.00		X	
TOTALES:								523,006.20		523,006.20										


 PROF. BLAS ÁVALOS MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 PROF. JUAN FRANCISCO VANCELA PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
 SINDICO MUNICIPAL
DESPECHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES
 Graf Fco. R. Murguía, Zac.


 LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL FRANCISCO R MURGUÍA ZAC


 C. GERARDO FERNIZA MONTES
 CONTRALDR MUNICIPAL
 C.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SUB-PROGRAMA:

408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

MES QUE INFORMA:

NOVIEMBRE

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2017

HOJA 18 DE 23

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
170FIII14 099	408-032	CONSTRUCCIÓN DE 69.62 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO (SAN FRANCISCO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO (SAN FRANCISCO)	241929	1025306	69.62	METRO CUADRADO	73,101.00	-	73,101.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 100	408-033	CONSTRUCCIÓN DE 85.96 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	85.96	METRO CUADRADO	80,916.00	-	80,916.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 101	408-034	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	1	CUARTO	49,844.00	-	49,844.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 103	408-035	CONSTRUCCIÓN DE 60.02 M2 DE TECHO FIRME EN 4 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA	240732	1025351	60.02	METRO CUADRADO	57,019.00	-	57,019.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 106	408-036	CONSTRUCCIÓN DE 165.78 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER)	241131	1024359	165.78	METRO CUADRADO	174,069.00	-	174,069.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 109	408-037	CONSTRUCCIÓN DE 2 BAÑOS COMPLETOS A BASE DE TABICÓN DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	235818	1025418	9.55	METRO CUADRADO	90,564.00	-	90,564.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 110	408-038	CONSTRUCCIÓN DE 4 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	241129	1030603	4	BAÑOS	196,180.00	-	196,180.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 111	408-039	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER)	241131	1024359	5	BAÑOS	217,470.00	-	217,470.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
TOTALES:								939,163.00		939,163.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROF. IRENE ÁVILA MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
 SINDICO MUNICIPAL

AG. JOEL GÓMEZ ACUESTA
 TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
NIEVES
 GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA ZAC

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

C. GERARDO FERNIZA MONTES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SUB-PROGRAMA:

408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

MES QUE INFORMA:

NOVIEMBRE


FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2017


HOJA 19 DE 23

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO. II	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
170FIII14 113	408-040	CONSTRUCCIÓN DE 2 BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	235644	1025506	BAÑOS	2	80,422.00	80,422.00	80,422.00				100.00	100.00	100.00	100.00		X
170FIII14 114	408-041	CONSTRUCCIÓN DE 6 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE APASEO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	APASEO	241552	1030220	BAÑOS	6	271,800.00	271,800.00	271,800.00				100.00	100.00	100.00	100.00		X
170FIII14 115	408-042	CONSTRUCCIÓN DE 65.78 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM2 EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	METRO CUADRADO	65.78	59,202.00	59,202.00	59,202.00				100.00	100.00	100.00	100.00		X
								TOTALES:	411,424.00	411,424.00	411,424.00	-	-	-					


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PROF. JUAN FRANCISCO MEDINA PÉREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.


DES PACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.


TESORERÍA MUNICIPAL
 LIC. VOEL GÓMEZ ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL
 GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


 C. GERARDO FERNIZA MONTES

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
409.- CAMINOS RURALES
 NOVIEMBRE

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2017
 HOJA 20 DE 23

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO II	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
170FIII14 090	409-001	CONSTRUCCIÓN DE 2.016 KM DE TERRACERÍA Y BASE HIDRÁULICA, TRAMO 2+000 AL 4+016 NIEVES A INDEPENDENCIA SAN MARTÍN, GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN	24°03'07.99"	103°04'48.08"	2.016	KILÓMETRO	2,667,731.00	1,672,747.02	2,667,731.00				62.70	100.00	-	100.00		X
TOTALES:								2,667,731.00	1,672,747.02	2,667,731.00	-	-	-						


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.


 DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 PROF. JUAN FRANCISCO SAUCEDO PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA COLTEPAN
 SINDICO MUNICIPAL

**DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.**


 TESORERIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 LIC. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


 C. GERARDO FERNIZA MONTES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
410.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
 NOVIEMBRE

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2017
 HOJA 21 DE 23

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO. N.	POR CONTRATO		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
17AFIII14 002	410-001	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA LA LOCALIDAD DE SAN GIL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN GIL	241141	1025844	1	EQUIPO	30,500.00	-	30,500.00					-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 003	410-002	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	1	EQUIPO	30,500.00	-	30,500.00					-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 004	410-003	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	235644	1025506	1	EQUIPO	30,500.00	-	30,500.00					-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 005	410-004	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN JOSÉ DE MORTEROS	242056	1025637	1	EQUIPO	30,500.00	-	30,500.00					-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 082	410-005	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (1 MOLINO PARA PASTURA CON REMOLQUE Y TOMA DE FUERZA MODELO 20, MARCA AZTECA) PARA LA LOCALIDAD DE APASEO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	APASEO	241552	1030220	1	EQUIPO	30,500.00	-	30,500.00					-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 083	410-006	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (1 MOLINO PARA PASTURA CON REMOLQUE Y TOMA DE FUERZA MODELO 20, MARCA AZTECA) PARA LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	240159	1030549	1	EQUIPO	30,500.00	-	30,500.00					-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 084	410-007	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (1 MOLINO PARA PASTURA CON REMOLQUE Y TOMA DE FUERZA MODELO 20, MARCA AZTECA) PARA LA LOCALIDAD DE ORAN GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	235818	1025418	1	EQUIPO	30,500.00	-	30,500.00					-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 085	410-008	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (1 MOLINO PARA PASTURA CON REMOLQUE Y TOMA DE FUERZA MODELO 20, MARCA AZTECA) PARA LA LOCALIDAD DE EL CARNERITO (EL CARNERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARNERITO (EL CARNERO)	240559	1030931	1	EQUIPO	30,500.00	-	30,500.00					-	100.00	-	100.00		X	
TOTALES:								244,000.00		244,000.00											

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PROF. JUAN FRANCISCO MANGADO PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

DESPECHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.

TESORERIA MUNICIPAL
 LIC. JON GÓMEZ ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL
GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 C.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA

C. GERARDO FERNIZA MONTES

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
411.- DESARROLLO INSTITUCIONAL
 NOVIEMBRE


FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2017
 HOJA 22 DE 23

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
17AFIIDI14 001	411-001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONAL CANON IR ADV 6055 N° DE SERIE HTT-25600 PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.	NIEVES	235938	1030110	1	EQUIPO	186,600.00	-	186,600.00				-	100.00	-	100.00		X
TOTALES:								186,600.00	-	186,600.00									


PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 PRES. P. ILAS ÁVALOS MIRALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


GUINDA PÉREZ, JUAN FRANCISCO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


DES-PACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES
Gral Fco. R. Murguía, Zac.


TESORERIA MUNICIPAL
 LIC. JOEL GÓMEZ BLOTTA
 TESORERO MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


CHÁVEZ VARELA, CRISTINA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


FERNIZA MONTES, FERNANDO
 CONTRALOR MUNICIPAL

