

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
401.- AGUA POTABLE  
NOVIEMBRE

03 DE DICIEMBRE DE 2018  
HOJA 1 DE 15

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
18OFIII14 024	401-001	EQUIPAMIENTO DE BOMBA SOLAR SUMERGIBLE EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO (ESTANCIA DEL REFUGIO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL REFUGIO (ESTANCIA DEL REFUGIO)	765681.03	2668433.81	1	EQUIPO	68,070.00	-	68,070.00	-	68,070.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
18OFIII14 026	401-002	EQUIPAMIENTO DE PAPANOTE EN LA LOCALIDAD DE APASEO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	APASEO	708790.89	2685975.45	1	PAPANOTE	103,240.00	-	103,240.00	-	103,240.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
18OFIII14 035	401-003	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS (NORIAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LAS NORIAS (NORIAS)	24°01'48.57"	103°05'47.82"	4780	METRO	1,411,675.00	-	1,411,675.00	-	1,411,675.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
18OFIII14 038	401-004	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS (NORIAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LAS NORIAS (NORIAS)	733591.72	2688398.13	1	OBRA	658,405.00	-	658,404.63	-	658,404.63	-	-	-	100.00	100.00	X		
18OFIII14 040	401-005	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MIGUEL HIDALGO	24°06'22.36"	102°28'52.91"	330	METRO	940,570.00	-	940,570.00	-	940,570.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
TOTALES:								3,181,960.00	-	3,181,959.63	-	3,181,959.63	-	-	-					

  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
MIGUEL HIDALGO  
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.  
PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
MIGUEL HIDALGO  
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.  
LIC. KARINA AYALA AYALA  
SINDICO MUNICIPAL

  
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
MIGUEL HIDALGO  
PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
403.- ALCANTARILLADO  
NOVIEMBRE

03 DE DICIEMBRE DE 2018  
HOJA 2 DE 15

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO  (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
18OFIII14 028	403-001	CONSTRUCCIÓN DE 186 M. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	701817.51	2654638.83	186	METRO	133,396.00	-	133,396.00	-	133,396.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18OFIII14 032	403-002	CONSTRUCCIÓN DE 202 M. DE RED DE DRENAJE EN EL RANCHITO DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	701235.69	2656753.49	202	METRO	197,983.00	-	197,983.00	-	197,983.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18OFIII14 033	403-003	CONSTRUCCIÓN DE 145 M. DE RED DE DRENAJE EN CALLE SANTA ROSA DE LIMA EN LA COL. TEPEYAC DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	700929.39	2655760.12	145	METRO	158,292.00	-	158,292.00	-	158,292.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18OFIII14 064	403-004	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN (FOSA SÉPTICA) EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN IGNACIO	23°57'07.73"	102°55'51.15"	1	OBRA	263,415.00	80,186.32	80,186.32	80,186.32	80,186.32	-	-	-	30.44	98.00		X	
								TOTALES:	753,086.00	80,186.32	569,857.32	80,186.32	569,857.32	-	-					

  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NIEVES,  
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.  
PROFR. BLAS AVALOS MIRELES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
NIEVES,  
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.  
LIC. KARINA AYALA AYALA  
SINDICO MUNICIPAL

  
DIRECCION DE DESARROLLO  
ECONOMICO Y SOCIAL  
NIEVES,  
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.  
PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
404.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL  
NOVIEMBRE

03 DE DICIEMBRE DE 2018  
HOJA 3 DE 15

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
18OFIII14 008	404-001	PAVIMENTACIÓN DE 1316.25 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO CON GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO AL FRACCIONAMIENTO SANTA MARÍA DE LAS NIEVES DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'44.37"	103°00'34.79"	1316.3	METRO CUADRADO	894,146.00	-	894,146.00	-	894,146.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
18OFIII14 029	404-002	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN Y LOSA DE CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	695 624.20	2 663 691.98	64.33	METRO CUADRADO	625,142.00	-	625,142.00	-	625,142.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
18OFIII14 041	404-003	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23°56'57.13"	102°55'10.90"	98	METRO	4,227,126.16	-	2,934,749.07	-	2,934,749.07	-	-	-	69.43	85.00	X		
18OFIII14 043	404-004	AMPLIACIÓN DE 140.76 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	693198.3	2659099.89	140.76	METRO CUADRADO	76,185.24	-	76,185.24	-	76,185.24	-	-	-	100.00	100.00	X		
18OFIII14 063	404-005	PAVIMENTACIÓN DE 1804.4 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN IGNACIO	23°57'07.73"	102°55'51.15"	1804.4	METRO CUADRADO	1,055,138.00	-	1,055,138.00	-	1,055,138.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
TOTALES:								<b>6,877,737.40</b>	-	<b>5,585,360.31</b>	-	<b>5,585,360.31</b>	-	-	-	-	-	-	-	

  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NIEVES  
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.  
PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
NIEVES  
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.  
LIC. KARINA AYALA AYALA  
SINDICO MUNICIPAL

  
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
NIEVES  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 405.- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES  
 NOVIEMBRE

03 DE DICIEMBRE DE 2018  
 HOJA 4 DE 15

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
18OFIII14 025	405-001	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS)	708206.66	2694188.31	26	POSTE	1,486,527.00	-	1,486,527.00	-	1,486,527.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18OFIII14 027	405-002	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILO)	706814.11	2675074.5	9	POSTE	590,110.03	-	590,110.03	-	590,110.03	-	-	-	100.00	100.00		X	
								TOTALES:	2,076,637.03	-	2,076,637.03	-	2,076,637.03	-	-					

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.  
 PROF. BLAS AYALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.  
 LIC. KARINA AYALA AYALA  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

03 DE DICIEMBRE DE 2018  
HOJA 5 DE 15


PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA  
NOVIEMBRE

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON.	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							ACUMULADO
18OFIII14 001	407-001	REHABILITACIÓN DE AULAS DE CAPACITACIÓN Y SANITARIOS PARA EMSaD EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	24°12'46.13"	103°10'57.50"	247.01	METRO CUADRADO	589,150.00	-	589,150.00	-	589,150.00	-	-	100.00	100.00		X			
18OFIII14 009	407-002	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	24°01'48.57"	103°05'47.82"	83.5	METRO	278,652.00	-	278,652.00	-	278,652.00	-	-	100.00	100.00		X			
18OFIII14 010	407-003	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "LUIS MOYA" DE LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (MELILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (MELILLA)	23°56'21.84"	102°55'08.27"	65.96	METRO CUADRADO	308,490.00	-	308,490.00	-	308,490.00	-	-	100.00	100.00		X			
18OFIII14 030	407-004	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO GOYTIA" EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23°56'21.84"	102°55'08.27"	65.96	METRO CUADRADO	308,490.00	-	308,490.00	-	308,490.00	-	-	100.00	100.00		X			
18OFIII14 054	407-005	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PARA USO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE VALENCIANA (OJO DE AGUA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VALENCIANA (OJO DE AGUA)	24°01'48.57"	103°05'47.82"	1	DOMO	972,927.00	-	972,927.00	-	972,927.00	-	-	100.00	100.00		X			
<b>TOTALES</b>								<b>2,379,370.00</b>	<b>-</b>	<b>2,379,370.00</b>	<b>-</b>	<b>2,379,370.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>							

  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

  
DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
NIEVES  
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.  
LIC. KARINA AYALA AYALA  
SINDICO MUNICIPAL

  
DIRECCION DE DESARROLLO  
ECONOMICO Y SOCIAL  
NIEVES  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
NOVIEMBRE

03 DE DICIEMBRE DE 2018  
HOJA 6 DE 15

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO % ACUMULADO	AVANCE FÍSICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				POR ADMO N.	POR CONTRATO		
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL					ACUMULADO	
18OFIII14 007	408-001	CONSTRUCCIÓN DE 7 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE PACHECO (ESTACIÓN PACHECO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	PACHECO (ESTACIÓN PACHECO)	761210.14	2657802.75	7	BAÑO	398,128.00	-	398,128.00	-	398,128.00	-	-	100.00	100.00		X		
18OFIII14 011	408-002	CONSTRUCCIÓN DE 7 BAÑOS COMPLETOS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	684386.47	2679048.98	7	BAÑO	349,681.00	-	349,681.00	-	349,681.00	-	-	100.00	100.00		X		
18AFIII14 031	408-003	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	701474.99	2655076.72		METRO CUADRADO	607,338.00	-	607,338.00	-	607,338.00	-	-	100.00	100.00	X			
18OFIII14 037	408-004	CONSTRUCCIÓN DE 188.16 M2 DE TECHO FIRME EN 7 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	693426.32	2659119.84	188.16	METRO CUADRADO	197,568.00	-	197,568.00	-	197,568.00	-	-	100.00	100.00		X		
18OFIII14 039	408-005	CONSTRUCCIÓN DE 4 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS)	693217.69	2648673.2	4	BAÑO	227,503.00	-	227,503.00	-	227,503.00	-	-	100.00	100.00		X		
18OFIII14 042	408-006	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO MEDINA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ALFONSO MEDINA	23°55'25.32"	102°58'08.27"	5	BAÑO	251,300.00	-	251,300.00	-	251,300.00	-	-	100.00	100.00		X		
18OFIII14 044	408-007	CONSTRUCCIÓN DE 356.34 M2 DE TECHO FIRME EN 12 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	713159.61	2652724.3	356.34	METRO CUADRADO	349,218.00	-	349,218.00	-	349,218.00	-	-	100.00	100.00		X		
18OFIII14 045	408-008	CONSTRUCCIÓN DE 206.91 M2 DE TECHO FIRME EN 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN ISIDRO	711447.95	2655193.2	206.91	METRO CUADRADO	200,629.00	-	200,629.00	-	200,629.00	-	-	100.00	100.00		X		
									<b>DESBANCO DEL MUNICIPIO MUNICIPAL</b> <b>TOTALES: 2,581,365.00</b>		<b>2,581,365.00</b>		<b>-</b>		<b>2,581,365.00</b>					

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 PROF. BLAS AVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

  
**DESBANCO DEL MUNICIPIO MUNICIPAL**  
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.  
  
 LIC. KARINA AYALA AYALA  
 SINDICO MUNICIPAL

  
**DIRECCION ECONOMICA Y SOCIAL**  
 PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
NOVIEMBRE

03 DE DICIEMBRE DE 2018  
HOJA 7 DE 15

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO. N.	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							ACUMULADO
18OFIII14 048	408-009	CONSTRUCCIÓN DE 253.65 M2 DE TECHO FIRME EN 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	708252.91	2648109.11	253.65	METRO CUADRADO	248,577.00	-	248,577.00	-	248,577.00	-	-	-	100.00	100.00	X			
18OFIII14 049	408-010	CONSTRUCCIÓN DE 99.45 M2 DE TECHO FIRME EN 4 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE PACHECO (ESTACIÓN PACHECO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	PACHECO (ESTACIÓN PACHECO)	761210.14	2657802.75	99.45	METRO CUADRADO	159,540.00	-	159,540.00	-	159,540.00	-	-	-	100.00	100.00	X			
18OFIII14 051	408-011	CONSTRUCCIÓN DE 99.16 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN 4 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA ESTANZUELA	690702.9	2648453.56	99.16	METRO CUADRADO	153,449.00	-	153,449.00	-	153,449.00	-	-	-	100.00	100.00	X			
18OFIII14 052	408-012	CONSTRUCCIÓN DE 2 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE PACHECO (ESTACIÓN PACHECO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	PACHECO (ESTACIÓN PACHECO)	761210.14	2657802.75	2	BAÑO	113,751.00	-	113,751.00	-	113,751.00	-	-	-	100.00	100.00	X			
18OFIII14 053	408-013	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS EN 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE PACHECO (ESTACIÓN PACHECO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	PACHECO (ESTACIÓN PACHECO)	761210.14	2657802.75	3	CUARTOS	175,071.00	-	175,071.00	-	175,071.00	-	-	-	100.00	100.00	X			
18OFIII14 055	408-014	CONSTRUCCIÓN DE 1 BAÑO COMPLETO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	684386.47	2679048.98	1	BAÑO	49,955.00	-	49,955.00	-	49,955.00	-	-	-	100.00	100.00	X			
<b>TOTALES:</b>								<b>900,343.00</b>	<b>-</b>	<b>900,343.00</b>	<b>-</b>	<b>900,343.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NIEVES,  
GRAL. FCO. R. MURGUÍA AYALA MIRELES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
NIEVES,  
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.  
LIC. KARINA AYALA AYALA  
SINDICO MUNICIPAL

  
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
NIEVES,  
PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO  
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
MURGUÍA, ZAC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
NOVIEMBRE

03 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 8 DE 15

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
18OFIII14 056	408-015	CONSTRUCCIÓN DE 63.20 M2 DE TECHO FIRME EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	684419.22	2679081.43	63.2	METRO CUADRADO	94,760.00	-	94,760.00	-	94,760.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
18OFIII14 057	408-016	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	713159.61	2652724.3	2	CUARTO	116,714.00	-	116,714.00	-	116,714.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
18OFIII14 058	408-017	CONSTRUCCIÓN DE 320.14 M2 DE LOZAMACIZA DE CONCRETO ARMADO EN 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CHAPULTEPEC, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COLONIA CHAPULTEPEC	24°23'26.43"	103°09'58.90"	320.14	METRO CUADRADO	484,334.00	-	484,334.00	-	484,334.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
18OFIII14 059	408-018	CONSTRUCCIÓN DE 26.56 M2 DE LOZAMACIZA DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO MEDINA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ALFONSO MEDINA	23°55'25.32"	102°58'08.27"	26.56	METRO CUADRADO	40,760.00	-	40,760.00	-	40,760.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
18OFIII14 060	408-019	CONSTRUCCIÓN DE 298.45 M2 DE LOZAMACIZA DE CONCRETO ARMADO EN 10 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL CARNERITO (EL CARNERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARNERITO (EL CARNERO)	24°05'58.13"	103°09'31.38"	298.45	METRO CUADRADO	457,046.00	-	457,046.00	-	457,046.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
18OFIII14 061	408-020	CONSTRUCCIÓN DE 52.15 M2 DE TECHO FIRME EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA ROSA	711885.29	2655430.52	52.15	METRO CUADRADO	54,795.00	-	54,795.00	-	54,795.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
18OFIII14 062	408-021	CONSTRUCCIÓN DE 3 BAÑOS COMPLETOS EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL REFUGIO (ESTANCIA DEL REFUGIO)	760120.95	2666661.79	3	BAÑO	154,509.00	-	154,509.00	-	154,509.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
TOTALES:								1,402,918.00	-	1,402,918.00	-	1,402,918.00	-	-	-	-	-	-		

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

DESPLAZADA AYALA AYALA  
SINDICO MUNICIPAL  
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
PROFR. ROBERTO CARLOS BARRA AGUIRRE  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
NOVIEMBRE

03 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 9 DE 15

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO % ACUMULADO	AVANCE FÍSICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO. N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
18OFIII14 066	408-022	CONSTRUCCIÓN DE 3 BAÑOS COMPLETOS A BASE DE BLOCK DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO (ESTANCIA DEL REFUGIO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL REFUGIO (ESTANCIA DEL REFUGIO)	24° 05' 23.66"	102° 26' 27.56"	3	BAÑO	144,000.00	120,448.20	120,448.20	120,448.20	120,448.20	-	-	-	83.64	95.00		X	
								TOTALES:	144,000.00	120,448.20	120,448.20	120,448.20	120,448.20	-	-					



PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NIEVES,  
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.



DES PACHO LIC. KARINA AYALA AYALA  
SÍNDICO MUNICIPAL  
NIEVES,  
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.



DIRECCIÓN DE DESARROLLO  
ECONÓMICO Y SOCIAL  
PROFR. ROBERTO CARLOS CABRERA AGÜERO  
NIEVES  
GRAL. FRANCISCO R.  
MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
409.- CAMINOS RURALES  
NOVIEMBRE

03 DE DICIEMBRE DE 2018  
HOJA 10 DE 15

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO  (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %  ACUMULADO	AVANCE FÍSICO %  ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS							
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO	
18OFIII14 022	409-001	CONSTRUCCIÓN DE 760 METROS DE TERRACERÍA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO (SAN FRANCISCO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO (SAN FRANCISCO)	720 301.90	2 685 301.87	760	METRO	501,980.00	-	501,980.00	-	501,980.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18OFIII14 023	409-002	CONSTRUCCIÓN DE 1 KM. DE TERRACERÍA Y BASE HIDRAULICA TRAMO 1+000 AL 2+000 KM. DE CHUPADEROS (SERANO) A NIEVES, DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CHUPADEROS (SERANO)	707 525.86	2 661 053.59	1	KILÓMETRO	1,426,001.00	-	1,426,001.00	-	1,426,001.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18OFIII14 034	409-003	CONSTRUCCIÓN DE 1.58 KM. DE TERRACERÍA Y BASE HIDRAULICA TRAMO 21+000 AL 22+580 KM. DE VILLA CARDENAS - SAN LUCAS, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VILLA CARDENAS	692,218.90	2'684,753.04	1.58	KILÓMETRO	1,860,444.00	-	1,860,443.99	-	1,860,443.99	-	-	-	100.00	100.00		X	
18AFIII14 046	409-004	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMO 2+000 AL 3+000 EC NIEVES - CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA) A INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA ZAC.	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)	24° 03'05.20"	103°04'46.70"	1	KILÓMETRO	879,463.57	-	879,463.57	-	879,463.57	-	-	-	100.00	100.00	X		
18AFIII14 047	409-005	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMO 3+000 AL 4+000 EC NIEVES - CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA) A INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA ZAC.	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)	24° 03'05.20"	103°04'46.70"	1	KILÓMETRO	902,895.57	-	902,895.57	-	902,895.57	-	-	-	100.00	100.00	X		
TOTALES:								5,570,784.14	-	5,570,784.13	-	5,570,784.13	-	-	-					

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
MIRELES  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
PROFR. BLAS AMALOS MIRELES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
LIC. KARINA AYALA AYALA  
SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
NIEVES  
PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
412.- GASTOS INDIRECTOS  
NOVIEMBRE

03 DE DICIEMBRE DE 2018  
HOJA 11 DE 15

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
18AFIIGI14 001	412-001	ESTUDIO Y PROYECTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	235818	1025418	1	PROYECTO	116,500.00	-	116,500.00	-	116,500.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
TOTALES:								116,500.00	-	116,500.00	-	116,500.00	-	-	-					

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA,  
 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.  
 LIC. KARINACAYALA AYALA  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 DIRECCION DE DESARROLLO  
 ECONOMICO Y SOCIAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R.  
 MURGUÍA, ZAC.  
 PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
413.- APORTACIONES  
NOVIEMBRE

03 DE DICIEMBRE DE 2018

HOJA 12 DE 15

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO			PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
18AFIII14 002	413-001	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LAS BOCAS	24° 01' 18.21"	103° 02' 16.18"	1	APORTACIÓN	116,450.00	-	116,450.00	-	116,450.00	-	-	100.00	100.00		X		
18AFIII14 003	413-002	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 920 KM DEL TRAMO 22+580 AL 23+500 KM DE VILLA CARDENAS-EL SAUZ-SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VILLA CARDENAS	241724	1030617	1	APORTACIÓN	722,195.00	-	722,195.00	-	722,195.00	-	-	100.00	100.00		X		
18AFIII14 004	413-003	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO DE 150 DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	701474.99	2655076.72	1	APORTACIÓN	206,953.50	-	206,953.50	-	206,953.50	-	-	100.00	100.00		X		
18AFIII14 005	413-004	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 1 KM. TRAMO 1+000 AL 2+000 KM DE EL CARRIZAL - EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN)	240102	1030826	1	APORTACIÓN	692,300.00	-	692,300.00	-	692,300.00	-	-	100.00	100.00		X		
18AFIII14 006	413-005	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	24°12'19.26"	103°10'57.03"	1	APORTACIÓN	138,837.00	-	138,837.00	-	138,837.00	-	-	100.00	100.00		X		
18AFIII14 012	413-006	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRRETERO DE 0.90 KM. DEL TRAMO 10+000 AL 10+900 KM DE E.C NIEVES - E. CAMACHO A SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	241129	1030603	1	APORTACIÓN	671,555.00	-	671,555.00	-	671,555.00	-	-	100.00	100.00		X		
TOTAL:								2,548,290.50	-	2,548,290.50	-	2,548,290.50	-	-						

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.  
 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
 NIEVES, GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.  
 LIC. KARINA AYALA AYALA  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
413.- APORTACIONES  
NOVIEMBRE

03 DE DICIEMBRE DE 2018  
HOJA 13 DE 15

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO. N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
18AFIII14 013	413-007	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 0.990 KM. TRAMO 3+160 AL 4+150 KM. DE SAN GIL - JARALILLO - APASEO, DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	APASEO	241552	1030220	1	APORTACIÓN	777,045.00	-	777,045.00	-	777,045.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18AFIII14 014	413-008	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 1.0 KM. DEL TRAMO 23+500 AL 24+500 KM. DE VILLA CARDENAS - EL SAUZ - SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VILLA CARDENAS	24° 16' 58.18"	103° 06' 23.77"	1	APORTACIÓN	639,035.00	-	639,035.00	-	639,035.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18AFIII14 015	413-009	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 1.0 KM. TRAMO 0+960 AL 1+960 KM. DE NIEVES - FRANCISCO I. MADERO - ALFONSO MEDINA, DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ALFONSO MEDINA	235525	1025852	1	APORTACIÓN	771,910.00	-	771,910.00	-	771,910.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18AFIII14 016	413-010	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 1.0 KM. TRAMO 1+960 AL 2+960 KM. DE NIEVES - FRANCISCO I. MADERO - ALFONSO MEDINA, DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ALFONSO MEDINA	235525	1025852	1	APORTACIÓN	683,830.00	-	683,830.00	-	683,830.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18AFIII14 017	413-011	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO DE 150 DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	701474.99	2655076.72	1	APORTACIÓN	206,953.50	-	206,953.50	-	206,953.50	-	-	-	100.00	100.00		X	
18AFIII14 018	413-012	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO DE 150 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN LAS LOCALIDADES DE EMANCIPACIÓN, LA ESTANZUELA, MIGUEL HIDALGO, JARALILLO Y LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	701474.99	2655076.72	1	APORTACIÓN	206,953.50	-	206,953.50	-	206,953.50	-	-	-	100.00	100.00		X	
TOTALES:								3,285,727.00	-	3,285,727.00	-	3,285,727.00	-	-	-					

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PROF. BLAS AVALOS MIRELES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
NIEVES,  
LIC. KARINA AYALA AYALA  
SINDICO MUNICIPAL  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
413.- APORTACIONES  
NOVIEMBRE

03 DE DICIEMBRE DE 2018  
HOJA 14 DE 15

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
18AFIII14 019	413-013	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO DE 150 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ DE MORTEROS Y NIEVES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	701474.99	2655076.72	1	APORTACIÓN	206,953.50	-	206,953.50	-	206,953.50	-	-	-	100.00	100.00		X	
18AFIII14 020	413-014	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO DE 150 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	701474.99	2655076.72	1	APORTACIÓN	206,953.50	-	206,953.50	-	206,953.50	-	-	-	100.00	100.00		X	
18AFIII14 021	413-015	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO DE 150 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	701474.99	2655076.72	1	APORTACIÓN	206,953.50	-	206,953.50	-	206,953.50	-	-	-	100.00	100.00		X	
18AFIII14 036	413-016	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A 300 MTS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SAMA)	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	24°02'09"	103°06'50"	1	APORTACIÓN	411,623.66	-	411,623.66	-	411,623.66	-	-	-	100.00	100.00		X	
TOTALES:								1,032,484.16	-	1,032,484.16	-	1,032,484.16	-	-	-					

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DEPARTAMENTO DEL SINDICO MUNICIPAL  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
PROFR. ROBERTO CARLOS BARRA AGÜERO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

