

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
401.- AGUA POTABLE
 SEPTIEMBRE

FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2017
 HOJA 1 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO #	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
170FIII14 007	401-001	EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO Y LINEA DE CONDUCCIÓN (2DA. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	24°01'57.83"	103°05'50.08"	320	METRO	148,000.00	-	148,000.00				-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 026	401-002	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE COL. CHAPULTEPEC, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COL. CHAPULTEPEC	24°23'26.25"	103°03'57.53"	1	EQUIPO	84,000.00	-	84,000.00				-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 029	401-003	CONSTRUCCIÓN DE PILA PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL POTRERO	24°26'04.91"	102°57'09.90"	1	OBRA	383,300.00	-	372,111.87				-	97.08	-	100.00		X	
170FIII14 035	401-004	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS)	24°21'47.23"	102°56'35.68"	1	OBRA	303,444.00	-	303,444.00				-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 039	413-015	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE EN: CASETA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 3,767 M DE TUBERÍA DE Fo. Ga. Y P.E.A.D., DE DIÁMETRO DE (2" Y 2 1/2"), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN TANQUE ELEVADO METÁLICO CON CAPACIDAD DE 10 M3, RED DE DISTRIBUCIÓN DE 2,339 M DE TUBERÍA DE Fo. Ga. Y P.V.C. DE UN DIÁMETRO DE (2") Y LA CONSTRUCCIÓN DE 45 TOMAS DOMICILIARIAS DE TIPO RURAL, EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO	EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS)	235618	1030602	1	APORTACIÓN	945,705.92	-	945,705.92				-	100.00	-	-		X	
170FIII14 042	401-005	CONSTRUCCIÓN DE RED GENERAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL POTRERO	24°26'09.89"	102°56'52.84"	3188/70	METRO/TOMAS	1,053,100.00	-	1,053,100.00				-	100.00	-	100.00		X	
TOTALES:								2,917,549.92	2,906,361.79											


 PROF. BEAS AVALOS MIRELES
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.


 PROF. JUAN FRANCISCO MUÑOCA PÉREZ
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONOMICO Y SOCIAL
 NIEVES,
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.


 MARÍA MEDINA
 C. MAYRA I. UNIDAD MEDINA CALDERÓN
 SINDICO MUNICIPAL


DESPECHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.


 LIC. FORTI GOMEZ AGOSTA
 TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA ZAC


 C. GERARDO FERRAZ MORALES
 CONTADOR MUNICIPAL


 ELABORÓ
 LIC. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
401.- AGUA POTABLE
 SEPTIEMBRE

FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2017
 HOJA 2 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMO. #	POR CONTRATO		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				
17OFIII14 056	401-006	REHABILITACIÓN DE 210 METROS DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REFORMA DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'42.86"	103°01'04.09"	210/31	METRO/TOMAS	91,748.00	-	91,748.00					-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 058	401-007	AMPLIACIÓN DE TUBERÍA PARA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	24°12'30.18"	103°10'57.51"	124.5	METRO	37,280.00	-	37,280.00					-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 071	401-008	SUMINISTRO DE BOMBA SOLAR SUMERGIBLE EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO)	24°10'29.89"	102°28'09.85"	1	EQUIPO	57,500.01	-	57,500.01					-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 079	401-009	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO (ESTANCIA DEL REFUGIO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL REFUGIO (ESTANCIA DEL REFUGIO)	24°05'28.22"	102°26'13.15"	1	POZO	639,755.00	200,645.00	200,645.00					31.36	31.36	55.00	55.00		X	
TOTALES:								826,283.01	200,645.00	387,173.01											



CONTRALORIA MUNICIPAL

NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.

C. GERARDO FERNIZA MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.

C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
 SINDICO MUNICIPAL

DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERÍA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SUB-PROGRAMA:

403.- ALCANTARILLADO

MES QUE INFORMA:

SEPTIEMBRE

FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2017

HOJA 3 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON.	POR CONTRATO		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
170FIII14 006	403-001	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°58'22.19"	103°00'16.64"	1	EQUIPO	97,800.00	-	97,800.00					-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 045	403-002	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN 15 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'28.09"	103°00'56.66"	128	METRO	89,145.00	-	89,145.00					-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 051	413-016	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (MELILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (MELILLA)	24°07'25.11"	102°53'42.10"	1	APORTACIÓN	623,380.00	-	623,380.00					-	100.00	-	-		X	
170FIII14 089	403-003	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y COLECTOR DE 1188 M EN LA LOCALIDAD DE MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER)	24°11'27.29"	102°43'44.92"	1188	METRO	1,221,945.00	483,747.10	1,221,945.00					39.59	100.00	40.00	100.00		X	
17AFIII14 102	413-019	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 9971 M. DE RED DE DRENAJE PARA 179 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO FISE)	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	23°55'54.71"	102°56'47.87"	1	APORTACIÓN	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00					50.00	50.00	-	-		X	
170FIII14 104	403-004	DESCARGAS SANITARIAS PARA LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'42.86"	103°01'04.09"	7	PIEZA	42,500.00	42,500.00	42,500.00					100.00	100.00	100.00	100.00		X	
TOTALES:								6,074,770.00	2,526,247.10	4,074,770.00											


PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
DIRECCION DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R.
MURGUÍA, ZAC.


DESAPACHO DEL SINDICO
MUNICIPAL
NIEVES
Gral Fco. R. Murguía, Zac.


TESORERIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL FRANCISCO R MURGUIA ZAC


L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
CONTRALORIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R.
MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
404.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL
 SEPTIEMBRE

FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2017
 HOJA 4 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO. M.	POR CONTRATO		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
170FIII14 030	404-001	PAVIMENTACIÓN DE 792 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL CALVARIO Y FRANCISCO SARABIA DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'31.47"	103°01'23.70"	792	METRO CUADRADO	440,031.00	-	440,031.00					-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 031	404-002	PAVIMENTACIÓN DE 238.58 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN 1° DE MAYO DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'36.28"	103°01'03.43"	238.58	METRO CUADRADO	110,121.00	-	110,121.00					-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 038	404-003	PAVIMENTACIÓN DE 2206 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE 1° DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'36.87"	103°01'12.42"	2206	METRO CUADRADO	1,901,720.00	-	1,146,403.96					-	60.28	-	100.00		X	
170FIII14 055	404-004	PAVIMENTACIÓN DE 1601.43 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE REFORMA DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'42.86"	103°01'04.09"	1601.43	METRO CUADRADO	1,445,192.00	-	1,445,192.00					-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 075	404-005	PAVIMENTACIÓN DE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN LA CALLE AV. MÉXICO (SEGUNDA ETAPA) DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23°56'30.66"	102°55'07.60"	4967.03	METRO CUADRADO	2,104,117.00	617,263.33	2,104,117.00				29.34	100.00	10.00	100.00		X		
170FIII14 080	404-006	PAVIMENTACIÓN DE 211 METROS DE VIA TERRESTRE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	24°11'46.55"	103°06'09.14"	210.99	METRO	979,653.00	234,215.46	979,653.00				23.91	100.00	20.00	100.00		X		
TOTALES:								6,980,834.00	1,821,778.79	6,225,517.96											



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.


DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


DESPACHO DEL SINDICO
 MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.


TESORERIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


CONTRALORIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
404.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL
 SEPTIEMBRE

FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2017
 HOJA 5 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMO. M.	POR CONTRATO		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				
17AFIII14 009	413-001	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	700500.59	2655177.18	1	APORTACIÓN	356,642.00	-	356,642.00					-	100.00	-	-		X	
17AFIII14 010	413-002	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MATAMOROS Y CALLEJÓN EL SALTO EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	700797.54	2655202.77	1	APORTACIÓN	272,620.00	-	272,620.00					-	100.00	-	-		X	
17AFIII14 011	413-003	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	693476.77	2659075.54	1	APORTACIÓN	391,390.00	-	391,390.00					-	100.00	-	-		X	
17AFIII14 012	413-004	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DE EL CARNERITO (EL CARNERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARNERITO (EL CARNERO)	687216.14	2666022.77	1	APORTACIÓN	193,402.00	-	193,402.00					-	100.00	-	-		X	
17AFIII14 013	413-005	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO ENTRE LAS LOCALIDADES DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA) Y EL CARNERITO (EL CARNERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	688047.57	2664305.67	1	APORTACIÓN	195,309.00	-	195,309.00					-	100.00	-	-		X	
TOTALES:								1,409,363.00		1,409,363.00											

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCC. R. MURGUÍA, ZAC.
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. MAYRA TRUJILLO MEDINA CALLES
 SINDICO MUNICIPAL
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. IRENE GONZALEZ ACOSTA
 TESORERIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
405.- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 SEPTIEMBRE

FECHA: 09 DE OCTUBRE DE 2017
 HOJA 6 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO. N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
170FIII14 023	405-001	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (MELILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (MELILLA)	24°07'22.03"	102°54'10.56"	1	TRANSFORMADOR	213,416.00	-	213,416.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 024	405-002	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL SAUZ	24°13'20.25"	103°05'28.04"	1	TRANSFORMADOR	195,910.00	-	195,910.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 025	405-003	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'25.22"	103°04'21.93"	2	TRANSFORMADOR	706,350.00	-	706,350.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 060	405-004	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'25.22"	103°04'21.93"	3	POSTE	122,088.00	-	122,088.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 061	405-005	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL SAUZ	24°13'20.25"	103°05'28.04"	2	POSTE	54,462.00	-	54,462.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 062	405-006	INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA LAS FLORES DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'22.09"	103°01'25.30"	17	POSTE	669,690.00	139,545.27	669,689.99	-	-	20.84	100.00	20.00	100.00		X	
17AFIII14 022	413-014	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ATOTONILCO	721399.68	2681667.69	1	APORTACIÓN	362,045.00	-	362,045.00	-	-	-	100.00	-	-		X	
TOTALES:								2,323,961.00	139,545.27	2,323,960.99									



PRESIDENTE MUNICIPAL NIEVES
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

DESPECHO DEL SINDICO MUNICIPAL NIEVES
 Gral Fco. R. Murguia, Zac.

TESORERIA MUNICIPAL NIEVES
 GRAL FRANCISCO R MURGUIA ZAC

L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

CONTRALORIA MUNICIPAL NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 C. GERARDO FERNIZA MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SUB-PROGRAMA:

406.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD

MES QUE INFORMA:

SEPTIEMBRE

FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2017

HOJA 7 DE 20


NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON.	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
170FIII14 074	406-001	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE APASEO. GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	APASEO	24°16'03.30"	103°02'15.14"	1	OBRA	470,230.00	138,604.82	470,230.00					29.48	100.00	20.00	100.00		X
170FIII14 081	406-002	APLICACIÓN DE PLANILLA E IMPERMEABILIZANTE EN CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARRIZAL	23°59'30.15"	103°08'46.18"	138.22	METRO CUADRADO	61,381.00	-	61,381.00					-	100.00	15.00	100.00		X
17AFIII14 093	406-003	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO)	23°55'44.92"	102°57'19.26"		METRO	6,880.01	-	6,880.01					-	100.00	-	100.00		X
								TOTALES:	538,491.01	138,604.82	538,491.01									



CONTRALORIA MUNICIPAL

NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.

C. GERARDO FERNIZ MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL




PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. JUAN FRANCISCO SAUCEDA PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



DESPACHO DEL SINDICO
 MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.



TESORERIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA ZAC

L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SUB-PROGRAMA:

407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

MES QUE INFORMA:

SEPTIEMBRE

FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2017

HOJA 8 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO. N.	POR CONTRATO		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
170FIII14 001	407-001	REHABILITACIÓN DE SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN), GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)	24°03'29.19"	103°04'56.46"	1	SANITARIO	20,230.00	-	20,230.00					-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 008	407-002	REHABILITACIÓN DE ESCUELA TELESECUNDARIA "LEONA VICARIO" EN LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS, GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LAS BOCAS	24°01'01.80"	103°02'03.05"	70	METRO CUADRADO	92,000.00	-	92,000.00					-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 027	407-003	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 17 "JOSÉ SANTOS VALDEZ" (SECTOR) EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL.	NIEVES	23°59'29.23"	102°59'56.12"	1	BAÑO	50,152.00	-	50,152.00					-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 028	407-004	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" EN LA LOCALIDAD DE JARALILLO, GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	JARALILLO	24°13'53.99"	103°02'44.75"	106.5	METRO	327,323.00	-	327,323.00					-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 032	407-005	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ABIERTO EN ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ" EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO), GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	23°55'52.12"	102°57'05.65"	1	OBRA	245,000.00	-	141,610.14					-	57.80	-	65.00		X	
170FIII14 033	407-006	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS "PEDRO CORONEL" EN LA LOCALIDAD DE EL ANCÓN, GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL ANCÓN	23°54'04.50"	102°58'57.11"	42	METRO	109,811.00	-	109,811.00					-	100.00	-	100.00		X	
TOTALES:								844,516.00	-	741,126.14					-		-				


PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL FCO R MURGUÍA, ZAC.
 DIRECTOR GENERAL DE REGISTRO Y CONTROL
 JOUAN FRANCISCO SUAREZ PAREZ
 DIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL MUNICIPAL
NIEVES
GRAL FRANCISCO R.
MURGUÍA, ZAC.


 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
 SINDICO MUNICIPAL


TESORERIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL FRANCISCO R MURGUÍA, ZAC.


 ELABORÓ
 LIC. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


CONTRALORIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R.
MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
 SEPTIEMBRE

FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2017
 HOJA 9 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADOPT.	POR CONTRATO		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
17OFIII14 048	407-007	CONSTRUCCIÓN DE 45.54 M2 DE TECHO FIRME EN AULA DEL JARDÍN DE NIÑOS "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA ESTANZUELA	23°56'18.76"	103°07'28.57"	45.54	METRO CUADRADO	40,454.00	-	40,454.00					-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 050	407-008	MEJORAMIENTO EN BAÑOS DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "AMPARO PEREYRA" EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23°56'39.67"	102°54'50.51"	225	METRO CUADRADO	189,942.00	-	189,942.00					-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 054	407-009	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23°56'46.53"	102°55'04.53"	1	BAÑO	208,306.00	-	208,306.00					-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 065	407-010	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "LUIS MOYA" EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	23°58'18.06"	102°54'16.30"	1	OBRA	1,065,500.00	-	557,024.88					-	52.28	40.00	70.00		X	
17OFIII14 086	407-011	CONSTRUCCIÓN DE 35 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'c=250 KG/CM2 EN AULA DE ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CHAPULTEPEC, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COLONIA CHAPULTEPEC	24°23'27.74"	103°04'02.04"	35	METRO CUADRADO	36,749.99	-	36,749.99					-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 094	407-012	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO)	23°55'46.09"	102°57'18.47"	1	OBRA	3,616.00	-	3,616.00					-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 091	407-013	MEJORAMIENTO DE TECHO DE CONCRETO REFORZADO DE F'c=200 KG/CM2, TMA 3/4" DE 43.17 M2 EN AULA DE ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSÉ MA. MORELOS Y PAVON" EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN ISIDRO	23°59'42.78"	102°55'17.39"	43.17	METRO CUADRADO	41,928.00	41,928.00	41,928.00					100.00	100.00	100.00	100.00		X	
TOTALES:								1,586,495.99	41,928.00	1,078,020.87											


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 PROF. JUAN FRANCISCO CALDERA FIGUEROA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.


 TESORERIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL FRANCISCO R MURGUIA ZAC


 CONTRALORIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
 SEPTIEMBRE

FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2017
 HOJA 10 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
17AFIII14 014	413-006	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y REHABILITACIÓN DE AZOTEA EN EDIFICIO DE LA PREPARATORIA UAZ N° 9 EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	700921.32	2654975.11	1	APORTACIÓN	269,312.00	-	269,312.00					-	100.00	-	-	X	
17AFIII14 015	413-007	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA (PICACHOS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN BUENAVENTURA (PICACHOS)	696072.13	2698859.85	1	APORTACIÓN	275,000.00	-	275,000.00					-	100.00	-	-	X	
17AFIII14 016	413-008	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE JARALILLO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	JARALILLO	698211.1	2681589.25	1	APORTACIÓN	275,000.00	-	275,000.00					-	100.00	-	-	X	
17AFIII14 017	413-009	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO GOYTIA" EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	711774.96	2649092.25	1	APORTACIÓN	275,000.00	-	275,000.00					-	100.00	-	-	X	
17AFIII14 018	413-010	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL ANCÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL ANCÓN	705581.61	2644800.48	1	APORTACIÓN	275,000.00	-	275,000.00					-	100.00	-	-	X	
17AFIII14 052	413-017	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILO)	24°10'37.8"	102°57'48.45"	1	APORTACIÓN	107,500.00	-	107,500.00					-	100.00	-	-	X	
TOTALES:								1,476,812.00		1,476,812.00										


 DIRECCION DE DESARROLLO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC. GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.


 TESORERIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 CONTRALORIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 SEPTIEMBRE

FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2017
 HOJA 11 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
17AFIII14 019	413-011	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 150 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	1	APORTACIÓN	203,203.50	-	203,203.50	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
17AFIII14 020	413-012	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 150 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	1	APORTACIÓN	203,203.50	-	203,203.50	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
17AFIII14 021	413-013	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 150 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	1	APORTACIÓN	203,203.50	-	203,203.50	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
17AFIII14 068	413-018	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 65 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LAS LOCALIDADES DE VILLA CARDENAS, EL VERGEL Y EL SAUZ GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL)	VILLA CARDENAS, EL VERGEL Y EL SAUZ	235938	1030110	1	APORTACIÓN	2,408,961.11	-	2,408,961.11	-	-	-	-	-	-	-	-	X	
TOTALES:								3,018,571.61		3,018,571.61										



CONTRALORIA MUNICIPAL

NIEVES GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA ZAC.

C. GERARDO FERNIZA MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
 NIEVES GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA ZAC.

LIC. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

C. MAYRA TRINIDAD MENDOZA CALZADON
 SINDICO MUNICIPAL

DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES GRAL Fco. R. Murguia, Zac.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 NIEVES GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.

SUB-PROGRAMA:

408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

MES QUE INFORMA:

SEPTIEMBRE

FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2017
HOJA 12 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADHO #.	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
17OFIII14 034	408-001	CONSTRUCCIÓN DE 396.39 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN 15 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COL. CHAPULTEPEC, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COL. CHAPULTEPEC	242324	1030401	396.39	METRO CUADRADO	416,208.00	-	416,208.00					-	100.00	-	100.00		X
17OFIII14 036	408-002	CONSTRUCCIÓN DE 321.62 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO	241529	1024625	321.62	METRO CUADRADO	337,701.00	-	337,701.00					-	100.00	-	100.00		X
17OFIII14 037	408-003	CONSTRUCCIÓN DE 396.71 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN GIL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN GIL	241141	1025844	396.71	METRO CUADRADO	376,875.00	-	376,875.00					-	100.00	-	100.00		X
17OFIII14 040	408-004	CONSTRUCCIÓN DE 466.48 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN 16 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	241129	1030603	466.48	METRO CUADRADO	443,156.00	-	443,156.00					-	100.00	-	100.00		X
17OFIII14 041	408-005	CONSTRUCCIÓN DE 10 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL SAUZ	241306	1030525	10	SANITARIOS	460,000.00	-	460,000.00					-	100.00	-	100.00		X
17OFIII14 043	408-006	CONSTRUCCIÓN DE 441.52 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN 16 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE APASEO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	APASEO	241552	1030220	441.52	METRO CUADRADO	441,520.00	-	441,520.00					-	100.00	-	100.00		X
TOTALES:								2,475,460.00	2,475,460.00											


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral Fco. R. Murguia, Zac.


 TESORERIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL FRANCISCO R MURGUIA, ZAC


 CONTRALORIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SUB-PROGRAMA:

408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

MES QUE INFORMA:

SEPTIEMBRE

FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2017

HOJA 13 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO. N.	POR CONTRATO		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
17OFIII14 044	408-007	CONSTRUCCIÓN DE 381.20 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN 16 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ATOTONILCO	241355	1024916	381.2	METRO CUADRADO	381,201.00	-	381,201.00					-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 046	408-008	CONSTRUCCIÓN DE 535.85 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN 20 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE JARALILLO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	JARALILLO	241407	1030259	535.85	METRO CUADRADO	509,058.00	-	509,058.00					-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 047	408-009	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 657.53 M2 DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	657.53	METRO CUADRADO	86,458.35	-	86,458.35					-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 049	408-010	CONSTRUCCIÓN DE 225.43 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ (EL TULILLO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COL. BENITO JUÁREZ (EL TULILLO)	241029	1025752	225.43	METRO CUADRADO	214,160.00	30,333.71	214,160.00				14.16	100.00	-	100.00		X		
17AFIII14 053	408-011	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 350.70 M2 DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	350.7	METRO CUADRADO	59,671.00	-	59,671.00					-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 057	408-012	CONSTRUCCIÓN DE 618.44 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	618.44	METRO CUADRADO	556,596.00	-	556,596.00					-	100.00	10.00	100.00		X	
TOTALES:								1,807,144.35	30,333.71	1,807,144.35											


PRESIDENCIA MUNICIPAL NIEVES
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 REGIÓN DE DESARROLLO
 PROF. JUAN FRANCISCO SARRAZEN PÉREZ
 DIRECTOR DE ECONOMÍA, COMERCIO Y SOCIAL
 N. FE. 13/10/17
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL NIEVES
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.


TESORERIA MUNICIPAL NIEVES
 GRAL FRANCISCO R MURGUIA, ZAC


CONTRALORIA MUNICIPAL NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 SEPTIEMBRE

FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2017
 HOJA 14 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO N	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
17OFIII14 059	408-013	CONSTRUCCIÓN DE 310.70 M2 DE TECHO FIRME EN 15 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	235818	1025418	310.7	METRO CUADRADO	288,951.00	76,650.60	288,951.00				26.53	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 063	408-014	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO (MESILLAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO (MESILLAS)	241529	1024625	1	CUARTO	49,844.00	-	49,844.00				-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 064	408-015	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	1	CUARTO	49,844.00	-	49,844.00				-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 066	408-016	CONSTRUCCIÓN DE 2 BAÑOS COMPLETOS A BASE DE TABICON DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN ISIDRO	235942	1025517	7.5	METRO CUADRADO	92,015.00	-	92,015.00				-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 067	408-017	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	1	CUARTO	62,300.00	-	62,300.00				-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 069	408-018	CONSTRUCCIÓN DE 232.72 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN LA LOCALIDAD DE MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER)	241131	1024359	232.72	METRO CUADRADO	246,267.00	-	246,267.00				-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 070	408-019	CONSTRUCCIÓN DE 350.90 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 13 VIVIENDAS CON F'C=250 KG/CM2 EN LA LOCALIDAD DE EL ANCON, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL ANCON	235406	1025852	350.9	METRO CUADRADO	326,337.00	-	326,337.00				-	100.00	100.00	100.00		X	
TOTALES:								1,115,558.00	76,650.60	1,115,558.00										


PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES
 Gral Fco. R. Murguia, Zac.


TESORERIA MUNICIPAL
NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


CONTRALORIA MUNICIPAL
NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 SEPTIEMBRE

FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2017
 HOJA 15 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO II	POR CONTRATO		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
17AFIII14 072	408-020	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 333.72 M2 DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	333.72	METRO CUADRADO	68,134.00	-	68,134.00					-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 073	408-021	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 202.68 M2 DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	202.68	METRO CUADRADO	41,636.00	-	41,636.00					-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 076	408-022	CONSTRUCCIÓN DE 400.72 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA	240732	1025351	400.72	METRO CUADRADO	380,684.00	-	380,684.00					-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 077	408-023	CONSTRUCCIÓN DE 138.40 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN 4 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA	240732	1025351	138.4	METRO CUADRADO	131,480.00	-	131,480.00					-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 078	408-024	CONSTRUCCIÓN DE 184.86 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILO)	241029	1025752	184.86	METRO CUADRADO	175,617.00	-	175,617.00					-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 087	408-025	CONSTRUCCIÓN DE 361.50 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'c=250 KG/CM2 EN 12 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO MEDINA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ALFONSO MEDINA	235525	1025852	361.5	METRO CUADRADO	336,195.00	-	336,195.00					-	100.00	-	100.00		X	
TOTALES:								1,133,746.00		1,133,746.00											


PRESIDENCIA MUNICIPAL NIEVES
 GRAL. FCO. R MURGUÍA, ZAC.
 PROF. JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL NIEVES
 Gral Fco. R. Murguia, Zac.


TESORERIA MUNICIPAL NIEVES
 GRAL FRANCISCO R MURGUIA ZAC


CONTROLORIA MUNICIPAL NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 SEPTIEMBRE

FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2017
 HOJA 16 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO #	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
17AFIII14 088	408-026	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 111 M2 DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	111	METRO CUADRADO	29,242.00	-	29,242.00				-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 092	408-027	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDOS, GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDOS	241929	1025306	54.6	METRO CUADRADO	1,890.00	-	1,890.00				-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 095	408-028	CONSTRUCCIÓN DE 340.30 M2 DE TECHO FIRME EN 12 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	235644	1025506	340.3	METRO CUADRADO	316,479.00	-	316,479.00				-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 096	408-029	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA	240732	1025351	1	OBRA	62,900.00	-	62,900.00				-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 097	408-030	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILO), GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILO)	241029	1025752	1	OBRA	62,900.00	-	62,900.00				-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 098	408-031	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 129 M2 DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	129	METRO CUADRADO	49,595.20	-	49,595.20				-	100.00	-	100.00		X	
TOTALES:								523,006.20		523,006.20										


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
 PROF. JUAN FRANCISCO LUCERO PEREZ
 SECRETARIO MUNICIPAL


 C. MAYRA TRINIDAD CALDERON
 SINDICO MUNICIPAL
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES
 Gral Fco. R. Murguia, Zac.


 TESORERIA MUNICIPAL
NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 CONTRALORIA MUNICIPAL
NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 SEPTIEMBRE

FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2017
 HOJA 17 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO #	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
170FIII14 099	408-032	CONSTRUCCIÓN DE 69.62 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO (SAN FRANCISCO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO (SAN FRANCISCO)	241929	1025306	69.62	METRO CUADRADO	73,101.00	73,101.00	73,101.00				100.00	100.00	100.00	100.00	X	
170FIII14 100	408-033	CONSTRUCCIÓN DE 85.96 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	85.96	METRO CUADRADO	80,916.00	80,916.00	80,916.00				100.00	100.00	100.00	100.00	X	
170FIII14 101	408-034	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	1	CUARTO	49,844.00	49,844.00	49,844.00				100.00	100.00	100.00	100.00	X	
TOTALES:								203,861.00	203,861.00	203,861.00									


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 PROF. JUAN FRANCISCO SUVEGA NIEVES
 DIRECTOR MUNICIPAL DE ECONOMÍA Y PLANEACIÓN


 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
 SINDICO MUNICIPAL
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.


 TESORERIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL FRANCISCO R MURGUIA ZAC
 L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL


 CONTRALORIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUIA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
410.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
 SEPTIEMBRE

FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2017
 HOJA 18 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO H.	POR CONTRATO		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
17AFIII14 002	410-001	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA LA LOCALIDAD DE SAN GIL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN GIL	241141	1025844	1	EQUIPO	30,500.00	-	30,500.00					-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 003	410-002	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	1	EQUIPO	30,500.00	-	30,500.00					-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 004	410-003	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	235644	1025506	1	EQUIPO	30,500.00	-	30,500.00					-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 005	410-004	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN JOSÉ DE MORTEROS	242056	1025637	1	EQUIPO	30,500.00	-	30,500.00					-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 082	410-005	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (1 MOLINO PARA PASTURA CON REMOLQUE Y TOMA DE FUERZA MODELO 20, MARCA AZTECA) PARA LA LOCALIDAD DE APASEO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	APASEO	241552	1030220	1	EQUIPO	30,500.00	-	30,500.00					-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 083	410-006	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (1 MOLINO PARA PASTURA CON REMOLQUE Y TOMA DE FUERZA MODELO 20, MARCA AZTECA) PARA LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	240159	1030549	1	EQUIPO	30,500.00	-	30,500.00					-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 084	410-007	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (1 MOLINO PARA PASTURA CON REMOLQUE Y TOMA DE FUERZA MODELO 20, MARCA AZTECA) PARA LA LOCALIDAD DE ORAN GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	235818	1025418	1	EQUIPO	30,500.00	-	30,500.00					-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 085	410-008	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (1 MOLINO PARA PASTURA CON REMOLQUE Y TOMA DE FUERZA MODELO 20, MARCA AZTECA) PARA LA LOCALIDAD DE EL CARNERITO (EL CARNERO) GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARNERITO (EL CARNERO)	240559	1030931	1	EQUIPO	30,500.00	-	30,500.00					-	100.00	-	100.00		X	
TOTALES:								244,000.00		244,000.00											

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PROF. FRANCISCO MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. MAYRA TRUJANO MEDINA CALDERON
DESPECHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES
 Grai Fco. R. Murguia, Zac.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
 GRAL FRANCISCO R MURGUIA ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. GERARDO SEPULCRA MARTINEZ
CONTRALORIA MUNICIPAL
NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
411.- DESARROLLO INSTITUCIONAL
 SEPTIEMBRE

FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2017
 HOJA 19 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO #	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
17AFIIDI14 001	411-001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONAL CANON IR ADV 6055 N° DE SERIE HT-25600 PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES	235938	1030110	1	EQUIPO	186,600.00	-	186,600.00					-	100.00	-	100.00		X
TOTALES:								186,600.00	-	186,600.00										



CONTRALORIA MUNICIPAL

**NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.**

C. GERARDO FERNIZA MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES**
 GRAL FCO. R MURGUÍA
 DIRECTOR DE DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.

C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
 SINDICO MUNICIPAL
**DESPACHO DEL SINDICO
 MUNICIPAL
 NIEVES**
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.

L. GABRIEL GARCÍA ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL
**TESORERIA MUNICIPAL
 NIEVES**
 GRAL FRANCISCO R MURGUÍA ZAC

ELABORÓ:
 L. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
412.- GASTOS INDIRECTOS
 SEPTIEMBRE

FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2017
 HOJA 20 DE 20

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO #	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
17AFIIG14 001	412-001	PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (MELILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (MELILLA)	240732	1025351	1	PROYECTO	296,329.00	-	85,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	X
TOTALES:									296,329.00	-	85,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN FONDO III EJERCICIO 2017 SEPTIEMBRE 2017

RUBRO	TECHO FINANCIERO	MENSUAL	ACUMULADO
AGUA POTABLE	3,743,832.93	200,645.00	3,293,534.80
DRENAJE Y LETRINAS	0.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO	6,074,770.00	2,526,247.10	4,074,770.00
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	8,390,197.00	851,478.79	7,634,880.96
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POB.	2,323,961.00	139,545.27	2,323,960.99
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	538,491.01	138,604.82	538,491.01
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	3,907,823.99	41,928.00	3,295,959.01
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	10,277,347.16	310,845.31	10,277,347.16
CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	244,000.00	0.00	244,000.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL	186,600.00	0.00	186,600.00
GASTOS INDIRECTOS	296,329.00	0.00	85,000.00
TOTALES:	35,983,352.09	4,209,294.29	31,954,549.93

APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS

MENSUAL	ACUMULADO


PRESIDENCIA MUNICIPAL NIEVES, GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 PROF. JUAN FRANCISCO ESCOBAR PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


DESPECHO DEL SINDICO MUNICIPAL NIEVES, Gral. Fco. R. Murguía, Zac.


TESORERIA MUNICIPAL NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 ELABORÓ
L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


CONTRALORIA MUNICIPAL NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.