

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

IFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
401.- AGUA POTABLE
SEPTIEMBRE

03 DE OCTUBRE DE 2018
HOJA 1 DE 14

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
18OFIII14 024	401-001	EQUIPAMIENTO DE BOMBA SOLAR SUMERGIBLE EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO (ESTANCIA DEL REFUGIO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL REFUGIO (ESTANCIA DEL REFUGIO)	765681.03	2668433.81	1	EQUIPO	68,070.00	-	68,070.00	-	68,070.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18OFIII14 026	401-002	EQUIPAMIENTO DE PAPANOTE EN LA LOCALIDAD DE APASEO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	APASEO	708790.89	2685975.45	1	PAPANOTE	103,240.00	-	103,240.00	-	103,240.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18OFIII14 035	401-003	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS (NORIAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LAS NORIAS (NORIAS)	24°01'48.57"	103°05'47.82"	4780	METRO	1,411,675.00	-	1,411,675.00	-	1,411,675.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18OFIII14 038	401-004	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS (NORIAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LAS NORIAS (NORIAS)	733591.72	2688398.13	1	OBRA	658,405.00	-	658,404.63	-	658,404.63	-	-	-	100.00	100.00		X	
18OFIII14 040	401-005	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MIGUEL HIDALGO	24°06'22.36"	102°28'52.91"	330	METRO	940,570.00	-	940,570.00	-	940,570.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
								TOTALES:	3,181,960.00	-	3,181,959.63	-	3,181,959.63	-	-					



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
NIEVES,
MURGUÍA, ZAC.

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Karina Ayala Ayala
LIC. KARINA AYALA AYALA
DESARROLLO MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.



DIRECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO
MURGUÍA, ZAC.

R. Ibarra
PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
403.- ALCANTARILLADO
SEPTIEMBRE

03 DE OCTUBRE DE 2018
HOJA 2 DE 14

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO NL	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
18OFIII14 028	403-001	CONSTRUCCIÓN DE 186 M. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	701817.51	2654638.83	186	METRO	133,396.00	-	133,396.00	-	133,396.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18OFIII14 032	403-002	CONSTRUCCIÓN DE 202 M. DE RED DE DRENAJE EN EL RANCHITO DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	701235.69	2656753.49	202	METRO	197,983.00	-	197,983.00	-	197,983.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18OFIII14 033	403-003	CONSTRUCCIÓN DE 145 M. DE RED DE DRENAJE EN CALLE SANTA ROSA DE LIMA EN LA COL. TEPEYAC DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	700929.39	2655760.12	145	METRO	158,292.00	-	158,292.00	-	158,292.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
								TOTALES:	489,671.00	-	489,671.00	-	489,671.00	-	-					



PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA
PROFR. BEAS ÁVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL



Karina Ayala Ayala
LIC. KARINA AYALA AYALA
DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R MURGUIA, ZAC.



DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R MURGUIA, ZAC
PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

03 DE OCTUBRE DE 2018

HOJA 3 DE 14

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
404.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL
SEPTIEMBRE

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
18OFIII14 008	404-001	PAVIMENTACIÓN DE 1316.25 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO CON GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO AL FRACCIONAMIENTO SANTA MARÍA DE LAS NIEVES DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'44.37"	103°00'34.79"	1316.3	METRO CUADRADO	894,146.00	-	894,146.00	-	894,146.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18OFIII14 029	404-002	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN Y LOSA DE CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	695 624.20	2 663 691.98	64.33	METRO CUADRADO	625,142.00	-	625,142.00	-	625,142.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18OFIII14 041	404-003	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23°56'57.13"	102°55'10.90"	98	METRO	4,227,126.16	23,223.38	2,934,749.07	23,223.38	2,934,749.07	-	-	-	69.43	85.00	X		
18OFIII14 043	404-004	AMPLIACIÓN DE 140.76 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	693198.3	2659099.89	140.76	METRO CUADRADO	76,185.24	-	76,185.24	-	76,185.24	-	-	-	100.00	100.00		X	
18OFIII14 063	404-005	PAVIMENTACIÓN DE 1804.4 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN IGNACIO	23°57'07.73"	102°55'51.15"	1804.4	METRO CUADRADO	1,055,138.00	-	1,055,138.00	-	1,055,138.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
TOTALES:								6,877,737.40	23,223.38	5,585,360.31	23,223.38	5,585,360.31	-	-	-	-	-	-	-	-

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. KARINA AYALA AYALA
DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

DIRECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
405.- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
SEPTIEMBRE

03 DE OCTUBRE DE 2018
HOJA 4 DE 14

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
18OFIII14 025	405-001	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS)	708206.66	2694188.31	26	POSTE	1,486,527.00	-	1,486,527.00	-	1,486,527.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18OFIII14 027	405-002	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILO)	706814.11	2675074.5	9	POSTE	590,110.03	-	590,110.03	-	590,110.03	-	-	-	100.00	100.00		X	
TOTALES:								2,076,637.03	-	2,076,637.03	-	2,076,637.03	-	-	-					



PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Karina Ayala Ayala
LIC. KARINA AYALA AYALA
SINDICO MUNICIPAL
DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R MURGUÍA, ZAC.



DIRECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R.
MURGUÍA, ZAC.

PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
SEPTIEMBRE

03 DE OCTUBRE DE 2018
HOJA 5 DE 14

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
18OFIII14 001	407-001	REHABILITACIÓN DE AULAS DE CAPACITACIÓN Y SANITARIOS PARA EMSaD EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	24°12'46.13"	103°10'57.50"	247.01	METRO CUADRADO	589,150.00	-	589,150.00	-	589,150.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18OFIII14 009	407-002	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	24°01'48.57"	103°05'47.82"	83.5	METRO	278,652.00	-	278,652.00	-	278,652.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18OFIII14 010	407-003	REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "LUIS MOYA" DE LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (MELILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (MELILLA)	713 659.55	2 669 588.29	154.43	METRO	230,151.00	-	230,151.00	-	230,151.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18OFIII14 030	407-004	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO GOYTIA" EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23°56'21.84"	102°55'08.27"	65.96	METRO CUADRADO	308,490.00	-	308,490.00	-	308,490.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18OFIII14 054	407-005	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES PARA USO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE VALENCIANA (OJO DE AGUA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VALENCIANA (OJO DE AGUA)	683755.24	2673657.25	1	DOMO	972,927.00	-	972,927.00	-	972,927.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
TOTALES:								2,379,370.00	-	2,379,370.00	-	2,379,370.00	-	-	-	-	-	-		



PRESIDENCIA MUNICIPAL

NIEVES,

PROFR. BLAS AVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. KARINA AYALA AYALA

DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.



DIRECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL

GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
SEPTIEMBRE

03 DE OCTUBRE DE 2018
HOJA 6 DE 14

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
18OFIII14 007	408-001	CONSTRUCCIÓN DE 7 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE PACHECO (ESTACIÓN PACHECO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	PACHECO (ESTACIÓN PACHECO)	761210.14	2657802.75	7	BAÑO	398,128.00	-	398,128.00	-	398,128.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18OFIII14 011	408-002	CONSTRUCCIÓN DE 7 BAÑOS COMPLETOS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	684386.47	2679048.98	7	BAÑO	349,681.00	-	349,681.00	-	349,681.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18AFIII14 031	408-003	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	701474.99	2655076.72		METRO CUADRADO	607,338.00	-	607,338.00	-	607,338.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
18OFIII14 037	408-004	CONSTRUCCIÓN DE 188.16 M2 DE TECHO FIRME EN 7 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	693426.32	2659119.84	188.16	METRO CUADRADO	197,568.00	-	197,568.00	-	197,568.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18OFIII14 039	408-005	CONSTRUCCIÓN DE 4 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS)	693217.69	2648673.2	4	BAÑO	227,503.00	-	227,503.00	-	227,503.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18OFIII14 042	408-006	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO MEDINA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ALFONSO MEDINA	23°55'25.32"	102°58'08.27"	5	BAÑO	251,300.00	-	251,300.00	-	251,300.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18OFIII14 044	408-007	CONSTRUCCIÓN DE 356.34 M2 DE TECHO FIRME EN 12 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	713159.61	2652724.3	356.34	METRO CUADRADO	349,218.00	-	349,218.00	-	349,218.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18OFIII14 045	408-008	CONSTRUCCIÓN DE 206.91 M2 DE TECHO FIRME EN 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN ISIDRO	711447.95	2655193.2	206.91	METRO CUADRADO	200,629.00	-	200,629.00	-	200,629.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
TOTALES:								2,581,365.00	-	2,581,365.00	-	2,581,365.00	-	-	-	-	-	-	-	-

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
D. R. MIRELES ÁVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Karina Ayala Ayala
LIC. KARINA AYALA AYALA
SINDICO MUNICIPAL
DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R MURGUÍA, ZAC.

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
SEPTIEMBRE

03 DE OCTUBRE DE 2018
HOJA 7 DE 14

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
18OFIII14 048	408-009	CONSTRUCCIÓN DE 253.65 M2 DE TECHO FIRME EN 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	708252.91	2648109.11	253.65	METRO CUADRADO	248,577.00	-	248,577.00	-	248,577.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18OFIII14 049	408-010	CONSTRUCCIÓN DE 99.45 M2 DE TECHO FIRME EN 4 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE PACHECO (ESTACIÓN PACHECO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	PACHECO (ESTACIÓN PACHECO)	761210.14	2657802.75	99.45	METRO CUADRADO	159,540.00	-	159,540.00	-	159,540.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18OFIII14 051	408-011	CONSTRUCCIÓN DE 99.16 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN 4 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA ESTANZUELA	690702.9	2648453.56	99.16	METRO CUADRADO	153,449.00	-	153,449.00	-	153,449.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18OFIII14 052	408-012	CONSTRUCCIÓN DE 2 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE PACHECO (ESTACIÓN PACHECO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	PACHECO (ESTACIÓN PACHECO)	761210.14	2657802.75	2	BAÑO	113,751.00	-	113,751.00	-	113,751.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18OFIII14 053	408-013	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS EN 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE PACHECO (ESTACIÓN PACHECO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	PACHECO (ESTACIÓN PACHECO)	761210.14	2657802.75	3	CUARTOS	175,071.00	-	175,071.00	-	175,071.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18OFIII14 055	408-014	CONSTRUCCIÓN DE 1 BAÑO COMPLETO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	684386.47	2679048.98	1	BAÑO	49,955.00	-	49,955.00	-	49,955.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
TOTALES:								900,343.00	-	900,343.00	-	900,343.00	-	-	-	-	-	-	-	-


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 BRODIP BARRALES MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 Karina Ayala Ayala
 LIC. KARINA AYALA AYALA
 DESPACHO MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.


 DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
SEPTIEMBRE

03 DE OCTUBRE DE 2018

HOJA 8 DE 14

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS							
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON.
18OFIII14 056	408-015	CONSTRUCCIÓN DE 63.20 M2 DE TECHO FIRME EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	684419.22	2679081.43	63.2	METRO CUADRADO	94,760.00	-	94,760.00	-	94,760.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18OFIII14 057	408-016	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	713159.61	2652724.3	2	CUARTO	116,714.00	-	116,714.00	-	116,714.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18OFIII14 058	408-017	CONSTRUCCIÓN DE 320.14 M2 DE LOZAMACIZA DE CONCRETO ARMADO EN 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CHAPULTEPEC, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COLONIA CHAPULTEPEC	24°23'26.43"	103°09'58.90"	320.14	METRO CUADRADO	484,334.00	-	484,334.00	-	484,334.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18OFIII14 059	408-018	CONSTRUCCIÓN DE 26.56 M2 DE LOZAMACIZA DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO MEDINA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ALFONSO MEDINA	23°55'25.32"	102°58'08.27"	26.56	METRO CUADRADO	40,760.00	-	40,760.00	-	40,760.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18OFIII14 060	408-019	CONSTRUCCIÓN DE 298.45 M2 DE LOZAMACIZA DE CONCRETO ARMADO EN 10 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL CARNERITO (EL CARNERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARNERITO (EL CARNERO)	24°05'58.13"	103°09'31.38"	298.45	METRO CUADRADO	457,046.00	-	457,046.00	-	457,046.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18OFIII14 061	408-020	CONSTRUCCIÓN DE 52.15 M2 DE TECHO FIRME EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA ROSA	711885.29	2655430.52	52.15	METRO CUADRADO	54,795.00	-	54,795.00	-	54,795.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18OFIII14 062	408-021	CONSTRUCCIÓN DE 3 BAÑOS COMPLETOS EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL REFUGIO (ESTANCIA DEL REFUGIO)	760120.95	2666661.79	3	BAÑO	154,509.00	-	154,509.00	-	154,509.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
TOTALES:								1,402,918.00	-	1,402,918.00	-	1,402,918.00	-	-	-	-	-	-		



[Signature]

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Karina Ayala Ayala
LIC. KARINA AYALA AYALA
SINDICO MUNICIPAL
DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
[Signature]
PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
409.- CAMINOS RURALES
SEPTIEMBRE

03 DE OCTUBRE DE 2018
HOJA 9 DE 13

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
18OFIII14 022	409-001	CONSTRUCCIÓN DE 760 METROS DE TERRACERÍA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO (SAN FRANCISCO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO (SAN FRANCISCO)	720 301.90	2 685 301.87	760	METRO	501,980.00	-	501,980.00	-	501,980.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18OFIII14 023	409-002	CONSTRUCCIÓN DE 1 KM. DE TERRACERÍA Y BASE HIDRAULICA TRAMO 1+000 AL 2+000 KM. DE CHUPADEROS (SERANO) A NIEVES, DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CHUPADEROS (SERANO)	707 525.86	2 661 053.59	1	KILÓMETRO	1,426,001.00	-	1,426,001.00	-	1,426,001.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
18OFIII14 034	409-003	CONSTRUCCIÓN DE 1.58 KM. DE TERRACERÍA Y BASE HIDRAULICA TRAMO 21+000 AL 22+580 KM. DE VILLA CARDENAS - SAN LUCAS, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VILLA CARDENAS	692,218.90	2'684,753.04	1.58	KILÓMETRO	1,860,444.00	-	1,860,443.99	-	1,860,443.99	-	-	-	100.00	100.00		X	
18AFIII14 046	409-004	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMO 2+000 AL 3+000 EC NIEVES - CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA) A INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA ZAC.	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)	24° 03'05.20"	103°04'46.70"	1	KILÓMETRO	879,463.57	-	879,463.57	-	879,463.57	-	-	-	100.00	100.00	X		
18AFIII14 047	409-005	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMO 3+000 AL 4+000 EC NIEVES - CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA) A INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA ZAC.	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)	24° 03'05.20"	103°04'46.70"	1	KILÓMETRO	902,895.57	-	902,895.57	-	902,895.57	-	-	-	100.00	100.00	X		
TOTALES:								5,570,784.14	-	5,570,784.13	-	5,570,784.13	-	-	-					

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
RESIDENCIA MUNICIPAL
PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
PRONIEVES
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Karina Ayala Ayala
LIC. KARINA AYALA AYALA
DESARROLLO MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018
 SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 412.- GASTOS INDIRECTOS
 SEPTIEMBRE

03 DE OCTUBRE DE 2018
 HOJA 10 DE 14

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO. N.	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							ACUMULADO
18AFIIGI14 001	412-001	ESTUDIO Y PROYECTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	235818	1025418	1	PROYECTO	116,500.00	-	116,500.00	-	116,500.00	-	-	-	100.00	100.00		X		
TOTALES:								116,500.00	-	116,500.00	-	116,500.00	-	-	-						



Presidencia Municipal
 NIEVES
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Lic. Karina Ayala Ayala
 SINDICO MUNICIPAL
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.



DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
413.- APORTACIONES
SEPTIEMBRE

03 DE OCTUBRE DE 2018
HOJA 11 DE 14

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON.	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO			PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							ACUMULADO
18AFIII14 002	413-001	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LAS BOCAS	24° 01' 18.21"	103° 02' 16.18"	1	APORTACIÓN	116,450.00	-	116,450.00	-	116,450.00	-	-	-	100.00	100.00		X		
18AFIII14 003	413-002	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 920 KM DEL TRAMO 22+580 AL 23+500 KM DE VILLA CARDENAS-EL SAUZ-SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VILLA CARDENAS	241724	1030617	1	APORTACIÓN	722,195.00	-	722,195.00	-	722,195.00	-	-	-	100.00	100.00		X		
18AFIII14 004	413-003	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO DE 150 DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	701474.99	2655076.72	1	APORTACIÓN	206,953.50	-	206,953.50	-	206,953.50	-	-	-	100.00	100.00		X		
18AFIII14 005	413-004	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 1 KM. TRAMO 1+000 AL 2+000 KM DE EL CARRIZAL - EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN)	240102	1030826	1	APORTACIÓN	692,300.00	-	692,300.00	-	692,300.00	-	-	-	100.00	100.00		X		
18AFIII14 006	413-005	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	24°12'19.26"	103°10'57.03"	1	APORTACIÓN	138,837.00	-	138,837.00	-	138,837.00	-	-	-	100.00	100.00		X		
18AFIII14 012	413-006	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 0.90 KM. DEL TRAMO 10+000 AL 10+900 KM DE E.C NIEVES - E. CAMACHO A SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	241129	1030603	1	APORTACIÓN	671,555.00	-	671,555.00	-	671,555.00	-	-	-	100.00	100.00		X		
TOTALES:								2,548,290.50	-	2,548,290.50	-	2,548,290.50	-	-	-						


PRESIDENCIA MUNICIPAL
OF. BLAS ÁVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL
MURGUÍA, ZAC.


LIC. KARINA AYALA AYALA
SINDICO MUNICIPAL
DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R MURGUÍA, ZAC.


DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL FRANCISCO R MURGUÍA, ZAC.
PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
413.- APORTACIONES
SEPTIEMBRE

03 DE OCTUBRE DE 2018
HOJA 12 DE 14

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							
18AFIII14 013	413-007	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 0.990 KM. TRAMO 3+160 AL 4+150 KM. DE SAN GIL - JARALILLO - APASEO, DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	APASEO	241552	1030220	1	APORTACIÓN	777,045.00	-	777,045.00	-	777,045.00	-	-	-	100.00	100.00		X		
18AFIII14 014	413-008	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 1.0 KM. DEL TRAMO 23+500 AL 24+500 KM. DE VILLA CARDENAS - EL SAUZ - SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VILLA CARDENAS	24° 16' 58.18"	103° 06' 23.77"	1	APORTACIÓN	639,035.00	-	639,035.00	-	639,035.00	-	-	-	100.00	100.00		X		
18AFIII14 015	413-009	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 1.0 KM. TRAMO 0+960 AL 1+960 KM. DE NIEVES - FRANCISCO I. MADERO - ALFONSO MEDINA, DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ALFONSO MEDINA	235525	1025852	1	APORTACIÓN	771,910.00	-	771,910.00	-	771,910.00	-	-	-	100.00	100.00		X		
18AFIII14 016	413-010	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 1.0 KM. TRAMO 1+960 AL 2+960 KM. DE NIEVES - FRANCISCO I. MADERO - ALFONSO MEDINA, DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ALFONSO MEDINA	235525	1025852	1	APORTACIÓN	683,830.00	-	683,830.00	-	683,830.00	-	-	-	100.00	100.00		X		
18AFIII14 017	413-011	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO DE 150 DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	701474.99	2655076.72	1	APORTACIÓN	206,953.50	-	206,953.50	-	206,953.50	-	-	-	100.00	100.00		X		
18AFIII14 018	413-012	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO DE 150 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN LAS LOCALIDADES DE EMANIPACIÓN, LA ESTANZUELA, MIGUEL HIDALGO, JARALILLO Y LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	701474.99	2655076.72	1	APORTACIÓN	206,953.50	-	206,953.50	-	206,953.50	-	-	-	100.00	100.00		X		
<p>VIDO</p> <p>TOTALES:</p>								3,285,727.00	-	3,285,727.00	-	3,285,727.00	-	-	-						



[Signature]

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL
GRAL. FCO. R. M.



[Signature]
LIC. KARINA AYALA AYALA
DISEÑADORA MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

DIRECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R.
MURGUÍA, ZAC.

[Signature]

PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

IFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
413.- APORTACIONES
SEPTIEMBRE

03 DE OCTUBRE DE 2018
HOJA 13 DE 14

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO % ACUMULADO	AVANCE FÍSICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMON.	POR CONTRATO
18AFIII14 019	413-013	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO DE 150 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ DE MORTEROS Y NIEVES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	701474.99	2655076.72	1	APORTACIÓN	206,953.50	-	206,953.50	-	206,953.50	-	-	-	100.00	100.00		X
18AFIII14 020	413-014	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO DE 150 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	701474.99	2655076.72	1	APORTACIÓN	206,953.50	-	206,953.50	-	206,953.50	-	-	-	100.00	100.00		X
18AFIII14 021	413-015	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO DE 150 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	701474.99	2655076.72	1	APORTACIÓN	206,953.50	-	206,953.50	-	206,953.50	-	-	-	100.00	100.00		X
18AFIII14 036	413-016	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A 300 MTS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SAMA)	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	24°02'09"	103°06'50"	1	APORTACIÓN	411,623.66	-	411,623.66	-	411,623.66	-	-	-	100.00	100.00		X
TOTALES:								1,032,484.16	-	1,032,484.16	-	1,032,484.16	-	-	-				



PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL



Carina Ayala Ayala
LIC. KARINA AYALA AYALA
DESPACHO DEL JUDICADO MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.



DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 413.- APORTACIONES
 SEPTIEMBRE

03 DE OCTUBRE DE 2018
 HOJA 14 DE 14

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
18AFIII14 050	413-017	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA RELOCALIZACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SAMA)	NIEVES	701474.99	2655076.72	1	APORTACIÓN	512,936.00	-	512,936.00	-	512,936.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
TOTALES:								512,936.00	-	512,936.00	-	512,936.00	-	-	-					

RESUMEN FONDO III EJERCICIO 2018 SEPTIEMBRE 2018

RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO	DEVENGADO MENSUAL	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO MENSUAL	PAGADO ACUMULADO
AGUA POTABLE	3,181,960.00	0.00	3,181,959.63	0.00	3,181,959.63
DRENAJE Y LETRINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO	489,671.00	0.00	489,671.00	0.00	489,671.00
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	6,877,737.40	23,223.38	5,585,360.31	23,223.38	5,585,360.31
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRE	2,076,637.03	0.00	2,076,637.03	0.00	2,076,637.03
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	2,379,370.00	0.00	2,379,370.00	0.00	2,379,370.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	4,884,626.00	0.00	4,884,626.00	0.00	4,884,626.00
CAMINOS RURALES	5,570,784.14	0.00	5,570,784.13	0.00	5,570,784.13
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	116,500.00	0.00	116,500.00	0.00	116,500.00
APORTACIONES	7,379,437.66	0.00	7,379,437.66	0.00	7,379,437.66
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES:	32,956,723.23	23,223.38	31,664,345.76	23,223.38	31,664,345.76

APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	
MENSUAL	ACUMULADO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

[Signature]

[Signature]
 LIC. KARINA AYALA AYALA
 SÍNDICO MUNICIPAL

DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.



DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

[Signature]