

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 401.- AGUA POTABLE
 SEPTIEMBRE

04 DE OCTUBRE DEL 2019
 HOJA 1 DE 13

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO % ACUMULADO	AVANCE FÍSICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO							
	401-001	CONCENTRADORA FONDO III 2019						15,891,472.56													
19OFIII14 004	401-002	EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'43.00"	103°01'16.29"	3	EQUIPO	389,685.00	-	389,685.00	-	389,685.00	-	-	-	100.00	100.00		X		
19OFIII14 005	401-003	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACHECO (ESTACIÓN PACHECO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	PACHECO (ESTACIÓN PACHECO)	24°00'34.19"	102°25'51.45"	1	EQUIPO	47,884.00	-	47,884.00	-	47,884.00	-	-	-	100.00	100.00		X		
19AFIII14 010	401-004	SUMINISTRO DE BOMBA MARCA ALTAMIRA Y MOTOR FRANKLING DE 7.5 HP PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	PROVIDENCIA	24°09'27.56"	103°12'29.85"	1	EQUIPO	48,000.00	-	48,000.00	-	48,000.00	-	-	-	100.00	100.00		X		
19OFIII14 002	401-005	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CRUCE DE ARROYO MARRUFO EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'53.84"	103°00'51.34"	72	METRO	103,061.00	-	103,061.00	-	103,061.00	-	-	-	100.00	100.00		X		
19OFIII14 025	401-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE MODELO KOR15 R150-5 1C CON MOTOR ALTAMIRA 440V 15 HP PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	23.9367	102.9532	1	PIEZA	71,600.00	-	71,600.00	-	71,600.00	-	-	-	100.00	100.00		X		
TOTALES:								16,551,702.56	-	660,230.00	-	660,230.00	-	-	-						



DESPACHO DEL PRESIDENTE
 NIEVES, PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. GOBIERNO MUNICIPAL



DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES, GRAL. FCO. R MURGUÍA, ZAC.
 L.E.P. KARINA AYALA AYALA
 SINDICO MUNICIPAL



RECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
401.- AGUA POTABLE
SEPTIEMBRE

04 DE OCTUBRE DEL 2019
HOJA 2 DE 13

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS							
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL					ACUMULADO	ACUMULADO
19OFIII14 026	401-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULAS DE COMPUERTA Y CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PARA VALVULAS EN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)	24.059989	103.083299	6	PIEZA	70,002.00	-	70,002.00	-	70,002.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19OFIII14 027	401-008	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO (MESILLAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO (MESILLAS)	24°15'33.03"	102°46'12.84"	5238	METRO	1,350,000.00	-	400,000.00	-	400,000.00	-	-	-	29.63	50.00		X	
19OFIII14 034	401-009	CONSTRUCCIÓN DE 240 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, GALERÍA FILTRANTE Y CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	24.195081	103.116135	240	METRO	632,680.00	304,794.81	304,794.81	304,794.81	304,794.81	-	-	-	48.18	50.00		X	
19OFIII14 052	401-010	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24.06548	103.060722	350	METRO	1,496,079.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		X	
TOTALES:								3,548,761.00	304,794.81	774,796.81	304,794.81	774,796.81	-	-	-					



DESPACHO DEL PRESIDENTE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL



DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL NIEVES, GRAL. FCO. R MURGUÍA, ZAC.

L.E.P. KARINA AYALA AYALA
SINDICO MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 402.- DRENAJE Y LETRINAS
 SEPTIEMBRE

04 DE OCTUBRE DEL 2019
 HOJA 3 DE 13

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
190FIII14 006	402-001	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°58'35.81"	103°00'46.64"	1	PIEZA	114,260.00	-	114,260.00	-	114,260.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
190FIII14 009	402-002	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE 48 M DE PVC DE 8" Y 22 M TUBO DE ACERO DE 10" EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'41.19"	103°00'46.91"	70	METRO	54,800.00	-	54,800.00	-	54,800.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
190FIII14 024	402-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23.953549	102.918764	1	PIEZA	55,850.00	-	55,850.00	-	55,850.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
190FIII14 029	402-004	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES (C. CUAUHTÉMOC Y C. S/N) EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'06.16"	103°01'27.52"	350	METRO	411,773.00	411,773.00	411,773.00	411,773.00	411,773.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
190FIII14 043	402-005	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE EL ANCON, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL ANCON	23.903467	102.983336	240	METRO	650,084.00	509,489.03	509,489.03	509,489.03	509,489.03	-	-	-	78.37	50.00		X	
TOTALES:								1,286,767.00	921,262.03	1,146,172.03	921,262.03	1,146,172.03	-	-	-					



DESPACHO DEL PRESIDENTE
 NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL



DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES, GRAL. FCO. R MURGUÍA, ZAC.

L.E.P. KARINA AYALA AYALA
 SINDICO MUNICIPAL



DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 404.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL
 SEPTIEMBRE

04 DE OCTUBRE DEL 2019
 HOJA 4 DE 13

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
19OFIII14 001	404-001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN Y LOSA DE CONCRETO ARMADO EN EL TRAMO CARRETERO NIEVES - SAN LUCAS KM. 8+869 DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	694 637.88	2 675 382.06	142.5	METRO CUADRADO	899,990.00	-	899,990.00	-	899,990.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
19OFIII14 003	404-002	PAVIMENTACIÓN DE 3536.48 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	692 849.27	2 676 885.82	3536.48	METRO CUADRADO	1,811,266.00	-	1,811,266.00	-	1,811,266.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
19OFIII14 031	404-003	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN Y LOSA DE CONCRETO ARMADO EN TRAMO CARRETERO NIEVES - ALFONSO MEDINA KM 2+281 DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ALFONSO MEDINA	23.96433	102.987624	1	OBRA	1,995,000.00	550,080.50	550,080.50	550,080.50	550,080.50	-	-	-	27.57	80.00	X		
19OFIII14 040	404-004	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN Y LOSA DE CONCRETO ARMADO EN TRAMO CARRETERO NIEVES - ALFONSO MEDINA KM 4+328 DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ALFONSO MEDINA	23.946768	102.981619	1	OBRA	1,380,000.00	494,943.53	494,943.53	494,943.53	494,943.53	-	-	-	35.87	20.00	X		
TOTALES:								6,086,256.00	1,045,024.03	3,756,280.03	1,045,024.03	3,756,280.03	-	-	-					


 DESPACHO
 DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R MURGUÍA, ZAC.

L.E.P. KARINA AYALA AYALA
 SINDICO MUNICIPAL


 DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONOMICO Y SOCIAL
 NIEVES,
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.
 PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 405.- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 SEPTIEMBRE

04 DE OCTUBRE DEL 2019
 HOJA 5 DE 13

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
19OFIII14 013	405-001	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE ZARAGOZA EN DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'34.18"	103°00'52.51"	18	POSTE	1,180,272.00	348,000.00	1,180,272.00	348,000.00	1,180,272.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19OFIII14 015	405-002	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LAS CALLES LIBERTAD, INDEPENDENCIA Y ARROYO EN LA COLONIA TIERRA NUEVA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	24°11'24.70"	103°05'56.91"	8	POSTE	590,800.00	241,860.00	590,800.00	241,860.00	590,800.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
								TOTALES:	1,771,072.00	589,860.00	1,771,072.00	589,860.00	1,771,072.00	-	-	-				



DESPACHO DEL PRESIDENTE
 NIEVES, PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. PRESIDENTE MUNICIPAL



DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R MURGUÍA, ZAC.

L.E.P. KARINA AYALA AYALA
 SINDICO MUNICIPAL



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
SEPTIEMBRE

04 DE OCTUBRE DEL 2019
HOJA 6 DE 13

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO. H.	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							ACUMULADO
190FIII14 011	407-001	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CBTA N° 189 DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'35.09"	103°00'11.59"	2	AULAS	880,600.00	-	880,600.00	-	880,600.00	-	-	-	100.00	100.00		X		
190FIII14 012	407-002	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL CBTA N° 189 DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'35.96"	103°00'14.75"	1	MODULO	1,130,000.00	-	1,130,000.00	-	1,130,000.00	-	-	-	100.00	100.00		X		
190FIII14 022	407-003	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALFONSO HERNÁNDEZ TORRES" DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23.947057	102.917283	1	AULA	493,200.00	185,681.87	185,681.87	185,681.87	185,681.87	-	-	-	37.65	80.00		X		
190FIII14 028	407-004	REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMPERADOR CUAUHTÉMOC" DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'41.23"	103° 01'9.44"	70	METRO	209,549.00	28,499.01	200,849.00	28,499.01	200,849.00	-	-	-	95.85	95.00	X			
TOTALES:								2,713,349.00	214,180.88	2,397,130.87	214,180.88	2,397,130.87	-	-	-						



DES PACHO
DEL PRESIDENTE
FR. BLAS ÁVALOS MIRELES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA MUNICIPAL



DES PACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R MURGUÍA, ZAC.

L.E.P. KARINA AYALA AYALA
SINDICO MUNICIPAL



RECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
NIEVES

PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

SEPTIEMBRE

04 DE OCTUBRE DEL 2019
HOJA 7 DE 13

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO % ACUMULADO	AVANCE FÍSICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS							
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	FOR ADMO N.	FOR CONTRATO	
190FIII14 014	408-001	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS (NORIAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LAS NORIAS (NORIAS)	24°19'42.79"	102°40'08.80"	3	CUARTOS	277,980.00		277,980.00		277,980.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19AFIII14 017	408-002	SUMINISTRO DE 40 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA ESTANZUELA, INDEPENDENCIA SAN MARTÍN, EL ROSARIO, EL CARRERO, PROVIDENCIA VALENCIANA, EL POTRERO, SAN BERNABÉ, SAN CARLOS, SAN FRANCISCO, SAN JUAN, SAN LUIS, SAN MIGUEL, SAN PEDRO, SAN VICENTE, SAN YSIDORO Y SAN JOSÉ DE LA CARRERA.	235938	1030110	40	CALENTADORES	202,000.00		202,000.00		202,000.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
190FIII14 018	408-003	CONSTRUCCIÓN DE 270.55 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)	24.059989	103.083299	270.55	METRO CUADRADO	390,069.00	-	390,069.00	-	390,069.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
190FIII14 019	408-004	CONSTRUCCIÓN DE 208.26 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VALENCIANA (OJO DE AGUA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VALENCIANA (OJO DE AGUA)	24.164345	103.191496	208.26	METRO CUADRADO	306,888.00	-	184,607.48	-	184,607.48	-	-	-	60.15	90.00		X	
190FIII14 020	408-005	CONSTRUCCIÓN DE 341.28 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN 12 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23.944782	102.916252	341.28	METRO CUADRADO	499,748.00	212,978.51	499,748.01	212,978.51	499,748.01	-	-	-	100.00	100.00		X	
190FIII14 021	408-006	CONSTRUCCIÓN DE 227.02 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MIGUEL HIDALGO	24.086966	102.475243	227.02	METRO CUADRADO	364,038.00	142,990.42	364,038.00	142,990.42	364,038.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
190FIII14 023	408-007	CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS (NORIAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LAS NORIAS (NORIAS)	24.324232	102.684959	1	PIEZA	73,500.00	-	73,500.00	-	73,500.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
TOTALES:								2,114,223.00	355,968.93	1,991,942.49	355,968.93	1,991,942.49	-	-	-					


DESPACHO DEL PRESIDENTE
PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. MUNICIPAL


DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

L.P. KARINA AYALA AYALA
SINDICO MUNICIPAL


DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 SEPTIEMBRE

04 DE OCTUBRE DEL 2019
 HOJA 8 DE 13

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO % ACUMULADO	AVANCE FÍSICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
19OFIII14 030	408-008	CONSTRUCCIÓN DE 193.99 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN)	24.016644	103.14005	193.99	METRO CUADRADO	288,038.00	-	90,246.29	-	90,246.29	-	-	-	31.33	25.00	X		
19OFIII14 032	408-009	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23.995068	103.013558	1	VIVIENDA	307,950.00	-	307,950.00	-	307,950.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
19OFIII14 033	408-010	CONSTRUCCIÓN DE 287.04 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	23.931869	102.954008	287.04	METRO CUADRADO	411,481.00	208,881.63	208,881.63	208,881.63	208,881.63	-	-	-	50.76	95.00	X		
19OFIII14 035	408-011	CONSTRUCCIÓN DE 200.90 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARRIZAL	23.991923	103.145972	200.9	METRO CUADRADO	302,717.00	302,717.00	302,717.00	302,717.00	302,717.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
19OFIII14 036	408-012	CONSTRUCCIÓN DE 190.62 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS (SERANO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CHUPADEROS (SERANO)	24.058491	102.945707	190.62	METRO CUADRADO	270,791.00	270,791.00	270,791.00	270,791.00	270,791.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
19OFIII14 037	408-013	CONSTRUCCIÓN DE 142.76 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ATOTONILCO	24.231763	102.821788	142.76	METRO CUADRADO	212,758.00	212,758.00	212,758.00	212,758.00	212,758.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
19OFIII14 038	408-014	CONSTRUCCIÓN DE 322.56 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN 12 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23.992585	103.019006	322.56	METRO CUADRADO	474,433.00	-	-	-	-	-	-	-	30.00	-	X		
19OFIII14 039	408-015	CONSTRUCCIÓN DE 298.15 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN 11 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23.992585	103.019006	298.15	METRO CUADRADO	440,494.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X		
TOTALES:								2,708,662.00	995,147.63	1,393,343.92	995,147.63	1,393,343.92	-	-	-	-	-	-		

DES PACHO DEL PRESIDENTE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 PROF. BLAS AVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DES PACHO DEL SINDICO MUNICIPAL NIEVES, GRAL. FCO. R MURGUÍA, ZAC.

L.E.P. KARINA AYALA AYALA
 SINDICO MUNICIPAL

REGIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 SEPTIEMBRE

04 DE OCTUBRE DEL 2019
 HOJA 9 DE 11

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO. H.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
19OFIII14 044	408-016	CONSTRUCCIÓN DE 242.63 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN 10 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	24.031731	103.096536	242.63	METRO CUADRADO	367,756.00	216,598.31	216,598.31	216,598.31	216,598.31	-	-	-	31.33	20.00	X		
19OFIII14 051	408-017	CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO ECOLÓGICO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO (SAN FRANCISCO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO (SAN FRANCISCO)	24.323216	102.885184	1	BAÑO	72,702.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	X		
								TOTALES:	440,458.00	216,598.31	216,598.31	216,598.31	216,598.31	-	-	-				



DES PACHO DEL PRESIDENTE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL



DES PACHO DEL SINDICO MUNICIPAL NIEVES, GRAL. FCO. R MURGUÍA, ZAC.

L.E.P. KARINA AYALA AYALA
 SINDICO MUNICIPAL



RECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL NIEVES, GRAL. FRANCISCO R MURGUÍA, ZAC.
 PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 412.- GASTOS INDIRECTOS
 SEPTIEMBRE

04 DE OCTUBRE DEL 2019
 HOJA 10 DE 13

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
19AFIIGI14 001	412-001	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA EL ALUMBRAMIENTO DE AGUA SUBTERRANEA PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'19.0"	103°04'26.5"	1	ESTUDIO	20,880.00	-	20,880.00	-	20,880.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19AFIIGI14 002	412-002	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA EL ALUMBRAMIENTO DE AGUA SUBTERRANEA PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ATOTONILCO	24°13'52.0"	102°49'01.6"	1	ESTUDIO	20,880.00	-	20,880.00	-	20,880.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19AFIIGI14 003	412-003	ESTUDIO GEODÉSICO POR MÉTODOS ELÉCTRICOS DE RESISTIVIDAD PARA LA EVALUACIÓN HIDROGEOLOGICA Y DETERMINACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA CON FINES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE EMANCIPACIÓN, MUNICIPIO DE GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'19.0"	103°04'26.5"	1	ESTUDIO	20,880.00	-	20,880.00	-	20,880.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19AFIIGI14 004	412-004	ESTUDIO GEODÉSICO POR MÉTODOS ELÉCTRICOS DE RESISTIVIDAD PARA LA EVALUACIÓN HIDROLÓGICA Y DETERMINACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA CON FINES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE ATOTONILCO, MUNICIPIO DE GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ATOTONILCO	24°13'52.0"	102°49'01.6"	1	ESTUDIO	20,880.00	-	20,880.00	-	20,880.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
TOTALES:								83,520.00	-	83,520.00	-	83,520.00	-	-	-					



DES PACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
 NIEVES,
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



DES PACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R MURGUÍA, ZAC.

L.E.P. KARINA AYALA AYALA
 SINDICO MUNICIPAL



REGION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 MURGUÍA, ZAC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 413.- APORTACIONES
 SEPTIEMBRE

04 DE OCTUBRE DEL 2019
 HOJA 11 DE 13

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN					
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO. N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL								
19AFIII14 007	413-001	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O ACCIONES PARA LA ATENCIÓN A LAS CARENCIAS DE CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL "SEDUVOT")	VARIAS	235938	1030110	1	APORTACIÓN	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-	100.00	100.00		X			
19AFIII14 008	413-002	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS PARA EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EN EL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SECAMPO N° 013)	VARIAS	235938	1030110	1	APORTACIÓN	750,000.00	-	750,000.00	-	750,000.00	-	-	-	100.00	100.00		X			
19AFIII14 016	413-003	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL EQUIPAMIENTO Y 1,972 METROS DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), MUNICIPIO DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZACATECAS (CONVENIO CON SAMA)	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	24°01'38"	103°04'45"	1	APORTACIÓN	568,755.82	-	568,755.82	-	568,755.82	-	-	-	100.00	100.00		X			
19AFIII14 041	413-004	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1562 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, 421.50 ML DE RED DE DISTRIBUCIÓN, TANQUE ELEVADO DE 10 ML, EQUIPO DE BOMBEO SOLAR, CARCAMO Y GALERÍA FILTRANTE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 9 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA MÉRIDA CUATRO, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO FISE/GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA/014/2019)	MÉRIDA CUATRO	24.160998	102.892187	1	APORTACIÓN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	100.00	100.00		X			
19AFIII14 042	413-005	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 7117.5 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN 46 VIVIENDAS EN POBREZA EXTREMA EN LA LOCALIDAD DE APASEO, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO FISE/GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA/014/2019)	APASEO	24.267061	103.038474	1	APORTACIÓN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	100.00	100.00		X			
TOTALES:								5,318,755.82	2,000,000.00	5,318,755.82	2,000,000.00	5,318,755.82	-	-	-	-	-	-	-	-		

DES PACHO DEL PRESIDENTE NIEVES
 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DES PACHO DEL SINDICO MUNICIPAL NIEVES,
 GRAL. FCO. R MURGUÍA, ZAC.

L.E.P. KARINA AYALA AYALA
 SINDICO MUNICIPAL

REGION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 413.- APORTACIONES
 SEPTIEMBRE

04 DE OCTUBRE DEL 2019
 HOJA 12 DE 13

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO % ACUMULADO	AVANCE FÍSICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTE ATO
19AFIII14 048	413-006	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 2X1 TRABAJANDO UNIDOS CON LOS MIGRANTES PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE 1031.65 M2 DE CALLES SATURNO Y AV. JUÁREZ, ENTRE PRINCIPAL Y 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILO), GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILO)	24.174831	102.965869	1	APORTACIÓN	239,044.97	239,044.97	239,044.97	239,044.97	239,044.97	-	-	-	100.00	100.00		X
19AFIII14 049	413-007	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 2X1 TRABAJANDO UNIDOS CON LOS MIGRANTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 123.96 M. DE BARRA PERIMETRAL EN EL MANANTIAL DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE VALENCIANA (OJO DE AGUA), GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VALENCIANA (OJO DE AGUA)	24.1642	103.192708	1	APORTACIÓN	98,886.67	98,886.67	98,886.67	98,886.67	98,886.67	-	-	-	100.00	100.00		X
TOTALES:								337,931.64	337,931.64	337,931.64	337,931.64	337,931.64	-	-	-				



DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R MURGUÍA, ZAC.

[Signature]
 L.E.P. KARINA AYALA AYALA
 SINDICO MUNICIPAL



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES,
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



DESPACHO DEL PRESIDENTE
 NIEVES,
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

