

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017  
 OBRAS POR CONTRATO

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUBPROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

7-RAMO 20 FEDERALIZADO  
 701-TRES POR UNO  
 NOVIEMBRE

FECHA: 01/12/2017

HORA: 09:13


NÚMERO DE OBRAS	NÚMERO (level)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METRE APROBADOS	PRESUPUESTO APROBADO (TIPO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJECUCIÓN		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN POR ADJON. POR CONTRATO	
							RECURSOS PÚBLICOS MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	PROYECTO MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL %	ACUMULADO	MENSUAL %		ACUMULADO
<b>3X1 MIGRANTES (CLUB NIÑEROS-AUSTIN)</b>																
	701-012	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA UNIM	NEEVES, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	702938.76.265461.93	1 OBRAS	4,000,000.00	779,900.00	779,900.00	NA	NA	NA	19.49	100	10	40	X
<b>3X1 MIGRANTES (CLUB DOS AMIGOS)</b>																
	701-003	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	EL ANCON, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	705981.61.264480.48	1 DOMO	1,100,000.00	277,048.79	1,100,000.00	NA	NA	NA	25.20	100	40	100	X
<b>3X1 MIGRANTES (CLUB DOS AMIGOS)</b>																
	701-004	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO GOTTIA	SANTA RITA, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	711774.96.264932.25	1 DOMO	1,100,000.00	275,489.06	960,667.91	NA	NA	NA	25.00	87.29	15	92	X
<b>3X1 MIGRANTES (CLUB MANES)</b>																
	701-001	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	JABALLLO, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	698211.10.268189.35	1 DOMO	1,100,000.00	275,489.06	960,667.91	NA	NA	NA	25.04	87.33	15	92	X
<b>3X1 MIGRANTES (CLUB LA GOBERNANCA DE VILLA CABRERAS)</b>																
	701-002	CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	SAN BUENAVENTURA (PACACHOS), GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	698071.13.269899.65	1 DOMO	1,100,000.00	276,534.41	1,100,000.00	NA	NA	NA	25.15	100.00	18	100	X
<b>3X1 MIGRANTES (CLUB 10 NIÑEROS)</b>																
	701-009	CONSTRUCCION DE MUNDO DE CONTENCION	NEEVES, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	700600.59.265517.18	1 MUNDO	1,426,568.00	350,010.15	1,080,177.01	NA	NA	NA	24.53	74.28	20	65	X
<b>3X1 MIGRANTES (CLUB NIEVES)</b>																
	701-008	CONSTRUCCION DE PUENTE YABO	GENEGUILLA EL CARRERO, GENEGUILLA (NOPIA Y GENEGUILLA), GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	687216.14.266602.77	1 YABO	781,238.00	395,821.00	781,238.00	NA	NA	NA	50.67	100	54.95	100	X
<b>3X1 MIGRANTES (CLUB NIEVES)</b>																
	701-007	CONSTRUCCION DE PUENTE YABO	EL CARRERO, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	688004.57.266405.67	1 YABO	773,608.00	548,978.46	386,356.00	NA	NA	NA	50.67	49.94	30		X
<b>3X1 MIGRANTES (CLUB NIEVES-ATAVIA)</b>																
	701-011	CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y REHABILITACION DE AGOTERA EN EDIFICIO DE LA MURGUÍA DON. OZUNA S	NEEVES, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	700021.32.2654975.11	2 AULAS	1,077,248.00	548,978.46	1,077,248.00	NA	NA	NA	50.97	100	35	100	X
<b>3X1 MIGRANTES (CLUB NIEVES)</b>																
	701-005	CONSTRUCCION DE CALLE (PAVIMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO)	GENEGUILLAS, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	693496.17.2659075.54	1 CALLE	1,585,560.00	793,533.49	1,585,560.00	NA	NA	NA	50.69	100	30	100	X
<b>3X1 MIGRANTES (CLUB NIEVES-ATAVIA)</b>																
	701-006	CONSTRUCCION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MANANIMOS Y CALLE DEL SAJO	NEEVES, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	700797.54.2655202.77	1 CALLE	1,090,480.00	475,507.92	1,090,480.00	NA	NA	NA	43.6		70		X
<b>3X1 MIGRANTES (CLUB 10 NIÑEROS)</b>																
	701-010	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE 27 POSTES	ALOTONILCO, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	721396.68.268167.69	27 PIEZAS	1,448,180.00	324,639.40	1,227,634.99	NA	NA	NA	22.42	84.77	12.00	74.97	X
<b>3X1 MIGRANTES (CLUB 2 AMIGOS)</b>																
	701-013	APORTO DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	702460.78.2655130.65	150 ACCIONES	812,814.00	812,814.00	812,814.00	NA	NA	NA	100		100		X
<b>3X1 MIGRANTES (CLUB 2 AMIGOS)</b>																

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017  
 OBRAS POR CONTRATO**


PROGRAMA DE GOBIERNO: 2. RAMO DE EJECUCIÓN  
 SUBPROGRAMA: 201. TRES POR UNO  
 MES QUE INCIERNA: NOVIEMBRE

FECHA: 01/12/2017  
 HORA: 10:33


PROGRAMA DE GOBIERNO SUBPROGRAMA MES QUE INCIERNA	NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (letra)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOGRÁFICAS	MENS APROBADOS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN POR ADJUNTO POR CONTRATO		
								RECURSOS PÚBLICOS MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL		ACUMULADO	MENSUAL
3X1 MIGRANTES (CLUB MAMES)	701-014		APOYO DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS	FRANCISCO I. MADRID, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	708375.56, 264840.68	150 ACCIONES	812,814.00	812,814.00	NA	NA	NA	NA	100	100	X	
3X1 MIGRANTES (CLUB MAMES)	701-015		APOYO DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS	GENERALQUILA (MORIA Y GENERALQUILA), GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	693476.77, 265975.54	150 ACCIONES	812,814.00	812,814.00	NA	NA	NA	NA	100	100	X	
3X1 MIGRANTES (CLUB LUIS MORA)	701-016		REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAL	LUIS MORA, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	247,722,217N 102,594,610O	1 OBRA	2,493,520.00	994,180.00	NA	NA	NA	NA	37.4	60	X	
3X1 MIGRANTES (CLUB BENITO JUAREZ)	701-017		CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA	COL. BENITO JUAREZ, GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	2471037.727N 1025748460O	1 OBRA	430,000.00	105,848.55	NA	NA	NA	NA	24.61	24	X	
3X1 MIGRANTES (CLUB NIEVES AJALVIA)	701-018		BECCAS	GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	235964.437N 111.147O	84 ACCIONES	833,332.00	833,336	NA	NA	NA	NA	100	100	100	
3X1 MIGRANTES (CLUB BENITO JUAREZ)	701-019		BECCAS	GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	235964.437N 111.147O	84 ACCIONES	833,332.00	833,332	NA	NA	NA	NA	100	100	100	
3X1 MIGRANTES (CLUB BENITO JUAREZ)	701-020		BECCAS	GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA	235964.437N 111.147O	84 ACCIONES	833,332.00	833,332.00	NA	NA	NA	NA	100	100	100	
							TOTALES:	26,424,862.00	6,997,512.81	17,453,421.29						




**MUNICIPALIDAD MUNICIPAL NIEVES**  
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.




**MUNICIPALIDAD MUNICIPAL NIEVES**  
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.




**MUNICIPALIDAD MUNICIPAL NIEVES**  
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.




**MUNICIPALIDAD MUNICIPAL NIEVES**  
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.




**MUNICIPALIDAD MUNICIPAL NIEVES**  
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.



**MUNICIPALIDAD MUNICIPAL NIEVES**  
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.



**MUNICIPALIDAD MUNICIPAL NIEVES**  
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.



**MUNICIPALIDAD MUNICIPAL NIEVES**  
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.