

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIAZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUALES EJERCICIO FISCAL 2018  
 OBRAS POR CONTRATO

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

7-RAMO 20 FEDERALIZADO  
 701 TRES POR UNO  
 AGOSTO

FECH 31/08/2018

HORA...\_...\_...

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ASIGN. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
DES/E12/3X1-018	701-001	CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN LA COMUNIDAD LAS BOCAS. GRAL. FCO. R. MURGUIA.	LAS BOCAS, GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA	24°02'16.58" - 103°03'82.73"	1 PUENTE VADO	465,800.00	219,919.99	219,919.99	219,919.99	219,919.99			47.21	70		X		
DES/E3/3X1-018	701-002	CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO DE .920 KM DEL TRAMO 22+580 AL 23+500 KM DE VILLA CARDENAS-EL SAUZ-SAN LUCAS. MPIO DE GRAL FCO R MURGUIA ZAC	VILLA CARDENAS, GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA	24°16'58.18" -103°06'23.77"	.920 KM	2,888,780.00	792,857.14	792,857.14	792,857.14	792,857.14			27	95		X		
DES/E11/3X1-018	701-003	REHABILITACION DE AULAS Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA GRAL FCO R MURGUIA ZAC	LA LAGUNA VALENCIANA, GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA	24°12'19.26" 103°10'57.03"	241.48 M2	555,348.00	281,882.86	281,882.86	281,882.86	281,882.86			51	92		X		
DES/E4/3X1-018	701-004	CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA GRAL FCO R MURGUIA ZAC.	LA ESTANZUELA, GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA	23°56'16.02" 103°07'20.51"	575 M2	1,357,640.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00			52	45		X		
DES/E2/3X1-018	701-005	CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETEO DE 1 KM. TRAMO 1+000 AL 2+000 KM DE EL CARRIZAL AL PORVENIR. MPIO. GRAL FCO R MURGUIA ZAC	EL CARRIZAL, GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA	24°00'17.88" 103°08'29.99"	1 KM	2,769,200.00	788,571.43	788,571.43	788,571.43	788,571.43			28	90		X		
DES/18/3X1-018	701-006	SUMINISTRO DE 150 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS (CLUB LUIS MOYA) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GENERAL FCO R. MURGUIA	GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA	23°59'41.43"N 103°1'10.21"O	150 ACCIONES	827,814.00	277,809.00	277,809.00	277,809.00	277,809.00			99	100		X		
DES/E10/3X1-018	701-007	CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO DE 0.90 KM DEL TRAMO 10+000 AL 10+900 KM DE NIEVES- ESTACION CAJACHO DE SAN LUCAS. GENERAL FCO R. MURGUIA	SAN LUCAS, GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA	24°10'37.64" -103°04'46.45"	0.90 KM	2,686,220.00	765,714.30	765,714.30	765,714.30	765,714.30			29	80		X		

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 GRAL. FCO. R. MURGUIA, ZAC.

LIC. JOEL GOMEZ ACOSTA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERON  
 DIRECTORA MUNICIPAL  
 DESPACHO DEL SINDICATO MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 GRAL. FCO. R. MURGUIA, ZAC.

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.  
 PROF. JUAN FRANCISCO SAENZ PEREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIAZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018**  
 OBRAS POR CONTRATO

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

7-RAMO 20 FEDERALIZADO  
 701 TRES POR UNO  
 AGOSTO

FECH 31/08/2018

H01A\_2\_DE\_3\_

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN					
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL								
	701-008	BECAS PARA ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS NIVEL SUPERIOR	GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA	23°59'41.43"N 103° 1'10.21"O	100 ACCIONES	1,000,000.00											X			
DES/18/3X1-013	701-009	SUMINISTRO DE 150 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS (CLUB LA LAGUNA) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GENERAL FCO R. MURGUIA	GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA	23°59'41.43"N 103° 1'10.21"O	150 ACCIONES	827,814.00	277,795.00	827,795.00	277,795.00	827,975.00		99	100				X			
DES/18/3X1-017	701-010	SUMINISTRO DE 150 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS (CLUB NIEVES) EN LAS LOCALIDADES DE EMANCIPACION, LA ESTANZUELA, HIDALGO, JARALILLO Y LA LAGUNA DEL MUNICIPIO GENERAL FCO R.	GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA	23°59'41.43"N 103° 1'10.21"O	150 ACCIONES	827,814.00		550,000.00		550,000.00			60				X			
DES/18/3X1-016	701-011	SUMINISTRO DE 150 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS (CLUB NIEVES ATLANTA) EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE MORTEROS Y NIEVES DEL MUNICIPIO GENERAL FCO R.	GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA	23°59'41.43"N 103° 1'10.21"O	150 ACCIONES	827,814.00		550,000.00		550,000.00			60				X			
DES/18/3X1-014	701-012	SUMINISTRO DE 150 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS (CLUB NIEVES) EN LAS LOCALIDADES DE EL ANCON, APASEO, ATOTONILCO, BENIRTO JUAREZ, COL. CHAPULTEPEC, CIENEGUILLA, EL	GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA	23°59'41.43"N 103° 1'10.21"O	150 ACCIONES	827,814.00		550,000.00		550,000.00			60				X			
DES/18/3X1-021	701-013	EQUIPAMIENTO CON 110 COMPUTADORAS PARA DISTINTAS ESCUELAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL FCO R. MURGUIA	GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA	23°59'41.43"N 103° 1'10.21"O	110 ACCIONES	770,000.00	769,500.00	769,500.00	769,500.00	769,500.00		99	100				X			
DES/E9/3X1-018	701-014	CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO DE 0.990 KM, TRAMO 3+160 AL 4+150 KM DE SAN GIL-JARALILLO-APASEO, MUNICIPIO DE GENERAL FCO R. MURGUIA	APASEO, GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA	24° 15'34.42" -103° 02'19.17"	0.990 KM	3,108,180.00							10				X			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE NIEVES  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 GRAL. FCO. R MURGUIA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE NIEVES  
 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERON  
 SINDICO MUNICIPAL  
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 GRAL. FCO. R MURGUIA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE NIEVES  
 PROF. JUAN FRANCISCO SALCEDO PEREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R MURGUIA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIAZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

OBRAS POR CONTRATO

PROGRAMA DE GOBIERNO:

7-RAMO 20 FEDERALIZADO

SUB-PROGRAMA:

701 TRES POR UNO

MES QUE INFORMA:

AGOSTO

FECH 31/08/2018

HOJA 3 DE 3

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
DES/E6/3X1-018	701-015	CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO DE 1.0 KM DEL TRAMO 23+500 AL 24+500 KM DE VILLA CARDENAS-EL SAUZ-SAN LUCAS, MUNICIPIO DE GRAL FCO R. MURGUIA	VILLA CARDENAS, GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA	24° 16' 58.18" -103° 06' 23.77"	1.0 KM	2,556,140.00	728,571.43	728,571.43	728,571.43	728,571.43			28.5	95		X		
DES/18/3X1-015	701-016	SUMINISTRO DE 150 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS (CLUB LOS DOS AMIGOS) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GENERAL FCO R. MURGUIA	GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA	23° 59' 41.43" N 103° 1' 10.21" O	150 ACCIONES	827,814.00		550,000.00		550,000.00				60		X		
DES/18/3X1-022	701-017	EQUIPAMIENTO CON 115 COMPUTADORAS PARA DISTINTAS ESCUELAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GENERAL FCO R. MURGUIA	GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA	701476.9 2655077.59	115 ACCIONES	805,000.00	804,800.00	804,800.00	804,800.00	804,800.00			99	100		X		
DES/E7/3X1-018	701-018	CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO DE 1.0 KM TRAMO 0+960 AL 1+960 KM DE NIEVES-FRANCISCO I. MADERO-ALFONSO MEDINA, MUNICIPIO DE GENERAL FCO R. MURGUIA	ALFONSO MEDINA, GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA	23° 58' 12.98" -102° 59' 26.71"	1.0 KM	3,087,640.00	735,714.32	735,714.32	735,714.32	735,714.32			24	95		X		
DES/E8/3X1-018	701-019	CONSTRUCCION DE TRAMO CARRETERO DE 1.0 KM TRAMO 1+960 AL 2+960 KM DE NIEVES-FRANCISCO I. MADERO-ALFONSO MEDINA, MUNICIPIO DE GENERAL FCO R. MURGUIA	ALFONSO MEDINA, GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA	23° 57' 47.77" -102° 59' 15.28"	1.0 KM	2,735,320.00	780,000.01	780,000.01	780,000.01	780,000.01			29	95		X		
TOTALES:						29,752,152.00	7,923,135.48	11,223,135.48	7,923,135.48	11,223,315.48								

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NIEVES  
GRAL. FCO. R. MURGUIA, ZAC.  
LIC. JOEL GOMEZ ACOSTA  
REGENTE MUNICIPAL

DES/18/3X1-015  
C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERON  
SINDICA MUNICIPAL  
DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
NIEVES  
GRAL. FCO. R. MURGUIA, ZAC.

PROF. JUAN FRANCISCO SAUCEDA PEREZ  
DIRECTOR DE DESARROLLO REGIONAL Y SOCIAL  
REGION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
NIEVES  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.