

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
B01 FISE (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL)
OCTUBRE

04 DE NOVIEMBRE DE 2019
HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
19OFIII14 041	B01001	CONSTRUCCIÓN DE 1562 ML DE LINEA DE CONDUCCIÓN, 421.50 ML DE RED DE DISTRIBUCIÓN, TANQUE ELEVADO DE 10 M3, EQUIPO DE BOMBEO SOLAR, CARCAMO Y GALERÍA FILTRANTE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 9 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA MÉRIDA CUATRO, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MÉRIDA CUATRO	24.160998	102.892187	1562	METRO LNEAL	1,795,954.00	644,378.00	644,378.00	644,378.00	644,378.00	-	-	-	35.88	60.00		X	
19OFIII14 042	B01002	CONSTRUCCIÓN DE 7117.5 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN 46 VIVIENDAS EN POBREZA EXTREMA EN LA LOCALIDAD DE APASEO, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	APASEO	24.267061	103.038474	7117.5	METRO LNEAL	1,604,046.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		X	
TOTALES:								3,400,000.00	644,378.00	644,378.00	644,378.00	644,378.00	-	-						

RESUMEN OTROS PROGRAMAS (FISE) EJERCICIO 2019 OCTUBRE 2019

RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO	DEVENGADO MENSUAL	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO MENSUAL	PAGADO ACUMULADO
AGUA POTABLE	3,400,000.00	644,378.00	644,378.00	644,378.00	644,378.00
TOTALES:	3,400,000.00	644,378.00	644,378.00	644,378.00	644,378.00

APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	
MENSUAL	ACUMULADO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES

GRAL. FCO. R. MURGUÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL



DESPACHO DEL SINDICATO MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FCO. R. MURGUÍA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA

ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL