

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016**  
**FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 HOJA 1 DE 22

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
				LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		ACUMULADO MENSUAL	%		ACUMULADO MENSUAL	%
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO					
160FIII14 001	401-001	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CERRO COLORADO	24°04'48.8"	102°33'43.27"	1	POZO	172,254.00	172,253.04	100.00	100.00	100.00	100.00	X			
160FIII14 005	401-002	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACHECO (ESTACIÓN PACHECO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	PACHECO (ESTACIÓN PACHECO)	24°11'3.79"	102°24'27.91"	1	POZO	195,804.00	195,803.36	100.00	100.00	100.00	100.00	X			
160FIII14 006	401-003	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MERIDA CUATRO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MERIDA CUATRO	24°13'0.60"	102°33'52.03"	1	POZO	196,700.00	196,699.92	100.00	100.00	100.00	100.00	X			
160FIII14 007	401-004	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CHAPULTEPEC, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COLONIA CHAPULTEPEC	24°23'29.03"	103°10'7.77"	1	POZO	163,853.00	163,852.32	100.00	100.00	100.00	100.00	X			
160FIII14 008	401-005	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA HUERTA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'37.71"	103°1'30.93"	270	METRO LINEAL	119,151.00	119,151.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X			
160FIII14 030	401-006	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL REFUGIO	24°5'35.36"	102°25'32.85"	1	POZO	92,318.60	92,318.60	100.00	100.00	100.00	100.00	X			
160FIII14 055	401-007	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO)	24°30'1.21"	102°30'51.05"	1	POZO	77,983.00	77,983.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X			
160FIII14 062	401-008	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL BOULEVARD DAVID SOTO CALVALLO EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'37.71"	103°1'30.93"	1	OBRA	242,074.00	242,074.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X			
160FIII14 106	401-009	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	24°11'52.99"	103°5'11.18"	1	OBRA	49,039.00	49,039.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X			
160FIII14 109	401-010	REHABILITACIÓN DE FILA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL POTRERO	24°28'11.80"	102°56'50.28"	1	OBRA	13,630.00	13,630.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X			
160FIII14 118	401-011	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	23°55'55.03"	102°37'2.84"	1	POZO	21,460.00	21,460.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X			
160FIII14 119	401-012	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN ISIDRO	24°23'22.21"	102°55'22.21"	1	POZO	19,720.00	19,720.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X			
									1,363,984.24	1,363,984.24	100.00	100.00	100.00	100.00			

GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 DESPACHO DEL SINDACO  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 Gral. Francisco R. Murguía, Zac.  
 C. MANUEL BERRIOZABAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 COMISIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 N I E V E S

GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 N I E V E S

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016  
 FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 ALCANTARILLADO  
 DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 HOJA 2 DE 22

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN POR ANTEPROYECTO	
				LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL		ACUMULADO
160FI14-057	413-011	COMPLEMENTO DE APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SAMA 2015) (EJERCICIO 2015 \$3,015,539.95 EJERCICIO 2016 \$496,476.13)	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	24°12'50.46"	103°11'19.35"	1	APORTACIÓN	496,476.13	-	496,476.13	-	-	-	-	-	-	-	
160FI14-075	403-001	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PROLONGACIÓN ZACATECAS EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'17.46"	103°01'16.84"	193	METRO	142,906.00	-	142,906.00	-	-	-	-	-	-	-	X
160FI14-101	403-003	CONSTRUCCIÓN DE 600 M. DE RED DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE EL CAÑON DE CARMELA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CAÑON DE CARMELA	24°09'00.14"	103°01'54.13"	600	METRO	435,000.00	-	435,000.00	-	-	-	-	-	-	-	X
									<b>TOTALES:</b>	1,074,382.13	-	1,074,382.13	-	-	-	-	-	



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 MUNICIPIO DE NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

DESAPACHO DE SANITARIO MUNICIPAL  
 NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 MUNICIPIO DE NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 MUNICIPIO DE NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 MUNICIPIO DE NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 MUNICIPIO DE NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 MUNICIPIO DE NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 MUNICIPIO DE NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 MUNICIPIO DE NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 MUNICIPIO DE NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 MUNICIPIO DE NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016**  
**FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**


PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 URBANIZACIÓN MUNICIPAL  
 DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN			METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN POR ANON. CONTRA TO
		NOMBRE	LONGITUD		CANTIDAD	U. DE M.	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL		ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	
160FIII14 014	404-001	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BOULEVARD SOTO CALVILLO EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.		NIEVES	103°21'30.53"	3839	METRO CUADRADO	1,629,209.00	1,629,209.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X			
160FIII14 024	404-002	COLOCACIÓN DE LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE DE LA COL. 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.		NIEVES	103°02'01.65"	10	LAMPARA	103,819.49	103,819.49	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X			
160FIII14 033	404-003	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL PARQUE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COL. 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.		NIEVES	103°01'30.95"	11	LAMPARA	240,586.00	240,586.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X			
160FIII14 035	404-004	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.		NIEVES	103°00'40.8"	16	LAMPARA	389,817.00	389,817.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X			
160FIII14 038	404-005	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL PARQUE EL CAIMAN EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.		NIEVES	103°02'52.79"	16	LAMPARA	276,429.00	276,429.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X			
160FIII14 060	404-006	CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL PARQUE SANTA MARÍA DE LAS NIEVES DE LA COL. SANTA MARÍA DE LAS NIEVES DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.		NIEVES	103°02'53.95"	13	LAMPARA	293,255.00	293,255.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X			
160FIII14 085	404-007	CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN EN CAMPO DE BÉISEOL MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.		NIEVES	103°02'14.82"	16	LAMPARA	455,766.00	455,766.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X			
160FIII14 096	404-008	ILUMINACIÓN EN ACCESO A LA DEPORTIVA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.		NIEVES	103°00'40.8"	12	LAMPARA	97,600.00	97,600.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X			
160FIII14 044	413-010	APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA 3X1 PARA LA JUÁREZ CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ (EL TUULLO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.		BENITO JUÁREZ (EL TUULLO)	102°57'54.61"	1	APORTACIÓN	64,007.10	64,007.10	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X			
										3,550,488.59	3,550,488.59	100.00	100.00	100.00	X			


  
**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 M.V.Z. ADALBERTO DE LEGAS ESPINOZA DE HARO  
 CANTONERÍA MUNICIPAL "E.S"  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


  
**CONTRATORIA MUNICIPAL**  
 M.V.Z. ADALBERTO DE LEGAS ESPINOZA DE HARO  
 CANTONERÍA MUNICIPAL "E.S"  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 C. MANUEL BERRIOZABAL ROSARIO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


  
**DESACHO DE JUICIO**  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 HOJA 3 DE 22

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016  
 FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 URBANIZACIÓN MUNICIPAL  
 DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
				LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	%	%	
15071134 126	404-003	AMPLIACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILLO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILLO)	24°30'28.97"	102°57'54.61"	90.91	METRO CUBICO	150,000.00	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	%	DE EJECUCIÓN
								150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00	100.00	100.00
													X


PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 Gral. Francisco R. Murguía, Zac.  
 C. MANUEL DE LOS RÍOS  
 SECRETARÍA MUNICIPAL

DESARROLLO URBANO MUNICIPAL  
 LIC. TERESA DE LOS RÍOS  
 Gral. Francisco R. Murguía, Zac.

TESORERÍA MUNICIPAL  
 C. P. VASQUEZ GUERRA  
 TRESORERÍA MUNICIPAL

SECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL  
 NIEVES  
 Gral. Francisco R. Murguía, Zac.

CONSEJO MUNICIPAL  
 MEX. ADALBERTO DE JESUS EGONIA  
 COMISIONADO MUNICIPAL  
 Gral. Francisco R. Murguía, Zac.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO FEDERAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO FEDERAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO FEDERAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO FEDERAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO FEDERAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO FEDERAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016**  
**FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 ELECTRICIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES  
 DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 HOJA 5 DE 22

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	
160FH14 003	405-003	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE ALCANTARILLA (LA HUERTA) (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°10'31"	102°28'51"	1	TRANSFORMADOR	306,900.00				100.00		X
160FH14 011	405-002	REUBICACIÓN DE POSTES (REEMPLAZO) DE RED DE LÍNEA ELÉCTRICA EN LA CALLE ALCANTARILLA Y COL. MINERA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'43.19"	102°03'45.48"	3	POSTES	152,360.00				100.00		X
160FH14 015	405-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO)	24°10'30"	102°28'37"	3	LOTE	181,137.69				100.00		X
160FH14 016	405-004	REUBICACIÓN DE POSTES EN CALLE AV. MÉXICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23°56'06.12"	102°35'06.12"	3	POSTE	247,180.00				100.00		X
160FH14 029	405-005	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA SALIDA NIEVES - RIO GRANDE ENTÓNQUE A CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA) EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'51.64"	102°02'37.39"	1	POSTE	132,000.00				100.00		X
160FH14 059	405-006	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL BOULEVARD SOTO CALVILLO (LA HUERTA) EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'38.12"	102°03'34.12"	200	METRO LINEAL	80,783.00				100.00		X
160FH14 081	405-007	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CARRITERA NIEVES - MAZAPIL KM 1.00 EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'28.24"	103°00'42.83"	1/5	TRANSFORMADOR/POSTE	361,200.00				100.00		X
160FH14 097	405-008	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA MINERA DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'37.65"	102°01'33.81"	1	POSTE	123,500.00				100.00		X
160FH14 098	405-009	ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA SAN BERNABE (CUARTA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'74.33"	102°00'56.31"	310	POSTE	631,657.96				100.00		X
								216,718.05				100.00		X

**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FISCALÍA  
 SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FISCALÍA  
 SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FISCALÍA  
 SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016  
 FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD  
 DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 HOJA 0 DE 22

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN					
				LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	%	%	MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO			
160FIII14 133	406-001	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23864	302566	92	METRO CUADRADO	30,995.00	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	100.00	100.00	100.00	100.00	X



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.  
 C. MANUEL BARRERA  
 SECRETARÍA MUNICIPAL



DESPECHO DEL SINDICATO  
 LIC. MANUEL BARRERA  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 GRAL. Fco. R. Murguía, Zac.

TESORERÍA MUNICIPAL  
 LIC. MANUEL BARRERA  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 DIRECTOR: NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 2013

CONTIGUOS A LA MUNICIPALIDAD  
 MV. Z. ADRIANO DE JESUS ESCOBAR  
 CONTADOR MUNICIPAL E. S.  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016**  
**FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**


PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA  
 DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 HOJA 7 DE 22

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL	ACUMULADO
									PROYECTO (CLAVE)	ACUMULADO							
160FIII14 001	407-001	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL C.B.T.A. N° 189 EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°39'33.00"	103°00'33.31"	2	AULA	749,279.00	-	749,279.00	-	100.00	-	100.00	X		
160FIII14 002	407-002	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA EMPERADOR CUAUHTÉMOC EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°39'33.07"	103°02'42.7"	1	COMEDOR	90,343.00	-	90,343.00	-	100.00	-	100.00	X		
160FIII14 009	407-003	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 17 "JOSÉ SANTOS VALDEZ" EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'06.80"	103°01'10.76"	492.97	METRO CUADRADO	487,108.00	-	487,108.00	-	100.00	-	100.00	X		
160FIII14 018	407-004	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "IGNACIO RAMÍREZ" EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	23°58'21.14"	107°54'15.07"	58.2	METRO LINEAL	129,060.00	-	129,060.00	-	100.00	-	100.00	X		
160FIII14 051	407-005	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE (DOMO) EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARRIZAL	23°58'30.15"	103°08'46.48"	1	OBRA	750,000.00	-	750,000.00	-	100.00	-	100.00	X		
160FIII14 076	407-006	SUMINISTRO DE PISO CERÁMICO EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "MAYÍAS RAMOS SANTOS" EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MIGUEL HIDALGO	24°52'12.2"	102°28'30.53"	48.085	METRO CUADRADO	6,658.07	-	6,658.07	-	100.00	-	100.00	X		
160FIII14 077	407-007	SUMINISTRO DE PISO CERÁMICO EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "EMPERADOR CUAUHTÉMOC" EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°39'43.09"	103°13'33.33"	43	METRO CUADRADO	6,175.00	-	6,175.00	-	100.00	-	100.00	X		
160FIII14 078	407-008	SUMINISTRO DE PISO CERÁMICO EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL SAUZ	24°13'16.34"	103°32'43.35"	48.085	METRO CUADRADO	6,658.07	-	6,658.07	-	100.00	-	100.00	X		
160FIII14 079	407-009	SUMINISTRO DE PISO CERÁMICO EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "GONZÁLEZ COSSIO" EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL VERGEL	24°13'55.82"	103°52'13.53"	50.05	METRO CUADRADO	7,414.76	-	7,414.76	-	100.00	-	100.00	X		
								<b>TOTALES</b>		<b>2,232,695.90</b>		<b>2,232,695.90</b>					

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL  
 MEXICO, D.F.  
 MEXICANOS  
 DESPACHO RESERVADO  
 MUNICIPAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 C. MANUEL RAMÍREZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL  
 MEXICO, D.F.  
 MEXICANOS  
 DESPACHO RESERVADO  
 MUNICIPAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 C. MANUEL RAMÍREZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL  
 MEXICO, D.F.  
 MEXICANOS  
 DESPACHO RESERVADO  
 MUNICIPAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 C. MANUEL RAMÍREZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016**  
**FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA  
 DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 HOJA 8 DE 22

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN							
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO
160FIII14 080	407-010	SUMINISTRO DE PISO CERÁMICO EN AULAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MANUEL ÁVILA CAMACHO	24°45'29.88"	102°46'27.73"	50.53	METRO CUADRADO	7,080.34	7,080.34	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	-	-	X	
160FIII14 086	407-011	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE (DOMO) EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ" EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	24°11'38.51"	103°06'09.29"	1	OBRA	913,264.00	913,264.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	-	-	X	
160FIII14 095	407-012	APLANADO DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 17 "JOSÉ SANTOS VALDEZ" EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°09'06.80"	103°01'10.26"	492.97	METRO CUADRADO	195,471.00	195,471.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	-	-	X	
160FIII14 127	407-013	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE (DOMO) DE 57 M2 Y COMENSALES EN ESCUELA PRIMARIA "RAMÓN LÓPEZ VELARDE" EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	23°58'18"	102°54'18"	52	METRO CUADRADO	108,000.00	108,000.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	-	-	X	
<b>TOTALES:</b>									<b>1,223,815.34</b>	<b>1,223,815.34</b>	<b>108,000.00</b>	<b>1,223,815.34</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 NIEVES  
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 NIEVES  
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 NIEVES  
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 NIEVES  
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 NIEVES  
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 NIEVES  
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.

MANUEL BENIGNO GARCÍA GARCÍA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SERGIO ARRIAGA GARCÍA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

ING. SERGIO ARRIAGA GARCÍA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

ING. SERGIO ARRIAGA GARCÍA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

ING. SERGIO ARRIAGA GARCÍA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016  
 FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA  
 DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJECIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE RISCO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
				LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	
16AFIII4 027	413-001	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LUIS MOYA" EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'43.29"	103°01'04.31"	1	APORTACIÓN	773,726.00	773,726.00	-	100.00	-	-	-	CONTRA PRECATORIO
16AFIII4 038	413-004	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE APASEO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	APASEO	24°15'59.24"	103°02'37.09"	1	APORTACIÓN	228,316.00	228,316.00	-	100.00	-	-	-	CONTRA PRECATORIO
16AFIII4 039	413-005	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER)	24°11'28.61"	102°49'53.64"	1	APORTACIÓN	228,316.00	228,316.00	-	100.00	-	-	-	CONTRA PRECATORIO
16AFIII4 040	413-006	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'24.43"	103°04'28.95"	1	APORTACIÓN	228,316.00	228,316.00	-	100.00	-	-	-	CONTRA PRECATORIO
16AFIII4 041	413-007	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN GIL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN GIL	24°17'38.59"	102°58'47.27"	1	APORTACIÓN	228,316.00	228,316.00	-	100.00	-	-	-	CONTRA PRECATORIO
									1,686,990.00	1,686,990.00					

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.  
 C. MARIANO GARCÍA GARCÍA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DES-PACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
 NIEVES  
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.

SECRETARÍA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y SOCIAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

CONSEJO MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y SOCIAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 HORA: 9 DE 22

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y SOCIAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016**  
**FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO DE OBRA (clave)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO [TECHO FINANCIERO]	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
				LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	
160FH114 010	408-001	REHABILITACIÓN DE 1052.8 M2 DE MURO DE ADOBE A BASE DE MORTERO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MIGUEL HIDALGO	24°05'12"	102°28'31"	1052.8	METRO CUADRADO	27,090.00	27,090.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X	
160FH114 012	408-002	CONSTRUCCIÓN DE 391 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN)	24°03'02"	103°08'26"	391	METRO CUADRADO	90,513.00	90,513.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X	
160FH114 019	408-003	CONSTRUCCIÓN DE 239 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS)	24°20'56"	102°56'37"	239	METRO CUADRADO	60,392.00	60,392.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X	
160FH114 020	408-004	CONSTRUCCIÓN DE 150 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	23°38'18"	102°54'18"	150	METRO CUADRADO	39,590.00	39,590.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X	
160FH114 021	408-005	CONSTRUCCIÓN DE 300 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VALENCIANA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VALENCIANA (OJO DE AGUA)	24°09'55"	103°11'29"	300	METRO CUADRADO	75,160.00	75,160.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X	
160FH114 022	408-006	CONSTRUCCIÓN DE 311 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 10 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	23°59'51"	102°57'13"	311	METRO CUADRADO	80,393.00	80,393.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X	
160FH114 023	408-007	CONSTRUCCIÓN DE 1086 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 30 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	24°12'30"	103°10'54"	1086	METRO CUADRADO	267,403.00	267,403.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X	
160FH114 025	408-008	CONSTRUCCIÓN DE 307 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS (SERANO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CHUPADEROS (SERANO)	24°09'27"	102°56'34"	307	METRO CUADRADO	75,351.00	75,351.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X	
160FH114 026	408-009	CONSTRUCCIÓN DE 349 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ALEFONSO MEDINA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ALEFONSO MEDINA	24°05'25"	102°58'52"	349	METRO CUADRADO	37,377.00	37,377.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X	
TOTAL									753,269.00	753,269.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

EST. PROF. DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 NEVES  
 Gral. Francisco R. Murguía, Zac.

DES-PACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
 MORALES  
 Gral. Francisco R. Murguía, Zac.  
 SINDICO MUNICIPAL

TESORO MUNICIPAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

REGION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 CONTROL CONTABILIDAD MUNICIPAL  
 MURGUÍA, ZAC.  
 2016

SECRETARÍA CHAVEZ ARRIAGA  
 APO. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016**

**FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 MEDIDAMENTO DE VIVIENDA  
 DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 HOJA 11 DE 23

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	%	MENSUAL	%	
160FIII14 032	408-010	CONSTRUCCIÓN DE 25.5 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARRIZAL	23°59'30"	103°08'38"	25.5	METRO CUADRADO	26,686.00	26,686.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X	X
160FIII14 037	408-011	CONSTRUCCIÓN DE 99.305 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 4 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'27"	103°04'26"	99.305	METRO CUADRADO	104,441.00	104,441.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X	X
160FIII14 045	408-012	CONSTRUCCIÓN DE 352 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COL. CHAPULTEPEC, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COL. CHAPULTEPEC	24°23'24"	103°04'01"	352	METRO CUADRADO	86,761.00	86,761.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X	X
160FIII14 046	408-013	CONSTRUCCIÓN DE 110 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	23°59'01"	102°57'13"	110	METRO CUADRADO	32,633.00	32,633.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X	X
160FIII14 047	408-014	CONSTRUCCIÓN DE 266 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 6 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARRIZAL	23°59'30"	103°08'38"	186	METRO CUADRADO	52,925.00	52,925.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X	X
160FIII14 048	408-015	CONSTRUCCIÓN DE 180 M2 DE PISO FIRME EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	24°12'50"	103°10'54"	190	METRO CUADRADO	13,905.00	13,905.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X	X
160FIII14 049	408-016	CONSTRUCCIÓN DE 172 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (INDRIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (INDRIA Y CIENEGUILLA)	24°01'59"	103°05'49"	172	METRO CUADRADO	33,020.00	33,020.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X	X
160FIII14 050	408-017	CONSTRUCCIÓN DE 231 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'27"	103°04'26"	251	METRO CUADRADO	72,314.00	72,314.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X	X
160FIII14 051	408-018	CONSTRUCCIÓN DE 92 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE JARAULLO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	JARAULLO	24°14'07"	103°02'59"	92	METRO CUADRADO	20,196.00	20,196.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X	X
160FIII14 052	408-019	CONSTRUCCIÓN DE 164 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ATOTONILCO	24°13'45"	102°49'16"	162	METRO CUADRADO	31,561.00	31,561.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X	X
160FIII14 053	408-020	CONSTRUCCIÓN DE 96 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 4 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA ESTANZUELA	23°56'13"	103°07'35"	96	METRO CUADRADO	17,312.00	17,312.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X	X
160FIII14 054	408-021	CONSTRUCCIÓN DE 322 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA SAN MARTIN (SAN MARTIN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	INDEPENDENCIA SAN MARTIN (SAN MARTIN)	23°53'37"	103°03'56"	322	METRO CUADRADO	12,371.00	12,371.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X	X

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.




SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016  
 FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**


PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 MES QUE INFORMA: DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016


NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (Elevé)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
				LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	
16OFI14 058	408-022	CONSTRUCCIÓN DE 69.96 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN IGNACIO	23°57'04"	102°53'38"	69.96	METRO CUADRADO	71,408.00	71,408.00	100.00	100.00	X	
16OFI14 082	408-023	CONSTRUCCIÓN DE 48.8 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE VILLA CARDENAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VILLA CARDENAS	24°17'24"	109°00'27"	46.8	METRO CUADRADO	18,546.00	18,546.00	100.00	100.00	X	
16OFI14 033	408-024	CONSTRUCCIÓN DE 86 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'38"	103°01'10"	86	METRO CUADRADO	66,118.00	66,118.00	100.00	100.00	X	
16OFI14 084	408-025	CONSTRUCCIÓN DE 318.78 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 10 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO (MESILLAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO (MESILLAS)	24°15'29"	102°46'25"	318.78	METRO CUADRADO	381,596.00	381,596.00	100.00	100.00	X	
16OFI14 038	408-026	CONSTRUCCIÓN DE 49.42 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS (SERANO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CHUPADEROS (SERANO)	24°03'27"	102°56'54"	49.42	METRO CUADRADO	54,086.00	54,086.00	100.00	100.00	X	
16OFI14 089	408-027	CONSTRUCCIÓN DE 225.311 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'27"	103°00'26"	225.311	METRO CUADRADO	238,767.00	238,767.00	100.00	100.00	X	
16OFI14 090	408-028	CONSTRUCCIÓN DE 51.47 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'27"	103°00'26"	51.47	METRO CUADRADO	53,880.00	53,880.00	100.00	100.00	X	
16OFI14 091	408-029	TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN JOSÉ DE MORTEROS	24°20'56"	102°56'57"	197.701	METRO CUADRADO	209,319.00	209,319.00	100.00	100.00	X	
									<b>7,089,720.00</b>	<b>7,089,720.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>X</b>


FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016 HOJA 12 DE 22






PRESIDENTE MUNICIPAL:   
 LIC. FRANCISCO RIVERA DE S.  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

C. MUNICIPIO:   
 LIC. FRANCISCO RIVERA DE S.  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL:   
 LIC. ESTHER GUERRERO GONZÁLEZ  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

CONCEJO MUNICIPAL:   
 LIC. ADALBERTO DE JESUS ESCOBAR DE ROSA  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL:   
 LIC. CRISTINA CHAVEZ VARELA  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016**  
**FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MIES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 HOJA 13 DE 32

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN POR CONTRATO PÚBLICO
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	
160FH14 092	408-030	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	236958	269010	46.7	METRO CUADRADO	24,845.00				100.00		100.00	X
160FH14 093	408-031	CONSTRUCCIÓN DE 73.60 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 17 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235983	103010	723.6	METRO CUADRADO	169,835.00				100.00		100.00	X
160FH14 094	408-032	CONSTRUCCIÓN DE 111.72 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN GIL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN GIL	241141	102564	111.72	METRO CUADRADO	33,165.00				100.00		100.00	X
160FH14 100	408-033	CONSTRUCCIÓN DE 203.41 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE APASEO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	APASEO	241532	109020	203.41	METRO CUADRADO	246,598.00				100.00		100.00	X
160FH14 102	408-034	CONSTRUCCIÓN DE 112.15 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO)	235551	102571	112.15	METRO CUADRADO	109,789.00				100.00		100.00	X
160FH14 103	408-035	CONSTRUCCIÓN DE 127.83 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 4 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	240427	103025	127.83	METRO CUADRADO	133,085.00				100.00		100.00	X
160FH14 104	408-036	CONSTRUCCIÓN DE 28.28 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235988	103010	28.28	METRO CUADRADO	30,701.00				100.00		100.00	X
160FH14 105	408-037	CONSTRUCCIÓN DE 45.05 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (MELLILA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (MELLILA)	240732	102551	45.05	METRO CUADRADO	50,440.00				100.00		100.00	X
<b>TOTALES</b>									798,458.00						

ESTADO DE QUERÉTARO  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 GUILLERMO SARDONAL

DESARROLLO MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 GOBIERNO MUNICIPAL



ESTADO DE QUERÉTARO  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 GOBIERNO MUNICIPAL

ESTADO DE QUERÉTARO  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 GOBIERNO MUNICIPAL

ESTADO DE QUERÉTARO  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 GOBIERNO MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016**  
**FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**


PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 MEDICAMENTO DE VIVIENDA  
 DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
			LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	
160FIH14 107	408-038	CONSTRUCCIÓN DE 40 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	242611	1025654	40	METRO CUADRADO	39,700.00	39,700.00	100.00	100.00	100.00	X
160FIH14 108	408-039	CONSTRUCCIÓN DE 32 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	240427	1030426	32	METRO CUADRADO	33,405.00	33,405.00	100.00	100.00	100.00	X
160FIH14 110	408-040	CONSTRUCCIÓN DE 25.2 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	235638	1035602	25.2	METRO CUADRADO	33,363.00	33,363.00	100.00	100.00	100.00	X
160FIH14 111	408-041	CONSTRUCCIÓN DE 37 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	241154	1030359	37	METRO CUADRADO	46,417.00	46,417.00	100.00	100.00	100.00	X
160FIH14 112	408-042	CONSTRUCCIÓN DE 26 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	241129	1030603	26	METRO CUADRADO	33,585.00	33,585.00	100.00	100.00	100.00	X
160FIH14 114	408-043	CONSTRUCCIÓN DE 75.080 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	235613	1030721	79.06	METRO CUADRADO	92,255.00	92,255.00	100.00	100.00	100.00	X
160FIH14 115	408-044	CONSTRUCCIÓN DE 28.16 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	241306	1030525	28.16	METRO CUADRADO	36,035.00	36,035.00	100.00	100.00	100.00	X
160FIH14 116	408-045	CONSTRUCCIÓN DE 70.553 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN GIL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	241144	1028644	70.553	METRO CUADRADO	95,059.00	95,059.00	100.00	100.00	100.00	X
160FIH14 117	408-046	CONSTRUCCIÓN DE 79.21 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE JARALILLO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	242407	1030259	79.21	METRO CUADRADO	96,470.00	96,470.00	100.00	100.00	100.00	X
							<b>506,289.00</b>	<b>506,289.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>X</b>

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 C. MANUEL BERNABÉ GALIARDO SANDOVAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORO MUNICIPAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 ANTEWR'S



SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 INV. Z. ADMINISTRATIVO DE JESUS SEPULVEDA  
 DIRECTOR MUNICIPAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INV. Z. ADMINISTRATIVO DE JESUS SEPULVEDA  
 DIRECTOR MUNICIPAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INV. Z. ADMINISTRATIVO DE JESUS SEPULVEDA  
 DIRECTOR MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016  
 FONDOS III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 HOJA 15 DE 22

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN			METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJECUTA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
			LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.	MENSUAL		ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	
16OPH14.120	408-047	CONSTRUCCIÓN DE 300.691 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA CADERNAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	241724	1038657	300.691	METRO CUADRADO	302,897.00	302,897.00	-	302,897.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	X
16OPH14.121	408-048	CONSTRUCCIÓN DE 175.53 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VALENCIANA (OJO DE AGUA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	240855	1031129	175.53	METRO CUADRADO	177,747.00	177,747.00	-	177,747.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	X
16OPH14.122	408-049	CONSTRUCCIÓN DE 35.10 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN PACHECO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	240941	1023555	35.1	METRO CUADRADO	46,311.00	46,311.00	-	46,311.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	X
16OPH14.123	408-050	CONSTRUCCIÓN DE 33.64 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE VALENCIANA (OJO DE AGUA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	240955	1031129	33.64	METRO CUADRADO	33,697.00	33,697.00	-	33,697.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	X
16OPH14.124	408-051	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO PARA PERSONA CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLIO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	241029	1023552	1	BANÍO	44,174.00	44,174.00	-	44,174.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	X
16OPH14.128	408-052	CONSTRUCCIÓN DE 32.40 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	235918	1023518	32.4	METRO CUADRADO	40,807.00	40,807.00	-	40,807.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	X
16OPH14.129	408-053	CONSTRUCCIÓN DE 44.07 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	242096	1025637	44.07	METRO CUADRADO	53,393.00	53,393.00	-	53,393.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	X
16OPH14.130	408-054	CONSTRUCCIÓN DE 36 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	235933	1030110	36	METRO CUADRADO	44,103.00	44,103.00	-	44,103.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	X
16OPH14.131	408-055	CONSTRUCCIÓN DE 44.285 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL CARNERO (EL CARNERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	240599	1026931	44.285	METRO CUADRADO	52,029.00	52,029.00	-	52,029.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	X
16OPH14.132	408-056	CONSTRUCCIÓN DE 30.81 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	241250	1034054	30.81	METRO CUADRADO	39,302.00	39,302.00	-	39,302.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	X
								836,400.00	836,400.00								

**PRESTAMO MUNICIPAL**  
 COMITÉ MUNICIPAL  
 NIEVES  
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.  
 2016

**TESORO MUNICIPAL**  
 DESPACHO DEL SINDICO  
 NIEVES  
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.  
 2016

**RECEPCION DE DESARROLLO**  
 M. Z. ADOLFO DE JESUS SECOVIA BAYONA  
 COM. MUNICIPAL E S

**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 M. Z. ADOLFO DE JESUS SECOVIA BAYONA  
 COM. MUNICIPAL E S

**GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016  
 FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
				LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	
16AFRII14 028	413-002	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 333 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COBERTURA MUNICIPAL			1	APORTACIÓN N	399,600.00		399,600.00	100.00				
16AFRII14 042	413-008	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 333 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COBERTURA MUNICIPAL			1	APORTACIÓN N	399,600.00		399,600.00	100.00				
16AFRII14 043	413-009	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 334 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COBERTURA MUNICIPAL			1	APORTACIÓN N	400,800.00		400,800.00	100.00				
16AFRII14 063	413-012	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 35 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN 35 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE PACHECO (ESTACIÓN PACHECO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	PACHECO (ESTACIÓN PACHECO)	240041	1022555	1	APORTACIÓN N	1,000,244.28		1,000,244.28	100.00				
16AFRII14 064	413-013	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 224 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	ATOTONILCO	241355	1024916	1	APORTACIÓN N	207,808.93		207,808.93	100.00				
16AFRII14 065	413-014	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 413.98 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO (MESILLAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO	241529	1024625	1	APORTACIÓN N	378,124.01		378,124.01	100.00				
TOTALES:									2,786,177.22	2,786,177.22					

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 N I E V E S  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 N I E V E S  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 N I E V E S  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 N I E V E S  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 N I E V E S  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016  
 FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 MEDIANTE DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FOR ANON. FONTEA FONTEA FONTEA
16AFH114 066	413-015	REHABILITACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 136.86 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	240359	1090549	1	APORTACIÓN N	126,691.84	126,691.84	-	100.00	-	-
16AFH114 067	413-016	REHABILITACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 305.69 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CHAPULTEPEC, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	COL CHAPULTEPEC	241029	1025752	1	APORTACIÓN N	276,443.62	276,443.62	-	100.00	-	-
16AFH114 068	413-017	REHABILITACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 338.318 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 12 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	ORAN	238318	1025418	1	APORTACIÓN N	309,504.30	309,504.30	-	100.00	-	-
16AFH114 069	413-018	REHABILITACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 202.38 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE APASEO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	APASEO	241552	1030220	1	APORTACIÓN N	173,850.38	173,850.38	-	100.00	-	-
16AFH114 070	413-019	REHABILITACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 245.213 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	SANTA RITA	235644	1025506	1	APORTACIÓN N	230,946.63	230,946.63	-	100.00	-	-
16AFH114 071	413-020	REHABILITACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 138.87 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	SAN JOSÉ DE MORTEROS	242056	1025627	1	APORTACIÓN N	127,130.24	127,130.24	-	100.00	-	-
									1,244,567.01	1,244,567.01			

PRINCIPAL MUNICIPAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 C. MANUEL BERNARDINO SANDOVAL  
 SECRETARIO MUNICIPAL



DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



TESORERÍA MUNICIPAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



CONTRATISTA MUNICIPAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ALCALDE  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 HOJA 17 DE 22

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016**  
**FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 HOJA 18 DE 22

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN POR ACCIÓN CONTRA LA INERCIÓN
		NOMBRE	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS	PROYECTO (CLAVE)	ACUMULADO	ACUMULADO	
16AIII14 073	413-021	REHABILITACIÓN MUNICIPAL PARA LA TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO (COL. MADERO), GRAL. FRANCISCO R.MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	1025713	233551	1	APORTACIÓ N	133,042.60	133,042.60	100.00					
16AIII14 073	413-022	REHABILITACIÓN MUNICIPAL PARA LA TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN GIL, GRAL. FRANCISCO R.MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	1025844	241241	1	APORTACIÓ N	216,561.36	216,561.36	100.00					
16AIII14 074	413-023	REHABILITACIÓN MUNICIPAL PARA LA TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO MEDINA, GRAL. FRANCISCO R.MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	1025832	239325	1	APORTACIÓ N	109,651.80	109,651.80	100.00					
<b>TOTALES:</b>										<b>459,255.76</b>	<b>459,255.76</b>			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 DESPACHO PRESIDENCIAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Gral. P. R. Murguía, Zac.  
 C. MARCELO GARCÍA SANTIAGO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 SECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 M.V.Z. ALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEYORA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 M.V.Z. ABRAHAM DE JESUS SEGOVIA DEYORA  
 COMPTROLLER MUNICIPAL E S  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 CRISTINA CHAVEZ VARELA

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016**  
**FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 CAMINOS RURALES  
 DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
				LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	
160FH14 013	409-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y 480 MTS. DE BASE HIDRAULICA EN LA TERRACERIA NIEVES - EL ROSARIO DEL KM. 1+000 AL 2+000 (BASE DEL 1+520 AL 2+000)	EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS)	23°56'46.65"	103°06'41.73"	3/0.480	CBRAS/M	564,054.00		564,054.00			100.00	100.00	100.00	100.00	X
160FH14 017	409-002	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA NIEVES - ESTACION CAMACHO - GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO DEL KM. 1+000 AL 1+420	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO	21°35'16.55"	102°46'18.99"	0.42	KILÓMETRO	717,341.00		717,341.00			100.00	100.00	100.00	100.00	X
160FH14 034	409-003	REHABILITACIÓN DE TERRACERIA TRAMO EMANCIPACIÓN INDEPENDENCIA SAN MARTÍN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'23.15"	103°24'32.93"	1.8	KILÓMETRO	356,549.00		356,549.00			100.00	100.00	100.00	100.00	X
150FH14 056	409-004	REHABILITACIÓN DE TERRACERIA TRAMO NIEVES - INDEPENDENCIA SAN MARTÍN DEL KM. 2+200 AL 2+720, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN	24°09'19.38"	103°04'52.30"	2.72	KILÓMETRO	510,662.00		510,662.00			100.00	100.00	100.00	100.00	X
160FH14 099	409-005	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIA DEL TRAMO GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO - LA ESCALERA LIMITE MUNICIPAL DEL KM 0+000 AL 1+080 EN LA LOCALIDAD DE GRAL MANUEL ÁVILA CAMACHO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO	24°37'28.27"	102°46'08.61"	11.08	KILÓMETRO	2,456,657.00		2,456,657.00			100.00	100.00	100.00	100.00	X
									<b>TOTALES:</b>	<b>4,605,263.00</b>							

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 MURGUÍA, ZAC.  
 CONCEJO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 MURGUÍA, ZAC.  
 CONCEJO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 MURGUÍA, ZAC.  
 CONCEJO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 MURGUÍA, ZAC.  
 CONCEJO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 MURGUÍA, ZAC.  
 CONCEJO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 MURGUÍA, ZAC.  
 CONCEJO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO


**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016**  
**FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL  
 DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 HOJA 20 DE 21


NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN POR ANON. DIRECTA TO
				LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	
16A0114 031	413-003	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE APASEO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SECAMPO)	APASEO	24°15'52"	103°02'20"	1	APORTACIÓN	35,000.00							
160114 113	410-001	REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	23°58'18"	103°54'18"	4176	METRO	201,375.27							X
160114 125	413-024	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA PROYECTO "GRANJA APICOLA" EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ECONOMIA MUNICIPAL CONVENIO CON SEZAC)	NIEVES	23°58'38"	103°01'10"	1	APORTACIÓN	450,000.00	450,000.00			100.00			
<b>TOTALES:</b>									<b>686,375.27</b>	<b>450,000.00</b>	<b>686,375.27</b>				




PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS




SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.




SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016**  
**FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 DESARROLLO INSTITUCIONAL  
 DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FECHA: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 HOJA 21 DE 22

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
				LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FINANCIERO %	
		NOMBRE							ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	
16AIII014	001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES	28°59'38"	108°01'10"	1	EQUIPO	46,732.82	46,732.82	46,732.82	100.00	100.00	100.00
<b>TOTALES:</b>									46,732.82	46,732.82			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS PÚBLICOS  
 DIRECCIÓN DE REGISTRO MUNICIPAL  
 MURGUÍA, ZAC.  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS PÚBLICOS  
 DIRECCIÓN DE REGISTRO MUNICIPAL  
 MURGUÍA, ZAC.  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS PÚBLICOS  
 DIRECCIÓN DE REGISTRO MUNICIPAL  
 MURGUÍA, ZAC.  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS PÚBLICOS  
 DIRECCIÓN DE REGISTRO MUNICIPAL  
 MURGUÍA, ZAC.  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016**  
**FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 GASTOS INDIRECTOS  
 DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENAD AS		LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
				LATITUD	LONGITUD						MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL ACUMULADO				MENSUAL ACUMULADO	
16AFIIG14 001	412-001	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	NIEVES	23°59'38"	103°01'10"	11		ALMUJARES		403,200.00			403,200.00							X	
16AFIIG14 002	412-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	NIEVES	23°59'38"	103°01'10"	4		VEHICULOS		100,000.00			59,835.00					59.84		X	
16AFIIG14 003	412-003	ELABORACIÓN DE MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LUIS MOYA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'38"	103°01'10"	1		PROYECTO		11,600.00			11,600.00					100.00		X	
16AFIIG14 004	412-004	ELABORACIÓN DE MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE DOMOS EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'38"	103°01'10"	1		PROYECTO		30,000.00			30,000.00					100.00		X	
<b>TOTALES:</b>											<b>544,800.00</b>			<b>504,635.00</b>							

TIPO DE GASTO	TECHO FINANCIERO MENSUAL	ACUMULADO
AGUA POTABLE	1,363,985.60	1,363,984.24
DRENAJE Y LETRINAS	0.00	0.00
ALCANTARILLADO	1,074,382.13	1,074,382.13
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	3,700,488.59	3,700,488.59
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS	2,216,718.65	2,216,718.05
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	30,995.00	30,995.00
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	5,143,501.24	5,143,501.24
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	8,978,280.99	8,978,280.99
CAMINOS RURALES	4,605,263.00	4,605,263.00
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	685,375.27	685,375.27
DESARROLLO INSTITUCIONAL	46,732.82	46,732.82
GASTOS INDIRECTOS	544,800.00	504,635.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>23,391,504.29</b>	<b>23,391,536.33</b>

PROYECTO	MENSUAL	ACUMULADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DESPACHO DEL INDIKO  
 C. MANUEL BELOTTI  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA MUNICIPAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

REGISTRADO EN EL REGISTRO PÚBLICO  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 N I E V E S  
 REGIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 CONTRALORIA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 N I E V E S  
 REGIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL