

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.**  
**FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 AGUA Y SANEAMIENTO  
 ABRIL

FECHA: 04-may-16

HOJA: 1 DE 16

| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |                                                                                                                                                                               | LOCALIDAD                        | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS      | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |              |                             |                |                  | AVANCE FINANCIERO |           | AVANCE FISICO |           | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |              |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|--------------|
|                | NÚMERO (CLAVE)  | NOMBRE                                                                                                                                                                        |                                  |                             |                      |                                         | RECURSOS PÚBLICOS  |              | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |                |                  | %                 |           | %             |           | POR ADMON. DIRECTA     | POR CONTRATO |
|                |                 |                                                                                                                                                                               |                                  |                             |                      |                                         | MENSUAL            | ACUMULADO    | PROYECTO (CLAVE)            | EGRESO MENSUAL | EGRESO ACUMULADO | MENSUAL           | ACUMULADO | MENSUAL       | ACUMULADO |                        |              |
| 15AFIII14 037  | 401-001         | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CONVENIO CON SAMA)                                                                          | LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA) |                             | 1 APORTACIÓN         | 3,015,539.95                            | -                  | 3,015,539.95 |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        |              |
| 15OFIII14 063  | 401-002         | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE                                                                                                                               | MIGUEL HIDALGO                   |                             | 1 POZO               | 3,480.00                                | -                  | 3,480.00     |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       | X                      |              |
| 15OFIII14 098  | 401-003         | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE                                                                                                                                        | ALFONSO MEDINA                   |                             | 1 TANQUE             | 156,774.00                              | -                  | 156,774.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15AFIII14 128  | 401-004         | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 662.47 ML. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRINCIPAL (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)                                              | COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILLO) |                             | 1 APORTACIÓN         | 335,853.70                              | -                  | 335,853.70   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        | X            |
| 15AFIII14 129  | 401-005         | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN DE 298.2 ML. DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES CILANDRO OVALLE, MAXIMILIANO, ÁLVARO OBREGON Y ALTAMIRANO (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL) | LA ESTANZUELA                    |                             | 1 APORTACIÓN         | 190,176.00                              | -                  | 190,176.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        | X            |
| 15OFIII14 159  | 401-006         | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL BOULEVARD DAVID SOTO CALVILLO                                                                                                              | NIEVES                           |                             | 33.48 METRO LINEAL   | 177,445.00                              | -                  | 177,445.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14 163  | 401-007         | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y CASETA EN POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA LA HUERTA                                                                                     | NIEVES                           |                             | 28.85 METRO CUADRADO | 68,270.98                               | -                  | -            |                             | -              | -                | -                 | -         | -             | -         |                        |              |
|                |                 |                                                                                                                                                                               |                                  |                             |                      |                                         |                    |              |                             |                |                  |                   |           |               |           |                        |              |
| TOTALES:       |                 |                                                                                                                                                                               |                                  |                             |                      | 3,947,539.03                            | -                  | 3,879,268.65 |                             | -              | -                |                   |           |               |           |                        |              |

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 Gral. Francisco R. Murguía, Zac.  
 C. MANUEL BENIGNO CALANDRO SANDOVAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
 MUNICIPAL  
 NIEVES  
 C. NORA JANETH HERNANDEZ SANDOVAL  
 SINDICO MUNICIPAL  
 Gral. Francisco R. Murguía, Zac.

  
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.  
 C. ING. SERGIO ANDRÉS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.  
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DE VERA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

  
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.**  
**FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

**FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
 EDUCACIÓN  
 ABRIL

FECHA: 04-may-16

HOJA: 2 DE 16

| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |                                                                                                                       | LOCALIDAD                             | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |              |                             |                |                  | AVANCE FINANCIERO |           | AVANCE FÍSICO |           | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |              |
|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|--------------|
|                | NÚMERO (CLAVE)  | NOMBRE                                                                                                                |                                       |                             |                 |                                         | RECURSOS PÚBLICOS  |              | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |                |                  | %                 |           | %             |           | POR ADMON. DIRECTA     | POR CONTRATO |
|                |                 |                                                                                                                       |                                       |                             |                 |                                         | MENSUAL            | ACUMULADO    | PROYECTO (CLAVE)            | EGRESO MENSUAL | EGRESO ACUMULADO | MENSUAL           | ACUMULADO | MENSUAL       | ACUMULADO |                        |              |
| 15OFIII14 030  | 402 - 001       | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA EMSAD                                               | LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)      |                             | 1 AULA          | 170,000.00                              | -                  | 170,000.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14 039  | 402 - 002       | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FELIPE ÁNGELES                                | MIGUEL HIDALGO                        |                             | 1 ANEXO         | 95,376.00                               | -                  | 95,376.00    |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14 040  | 402 - 003       | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA                                     | SAN GIL                               |                             | 1 ANEXO         | 95,376.00                               | -                  | 95,376.00    |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14 041  | 402 - 004       | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL ACUÑA                                  | EL POTRERO                            |                             | 1 ANEXO         | 95,376.00                               | -                  | 95,376.00    |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14 042  | 402 - 005       | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JESÚS FLORES MAGÓN                                   | LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)      |                             | 1 ANEXO         | 95,376.00                               | -                  | 95,376.00    |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15AFIII14 056  | 402 - 006       | APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES                      | SAN JOSÉ DE MORTEROS                  |                             | 1 APORTACIÓN    | 221,668.00                              | -                  | 221,668.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        | X            |
| 15AFIII14 057  | 402 - 007       | APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES                      | EL POTRERO                            |                             | 1 APORTACIÓN    | 221,667.75                              | -                  | 221,667.75   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        | X            |
| 15AFIII14 058  | 402 - 008       | APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES                      | INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN) |                             | 1 APORTACIÓN    | 221,667.75                              | -                  | 221,667.75   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        | X            |
| 15OFIII14 075  | 402 - 009       | CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. PINO SUÁREZ                                          | SAN LUCAS                             |                             | 1 OBRA          | 38,280.00                               | -                  | 38,280.00    |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15AFIII14 088  | 402 - 010       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA DE 10,000 LITROS DE CAPACIDAD PARA LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. ADOLFO MATEOS"      | INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN) |                             | 1 CISTERNA      | 15,661.55                               | -                  | 15,661.55    |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       | X                      |              |
| 15AFIII14 089  | 402 - 011       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA DE 10,000 LITROS DE CAPACIDAD PARA LA ESCUELA PREPARATORIA N° 9                  | NIEVES                                |                             | 1 CISTERNA      | 15,661.55                               | -                  | 15,661.55    |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       | X                      |              |
| 15AFIII14 090  | 402 - 012       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA DE 2,500 LITROS DE CAPACIDAD PARA LA ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO" | EMANCIPACIÓN                          |                             | 1 CISTERNA      | 3,564.20                                | -                  | 3,564.20     |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       | X                      |              |
| TOTALES:       |                 |                                                                                                                       |                                       |                             |                 | 1,289,674.80                            |                    | 1,289,674.80 |                             | -              | -                |                   |           |               |           |                        |              |

C. MANUEL BENITO GALLARDO SANDOVAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NORA JANETH BERNÁNDEZ SANDOVAL  
 SINDICO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 NIEVES  
 C. ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 C. M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DEYORA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 URBANIZACIÓN  
 ABRIL

FECHA: 04-may-16

HOJA: 3 DE 16

| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |                                                                                                                                                                                       | LOCALIDAD                         | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |              |                             |                |                  | AVANCE FINANCIERO |           | AVANCE FISICO |           | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |              |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|--------------|
|                | NÚMERO (CLAVE)  | NOMBRE                                                                                                                                                                                |                                   |                             |                 |                                         | RECURSOS PÚBLICOS  |              | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |                |                  | %                 |           | %             |           | POR ADMON. DIRECTA     | POR CONTRATO |
|                |                 |                                                                                                                                                                                       |                                   |                             |                 |                                         | MENSUAL            | ACUMULADO    | PROYECTO (CLAVE)            | EGRESO MENSUAL | EGRESO ACUMULADO | MENSUAL           | ACUMULADO | MENSUAL       | ACUMULADO |                        |              |
| 15AFIII14 001  | 405-001         | APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL (AV. JUÁREZ) A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO                                                           | LA ESTANZUELA                     |                             | 1 APORTACIÓN    | 505,384.00                              | -                  | 505,384.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        | X            |
| 15AFIII14 002  | 405-002         | APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO                                                                        | COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILO)   |                             | 1 APORTACIÓN    | 483,172.00                              | -                  | 483,172.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        | X            |
| 15AFIII14 003  | 405-003         | APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA DE 2 KILÓMETROS                                                                                               | LUIS MOYA                         |                             | 1 APORTACIÓN    | 656,528.00                              | -                  | 656,528.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        | X            |
| 15AFIII14 004  | 405-004         | APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA DE 2 KILÓMETROS                                                                                               | SAN LUCAS                         |                             | 1 APORTACIÓN    | 553,564.00                              | -                  | 553,564.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        | X            |
| 15AFIII14 005  | 405-005         | APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA DE 1 KILÓMETROS                                                                                               | EL ROSARIO                        |                             | 1 APORTACIÓN    | 332,822.00                              | -                  | 332,822.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        | X            |
| 15AFIII14 006  | 405-006         | APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 1 KILÓMETRO                                                                              | EL PORVENIR                       |                             | 1 APORTACIÓN    | 355,855.00                              | -                  | 355,855.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        | X            |
| 15AFIII14 007  | 405-007         | APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 1 KILÓMETRO                                                                              | CHUPADEROS SERANO                 |                             | 1 APORTACIÓN    | 355,855.00                              | -                  | 355,855.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        | X            |
| 15AFIII14 008  | 405-008         | APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 1 KILÓMETRO                                                                              | ORAN                              |                             | 1 APORTACIÓN    | 355,855.00                              | -                  | 355,855.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        | X            |
| 15AFIII14 009  | 405-009         | APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 1 KILÓMETRO                                                                              | LA LAGUNA                         |                             | 1 APORTACIÓN    | 355,885.00                              | -                  | 355,885.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        | X            |
| 15OFIII14 025  | 405-010         | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y BASE HIDRÁULICA EN LA TERRACERÍA NIEVES - SAN LUCAS DEL KM 8+000 AL 10+000                                                                         | SAN LUCAS                         |                             | 2 KILÓMETRO     | 1,730,725.00                            | -                  | 1,730,725.00 |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14 026  | 405-011         | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERÍA SAN IGNACIO - ORAN DEL KM 0+000 AL 1+000                                                                                            | ORAN                              |                             | 1 KILÓMETRO     | 226,394.00                              | -                  | 226,394.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14 027  | 405-012         | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERÍA NIEVES - LUIS MOYA DEL KM 7+000 AL 9+000                                                                                            | LUIS MOYA (MELILLA)               |                             | 2 KILÓMETRO     | 1,100,716.00                            | -                  | 1,100,716.00 |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15AFIII14 044  | 405-013         | APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA PESO A PESO PARA LA ADQUISICIÓN DE CEMENTO (CONVENIO CON SINTRA) PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA) | CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA) |                             | 1 APORTACIÓN    | 224,280.35                              | -                  | 224,280.35   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         | X                      |              |
| 15OFIII14 047  | 405-014         | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERÍA MARAVILLAS - SAN JOSÉ DE MORTEROS EN EL KM 2+200 AL 4+200 INICIO EN E.C. NIEVES - ESTACIÓN CAMACHO                                  | SAN JOSÉ DE MORTEROS              |                             | 1 KILÓMETRO     | 521,067.00                              | -                  | 521,067.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
|                |                 |                                                                                                                                                                                       |                                   |                             |                 |                                         | 7,758,102.35       | 7,758,102.35 |                             |                |                  |                   |           |               |           |                        |              |

C. MANUEL BENIGNO GARCÍA SANDOVAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NORA JANEL HERNÁNDEZ SANDOVAL  
 SECRETARÍA MUNICIPAL

C. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ  
 TESOERERÍA MUNICIPAL

C. ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DÉVORA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURQUIA, ZAC.**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 URBANIZACIÓN  
 ABRIL

FECHA: 04-may-16

HOJA: 4 DE 16

| NÚMERO DE OBRA        | PROYECTO       |                                                                                                                                                                                       | LOCALIDAD                                     | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS        | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |              |                             |                |                  | AVANCE FINANCIERO |           | AVANCE FÍSICO |           | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |              |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|--------------|
|                       | NÚMERO (CLAVE) | NOMBRE                                                                                                                                                                                |                                               |                             |                        |                                         | RECURSOS PÚBLICOS  |              | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |                |                  | %                 |           | %             |           | POR ADMON. DIRECTA     | POR CONTRATO |
|                       |                |                                                                                                                                                                                       |                                               |                             |                        |                                         | MENSUAL            | ACUMULADO    | PROYECTO (CLAVE)            | EGRESO MENSUAL | EGRESO ACUMULADO | MENSUAL           | ACUMULADO | MENSUAL       | ACUMULADO |                        |              |
| 150FH14 048           | 405-015        | NIVELACIÓN PARA RECIBIR CONCRETO HIDRÁULICO (PRIMERA ETAPA) EN CALLE CAMINO REAL                                                                                                      | CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)             |                             | 4743 METRO CUADRADO    | 314,297.00                              | -                  | 314,297.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 150FH14 055           | 405-016        | CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA MARAVILLAS - SAN JOSÉ DE MORTEROS EN EL KM 2+200 AL 4+200 INICIO EN E.C. NIEVES - ESTACIÓN CAMACHO                                                         | SAN JOSÉ DE MORTEROS                          |                             | 2 KILOMETRO            | 2,548,833.00                            | -                  | 2,548,833.00 |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 150FH14 068           | 405-018        | REHABILITACIÓN DE VADO DE MAMPOSTERÍA EN CRUCE RÍO AGUANAVAL                                                                                                                          | SANTA RITA                                    |                             | 1 OBRA                 | 300,054.00                              | -                  | 300,054.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 150FH14 069           | 405-019        | REHABILITACIÓN DE VADO DE MAMPOSTERÍA EN CRUCE RÍO AGUANAVAL                                                                                                                          | ALFONSO MEDINA                                |                             | 1 OBRA                 | 126,765.00                              | -                  | 126,765.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 150FH14 076           | 405-020        | CONSTRUCCIÓN DE VADO DE MAMPOSTERÍA EN CRUCE RÍO AGUANAVAL                                                                                                                            | SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO (SAN FRANCISCO) |                             | 1 OBRA                 | 294,440.00                              | -                  | 294,440.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 150FH14 093           | 405-017        | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REAL                                                                                                                          | CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)             |                             | 5580.10 METRO CUADRADO | 728,000.00                              | -                  | 724,923.31   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       | X                      |              |
| 150FH14 095           | 405-021        | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES VIRGEN DE GUADALUPE, VIRGEN DEL CARMEN Y VIRGEN DEL CONSUELO DE LA COL. SANTA MARIA DE LAS NIEVES                           | NIEVES                                        |                             | 3000 METRO CUADRADO    | 364,550.00                              | -                  | 364,450.56   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       | X                      |              |
| 150FH14 097           | 405-022        | APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTANCIA DEL ABUELO                                                                                                         | NIEVES                                        |                             | 1 APORTACIÓN           | 1,000,000.00                            | -                  | 1,000,000.00 |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        |              |
| 150FH14 100           | 405-023        | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERÍA CHUPADEROS (SERANO) - NIEVES DEL KM 0+000 AL 1+000                                                                                  | CHUPADEROS SERANO                             |                             | 2 OBRA                 | 238,237.00                              | -                  | 238,237.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 150FH14 103           | 405-024        | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALCANTARILLA (OBRA CANCELADA LA CANTIDAD DE \$148,933.90 FUE REINTEGRADA A LA CUENTA N° 4618 EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015) | NIEVES                                        |                             | 3000 OBRA              |                                         |                    |              |                             |                |                  |                   |           |               |           |                        |              |
| 150FH14 106           | 405-025        | REHABILITACIÓN DE VADO DE MAMPOSTERÍA EN CRUCE DE RÍO AGUANAVAL PARA LA LOCALIDAD DE EL ANCON                                                                                         | EL ANCON                                      |                             | 1 OBRA                 | 264,979.00                              | -                  | 264,979.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 150FH14 109           | 405-026        | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE ALCANTARILLA (LA HUERTA) (PRIMERA ETAPA)                                                                                                      | NIEVES                                        |                             | 4 REGISTROS            | 383,667.00                              | -                  | 383,667.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 150FH14 111           | 405-027        | APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA PESO X PESO PARA LA ADQUISICIÓN DE 150 TONELADAS DE CEMENTO (CONVENIO CON SINTRA)                                                                    | NIEVES                                        |                             | 1 APORTACIÓN           | 171,750.00                              |                    | 171,750.00   |                             |                |                  | -                 | 100       | -             | -         |                        |              |
| 150FH14 152           | 405-034        | CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALCANTARILLAS Y VADOS PARA RECIBIR CINTA ASFÁLTICA EN LA CALLE PRINCIPAL                                                         | JARALILLO                                     |                             | 1 OBRA                 | 1,149,725.00                            |                    | 1,149,725.00 |                             |                |                  | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| PRESIDENCIA MUNICIPAL |                |                                                                                                                                                                                       |                                               |                             |                        | TOTAL:                                  | 17,882,297.00      | 7,882,120.87 |                             |                |                  |                   |           |               |           |                        |              |

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 Gral Foo. Francisco R. Murquia Zac.

C. MANUEL BENIGNO GALLARDO SANDOVAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DESPECHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
 C. NORO JAMES HERNANDEZ SANDOVAL NIEVES  
 SINDICO MUNICIPAL

CONSEJO MUNICIPAL  
 C. ING. SERGIO GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

CONSEJO MUNICIPAL  
 C. ING. SERGIO GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

CONSEJO MUNICIPAL  
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DEVORA  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

CONSEJO MUNICIPAL  
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUDITORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GRAL. FRANCISCO R. MURQUIA ZAC.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 URBANIZACIÓN  
 ABRIL

FECHA: 04-may-16

HOJA: 5 DE 16

| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |                                                                                                                                                                                    | LOCALIDAD                            | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS |           | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |              |                             |                |                  | AVANCE FINANCIERO |           | AVANCE FISICO |           | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |   |
|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|---|
|                | NÚMERO (CLAVE)  | NOMBRE                                                                                                                                                                             |                                      |                             |                 |           |                                         | RECURSOS PÚBLICOS  |              | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |                |                  | %                 |           | %             |           |                        |   |
|                |                 |                                                                                                                                                                                    |                                      |                             |                 |           |                                         | MENSUAL            | ACUMULADO    | PROYECTO (CLAVE)            | EGRESO MENSUAL | EGRESO ACUMULADO | MENSUAL           | ACUMULADO | MENSUAL       | ACUMULADO |                        |   |
| 15OFIII14 153  | 405-028         | COMPLEMENTO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TRAMO EL CARRIZAL - EL PORVENIR DEL KM. 0+761 AL 1+000 (SALDOS DE LA ACCIÓN N° 15AFIII14 037)                                        | EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN) |                             | 0.239           | KILÓMETRO | 274,955.53                              | -                  | 274,955.53   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X |
| 15OFIII14 154  | 405-029         | COMPLEMENTO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TRAMO LA LAGUNA - SAN FELIPE DE JESÚS DEL KM. 2+771 AL 3+000 (SALDOS DE LA ACCIÓN N° 15AFIII14 037)                                  | LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)     |                             | 0.229           | KILÓMETRO | 288,009.51                              | -                  | 288,009.51   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X |
| 15OFIII14 155  | 405-030         | COMPLEMENTO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TRAMO SERANO - NIEVES DEL KM 0+762 AL 1+000 (SALDOS DE LA ACCIÓN N° 15AFIII14 037)                                                   | CHUPADEROS SERANO                    |                             | 0.238           | KILÓMETRO | 281,433.40                              | -                  | 281,433.40   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X |
| 15OFIII14 156  | 405-031         | COMPLEMENTO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TRAMO SAN IGNACIO - ORAN DEL KM 0+676 AL 1+100 (SALDOS DE LA ACCIÓN N° 15AFIII14 037)                                                | ORAN                                 |                             | 0.424           | KILÓMETRO | 553,530.90                              | -                  | 553,530.90   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X |
| 15OFIII14 157  | 405-032         | REHABILITACIÓN DE TERRACERÍA TRAMO INICIO NORIA Y CIENEGUILLA - EL CARNERITO - PROVIDENCIA - VALENCIANA - LA LAGUNA - SAN LUCAS - LAS MORAS (SALDOS DE LA ACCIÓN N° 15AFIII14 037) | LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)     |                             | 39.9            | KILÓMETRO | 166,935.73                              | -                  | 166,935.73   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X |
| 15OFIII14 158  | 405-033         | REHABILITACIÓN DE TERRACERÍA TRAMO NIEVES - CHUPADEROS (SERANO) (SALDOS DE LA ACCIÓN N° 15AFIII14 037)                                                                             | CHUPADEROS (SERANO)                  |                             | 8.7             | KILÓMETRO | 58,887.21                               | -                  | 58,887.21    |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X |
| TOTALES:       |                 |                                                                                                                                                                                    |                                      |                             |                 |           | 1,623,752.28                            | -                  | 1,623,752.28 |                             | -              | -                |                   |           |               |           |                        |   |

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.  
 C. MANUEL BENIGNO GALLARDO SANDOVAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DESPECHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
 NIEVES  
 C. NORBA JANE HERNÁNDEZ SANDOVAL  
 SINDICO MUNICIPAL



TERCERA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 C. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ  
 GRAL. Fco. R. Murguía, Zac.



DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.  
 C. ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



CONTRALORIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DÉVORA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 VIVIENDA  
 ABRIL

FECHA: 04-may-16

HOJA: 6 DE 16

| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |                                                                                                                             | LOCALIDAD                                     | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS       | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |              |                             |                |                  | AVANCE FINANCIERO |           | AVANCE FÍSICO |           | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |              |
|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|--------------|
|                | NÚMERO (CLAVE)  | NOMBRE                                                                                                                      |                                               |                             |                       |                                         | RECURSOS PÚBLICOS  |              | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |                |                  | %                 |           | %             |           | POR ADMON. DIRECTA     | POR CONTRATO |
|                |                 |                                                                                                                             |                                               |                             |                       |                                         | MENSUAL            | ACUMULADO    | PROYECTO (CLAVE)            | EGRESO MENSUAL | EGRESO ACUMULADO | MENSUAL           | ACUMULADO | MENSUAL       | ACUMULADO |                        |              |
| 15OFIII14 016  | 406 - 001       | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO                                                                            | NIEVES                                        |                             | 1070.3 METRO CUADRADO | 1,000,000.00                            | -                  | 1,000,000.00 |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14 018  | 406 - 002       | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO                                                                             | EL POTRERO                                    |                             | 21.20 METRO CUADRADO  | 24,500.00                               | -                  | 24,500.00    |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14 019  | 406 - 003       | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR                                                                                   | EL POTRERO                                    |                             | 1 SANITARIO           | 36,000.00                               | -                  | 36,000.00    |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14 020  | 406 - 004       | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO                                                                                           | EL POTRERO                                    |                             | 1 CUARTO              | 40,000.00                               | -                  | 40,000.00    |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14 021  | 406 - 005       | REHABILITACIÓN DE MURO FIRME                                                                                                | EL POTRERO                                    |                             | 21.20 METRO CUADRADO  | 4,200.00                                | -                  | 4,200.00     |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14 010  | 406 - 006       | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO                                                                            | COL. FRANCISCO I. MADERO                      |                             | 133.42 METRO CUADRADO | 119,088.00                              | -                  | 119,088.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14 029  | 406 - 007       | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO                                                                            | SANTA RITA                                    |                             | 111.24 METRO CUADRADO | 97,978.65                               | -                  | 97,978.65    |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14 031  | 406 - 008       | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO                                                                            | LUIS MOYA                                     |                             | 233.47 METRO CUADRADO | 202,790.00                              | -                  | 202,790.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14 028  | 406 - 009       | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO                                                                            | LAS BOCAS                                     |                             | 218.75 METRO CUADRADO | 187,074.00                              | -                  | 187,074.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14 032  | 406 - 010       | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO                                                                            | LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)              |                             | 214.36 METRO CUADRADO | 183,043.00                              | -                  | 183,043.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14 033  | 406 - 011       | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO                                                                            | VALENCIANA                                    |                             | 109.41 METRO CUADRADO | 93,115.00                               | -                  | 93,115.00    |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14 011  | 406 - 012       | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO                                                                            | ATOTONILCO                                    |                             | 191.87 METRO CUADRADO | 167,347.00                              | -                  | 167,347.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14 035  | 406 - 013       | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO                                                                            | EL CARRIZAL                                   |                             | 100.64 METRO CUADRADO | 89,076.00                               | -                  | 89,076.00    |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14 012  | 406 - 014       | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO                                                                            | EL ANCÓN                                      |                             | 92.37 METRO CUADRADO  | 77,498.00                               | -                  | 77,498.00    |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14 013  | 406 - 015       | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO                                                                            | ALFONSO MEDINA                                |                             | 86.23 METRO CUADRADO  | 76,270.00                               | -                  | 76,270.00    |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14 034  | 406 - 016       | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LAS CALLES PAMANES, ESCOBEDO, FRANCISCO I. MADERO, INDEPENDENCIA, LA LOMA Y VICENTE GUERRERO | CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)             |                             | 23 POSTE              | 790,888.00                              | -                  | 790,888.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14 036  | 406 - 017       | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO                                                                            | SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO                 |                             | 94 METRO CUADRADO     | 84,815.00                               | -                  | 84,815.00    |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14 038  | 406 - 018       | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO                                                                            | SAN GIL                                       |                             | 230.18 METRO CUADRADO | 198,422.00                              | -                  | 198,421.80   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14 043  | 406 - 019       | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR                                                                                  | LUIS MOYA                                     |                             | 2 SANITARIOS          | 78,052.00                               | -                  | 78,052.00    |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14 015  | 406 - 020       | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO                                                                            | GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO                  |                             | 131.73 METRO CUADRADO | 118,050.00                              | -                  | 118,050.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14 046  | 406 - 021       | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME                                                                                                  | SAN JOSÉ DE LA CAMISA (SAN JOSÉ DE LA LAGUNA) |                             | 43 METRO CUADRADO     | 8,600.00                                | -                  | 8,600.00     |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14 045  | 406 - 022       | APLANADO EN MURO A BASE DE PASTA DE CEMENTO                                                                                 | SAN JOSÉ DE LA CAMISA (SAN JOSÉ DE LA LAGUNA) |                             | 544.20 METRO CUADRADO | 65,304.00                               | -                  | 65,304.00    |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14 049  | 406 - 023       | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO                                                                             | COL. CHAPULTEPEC                              |                             | 156.25 METRO CUADRADO | 139,997.00                              | -                  | 139,996.49   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14 050  | 406 - 024       | CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO                                                                             | JARALILLO                                     |                             | 146.78 METRO CUADRADO | 145,100.00                              | -                  | 145,100.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
|                |                 |                                                                                                                             |                                               |                             |                       | TOTALES                                 | 4,027,207.65       | 4,027,206.94 |                             |                |                  |                   |           |               |           |                        |              |

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.  
 C. MANUEL BENIGNO GALLARDO SANDOVAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.  
 C. NORBA YANET HERNÁNDEZ SANDOVAL  
 SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.  
 C. YASMIN GUERRERO YARRA HERNÁNDEZ  
 TESORERA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 NIEVES,  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.  
 C. ING. SÉRGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.  
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DE VORA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISC 2015**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 VIVIENDA  
 ABRIL

FECHA: 04-may-16

HOJA: 7 DE 16

| NÚMERO DE OBRA | PROYECTO       |                                                                                                                                                                                                    | LOCALIDAD                            | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS       | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |              |                             |                |                  | AVANCE FINANCIERO |           | AVANCE FÍSICO |           | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |              |
|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|--------------|
|                | NÚMERO (CLAVE) | NOMBRE                                                                                                                                                                                             |                                      |                             |                       |                                         | RECURSOS PÚBLICOS  |              | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |                |                  | %                 |           | %             |           | POR ADMON. DIRECTA     | POR CONTRATO |
|                |                |                                                                                                                                                                                                    |                                      |                             |                       |                                         | MENSUAL            | ACUMULADO    | PROYECTO (CLAVE)            | EGRESO MENSUAL | EGRESO ACUMULADO | MENSUAL           | ACUMULADO | MENSUAL       | ACUMULADO |                        |              |
| 15OFIII14 014  | 406 - 025      | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                   | SAN IGNACIO                          |                             | 58 METRO CUADRADO     | 52,941.00                               | -                  | 52,941.00    |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14 051  | 406 - 026      | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                   | EL CARNERITO (EL CARNERO)            |                             | 218.32 METRO CUADRADO | 195,366.00                              | -                  | 195,366.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14 054  | 406 - 027      | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                   | SAN LUCAS                            |                             | 284.02 METRO CUADRADO | 258,025.00                              | -                  | 258,025.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15AFIII14059   | 406 - 028      | APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA PESO A PESO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA TECHOS DE LÁMINA, PISOS DE CONCRETO Y ENJARRES (Convenio Subsecretaría de Vivienda de SINIFRA) | COBERTURA MUNICIPAL                  |                             | 1 APORTACIÓN          | 200,000.00                              | -                  | 200,000.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        |              |
| 15OFIII14062   | 406 - 029      | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                   | FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO)    |                             | 117.12 METRO CUADRADO | 108,591.00                              | -                  | 108,591.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14064   | 406 - 030      | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                   | APASEO                               |                             | 42.77 METRO CUADRADO  | 36,371.00                               | -                  | 36,371.00    |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14065   | 406 - 031      | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                   | SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO        |                             | 100.00 METRO CUADRADO | 92,261.00                               | -                  | 92,261.00    |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14066   | 406 - 032      | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                   | EL ANCÓN                             |                             | 184.10 METRO CUADRADO | 174,125.00                              | -                  | 174,125.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14067   | 406 - 033      | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                   | LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)     |                             | 220.35 METRO CUADRADO | 200,060.37                              | -                  | 200,060.37   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14 053  | 406 - 034      | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                   | ORAN                                 |                             | 145.11 METRO CUADRADO | 127,700.00                              | -                  | 127,700.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14070   | 406 - 043      | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                   | SAN LUCAS                            |                             | 212.49 METRO CUADRADO | 185,572.00                              | -                  | 185,572.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14071   | 406 - 035      | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                   | SANTA RITA                           |                             | 557.95 METRO CUADRADO | 501,089.00                              | -                  | 501,089.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14073   | 406 - 036      | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                   | FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO)    |                             | 159.85 METRO CUADRADO | 168,310.00                              | -                  | 168,310.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14074   | 406 - 037      | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                   | ALFONSO MEDINA                       |                             | 39.26 METRO CUADRADO  | 35,192.00                               | -                  | 35,192.00    |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14077   | 406 - 038      | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                   | LUIS MOYA                            |                             | 257.66 METRO CUADRADO | 234,764.00                              | -                  | 234,764.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14078   | 406 - 039      | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                   | LUIS MOYA                            |                             | 237.61 METRO CUADRADO | 229,667.00                              | -                  | 229,667.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14079   | 406 - 040      | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                   | EL CARRIZAL                          |                             | 204.02 METRO CUADRADO | 177,547.00                              | -                  | 177,547.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14080   | 406 - 041      | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                   | LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)     |                             | 205.66 METRO CUADRADO | 197,881.00                              | -                  | 197,881.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14081   | 406 - 042      | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                   | LUIS MOYA                            |                             | 334.26 METRO CUADRADO | 313,879.13                              | -                  | 313,879.13   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14017   | 406 - 044      | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                   | SAN JOSÉ DE MORTEROS                 |                             | 173.00 METRO CUADRADO | 153,269.00                              | -                  | 153,269.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14086   | 406 - 045      | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                   | LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)     |                             | 135.12 METRO CUADRADO | 131,695.00                              | -                  | 131,695.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14091   | 406 - 046      | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                   | EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN) |                             | 144.53 METRO CUADRADO | 118,806.00                              | -                  | 118,806.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14092   | 406 - 047      | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                   | ATOTONILCO                           |                             | 83.00 METRO CUADRADO  | 85,578.00                               | -                  | 85,578.00    |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| TOTAL:         |                |                                                                                                                                                                                                    |                                      |                             |                       | 3,978,689.50                            | -                  | 3,978,689.50 |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |

C. MANUEL BENIGNO GARCÍA SANDOVAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NORA JANET HERNÁNDEZ SANDOVAL  
 SECRETARÍA MUNICIPAL

C. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ  
 TESORERÍA MUNICIPAL

C. ING. SÉRGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA BÉCORA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 VIVIENDA  
 ABRIL

FECHA: 04-may-16

HOJA: 8 DE 16

| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |                                                                                   | LOCALIDAD                                                                                                                                                                                                                                               | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS        | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |              |                             |                | AVANCE FINANCIERO |         | AVANCE FISICO |         | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |              |           |
|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|----------------|-------------------|---------|---------------|---------|------------------------|--------------|-----------|
|                | NÚMERO (CLAVE)  | NOMBRE                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                        |                                         | RECURSOS PÚBLICOS  |              | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |                | %                 |         | %             |         | POR ADMON. DIRECTA     | POR CONTRATO |           |
|                |                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                        |                                         | MENSUAL            | ACUMULADO    | PROYECTO (CLAVE)            | EGRESO MENSUAL | EGRESO ACUMULADO  | MENSUAL | ACUMULADO     | MENSUAL |                        |              | ACUMULADO |
| 15OFIII14 094  | 406 - 048       | CONSTRUCCIÓN DE 60.4 M2 DE TECHO FIRME                                            | ALFONSO MEDINA                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 60.40 METRO CUADRADO   | 57,024.00                               | -                  | 57,024.00    |                             | -              | -                 | -       | 100           | -       | 100                    |              | X         |
| 15OFIII14 099  | 406 - 049       | CONSTRUCCIÓN DE 2105 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO                        | VARIAS (VALENCIANA, LA ESTANZUELA, LUIS MOYA, EL PORVENIR, EL ROSARIO, VILLA CARDENAS, CIENEGUILLA, SAN GIL, EL CARRIZAL, FRANCISCO I. MADERO, JARALILLO Y NIEVES)                                                                                      |                             | 2105.00 METRO CUADRADO | 523,590.00                              | -                  | 523,590.00   |                             | -              | -                 | -       | 100           | -       | 100                    | X            |           |
| 15OFIII14 104  | 406 - 050       | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES                                  | VARIAS (EL ANCON, LA ESTANZUELA, EL PORVENIR, EL ROSARIO, EMANCIPACIÓN, VILLA CARDENAS, SAN LUCAS, NORIA Y CIENEGUILLA, SAN GIL, LA LAGUNA, MATÍAS RAMOS, EL CARRIZAL, INDEPENDENCIA SAN MARTÍN, SAN IGNACIO, SANTA RITA, EL SAUZ, EL POTRERO Y NIEVES) |                             | 2412 METRO CUADRADO    | 134,670.00                              | -                  | 134,670.00   |                             | -              | -                 | -       | 100           | -       | 100                    | X            |           |
| 15OFIII14 105  | 406 - 051       | CONSTRUCCIÓN DE ENJARRE A BASE DE CEMENTO - CAL EN VARIAS LOCALIDADES             | VARIAS (EL ANCON, LA ESTANZUELA, LUIS MOYA, EL PORVENIR, COL CHAPULTEPEC, BENITO JUÁREZ (EL TULILLO), APASEO, SAN LUCAS, NORIA Y CIENEGUILLA, MIGUEL HIDALGO, MANUEL ÁVILA CAMACHO (MESILLAS), SANTA RITA, SAN JOSÉ DE MORTEROS Y NIEVES)               |                             | 827 METRO CUADRADO     | 27,310.00                               | -                  | 27,310.00    |                             | -              | -                 | -       | 100           | -       | 100                    | X            |           |
| 15OFIII14 107  | 406 - 052       | CONSTRUCCIÓN DE 42 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO                          | VALENCIANA (OJO DE AGUA)                                                                                                                                                                                                                                |                             | 42 METRO CUADRADO      | 36,956.00                               | -                  | 36,956.00    |                             | -              | -                 | -       | 100           | -       | 100                    |              | X         |
| 15OFIII14 108  | 406 - 053       | CONSTRUCCIÓN DE 53.52 M2 DE TECHO FIRME                                           | EL ANCÓN                                                                                                                                                                                                                                                |                             | 53.52 METRO CUADRADO   | 44,931.00                               | -                  | 44,931.00    |                             | -              | -                 | -       | 100           | -       | 100                    |              | X         |
| 15OFIII14 112  | 406 - 054       | CONSTRUCCIÓN DE 301.18 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 9 VIVIENDAS | VALENCIANA (OJO DE AGUA)                                                                                                                                                                                                                                |                             | 301.18 METRO CUADRADO  | 289,060.00                              | -                  | 289,060.00   |                             | -              | -                 | -       | 100           | -       | 100                    |              | X         |
| 15OFIII14 113  | 406 - 055       | CONSTRUCCIÓN DE 158.75 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 6 VIVIENDAS | GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO                                                                                                                                                                                                                            |                             | 158.75 METRO CUADRADO  | 152,458.00                              | -                  | 152,458.00   |                             | -              | -                 | -       | 100           | -       | 100                    |              | X         |
| TOTALES:       |                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                        | 1,265,999.00                            | -                  | 1,265,999.00 |                             | -              | -                 |         |               |         |                        |              |           |

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.  
 C. MANUEL B. GALLARDO SANDOVAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
 C. NORA JANETH HERNANDEZ SANDOVAL  
 SINDICO MUNICIPAL  
 C. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNANDEZ  
 SUBSINDICO MUNICIPAL  
 General Francisco R. Murguía, Zac.

  
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 NIEVES, MEX.  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.  
 C. ING. SERGIO ARMANDO HERNANDEZ MARTINEZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 NIEVES, MEX.  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.  
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DE VORA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

  
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 VIVIENDA  
 ABRIL


FECHA: 04-may-16

HOJA: 9 DE 16

| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |                                                                                                                                                  | LOCALIDAD                        | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |              |                             |                |                  | AVANCE FINANCIERO |           | AVANCE FISICO |           | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |              |
|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|--------------|
|                | NÚMERO (CLAVE)  | NOMBRE                                                                                                                                           |                                  |                             |                 |                                         | RECURSOS PÚBLICOS  |              | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |                |                  | %                 |           | %             |           | POR ADMON. DIRECTA     | POR CONTRATO |
|                |                 |                                                                                                                                                  |                                  |                             |                 |                                         | MENSUAL            | ACUMULADO    | PROYECTO (CLAVE)            | EGRESO MENSUAL | EGRESO ACUMULADO | MENSUAL           | ACUMULADO | MENSUAL       | ACUMULADO |                        |              |
| 15AFIII14 116  | 406 - 056       | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 244 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)     | SAN GIL                          |                             | 1 APORTACIÓN    | 165,191.50                              | -                  | 165,191.50   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        | X            |
| 15AFIII14 117  | 406 - 057       | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 740.97 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 23 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL) | VALENCIANA (OJO DE AGUA)         |                             | 1 APORTACIÓN    | 490,513.80                              | -                  | 490,513.80   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        | X            |
| 15AFIII14 118  | 406 - 058       | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 200 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)     | ATOTONILCO                       |                             | 1 APORTACIÓN    | 140,105.70                              | -                  | 140,105.70   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        | X            |
| 15AFIII14 119  | 406 - 059       | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 320.5 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 11 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)  | SAN LUCAS                        |                             | 1 APORTACIÓN    | 212,205.27                              | -                  | 212,205.27   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        | X            |
| 15AFIII14 120  | 406 - 060       | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 450 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 12 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)    | LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA) |                             | 1 APORTACIÓN    | 291,408.82                              | -                  | 291,408.82   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        | X            |
| 15AFIII14 121  | 406 - 061       | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 416 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 13 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)    | LUIS MOYA (MELILLA)              |                             | 1 APORTACIÓN    | 283,296.19                              | -                  | 283,296.19   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        | X            |
| TOTALES:       |                 |                                                                                                                                                  |                                  |                             |                 | 1,582,721.28                            | -                  | 1,582,721.28 |                             | -              | -                |                   |           |               |           |                        |              |

  
 C. MANUEL BENIGNO GALLARDO SANDOVAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C. NORA JANET HERNÁNDEZ SANDOVAL  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 C. p. YASMÍN GUADALUPE HERNÁNDEZ  
 TESOERO MUNICIPAL

  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

  
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MUÑOZ, A.C.  
 MES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 VIVIENDA  
 ABRIL

FECHA: 04-may-16

HOJA: 10 DE 16


| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |                                                                                                                                               | LOCALIDAD                            | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |              |                             |                |                  | AVANCE FINANCIERO |           | AVANCE FÍSICO |           | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |              |
|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|--------------|
|                | NÚMERO (CLAVE)  | NOMBRE                                                                                                                                        |                                      |                             |                 |                                         | RECURSOS PÚBLICOS  |              | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |                |                  | %                 |           | %             |           | POR ADMON. DIRECTA     | POR CONTRATO |
|                |                 |                                                                                                                                               |                                      |                             |                 |                                         | MENSUAL            | ACUMULADO    | PROYECTO (CLAVE)            | EGRESO MENSUAL | EGRESO ACUMULADO | MENSUAL           | ACUMULADO | MENSUAL       | ACUMULADO |                        |              |
| 15AFIII14 122  | 406 - 062       | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 568 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 20 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL) | CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)    |                             | 1 APORTACIÓN    | 366,003.25                              | -                  | 366,003.25   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        | X            |
| 15AFIII14 123  | 406 - 063       | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 520 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 15 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL) | EMANCIPACIÓN                         |                             | 1 APORTACIÓN    | 332,636.50                              | -                  | 332,636.50   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        | X            |
| 15AFIII14 124  | 406 - 064       | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 218 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)  | ÉL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMÉN) |                             | 1 APORTACIÓN    | 124,211.50                              | -                  | 124,211.50   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        | X            |
| 15AFIII14 125  | 406 - 065       | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 358 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 10 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL) | COLONIA CHAPULTEPEC                  |                             | 1 APORTACIÓN    | 232,423.32                              | -                  | 232,423.32   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        | X            |
| 15AFIII14 126  | 406 - 066       | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 185 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)  | ALFONSO MEDINA                       |                             | 1 APORTACIÓN    | 121,945.60                              | -                  | 121,945.60   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        | X            |
| 15AFIII14 127  | 406 - 067       | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 333 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 10 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL) | SAN JOSÉ DE MORTEROS                 |                             | 1 APORTACIÓN    | 214,028.85                              | -                  | 214,028.85   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        | X            |
| TOTALES:       |                 |                                                                                                                                               |                                      |                             |                 | 1,391,249.02                            | -                  | 1,391,249.02 |                             | -              | -                |                   |           |               |           |                        |              |




C. MANUEL BENIGNO GARCÍA SANDOVAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. NORBERTO HERNÁNDEZ SANDOVAL  
 SINDICO MUNICIPAL



C. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ  
 TERCERO MUNICIPAL



C. ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DEVORA  
 CONTRALOR MUNICIPAL



C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.**  
**FORMES DE AVANCES FISCO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISC 2015**  
**FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 VIVIENDA  
 ABRIL

FECHA: 04-may-16

HOJA: 11 DE 16

| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |                                                                                                                    | LOCALIDAD                            | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |            |                             |                |                  | AVANCE FINANCIERO |           | AVANCE FÍSICO |           | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |              |
|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|--------------|
|                | NÚMERO (CLAVE)  | NOMBRE                                                                                                             |                                      |                             |                 |                                         | RECURSOS PÚBLICOS  |            | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |                |                  | %                 |           | %             |           | POR ADMON. DIRECTA     | POR CONTRATO |
|                |                 |                                                                                                                    |                                      |                             |                 |                                         | MENSUAL            | ACUMULADO  | PROYECTO (CLAVE)            | EGRESO MENSUAL | EGRESO ACUMULADO | MENSUAL           | ACUMULADO | MENSUAL       | ACUMULADO |                        |              |
| 15AFIII14 130  | 406 - 068       | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS ADICIONALES EN 10 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL) | ALFONSO MEDINA                       |                             | 1 APORTACIÓN    | 75,000.00                               | -                  | 75,000.00  |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        |              |
| 15AFIII14 131  | 406 - 069       | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS ADICIONALES EN 7 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)   | APASEO                               |                             | 1 APORTACIÓN    | 52,500.00                               | -                  | 52,500.00  |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        |              |
| 15AFIII14 132  | 406 - 070       | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS ADICIONALES EN 6 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)   | BENITO JUAREZ (EL TULLILLO)          |                             | 1 APORTACIÓN    | 45,000.00                               | -                  | 45,000.00  |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        |              |
| 15AFIII14 133  | 406 - 071       | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS ADICIONALES EN 11 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL) | CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)    |                             | 1 APORTACIÓN    | 82,500.00                               | -                  | 82,500.00  |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        |              |
| 15AFIII14 134  | 406 - 072       | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS ADICIONALES EN 9 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)   | EMANCIPACIÓN                         |                             | 1 APORTACIÓN    | 67,500.00                               | -                  | 67,500.00  |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        |              |
| 15AFIII14 135  | 406 - 073       | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS ADICIONALES EN 16 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL) | FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO) |                             | 1 APORTACIÓN    | 120,000.00                              | -                  | 120,000.00 |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        |              |
| 15AFIII14 136  | 406 - 074       | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS ADICIONALES EN 8 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)   | JARALILLO                            |                             | 1 APORTACIÓN    | 60,000.00                               | -                  | 60,000.00  |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        |              |
| 15AFIII14 137  | 406 - 075       | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES EN 20 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL) | LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)     |                             | 1 APORTACIÓN    | 150,000.00                              | -                  | 150,000.00 |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        |              |
| TOTALES:       |                 |                                                                                                                    |                                      |                             |                 | 652,500.00                              |                    | 652,500.00 |                             |                |                  |                   |           |               |           |                        |              |

  
 RESIDENCIA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 Gen. Francisco R. Murguía, Zac.  
**C. MANUEL BENIGNO ALVARDO SANDOVAL**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 DESPACHO DEL SINDICATO MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 Gen. Francisco R. Murguía, Zac.  
**C. NORÁ JOSE HERNÁNDEZ SANDOVAL**  
 SINDICO MUNICIPAL  
**C. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ**  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 NIEVES,  
 Gen. Francisco R. Murguía, Zac.  
**C. ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 Gen. Francisco R. Murguía, Zac.  
**M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA GÓVORA**  
 CONTRALOR MUNICIPAL

  
**C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA**  
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 VIVIENDA  
 ABRIL

FECHA: 04-may-16

HOJA: 12 DE 16

| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |                                                                                                                    | LOCALIDAD                               | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |            |                             |                |                  | AVANCE FINANCIERO |           | AVANCE FISICO |           | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |              |
|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|--------------|
|                | NÚMERO (CLAVE)  | NOMBRE                                                                                                             |                                         |                             |                 |                                         | RECURSOS PÚBLICOS  |            | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |                |                  | %                 |           | %             |           | POR ADMON. DIRECTA     | POR CONTRATO |
|                |                 |                                                                                                                    |                                         |                             |                 |                                         | MENSUAL            | ACUMULADO  | PROYECTO (CLAVE)            | EGRESO MENSUAL | EGRESO ACUMULADO | MENSUAL           | ACUMULADO | MENSUAL       | ACUMULADO |                        |              |
| 15AFIII14 138  | 406 - 076       | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS ADICIONALES EN 12 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL) | GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO (MESILLAS) |                             | 1 APORTACIÓN    | 90,000.00                               | -                  | 90,000.00  |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        |              |
| 15AFIII14 139  | 406 - 077       | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS ADICIONALES EN 7 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)   | NIEVES                                  |                             | 1 APORTACIÓN    | 52,500.00                               | -                  | 52,500.00  |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        |              |
| 15AFIII14 140  | 406 - 078       | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS ADICIONALES EN 8 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)   | ORAN                                    |                             | 1 APORTACIÓN    | 60,000.00                               | -                  | 60,000.00  |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        |              |
| 15AFIII14 141  | 406 - 079       | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN 4 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)   | SAN JOSÉ DE MORTEROS                    |                             | 1 APORTACIÓN    | 30,000.00                               | -                  | 30,000.00  |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        |              |
| 15AFIII14 142  | 406 - 080       | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS ADICIONALES EN 14 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL) | SAN LUCAS                               |                             | 1 APORTACIÓN    | 105,000.00                              | -                  | 105,000.00 |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        |              |
| 15AFIII14 143  | 406 - 081       | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 41 CUARTOS ADICIONALES EN 41 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL) | SANTA RITA                              |                             | 1 APORTACIÓN    | 307,500.00                              | -                  | 307,500.00 |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        |              |
| 15AFIII14 144  | 406 - 082       | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN 3 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)   | EL VERGEL                               |                             | 1 APORTACIÓN    | 22,500.00                               | -                  | 22,500.00  |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        |              |
| 15AFIII14 145  | 406 - 083       | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS ADICIONALES EN 10 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL) | VILLA CARDENAS                          |                             | 1 APORTACIÓN    | 75,000.00                               | -                  | 75,000.00  |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        |              |
| TOTALES:       |                 |                                                                                                                    |                                         |                             |                 | 742,500.00                              |                    | 742,500.00 |                             | -              | -                |                   |           |               |           |                        |              |


  
 C. MANUEL BENIGNO GALLARDO SANDOVAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C. NORA JANETH HERNÁNDEZ SANDOVAL  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 C. P. YASMÍN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ  
 TESORERA MUNICIPAL

  
 C. ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

  
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DÉVORA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

  
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.**  
**FORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015**  
**FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 VIVIENDA  
 ABRIL

FECHA: 04-may-16

HOJA: 13 DE 16

| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |                                                                                                                  | LOCALIDAD                | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS       | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |            |                             |                |                  | AVANCE FINANCIERO |           | AVANCE FÍSICO |           | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |              |
|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|--------------|
|                | NÚMERO (CLAVE)  | NOMBRE                                                                                                           |                          |                             |                       |                                         | RECURSOS PÚBLICOS  |            | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |                |                  | %                 |           | %             |           | POR ADMON. DIRECTA     | POR CONTRATO |
|                |                 |                                                                                                                  |                          |                             |                       |                                         | MENSUAL            | ACUMULADO  | PROYECTO (CLAVE)            | EGRESO MENSUAL | EGRESO ACUMULADO | MENSUAL           | ACUMULADO | MENSUAL       | ACUMULADO |                        |              |
| 15AFIII14 146  | 406 - 084       | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN 2 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL) | ATOTONILCO               |                             | 1 APORTACIÓN          | 15,000.00                               | -                  | 15,000.00  |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        |              |
| 15AFIII14 147  | 406 - 085       | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS ADICIONALES EN 6 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL) | VALENCIANA (OJO DE AGUA) |                             | 1 APORTACIÓN          | 45,000.00                               | -                  | 45,000.00  |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        |              |
| 15AFIII14 148  | 406 - 086       | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS ADICIONALES EN 1 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL) | EL ANCON                 |                             | 1 APORTACIÓN          | 7,500.00                                | -                  | 7,500.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        |              |
| 15AFIII14 149  | 406 - 087       | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN 3 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL) | NORIAS                   |                             | 1 APORTACIÓN          | 22,500.00                               | -                  | 22,500.00  |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        |              |
| 15AFIII14 150  | 406 - 088       | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS ADICIONALES EN 1 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL) | MERIDA III               |                             | 1 APORTACIÓN          | 7,500.00                                | -                  | 7,500.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        |              |
| 15AFIII14 151  | 406 - 089       | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS ADICIONALES EN 1 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL) | SAN GIL                  |                             | 1 APORTACIÓN          | 7,500.00                                | -                  | 7,500.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         |                        |              |
| 15OFIII14 160  | 406 - 090       | CONSTRUCCIÓN DE 193.06 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS                                                          | SAN GIL                  |                             | 193.06 METRO CUADRADO | 180,946.29                              | -                  | 180,946.29 |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14 162  | 406 - 091       | CONSTRUCCIÓN DE 42 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO                                                   | ATOTONILCO               |                             | 42 METRO CUADRADO     | 28,483.00                               | -                  | 28,483.00  |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15OFIII14 164  | 415 - 001       | REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE LEANDRO VALLE (SALDOS DE LA ACCIÓN N° 15AFIII14 052)                 | NIEVES                   |                             | 1 POSTE               | 103,233.41                              | -                  | 103,233.41 |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| TOTAL          |                 |                                                                                                                  |                          |                             |                       | 417,662.70                              |                    | 417,662.70 |                             | -              | -                | -                 |           |               |           |                        |              |

SECRETARÍA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 C. MANUEL BENIGNO CALVARIO SANDOVAL  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

SECRETARÍA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 C. NORA JANET HERNÁNDEZ SANDOVAL  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

SECRETARÍA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 C. YASMÍN GUERRERO MARTÍNEZ  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

SECRETARÍA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 C. ING. SÉRGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

SECRETARÍA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DÉVORA  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

SECRETARÍA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

SECRETARÍA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.



PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 OTROS PROYECTOS  
 ABRIL

FECHA: 04-may-16

HOJA: 14 DE 16

| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |                                                                                                                                                                                    | LOCALIDAD                             | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |            |                             |                |                  | AVANCE FINANCIERO |           | AVANCE FISICO |           | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |              |
|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|--------------|
|                | NÚMERO (CLAVE)  | NOMBRE                                                                                                                                                                             |                                       |                             |                 |                                         | RECURSOS PÚBLICOS  |            | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |                |                  | %                 |           | %             |           | POR ADMON. DIRECTA     | POR CONTRATO |
|                |                 |                                                                                                                                                                                    |                                       |                             |                 |                                         | MENSUAL            | ACUMULADO  | PROYECTO (CLAVE)            | EGRESO MENSUAL | EGRESO ACUMULADO | MENSUAL           | ACUMULADO | MENSUAL       | ACUMULADO |                        |              |
| 15AFIII14 022  | 403-001         | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORODOS DE ABREVADERO EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA, LUIS MOYA, COL. CHAPULTEPEC Y NORIAS (CONVENIO CON SECAMPO)      | VARIAS                                |                             | 1 APORTACIÓN    | 35,000.00                               | -                  | 35,000.00  |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         | X                      |              |
| 15AFIII14 082  | 403-002         | ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA                                                                                                                                                 | EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN)  |                             | 1 EQUIPO        | 25,000.00                               | -                  | 25,000.00  |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15AFIII14 101  | 403-003         | ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA                                                                                                                                                 | INDEPENDENCIA SAN MARTÍN              |                             | 1 EQUIPO        | 27,500.00                               | -                  | 27,500.00  |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15AFIII14 102  | 403-004         | ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA                                                                                                                                                 | SAN LUCAS                             |                             | 1 EQUIPO        | 27,500.00                               | -                  | 27,500.00  |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15AFIII14 110  | 403-005         | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO EN LAS LOCALIDADES DE JARALILLO, APASEO, SANTA RITA Y NIEVES (CONVENIO CON SECAMPO)             | VARIAS                                |                             | 1 APORTACIÓN    | 35,000.00                               | -                  | 35,000.00  |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         | X                      |              |
| 15AFIII14 114  | 403-006         | APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA DE IMPULSO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS MUNICIPALES "COMERCIALIZADORA DE PESCADO" (CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE ZACATECAS)               | EL VERGEL                             |                             | 1 APORTACIÓN    | 225,000.00                              | -                  | 225,000.00 |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         | X                      |              |
| 15AFIII14 115  | 403-007         | APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA DE IMPULSO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS MUNICIPALES "PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS PECUARIOS" (CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE ZACATECAS) | NIEVES                                |                             | 1 APORTACIÓN    | 187,500.00                              | -                  | 187,500.00 |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         | X                      |              |
| 15AFIII14 161  | 403-008         | APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LAS LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (CONVENIO CON SECAMPO)                              | INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN) |                             | 1 APORTACIÓN    | 35,000.00                               | -                  | 35,000.00  |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | -         | X                      |              |
| TOTALES:       |                 |                                                                                                                                                                                    |                                       |                             |                 | 597,500.00                              | -                  | 597,500.00 |                             | -              | -                |                   |           |               |           |                        |              |

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 al Fco. R. Murguía, Zac.  
 C. MANUEL BENIGNO GALLARDO SANDOVAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DEL SINDICATO MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 al Fco. R. Murguía, Zac.  
 C. NORA JANETH HERNÁNDEZ SANDOVAL  
 SINDICO MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 al Fco. R. Murguía, Zac.  
 C. P. YASMIN GUADALUPE APÍA HERNÁNDEZ  
 TESOERO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 NIEVES,  
 al Fco. R. Murguía, Zac.  
 C. ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 al Fco. R. Murguía, Zac.  
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DÉVORA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

AUXILIAR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 NIEVES,  
 al Fco. R. Murguía, Zac.  
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 DESARROLLO INSTITUCIONAL  
 ABRIL

FECHA: 04-may-16

HOJA: 15 DE 16

| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |                                                                                                                                                                   | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACI ÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |            |                             |                |                  | AVANCE FINANCIERO |            | AVANCE FISICO |            | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |              |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------|---------------|------------|------------------------|--------------|
|                | NÚMERO (CLAVE)  | NOMBRE                                                                                                                                                            |           |                              |                 |                                         | RECURSOS PÚBLICOS  |            | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |                |                  | %                 |            | %             |            | POR ADMON. DIRECTA     | POR CONTRATO |
|                |                 |                                                                                                                                                                   |           |                              |                 |                                         | MENSUAL            | ACUMULADO  | PROYECTO (CLAVE)            | EGRESO MENSUAL | EGRESO ACUMULADO | MENSU AL          | ACUM UIADO | MENSU AL      | ACUMU LADO |                        |              |
| 15AFIII14 023  | 407-001         | ADQUISICIÓN DE PROGRAMA OPUS 2015 (INCLUYE 1 LICENCIA) Y 2 LICENCIAS ADICIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y OBRAS PÚBLICAS           | NIEVES    |                              | 1 SOFTWARE      | 23,490.00                               | -                  | 23,490.00  |                             | -              | -                | -                 | 100        | -             | 100        |                        | X            |
| 15AFIII14 024  | 407-002         | CAPACITACIÓN EN PROGRAMA OPUS 2015 PARA AUXILIARES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y OBRAS PÚBLICAS                                             | NIEVES    |                              | 1 CAPACITACIÓ N | 17,400.00                               | -                  | 17,400.00  |                             | -              | -                | -                 | 100        | -             | 100        | X                      |              |
| 15AFIII14 072  | 407-003         | ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA CANON PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL                                                                          | NIEVES    |                              | 1 EQUIPO        | 78,880.00                               | -                  | 78,880.00  |                             | -              | -                | -                 | 100        | -             | 100        | X                      |              |
| 15AFIII14 083  | 407-004         | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL                                                                            | NIEVES    |                              | 1 EQUIPO        | 39,194.00                               | -                  | 39,194.00  |                             | -              | -                | -                 | 100        | -             | 100        | X                      |              |
| 15AFIII14 085  | 407-005         | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL                                                               | NIEVES    |                              | 1 EQUIPO        | 16,370.50                               | -                  | 16,370.50  |                             | -              | -                | -                 | 100        | -             | 100        | X                      |              |
| 15AFIII14 087  | 407-006         | ADQUISICIÓN DE PROGRAMA CIVILCAD PARA AUTOCAD FULL 2007-2015 (INCLUYE 1 LICENCIA) Y 2 LICENCIAS ADICIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL | NIEVES    |                              | 1 SOFTWARE      | 25,346.00                               | -                  | 25,346.00  |                             | -              | -                | -                 | 100        | -             | 100        |                        | X            |
| TOTALES:       |                 |                                                                                                                                                                   |           |                              |                 | 200,680.50                              | -                  | 200,680.50 |                             | -              | -                |                   |            |               |            |                        |              |

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 MURGUIA, ZAC.  
 C. MANUEL BENIGNO GUILLERMO SANDOVAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 MURGUIA, ZAC.  
 C. NORA JANETH HERNÁNDEZ SANDOVAL  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 C. P. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ  
 TESAJERO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 NIEVES,  
 MURGUIA, ZAC.  
 C. ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 2013 - 2016

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 MURGUIA, ZAC.  
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DEVORA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 GASTOS INDIRECTOS  
 ABRIL

FECHA: 04-may-16

HOJA: 16 DE 16

| NÚMERO DE OBRA | P R O Y E C T O |                                                                                                      | LOCALIDAD | COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN | METAS APROBADAS | PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) | INVERSIÓN EJERCIDA |            |                             |                |                  | AVANCE FINANCIERO |           | AVANCE FÍSICO |           | MODALIDAD DE EJECUCIÓN |              |
|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|--------------|
|                | NÚMERO (CLAVE)  | NOMBRE                                                                                               |           |                             |                 |                                         | RECURSOS PÚBLICOS  |            | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |                |                  | %                 |           | %             |           | POR ADMON. DIRECTA     | POR CONTRATO |
|                |                 |                                                                                                      |           |                             |                 |                                         | MENSUAL            | ACUMULADO  | PROYECTO (CLAVE)            | EGRESO MENSUAL | EGRESO ACUMULADO | MENSUAL           | ACUMULADO | MENSUAL       | ACUMULADO |                        |              |
| 15AFIII14052   | 408 - 001       | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL | NIEVES    |                             | 4 VEHÍCULOS     | 146,766.59                              | -                  | 146,766.59 |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       | X                      |              |
| 15AFIII14061   | 408 - 002       | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL                  | NIEVES    |                             | 5 AUXILIARES    | 484,500.00                              | -                  | 484,500.00 |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| 15AFIII14084   | 408 - 003       | ADQUISICIÓN DE LOTE DE PAPELERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL               | NIEVES    |                             | 1 LOTE          | 13,337.70                               |                    | 13,178.70  |                             | -              | -                | -                 | 99        | -             | 100       | X                      |              |
| 15AFIII14 096  | 408-004         | ELABORACIÓN E INFORME DE MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL "ESTANCIA DEL ABUELO"                        | NIEVES    |                             | 1 PROYECTO      | 6,960.00                                | -                  | 6,960.00   |                             | -              | -                | -                 | 100       | -             | 100       |                        | X            |
| TOTALES:       |                 |                                                                                                      |           |                             |                 | 651,564.29                              | -                  | 651,405.29 |                             | -              | -                |                   |           |               |           |                        |              |

| RUBRO                      | RECURSOS MUNICIPALES |         |               |
|----------------------------|----------------------|---------|---------------|
|                            | TECHO FINANCIERO     | MENSUAL | ACUMULADO     |
| AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 3,947,539.63         | -       | 3,879,259.63  |
| EDUCACIÓN                  | 1,289,674.80         | -       | 9,674.80      |
| SALUD                      |                      | -       | -             |
| URBANIZACIÓN               | 17,171.15            | -       | 17,539.15     |
| VIVIENDA                   | 14,353.15            | -       | 14,058,528.44 |
| OTROS PROYECTOS            | 5,500.00             | -       | 597,500.00    |
| DESARROLLO URBANO          | 200,680.50           | -       | 200,680.50    |
| GASTOS INDIRECTOS          | 651,564.29           | -       | 651,405.29    |
| TOTALES                    | 38,012,640.00        | -       | 37,941,033.18 |

| APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS |           |
|-----------------------------|-----------|
| MENSUAL                     | ACUMULADO |
| -                           | -         |
| -                           | -         |
| -                           | -         |
| -                           | -         |
| -                           | -         |
| -                           | -         |
| -                           | -         |
| -                           | -         |
| -                           | -         |
| -                           | -         |

SIN MOVIMIENTOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 Gen. Francisco R. Murguía, Zac.  
 C. MANUEL BENIGNO GARCÍA SANDOVAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL SINDICATO MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 Gen. Francisco R. Murguía, Zac.  
 C. NORA JANETH HERNÁNDEZ SANDOVAL  
 SINDICATO MUNICIPAL  
 C. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ  
 SINDICATO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 NIEVES,  
 Gen. Francisco R. Murguía, Zac.  
 C. ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 Gen. Francisco R. Murguía, Zac.  
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DEVORA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL