

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
401.- AGUA POTABLE
 ABRIL

FECHA: 03 DE MAYO DE 2017
 HOJA 1 DE 8

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO II	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
170FIII14 007	401-001	EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO Y LINEA DE CONDUCCIÓN (2DA. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	24°01'57.83"	103°05'50.08"	320	METRO	148,000.00	-	148,000.00					-	100.00	-	100.00		X
TOTALES:								148,000.00	-	148,000.00										



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.**

[Signature]

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.**

[Signature]

C. MAYRA ENRIQUETA REYES CALDERÓN
 SINDICO MUNICIPAL

**DESPACHO DEL SINDICO
 MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral Fco. R. Murguía Zac**

[Signature]

LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL

**TESORERÍA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.**

[Signature]

C. CRISTINA GÓMEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

[Signature]

C. GERARDO FERNÁNDEZ REYES
 CONTRALOR MUNICIPAL

**CONTRALORIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
403.- ALCANTARILLADO
 ABRIL

FECHA: 03 DE MAYO DE 2017
 HOJA 2 DE 8

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO M	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
170FIII14 006	403-001	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	29°58'22.19"	103°00'16.64"	1	EQUIPO	97,800.00	-	97,800.00						100.00		100.00		X
TOTALES:								97,800.00	-	97,800.00										



PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. JUAN FRANCISCO SAUCIUM FERRER
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
 SINDICO MUNICIPAL

DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES
 Gral Fco. R. Murguía, Zac



LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL

GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



CONTRALORIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.
404.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL
 ABRIL

FECHA: 03 DE MAYO DE 2017
 HOJA 3 DE 8

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO M.	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
17AFI14 009	413-001	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	700500.59	2655177.18	1	APORTACIÓN	356,642.00	356,642.00	356,642.00					100.00	100.00	-	-	X	
17AFI14 010	413-002	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MATAMOROS Y CALLEJÓN EL SALTO EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	700797.34	2655202.77	1	APORTACIÓN	272,620.00	272,620.00	272,620.00					100.00	100.00	-	-	X	
17AFI14 011	413-003	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	693476.77	2659075.54	1	APORTACIÓN	391,390.00	391,390.00	391,390.00					100.00	100.00	-	-	X	
17AFI14 012	413-004	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DE EL CARNERITO (EL CARNERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARNERITO (EL CARNERO)	687216.14	2666022.77	1	APORTACIÓN	193,402.00	193,402.00	193,402.00					100.00	100.00	-	-	X	
17AFI14 013	413-005	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO ENTRE LAS LOCALIDADES DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA) Y EL CARNERITO (EL CARNERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	688047.57	2664305.67	1	APORTACIÓN	195,309.00	195,309.00	195,309.00					100.00	100.00	-	-	X	
TOTALES:								1,409,363.00	1,409,363.00	1,409,363.00										



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.**

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**

**C. MAYRA TRINIDAD MEDINA GARCÍA
 SINDICO MUNICIPAL**

**DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.**

**LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL**

**TESORERIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**

**C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL**

**C. GERARDO FERRIZA MONTE
 CONTRALOR MUNICIPAL**

**CONTRALORIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
405.- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 ABRIL

FECHA: 03 DE MAYO DE 2017
 HOJA 4 DE 8

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMN	POR CONTRATO		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
17OFI14 023	405-001	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (MELILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (MELILLA)	24°07'22.03"	102°54'10.56"	1	TRANSFORMADOR	213,416.00	213,416.00	213,416.00					100.00	100.00	50.00	50.00		X	
17OFI14 024	405-002	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL SAUZ	24°13'20.25"	103°05'28.04"	1	TRANSFORMADOR	195,910.00	195,910.00	195,910.00					100.00	100.00	50.00	50.00		X	
17OFI14 025	405-003	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'25.22"	103°04'21.93"	2	TRANSFORMADOR	706,350.00	200,000.00	200,000.00					28.31	28.31	15.00	15.00		X	
17AFI14 022	413-014	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ATOTONILCO	721399.68	2681667.69	1	APORTACIÓN	362,045.00	362,045.00	362,045.00					100.00	100.00	-	-		X	
TOTALES:								1,477,721.00	971,371.00	971,371.00											



**RESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.**

[Signature]
 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
 SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
 LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 C. GERARDO FERRAZ MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.**

**DESPACHO DEL SINDICO
 MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral Fco. R Murguía, Zac**

**TESORERIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.**

[Signature]
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**CONTRALORIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
 ABRIL

FECHA: 09 DE MAYO DE 2017
 HOJA 5 DE 8

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON.	POR CONTRATO		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
17OFI14 001	407-001	REHABILITACIÓN DE SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)	24°03'29.19"	103°04'56.46"	1	SANITARIO	20,230.00	-	20,230.00					-	100.00	-	100.00		X	
17OFI14 008	407-002	REHABILITACIÓN DE ESCUELA TELESECUNDARIA "LEONA VICARIO" EN LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LAS BOCAS	24°01'01.80"	103°02'03.05"	70	METRO CUADRADO	92,000.00	-	92,000.00					-	100.00	-	100.00		X	
17AFI14 014	413-006	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y REHABILITACIÓN DE AZOTEA EN EDIFICIO DE LA PREPARATORIA UAZ	NIEVES	700921.32	2654975.11	1	APORTACIÓN	269,312.00	269,312.00	269,312.00					100.00	100.00	-	-		X	
17AFI14 015	413-007	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA (PICACHOS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN BUENAVENTURA (PICACHOS)	696072.13	2698859.65	1	APORTACIÓN	275,000.00	275,000.00	275,000.00					100.00	100.00	-	-		X	
17AFI14 016	413-008	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE JARALILLO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	JARALILLO	698211.1	2681589.25	1	APORTACIÓN	275,000.00	275,000.00	275,000.00					100.00	100.00	-	-		X	
17AFI14 017	413-009	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO GOYTIA" EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	711774.96	2649032.25	1	APORTACIÓN	275,000.00	275,000.00	275,000.00					100.00	100.00	-	-		X	
17AFI14 018	413-010	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL ANCIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL ANCIÓN	705581.61	2644800.48	1	APORTACIÓN	275,000.00	275,000.00	275,000.00					100.00	100.00	-	-		X	
TOTALES:								1,481,542.00	1,369,312.00	1,481,542.00											



PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 PROF. JUAN CARLOS SAUCO VENTURA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

DESPAÑO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES
 Gral Fco R Murguía Zac

TESORERIA MUNICIPAL
NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL

AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 L. CRISTINA CHÁVEZ VARELA

CONTRALORIA MUNICIPAL
NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 ABRIL

FECHA: 03 DE MAYO DE 2017
 HOJA 6 DE 8

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATTITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON.	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
17AFIII14 019	413-011	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 150 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES			1	APORTACIÓN	203,203.50	203,203.50	203,203.50					100.00	100.00	-	-	X	
17AFIII14 020	413-012	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 150 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES			1	APORTACIÓN	203,203.50	203,203.50	203,203.50					100.00	100.00	-	-	X	
17AFIII14 021	413-013	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 150 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES			1	APORTACIÓN	203,203.50	203,203.50	203,203.50					100.00	100.00	-	-	X	
TOTALES:								609,610.50	609,610.50	609,610.50										

PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CADILHON
 SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

C. GERARDO FERNANDEZ MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.

DESPACHO DEL SINDICO
 MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.

CONTRALORIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
410.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
 ABRIL

FECHA: 03 DE MAYO DE 2017
 HOJA 7 DE 8

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADHOC	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
17AFI14-002	410-001	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA LA LOCALIDAD DE SAN GIL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN GIL	241141	1025844	1	EQUIPO	30,500.00	-	30,500.00				-	100.00	-	100.00		X	
17AFI14-003	410-002	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	1	EQUIPO	30,500.00	-	30,500.00				-	100.00	-	100.00		X	
17AFI14-004	410-003	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	235644	1025506	1	EQUIPO	30,500.00	-	30,500.00				-	100.00	-	100.00		X	
17AFI14-005	410-004	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN JOSÉ DE MORTEROS	242056	1025637	1	EQUIPO	30,500.00	-	30,500.00				-	100.00	-	100.00		X	
TOTALES:								122,000.00	-	122,000.00				-						



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.**

[Signature]
 PROFRA. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.**

[Signature]
 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
 SINDICO MUNICIPAL

**DESPACHO DEL SINDICO
 MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral Fco. R. Murguia. Zac.**

[Signature]
 LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.**

[Signature]
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

[Signature]
**CONTROLORIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.**

