

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 401.- AGUA POTABLE
 ABRIL

FECHA: 04 DE MAYO DE 2018
 HOJA 1 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO. H.	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
18OFIII14 024	401-001	EQUIPAMIENTO DE BOMBA SOLAR SUMERGIBLE EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO (ESTANCIA DEL REFUGIO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL REFUGIO (ESTANCIA DEL REFUGIO)	765681.03	2668433.8	1	EQUIPO	68,070.00	68,070.00	68,070.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X	
18OFIII14 026	401-002	EQUIPAMIENTO DE PAPANOTE EN LA LOCALIDAD DE APASEO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	APASEO	708790.89	2685975.5	1	PAPANOTE	103,240.00	103,240.00	103,240.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X	
TOTALES:								171,310.00	171,310.00	171,310.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 PROF. JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.


 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
 SÍNDICO MUNICIPAL

DESPECHO DEL SÍNDICO
 MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral Fco. R Murguía, Zac.


 LIC. ALMA GABRIELA YAQUERA MIRELES
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 NIEVES


 LIC. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


 CONTRALORIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 403.- ALCANTARILLADO
 ABRIL

FECHA: 04 DE MAYO DE 2018
 HOJA 2 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO N	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	BIENSUAL	ACUMULADO							
18OFIII14 028	403-001	CONSTRUCCIÓN DE 186 M. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	701817.51	2654638.8	186	METRO	133,396.00	133,396.00	133,396.00	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X
TOTALES:								133,396.00	133,396.00	133,396.00										


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.

 LIC. ABEL GÓMEZ ACOSTA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 PROF. JUAN FRANCISCO GARCÍA PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DIRECCION DE DESARROLLO
 ECONOMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.



 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
 SINDICO MUNICIPAL

DESPACHO DEL SINDICO
 MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral Fco. R Murguía Zac



 LIC. ALMA GABRIELA VAQUERÍA MIRELES
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 NIEVES


 LIC. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


 CONTRALORIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 404.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL
 ABRIL

FECHA: 04 DE MAYO DE 2018
 HOJA 3 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON.	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
18OFIII14 008	404-001	PAVIMENTACIÓN DE 1316.25 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO CON GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO AL FRACCIONAMIENTO SANTA MARÍA DE LAS NIEVES DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23° 59' 44.37"	103° 00' 34.79"	1316.25	METRO CUADRADO	894,146.00	894,146.00	894,146.00	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X
18OFIII14 029	404-002	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN Y LOSA DE CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	E = 695 624.20	N = 2 663 691.98	1316.25	METRO CUADRADO	625,142.00	498,466.52	498,466.52	-	-	-	-	79.74	79.74	80.00	80.00		X
TOTALES:								1,519,288.00	1,392,612.52	1,392,612.52										



 LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
 SINDICO MUNICIPAL


 LIC. ALMA GABRIELA VAQUERA MIRELES
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 NIEVES


 LIC. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


 C. GERARDO FERRAZ GÓMEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 405.- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 ABRIL

FECHA: 04 DE MAYO DE 2018
 HOJA 4 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO [TECHO FINANCIERO]	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
18OFIII14 025	405-001	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS)	E=708206.66	N=2494188.31	26	POSTE	1,486,527.00	296,670.00	296,670.00	-	-	-	19.96	19.96	30.00	30.00		X
TOTALES:								1,486,527.00	296,670.00	296,670.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFRA. ISAN FRANCISCO MORALES PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

C. MAYRA TRINIDAD MEDINA GARCÍA
 SINDICCO MUNICIPAL
 DESPACHO DEL SINDICCO MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral Fco. R. Murguía, Zac

LIC. ALMA GABRIELA NAJERA TIRRELES
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 NIEVES

ELABORÓ
 LIC. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
 ABRIL

FECHA: 04 DE MAYO DE 2018
 HOJA 5 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
18OFIII14 001	407-001	REHABILITACIÓN DE AULAS DE CAPACITACIÓN Y SANITARIOS PARA EMSaD EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	24°12'46.13"	103°10'57.50"	247.01	METRO CUADRADO	589,150.00	317,639.61	589,150.00	-	-	-	-	53.91	100.00	50.00	100.00		X
18OFIII14 009	407-002	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	24°01'48.37" N	103°05'47.82" O	83.5	METRO	278,652.00	177,615.60	177,615.60	-	-	-	-	63.74	63.74	98.00	98.00		X
18OFIII14 010	407-003	REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "LUIS MOYA" DE LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (MELILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ILUIS MOYA (MELILLA)	E= 713 659.55	N= 2 669 588.29	154.43	METRO	230,151.00	230,151.00	230,151.00	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X
18OFIII14 030	407-004	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO GOYTIA" EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23°56'21.84" N	102°55'08.27" O	65.96	METRO CUADRADO	308,490.00	79,776.33	79,776.33	-	-	-	-	25.86	25.86	40.00	40.00		X
TOTALES:								1,406,443.00	805,182.54	1,076,692.93										


 LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 PROF. JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA
 SINDICO MUNICIPAL

DESPECHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral Fco. R. Murguía, Zac


 LIC. ALMA GABRIELA AQUERIA MIRELES
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 NIEVES


 LIC. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

DIRECCION DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 ABRIL

FECHA: 04 DE MAYO DE 2018
 HOJA 6 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO. M.	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
18OFIII14 007	408-001	CONSTRUCCION DE 7 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE PACHECO (ESTACIÓN PACHECO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	PACHECO (ESTACIÓN PACHECO)	761210.14	2657802.8	7	BAÑO	398,128.00	132,288.79	132,288.79	-	-	-	-	33.23	33.23	40.00	40.00		X
18OFIII14 011	408-002	CONSTRUCCIÓN DE 7 BAÑOS COMPLETOS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	684386.47	2679049	7	BAÑO	349,681.00	132,288.79	132,288.79	-	-	-	-	37.83	37.83	40.00	40.00		X
TOTALES:								747,809.00	264,577.58	264,577.58	-	-								

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.
 LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ VAREZ
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

C. MAYRA BARRERA MORALES
 SINDICO MUNICIPAL
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.

ALMA GARRILLO VAQUERA NIEVES
 SORERIA MUNICIPAL
 NIEVES

LIC. CRISTINA CHÁVEZ VAREZ
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

C. GERARDO FERNÁNDEZ MONTES
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 409.- CAMINOS RURALES
 ABRIL

FECHA: 04 DE MAYO DE 2018
 HOJA 7 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO. H.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
18OFIII14 022	409-001	CONSTRUCCIÓN DE 760 METROS DE TERRACERÍA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO (SAN FRANCISCO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO (SAN FRANCISCO)	E=720 301.90	N= 2 685 301.87	760	METRO	501,980.00	501,980.00	501,980.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X
18OFIII14 023	409-002	CONSTRUCCIÓN DE 1 KM. DE TERRACERÍA Y BASE HIDRAULICA TRAMO 1+000 AL 2+000 KM. DE CHUPADEROS (SERANO) A NIEVES, DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CHUPADEROS (SERANO)	E=707 525.86	N=2 661 053.59	1	KILÓMETRO	1,426,001.00	1,426,001.00	1,426,001.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X
TOTALES:								1,927,981.00	1,927,981.00	1,927,981.00									


 LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 PROF. JUAN FRANCISCO SALGADO PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA
 SINDICA MUNICIPAL
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.


 LIC. ALMA GUADALUPE VAQUERIA NIEVES
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 LIC. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 413.- APORTACIONES
 ABRIL

FECHA: 04 DE MAYO DE 2018
 HOJA 8 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO [TECHO FINANCIERO]	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO. H.	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
18AFIII14 002	413-001	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LAS BOCAS	24° 01' 18.21"	109° 02' 16.18"	1	APORTACIÓN	116,450.00	116,450.00	116,450.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X	
18AFIII14 003	413-002	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO DE .920 KM DEL TRAMO 22+500 AL 23+500 KM DE VILLA CARDENAS-EL SAUZ-SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VILLA CARDENAS	241724	1030617	1	APORTACIÓN	722,195.00	722,195.00	722,195.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X	
18AFIII14 004	413-003	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO DE 190 DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	701474.99	2655076.72	1	APORTACIÓN	206,953.50	206,953.50	206,953.50	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X	
18AFIII14 005	413-004	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 1 KM. TRAMO 1+000 AL 2+000 KM DE EL CARRIZAL - EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN)	240102	1030826	1	APORTACIÓN	692,300.00	692,300.00	692,300.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X	
18AFIII14 006	413-005	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	24°12'19.26"	103°10'57.03"	1	APORTACIÓN	138,837.00	138,837.00	138,837.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X	
18AFIII14 012	413-006	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 0.90 KM. DEL TRAMO 10+000 AL 10+900 KM DE E.C NIEVES - E. CAMACHO A SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	241129	1030603	1	APORTACIÓN	671,555.00	671,555.00	671,555.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X	
TOTALES:								2,548,290.50	2,548,290.50	2,548,290.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.
 LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. JUAN FRANCISCO SALAZAR CHAVEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

DIRECCION DE DESARROLLO
 ECONOMICO Y SOCIAL
 NIEVES

C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERON
 SINDICO MUNICIPAL

DESPECHO DEL SINDICO
 MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral Fco. R Murguía, Zac

SOLEDAD SANDOVAL MORALES
 TESORERA MUNICIPAL
 NIEVES

LIC. CRISTINA CHAVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 413.- APORTACIONES
 ABRIL

FECHA: 04 DE MAYO DE 2018
 HOJA 9 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
18AFIII14 013	413-007	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 0.990 KM. TRAMO 3+160 AL 4+150 KM. DE SAN GIL - JARALILLO - APASEO, DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	APASEO	241552	1030220	1	APORTACIÓN	777,045.00	777,045.00	777,045.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X
18AFIII14 014	413-008	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 1.0 KM. DEL TRAMO 23+500 AL 24+500 KM. DE VILLA CARDENAS - EL SAUZ - SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VILLA CARDENAS	24° 16' 58.18"	103° 06' 23.77"	1	APORTACIÓN	639,035.00	639,035.00	639,035.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X
18AFIII14 015	413-009	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 1.0 KM. TRAMO 0+960 AL 1+960 KM. DE NIEVES - FRANCISCO I. MADERO - ALFONSO MEDINA, DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ALFONSO MEDINA	235525	1025852	1	APORTACIÓN	771,910.00	771,910.00	771,910.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X
18AFIII14 016	413-010	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 1.0 KM. TRAMO 1+960 AL 2+960 KM. DE NIEVES - FRANCISCO I. MADERO - ALFONSO MEDINA, DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ALFONSO MEDINA	235525	1025852	1	APORTACIÓN	683,830.00	683,830.00	683,830.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X
18AFIII14 017	413-011	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO DE 150 DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	701474.99	2655076.72	1	APORTACIÓN	206,953.50	206,953.50	206,953.50	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X
18AFIII14 018	413-012	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO DE 150 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN LAS LOCALIDADES DE EMANCIPACIÓN, LA ESTANZUELA, MIGUEL HIDALGO, JARALILLO Y LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	701474.99	2655076.72	1	APORTACIÓN	206,953.50	206,953.50	206,953.50	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X
TOTALES:								3,285,727.00	3,285,727.00	3,285,727.00	-	-	-						

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.
 LIC. YOEL GÓMEZ ACOSTA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. JUAN FRANCISCO SALCEDA
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 NIEVES

C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERON
 SINDICO MUNICIPAL
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.

LIC. ALMA GARCÍA VARELA
 TESORERO MUNICIPAL
 NIEVES

ELABORÓ
 LIC. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

C. GERARDO FERRIZ MONTE
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

