

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.**  
**INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III AGUA Y SANEAMIENTO  
 SUB-PROGRAMA: ABRIL  
 MES QUE INFORMA: ABRIL  
 FECHA: 07-05-15  
 HOJA: 1 DE 7

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE				LOCALIDAD	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL	%	MENSUAL	%	MENSUAL	%	POR CONTRATO	POR OBRAS
150R114-037	401-001	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	1 APORTACIÓN	4,639,292.23	1,391,787.67	1,391,787.67	30	30	30	30							
TOTALES:						1,391,787.67	1,391,787.67											

**C. MANUEL B. SANDOVAL**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**LUCESICA ESPARZA RAMÍREZ**  
SECRETARÍA MUNICIPAL

**FRANCISCO R. MURGUIA**  
SECRETARÍA MUNICIPAL

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
M I E V E S  
GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

**M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA GONZALEZ**  
SECRETARÍA MUNICIPAL

**C.P. YASMIN GAUDALUPE TAPIA HERNANDEZ**  
TESORERÍA MUNICIPAL

**C. VILBERTO AYALA ALVARADO**  
SECRETARÍA MUNICIPAL

H. A. GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURQUEZ  
 INICIATIVAS DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.


PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III  
 EDUCACIÓN  
 ABRIL

FECHA: 07-may-15

HOJA: 2 DE 7

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE				LOCALIDAD	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL	%	ACUMULADO	%	MENSUAL	%	PARADIGMA, DIRECTA	POR CONTRATO
150FH14 030	402 - 001	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA EMISAD VALENCIANA	LA LAGUNA	1	170,000.00	170,000.00	170,000.00	100	100	100	100	100	100		X			
150FH14 039	402 - 002	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FELIPE ANGELES	MIGUEL HIDALGO	1	95,376.00	28,612.80	28,612.80	30	30	30	30	30	30		X			
150FH14 040	402 - 003	BIODIGESTOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	SAN GIL	1	95,376.00	28,612.80	28,612.80	30	30	30	30	30	30		X			
150FH14 041	402 - 004	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL ACUÑA	EL POTRERO	1	95,376.00	28,612.80	28,612.80	30	30	30	30	30	30		X			
150FH14 042	402 - 005	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JESÚS FLORES MAGÓN	LA LAGUNA	1	95,376.00	28,612.80	28,612.80	30	30	30	30	30	30		X			
150FH14 058		APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	LA LAGUNA	1	221,667.75	221,667.75	221,667.75	100	100	100	100	100	100		X			
150FH14 056		PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	SAN JOSÉ DE MORTEROS	1	221,668.00	221,668.00	221,668.00	100	100	100	100	100	100		X			
150FH14 057		PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	EL POTRERO	1	221,667.75	221,667.75	221,667.75	100	100	100	100	100	100		X			
TOTALES:						1,216,507.50	949,454.70	949,454.70										



Presidencia Municipal  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURQUEZ  
 C. MANUELA GALLARDO  
 C. VICENTE AYALA ALVARADO

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS ESCOBAR DE ROSA

FRANCISCO R. MURQUEZ  
 C. VICENTE AYALA ALVARADO  
 ALCALDE DE SAN ANTONIO DE LOS RIOS


H. A. GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURCIA, ZAC.  
 INICIATIVAS DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III  
 REANIMACIÓN  
 ABBIE

FECHA: 07/may/15

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE				LOCALIDAD	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	% MENSUAL	% MENSUAL		RECURSOS MENSUAL
150FH14 001	405-001	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL (AN. JUÁREZ) A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	LA ESTANZUELA	1 APORTACIÓN	505,384.00	505,384.00	-	505,384.00	-	-	-	-	-	X	
150FH14 002	405-002	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	COL. BENITO JUÁREZ (EL TUULLO)	1 APORTACIÓN	483,172.00	483,172.00	-	483,172.00	-	-	-	-	-	X	
150FH14 003	405-003	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA DE 2 KIÓMETROS	LUIS MOYA	1 APORTACIÓN	656,528.00	656,528.00	-	656,528.00	-	-	-	-	-	X	
150FH14 004	405-004	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA DE 2 KIÓMETROS	SAN LUCAS	1 APORTACIÓN	553,564.00	553,564.00	-	553,564.00	-	-	-	-	-	X	
150FH14 005	405-005	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA DE 1 KIÓMETRO	EL ROSARIO	1 APORTACIÓN	332,822.00	332,822.00	-	332,822.00	-	-	-	-	-	X	
150FH14 006	405-006	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 1 KIÓMETRO	EL POYVENIR	1 APORTACIÓN	355,855.00	355,855.00	-	355,855.00	-	-	-	-	-	X	
150FH14 007	405-007	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 1 KIÓMETRO	CHUPADEROS SERANO	1 APORTACIÓN	355,855.00	355,855.00	-	355,855.00	-	-	-	-	-	X	
150FH14 008	405-008	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 1 KIÓMETRO	ORAN	1 APORTACIÓN	355,855.00	355,855.00	-	355,855.00	-	-	-	-	-	X	
150FH14 009	405-009	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 1 KIÓMETRO	LA LAGUNA	1 APORTACIÓN	355,885.00	355,885.00	-	355,885.00	-	-	-	-	-	X	
150FH14 025	405-010	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y BASE HIDRÁULICA EN LA TERRACERÍA NIEVES - SAN LUCAS DEL KM 8+000 AL 10+000	SAN LUCAS	2 KM	1,730,725.00	865,362.50	-	865,362.50	-	-	-	-	50	60	X
150FH14 026	405-011	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERÍA SAN IGNACIO-ORAN DEL KM 0+000 AL 1+000	ORAN	1 KM	226,394.00	113,197.00	-	113,197.00	-	-	-	-	50	60	X
150FH14 027	405-012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERÍA NIEVES - LUIS MOYA (MEJILLA)	LUIS MOYA (MEJILLA)	2 KM	1,100,716.00	550,358.65	-	550,358.65	-	-	-	-	50	60	X
150FH14 044	405-013	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA PESO A PESO PARA LA ADQUISIÓN DE CEMENTO (CONVENIO CON SIFERRA)	VARIAS	1 APORTACIÓN	224,280.35	224,280.35	224,280.35	224,280.35	-	-	-	-	100	100	X
150FH14 047	405-014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERÍA MARAVILLAS - SAN JOSE DE MONTEROS EN EL KM 2+200 AL 4+200 INICIO EN C. NIEVES - ESTACIÓN CAMACHO	SAN JOSE DE MONTEROS	2 KM	521,067.00	260,533.50	-	260,533.50	-	-	-	-	50	50	X
150FH14 048	405-015	INVESTIGACIÓN PARA RECIBIR CONCRETO HIDRÁULICO (PRIMERA ETAPA) EN LA SE- CAMINO REAL	CIRIEGUILLA (NOBIA Y CIENEGUILLA)	4723 m2	314,297.00	314,297.00	-	314,297.00	-	-	-	-	100	100	X
					TOTALES	8,072,999.35									


  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 C. VICENTE AYALA ALVARADO  
 AUTENTICA  
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS REGOYA DE VERA  
 C. VICENTE AYALA ALVARADO  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 MURGUIA, ZAC.

H. A. GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURC ZAC.  
 INICIATIVAS DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III  
 VIVIENDA  
 ABRIL

FECHA: 07-may-15

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		ACUMULADO O MENSUAL	ACUMULADO O MENSUAL	ACUMULADO O MENSUAL	ACUMULADO O MENSUAL
150FH14 016	406-001	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	NIEVES		m2	1,000,000.00		ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO				
150FH14 018	406-002	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL POTRERO		m2	24,500.00		24,500.00				100	50	X	
150FH14 019	406-003	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR	EL POTRERO		1 SANITARIO	36,000.00		36,000.00				100	100	X	
150FH14 020	406-004	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	EL POTRERO		1 CUARTO	40,000.00		40,000.00				100	100	X	
150FH14 021	406-005	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME	EL POTRERO		21.2 m2	4,200.00		4,200.00				100	100	X	
150FH14 010	406-006	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	COL. FRANCISCO I. MADERO		111.2 m2	119,088.00		119,088.00				100	100	X	
150FH14 029	406-007	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SANTA RITA		111 m2	97,978.65		97,978.65				100	100	X	
150FH14 031	406-008	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LUIS MOYA		233 m2	202,790.00		202,790.00				100	100	X	
150FH14 028	406-009	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LAS BOCAS		218 m2	187,074.00		187,074.00				100	100	X	
150FH14 032	406-010	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		143 m2	183,043.00		183,043.00				100	100	X	
150FH14 033	406-011	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	VALENCIANA		113 m2	93,115.00		93,115.00				100	100	X	
150FH14 011	406-012	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	ATOTONILCO		233 m2	167,347.00		167,347.00				100	100	X	
150FH14 035	406-013	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL CABRIZAL		100 m2	89,076.00		89,076.00				100	100	X	
150FH14 012	406-014	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL ANCON		52 m2	77,498.00		77,498.00				100	100	X	
150FH14 013	406-015	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	ALFONSO MEDINA		86 m2	76,270.00		76,270.00				100	100	X	
150FH14 034	406-016	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA	CIENEGUILLA (MORIA Y CICNEGUILLA)			790,088.00		790,088.00				100	100	X	
150FH14 036	406-017	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO		m2	84,815.00		84,815.00				100	100	X	
150FH14 038	406-018	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN GIL		230 m2	198,421.80		198,421.80				100	100	X	
150FH14 043	406-019	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	LUIS MOYA		2 SANITARIOS	78,052.00		78,052.00				100	100	X	
150FH14 015	406-020	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO		131 m2	118,050.00		118,050.00				100	100	X	
150FH14 046	406-021	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	SAN JOSÉ DE LA CAMISA (SAN JOSÉ DE LA LAGUNA)		43 m2	8,600.00		8,600.00				100	100	X	
150FH14 045	406-022	APLANADO EN MURO A BASE DE PASTA DE CEMENTO	SAN JOSÉ DE LA CAMISA (SAN JOSÉ DE LA LAGUNA)		544 m2	65,304.00		65,304.00				100	100	X	
150FH14 049	406-023	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO	COL. CHAPUTÉPEC		156 m2	139,996.49		139,996.49				100	100	X	
150FH14 054	406-024	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO	JARALILLO		146 m2	145,100.00		145,100.00				100	100	X	
150FH14 055	406-025	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL CARNERITO (EL CARNERITO)		217 m2	193,966.00		193,966.00				100	100	X	
150FH14 056	406-026	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN LUCAS		284 m2	258,023.00		258,023.00				100	100	X	
TOTAL						4,479,798.65		4,479,798.65				100	100		

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NIEVE Y BARRERA  
 GRAL FRANCISCO R. MURCUIA ZAC.  
 2013 - 2015  
 DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 MURCUIA ZAC.  
 C.P. YASMIN GUADALUPE TAPIA BERNÁNDEZ  
 TENDERO MUNICIPAL  
 GRAL FRANCISCO R. MURCUIA ZAC.  
 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL  
 MURCUIA ZAC.  
 CONTRATORIA MUNICIPAL  
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS ESCOBAR  
 CONTRALORÍA MUNICIPAL  
 GRAL FRANCISCO R. MURCUIA ZAC.

H. A. GOBIERNO MUNICIPAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURILLO ZAC.  
 INICIACIÓN DE OBRAS DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III  
 OTROS PROYECTOS  
 ABRIL

FECHA: 07-mar-15

HOJA: 5 DE 7

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO ACUMULADO	%	ADMONISTRATIVO O MENSUAL	%	ADMONISTRATIVO O MENSUAL	ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	ADMONISTRATIVO O MENSUAL
150E014 022	403-001	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA LUIS MOYA, COL. CHARHUTEPEC Y NORIAS (CONVENIO CON SECAMPO)	VARIAS		1 APORTACIÓN	35,000.00		35,000.00				100					
TOTALES:							35,000.00	35,000.00									



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 N I E Y E S  
 GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 N I E Y E S  
 MANUEL GALINDO SANDOVAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.  
 2015 - 2016

DESPECHO DEL SINDICATO MUNICIPAL  
 N I E Y E S  
 FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

C. P. YASMIN GUADALUPE JARILLA HERNÁNDEZ  
 TENDERO MUNICIPAL

C. P. MANUEL GONZALEZ PADILLO  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

M. V. Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEYORA  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 N I E Y E S

C. VICENTE AYALA ALVARADO  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y SOCIAL

GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

H. F. GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURILLO F. ZAC.  
 INICIATIVAS DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III  
 DESARROLLO INSTITUCIONAL  
 ABRIL

FECHA: 07-may-15

HOJA: 6 DE 7

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	%	ACUMULADO MENSUAL	%	ACUMULADO MENSUAL		%	ACUMULADO MENSUAL	%
15AFR14.023	407-001	ADQUISICIÓN DE PROGRAMA OPUS 2015 (INCLUYE LICENCIAS) Y LICENCIAS ADICIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y OBRAS PÚBLICAS	NIYES		1 SOFTWARE	23,490.00		23,490.00											
15AFR14.024	407-002	CAPACITACIÓN EN PROGRAMA OPUS 2015 PARA AUXILIARES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y OBRAS PÚBLICAS	NIYES		1 CAPACITACIÓN	17,400.00		17,400.00											
							TOTALES:	40,890.00											



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
 NIYES

C. YASKIN GUADALUPE TAPIA FERRANDEZ  
 TESORERO AGREGADO

C. MANUEL B. GARCÍA SANDOVAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MANUEL B. GARCÍA SANDOVAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. VICENTE AYALA ALVARADO  
 AUDITOR DE CUENTAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

M.V.Z. ADOLBERTO DE JESÚS SEGOVIA DE ROSA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. JUAN MANUEL GONZÁLEZ MADRILLO  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE NIYES  
 MUNICIPALIDAD DE GENERAL FRANCISCO R. MURILLO F. ZAC.  
 2015 - 2016

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFRAESTRUCTURA DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO DE:  
 GASTOS INDIRECTOS  
 ABRIL

FECHA: 07-may-15

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	
15AFHJ052	408-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES		4 VEHÍCULOS	250,000.00	119,636.58	119,636.58			43	43	40	40	OPERAÇÕES DIRECTAS
TOTALES:							119,636.58	119,636.58							

RUBRO	RECURSOS MUNICIPALES	
	MENSUAL	ACUMULADO
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4,639,292.23	1,391,787.67
EDUCACIÓN	1,216,507.50	949,454.70
OTROS PROYECTOS	35,000.00	35,000.00
SALUD		
URBANIZACIÓN	8,072,399.35	789,110.85
VIVIENDA	4,479,798.65	2,822,276.34
DESARROLLO INSTITUCIONAL	250,000.00	40,890.00
GASTOS INDIRECTOS		119,636.58
TOTALES	18,733,857.73	6,082,266.14

APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	ACUMULADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO FEDERAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO MUNICIPAL

M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DOMÍNGUEZ  
 CONTRALORIA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 NI E V E S  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 NI E V E S  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

C. P. YASMÍN GUADALUPE TABARES FERNÁNDEZ  
 SECRETARÍA MUNICIPAL

C. MANUEL B. GALINDO SANDOVAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

VICENTE AYALA ALVARADO  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO FISCAL