

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE
 MES QUE INFORMA: ABRIL

FECHA: 04 DE MAYO DE 2016
 HOJA 1 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL		ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
160FIII14 004	401-001	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CERRO COLORADO	24°0'48.8"	102°59'43.27"	1	POZO	172,254.00	76,260.72	172,253.04	-	44.27	100.00	5.00	100.00	X
160FIII14 005	401-002	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACHECO (ESTACIÓN PACHECO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	PACHECO (ESTACIÓN PACHECO)	24°1'13.79"	102°26'27.91"	1	POZO	195,804.00	-	195,803.36	-	-	100.00	5.00	100.00	X
160FIII14 006	401-003	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MERIDA CUATRO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MERIDA CUATRO	24°1'10.60"	102°59'52.03"	1	POZO	196,700.00	-	95,992.32	-	-	48.80	-	50.00	X
160FIII14 007	401-004	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CHAPULTEPEC, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COLONIA CHAPULTEPEC	24°23'29.03"	103°4'0.77"	1	POZO	163,853.00	-	163,852.32	-	-	100.00	-	20.00	X
160FIII14 008	401-005	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA HUERTA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'37.71"	105°1'30.95"	270	METRO LINEAL	119,151.00	-	119,151.00	-	-	100.00	5.00	100.00	X
160FIII14 030	401-006	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL REFUGIO	24°5'23.16"	102°26'32.59"	1	POZO	92,318.60	92,318.60	92,318.60	-	100.00	100.00	100.00	100.00	X
TOTALES:									940,080.60	839,370.64	-	-	-	-	-	



DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL NIEVES MURGUÍA, ZAC.
 MEX. VASQUEZ RAMIRO JERONIMO MARTINEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

TEOREMA MUNICIPAL
 L.C. VASQUEZ RAMIRO JERONIMO MARTINEZ
 DIRECTOR MUNICIPAL



MUNICIPAL NIEVES
 L.C. ROSA LINDA SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL NIEVES
 Gral. Francisco R. Murguía, Zac.
 C. MANUEL BERNABE GARCIA SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ELBRO:
 C. COSTILLA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 M.V.Z. AQUILIBERTO DE JESUS SEGOVIA DEYORA
 CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL
 MES QUE INFORMA: ABRIL

FECHA: 04 DE MAYO DE 2016
 H01A-2 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERIDA		AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL		ACUMULADO	PAR AMPLIACIÓN DIRECTA
160FIII14 014	404-001	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BOULEVARD SOTO CALVILLO EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'57.71"	103°1'30.63"	3839	METRO CUADRADO	1,629,209.00	1,629,209.00	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
160FIII14 024	404-002	COLOCACIÓN DE LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE DE LA COL. 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'29.98"	103°02'04.63"	10	LAMPARA	103,819.49	103,819.49	-	-	100.00	-	100.00	5.00	X	
160FIII14 033	404-003	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL PARQUE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COL. 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'33.22"	103°01'30.95"	11	LAMPARA	240,586.00	240,586.00	-	-	100.00	-	100.00	100.00	X	
160FIII14 035	404-004	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'32.18"	103°00'74.03"	16	LAMPARA	389,817.00	389,817.00	-	-	100.00	-	100.00	100.00	X	
160FIII14 036	404-005	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL PARQUE EL CAIMÁN EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'33.76"	103°02'52.79"	16	LAMPARA	276,429.00	276,429.00	-	-	100.00	-	100.00	50.00	X	
160FIII14 044	413-010	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ (EL TUJILLO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	AL COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TUJILLO)	24°20'28.97"	102°57'54.64"	1	APORTACIÓN	64,007.10	64,007.10	-	-	100.00	-	100.00	-	-	
TOTALES:									2,703,867.59	2,703,867.59	970,839.10	2,703,867.59	100.00	100.00	50.00	100.00	X



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 Gral. Francisco R. Murguía, Zac.



DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES,
 Gral. Francisco R. Murguía, Zac.



CONTROLADOR MUNICIPAL
 NIEVES,
 Gral. Francisco R. Murguía, Zac.



C. MANUEL BENÍTEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. NORA MARTÍNEZ
 DIRECTORA MUNICIPAL



M.V. Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DEVORA
 CONTRALOR MUNICIPAL



C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 MES QUE INFORMA: ABRIL
 FECHA: 04 DE MAYO DE 2016
 HOJA 3 DE 10

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERIDA		AVANCE FINANCIERO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	
160FI14 003	405-001	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE ALCANTARILLA (LA HUERTA) (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°10'31"	102°28'51"	1	TRANSFORMADOR	306,900.00	-	306,900.00	-	100.00	X
160FI14 011	405-002	REUBICACIÓN DE POSTES (REEMPLAZO) DE RED DE LÍNEA ELÉCTRICA EN LA CALLE ALCANTARILLA Y COL. MINERA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'42.15"	103°01'45.45"	3	POSTES	152,360.00	-	152,360.00	-	100.00	X
160FI14 015	405-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO)	24°10'30"	102°28'17"	3	LOTE	181,137.69	-	181,137.69	-	100.00	X
160FI14 016	405-004	REUBICACIÓN DE POSTES EN CALLE AV. MEXICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23°56'06.12"	102°55'06.12"	3	POSTE	247,180.00	-	247,180.00	-	100.00	X
160FI14 029	405-005	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA SALIDA NIEVES - RIO GRANDE ENTRONQUE A CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA) EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'55.64"	103°02'37.59"	1	POSTE	132,000.00	-	132,000.00	-	100.00	X
TOTALES:									1,019,577.69	379,180.00	1,019,577.69	-	-



SECRETARÍA MUNICIPAL
NIEVES,
Gral. Francisco R. Murguía, Zac.

C. MANUEL BERNARDO SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARRAZO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
ING. ALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEYORA
CONTADOR MUNICIPAL



C. OSCAR CHÁVEZ VÁZQUEZ
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
 ABRIL

FECHA: 04 DE MAYO DE 2016
 HORA: 4 DE 10

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		NOMBRE			LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	
160FIII14 001	407-001	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL C.B.T.A. N° 189 EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.		NIEVES	23°39'53.00"	103°00'33.51"	2	AULA	749,279.00	374,639.50	749,279.00	-	-	50.00	100.00	5.00	100.00	X
160FIII14 002	407-002	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA EMPERADOR CUAUHTÉMOC EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.		NIEVES	23°39'53.07"	103°02'42.7"	1	COMEDOR	90,343.00	-	90,343.00	-	-	-	100.00	3.00	98.00	X
160FIII14 009	407-003	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 17 "JOSÉ SANTOS VALDEZ" EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.		NIEVES	24°00'06.30"	103°01'10.76"	492.97	METRO CUADRADO	487,108.00	243,553.99	487,108.00	-	-	50.00	100.00	5.00	100.00	X
160FIII14 018	407-004	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "IGNACIO RAMÍREZ" EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.		ORAN	23°58'21.14"	102°54'13.07"	58.2	METRO LINEAL	129,060.00	-	129,060.00	-	-	-	100.00	5.00	100.00	X
16AFIII14 027	413-001	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LUIS MOYA" EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.		NIEVES	23°39'43.25"	103°01'04.31"	1	APORTACIÓN	773,726.00	-	773,726.00	-	-	-	100.00	-	-	-
16AFIII14 038	413-004	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE APASEO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.		APASEO	24°15'52.24"	103°02'17.09"	1	APORTACIÓN	228,316.00	228,316.00	228,316.00	-	-	100.00	100.00	-	-	-
16AFIII14 039	413-005	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.		MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER)	24°11'28.91"	102°43'58.64"	1	APORTACIÓN	228,316.00	228,316.00	228,316.00	-	-	100.00	100.00	-	-	-
16AFIII14 040	413-006	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.		EMANCIPACIÓN	24°04'24.43"	102°04'28.99"	1	APORTACIÓN	228,316.00	228,316.00	228,316.00	-	-	100.00	100.00	-	-	-
16AFIII14 041	413-007	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN GIL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.		SAN GIL	24°11'38.59"	102°58'47.27"	1	APORTACIÓN	228,316.00	228,316.00	228,316.00	-	-	100.00	100.00	-	-	-
										3,142,780.00		3,142,780.00		100.00		100.00		



 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEYORA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 C. GRACIELA CHÁVEZ VALENTA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEYORA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 C. GRACIELA CHÁVEZ VALENTA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEYORA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 C. GRACIELA CHÁVEZ VALENTA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEYORA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 C. GRACIELA CHÁVEZ VALENTA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEYORA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 C. GRACIELA CHÁVEZ VALENTA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEYORA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 C. GRACIELA CHÁVEZ VALENTA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 MES QUE INFORMA: ABRIL
 FECHA: 04 DE MAYO DE 2016
 HOJA 5 DE 10

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL		ACUMULADO
160FIII14 010	408-001	REHABILITACIÓN DE 1052.8 M2 DE MURO DE ADOBE A BASE DE MORTERO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MIGUEL HIDALGO	24°05'12"	102°23'31"	1052.8	METRO CUADRADO	27,090.00	-	27,090.00	-	100.00	30.00	50.00	X	
160FIII14 012	408-002	CONSTRUCCIÓN DE 391 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN)	24°01'02"	108°08'25"	391	METRO CUADRADO	90,513.00	-	90,513.00	-	100.00	30.00	50.00	X	
160FIII14 019	408-003	CONSTRUCCIÓN DE 239 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS)	24°20'56"	102°56'37"	239	METRO CUADRADO	60,392.00	-	60,392.00	-	100.00	40.00	50.00	X	
160FIII14 020	408-004	CONSTRUCCIÓN DE 150 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	23°58'18"	102°54'18"	150	METRO CUADRADO	39,590.00	-	39,590.00	-	100.00	30.00	50.00	X	
160FIII14 021	408-005	CONSTRUCCIÓN DE 300 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VALENCIANA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VALENCIANA (OJO DE AGUA)	24°09'55"	103°11'29"	300	METRO CUADRADO	75,160.00	-	75,160.00	-	100.00	30.00	50.00	X	
160FIII14 022	408-006	CONSTRUCCIÓN DE 311 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 10 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	23°55'51"	102°57'13"	311	METRO CUADRADO	80,393.00	-	80,393.00	-	100.00	30.00	50.00	X	
160FIII14 023	408-007	CONSTRUCCIÓN DE 1086 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 30 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	24°12'50"	103°10'54"	1086	METRO CUADRADO	267,403.00	-	267,403.00	-	100.00	30.00	50.00	X	
160FIII14 025	408-008	CONSTRUCCIÓN DE 307 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS (SERANO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CHUPADEROS (SERANO)	24°03'27"	102°56'34"	307	METRO CUADRADO	75,351.00	-	75,351.00	-	100.00	30.00	50.00	X	
160FIII14 026	408-009	CONSTRUCCIÓN DE 149 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO MEDINA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ALFONSO MEDINA	23°55'25"	102°58'52"	149	METRO CUADRADO	37,377.00	-	37,377.00	-	100.00	30.00	50.00	X	
									753,269.00		753,269.00					


 C. MARIBEL REYES POLO CARRO SANDOVAL
 ALCALDESA MUNICIPAL


 L.C. ROSA MARÍA GONZÁLEZ SAMPOL
 TESORERA MUNICIPAL


 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
 ESPANOL AMARADO JERÓNIMO MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
 ESPANOL AMARADO JERÓNIMO MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 CAROLINA CHÁVEZ NARELA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 ABRIL

FECHA: 04 DE MAYO DE 2016
 HOJA 6 DE 10

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
				LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL
160FIII14 032	408-010	CONSTRUCCIÓN DE 25.5 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARRIZAL	23°59'30"	103°08'38"	25.5	METRO CUADRADO	25,686.00	-	-	-	-	-	-	X	
160FIII14 037	408-011	CONSTRUCCIÓN DE 99.305 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 4 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'27"	103°04'36"	99.305	METRO CUADRADO	104,441.00	-	-	-	-	-	-	X	
160FIII14 045	408-012	CONSTRUCCIÓN DE 352 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COL. CHAPULTEPEC, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COL. CHAPULTEPEC	24°23'24"	103°04'01"	352	METRO CUADRADO	86,761.00	-	-	-	-	-	-	X	
160FIII14 046	408-013	CONSTRUCCIÓN DE 110 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO)	23°55'51"	102°57'13"	110	METRO CUADRADO	32,633.00	-	-	-	-	-	-	X	
160FIII14 047	408-014	CONSTRUCCIÓN DE 186 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARRIZAL	23°59'30"	103°08'38"	186	METRO CUADRADO	52,925.00	52,925.00	-	-	100.00	100.00	10.00	10.00	X
160FIII14 048	408-015	CONSTRUCCIÓN DE 190 M2 DE PISO FIRME EN 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	24°12'50"	103°10'54"	190	METRO CUADRADO	13,905.00	13,905.00	-	-	100.00	100.00	10.00	10.00	X
160FIII14 049	408-016	CONSTRUCCIÓN DE 172 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	24°01'59"	103°05'48"	172	METRO CUADRADO	33,020.00	33,020.00	-	-	100.00	100.00	10.00	10.00	X
160FIII14 050	408-017	CONSTRUCCIÓN DE 251 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'27"	103°04'26"	251	METRO CUADRADO	72,314.00	72,314.00	-	-	100.00	100.00	10.00	10.00	X
160FIII14 051	408-018	CONSTRUCCIÓN DE 92 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE JARALILLO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	JARALILLO	24°14'07"	103°02'59"	92	METRO CUADRADO	20,196.00	20,196.00	-	-	100.00	100.00	10.00	10.00	X
160FIII14 052	408-019	CONSTRUCCIÓN DE 162 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ATOTONILCO	24°13'55"	102°49'16"	162	METRO CUADRADO	31,561.00	31,561.00	-	-	100.00	100.00	10.00	10.00	X
160FIII14 053	408-020	CONSTRUCCIÓN DE 96 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 4 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA ESTANZUELA	23°56'13"	103°07'31"	96	METRO CUADRADO	17,312.00	17,312.00	-	-	100.00	100.00	10.00	10.00	X
160FIII14 054	408-021	CONSTRUCCIÓN DE 52.2 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)	24°03'37"	103°05'06"	52.2	METRO CUADRADO	12,371.00	12,371.00	-	-	100.00	100.00	10.00	10.00	X
									504,125.00	253,604.00			100.00	100.00	10.00	10.00

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 N I E V E S
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 2016

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 ABRIL

FECHA: 04 DE MAYO DE 2016
 HOJA 7 DE 10

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	
16AFIII14 028	413-002	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 333 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COBERTURA MUNICIPAL		1	APORTACIÓN N	399,600.00	-	399,600.00	-	100.00	-	PARA APORTACIÓN CONTRA DIRECTA
16AFIII14 042	413-008	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 333 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COBERTURA MUNICIPAL		1	APORTACIÓN N	399,600.00	399,600.00	399,600.00	-	100.00	-	PARA APORTACIÓN CONTRA DIRECTA
16AFIII14 043	413-009	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 334 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COBERTURA MUNICIPAL		1	APORTACIÓN N	400,800.00	400,800.00	400,800.00	-	100.00	-	PARA APORTACIÓN CONTRA DIRECTA
TOTALES:								1,200,000.00	800,400.00	1,200,000.00	-	-	

C. MANUELA GARCÍA SÁNCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

M. Z. ADALBERTO DE JESUS SECOYA DE VORA
 CONTRALOR MUNICIPAL

GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

M. Z. ADALBERTO DE JESUS SECOYA DE VORA
 CONTRALOR MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 CAMINOS RURALES
 ABRIL

FECHA: 04 DE MAYO DE 2016
 HOJA 8 DE 10


NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	
160FIII14 013	409-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y 480 MTS. DE BASE HIDRÁULICA EN LA TERRACERÍA NIEVES - EL ROSARIO DEL KM. 1+000 AL 2+000 (BASE DEL 1+520 AL 2+000)	EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS)	23°56'46.65"	103°06'24.75"	3/0.480	OBRAS/M	564,054.00	-	564,054.00	-	100.00	-	100.00	X
160FIII14 017	409-002	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA NIEVES - ESTACIÓN CAMACHO - GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO DEL KM. 1+000 AL 1+420	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO	24°15'16.55"	102°46'18.99"	0.42	KILÓMETRO	717,341.00	-	717,341.00	-	100.00	30.00	80.00	X
160FIII14 034	409-003	REHABILITACIÓN DE TERRACERÍA TRAMO EMANCIPACIÓN - INDEPENDENCIA SAN MARTÍN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'25.15"	103°34'39.99"	1.8	KILÓMETRO	356,549.00	-	-	-	-	-	-	X
TOTALES:									1,637,944.00	-	1,281,395.00	-	-	-	




PRESENCIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 NIEVES
 2016



CONTRALORIA MUNICIPAL
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS-SERVOYA DEYORA
 CONTRAJOR MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
 FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
 ABRIL

FECHA: 04 DE MAYO DE 2016
 HOJA 9 DE 10

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE RISCO %		
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
16AIII14 031	413-003	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE APASEO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SECAMPO)	APASEO	24°15'52"	103°02'20"	1	APORTACIÓN	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	100.00	100.00	100.00
TOTALES:									35,000.00	35,000.00	-	-	-	-


 C. MANUELA BERNARDINO SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. FRANCISCO DEL SINDICO MUNICIPAL
 SINDICO MUNICIPAL


 C. YAMINI GUZMÁN DE TARRA VILLARDOZ
 SECRETARÍA MUNICIPAL


 ING. SERGIO RAMALDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


 M. VICENTE ALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEYORA
 CONTRALOR MUNICIPAL


 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

FECHA: 04 DE MAYO DE 2016
 HOJA 10 DE 10

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENAD AS		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL
16AFIIG14 001 412-001		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	NIEVES	23°59'38"	103°01'10"	11	AUXILIARES	640,750.00	91,750.00	227,875.00	-	-	14.32	35.56	14.32	35.56	X
16AFIIG14 002 412-002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	NIEVES	23°59'38"	103°01'10"	4	VEHICULOS	100,000.00	4,760.00	11,290.00	-	-	4.76	11.29	4.76	11.29	X
TOTALES:									740,750.00	96,510.00	239,165.00	-	-				

RESUMEN FONDO III EJERCICIO 2016

RUBRO	TECHO FINANCIERO	MENSUAL	ACUMULADO
AGUA POTABLE	940,080.60	168,579.32	839,370.64
DRENAJE Y LETRINAS	0.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	2,703,867.59	970,839.10	2,703,867.59
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS F	1,019,577.69	379,180.00	1,019,577.69
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	3,142,780.00	1,531,457.49	3,142,780.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2,457,394.00	1,054,004.00	2,457,394.00
CAMINOS RURALES	1,657,944.00	0.00	1,281,395.00
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	35,000.00	35,000.00	35,000.00
GASTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	740,750.00	96,510.00	239,165.00
TOTALES:	12,677,993.89	4,423,569.91	11,468,028.92

C. MANUEL BENIGNO GALLARDO

 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. NORA LÓPEZ MORALES

 SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

 NIEVES

 TIORETA MUNICIPAL

 ECONOMICO Y SOCIAL

 N I E V E S

 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

 2016

CONTRALORIA LOCAL

 MANZ. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEYORA

 COMPTROLLER MUNICIPAL

 N I E V E S

 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA

 AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL