

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
11 MES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISC 2015
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 AGUA Y SANEAMIENTO
 AGOSTO

FECHA: 03-SEP-15
 HOJA: 1 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL AL ULADO	ACUMULADO AL ULADO	%	%
15AF0314 037	401-001	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CONVENIO CON SAMIA)	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		1 APORTACIÓN	4,639,292.23	-	3,015,539.95	-	-	-	-	-		
15OF0314 063	401-002	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	MIGUEL HIDALGO		1 POZO	3,480.00	-	3,480.00	-	-	-	-	-		X
15OF0314 098	401-003	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE	ALFONSO MEDINA		1 TANQUE	156,774.00	156,774.00	156,774.00	-	-	-	-	-		X
TOTALES:						4,799,546.23	156,774.00	3,175,788.95							

C. MANUEL BENIGNO GALLARDO SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DESTAJO DEL SINDICO PRESIDENTE MUNICIPAL
 Nieves,
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.

C. YASMIN GONZALEZ TAPIA HERRANDEZ
 TENDERA MUNICIPAL

C. JUAN MANUEL GONZALEZ VILLALLO
 TENDERA MUNICIPAL

C. CRISTINA CHAVEZ VARELA
 AUXILIAR DE ORDENAMIENTO ECONOMICO Y SOCIAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 N I E V E S
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

CONSEJO MUNICIPAL
 GOBIERNO DE JESUS SEGOVIA DE VORA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 N I E V E S
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.





**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA-
 JONES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA-
 EDUCACIÓN TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 AGOSTO

FECHA: 03-sep-15
 HOJA: 2 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL AL ULADO	%	MENSUAL AL ULADO	%	POR ADMON. DIRECTA
15OFIII14 030	402 - 001	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA EMSAD	LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		1 AULA	170,000.00	-	170,000.00		-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 039	402 - 002	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FELIPE ÁNGELES	MIGUEL HIDALGO		1 ANEXO	95,376.00	-	95,376.00		-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 040	402 - 003	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	SAN GIL		1 ANEXO	95,376.00	-	95,376.00		-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 041	402 - 004	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL ACUÑA	EL POTRERO		1 ANEXO	95,376.00	-	95,376.00		-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 042	402 - 005	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JESÚS FLORES MAGÓN	LAGUNA (LA VALENCIANA)		1 ANEXO	95,376.00	-	95,376.00		-	-	100	-	100	X	
15AFIII14 056	402 - 006	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMIO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	SAN JOSÉ DE MORTEROS		1 APORTACIÓN	221,667.75	-	221,667.75		-	-	100	-	100	X	
15AFIII14 057	402 - 007	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMIO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	EL POTRERO		1 APORTACIÓN	221,667.75	-	221,667.75		-	-	100	-	100	X	
15AFIII14 058	402 - 008	PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMIO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)		1 APORTACIÓN	221,667.75	-	221,667.75		-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 075	402 - 009	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. PINO SUÁREZ	SAN LUCAS		1 OBRA	38,280.00	-	38,280.00		-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 088	402 - 010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA DE 10,000 LITROS DE CAPACIDAD PARA LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. ADOLFO MATEOS"	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)		1 CISTERNA	15,661.55	-	15,661.55		-	-	100	-	80	X	
15OFIII14 089	402 - 011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA DE 10,000 LITROS DE CAPACIDAD PARA LA ESCUELA PREPARATORIA N° 9	NIEVES		1 CISTERNA	15,661.55	-	15,661.55		-	-	100	-	80	X	
15OFIII14 090	402 - 012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA DE 2,500 LITROS DE CAPACIDAD PARA LA ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO"	EMANCIPACIÓN		1 CISTERNA	3,564.20	-	3,564.20		-	-	100	-	80	X	
						TOTALES:		1,289,674.80								


 C. MANUEL BENIGNO SARDARDO SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. YASMIN GUADALUPE TABIA HERNÁNDEZ
 TENDRERAS MUNICIPALES
 C. JUAN MANUEL GONZÁLEZ ANILLO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AYUDANTE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 C. JUAN FRANCISCO MURGUIA ZAC. GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

FECHA: 05-sep-15
 HOJA: 3 DE 10

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 URBANIZACIÓN
 AGOSTO

PROGRAMA DE GOBIERNO: SUB-PROGRAMA: MÉS QUE INFORMAR:	PROYECTO		COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	LOCALIDAD	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECNO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	%	MENSUAL AL CUMPLIDO	%	ACUMULADO AL CUMPLIDO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
15AFH14 001	405-001	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL (AV. JUÁREZ) A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO		LA ESTANZUELA	1	505,384.00	-	505,384.00	-	-	-	100	-	-	-	X	
15AFH14 002	405-002	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO		COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILO)	1	483,172.00	-	483,172.00	-	-	-	100	-	-	-	X	
15AFH14 003	405-003	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIA DE 2 KILOMETROS		LUIS MOYA	1	656,528.00	-	656,528.00	-	-	-	100	-	-	-	X	
15AFH14 004	405-004	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIA DE 2 KILOMETROS		SAN LUCAS	1	553,564.00	-	553,564.00	-	-	-	100	-	-	-	X	
15AFH14 005	405-005	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIA DE 1 KILOMETROS		EL ROSARIO	1	332,822.00	-	332,822.00	-	-	-	100	-	-	-	X	
15AFH14 006	405-006	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 1 KILOMETRO		EL PORVENIR	1	355,855.00	-	355,855.00	-	-	-	100	-	-	-	X	
15AFH14 007	405-007	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 1 KILOMETRO		CHUPADEROS SERANO	1	355,855.00	-	355,855.00	-	-	-	100	-	-	-	X	
15AFH14 008	405-008	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 1 KILOMETRO		ORAN	1	355,855.00	-	355,855.00	-	-	-	100	-	-	-	X	
15AFH14 009	405-009	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 1 KILOMETRO		LA LAGUNA	1	355,885.00	-	355,885.00	-	-	-	100	-	-	-	X	
15OFH14 025	405-010	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y BASE HIDRÁULICA EN LA TERRACERIA NIEVES - SAN LUCAS DEL KM. 8+000 AL 10+800		SAN LUCAS	2	1,730,725.00	-	1,730,725.00	-	-	-	100	-	100	-	X	
15OFH14 026	405-011	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERIA SAN IGNACIO - ORAN DEL KM 0+000 AL 1+000		ORAN	1	226,394.00	-	226,394.00	-	-	-	100	-	3	98	X	
15OFH14 027	405-012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERIA NIEVES - LUIS MOYA DEL KM. 7+000 AL 9+000		LUIS MOYA (MELILLA)	2	1,100,716.00	550,359.25	1,100,716.00	-	-	-	50	100	5	95	X	
15AFH14 044	405-013	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA PESO A PESO PARA LA ADQUISICIÓN DE CEMENTO (CONVENIO CON SINIFRA) PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)		CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	1	224,280.35	-	224,280.35	-	-	-	100	-	-	-	X	
15OFH14 047	405-014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERIA MARAVILAS SAN JOSÉ DE MORTEROS EN EL KM. 14+200 INICIO EN E.C. NIEVES CAMACHO		SAN JOSÉ DE MORTEROS	2	521,067.00	-	521,067.00	-	-	-	50	5	90	X		
						TOTALES	7,758,102.35	7,497,568.85									



CONTRALORIA MUNICIPAL
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DE VERA
 GRAL. MURGUIA, ZAC.

DESPECHO DEL SINDICO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C.p. YASMIN GUADALUPE PAPIA HERNANDEZ
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DESPECHO DEL SINDICO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C.p. YASMIN GUADALUPE PAPIA HERNANDEZ
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

C. MANUEL BENIGNO SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 ASESORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
 IN" MES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISC 2015
 A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**


PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 URBANIZACIÓN
 JUNIO


FECHA: 05-sep-15
 HOJA: 4 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FÍSICO FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE				LOCALIDAD	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUJ AL ULADO	ACUMI AL ULADO	MENSUJ AL ULADO	ACUMI AL ULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
15OFH14 048	405-015	NIVELACIÓN PARA RECIBIR CONCRETO HIDRÁULICO (PRIMERA ETAPA) EN CALLE CAMINO REAL	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	4743 METRO CUADRADO	314,297.00	-	314,297.00	-	-	-	-	100	-	100	X		
15OFH14 055	405-016	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA MARAVILLAS - SAN JOSÉ DE MORTEROS EN EL KM 2-200 AL 4+200 INICIO EN C.C. NIEVES - ESTACIÓN CAMACHO	SAN JOSÉ DE MORTEROS	2 KILÓMETRO	2,548,833.00	300,000.00	2,300,000.02	-	-	-	-	12	90	10	90	X	
15OFH14 058	405-018	REHABILITACIÓN DE VADO DE MAMPOSTERÍA EN CRUCE RÍO AGUANAVAL	SANTA RITA	1 OBRA	300,054.00	-	300,054.00	-	-	-	-	100	15	100	X		
15OFH14 059	405-019	REHABILITACIÓN DE VADO DE MAMPOSTERÍA EN CRUCE RÍO AGUANAVAL	ALFONSO MEDINA	1 OBRA	126,765.00	-	126,765.00	-	-	-	-	100	15	100	X		
15OFH14 076	405-020	CONSTRUCCIÓN DE VADO DE MAMPOSTERÍA EN CRUCE RÍO AGUANAVAL	DE SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO (SAN FRANCISCO)	1 OBRA	294,440.00	-	147,220.00	-	-	-	-	50	20	80	X		
15OFH14 093	405-017	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REAL	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	5580.10 METRO CUADRADO	728,000.00	213,262.21	352,062.21	-	-	-	-	29	48	55	75	X	
15OFH14 095	405-021	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES VIRGEN DE GUADALUPE, VIRGEN DEL CARMEN Y VIRGEN DEL CONSUELO DE LA CDL. SANTA MARIA DE LAS NIEVES	NIEVES	3000.00 METRO CUADRADO	364,550.00	103,920.00	103,920.00	-	-	-	-	29	29	60	60	X	
15AFH14 097	405-022	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTANCIA DEL ABUELO	NIEVES	1.00 APORTACIÓN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	100	-	-	-		
15OFH14 100	405-023	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERÍA CHUPADEROS (SERANO) - NIEVES DEL KM 0+000 AL 1+000	CHUPADEROS SERANO	2.00 OBRA	238,237.00	238,237.00	238,237.00	-	-	-	-	100	80	80	X		
TOTALES:						5,915,176.00	4,882,555.23										



DESAPACHO DEL SINDICO PRESIDENTE MUNICIPAL
 Nieves,
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 N I E V E S
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.


CONTRALORIA MUNICIPAL
 N I E V E S
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DE VERA
 CONTADOR MUNICIPAL


SECRETARÍA DE FISCALÍA
 N I E V E S
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE				LOCALIDAD	LOCALIDAD	PROYECTO (CLAVE)	ACUMULADO	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL AL	ACUMULADO AL	%	%	ACUMULADO AL	ACUMULADO AL	POR ADMON. DIRECTA
15OF0314 016	406 - 001	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	NIEVES	METRO CUADRADO	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	100	100	10	90			X		
15OF0314 018	406 - 002	CONCRETO ARMADO DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL POTRERO	METRO CUADRADO	24,500.00	-	24,500.00	-	-	100	100	-	100			X		
15OF0314 019	406 - 003	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR	EL POTRERO	1 SANITARIO	36,000.00	-	36,000.00	-	-	100	100	-	100			X		
15OF0314 020	406 - 004	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	EL POTRERO	1 CUARTO	40,000.00	-	40,000.00	-	-	100	100	-	100			X		
15OF0314 021	406 - 005	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME	EL POTRERO	METRO CUADRADO	4,200.00	-	4,200.00	-	-	100	100	-	100			X		
15OF0314 010	406 - 006	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	COL. FRANCISCO I. MADERO	METRO CUADRADO	119,088.00	-	119,088.00	-	-	100	100	-	100			X		
15OF0314 029	406 - 007	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SANTA RITA	METRO CUADRADO	97,978.65	-	97,978.65	-	-	100	100	-	100			X		
15OF0314 031	406 - 008	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LUIS MOYA	METRO CUADRADO	202,790.00	-	202,790.00	-	-	100	100	-	100			X		
15OF0314 028	406 - 009	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LAS BOCAS	METRO CUADRADO	187,074.00	-	187,074.00	-	-	100	100	-	100			X		
15OF0314 032	406 - 010	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	METRO CUADRADO	183,043.00	-	183,043.00	-	-	100	100	-	100			X		
15OF0314 033	406 - 011	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	VALENCIANA	METRO CUADRADO	93,115.00	-	93,115.00	-	-	100	100	-	100			X		
15OF0314 011	406 - 012	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	ATOTÓNILCO	METRO CUADRADO	167,347.00	-	167,347.00	-	-	100	100	-	100			X		
15OF0314 035	406 - 013	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL CARRIZAL	METRO CUADRADO	89,076.00	-	89,076.00	-	-	100	100	-	100			X		
15OF0314 012	406 - 014	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL ANCIÓN	METRO CUADRADO	77,498.00	-	77,498.00	-	-	100	100	-	100			X		
15OF0314 013	406 - 015	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	ALFONSO MEDINA	METRO CUADRADO	76,270.00	-	76,270.00	-	-	100	100	-	100			X		
15OF0314 034	406 - 016	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LAS CALLES PAMANES, ESCOBEDO, FRANCISCO I. MADERO, INDEPENDENCIA, LA LOMA Y VICENTE GUERRERO	CIENEGUILLA (MORIA Y CIENEGUILLA)	23 POSTE	790,888.00	-	790,888.00	-	-	100	100	-	95			X		
15OF0314 036	406 - 017	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO	METRO CUADRADO	84,815.00	-	84,815.00	-	-	100	100	-	100			X		
15OF0314 038	406 - 018	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN GIL	METRO CUADRADO	198,422.00	-	198,422.00	-	-	100	100	-	100			X		
15OF0314 043	406 - 019	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	LUIS MOYA	2 SANITARIOS	78,052.00	-	78,052.00	-	-	100	100	-	100			X		
15OF0314 015	406 - 020	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO	METRO CUADRADO	118,050.00	-	118,050.00	-	-	100	100	-	100			X		
15OF0314 046	406 - 021	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	SAN JOSÉ DE LA CAMISA (SAN JOSÉ DE LA LAGUNA)	METRO CUADRADO	8,600.00	-	8,600.00	-	-	100	100	-	100			X		
15OF0314 045	406 - 022	APLANADO EN MURO A BASE DE PASTA DE CEMENTO	SAN JOSÉ DE LA CAMISA (SAN JOSÉ DE LA LAGUNA)	METRO CUADRADO	65,304.00	-	65,304.00	-	-	100	100	-	100			X		
15OF0314 049	406 - 023	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO	METRO CUADRADO	139,996.49	-	139,996.49	-	-	100	100	-	100			X		
15OF0314 050	406 - 024	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO	METRO CUADRADO	145,100.00	-	145,100.00	-	-	100	100	-	100			X		
					TOTALES:	4,027,207.65		4,027,207.65										




 DESPACHO DEL SINDICO PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. MANUEL GONZALEZ VADILLO
 C. MANUEL BENOIGNO GALLARDO SANDOVAL
 C. CRISTINA CHAVEZ VARELA
 M. VZ. ADALBERTO DE JESUS ELEGUIA DEYORA
 C. FRANCISCO MURGUIA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
IMP. - MES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISC. 2015
FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO: **FONDO III - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**
 SUB-PROGRAMA: **VIVIENDA**
 MES QUE INFORMA: **AGOSTO**
 FECHA: **03-SEP-15**
 HOJA: **6 DE 10**

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	LOCALIDAD	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJECUTA			AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL AL ULADO	%		MENSUAL AL ULADO
15OFIII14 014	406 - 025	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		SAN IGNACIO	58.00 METRO CUADRADO	52,941.00	-	52,941.00	-	-	-	100	-	100	X
15OFIII14 051	406 - 026	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		EL CARNERITO (EL CARNERO)	218.32 METRO CUADRADO	195,366.00	-	195,366.00	-	-	-	100	-	100	X
15OFIII14 054	406 - 027	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		SAN LUCAS	284.02 METRO CUADRADO	258,025.00	-	258,025.00	-	-	-	100	-	100	X
15AFIII14059	406 - 028	PROGRAMA PESO A PESO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA TECHOS DE LÁMINA, PISOS DE CONCRETO Y ENJARRES (Convenio Subsecretaría de Vivienda de SINERA)		COBERTURA MUNICIPAL	1.00 APORTACIÓN	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	100	-	-	-
15OFIII14062	406 - 029	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO)	117.12 METRO CUADRADO	108,591.00	-	108,591.00	-	-	-	100	-	100	X
15OFIII14064	406 - 030	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		APASEO	42.77 METRO CUADRADO	36,371.00	-	36,371.00	-	-	-	100	-	100	X
15OFIII14065	406 - 031	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO	100.00 METRO CUADRADO	92,261.00	-	92,261.00	-	-	-	100	-	100	X
15OFIII14066	406 - 032	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		EL ANÓN	184.10 METRO CUADRADO	174,125.00	-	174,125.00	-	-	-	100	-	100	X
15OFIII14067	406 - 033	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	220.35 METRO CUADRADO	200,060.37	-	200,060.37	-	-	-	100	-	100	X
15OFIII14 053	406 - 034	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		ORAN	145.11 METRO CUADRADO	127,700.00	-	127,700.00	-	-	-	100	-	100	X
15OFIII14070	406 - 043	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		SAN LUCAS	212.49 METRO CUADRADO	185,572.00	-	185,572.00	-	-	-	100	-	100	X
15OFIII14071	406 - 035	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		SANTA RITA	557.95 METRO CUADRADO	501,089.00	-	501,089.00	-	-	-	71	-	100	X
15OFIII14073	406 - 036	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO)	159.85 METRO CUADRADO	168,310.00	-	168,310.00	-	-	-	100	-	100	X
15OFIII14074	406 - 037	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		ALFONSO MEDINA	39.26 METRO CUADRADO	35,192.00	-	35,192.00	-	-	-	100	-	100	X
15OFIII14077	406 - 038	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		LUIS MOYA	257.66 METRO CUADRADO	234,764.00	-	234,764.00	-	-	-	100	-	100	X
15OFIII14078	406 - 039	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		LUIS MOYA	237.51 METRO CUADRADO	229,667.00	-	229,667.00	-	-	-	100	-	100	X
15OFIII14079	406 - 040	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		EL CARRIZAL	204.02 METRO CUADRADO	177,547.00	-	177,547.00	-	-	-	100	-	100	X
15OFIII14080	406 - 041	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	205.66 METRO CUADRADO	197,881.00	-	197,881.00	-	-	-	100	-	100	X
15OFIII14081	406 - 042	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		LUIS MOYA	334.26 METRO CUADRADO	313,879.13	-	313,879.13	-	-	-	100	-	100	X
15OFIII14017	406 - 044	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		SAN JOSÉ DE MONTES	173.00 METRO CUADRADO	153,269.00	-	153,269.00	-	-	-	100	-	100	X
15OFIII14086	406 - 045	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	135.12 METRO CUADRADO	131,695.00	-	131,695.00	-	-	-	100	-	100	X
15OFIII14091	406 - 046	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	144.53 METRO CUADRADO	118,806.00	-	118,806.00	-	-	-	100	-	100	X
15OFIII14092	406 - 047	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	83.65 METRO CUADRADO	85,578.00	-	85,578.00	-	-	-	100	-	100	X
						TOTALES	3,978,689.50	3,834,236.45	3,834,236.45	3,834,236.45	3,834,236.45	100	100	100	X


DESARROLLO DEL SURESTE
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Meves, Eco. R. Murguía, Zac.
GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DÉVORA
CONSEJO MUNICIPAL DE ECONOMÍA Y SOCIAL
C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y SOCIAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 FONDO DE APORTACIONE A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 VIVIENDA
 AGOSTO

FECHA: 03-SEP-15
 HOJA: 7 DE 10

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (CLAVE)	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
		NOMBRE	DE 60.4 M2 DE TECHO FIRME					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL AL ULADO	ACUMULADO AL ULADO	MENSUAL AL ULADO	ACUMULADO AL ULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
150FIII14 094	406 - 048	CONSTRUCCIÓN DE 60.4 M2 DE TECHO FIRME		ALFONSO MEDINA		60.40 METRO CUADRADO	57,024.00	57,024.00	57,024.00				100	100	100	100	X	
150FIII14 099	406 - 049	CONSTRUCCIÓN DE 2105 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO		VARIAS (VALENCIANA, LA ESTANZUELA, LUIS MOYA, EL PORVENIR, DE EL ROSARIO, VILLA Cárdenas, CIENEGUILLA, SAN GIL, EL CARRIZAL, FRANCISCO MADERO, JARALILLO Y NIEVES)		2105.00 METRO CUADRADO	523,590.00	523,590.00	523,590.00				100	100	40	40	X	
								TOTALES:	580,614.00	580,614.00	580,614.00							

C. MANUEL BENIGNO FERRAS SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Nieves,
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.

C. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
 TENDERO MUNICIPAL

M. Y. Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DE VORA
 CONTRA EJECUTIVO MUNICIPAL

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
PROGRAMAS DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
FONDO DE APORTACIONE PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 DESARROLLO INSTITUCIONAL
 AGOSTO

FECHA: 03-SEP-15

HOJA: 9 DE 10

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO DE OBRA (CLAVE)	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
		NOMBRE	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL AL ULADO	ACUMULADO AL ULADO	%	%	POR ADMON. DIRECTA
15AFIII14 023	407-001	ADQUISICIÓN DE PROGRAMA OPUS 2015 (INCLUYE 1 LICENCIA) Y 2 LICENCIAS ADICIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y OBRAS PÚBLICAS	NIEVES	NIEVES	1	SOFTWARE	23,490.00	-	23,490.00	-	-	100	100	-	100	-	X
15AFIII14 024	407-002	CAPACITACIÓN EN PROGRAMA OPUS 2015 PARA AUXILIARES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y OBRAS PÚBLICAS	NIEVES	NIEVES	1	CAPACITACIÓN	17,400.00	-	17,400.00	-	-	100	100	-	100	-	X
15AFIII14 072	407-003	ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA CANON PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES	NIEVES	1	EQUIPO	78,880.00	-	78,880.00	-	-	100	100	-	100	-	X
15AFIII14 083	407-004	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES	NIEVES	1	EQUIPO	39,194.00	-	39,194.00	-	-	100	100	-	100	-	X
15AFIII14 085	407-005	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES	NIEVES	1	EQUIPO	16,370.50	-	16,370.50	-	-	100	100	-	100	-	X
15AFIII14 087	407-006	ADQUISICIÓN DE PROGRAMA CIVILIDAD PARA AUTOCAD FULL 2007-2015 (INCLUYE 1 LICENCIA) Y 2 LICENCIAS ADICIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES	NIEVES	1	SOFTWARE	25,346.00	-	25,346.00	-	-	100	100	-	100	-	X
TOTALES:							200,680.50	-	200,680.50	-	-	100	100	-	100	-	X

DESARROLLO INSTITUCIONAL

C. MANUEL BENIGNO SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

C. JUAN MARQUEZ GONZALEZ MADRILE
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL

C. ASIMIN GUADALUPE TAPIA HERNANDEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

DESARROLLO INSTITUCIONAL

SECRETARÍA MUNICIPAL

M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEYORA
CONTRALOR GENERAL DE MURGUÍA, ZAC.

SECRETARÍA MUNICIPAL

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
PROGRAMA DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISC. 2015
A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 GASTOS INDIRECTOS
 AGOSTO


FECHA: 03-sep-15

HOJA: 10 DE 10


NÚMERO DE OBRA	NÚMERO DE OBRA (CLAVE)	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
		NOMBRE	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL AL ULADO	%	MENSUAL AL ULADO	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
15AFIII14052	408-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL		NIEVES		4 VEHÍCULOS	250,000.00	11,870.00	131,506.58			5	53	5	53		X	
15AFIII14061	408-002	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL		NIEVES		5 AUXILIARES	484,500.00	51,000.00	204,000.00			11	42	11	42		X	
15AFIII14084	408-003	ADQUISICIÓN DE LOTE DE PAPELERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL		NIEVES		1 LOTE	130,000.00		13,178.70									
15AFIII14096	408-004	ELABORACIÓN E INFORME DE MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL "ESTANCIA DEL ABUELO"		NIEVES		1 PROYECTO	6,960.00	6,960.00	6,960.00								X	
TOTALES:								871,460.00	69,830.00	355,645.28								

RUBRO	RECURSOS MUNICIPALES		ACUMULADO
	TECHO FINANCIERO	MENSUAL	
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4,799,546.23	156,774.00	3,175,793.95
EDUCACIÓN	1,289,674.80	-	1,289,674.80
SALUD	-	-	-
URBANIZACIÓN	13,673,278.35	2,405,778.46	12,380,124.08
VIVIENDA	8,586,511.15	580,614.00	8,442,117.39
OTROS PROYECTOS	35,000.00	-	35,000.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL	200,680.50	-	200,680.50
GASTOS INDIRECTOS	871,460.00	69,830.00	355,645.28
TOTALES	29,456,151.03	3,212,996.46	25,879,036.00


APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	
MENSUAL	ACUMULADO
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZACATECAS




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZACATECAS




MANUEL GONZÁLEZ VADILLO
 CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZACATECAS




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZACATECAS




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZACATECAS




YASMÍN GUADALUPE ZAPATA HERNÁNDEZ
 CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZACATECAS




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZACATECAS




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZACATECAS




C. MANUEL BENIGNO GUTIÉRREZ SANDOVAL
 PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZACATECAS




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZACATECAS




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZACATECAS




C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUDITORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZACATECAS



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZACATECAS



M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS DE GOITIA DEVORA
 CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZACATECAS