

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

### INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

#### FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
AGUA POTABLE  
AGOSTO

FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
HOJA 1 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ASIGN. DIRECTA	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
16OFIII14 004	401-001	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CERRO COLORADO	24°0'48.8"	102°53'43.27"	1	POZO	172,254.00	-	172,253.04	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
16OFIII14 005	401-002	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACHECO (ESTACIÓN PACHECO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	PACHECO (ESTACIÓN PACHECO)	24°1'13.79"	102°26'27.91"	1	POZO	195,804.00	-	195,803.36	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
16OFIII14 006	401-003	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MERIDA CUATRO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MERIDA CUATRO	24°1'10.60"	102°53'52.03"	1	POZO	196,700.00	-	196,699.92	-	-	-	-	100.00	30.00	100.00	X		
16OFIII14 007	401-004	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CHAPULTEPEC, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COLONIA CHAPULTEPEC	24°23'29.03"	103°4'0.77"	1	POZO	163,853.00	-	163,852.32	-	-	-	-	100.00	30.00	100.00	X		
16OFIII14 008	401-005	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA HUERTA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'37.71"	103°1'30.93"	270	METRO LINEAL	119,151.00	-	119,151.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 030	401-006	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL REFUGIO	24°5'25.16"	102°26'32.59"	1	POZO	92,318.60	-	92,318.60	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 055	401-007	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO)	24°10'1.21"	102°50'31.05"	1	POZO	77,983.00	-	77,983.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 062	401-008	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL BOULEVARD DAVID SOTO CALVILLO EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'37.71"	103°1'30.93"	1	OBRA	242,074.00	-	242,074.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 106	401-009	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	24°11'32.99"	103°6'13.18"	1	OBRA	49,039.00	49,039.00	49,039.00	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00		X	
16OFIII14 109	401-010	REHABILITACIÓN DE PILA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL POTRERO	24°26'11.80"	102°56'50.38"	1	OBRA	13,630.00	13,630.00	13,630.00	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00		X	
16OFIII14 118	401-011	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	23°55'55.03"	102°57'2.84"	1	POZO	21,460.00	21,460.00	21,460.00	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00		X	
16OFIII14 119	401-012	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN ISIDRO	23°55'23.21"	102°55'23.21"	1	POZO	19,720.00	19,720.00	19,720.00	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00		X	
<b>TOTALES:</b>								<b>1,363,986.60</b>	<b>1,363,986.60</b>	<b>1,363,984.24</b>										

**RESIDENCIA MUNICIPAL**  
NIEVES,  
Gral. Fco. R. Murguía, Zac.  
C. MANUEL BENAVIDES SANDOVAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**DES-PACHOQUE SINDICO**  
Lic. JESSICA SANDOVAL SANDOVAL  
SINDICO MUNICIPAL  
NIEVES  
Gral. Fco. R. Murguía, Zac.

**TESORERERIA MUNICIPAL**  
C.P. YASMINI GUILLERMO TAPIA HERNÁNDEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**  
ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
NIEVES  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEVORA  
CONTRALOR MUNICIPAL  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**  
C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016**  
**FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 ALCANTARILLADO  
 AGOSTO

FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 HOJA 2 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMICR. DIRECTA	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
16AFIII14 057	413-011	COMPLEMENTO DE APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SAMA 2015) (EJERCICIO 2015 \$3,015,539.95 EJERCICIO 2016 \$496,476.13)	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	24°12'50.46"	103°11'5.16"	1	APORTACIÓN	496,476.13	-	496,476.13	-	-	-	-	100.00	-	-		
16OFIII14 075	403-001	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PROLONGACIÓN ZACATECAS EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'17.16"	103°01'16.84"	193	METRO	142,906.00	-	142,906.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X
16OFIII14 101	403-003	CONSTRUCCIÓN DE 600 M. DE RED DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE EL CAÑON DE CARMELA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CAÑON DE CARMELA	24°00'00.14"	103°01'54.11"	600	METRO	435,000.00	-	435,000.00	-	-	-	-	100.00	50.00	100.00		X
TOTALES:								1,074,382.13	-	1,074,382.13	-	-	-	-					

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.

  
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
 LIC. JENICA ESPARZA RAMIREZ  
 SINDICO MUNICIPAL  
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.

  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 C.p. YASMÍN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ  
 TESORERA MUNICIPAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DE LA CRUZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016**  
**FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 URBANIZACIÓN MUNICIPAL  
 AGOSTO

FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 HOJA 3 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POP. ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
16OFIII14 014	404-001	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD SOTO CALVILLO EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'37.71"	103°1'30.93"	3839	METRO CUADRADO	1,629,209.00	-	1,629,209.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X
16OFIII14 024	404-002	COLOCACIÓN DE LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE DE LA COL. 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'2999"	103°02'0163"	10	LAMPARA	103,819.49	-	103,819.49	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	
16OFIII14 033	404-003	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL PARQUE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COL. 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'3322"	103°01'9093"	11	LAMPARA	240,586.00	-	240,586.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X
16OFIII14 035	404-004	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°99'3218"	103°00'7403"	16	LAMPARA	389,817.00	-	389,817.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X
16OFIII14 036	404-005	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL PARQUE EL CAIMAN EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°99'3376"	103°02'5279"	16	LAMPARA	276,429.00	-	276,429.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X
16OFIII14 060	404-006	CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL PARQUE SANTA MARÍA DE LAS NIEVES DE LA COL. SANTA MARÍA DE LAS NIEVES DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°99'7541"	103°02'8395"	13	LAMPARA	293,255.00	-	293,255.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X
16OFIII14 085	404-007	CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN EN CAMPO DE BEISBOL MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'1758"	103°02'1432"	16	LAMPARA	455,766.00	295,765.99	455,766.00	-	-	-	64.89	100.00	30.00	100.00		X
16OFIII14 096	404-008	ILUMINACIÓN EN ACCESO A LA DEPORTIVA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°99'3218"	103°00'7403"	12	LAMPARA	97,600.00	-	97,600.00	-	-	-	-	100.00	50.00	100.00		X
16AFIII14 044	413-010	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ (EL TUJILLO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	AL COLONIA BENITO JUÁREZ ( EL TUJILLO)	24°10'28.97"	102°57'54.61"	1	APORTACIÓN	64,007.10	-	64,007.10	-	-	-	-	100.00	-	-		
								3,550,488.59		3,550,488.59									

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 NIEVES,  
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.  
 MANUEL BERNABÉ GARCÍA SANDOVAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**DESPECHO DEL SINDICO**  
 MUNICIPAL  
 LIC. JESSICA ESPARZA RAMÍREZ  
 SINDICO MUNICIPAL  
 NIEVES  
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 LIC. YASMINGUÁ MALUPE PARRA HERNÁNDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL**  
 ING. SEBASTIÁN MARTÍNEZ MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 2013

**CONTROTORIA MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DEVORA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL**  
 C. CRISTINA HÁVEZ VARELA

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016**  
**FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES  
 AGOSTO

FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 HOJA 4 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POP. ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
16OFIII14 003	405-001	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE ALCANTARILLA (LA HUERTA) (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°10'31"	102°28'51"	1	TRANSFORMADOR	306,900.00	-	306,900.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 011	405-002	REUBICACIÓN DE POSTES (REEMPLAZO) DE RED DE LÍNEA ELÉCTRICA EN LA CALLE ALCANTARILLA Y COL. MINERA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'42.19"	103°01'45.49"	3	POSTES	152,360.00	-	152,360.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 015	405-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO)	24°10'30"	102°28'17"	3	LOTE	181,137.69	-	181,137.69	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
16OFIII14 016	405-004	REUBICACIÓN DE POSTES EN CALLE AV. MÉXICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23°56'06.12"	102°55'06.12"	3	POSTE	247,180.00	-	247,180.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 029	405-005	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA SALIDA NIEVES - RÍO GRANDE ENTRONQUE A CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA) EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'51.64"	103°02'37.39"	1	POSTE	132,000.00	-	132,000.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 059	405-006	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL BOULEVARD SOTO CALVILLO (LA HUERTA) EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'38.12"	103°01'38.12"	200	METRO LINEAL	80,783.00	-	80,782.40	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 081	405-007	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CARRETERA NIEVES - MAZAPIL KM 1.00 EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'29.24"	103°00'42.83"	1/5	TRANSFORMADOR/POSTE	361,200.00	-	361,200.00	-	-	-	-	100.00	20.00	100.00		X	
16OFIII14 097	405-008	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA MINERA DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°58'97.65"	103°01'81.81"	1	POSTE	123,500.00	-	123,500.00	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00		X	
16OFIII14 098	405-009	ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA SAN BERNABE (CUARTA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°99'74.33"	103°00'95.31"	10	POSTE	631,657.96	431,657.96	2,216,718.65	-	-	-	68.34	100.00	-	85.00		X	
<b>TOTALES:</b>								<b>2,216,718.65</b>	<b>431,657.96</b>	<b>2,216,718.65</b>										

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 NIEVES,  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 MANUEL BERNABE SANDOVAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**DESPECHO DE FRENTE**  
 NIEVES,  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 CRISTINA RAMÍREZ  
 SECRETARÍA MUNICIPAL

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 NIEVES,  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 C.P. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ  
 TESOERA MUNICIPAL

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL**  
 NIEVES,  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**MUNICIPALIDAD DE NIEVES**  
 NIEVES,  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEVORA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL**  
 NIEVES,  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

### INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

#### FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA  
AGOSTO


FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
HOJA 5 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMÓN. DIRECTA	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
160FIII14 001	407-001	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL C.B.T.A. N° 189 EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°9'93300"	103°00'3351"	2	AULA	749,279.00	-	749,279.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 002	407-002	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA EMPERADOR CUAUHTÉMOC EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°99'5307"	10302'1427	1	COMEDOR	90,343.00	-	90,343.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 009	407-003	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 17 "JOSÉ SANTOS VALDEZ" EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'06.80"	103°01'10.76"	492.97	METRO CUADRADO	487,108.00	-	487,108.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 018	407-004	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "IGNACIO RAMÍREZ" EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	23°58'21.14"	102°54'13.07"	58.2	METRO LINEAL	129,060.00	-	129,060.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 061	407-005	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE (DOMO) EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARRIZAL	23°59'30.15"	103°08'49.49"	1	OBRA	750,000.00	-	750,000.00	-	-	-	-	100.00	15.00	100.00		X	
160FIII14 076	407-006	SUMINISTRO DE PISO CERÁMICO EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "MATÍAS RAMOS SANTOS" EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MIGUEL HIDALGO	24°9'12.2"	102°28'30.53"	48.085	METRO CUADRADO	6,658.07	-	6,658.07	-	-	-	-	100.00	50.00	100.00	X		
160FIII14 077	407-007	SUMINISTRO DE PISO CERÁMICO EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "EMPERADOR CUAUHTÉMOC" EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'43.09"	103°1'17.33"	43	METRO CUADRADO	6,175.00	-	6,175.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
160FIII14 078	407-008	SUMINISTRO DE PISO CERÁMICO EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL SAUZ	24°13'6.34"	103°9'25.25"	48.085	METRO CUADRADO	6,658.07	-	6,658.07	-	-	-	-	100.00	30.00	100.00	X		
160FIII14 079	407-009	SUMINISTRO DE PISO CERÁMICO EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "GONZÁLEZ COSSIO" EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL VERGEL	24°11'53.82"	103°9'21.53"	50.05	METRO CUADRADO	7,414.76	-	7,414.76	-	-	-	-	100.00	30.00	100.00	X		
<b>TOTALES:</b>								<b>2,232,695.90</b>		<b>2,232,695.90</b>										

  
C. MANUEL BENIGNO SANDOVAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. JESSICA RAMÍREZ GARCÍA  
SECRETARÍA MUNICIPAL

  
C.P. YASMÍN GUADALUPE TAMPA HERNÁNDEZ  
TESORERÍA MUNICIPAL

  
ING. SERGIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

  
M.V.Z. ABALBERTO DE JESUS SEGOWIA DE VERA  
CONTRALOR MUNICIPAL

**NIEVES  
GRAL. FRANCISCO R.  
MURGUÍA, ZAC.**

  
C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016**  
**FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA  
 AGOSTO


FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 HOJA 6 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADICIONAL DIRECTA	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
160FIII14 080	407-010	SUMINISTRO DE PISO CERÁMICO EN AULAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO	24°15'29.89"	102°46'27.73"	50.53	METRO CUADRADO	7,080.34	-	7,080.34	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
160FIII14 086	407-011	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE (DOMO) EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ" EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	24°11'38.51"	103°06'09.29"	1	OBRA	913,264.00	-	913,264.00	-	-	-	-	100.00	40.00	100.00		X	
160FIII14 095	407-012	APLANADO DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 17 "JOSÉ SANTOS VALDEZ" EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'06.80"	103°01'10.76"	492.97	METRO CUADRADO	195,471.00	-	195,471.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
TOTALES:								1,115,815.34		1,115,815.34										

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 NIEVES,  
 Gral. Francisco R. Murguía, Zac.  
 C. MANUEL BENEZ GALLARDO SANDOVAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**DESPECHO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL**  
 LIC. JESSICA ESPARZA RAMÍREZ  
 EJECUTIVA MUNICIPAL  
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.

  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 C. P. YASMÍN GUADALUPE YAHIA HERNÁNDEZ  
 TESORERA MUNICIPAL

  
**DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL**  
 ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEVORA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

  
**AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL**  
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

### INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

#### FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA  
AGOSTO

FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
HOJA 7 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMN. DIRECTA	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
16AFIII14 027	413-001	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LUIS MOYA" EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'43.29"	103°01'04.31"	1	APORTACIÓN	773,726.00	-	773,726.00	-	-	-	-	100.00	-	-		
16AFIII14 038	413-004	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE APASEO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	APASEO	24°15'52.24"	103°02'17.09"	1	APORTACIÓN	228,316.00	-	228,316.00	-	-	-	-	100.00	-	-		
16AFIII14 039	413-005	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER)	24°11'28.61"	102°43'53.64"	1	APORTACIÓN	228,316.00	-	228,316.00	-	-	-	-	100.00	-	-		
16AFIII14 040	413-006	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'24.43"	103°04'28.99"	1	APORTACIÓN	228,316.00	-	228,316.00	-	-	-	-	100.00	-	-		
16AFIII14 041	413-007	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN GIL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN GIL	24°11'38.59"	102°58'47.27"	1	APORTACIÓN	228,316.00	-	228,316.00	-	-	-	-	100.00	-	-		
<b>TOTALES:</b>								<b>1,686,990.00</b>		<b>1,686,990.00</b>									

  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NIEVES,  
Gral. Fco. R. Murguía, Zac.  
  
C. MANUEL BENIGNO FALLADO SANDOVAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL


  
SINDICO MUNICIPAL  
NIEVES  
Gral Fco. R. Murguía, Zac.  


  
C.p. YASMÍN GUADALUPE TARRÁ HERNÁNDEZ  
TESORERO MUNICIPAL

  
H.G. SERGIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

  
M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEVORA  
CONTRALOR MUNICIPAL  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
NIEVES  
GRAL. FRANCISCO R.  
MURGUÍA, ZAC.

  
C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

  
MUNICIPALIDAD DE NIEVES  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
2016

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016**  
**FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
AGOSTO

FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 HOJA 8 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO [TECHO FINANCIERO]	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADARCA DIRECTA	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL								
16OFIII14 010	408-001	REHABILITACIÓN DE 1052.8 M2 DE MURO DE ADOBE A BASE DE MORTERO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MIGUEL HIDALGO	24°05'12"	102°28'31"	1052.8	METRO CUADRADO	27,090.00	-	27,090.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
16OFIII14 012	408-002	CONSTRUCCIÓN DE 391 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN)	24°01'02"	103°08'26"	391	METRO CUADRADO	90,513.00	-	90,513.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
16OFIII14 019	408-003	CONSTRUCCIÓN DE 239 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS)	24°20'56"	102°56'37"	239	METRO CUADRADO	60,392.00	-	60,392.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
16OFIII14 020	408-004	CONSTRUCCIÓN DE 150 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	23°58'18"	102°54'18"	150	METRO CUADRADO	39,590.00	-	39,590.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
16OFIII14 021	408-005	CONSTRUCCIÓN DE 300 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VALENCIANA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VALENCIANA (OJO DE AGUA)	24°09'55"	103°11'29"	300	METRO CUADRADO	75,160.00	-	75,160.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
16OFIII14 022	408-006	CONSTRUCCIÓN DE 311 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 10 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	23°55'51"	102°57'13"	311	METRO CUADRADO	80,393.00	-	80,393.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
16OFIII14 023	408-007	CONSTRUCCIÓN DE 1086 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 30 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	24°12'50"	103°10'54"	1086	METRO CUADRADO	267,403.00	-	267,403.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
16OFIII14 025	408-008	CONSTRUCCIÓN DE 307 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS (SERANO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CHUPADEROS (SERANO)	24°03'27"	102°56'34"	307	METRO CUADRADO	75,351.00	-	75,351.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
16OFIII14 026	408-009	CONSTRUCCIÓN DE 149 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO MEDINA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ALFONSO MEDINA	23°55'25"	102°58'52"	149	METRO CUADRADO	37,377.00	-	37,377.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
<b>TOTALES:</b>									<b>753,269.00</b>	<b>753,269.00</b>										

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 NIEVES,  
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.  
 C. MARIO SEGUNDO SANDOVAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**DESPACHO DEL SINDICO**  
 LIC. LUCAS MARÍA RAMÍREZ  
 SINDICO MUNICIPAL  
 NIEVES  
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.

**TESORERIA MUNICIPAL**  
 CR. YSABEL GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**ING. SERGIO IRMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**  
 DIRECTOR DE INGENIERÍA ECONÓMICA Y SOCIAL

**CONTROLORIA MUNICIPAL**  
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA REYDAN  
 CONTROLADOR MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL**  
 CRISTINA CHÁVEZ VARELA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016







FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
AGOSTO

FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
HOJA 9 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADARCA DIRECTA	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
16OFIII14 032	408-010	CONSTRUCCIÓN DE 25.5 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARRIZAL	23°59'30"	103°08'38"	25.5	METRO CUADRADO	26,686.00	-	26,686.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X
16OFIII14 037	408-011	CONSTRUCCIÓN DE 99.305 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 4 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'27"	103°04'26"	99.305	METRO CUADRADO	104,441.00	-	104,441.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X
16OFIII14 045	408-012	CONSTRUCCIÓN DE 352 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COL. CHAPULTEPEC, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COL. CHAPULTEPEC	24°23'24"	103°04'01"	352	METRO CUADRADO	86,761.00	-	86,761.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X
16OFIII14 046	408-013	CONSTRUCCIÓN DE 110 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	23°55'51"	102°57'13"	110	METRO CUADRADO	32,633.00	-	32,633.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X
16OFIII14 047	408-014	CONSTRUCCIÓN DE 186 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 6 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARRIZAL	23°59'30"	103°08'38"	186	METRO CUADRADO	52,925.00	-	52,925.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X
16OFIII14 048	408-015	CONSTRUCCIÓN DE 190 M2 DE PISO FIRME EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	24°12'50"	103°10'54"	190	METRO CUADRADO	13,905.00	-	13,905.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X
16OFIII14 049	408-016	CONSTRUCCIÓN DE 172 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	24°01'59"	103°03'49"	172	METRO CUADRADO	33,020.00	-	33,020.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X
16OFIII14 050	408-017	CONSTRUCCIÓN DE 251 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'27"	103°04'26"	251	METRO CUADRADO	72,314.00	-	72,314.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X
16OFIII14 051	408-018	CONSTRUCCIÓN DE 92 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE JARALILLO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	JARALILLO	24°14'07"	103°02'59"	92	METRO CUADRADO	20,196.00	-	20,196.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X
16OFIII14 052	408-019	CONSTRUCCIÓN DE 162 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ATOTONILCO	24°13'55"	102°49'16"	162	METRO CUADRADO	31,561.00	-	31,561.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X
16OFIII14 053	408-020	CONSTRUCCIÓN DE 96 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 4 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA ESTANZUELA	23°56'13"	103°07'31"	96	METRO CUADRADO	17,312.00	-	17,312.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X
16OFIII14 054	408-021	CONSTRUCCIÓN DE 52.2 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)	24°03'37"	103°03'06"	52.2	METRO CUADRADO	12,371.00	-	12,371.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X
TOTALES:									504,125.00	504,125.00	-	-	-	-	-	-	-	

**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
 LIC. JESSICA ESTEBAN RAMÍREZ  
 GRAL. Fco. R. Murguía, Zac.

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 C.P. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**DIRECTORÍA DE PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL**  
 ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MORALES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**CONTROLADURÍA MUNICIPAL**  
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEVORA  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016**  
**FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 AGOSTO

FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 HOJA 10 DE 20

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO {TECHO FINANCIERO}	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMN. DIRECTA	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
16OFIII14 058	408-022	CONSTRUCCIÓN DE 69.96 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN IGNACIO	23°57'04"	102°55'36"	69.96	METRO CUADRADO	71,408.00	-	71,408.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 082	408-023	CONSTRUCCIÓN DE 46.8 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE VILLA CARDENAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VILLA CARDENAS	24°17'24"	103°06'17"	46.8	METRO CUADRADO	18,546.00	-	18,546.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 083	408-024	CONSTRUCCIÓN DE 68 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'38"	103°01'10"	68	METRO CUADRADO	68,118.00	-	68,118.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 084	408-025	CONSTRUCCIÓN DE 318.78 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 10 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GRAL. MANUEL ÁVILA CAMCHO (MESILLAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	GRAL. MANUEL ÁVILA CAMCHO (MESILLAS)	24°15'29"	102°46'25"	318.78	METRO CUADRADO	381,596.00	274,296.80	381,596.00	-	-	-	71.88	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 088	408-026	CONSTRUCCIÓN DE 49.42 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS (SERANO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CHUPADEROS (SERANO)	240327	1025634	49.42	METRO CUADRADO	54,086.00	-	54,086.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 089	408-027	CONSTRUCCIÓN DE 225.311 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	240427	1030426	225.311	METRO CUADRADO	238,767.00	164,236.32	238,767.00	-	-	-	68.79	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 090	408-028	CONSTRUCCIÓN DE 51.47 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	240427	1030426	51.47	METRO CUADRADO	53,880.00	-	53,880.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 091	408-029	CONSTRUCCIÓN DE 197.701 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS)	242056	1025637	197.701	METRO CUADRADO	203,319.00	143,784.70	203,319.00	-	-	-	70.72	100.00	-	100.00		X	
<b>TOTALES:</b>								<b>1,089,720.00</b>	<b>92,317.82</b>	<b>1,089,720.00</b>										

*[Firma]*  
 C. MANUEL BENJAMÍN BALBUENA SANDOVAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.

*[Firma]*  
 DESTACADO MUNICIPAL  
 LIC. CAROLINA ESPARDO BARRALES  
 NIEVES  
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.

*[Firma]*  
 C. P. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

*[Firma]*  
 ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MONTES  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

*[Firma]*  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 M. V. Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEVORA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

*[Firma]*  
 CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:

SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

AGOSTO

FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016

HOJA 11 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMCL DIRECTA	POR CONTRA TO		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							ACUMULADO	
16OFIII14 092	408-030	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	46.7	METRO CUADRADO	24,845.00	-	24,845.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
16OFIII14 093	408-031	CONSTRUCCIÓN DE 723.60 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 17 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	723.6	METRO CUADRADO	169,835.00	-	169,835.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
16OFIII14 094	408-032	CONSTRUCCIÓN DE 111.72 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN GIL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN GIL	241141	1025844	111.72	METRO CUADRADO	33,165.00	-	33,165.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
16OFIII14 100	408-033	CONSTRUCCIÓN DE 203.41 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE APASEO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	APASEO	241552	1030220	203.41	METRO CUADRADO	246,598.00	-	246,598.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 102	408-034	CONSTRUCCIÓN DE 112.15 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO)	235551	1025713	112.15	METRO CUADRADO	109,789.00	109,789.00	109,789.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X	
16OFIII14 103	408-035	CONSTRUCCIÓN DE 127.83 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 4 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	240427	1030426	127.83	METRO CUADRADO	133,085.00	133,085.00	133,085.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X	
16OFIII14 104	408-036	CONSTRUCCIÓN DE 28.28 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	28.28	METRO CUADRADO	30,701.00	30,701.00	30,701.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X	
16OFIII14 105	408-037	CONSTRUCCIÓN DE 45.05 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (MELILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (MELILLA)	240732	1025351	45.05	METRO CUADRADO	50,440.00	50,440.00	50,440.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X	
TOTALES:								798,458.00	798,458.00	798,458.00										



SECRETARÍA MUNICIPAL  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



DESPECHO DEL SINDICO  
LUCIANO RAMÍREZ  
SINDICO MUNICIPAL  
GRAL. Fco. R. Murguía, Zac.



TESORERÍA MUNICIPAL  
C.D. YASMIN GUADALUPE TAPIA FERNÁNDEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
ING. SERGIO RAMÍREZ  
DIRECTOR  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



CONTRALORIA MUNICIPAL  
M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEVORA  
CONTRALOR MUNICIPAL  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



LIBRO  
CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016**  
**FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 AGOSTO


FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 HOJA 12 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMCL DIRECTA	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
160FIII14 107	408-038	CONSTRUCCIÓN DE 40 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL POTRERO	242611	1025654	40	METRO CUADRADO	39,700.00	39,700.00	39,700.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X
160FIII14 108	408-039	CONSTRUCCIÓN DE 32 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	240427	1030426	32	METRO CUADRADO	33,405.00	33,405.00	33,405.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X
160FIII14 110	408-040	CONSTRUCCIÓN DE 25.2 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS)	235618	1030602	25.2	METRO CUADRADO	33,363.00	33,363.00	33,363.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X
160FIII14 111	408-041	CONSTRUCCIÓN DE 37 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL VERGEL	241154	1030519	37	METRO CUADRADO	46,417.00	46,417.00	46,417.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X
160FIII14 112	408-042	CONSTRUCCIÓN DE 26 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	241129	1030603	26	METRO CUADRADO	33,585.00	33,585.00	33,585.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X
160FIII14 114	408-043	CONSTRUCCIÓN DE 79.060 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA ESTANZUELA	235613	1030731	79.06	METRO CUADRADO	92,255.00	92,255.00	92,255.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X
160FIII14 115	408-044	CONSTRUCCIÓN DE 28.16 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL SAUZ	241306	1030525	28.16	METRO CUADRADO	36,035.00	36,035.00	36,035.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X
160FIII14 116	408-045	CONSTRUCCIÓN DE 70.553 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN GIL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN GIL	241141	1025844	70.553	METRO CUADRADO	95,059.00	95,059.00	95,059.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X
160FIII14 117	408-046	CONSTRUCCIÓN DE 79.21 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE JARALILLO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	JARALILLO	241407	1030259	79.21	METRO CUADRADO	96,470.00	96,470.00	96,470.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X
<b>TOTALES:</b>								<b>506,289.00</b>	<b>506,289.00</b>	<b>506,289.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

  
 DESPACHO DEL SINDICO  
 C. JESICA SANCHEZ  
 SINDICO MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. Fco. R. Murguía, Zac.

  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 C.R. YASHIN GUADALUPE TAPIA HERNANDEZ  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEVORA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

  
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
AGOSTO

FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
HOJA 13 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							ACUMULADO
16OFIII14 120	408-047	CONSTRUCCIÓN DE 300.691 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA CARDENAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VILLA CARDENAS	241724	1030617	300.691	METRO CUADRADO	302,897.00	302,897.00	302,897.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X
16OFIII14 121	408-048	CONSTRUCCIÓN DE 175.53 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VALENCIANA (OJO DE AGUA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VALENCIANA (OJO DE AGUA)	240955	1031129	175.53	METRO CUADRADO	177,747.00	177,747.00	177,747.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X
16OFIII14 122	408-049	CONSTRUCCIÓN DE 35.10 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN PACHECO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ESTACIÓN PACHECO	240041	1022555	35.1	METRO CUADRADO	48,311.00	48,311.00	48,311.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X
16OFIII14 123	408-050	CONSTRUCCIÓN DE 33.64 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE VALENCIANA (OJO DE AGUA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VALENCIANA (OJO DE AGUA)	240955	1031129	33.64	METRO CUADRADO	33,637.00	33,637.00	33,637.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X
16OFIII14 124	408-051	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO PARA PERSONA CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILO)	241029	1025752	1	BAÑO	44,174.00	44,174.00	44,174.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X
								TOTALES:	606,766.00	606,766.00	606,766.00								

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NIEVES  
Gral. Francisco R. Murguía, Zac.  
C. MANUEL BENIGNO GALLARDO SANDOVAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DESPACHO DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
NIEVES  
LIC. FRANCISCO ESPARZA RAMIREZ  
SECRETARIO MUNICIPAL  
Gral. Francisco R. Murguía, Zac.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TESORERIA MUNICIPAL  
NIEVES  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
C. B. YASMIN GUADALUPE ZAPATA HERNÁNDEZ  
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
NIEVES  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
C. M. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CONTABILIDAD MUNICIPAL  
NIEVES  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
M. V. Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DEVORA  
CONTADOR MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
AGOSTO

FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
HOJA 14 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMN. DIRECTA	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
16AFIII14 028	413-002	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 333 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COBERTURA MUNICIPAL			1	APORTACIÓN	399,600.00	-	399,600.00	-	-	-	-	100.00	-	-		
16AFIII14 042	413-008	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 333 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COBERTURA MUNICIPAL			1	APORTACIÓN	399,600.00	-	399,600.00	-	-	-	-	100.00	-	-		
16AFIII14 043	413-009	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 334 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COBERTURA MUNICIPAL			1	APORTACIÓN	400,800.00	-	400,800.00	-	-	-	-	100.00	-	-		
16AFIII14 063	413-012	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 35 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN 35 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE PACHECO (ESTACIÓN PACHECO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	PACHECO (ESTACION PACHECO)	240041	1022555	1	APORTACIÓN	1,000,244.28	-	1,000,244.28	-	-	-	-	100.00	-	-		
16AFIII14 064	413-013	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 224 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	ATOTONILCO	241355	1024916	1	APORTACIÓN	207,808.93	-	207,808.93	-	-	-	-	100.00	-	-		
16AFIII14 065	413-014	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 413.98 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO (MESILLAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO	241529	1024625	1	APORTACIÓN	378,124.01	-	378,124.01	-	-	-	-	100.00	-	-		
								2,786,177.22		2,786,177.22									

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NIEVES  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
CARRANZO HERNÁNDEZ GALLARDO SANDOVAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
MUNICIPAL  
NIEVES  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TESORERÍA MUNICIPAL  
NIEVES  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
YASMIN AJAJA LUPE TAPIA HERNÁNDEZ  
TESORERA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
NIEVES  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
ING. SERGIO ALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEVORA  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
NIEVES  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
MVZ. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEVORA  
CONTRALOR MUNICIPAL

ELABORÓ  
C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016**  
**FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 AGOSTO

FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 HOJA 15 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO [TECHO FINANCIERO]	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADICIÓN DIRECTA	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
16AFIII14 066	413-015	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 136.86 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	240159	1030549	1	APORTACIÓN	126,691.84	-	126,691.84	-	-	-	-	100.00	-	-			
16AFIII14 067	413-016	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 305.69 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CHAPULTEPEC, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	COL CHAPULTEPEC	241029	1025752	1	APORTACIÓN	276,443.62	-	276,443.62	-	-	-	-	100.00	-	-			
16AFIII14 068	413-017	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 338.318 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 12 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	ORAN	235818	1025418	1	APORTACIÓN	309,504.30	-	309,504.30	-	-	-	-	100.00	-	-			
16AFIII14 069	413-018	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 202.38 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE APASEO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	APASEO	241552	1030220	1	APORTACIÓN	173,850.38	-	173,850.38	-	-	-	-	100.00	-	-			
16AFIII14 070	413-019	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 248.213 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	SANTA RITA	235644	1025505	1	APORTACIÓN	230,946.63	-	230,946.63	-	-	-	-	100.00	-	-			
16AFIII14 071	413-020	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 138.87 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	SAN JOSÉ DE MORTEROS	242056	1025637	1	APORTACIÓN	127,130.24	-	127,130.24	-	-	-	-	100.00	-	-			
<b>TOTALES:</b>								<b>1,244,567.01</b>		<b>1,244,567.01</b>										

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.  
 C. MANUEL BENAVIDES GARCÍA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**DESPECHO DEL SINDICO MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 C. JESSICA ESPARZA RAMÍREZ  
 SINDICO MUNICIPAL  
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

**TESORERIA MUNICIPAL**  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 C. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

**CONTABILIDAD MUNICIPAL**  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DE VERA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**  
 C. CRISTINA CHÁVEZ BARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016**  
**FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 AGOSTO

FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 HOJA 16 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADARCA DIRECTA	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
16AFIII14 072	413-021	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 140.938 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO. I MADERO (COL. MADERO), GRAL. FRANCISCO R.MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO)	235551	1025713	1	APORTACIÓN	133,042.60	-	133,042.60	-	-	-	-	100.00	-	-		
16AFIII14 073	413-022	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 252.735 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN GIL, GRAL. FRANCISCO R.MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	SAN GIL	241141	1025844	1	APORTACIÓN	216,561.36	-	216,561.36	-	-	-	-	100.00	-	-		
16AFIII14 074	413-023	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 128.194 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO MEDINA, GRAL. FRANCISCO R.MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	ALFONSO MEDINA	235525	1025852	1	APORTACIÓN	109,651.80	-	109,651.80	-	-	-	-	100.00	-	-		
<b>TOTALES:</b>								<b>459,255.76</b>	<b>-</b>	<b>459,255.76</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 NIEVES,  
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.  
 C. MANUEL BENITO SANDOVAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**DESPACHO DEL SINDICATO MUNICIPAL**  
 NIEVES,  
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.  
 LIC. JESÚS ESPARZA RAMÍREZ  
 SINDICATO MUNICIPAL

  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 NIEVES,  
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.  
 CP. YASMIN GUARDUPE YAPIA HERNÁNDEZ  
 TESORERA MUNICIPAL

  
**COMITÉ DE ECONOMÍA MUNICIPAL**  
 NIEVES,  
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.  
 ING. SERGIO MANUEL HERRERA RAMÍREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

  
**CONTROLADOR MUNICIPAL**  
 NIEVES,  
 Gral. Francisco R. Murguía, Zac.  
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEVORA  
 CONTRAOR MUNICIPAL

  
**ELBORG**  
 NIEVES,  
 Gral. Francisco R. Murguía, Zac.  
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016**  
**FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 CAMINOS RURALES  
 AGOSTO

FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 HOJA 37 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMECA DIRECTA	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
160FIII14 013	409-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y 480 MTS. DE BASE HIDRÁULICA EN LA TERRACERÍA NIEVES - EL ROSARIO DEL KM. 1+000 AL 2+000 (BASE DEL 1+520 AL 2+000)	EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS)	23°56'46.65"	103°06'24.75"	3/0.480	OBRAS/M	564,054.00	-	564,054.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 017	409-002	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA NIEVES - ESTACIÓN CAMACHO - GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO DEL KM. 1+000 AL 1+420	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO	24°15'16.55"	102°46'18.99"	0.42	KILÓMETRO	717,341.00	-	717,341.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 034	409-003	REHABILITACIÓN DE TERRACERÍA TRAMO EMANCIPACIÓN - INDEPENDENCIA SAN MARTÍN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'25.15"	103°34'39.99"	1.8	KILÓMETRO	356,549.00	-	356,549.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 056	409-004	REHABILITACIÓN DE TERRACERÍA TRAMO NIEVES - INDEPENDENCIA SAN MARTÍN DEL KM. 2+200 AL 2+720, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN	24°03'15.38"	103°04'52.30"	2.72	KILÓMETRO	510,662.00	-	510,662.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 099	409-005	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA DEL TRAMO GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO - LA ESCALERA LIMITE MUNICIPAL DEL KM 0+000 AL 11+080 EN LA LOCALIDAD DE GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO	24°17'28.27"	102°46'09.61"	11.08	KILÓMETRO	2,456,657.00	1,719,657.00	2,456,657.00	-	-	-	70.00	100.00	60.00	100.00		X	
TOTALES:								4,605,263.00	1,719,657.00	4,605,263.00										

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.  
  
 C. MANUEL BALLESTEROS SANDOVAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 DESPACHO DEL SINDICO  
 LIC. JESÚS PATRICIA RAMÍREZ  
 MUNICIPAL  
 NIEVES  
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 C.p. YASMÍN GUADALUPE TAMÍ HERNÁNDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DEVORA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 2013 2016

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DEVORA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL  
AGOSTO

FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
HOJA 18 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
16AFIII14 031	413-003	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE APASEO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SECAMPO)	APASEO	24°15'52"	103°02'20"	1	APORTACIÓN	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-
16OFIII14 113	410-001	REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	235818	1025418	4176	METRO	201,375.27	201,375.27	201,375.27	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	-	X
TOTALES:								236,375.27	201,375.27	236,375.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RESIDENCIA MUNICIPAL  
NIEVES,  
Gral. Fco. R. Murguía, Zac.  
C. MANUEL BENIGNO SANDOVAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DESPECHO DEL SINDICO  
C. ESPERANZA RAMÍREZ  
SINDICO MUNICIPAL  
NIEVES  
Gral. Fco. R. Murguía, Zac.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
C. YASMIN GUMDALLUPE TAPIA HERNÁNDEZ  
TESORERA MUNICIPAL  
NIEVES  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
NIEVES  
GRAL. FRANCISCO MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
M. A. ADALBERTO DE JESUS SAGOVIA DEVORA  
CONTADOR MUNICIPAL  
NIEVES  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016**  
**FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 DESARROLLO INSTITUCIONAL  
 AGOSTO

FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 HOJA 19 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMN. DIRECTA	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
16AFIIDI14001	411-001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES	23°59'38"	103°01'10"	1	EQUIPO	46,732.82	-	46,732.82	-	-	-	-	100.00	-	100.00		
TOTALES:								46,732.82	-	46,732.82	-	-	-	-					

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 Gral. Francisco R. Murguía, Zac.  
 C. MANUEL BENIGNO SÁNCHEZ SANDOVAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
 LIC. JENIFER ESPARZA RAMIREZ  
 SINDICO MUNICIPAL  
 NIEVES  
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.

  
 TERCERA DEMARCAÇÃO TERRITORIAL  
 C. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ  
 TERCERA DEMARCAÇÃO MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  
 ING. SELMO FLORES GONZÁLEZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 2016

  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEVORA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

  
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016**  
**FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 GASTOS INDIRECTOS  
 AGOSTO

FECHA: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 HOJA 20 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADJACIA DIRECTA	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
16AFIIGI14 001	412-001	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES	23°59'38"	103°01'10"	11	AUXILIARES	403,200.00	-	403,200.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X
16AFIIGI14 002	412-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES	23°59'38"	103°01'10"	4	VEHICULOS	100,000.00	-	59,835.00	-	-	-	-	59.84	-	59.84	X	
16AFIIGI14 003	412-003	ELABORACIÓN DE MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LUIS MOYA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'38"	103°01'10"	1	PROYECTO	11,600.00	-	11,600.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X
16AFIIGI14 004	412-004	ELABORACIÓN DE MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE DOMOS EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'38"	103°01'10"	1	PROYECTO	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X
TOTALS:								544,800.00	-	504,635.00	-	-	-	-					

**RESUMEN FONDO III EJERCICIO 2016**

RUBRO	TECHO FINANCIERO	MENSUAL	ACUMULADO
AGUA POTABLE	1,363,986.60	103,849.00	1,363,984.24
DRENAJE Y LETRINAS	0.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO	1,074,382.13	0.00	1,074,382.13
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	3,550,488.59	295,765.99	3,550,488.59
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS	2,216,718.65	431,657.96	2,216,718.05
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	5,035,501.24	0.00	5,035,501.24
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	8,748,626.99	2,019,387.82	8,748,626.99
CAMINOS RURALES	4,605,263.00	1,719,657.00	4,605,263.00
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	236,375.27	201,375.27	236,375.27
DESARROLLO INSTITUCIONAL	46,732.82	0.00	46,732.82
GASTOS INDIRECTOS	544,800.00	0.00	504,635.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALS:</b>	<b>27,422,875.29</b>	<b>771,893.01</b>	<b>27,382,707.33</b>

**APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS**

MENSUAL	ACUMULADO

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 NIEVES,  
 Murguía, Zac.  
  
 C. MANUEL BENOITO GARDO SANDOVAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**DESPECHO DEL SINDICO**  
 LIC. ISABEL ESPINOZA MATEOS  
 SINDICO MUNICIPAL  
 NIEVES  
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 C.P. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ  
 TESORERA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL**  
 ING. ARMANDO HERNÁNDEZ MORALES  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
**NIEVES**  
**GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
 2015 - 2016

**COMITÉ MUNICIPAL**  
 M.V. Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DEVORA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
**NIEVES**  
**GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL