


H. GOBIERNO MUNICIPAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURILLO FERRAZ, ZAC.
 COMISIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS MENSUALES EJERCICIO FISCAL 2015
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO: AGUA Y SANEAMIENTO
 SUB-PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

FECHA: 04-dic-15

HOJA: 1 DE 16


NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	%	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	AL
15AFIII14 037	401-001	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CONVENIO CON SAMA)	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		1	3,015,539.95	-	3,015,539.95				-	-	-		
15OFIII14 063	401-002	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	MIGUEL HIDALGO		1	3,480.00	-	3,480.00				-	-	-		
15OFIII14 098	401-003	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE	ALFONSO MEDINA		1	156,774.00	-	156,774.00				-	-	-		X
15AFIII14 128	401-004	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 662.47 ML. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRINCIPAL (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILLO)		1	335,853.70	-	335,853.70				-	-	-		X
15AFIII14 129	401-005	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN DE 298.2 ML. DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES CILANDRO OVALLE, MAXIMILIANO, ÁLVARO OREGON Y ALTAMIRANO (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	LA ESTANZUELA		1	190,176.00	-	190,176.00				-	-	-		X
15OFIII14 159	401-006	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y CASETA EN POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA LA HUERTA	NIEVES		33.48	177,445.00	-	177,445.00				-	-	-		X
15OFIII14 163	401-007	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y CASETA EN POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA LA HUERTA	NIEVES		28.85	68,270.98	-	68,270.98				-	-	-		X
						TOTALES:	-	3,947,539.63				-	-	-		



MUNICIPIO DE NI EVES
 CONCELEBRACION MUNICIPAL

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 NI EVES
 MURGUIA, ZAC.

2013 - 2016



MUNICIPIO DE NI EVES
 CONCELEBRACION MUNICIPAL

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 NI EVES
 MURGUIA, ZAC.

2013 - 2016

C. MANUEL BENIGNO SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JESSICA ESPARZA RAMÍREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. INÉS SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
FORMAS DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

FECHA: 04-ene-16

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 EDUCACIÓN
 DICIEMBRE

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

HOJA: 2 DE 16

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE				LOCALIDAD	LOCALIDAD	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL AL ULADO	ACUMULADO AL ULADO		MENSUAL AL ULADO
150FIII14 030	402 - 001	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA EMSAD	LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	1 AULA	170,000.00	-	170,000.00	-	-	-	-	100	100	X	X
150FIII14 039	402 - 002	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FELIPE ÁNGELES	MIGUEL HIDALGO	1 ANEXO	95,376.00	-	95,376.00	-	-	-	-	100	100	X	X
150FIII14 040	402 - 003	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	SAN GIL	1 ANEXO	95,376.00	-	95,376.00	-	-	-	-	100	100	X	X
150FIII14 041	402 - 004	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL ACUÑA	EL POTRERO	1 ANEXO	95,376.00	-	95,376.00	-	-	-	-	100	100	X	X
150FIII14 042	402 - 005	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JESÚS FLORES MAGÓN	LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	1 ANEXO	95,376.00	-	95,376.00	-	-	-	-	100	100	X	X
15AFIII14 056	402 - 006	PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	SAN JOSÉ DE MORTEROS	1 APORTACIÓN	221,668.00	-	221,668.00	-	-	-	-	100	100	X	X
15AFIII14 057	402 - 007	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	EL POTRERO	1 APORTACIÓN	221,667.75	-	221,667.75	-	-	-	-	100	100	X	X
15AFIII14 058	402 - 008	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)	1 APORTACIÓN	221,667.75	-	221,667.75	-	-	-	-	100	100	X	X
150FIII14 075	402 - 009	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. PINO SUÁREZ	SAN LUCAS	1 OBRA	38,280.00	-	38,280.00	-	-	-	-	100	100	X	X
15AFIII14 088	402 - 010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA DE 10,000 LITROS DE CAPACIDAD PARA LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. ADOLFO MÁTEOS"	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)	1 CISTERNA	15,661.55	-	15,661.55	-	-	-	-	100	100	X	X
15AFIII14 089	402 - 011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA DE 10,000 LITROS DE CAPACIDAD PARA LA ESCUELA PREPARATORIA N° 9	NIEVES	1 CISTERNA	15,661.55	-	15,661.55	-	-	-	-	100	100	X	X
15AFIII14 090	402 - 012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA DE 2,500 LITROS DE CAPACIDAD PARA LA ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO"	EMANCIPACIÓN	1 CISTERNA	3,564.20	-	3,564.20	-	-	-	-	100	100	X	X
TOTALES:					1,289,674.80	-	1,289,674.80	-	-	-	-	100	100	X	X

PRESIDENCIA MUNICIPAL

 LIC. JESSICA ESPARZA RAMÍREZ
 SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

 C. INDI SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MUNICIPIO DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

 C. MANUEL BENIGNO GONZÁLEZ SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

 M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEVORA
 COORDINADOR GENERAL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUXILIAR DE ECONOMÍA Y SOCIAL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

 GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
 2013 - 2016

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
FORMAS DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.


FECHA: 04-ene-16

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

HOJA: 3 DE 16

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO
15AFIII14 001	405-001	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL (AV. JUÁREZ) A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	LA ESTANZUELA		1	505,384.00	-	505,384.00	-	-	-	100	-	-	X
15AFIII14 002	405-002	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	COL. BENITO JUÁREZ (EL TUJILLO)		1	483,172.00	-	483,172.00	-	-	-	100	-	-	X
15AFIII14 003	405-003	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIA DE 2 KILOMETROS	LUIS MOYA		1	656,528.00	-	656,528.00	-	-	-	100	-	-	X
15AFIII14 004	405-004	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIA DE 2 KILOMETROS	SAN LUCAS		1	553,564.00	-	553,564.00	-	-	-	100	-	-	X
15AFIII14 005	405-005	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIA DE 1 KILOMETROS	EL ROSARIO		1	332,822.00	-	332,822.00	-	-	-	100	-	-	X
15AFIII14 006	405-006	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN 1 KILOMETRO	EL PORVENIR		1	355,855.00	-	355,855.00	-	-	-	100	-	-	X
15AFIII14 007	405-007	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN 1 KILOMETRO	CHUPADEROS SERANO		1	355,855.00	-	355,855.00	-	-	-	100	-	-	X
15AFIII14 008	405-008	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN 1 KILOMETRO	ORAN		1	355,855.00	-	355,855.00	-	-	-	100	-	-	X
15AFIII14 009	405-009	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN 1 KILOMETRO	LA LAGUNA		1	355,885.00	-	355,885.00	-	-	-	100	-	-	X
15OFIII14 025	405-010	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y BASE HIDRÁULICA EN LA TERRACERIA NIEVES - SAN LUCAS DEL KM 8+000 AL 10+000	SAN LUCAS		2	1,730,725.00	-	1,730,725.00	-	-	-	100	-	100	X
15OFIII14 026	405-011	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERIA SAN IGNACIO - ORAN DEL KM 0+000 AL 1+000	ORAN		1	226,394.00	-	226,394.00	-	-	-	100	-	100	X
15OFIII14 027	405-012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERIA NIEVES - LUIS MOYA DEL KM 7+000 AL 9+000	LUIS MOYA (MELILLA)		2	1,100,716.00	-	1,100,716.00	-	-	-	100	-	100	X
15AFIII14 044	405-013	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA PESO A PESO PARA LA ADQUISIÓN DE CEMENTO (CONVENIO CON SINFRA) PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)		1	224,280.35	-	224,280.35	-	-	-	100	-	-	X
15OFIII14 047	405-014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERIA MARAVILLAS - SAN JOSÉ DE MORTEROS EN EL KM 2+200 AL 4+300 INICIO EN E.C. NIEVES - ESTACIÓN DE MORTEROS	SAN JOSÉ DE MORTEROS		2	521,067.00	-	521,067.00	-	-	-	100	-	100	X



CONTRALORIA MUNICIPAL
 M.V.Z. ADRIANO DE JESUS SEGOWIA DEVORA
GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
 2013 - 2016
 C. JING. SERGIO ARMANDO HERNANDEZ MARTINEZ
 MURGUIA, ZAC.
 C. P. YASSMIN GUADALUPE TAPIA HERNANDEZ
 MURGUIA, ZAC.
 C. MARCEL BENIGNO GALIANO SANDOVAL
 MURGUIA, ZAC.
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 MUNICIPIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. GOBIERNO MUNICIPAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 AVANCES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACIÓN
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
 FECHA: 04-ene-16
 HOJA: 4 DE 16

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL AL ULADO	ACUMULADO AL ULADO	MENSUAL AL ULADO	
150FIII14 048	405-015	INVESTACIÓN PARA RECIBIR CONCRETO HIDRÁULICO (PRIMERA ETAPA) EN CALLE CAMINO REAL	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)		4743 METRO CUADRADO	314,297.00	-	314,297.00	-	-	-	100	-	100	X
150FIII14 055	405-016	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA MARAVILLAS - SAN JOSÉ DE MORTEROS EN EL KM 2+200 AL 4+200 INICIO EN C.C. NIEVES - ESTACIÓN CAMACHO	SAN JOSÉ DE MORTEROS		2	2,548,833.00	-	2,548,833.00	-	-	-	100	-	100	X
150FIII14 068	405-018	REHABILITACIÓN DE VADO DE MAMPOSTERÍA EN CRUCE RÍO AGUANAVAL	SANTA RITA		1 OBRA	300,054.00	-	300,054.00	-	-	-	100	-	100	X
150FIII14 069	405-019	REHABILITACIÓN DE VADO DE MAMPOSTERÍA EN CRUCE RÍO AGUANAVAL	ALFONSO MEDINA		1 OBRA	126,765.00	-	126,765.00	-	-	-	100	-	100	X
150FIII14 076	405-020	CONSTRUCCIÓN DE VADO DE MAMPOSTERÍA EN CRUCE RÍO AGUANAVAL	DE SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO (SAN FRANCISCO)		1 OBRA	294,440.00	-	294,440.00	-	-	-	100	-	100	X
150FIII14 093	405-017	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REAL	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)		5580.10 METRO CUADRADO	728,000.00	-	728,000.00	-	-	-	100	-	95	X
150FIII14 095	405-021	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES VIRGEN DE GUADALUPE, VIRGEN DEL CARMEN Y VIRGEN DEL CONSUELO DE LA COL. SANTA MARÍA DE LAS NIEVES	NIEVES		3000 METRO CUADRADO	364,450.56	-	364,450.56	-	-	-	100	-	100	X
150FIII14 097	405-022	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTANCIA DEL ABUELO	NIEVES		1 APORTACIÓN	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	100	-	100	X
150FIII14 100	405-023	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERÍA CHUPADEROS (SERANO) - NIEVES DEL KM 0+000 AL 1+000	CHUPADEROS SERANO		2 OBRA	238,237.00	-	238,237.00	-	-	-	100	-	100	X
150FIII14 103	405-024	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALGANTARILLA (OBRA CANCELADA LA CANTIDAD DE \$146,933.90 FUE REINTEGRADA A LA CUENTA N° 4814 EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015)	NIEVES		3639 OBRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150FIII14 106	405-025	REHABILITACIÓN DE VADO DE MAMPOSTERÍA EN CRUCE DE RÍO AGUANAVAL PARA LA LOCALIDAD DE EL ANICÓN	EL ANICÓN		1 OBRA	264,979.00	-	264,979.00	-	-	-	100	-	100	X
150FIII14 109	405-026	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE ALGANTARILLA (LA HUERTA) (PRIMERA ETAPA)	NIEVES		4 REGISTROS	383,667.00	-	383,667.00	-	-	-	100	-	100	X
150FIII14 111	405-027	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA PESO X PESO PARA LA ADQUISICIÓN DE 150 TONELADAS DE CEMENTO (CONVENIO CON SIFIBA)	NIEVES		1 APORTACIÓN	171,750.00	-	171,750.00	-	-	-	100	-	100	X
150FIII14 152	405-034	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALGANTARILLAS Y VADOS PARA RECIBIR CINTA ASFÁLTICA EN LA CALLE PRINCIPAL	JARALILLO		1 OBRA	1,149,725.00	-	1,149,725.00	-	-	-	100	-	100	X
						7,885,297.00	-	7,885,297.00	-	-	-	100	-	100	X


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, CONTRAOLIGIA MUNICIPAL
 ECONOMÍA Y SOCIAL
 C. JESÚS SERGIO AMARDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y CONTRAOLIGIA MUNICIPAL
 C. YASMÍN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
 TITULAR MUNICIPAL
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SÉVORA
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 2013 - 2016

H. GOBIERNO MUNICIPAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
PROGRAMA DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO: URBANIZACIÓN
 SUB-PROGRAMA: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE


FECHA: 04-dic-16
 HOJA: 5 DE 16

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE				LOCALIDAD	LOCALIDAD	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL AL ULADO	ACUMULADO AL ULADO	%	%	POR ADMON. DIRECTA
15OFIII14 153	405-028	COMPLEMENTO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TRAMO EL CARRIZAL - EL PORVENIR DEL KM. 0+761 AL 1+000 (SALDOS DE LA ACCIÓN N° 15AFIII14 037)	LAGUNA (LA VALENCIANA)	0.239	274,955.53	274,955.53	274,955.53	274,955.53	-	-	100	100	100	100	X	
15OFIII14 154	405-029	COMPLEMENTO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TRAMO LA LAGUNA - SAN FELIPE DE JESUS DEL KM. 2+771 AL 3+000 (SALDOS DE LA ACCIÓN N° 15AFIII14 037)	LAGUNA (LA VALENCIANA)	0.229	288,009.51	288,009.51	288,009.51	288,009.51	-	-	100	100	100	100	X	
15OFIII14 155	405-030	COMPLEMENTO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TRAMO SERANO - NIEVES DEL KM 0+762 AL 1+000 (SALDOS DE LA ACCIÓN N° 15AFIII14 037)	CHUPADEROS SERANO	0.238	281,433.40	281,433.40	281,433.40	281,433.40	-	-	100	100	100	100	X	
15OFIII14 156	405-031	COMPLEMENTO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TRAMO SAN IGNACIO - ORAN DEL KM 0+676 AL 1+100 (SALDOS DE LA ACCIÓN N° 15AFIII14 037)	ORAN	0.424	553,530.90	553,530.90	553,530.90	553,530.90	-	-	100	100	100	100	X	
15OFIII14 157	405-032	REHABILITACIÓN DE TERRACERÍA TRAMO INICIO NORIA Y CIENEGUILLA - EL CARNERITO - PROVIDENCIA - VALENCIANA - LA LAGUNA - SAN LUCAS - LAS MORAS (SALDOS DE LA ACCIÓN N° 15AFIII14 037)	LAGUNA (LA VALENCIANA)	39.9	166,935.73	166,935.73	166,935.73	166,935.73	-	-	100	100	100	100	X	
15OFIII14 158	405-033	REHABILITACIÓN DE TERRACERÍA TRAMO NIEVES - CHUPADEROS (SERANO) (SALDOS DE LA ACCIÓN N° 15AFIII14 037)	CHUPADEROS (SERANO)	8.7	58,887.21	58,887.21	58,887.21	58,887.21	-	-	100	100	100	100	X	
TOTALES:						1,623,752.28	1,623,752.28	1,623,752.28	-	-	100	100	100	100	X	




PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES

C. MANUEL BENIGNO GARCÍA SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL




DIRECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

C. ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ




SECRETARÍA DEL SINDICATO
NIEVES

C. JESSICA ESPARZA RAMÍREZ
SECRETARÍA SINDICAL




DIRECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

C. ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ



CONTRALORIA MUNICIPAL
NIEVES

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



CONTRALORIA MUNICIPAL

M. VZ. ADALBERTO DE JESUS SEGUNDA DE VORA
CONTRALOR GENERAL
MURGUÍA, ZAC.

H. GOBIERNO MUNICIPAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURILLO FERRAZ, ZAC.
 PRESUPUESTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISC. 2015
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

FECHA: 04-ene-16
 HOJA: 6 DE 16

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDOS DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 SUB-PROGRAMA: VIVIENDA
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	AL	ACUMULADO	AL
15OFIII14 016	406 - 001	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	NIEVES		1070.3 METRO CUADRADO	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	100	-	95	-	X	
15OFIII14 018	406 - 002	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL POTRERO		21.20 CUADRADO	24,500.00	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	X	
15OFIII14 019	406 - 003	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR	EL POTRERO		1 SANITARIO	36,000.00	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	X	
15OFIII14 020	406 - 004	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	EL POTRERO		1 CUARTO	40,000.00	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	X	
15OFIII14 021	406 - 005	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME	EL POTRERO		21.20 METRO CUADRADO	4,200.00	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	X	
15OFIII14 010	406 - 006	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	COL. FRANCISCO I. MADERO		133.42 METRO CUADRADO	119,088.00	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	X	
15OFIII14 029	406 - 007	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SANTA RITA		111.24 METRO CUADRADO	97,978.65	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	X	
15OFIII14 031	406 - 008	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LUIS MOYA		233.47 METRO CUADRADO	202,790.00	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	X	
15OFIII14 028	406 - 009	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LAS BOCAS		218.75 METRO CUADRADO	187,074.00	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	X	
15OFIII14 032	406 - 010	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		214.36 METRO CUADRADO	183,043.00	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	X	
15OFIII14 033	406 - 011	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	VALENCIANA		109.41 METRO CUADRADO	93,115.00	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	X	
15OFIII14 011	406 - 012	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	ATOTONILCO		191.87 METRO CUADRADO	167,347.00	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	X	
15OFIII14 035	406 - 013	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL CARRIZAL		100.64 METRO CUADRADO	89,076.00	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	X	
15OFIII14 012	406 - 014	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL ANCON		92.37 METRO CUADRADO	77,498.00	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	X	
15OFIII14 013	406 - 015	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	ALFONSO MEDINA		86.23 METRO CUADRADO	76,270.00	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	X	
15OFIII14 034	406 - 016	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LAS CALLES PAMANES, ESCOBEDO, FRANCISCO I. MADERO, INDEPENDENCIA, LA LOMA Y VICENTE GUERRERO	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)		23 POSTE	790,888.00	-	-	-	-	-	-	100	5	100	-	X	
15OFIII14 036	406 - 017	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO		94 METRO CUADRADO	84,815.00	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	X	
15OFIII14 038	406 - 018	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN GIL		230.18 METRO CUADRADO	198,422.00	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	X	
15OFIII14 043	406 - 019	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	LUIS MOYA		2 SANITARIOS	78,052.00	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	X	
15OFIII14 015	406 - 020	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO		131.73 METRO CUADRADO	118,050.00	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	X	
15OFIII14 046	406 - 021	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	SAN JOSÉ DE LA CAMISA (SAN JOSÉ DE LA LAGUNA)		43 METRO CUADRADO	8,600.00	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	X	
15OFIII14 045	406 - 022	APLANADO EN MURO A BASE DE PASTA DE CEMENTO	SAN JOSÉ DE LA CAMISA (SAN JOSÉ DE LA LAGUNA)		544.20 METRO CUADRADO	65,304.00	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	X	
15OFIII14 049	406 - 023	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO	COL. CHAPULTEPEC		156.25 METRO CUADRADO	139,997.00	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	X	
15OFIII14 050	406 - 024	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO	JARALILLO		146.78 METRO CUADRADO	145,100.00	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	X	
						4,027,207.65		4,077,206.94										

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE GUERRERO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE NIJEVES
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DE VORON
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 NIJEVES
 C. INGS. SERGIO ARMANDO HERNANDEZ MARTINEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 C. P. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNANDEZ
 TENDERO MUNICIPAL
 C. MANUEL BENIGNO GALIANO SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NIJEVES
 C. CRISTINA CHAVEZ VARELA
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. GOBIERNO MUNICIPAL DE GENERAL FRANCISCO R. MUÑOZ, S.L.P., ZAC.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO: VIVIENDA
 SUB-PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
 FECHA: 04-ene-16
 HOJA: 7 DE 16

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE				LOCALIDAD	PROYECTO (CLAVE)	ACUMULADO	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	%	
15OFIII14014	406 - 025	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN IGNACIO	58 METRO CUADRADO	52,941.00	-	52,941.00	-	100	-	100	X
15OFIII14051	406 - 026	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL CARNERITO (EL CARNERO)	218.32 METRO CUADRADO	195,366.00	-	195,366.00	-	100	-	100	X
15OFIII14054	406 - 027	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN LUCAS	284.02 METRO CUADRADO	258,025.00	-	258,025.00	-	100	-	100	X
15AFIII14059	406 - 028	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA PESO A PESO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA TECHOS DE LÁMINA, PISOS DE CONCRETO Y ENJARRÉS (Convenio Subsecretaría de Vivienda de SINIFRA)	COBERTURA MUNICIPAL	1 APORTACIÓN	200,000.00	-	200,000.00	-	100	-	-	-
15OFIII14062	406 - 029	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO)	117.12 METRO CUADRADO	108,591.00	-	108,591.00	-	100	-	100	X
15OFIII14064	406 - 030	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	APASEO	42.77 METRO CUADRADO	36,371.00	-	36,371.00	-	100	-	100	X
15OFIII14065	406 - 031	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO	100.00 METRO CUADRADO	92,261.00	-	92,261.00	-	100	-	100	X
15OFIII14066	406 - 032	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL ANCON	184.10 METRO CUADRADO	174,125.00	-	174,125.00	-	100	-	100	X
15OFIII14067	406 - 033	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	220.35 METRO CUADRADO	200,060.37	-	200,060.37	-	100	-	100	X
15OFIII14053	406 - 034	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	ORAN	145.11 METRO CUADRADO	127,700.00	-	127,700.00	-	100	-	100	X
15OFIII14070	406 - 043	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN LUCAS	212.49 METRO CUADRADO	185,572.00	-	185,572.00	-	100	-	100	X
15OFIII14071	406 - 035	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SANTA RITA	557.95 METRO CUADRADO	501,089.00	-	501,089.00	-	100	-	100	X
15OFIII14073	406 - 036	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO)	159.85 METRO CUADRADO	168,310.00	-	168,310.00	-	100	-	100	X
15OFIII14074	406 - 037	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	ALFONSO MEDINA	39.26 METRO CUADRADO	35,192.00	-	35,192.00	-	100	-	100	X
15OFIII14077	406 - 038	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LUIS MOYA	257.66 METRO CUADRADO	234,764.00	-	234,764.00	-	100	-	100	X
15OFIII14078	406 - 039	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LUIS MOYA	237.61 METRO CUADRADO	229,667.00	-	229,667.00	-	100	-	100	X
15OFIII14079	406 - 040	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL CARRIZAL	204.02 METRO CUADRADO	177,547.00	-	177,547.00	-	100	-	100	X
15OFIII14080	406 - 041	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	205.66 METRO CUADRADO	197,881.00	-	197,881.00	-	100	-	100	X
15OFIII14081	406 - 042	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LUIS MOYA	334.26 METRO CUADRADO	313,879.13	-	313,879.13	-	100	-	100	X
15OFIII14017	406 - 044	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN JOSÉ DE MORTEROS	173.00 METRO CUADRADO	153,269.00	-	153,269.00	-	100	-	100	X
15OFIII14086	406 - 045	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	135.12 METRO CUADRADO	131,695.00	-	131,695.00	-	100	-	100	X
15OFIII14091	406 - 046	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CHARVEN)	144.53 METRO CUADRADO	118,806.00	-	118,806.00	-	100	-	100	X
15OFIII14099	406 - 047	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	TOTOMILCO	83.65 METRO CUADRADO	85,578.00	-	85,578.00	-	100	-	100	X
					TOTALES:		3,976,689.50					


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL DE GENERAL FRANCISCO R. MUÑOZ, S.L.P., ZAC.
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 CP. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
 CP. ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 M.V.Z. 304, Calle de Jesús Reyes Heróles R.
 MURCILOZA, ZAC.

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
VIVIENDA
DICIEMBRE

FECHA: 04-ene-16
HOJA: 8 DE 16


NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN							
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE				LOCALIDAD	RECURSOS PÚBLICOS	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	%	%	MENSUAL		ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	AL	AL
150FIII14 094	406 - 048	CONSTRUCCIÓN DE 60.4 M2 DE TECHO FIRME	ALFONSO MEDINA	60.40 METRO CUADRADO	57,024.00	-	57,024.00	-	100	-	100	-	100	-	-	-	-	-	X
150FIII14 099	406 - 049	CONSTRUCCIÓN DE 2105 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO	VARIAS (VALENCIANA, LA ESTANZUELA, LUIS MOYA, EL PORVENIR, EL ROSARIO, VILLA CORDERAS, GUEGUILLA, SAN GIL, EL CARRIZAL, FRANCISCO T. MADRERO, JARALILLO Y NIEVES)	2105.00 METRO CUADRADO	523,590.00	-	523,590.00	-	100	-	100	-	100	-	-	-	-	-	X
150FIII14 104	406 - 050	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	VARIAS (EL ANCON, LA ESTANZUELA, EL PORVENIR, EL ROSARIO, EMANCIPACIÓN, VILLO, CORDERAS, SAN LUCAS, NORIA Y GUEGUILLA, SAN GIL, LA LAGUNA, MARTÍN RAMOS, EL CARRIZAL, INDEPENDENCIA, SAN MARTÍN, SAN ISMAEL, SANTA RITA, EL SAUZ, EL POTRERO Y NIEVES)	2412 METRO CUADRADO	134,670.00	-	134,670.00	-	100	-	100	-	100	-	-	-	-	-	X
150FIII14 105	406 - 051	CONSTRUCCIÓN DE ENJARRE A BASE DE CEMENTO - CAL EN VARIAS LOCALIDADES	VARIAS (EL ANCON, LA ESTANZUELA, LUIS MOYA, EL PORVENIR, COL CHAPULTEPEC, BENITO JUÁREZ (EL TUULLO), APASEO, SAN LUCAS, NORIA Y GUEGUILLA, MIGUEL HIDALGO, MANUEL ÁVILA CAMACHO (MESILLAS), SANTA RITA, SAN JOSE DE MORTEROS Y NIEVES)	827 METRO CUADRADO	27,310.00	-	27,310.00	-	100	-	100	-	100	-	-	-	-	-	X
150FIII14 107	406 - 052	CONSTRUCCIÓN DE 42 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO	VALENCIANA (OJO DE AGUA)	42 METRO CUADRADO	36,956.00	-	36,956.00	-	100	-	100	-	100	-	-	-	-	-	X
150FIII14 108	406 - 053	CONSTRUCCIÓN DE 53.52 M2 DE TECHO FIRME	EL ANCON	53.52 METRO CUADRADO	44,931.00	-	44,931.00	-	100	-	100	-	100	-	-	-	-	-	X
150FIII14 112	406 - 054	CONSTRUCCIÓN DE 301.18 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 9 VIVIENDAS	VALENCIANA (OJO DE AGUA)	301.18 METRO CUADRADO	289,060.00	-	289,060.00	-	100	-	100	-	100	-	-	-	-	-	X
150FIII14 113	406 - 055	CONSTRUCCIÓN DE 158.75 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 6 VIVIENDAS	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO	158.75 METRO CUADRADO	152,458.00	-	152,458.00	-	100	-	100	-	100	-	-	-	-	-	X
TOTALES:					1,265,999.00	-	1,265,999.00	-	100	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-




CONTRALORIA MUNICIPAL
M. V. ADALBERTO DE JESUS SEGOWIA DE VORA
CONTRALOR GENERAL




C. YASHÍN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
TECNOLOGO MUNICIPAL




DESARROLLO DEL SINDICATO
LIC. JESSICA ESPARZA RAMIREZ
SINDICATO MUNICIPAL



C. MANUEL B. GALCÁN SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL
M. V. ADALBERTO DE JESUS SEGOWIA DE VORA
CONTRALOR GENERAL



C. CRISTINA CHÁVEZ YARELA
AUXILIAR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 PLAN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMÁS ZONAS TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 VIVIENDA
 DICIEMBRE

FECHA: 04-ene-16

HOJA: 9 DE 16

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	LOCALIDAD	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	%	%	MENSUAL	ACUMULADO		PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO
15AFIII14 116	406 - 056	REHABILITACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 244 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)		SAN GIL	1	165,191.50	165,191.50			100	-	-				X
15AFIII14 117	406 - 057	REHABILITACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 740.97 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 23 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)		VALENCIANA (OJO DE AGUA)	1	490,513.80	490,513.80			100	-	-				X
15AFIII14 118	406 - 058	REHABILITACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 200 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)		ATOTONILCO	1	140,105.70	140,105.70			100	-	-				X
15AFIII14 119	406 - 059	REHABILITACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 320.5 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 11 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)		SAN LUCAS	1	212,205.27	212,205.27			100	-	-				X
15AFIII14 120	406 - 060	REHABILITACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 450 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 12 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)		LALAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	1	251,408.82	251,408.82			100	-	-				X
15AFIII14 121	406 - 061	REHABILITACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 416 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 13 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)		LUIS MOYA (MELILLA)	1	283,296.19	283,296.19			100	-	-				X
					TOTALES:	1,582,721.28	1,582,721.28									



DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 MURGUÍA, ZAC.
 2013 - 2016

C.P. YASMIN GUILLERMO TAPIA HERNÁNDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. JESSICA ESPARZA RAMÍREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL BENIGNO GARCÍA SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DE VERA
 GRAL. MURGUÍA, ZAC.

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUDITORA DE RECURSOS ECONÓMICO Y SOCIAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 2015
 EJERCICIO FISCAL
 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 VIVIENDA
 DICIEMBRE

FECHA: 04-dic-16
 HOJA: 10 DE 16


NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL AL	%	MENSUAL AL	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
15AFIII14 122	406 - 062	REHABILITACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 568 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 20 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)		1 APORTACIÓN	366,003.25	366,003.25					100	-	-		X	
15AFIII14 123	406 - 063	REHABILITACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 520 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 15 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	EMANCIPACIÓN		1 APORTACIÓN	332,636.50	332,636.50					100	-	-		X	
15AFIII14 124	406 - 064	REHABILITACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 218 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN)		1 APORTACIÓN	124,211.50	124,211.50					100	-	-		X	
15AFIII14 125	406 - 065	REHABILITACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 358 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 10 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	COLONIA CHAPULTEPEC		1 APORTACIÓN	232,423.32	232,423.32					100	-	-		X	
15AFIII14 126	406 - 066	REHABILITACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 185 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	ALFONSO MEDINA		1 APORTACIÓN	121,945.60	121,945.60					100	-	-		X	
15AFIII14 127	406 - 067	REHABILITACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 333 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 10 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	SAN JOSÉ DE MORTEROS		1 APORTACIÓN	214,028.85	214,028.85					100	-	-		X	
TOTALES:							1,391,249.02	1,391,249.02									




CONTRALORIA MUNICIPAL
 MARGARITA MURGUÍA
 CONTRALORA MUNICIPAL




C. CRISTINA CHÁVEZ VABELA
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL




DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 MARGARITA MURGUÍA
 DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL




C. JINGS SERGIO ARRIBANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL




ESPACIO DEL SINDICATO
 LIC. JESSICA ESPARZA RAMÍREZ
 SINDICATO MUNICIPAL



C. P. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
 TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NUEVES
 GENERAL MARGARITA MURGUÍA, ZAC.




C. MANUEL BENIGNO SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 2015
 MES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO F.
 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 SUB-PROGRAMA: VIVIENDA
 MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
 FECHA: 04-ene-16
 HOJA: 11 DE 16


NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL	%	MENSUAL	
15AFIII14 130	406 - 068	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS ADICIONALES EN 10 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	ALFONSO MEDINA		1 APORTACIÓN	75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	-	100	100	-	-
15AFIII14 131	406 - 069	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS ADICIONALES EN 7 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	APASEO		1 APORTACIÓN	52,500.00	52,500.00	52,500.00	-	-	100	100	-	-
15AFIII14 132	406 - 070	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS ADICIONALES EN 6 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	BENITO JUAREZ (EL TUJILLO)		1 APORTACIÓN	45,000.00	45,000.00	45,000.00	-	-	100	100	-	-
15AFIII14 133	406 - 071	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS ADICIONALES EN 11 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)		1 APORTACIÓN	82,500.00	82,500.00	82,500.00	-	-	100	100	-	-
15AFIII14 134	406 - 072	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS ADICIONALES EN 9 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	EMANCIPACION		1 APORTACIÓN	67,500.00	67,500.00	67,500.00	-	-	100	100	-	-
15AFIII14 135	406 - 073	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS ADICIONALES EN 16 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	FRANCISCO I. MADRERO (COLONIA MADRERO)		1 APORTACIÓN	120,000.00	120,000.00	120,000.00	-	-	100	100	-	-
15AFIII14 136	406 - 074	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS ADICIONALES EN 8 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	JARALILLO		1 APORTACIÓN	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	-	100	100	-	-
15AFIII14 137	406 - 075	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES EN 20 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		1 APORTACIÓN	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-	100	100	-	-
TOTALES:						652,500.00	652,500.00	652,500.00						




C. MANUEL BERIÑO GALINDO SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. FRANCISCO R. MURGUÍA
SECRETARIO MUNICIPAL




DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL
C. ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARRIÉZ
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL



CONTRALORIA MUNICIPAL
M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA BUSTOS
C. ING. FRANCISCO R. MURGUÍA
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOCIAL



C. YASMÍN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUDITORA DE FIANZAS ECONÓMICAS Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
FORMAS DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO F. 2015
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 DICIEMBRE

FECHA: 04-ene-16

HOJA: 12 DE 16

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (CLAVE)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS			INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL AL	ACUMULADO AL	MENSUAL AL	ACUMULADO AL	POR ADMON. DIRECTA		POR CONTRATO
15AFIII14 138	406 - 076	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS ADICIONALES EN 12 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	GENERAL MARUEL ÁVILA CAMACHO (MESILLAS)		1 APORTACIÓN	90,000.00	90,000.00					100	100	100	-	-		
15AFIII14 139	406 - 077	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS ADICIONALES EN 7 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	NIEVES		1 APORTACIÓN	52,500.00	52,500.00					100	100	100	-	-		
15AFIII14 140	406 - 078	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS ADICIONALES EN 8 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	ORAN		1 APORTACIÓN	60,000.00	60,000.00					100	100	100	-	-		
15AFIII14 141	406 - 079	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN 4 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	SAN JOSÉ DE MORTEROS		1 APORTACIÓN	30,000.00	30,000.00					100	100	100	-	-		
15AFIII14 142	406 - 080	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS ADICIONALES EN 14 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	SAN LUCAS		1 APORTACIÓN	105,000.00	105,000.00					100	100	100	-	-		
15AFIII14 143	406 - 081	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 41 CUARTOS ADICIONALES EN 41 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	SANTA RITA		1 APORTACIÓN	307,500.00	307,500.00					100	100	100	-	-		
15AFIII14 144	406 - 082	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN 3 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	EL VERGEL		1 APORTACIÓN	22,500.00	22,500.00					100	100	100	-	-		
15AFIII14 145	406 - 083	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS ADICIONALES EN 10 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	VILLA CARDENAS		1 APORTACIÓN	75,000.00	75,000.00					100	100	100	-	-		
TOTALES:						742,500.00	742,500.00	742,500.00	742,500.00			100	100	100	-	-		

C. MANUEL BENIGNO GARCÍA SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MANUEL GUADALUPE RAMÍREZ
 SECRETARIO MUNICIPAL

C. P. YASMÍN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

C. ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DE VIOBA
 COMISARIO

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
N I E V E S
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
7043 - 2016

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
PROGRAMA DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS MENSUALES EJERCICIO FISCAL 2015
FONDO DE APORTACIONE PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
SUB-PROGRAMA: VIVIENDA
MES QUE INFORMA: DICIEMBRE
FECHA: 04-ene-16
HOJA: 13 DE 16

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERECIDA				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	%	MENSUAL AL ULADO	%	ACUMULADO AL ULADO	ADMON. DIRECTA	CONTRATO	
15AFIII14 146	406 - 084	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN 2 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	ATOTONILCO		1 APORTACIÓN	15,000.00	15,000.00		15,000.00		-	-	100			-	-	
15AFIII14 147	406 - 085	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS ADICIONALES EN 6 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	VALENCIANA (OJO DE AGUA)		1 APORTACIÓN	45,000.00	45,000.00		45,000.00		-	-	100			-	-	
15AFIII14 148	406 - 086	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS ADICIONALES EN 1 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	EL ANCON		1 APORTACIÓN	7,500.00	7,500.00		7,500.00		-	-	100			-	-	
15AFIII14 149	406 - 087	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN 3 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	NORIAS		1 APORTACIÓN	22,500.00	22,500.00		22,500.00		-	-	100			-	-	
15AFIII14 150	406 - 088	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS ADICIONALES EN 1 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	MERIDA III		1 APORTACIÓN	7,500.00	7,500.00		7,500.00		-	-	100			-	-	
15AFIII14 151	406 - 089	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS ADICIONALES EN 1 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	SAN GIL		1 APORTACIÓN	7,500.00	7,500.00		7,500.00		-	-	100			-	-	
15OFIII14 160	406 - 090	CONSTRUCCIÓN DE 193.06 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS	SAN GIL		193.06 METRO CUADRADO	180,946.29	180,946.29		180,946.29		-	-	100			100	X	
15OFIII14 162	406 - 091	CONSTRUCCIÓN DE 42 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO	ATOTONILCO		42 METRO CUADRADO	28,483.00	28,483.00		28,483.00		-	-	100			100	X	
						314,425.29	314,425.29		314,425.29		-	-	100			100	X	

TOTALES:
314,425.29 314,425.29 314,425.29

C. MANUEL BENIGNO GALARRAGA SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
Grat. Ec. Murguía, Zac.


C. JESSICA ESPINOSA RAMÍREZ
SECRETARÍA MUNICIPAL
Grat. Ec. Murguía, Zac.

C. YASMÍN GUADALUPE KOPPA HERNÁNDEZ
SECRETARÍA MUNICIPAL
Grat. Ec. Murguía, Zac.

C. FRANCISCO RAMÍREZ MARTÍNEZ
SECRETARÍA MUNICIPAL
Grat. Ec. Murguía, Zac.

C. INÉS SERGIO ARAMBURU HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
SECRETARÍA MUNICIPAL
Grat. Ec. Murguía, Zac.

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
SECRETARÍA MUNICIPAL
Grat. Ec. Murguía, Zac.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
FORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 OTROS PROYECTOS
 DICIEMBRE

FECHA: 04-ene-16
 HOJA: 14 DE 16

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL AL ULADO	ACUMULADO AL ULADO	%	MENSUAL AL ULADO	ACUMULADO AL ULADO
15AFIII14 022	403-001	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA, LUIS MOYA, COL. CHAPULTEPEC Y NORIAS (CONVENIO CON SECAMPO)	VARIAS		1	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	100	-	-	X	
15AFIII14 082	403-002	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRICOLA	EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN)		1	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	100	-	-		X
15AFIII14 101	403-003	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRICOLA	INDEPENDENCIA SAN MARTIN		1	27,500.00	-	27,500.00	-	-	-	100	-	-		X
15AFIII14 102	403-004	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRICOLA	SAN LUCAS		1	27,500.00	-	27,500.00	-	-	-	100	-	-		X
15AFIII14 110	403-005	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO EN LAS LOCALIDADES DE JARALILLO, APASEO, SANTA RITA Y NIEVES (CONVENIO CON SECAMPO)	VARIAS		1	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	100	-	-	X	
15AFIII14 114	403-006	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA DE IMPULSO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS MUNICIPALES "COMERCIALIZADORA DE PESCADO" (CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE ZACATECAS)	EL VERGEL		1	225,000.00	-	225,000.00	-	-	-	100	-	-		X
15AFIII14 115	403-007	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA DE IMPULSO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS MUNICIPALES "PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS PECUARIOS" (CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE ZACATECAS)	NIEVES		1	187,500.00	-	187,500.00	-	-	-	100	-	-		X
15AFIII14 161	403-008	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LAS LOCALIDADES DE INDEPENDENCIA SAN MARTIN (CONVENIO CON SECAMPO)	INDEPENDENCIA SAN MARTIN (SAN MARTIN)		1	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	-	-	100	-	-		X
TOTALES:							597,500.00	597,500.00	35,000.00	597,500.00	35,000.00	100	-	-	-	-

SECRETARÍA MUNICIPAL
 N I E V E S
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 2013 - 2016




SECRETARÍA MUNICIPAL
 N I E V E S
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 2013 - 2016

SECRETARÍA MUNICIPAL
 N I E V E S
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 2013 - 2016

SECRETARÍA MUNICIPAL
 N I E V E S
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 2013 - 2016

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
6 MESES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
PROGRAMA DE AVANCES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 DICIEMBRE

FECHA: 04-ene-16
 HOJA: 15 DE 16

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	%	MENSUAL	ACUMULADO	%	AL ULADO	AL ULADO
15AFIII14 023	407-001	ADQUISICIÓN DE PROGRAMA OPUS 2015 (INCLUYE 1 LICENCIA) Y 2 LICENCIAS ADICIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y OBRAS PÚBLICAS	NIEVES		1 SOFTWARE	23,490.00	-	23,490.00	-	-	-	100	100	-	-	X	
15AFIII14 024	407-002	CAPACITACIÓN EN PROGRAMA OPUS 2015 PARA AUXILIARES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y OBRAS PÚBLICAS	NIEVES		1 CAPACITACIÓN	17,400.00	-	17,400.00	-	-	-	100	100	-	-	X	
15AFIII14 072	407-003	ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA CANON PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES		1 EQUIPO	78,880.00	-	78,880.00	-	-	-	100	100	-	-	X	
15AFIII14 083	407-004	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES		1 EQUIPO	39,194.00	-	39,194.00	-	-	-	100	100	-	-	X	
15AFIII14 085	407-005	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES		1 EQUIPO	16,370.50	-	16,370.50	-	-	-	100	100	-	-	X	
15AFIII14 087	407-006	ADQUISICIÓN DE PROGRAMA CIVILCAD PARA AUTOCAD FULL 2007-2015 (INCLUYE 1 LICENCIA) Y 2 LICENCIAS ADICIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES		1 SOFTWARE	25,346.00	-	25,346.00	-	-	-	100	100	-	-	X	
TOTALES:						200,680.50		200,680.50									



CONTRALORIA MUNICIPAL
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA PÉREZ
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

Cristina Chávez Varela
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Yasmin Guadalupe Tapia Hernández
 C.P. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
 TÉCNICO MUNICIPAL

Diego Espárrago Román
 D. DIEGO ESPÁRRAGO ROMÁN
 TÉCNICO MUNICIPAL

Manuel Benigno Gallardo Sandoval
 C. MANUEL BENIGNO GALLARDO SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Francisco R. Murguía
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 2013 - 2016

H. GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZACATECAS.
 COMités de Avances Físico Financiero Mensual Ejercicio F. 2015
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 GASTOS INDIRECTOS
 DICIEMBRE

FECHA: 04-ene-16
 HOJA: 16 DE 16

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL AL ULADO	ACUMULADO AL ULADO	%	MENSUAL AL ULADO	ACUMULADO AL ULADO	ADMON. DIRECTA
15AFIII14052	408-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES		4 VEHÍCULOS	250,000.00	3,285.01	146,766.59			1	59	1	59	X		
15AFIII14061	408-002	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES		5 AUXILIARES	484,500.00	51,000.00	408,000.00			11	84	11	84		X	
15AFIII14084	408-003	ADQUISICIÓN DE LOTE DE PAPELERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES		1 LOTE	13,337.70		13,178.70								X	
15AFIII14096	408-004	ELABORACIÓN E INFORME DE MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL "ESTANCIA DEL ABUELO"	NIEVES		1 PROYECTO	6,960.00		6,960.00								X	
TOTALES:							754,797.70	54,285.01	574,905.29								

RUBRO	RECURSOS MUNICIPALES		RECURSOS DE BENEFICIARIOS	
	TECHO FINANCIERO	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	3,947,539.63	3,879,268.65	-	-
EDUCACIÓN	1,289,674.80	1,289,674.80	-	-
SALUD	-	-	-	-
URBANIZACIÓN	17,267,151.63	17,263,975.50	-	-
VIVIENDA	13,955,295.74	13,955,295.03	-	-
OTROS PROYECTOS	597,500.00	597,500.00	-	-
DESARROLLO INSTITUCIONAL	200,680.50	200,680.50	-	-
GASTOS INDIRECTOS	754,797.70	574,905.29	-	-
TOTALES	38,012,640.00	37,761,299.77	-	-



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIÉVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

C. MANUEL BENIGNO GARCÍA SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGUNDA DE VORA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
 C. J. SANCHEZ RAMIREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL
 NIÉVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 2013 - 2016

C.P. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
 COORDINADORA MUNICIPAL

D. J. ESPARZA RAMÍREZ
 SECRETARIO MUNICIPAL
 NIÉVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

C. CRISTINA CHAVARRA VARELA
 AUDITANTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL