

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
AGUA POTABLE
 DICIEMBRE

FECHA: 08 DE ENERO DE 2017
 HOJA 1 DE 26

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		IDA ASIGNADA	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO
16OFIII14 004	401-001	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CERRO COLORADO	24°0'48.8"	102°53'43.27"	1	POZO	172,254.00	-	172,253.04	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
16OFIII14 005	401-002	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACHECO (ESTACIÓN PACHECO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	PACHECO (ESTACIÓN PACHECO)	24°1'13.79"	102°26'27.91"	1	POZO	195,804.00	-	195,803.36	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
16OFIII14 006	401-003	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MERIDA CUATRO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MERIDA CUATRO	24°1'10.60"	102°59'52.03"	1	POZO	196,700.00	-	196,699.92	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
16OFIII14 007	401-004	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CHAPULTEPEC, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COLONIA CHAPULTEPEC	24°23'29.03"	103°4'6.77"	1	POZO	163,855.00	-	163,852.32	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
16OFIII14 008	401-005	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA HUERTA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'37.71"	103°1'20.93"	270	METRO LINEAL	119,151.00	-	119,151.00	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
16OFIII14 030	401-006	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL REFUGIO	24°5'25.16"	102°7'32.59"	1	POZO	92,318.60	-	92,318.60	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
16OFIII14 055	401-007	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO)	24°10'1.21"	102°30'31.05"	1	POZO	77,983.00	-	77,983.00	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
16OFIII14 062	401-008	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL BOULEVARD DAVID SOTO CALVILLO EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'37.71"	103°1'30.93"	1	OBRA	242,074.00	-	242,074.00	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
16OFIII14 106	401-009	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	24°11'32.59"	103°6'13.18"	1	OBRA	49,039.00	-	49,039.00	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
16OFIII14 109	401-010	REHABILITACIÓN DE PILA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL POTRERO	24°26'11.80"	102°56'50.36"	1	OBRA	13,630.00	-	13,630.00	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
16OFIII14 118	401-011	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	23°59'55.03"	102°57'2.84"	1	POZO	21,460.00	-	21,460.00	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
16OFIII14 119	401-012	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN ISIDRO	23°55'23.21"	102°55'23.21"	1	POZO	19,720.00	-	19,720.00	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
TOTALES:								1,363,986.60		1,363,984.24									

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 PROF. BLAS AVILA MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 C. MAYRA MORALES MARTINEZ
 SINDICATO MUNICIPAL
 N. C. VICE
 Gral Francisco R. Murguía

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 LIC. JOEL DOMESTICOSTA
 TESORERO MUNICIPAL
 MURGUÍA, ZAC.

DIRECCION DE DESARROLLO
 ECONOMICO Y SOCIAL
 PROF. JUAN FRANCISCO SAUCEDA PEREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 GRAL FRANCISCO R.
 MURGUIA, ZAC.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 C. GERARDO FERRIZA MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUIA, ZAC.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 L.A. CRISTINA CHÁVEZ VAJELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
AGUA POTABLE
 DICIEMBRE

FECHA: 03 DE ENERO DE 2017
 HOJA 7 DE 26

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR AGRUP. DECRET.	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
160FIII14 150	401-013	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AVENIDA MÉXICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23°56'34.8"	102°53'06.67"	320/15	METRO/TOMAS	95,000.00	95,000.00	95,000.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X	
160FIII14 154	401-014	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. NUEVA EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23°56'22.94"	102°54'50.44"	715/25	METRO/TOMAS	231,271.00	231,271.00	231,271.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X	
160FIII14 156	401-015	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LA BOQUILLA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'40.17"	103°01'37.53"	52/06	METRO/TOMAS	14,950.00	14,950.00	14,950.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X	
160FIII14 160	401-016	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES JOSÉ VASCONCELOS, PROLONGACIÓN SANTA CRUZ, SANTUARIO PURÍSIMA Y VIA CRUCIS DE LA COL. CERRO DE LA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'18"	103°01'18.7"	493/25	METRO/TOMAS	161,198.60	161,198.60	161,198.60	-	-	-	100.00	100.00	20.00	20.00		X	
160FIII14 162	401-017	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 1° DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'37.6"	103°01'16.04"	82/7	METRO/TOMAS	43,359.00	43,359.00	43,359.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X	
160FIII14 163	401-018	AMPLIACIÓN DE 228 M. DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA	24°32'22.7"	103°10'56.2"	228	METRO	31,122.00	31,122.00	31,122.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X	
160FIII14 164	401-019	EQUIPAMIENTO DE POZO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	24°01'54.15"	103°05'51.61"	1	OBRA	360,000.00	360,000.00	360,000.00	-	-	-	100.00	100.00	40.00	40.00		X	
TOTALES:								936,900.60	936,900.60	936,900.60										

PROFRA. MARÍA ASÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

PROFRA. NEDISSA C.
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA
 TESOERO MUNICIPAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

PROFRA. JUAN MANUEL SAULLÚA PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

C. GERARDO FERRIZA MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ALCANTARILLADO
 DICIEMBRE

FECHA: 03 DE ENERO DE 2017
 HOJA 3 DE 26


NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
16AFIII14 057	413-011	COMPLEMENTO DE APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SAMA 2015) (EJERCICIO 2015 \$3,015,539.95 EJERCICIO 2016 \$496,476.13)	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	24°12'50.46"	103°11'5.16"	1	APORTACIÓN	496,476.13	-	496,476.13	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	
16OFIII14 075	403-001	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PROLONGACIÓN ZACATECAS EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'17.16"	103°01'56.84"	193	METRO	142,906.00	-	142,906.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
16OFIII14 101	403-003	CONSTRUCCIÓN DE 600 M. DE RED DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE EL CAÑÓN DE CARMELA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CAÑÓN DE CARMELA	24°09'00.14"	103°01'54.11"	600	METRO	435,000.00	-	435,000.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
16OFIII14 145	403-002	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE CON 472 M. EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILO)	24°10'34.9"	102°58'1.3"	472	METRO	260,000.00	260,000.00	260,000.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	-	X	
16OFIII14 149	403-004	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE CON 128 M. EN LA CALLE EL ALAMO Y SANTA FE EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'6.36"	103°01'5.9"	128	METRO	96,740.00	96,740.00	96,740.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	-	X	
16OFIII14 159	403-005	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE CON 105 M. EN LA CALLE SANTA TERESITA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'55.6"	103°01'33.8"	105	METRO	100,764.00	100,764.00	100,764.00	-	-	-	100.00	100.00	80.00	80.00	-	X	
16OFIII14 161	403-006	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 1° DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'37.4"	103°01'5.9"	42	METRO	47,096.00	47,096.00	47,096.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	-	X	
TOTALES:								1,578,982.13	504,600.00	1,578,982.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




PROF. BLAS AVALES MIRALLES
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. GERARDO MEDINA CALDERÓN
SINDICO MUNICIPAL
Nieves
Gral Francisco R. Murguía Zac.




LIC. JOEL GONZÁLEZ ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



PROF. JUAN FRANCISCO SAUCEDO PÉREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



C. GERARDO FERRIÑA MONTES
CONTRALOR MUNICIPAL



L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
DICIEMBRE

FECHA: 03 DE ENERO DE 2017
HOJA 4 DE 26

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO [clave]	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR AVANCE DIRECTA	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
160FIII14 014	404-001	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD SOTO CALVILO EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'37.71"	103°1'30.93"	3839	METRO CUADRADO	1,629,209.00	-	1,629,209.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 024	404-002	COLOCACIÓN DE LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE DE LA COL. 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'28.99"	103°02'01.63"	10	LAMPARA	103,819.49	-	103,819.49	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
160FIII14 033	404-003	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL PARQUE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COL. 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'33.22"	103°01'50.95"	11	LAMPARA	240,586.00	-	240,586.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 035	404-004	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'32.18"	103°00'74.03"	16	LAMPARA	389,817.00	-	389,817.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 036	404-005	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL PARQUE EL CAIMAN EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'33.76"	103°02'52.79"	16	LAMPARA	276,429.00	-	276,429.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 060	404-006	CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL PARQUE SANTA MARÍA DE LAS NIEVES DE LA COL. SANTA MARÍA DE LAS NIEVES DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'7.541"	103°02'8.895"	13	LAMPARA	293,255.00	-	293,255.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 085	404-007	CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN EN CAMPO DE BÉISBOL MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'17.58"	103°02'14.32"	16	LAMPARA	455,766.00	-	455,766.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 096	404-008	ILUMINACIÓN EN ACCESO A LA DEPORTIVA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'32.18"	103°00'74.03"	12	LAMPARA	97,600.00	-	97,600.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 044	413-010	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ (EL TUJILLO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	AL COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TUJILLO)	24°10'28.97"	102°57'54.61"	1	APORTACIÓN	64,007.10	-	64,007.10	-	-	-	-	100.00	-				
TOTALES:								3,550,488.59		3,550,488.59										

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
SÍNDICO MUNICIPAL
DESPACHO DEL SÍNDICO MUNICIPAL
Nieves
Gral. Francisco R. Murguía Zac.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. JOEL GÓMEZ ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL
MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. GERARDO FERNÁNDEZ MONTES
CONTRALOR MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
L.A. CRISTINA CHÁVEZ VAJELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
 DICIEMBRE

FECHA: 03 DE ENERO DE 2017
 HOJA 5 DE 26

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADICIÓN DE CUENTA	POR CONTRA TO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
16OFH14 126	404-009	AMPLIACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILO)	24°10'28.97"	102°57'54.61"	90.91	METRO CUBICO	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
16OFH14 141	404-010	PAVIMENTACIÓN DE 1215 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO P _c =250 KG/CM2 CON GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES SAN TIMOTEO, SAN JUAN, PROLONGACIÓN VIRGEN DE GUADALUPE, PROLONGACIÓN VIRGEN MARÍA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN BERNABE (2DA. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'53.20"	103°00'35.86"	1215	METRO CUADRADO	657,716.00	460,401.19	657,716.00	-	-	-	70.00	100.00	80.00	100.00	-	X	
16OFH14 142	404-011	PAVIMENTACIÓN DE 1802.2 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 1° DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'37.10"	103°01'03.98"	1802.2	METRO CUADRADO	1,344,015.00	940,810.50	1,344,015.00	-	-	-	70.00	100.00	85.00	100.00	-	X	
16OFH14 157	404-012	PAVIMENTACIÓN DE 492 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BOQUILLA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'59.59"	103°01'58.42"			235,161.00	235,161.00	235,161.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	-	X	
TOTALES								2,386,892.00	1,636,372.69	2,386,892.00										

ROGELIO RIVAS AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
 DESPACHO MUNICIPAL SINDICOS
 MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral Francisco R. Murguía Ros

JOEL GÓMEZ ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL

GERARDO FERRIZA MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

CRISTINA CHÁVEZ VANEGAS
 AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 DICIEMBRE


FECHA: 03 DE ENERO DE 2017
 HOJA 6 DE 26

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO {TECHO FINANCIERO}	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ABRON. DIRECTA	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
160FIII14 003	405-001	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE ALCANTARILLA (LA HUERTA) (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°10'31"	102°28'51"	1	TRANSFORMADOR	306,900.00	-	306,900.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
160FIII14 011	405-002	REUBICACIÓN DE POSTES (REEMPLAZO) DE RED DE LÍNEA ELÉCTRICA EN LA CALLE ALCANTARILLA Y COL. MINERA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'42.19"	102°01'45.45"	3	POSTE	152,360.00	-	152,360.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
160FIII14 015	405-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO)	24°10'30"	102°28'17"	3	LOTE	181,137.69	-	181,137.69	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	X	
160FIII14 016	405-004	REUBICACIÓN DE POSTES EN CALLE AV. MÉXICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23°56'06.12"	102°55'06.12"	3	POSTE	247,180.00	-	247,180.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
160FIII14 029	405-005	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA SALIDA NIEVES - RÍO GRANDE ENTRONQUE A CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA) EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'51.64"	103°02'37.39"	1	POSTE	132,000.00	-	132,000.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
160FIII14 059	405-006	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL BOULEVARD SOTO CALVILLO (LA HUERTA) EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'38.12"	103°01'38.12"	200	METRO LINEAL	80,783.00	-	80,782.40	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
160FIII14 081	405-007	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CARRETERA NIEVES - MAZAPIL KM 1.00 EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'29.24"	103°00'42.83"	1/5	TRANSFORMADOR/POSTE	361,200.00	-	361,200.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
160FIII14 097	405-008	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA MINERA DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°58'57.65"	103°01'41.81"	1	POSTE	123,500.00	-	123,500.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
160FIII14 098	405-009	ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA SAN BERNABE (CUARTA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'74.33"	103°00'95.31"	10	POSTE	631,657.96	-	631,657.96	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
TOTALES:								2,216,718.65		2,216,718.05										


PRESIDENTE MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.


DESPECHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 Nieves
 Gral. Francisco R. Murguía Pae


LC. JUEL DOMÍNGUEZ ACOSTA
 YESQUERO MUNICIPAL


PROFR. JUAN FRANCISCO SAUCEDA PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


CESARILDO FERNÁNDEZ MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL


L.A. CRISTINA GÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 DICIEMBRE

FECHA: 03 DE ENERO DE 2017
 HOJA 7 DE 26

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADEUDA DELTA	POR CONTRA TC		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				
160FIII14 144	405-010	REUBICACIÓN DE 2 POSTES EN LA CALLE PROLONGACIÓN AV. MÉXICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23°56'19.77"	102°55'11.12"	2	POSTE	266,046.00		266,046.00						100.00					X
TOTALES:								266,046.00		266,046.00											

P.V. PADRE BLAS AVALES MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
 SINDICO MUNICIPAL
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 Nieves
 Gral Francisco R. Murguía Zac

L.K. JOEL GÓMEZ ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL
 PROF. JUAN FRANCISCO SAUCEDA REBEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

C. GERARDO FERRIZA MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

D.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
 DICIEMBRE

FECHA: 03 DE ENERO DE 2017
 HOJA 6 DE 26

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADICIÓN DIRECTA	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
160FH14 133	406-001	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	235644	1028506	92	METRO CUADRADO	30,995.00	-	30,995.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
160FH14 143	406-002	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA CAMISA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN JOSÉ DE LA CAMISA (SAN JOSÉ DE LA LAGUNA)	240451	1021926	34	METRO CUADRADO	142,125.00	99,487.50	142,125.00	-	-	-	70.00	100.00	95.00	100.00	-	X	
160FH14 155	406-003	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO MEDINA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ALFONSO MEDINA	23°55'27.5"	102°58'55.7"	105	METRO CUADRADO	478,920.00	478,920.00	478,920.00	-	-	-	100.00	100.00	75.00	75.00	-	X	
TOTALES:								652,040.00	578,407.50	652,040.00										

PROFRA JUALDOS MIRELLES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MAYRA HERNÁNDEZ CALDERÓN
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 Nieves
 Gral Francisco R. Murguía Zac.

LIC. JOEL GÓMEZ ANOSTA
 TESORERO MUNICIPAL

PROFRA JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ PÉREZ
 DIRECTOR DE DEMARCO ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.

C. GERARDO FERNÁNDEZ MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.

L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
DICIEMBRE


FECHA: 03 DE ENERO DE 2017
HOJA 9 DE 26


NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ASIGNACIÓN	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
16OFH14 001	407-001	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL C.B.T.A. N° 189 EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°9'93300"	103°00'3351"	2	AULA	749,279.00	-	749,279.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
16OFH14 002	407-002	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA EMPERADOR CUAUHTÉMOC EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°9'5307"	103°02'1427"	1	COMEDOR	90,343.00	-	90,343.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
16OFH14 009	407-003	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 17 "JOSÉ SANTOS VALDEZ" EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'06.80"	103°01'10.76"	492.97	METRO CUADRADO	487,108.00	-	487,108.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
16OFH14 018	407-004	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "IGNACIO RAMÍREZ" EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	23°38'21.14"	102°54'13.07"	58.2	METRO LINEAL	129,060.00	-	129,060.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
16OFH14 061	407-005	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE (DOMO) EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARRIZAL	23°59'30.15"	103°03'49.49"	1	OBRA	750,000.00	-	750,000.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
16OFH14 076	407-006	SUMINISTRO DE PISO CERÁMICO EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "MATÍAS RAMOS SANTOS" EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MIGUEL HIDALGO	24°5'12.2"	102°28'30.53"	48.085	METRO CUADRADO	6,658.07	-	6,658.07	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
16OFH14 077	407-007	SUMINISTRO DE PISO CERÁMICO EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "EMPERADOR CUAUHTÉMOC" EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'43.09"	103°1'17.33"	43	METRO CUADRADO	6,175.00	-	6,175.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
16OFH14 078	407-008	SUMINISTRO DE PISO CERÁMICO EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL SAUZ	24°13'6.34"	103°5'25.25"	48.085	METRO CUADRADO	6,658.07	-	6,658.07	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
16OFH14 079	407-009	SUMINISTRO DE PISO CERÁMICO EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "GONZÁLEZ COSSIO" EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL VERGEL	24°11'53.62"	103°5'23.53"	50.05	METRO CUADRADO	7,414.76	-	7,414.76	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
TOTALES:								2,232,695.90		2,232,695.90										


PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.


Gral. Francisco R. Murguía
MAYOR TITULAR DEL MUNICIPIO
NIEVES


LIC. JOEL GÓMEZ
TESORERO MUNICIPAL


DIRECCIÓN DE DESARROLLO
MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R.
MURGUÍA, ZAC.


GERARDO FERNÁNDEZ MONTES
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R.
MURGUÍA, ZAC.


I. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
 DICIEMBRE


FECHA: 03 DE ENERO DE 2017
 HOJA 10 DE 26


NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADECUACIÓN	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO
160FIII14 080	407-010	SUMINISTRO DE PISO CERÁMICO EN AULAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO	24°15'29.89"	102°46'27.78"	50.53	METRO CUADRADO	7,080.34	-	7,080.34	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
160FIII14 086	407-011	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE (DOMO) EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ" EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	24°11'38.51"	102°06'09.29"	1	OBRA	913,264.00	-	913,264.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 095	407-012	APLANADO DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 17 "JOSÉ SANTOS VALDEZ" EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'06.80"	103°01'10.76"	492.97	METRO CUADRADO	195,471.00	-	195,471.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 127	407-013	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE (DOMO) DE 57 M2 Y COMENSALES EN ESCUELA PRIMARIA "RAMÓN LÓPEZ VELARDE" EN LA LOCALIDAD DE ORÁN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORÁN	235928	1025418	52	METRO CUADRADO	108,000.00	-	108,000.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 151	407-014	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y ECIENGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y ECIENGUILLA)	24°01'55.29"	103°05'50.23"	83.4	METRO LINEAL	492,293.00	492,293.00	492,293.00	-	-	100.00	100.00	60.00	60.00		X	
160FIII14 152	407-015	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y ECIENGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y ECIENGUILLA)	24°01'55.29"	103°05'50.23"	1	OBRA	190,996.00	190,996.00	190,996.00	-	-	100.00	100.00	60.00	60.00		X	
160FIII14 153	407-016	REHABILITACIÓN DE TECHOS Y ACABADOS EN AULAS DE TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y ECIENGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y ECIENGUILLA)	24°01'55.29"	103°05'50.23"	3.56/18.69	METRO CUBICO/METRO CUADRADO	135,544.00	135,544.00	135,544.00	-	-	100.00	100.00	60.00	60.00		X	
160FIII14 158	407-017	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN JOSÉ DE MORTEROS	24°20'45.71"	102°56'46.28"	1	SANITARIO	48,000.00	48,000.00	48,000.00	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X	
TOTALES:								2,090,648.34	866,833.00	2,090,648.34									


 PROF. BEASAVOLIOS MIRELES
 GRAL. PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. MAIRIS TERNIDAD MEDINA CALDERÓN
 PRESIDENTA DEL SINDICATO MUNICIPAL
 Nieves
 Gral. Francisco R. Murguía, Zac.


 LIC. JORGE DOMESTICOSTA
 TESORERO MUNICIPAL


 DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 PROF. JUAN FRANCISCO SAUCEDA PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 GERARDO FERRIZA MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
 DICIEMBRE


FECHA: 03 DE ENERO DE 2017
 HOJA 11 DE 26


NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR CONTRATO	POR EJECUCIÓN
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
16AFH14 027	413-001	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LUIS MOYA" EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'43.29"	103°01'04.31"	1	APORTACIÓN	773,726.00	-	773,726.00	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-
16AFH14 038	413-004	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE APASEO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	APASEO	24°15'52.24"	103°02'17.09"	1	APORTACIÓN	228,316.00	-	228,316.00	-	-	-	100.00	-	-	-	-	
16AFH14 039	413-005	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER)	24°11'28.61"	102°43'53.64"	1	APORTACIÓN	228,316.00	-	228,316.00	-	-	-	100.00	-	-	-	-	
16AFH14 040	413-006	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'24.43"	103°04'28.99"	1	APORTACIÓN	228,316.00	-	228,316.00	-	-	-	100.00	-	-	-	-	
16AFH14 041	413-007	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN GIL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN GIL	24°11'38.59"	102°58'47.27"	1	APORTACIÓN	228,316.00	-	228,316.00	-	-	-	100.00	-	-	-	-	
TOTALES:								1,686,990.00		1,686,990.00									


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC


 C. MARÍA NIEVES CALDERÓN
 SINDICA MUNICIPAL
 Nieves
 Gral. Francisco R. Murguía Zac


 LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC


 PROF. JUAN FRANCISCO SAUCEDO PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 C. GERARDO FERNIZA MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 LIC. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
 DICIEMBRE


FECHA: 03 DE ENERO DE 2017
 HOJA 12 DE 26


NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
16AFH14 139	413-028	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN)	24°01'00.68"	103°08'28.13"	1	APORTACIÓN	228,316.00	-	228,316.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-
16AFH14 140	413-029	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE VALENCIANA (OJO DE AGUA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VALENCIANA (OJO DE AGUA)	24°09'58.19"	103°11'29.15"	1	APORTACIÓN	228,316.00	-	228,316.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-
TOTALES:								456,632.00		456,632.00									


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.


 C. MAYRA TRUJILLO MEDINA CALDERÓN
 DESPACHO MUNICIPAL SINDICO
 MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral Francisco R. Murguía Zac.


 LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL
 MUNICIPAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 PROF. GUAYRUBICHO SAUCEDA FERRIZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 C. GERARDO FERRIZA MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 LIC. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 DICIEMBRE


FECHA: 03 DE ENERO DE 2017
 HOJA 13 DE 26


NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ABARCA DIRECTA	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
16OFIII14 010	408-001	REHABILITACIÓN DE 1052.8 M2 DE MURO DE ADOBE A BASE DE MORTERO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MIGUEL HIDALGO	24°05'12"	102°28'31"	1052.8	METRO CUADRADO	27,090.00	-	27,090.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	
16OFIII14 012	408-002	CONSTRUCCIÓN DE 391 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN)	24°01'02"	103°08'26"	391	METRO CUADRADO	90,513.00	-	90,513.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	
16OFIII14 019	408-003	CONSTRUCCIÓN DE 299 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS)	24°20'56"	102°56'37"	299	METRO CUADRADO	60,392.00	-	60,392.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	
16OFIII14 020	408-004	CONSTRUCCIÓN DE 150 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	23°58'18"	102°54'18"	150	METRO CUADRADO	39,590.00	-	39,590.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	
16OFIII14 021	408-005	CONSTRUCCIÓN DE 300 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VALENCIANA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VALENCIANA (OJO DE AGUA)	24°09'55"	103°11'29"	300	METRO CUADRADO	75,160.00	-	75,160.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	
16OFIII14 022	408-006	CONSTRUCCIÓN DE 311 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 10 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	23°58'51"	102°57'13"	311	METRO CUADRADO	80,393.00	-	80,393.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	
16OFIII14 023	408-007	CONSTRUCCIÓN DE 1086 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 30 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	24°12'50"	103°10'54"	1086	METRO CUADRADO	267,403.00	-	267,403.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	
16OFIII14 025	408-008	CONSTRUCCIÓN DE 307 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS (SERANO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CHUPADEROS (SERANO)	24°03'27"	102°56'54"	307	METRO CUADRADO	75,351.00	-	75,351.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	
16OFIII14 026	408-009	CONSTRUCCIÓN DE 149 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO MEDINA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ALFONSO MEDINA	23°55'25"	102°58'52"	149	METRO CUADRADO	37,377.00	-	37,377.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	
TOTALES:								753,269.00	753,269.00										


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.


 ALFONSO MEDINA CALDERÓN
 SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral Francisco R. Murguía, Zac.


 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.


 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.


 GERARDO FERRIZA MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.


 LA CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
DICIEMBRE

FECHA: 03 DE ENERO DE 2017
HOJA 14 DE 26

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		FOR ADMON. DIRECTA	FOR CONTRA TO		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				
16OFIII14 032	408-010	CONSTRUCCIÓN DE 25.5 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARRIZAL	23°59'30"	103°08'38"	25.5	METRO CUADRADO	26,686.00	-	26,686.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X		
16OFIII14 037	408-011	CONSTRUCCIÓN DE 99.305 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 4 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'27"	103°04'26"	99.305	METRO CUADRADO	104,441.00	-	104,441.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X		
16OFIII14 045	408-012	CONSTRUCCIÓN DE 352 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COL. CHAPULTEPEC, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COL. CHAPULTEPEC	24°23'24"	103°04'01"	352	METRO CUADRADO	86,761.00	-	86,761.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	X		
16OFIII14 046	408-013	CONSTRUCCIÓN DE 110 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	23°59'51"	102°57'13"	110	METRO CUADRADO	32,633.00	-	32,633.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	X		
16OFIII14 047	408-014	CONSTRUCCIÓN DE 186 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 6 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARRIZAL	23°59'30"	103°08'38"	186	METRO CUADRADO	52,925.00	-	52,925.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	X		
16OFIII14 048	408-015	CONSTRUCCIÓN DE 190 M2 DE PISO FIRME EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	24°12'50"	103°10'54"	190	METRO CUADRADO	13,905.00	-	13,905.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	X		
16OFIII14 049	408-016	CONSTRUCCIÓN DE 172 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	24°01'59"	103°05'49"	172	METRO CUADRADO	33,020.00	-	33,020.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	X		
16OFIII14 050	408-017	CONSTRUCCIÓN DE 251 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'27"	103°04'26"	251	METRO CUADRADO	72,314.00	-	72,314.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	X		
16OFIII14 051	408-018	CONSTRUCCIÓN DE 92 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE JARALILLO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	JARALILLO	24°14'07"	103°02'59"	92	METRO CUADRADO	20,196.00	-	20,196.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	X		
16OFIII14 052	408-019	CONSTRUCCIÓN DE 162 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ATOTONILCO	24°13'55"	102°49'16"	162	METRO CUADRADO	31,561.00	-	31,561.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	X		
16OFIII14 053	408-020	CONSTRUCCIÓN DE 96 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 4 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA ESTANZUELA	23°56'13"	103°07'31"	96	METRO CUADRADO	17,312.00	-	17,312.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	X		
16OFIII14 053	408-020	CONSTRUCCIÓN DE 52.2 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)	24°03'37"	103°05'06"	52.2	METRO CUADRADO	12,371.00	-	12,371.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	X		
TOTALES									504,376.00												

PRESIDENCIA MUNICIPAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MAYRA THAYDOR MEDINA CALDERÓN
SINDICADO MUNICIPAL
Nieves
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y SOCIAL
PROF. JUAN CARLOS SANCHEZ PENA
DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y SOCIAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y SOCIAL
PROF. JUAN CARLOS SANCHEZ PENA
DIRECTOR DE DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y SOCIAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

SECRETARÍA MUNICIPAL
C. GERARDO FERRIZA MONTES
CONTADOR MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
L. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL


PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
DICIEMBRE


FECHA: 03 DE ENERO DE 2017
HOJA 15 DE 26


NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		FOR. ASIGN. DIRECTA	FOR. CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
160FIII14 058	408-022	CONSTRUCCIÓN DE 69.96 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN IGNACIO	23°57'04"	102°55'36"	69.96	METRO CUADRADO	71,408.00	-	71,408.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X
160FIII14 082	408-023	CONSTRUCCIÓN DE 46.8 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE VILLA CARDENAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VILLA CARDENAS	24°17'24"	103°06'17"	46.8	METRO CUADRADO	18,546.00	-	18,546.00	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
160FIII14 083	408-024	CONSTRUCCIÓN DE 68 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'38"	105°01'10"	68	METRO CUADRADO	68,118.00	-	68,118.00	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
160FIII14 084	408-025	CONSTRUCCIÓN DE 318.78 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 10 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GRAL. MANUEL ÁVILA CAMCHO (MESILLAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	GRAL. MANUEL ÁVILA CAMCHO (MESILLAS)	24°15'29"	102°46'25"	318.78	METRO CUADRADO	381,596.00	-	381,596.00	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
160FIII14 088	408-026	CONSTRUCCIÓN DE 49.42 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS (SERANO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CHUPADEROS (SERANO)	24°03'27"	102°56'54"	49.42	METRO CUADRADO	54,086.00	-	54,086.00	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
160FIII14 089	408-027	CONSTRUCCIÓN DE 225.311 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'27"	103°04'26"	225.311	METRO CUADRADO	238,767.00	-	238,767.00	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
160FIII14 090	408-028	CONSTRUCCIÓN DE 51.47 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'27"	103°04'26"	51.47	METRO CUADRADO	53,880.00	-	53,880.00	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
160FIII14 091	408-029	CONSTRUCCIÓN DE 197.701 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS)	24°20'96"	102°56'37"	197.701	METRO CUADRADO	203,319.00	-	203,319.00	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
TOTALES:								1,089,720.00		1,089,720.00									


PRESIDENTE MUNICIPAL
PROF. BLAS AVILA MORALES
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.


PRESIDENTE MUNICIPAL
PROF. JOEL GÓMEZ ACOSTA
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


PRESIDENTE MUNICIPAL
PROF. JOEL GÓMEZ ACOSTA
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


DIRECCIÓN DE DESARROLLO
PROF. JUAN FRANCISCO SALCÓN PÉREZ
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


PRESIDENTE MUNICIPAL
C. GERARDO TERNILZA MONTES
CONTADOR MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


PRESIDENTE MUNICIPAL
PROF. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 DICIEMBRE

FECHA: 08 DE ENERO DE 2017
 HOJA 16 DE 26

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		FOR. APORT. DIRECTA	FOR. CONTRA TO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
160FH14 092	408-030	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	46.7	METRO CUADRADO	24,845.00	-	24,845.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
160FH14 093	408-031	CONSTRUCCIÓN DE 723.60 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 17 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	723.6	METRO CUADRADO	169,835.00	-	169,835.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
160FH14 094	408-032	CONSTRUCCIÓN DE 111.72 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN GIL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN GIL	241141	1025844	111.72	METRO CUADRADO	33,165.00	-	33,165.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
160FH14 100	408-033	CONSTRUCCIÓN DE 203.41 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE APASEO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	APASEO	241552	1030220	203.41	METRO CUADRADO	246,598.00	-	246,598.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FH14 102	408-034	CONSTRUCCIÓN DE 112.15 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO)	235551	1025713	112.15	METRO CUADRADO	109,789.00	-	109,789.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FH14 103	408-035	CONSTRUCCIÓN DE 127.83 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 4 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	240427	1030426	127.83	METRO CUADRADO	133,085.00	-	133,085.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FH14 104	408-036	CONSTRUCCIÓN DE 28.28 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	28.28	METRO CUADRADO	30,701.00	-	30,701.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FH14 105	408-037	CONSTRUCCIÓN DE 45.05 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (MELILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (MELILLA)	240732	1025351	45.05	METRO CUADRADO	50,440.00	-	50,440.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
TOTALES:								798,458.00		798,458.00										

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PROF. BLAS AVALES MARTEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

LIC. JUDITH PATRICIA CALDERÓN
 ALCALDESA MUNICIPAL
 Nieves
 Gral. Francisco R. Murguía, Zac.

LIC. JOEL GÓMEZ COSTA
 TESOERO MUNICIPAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL
 PROF. ANÍBAL FRANCISCO SAUCEDA YERRE
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

C. GERARDO FERRAZ MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

LIC. CRISTINA GARCÍA VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
DICIEMBRE


FECHA: 03 DE ENERO DE 2017
HOJA 17 DE 26


NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		FON ACOMN DIRECTA	FOR CONTRA TO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO
16OFIII14 107	408-038	CONSTRUCCIÓN DE 40 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL POTRERO	242611	1025654	40	METRO CUADRADO	39,700.00	-	39,700.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 108	408-039	CONSTRUCCIÓN DE 32 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	240427	1030426	32	METRO CUADRADO	33,405.00	-	33,405.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 110	408-040	CONSTRUCCIÓN DE 25.2 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS)	235618	1030602	25.2	METRO CUADRADO	33,363.00	-	33,363.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 111	408-041	CONSTRUCCIÓN DE 37 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL VERGEL	241154	1030519	37	METRO CUADRADO	46,417.00	-	46,417.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 112	408-042	CONSTRUCCIÓN DE 26 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	241129	1030603	26	METRO CUADRADO	33,585.00	-	33,585.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 114	408-043	CONSTRUCCIÓN DE 79.060 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA ESTANZUELA	236613	1030731	79.06	METRO CUADRADO	92,255.00	-	92,255.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 115	408-044	CONSTRUCCIÓN DE 28.16 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL SAUZ	241306	1030525	28.16	METRO CUADRADO	36,035.00	-	36,035.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 116	408-045	CONSTRUCCIÓN DE 70.553 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN GIL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN GIL	241141	1025844	70.553	METRO CUADRADO	95,059.00	-	95,059.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 117	408-046	CONSTRUCCIÓN DE 79.21 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE JARALILLO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	JARALILLO	241407	1030258	79.21	METRO CUADRADO	96,470.00	-	96,470.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
TOTALES:								506,289.00		506,289.00									



PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROFR. BLAS AVILAOS HERRERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.


RESPALDO HERNANDEZ
C. ENRIQUE TRUJANO VILLALBA
SINDICO MUNICIPAL
NIEVES
Gral Francisco R. Murguía Zac.


LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
PROFR. JUAN FRANCISCO SAUPE PÉREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


C. GERARDO FERNIZA MONTES
CONTRALOR MUNICIPAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


L.A. CRISTINA GÓMEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 DICIEMBRE

FECHA: 03 DE ENERO DE 2017
 HOJA 18 DE 26

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR AVANCE EFECTIVO	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO
16OFH14 120	408-047	CONSTRUCCIÓN DE 300.691 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA CARDENAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VILLA CARDENAS	241724	1030617	300.691	METRO CUADRADO	302,897.00	-	302,897.00	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
16OFH14 121	408-048	CONSTRUCCIÓN DE 175.53 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VALENCIANA (OJO DE AGUA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VALENCIANA (OJO DE AGUA)	240955	1031129	175.53	METRO CUADRADO	177,747.00	-	177,747.00	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
16OFH14 122	408-049	CONSTRUCCIÓN DE 35.10 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN PACHECO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ESTACIÓN PACHECO	240041	1022505	35.1	METRO CUADRADO	48,311.00	-	48,311.00	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
16OFH14 123	408-050	CONSTRUCCIÓN DE 33.64 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE VALENCIANA (OJO DE AGUA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VALENCIANA (OJO DE AGUA)	240955	1031129	33.64	METRO CUADRADO	33,637.00	-	33,637.00	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
16OFH14 124	408-051	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO PARA PERSONA CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILO)	241029	1025752	1	BAÑO	44,174.00	-	44,174.00	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
16OFH14 128	408-052	CONSTRUCCIÓN DE 32.40 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	235818	1025418	32.4	METRO CUADRADO	40,807.00	-	40,807.00	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
16OFH14 129	408-053	CONSTRUCCIÓN DE 44.07 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS)	242056	1025637	44.07	METRO CUADRADO	53,393.00	-	53,393.00	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
16OFH14 130	408-054	CONSTRUCCIÓN DE 36 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	238938	1030210	36	METRO CUADRADO	44,103.00	-	44,103.00	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
16OFH14 131	408-055	CONSTRUCCIÓN DE 44.285 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL CARNERITO (EL CARNERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARNERITO (EL CARNERO)	240959	1030891	44.285	METRO CUADRADO	52,029.00	-	52,029.00	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
16OFH14 132	408-056	CONSTRUCCIÓN DE 30.81 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	241250	1031054	30.81	METRO CUADRADO	39,302.00	-	39,302.00	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
TOTALES:								836,400.00		836,400.00									

PRESIDENTE MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

[Firma]
 C. MAYRA FERNANDA MEDINA CALDERÓN
 SINDICO MUNICIPAL

[Firma]
 LIC. JOAQUÍN GARCÍA ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

[Firma]
 C. GERARDO FERRIZA MONTE
 CONTRALOR MUNICIPAL

[Firma]
 CRISTINA CHÁVEZ VARELA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 DICIEMBRE

FECHA: 03 DE ENERO DE 2017
 HOJA 19 DE 26

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO [clave]	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ASESORÍA	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
16AFIII14 028	413-002	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 333 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COBERTURA MUNICIPAL			1	APORTACIÓN	399,600.00	-	399,600.00	-	-	-	-	100.00	-	-			
16AFIII14 042	413-008	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 333 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COBERTURA MUNICIPAL			1	APORTACIÓN	399,600.00	-	399,600.00	-	-	-	-	100.00	-	-			
16AFIII14 043	413-009	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 334 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COBERTURA MUNICIPAL			1	APORTACIÓN	400,800.00	-	400,800.00	-	-	-	-	100.00	-	-			
16AFIII14 063	413-012	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 35 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN 35 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE PACHECO (ESTACIÓN PACHECO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	PACHECO (ESTACION PACHECO)	240041	1022555	1	APORTACIÓN	1,000,244.28	-	1,000,244.28	-	-	-	-	100.00	-	-			
16AFIII14 064	413-013	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 224 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	ATOTONILCO	241355	1024916	1	APORTACIÓN	207,808.93	-	207,808.93	-	-	-	-	100.00	-	-			
16AFIII14 065	413-014	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 413.98 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO (MESILLAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO	241529	1024625	1	APORTACIÓN	378,124.01	-	378,124.01	-	-	-	-	100.00	-	-			
TOTALES								2,786,177.22		2,786,177.22										

JUAN BLAS AVALOS MIRALLES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

MARÍA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
 SINDICA MUNICIPAL
 Nieves
 Gral Francisco R. Murguía

JOEL GÓMEZ ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

JUAN FRANCISCO SALCEDA PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

GERARDO FERRIZA MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 DICIEMBRE


FECHA: 03 DE ENERO DE 2017
 HOJA 20 DE 26


NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ABRON ERRECA	POR CONTRA TO		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				
16AFIII14 066	413-015	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 136.86 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	240159	1020549	1	APORTACIÓN	126,691.84	-	126,691.84	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-		
16AFIII14 067	413-016	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 305.69 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CHAPULTEPEC, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	COL CHAPULTEPEC	241029	1025752	1	APORTACIÓN	276,443.62	-	276,443.62	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-		
16AFIII14 068	413-017	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 338.318 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 12 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	ORAN	235818	1025418	1	APORTACIÓN	309,504.30	-	309,504.30	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-		
16AFIII14 069	413-018	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 202.38 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE APASEO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	APASEO	241552	1020220	1	APORTACIÓN	173,850.38	-	173,850.38	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-		
16AFIII14 070	413-019	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 248.213 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	SANTA RITA	235644	1025506	1	APORTACIÓN	230,946.63	-	230,946.63	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-		
16AFIII14 071	413-020	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 138.87 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	SAN JOSÉ DE MORTEROS	242056	1023687	1	APORTACIÓN	127,130.24	-	127,130.24	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-		
TOTALES:								1,244,567.01		1,244,567.01											


 PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 NIEVES
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.


 ALCAIDE MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 JOEL GÓMEZ ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 GERARDO FERNANDEZ MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 JUSTINA CHÁVILA VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
DICIEMBRE


FECHA: 03 DE ENERO DE 2017
HORA: 21 DE 26

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ASESORÍA	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
16AFIII14 072	413-021	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 140.938 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO (COL. MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO)	235551	1025713	1	APORTACIÓN	133,042.60	-	133,042.60	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-
16AFIII14 073	413-022	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 252.735 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN GIL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	SAN GIL	241141	1025844	1	APORTACIÓN	216,561.36	-	216,561.36	-	-	-	100.00	-	-	-	-	
16AFIII14 074	413-023	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 128.194 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO MEDINA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	ALFONSO MEDINA	235525	1025852	1	APORTACIÓN	109,651.80	-	109,651.80	-	-	-	100.00	-	-	-	-	
16AFIII14 136	413-025	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 20 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 20 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL VERGEL	241154	1030519	1	APORTACIÓN	221,619.50	-	221,619.50	-	-	-	100.00	-	-	-	-	
16AFIII14 137	413-026	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE PASO BLANCO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	PASO BLANCO	235848	1025351	1	APORTACIÓN	55,958.00	-	55,958.00	-	-	-	100.00	-	-	-	-	
16AFIII14 138	413-027	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 30 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 30 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VALENCIANA (OJO DE AGUA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VALENCIANA (OJO DE AGUA)	1031129	1031129	1	APORTACIÓN	332,060.50	-	332,060.50	-	-	-	100.00	-	-	-	-	
TOTALES:								1,068,893.76		1,068,893.76									


D. PEDRO VILLAVANOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.


MAYRA BRINDA MEDINA CALDERÓN
SECRETARÍA MUNICIPAL
MUNICIPAL
Nieves
Gral Francisco R. Murguía, Zac.


LIC. JOEL GONZALEZ ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL


PROF. JUAN FRANCISCO SAUCEDA PEREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


C. GERARDO FERRIZA MONTE
CONTADOR MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


LIC. CRISTINA CHAVEZ VARELA
AJX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL


PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 DICIEMBRE


FECHA: 03 DE ENERO DE 2017
 HOJA 22 DE 25

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADECUA DIRECTA	POR CONTRATO		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO	
160FIII14 146	413-030	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 520.7 M2 DE TECHO FIRME EN 19 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	EL CARRIZAL	235930	1030838	1	APORTACIÓN	492,822.97	492,822.97	492,822.97	-	-	-	100.00	100.00	-	-			
160FIII14 147	413-031	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 500.6 M2 DE TECHO FIRME EN 21 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	NIEVES	23°59'38"	103°01'10"	1	APORTACIÓN	236,261.67	236,261.67	236,261.67	-	-	-	100.00	100.00	-	-			
160FIII14 148	413-032	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 471.5 M2 DE TECHO FIRME EN 16 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE VILLA CARDENAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	VILLA CARDENAS	241724	1030617	1	APORTACIÓN	270,915.36	270,915.36	270,915.36	-	-	-	100.00	100.00	-	-			
TOTALES:								1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00										


 PROFR. RASAVALLON MIRLES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GRAL. ACC. R. MURGUÍA, ZAC.


 C. RAYMUNDO TORRES GONZALEZ
 SINDICO MUNICIPAL
 Nieves
 Gral Francisco R. Murguía Zac.


 J. JOEL GONZALEZ ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL


 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PROFR. JUAN FRANCISCO SAUCEDA PEDERZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 C. GUARDO YERHIZA MONTES
 CONTRALORA MUNICIPAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 ASO. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
CAMINOS RURALES
 DICIEMBRE

FECHA: 03 DE ENERO DE 2017
 HOJA 23 DE 26


NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR AGENCÍA DIRECTA	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO
160FIII14 013	409-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y 480 MTS. DE BASE HIDRÁULICA EN LA TERRACERÍA NIEVES - EL ROSARIO DEL KM. 1+000 AL 2+000 (BASE DEL 1+520 AL 2+000)	EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS)	23°56'46.65"	103°06'24.75"	3/0.480	OBRAS/M	564,054.00	-	564,054.00	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
160FIII14 017	409-002	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA NIEVES - ESTACIÓN CAMACHO - GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO DEL KM. 1+000 AL 1+420	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO	24°18'16.55"	102°46'18.99"	0.42	KILÓMETRO	717,341.00	-	717,341.00	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
160FIII14 034	409-003	REHABILITACIÓN DE TERRACERÍA TRAMO EMANCIPACIÓN - INDEPENDENCIA SAN MARTÍN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'25.15"	103°34'39.93"	1.8	KILÓMETRO	356,549.00	-	356,549.00	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
160FIII14 056	409-004	REHABILITACIÓN DE TERRACERÍA TRAMO NIEVES - INDEPENDENCIA SAN MARTÍN DEL KM. 2+200 AL 2+720, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN	24°03'15.38"	103°04'52.30"	2.72	KILÓMETRO	510,662.00	-	510,662.00	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
160FIII14 099	409-005	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA DEL TRAMO GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO - LA ESCALERA LIMITE MUNICIPAL DEL KM 0+000 AL 11+080 EN LA LOCALIDAD DE GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO	24°17'28.27"	102°46'09.61"	11.08	KILÓMETRO	2,456,657.00	-	2,456,657.00	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
160FIII14 134	409-006	PAVIMENTACIÓN DE 2.00 KM A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DEL TRAMO 7+000 AL 9+000 EN TRAMO CARRETERO NIEVES - LUIS MOYA (MELILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA	24°07'42.32"	102°55'26.42"	2	KILÓMETRO	1,380,000.00	-	1,380,000.00	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
160FIII14 135	409-007	PAVIMENTACIÓN DE 2.00 KM A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DEL TRAMO 8+000 AL 10+000 EN TRAMO CARRETERO NIEVES - SAN LUCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	24°10'53.97"	103°05'10.19"	2	KILÓMETRO	1,421,380.11	-	1,421,380.11	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
TOTALES:								7,406,643.11	-	7,406,643.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-




PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 PROF. BLAS AVALES MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL




DEPARTAMENTO DEL SINDICATO
 C. MAYA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
 SINDICATO MUNICIPAL
 Gral Francisco R. Murguía Zac




TESORO
 DIRECTOR DEL TESORO
 TRESORERO MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 PROF. JUAN FRANCISCO SALCEDA PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



C. GERARDO FERNIZA MOHTES
 CONTRALOR MUNICIPAL



L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
 DICIEMBRE

FECHA: 03 DE ENERO DE 2017
 HOJA 24 DE 26

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO [TECHO FINANCIERO]	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		FOR ASIGN. EXARCA	FOR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
16AFH14 031	413-003	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE APASEO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SECAMPO)	APASEO	24°15'52"	109°02'20"	1	APORTACIÓN	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	100.00	-	-			
16OFH14 113	410-001	REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	235818	1025418	4176	METRO	201,375.27	-	201,375.27	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OPH14 125	413-024	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA PROYECTO "GRANJA APÍCOLA" EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ECONOMÍA MUNICIPAL CONVENIO CON SEZAC)	NIEVES	23°59'38"	103°01'10"	1	APORTACIÓN	450,000.00	-	450,000.00	-	-	-	-	100.00	-	-			
TOTALES:								686,375.27	-	686,375.27	-	-	-	-	-	-	-	-		

PROF. BLAS AYALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

M. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
 SINDICO MUNICIPAL
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 Nieves
 Gral Francisco R. Murguía Zac.

LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL

PROF. JUAN FRANCISCO SAUCEDO PÉREZ
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

C. GERARDO FERNIZA MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

LIC. KRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
DESARROLLO INSTITUCIONAL
 DICIEMBRE

FECHA: 03 DE ENERO DE 2017
 HOJA 25 DE 26


NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR APORTACIÓN DIRECTA	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
16AFIHD14001	411-001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES	23°39'38"	103°01'10"	1	EQUIPO	46,732.82	-	46,732.82	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	-	
TOTALES:								46,732.82	-	46,732.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.


 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
 SINDICO MUNICIPAL
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 Nieves
 Gral Francisco R. Murguía Zac


 LIC. JOSE GÓMEZ ARISTA
 TESORERO MUNICIPAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 C. GERARDO FERRIZA MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
GASTOS INDIRECTOS
DICIEMBRE

FECHA: 03 DE ENERO DE 2017
HOJA 26 DE 26


NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
16AFIIGI14 001	412-001	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES	23°59'38"	103°01'10"	11	AUXILIARES	403,200.00	-	403,200.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16AFIIGI14 002	412-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES	23°59'38"	103°01'10"	4	VEHICULOS	100,000.00	24,100.10	83,935.10	-	-	-	24.10	83.94	24.10	83.94	X		
16AFIIGI14 003	412-003	ELABORACIÓN DE MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LUIS MOYA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'38"	103°01'10"	1	PROYECTO	11,600.00	-	11,600.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16AFIIGI14 004	412-004	ELABORACIÓN DE MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE DOMOS EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'38"	103°01'10"	1	PROYECTO	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
TOTALES:								544,800.00	24,100.10	528,735.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


RUBRO	TECHO FINANCIERO	MENSUAL	ACUMULADO
AGUA POTABLE	2,300,887.20	936,900.60	2,300,884.84
DRENAJE Y LETRINAS	0.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO	1,578,982.13	504,600.00	1,578,982.13
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	5,937,380.59	1,636,372.69	5,937,380.59
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POB	2,482,764.65	0.00	2,482,764.05
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	652,040.00	578,407.50	652,040.00
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	6,466,966.24	866,833.00	6,466,966.24
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	10,587,898.99	1,000,000.00	10,587,898.99
CAMINOS RURALES	7,406,643.11	0.00	7,406,643.11
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	686,375.27	0.00	686,375.27
DESARROLLO INSTITUCIONAL	46,732.82	0.00	46,732.82
GASTOS INDIRECTOS	544,800.00	24,100.10	528,735.10
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
TOTALES:	38,691,471.00		38,675,403.14

MENSUAL	ACUMULADO


PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.


C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
LIC. JESSICA ESPARZA RAMÍREZ
DESPECHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES
Gral Francisco R. Murguía


LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL
MURGUÍA, ZAC.


PROF. JUAN FRANCISCO RUIZ MORALES
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

C. GERARDO FERNIZ MONTES
CONTRALOR MUNICIPAL


LIC. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL