

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO: AGUA Y SANEAMIENTO
 SUB-PROGRAMA: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 MES QUE INFORMA: ENERO

FECHA: 05-Feb-16
 HOJA: 1 DE 16

HOJA: 1 DE 16																
NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO			AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL AL	MENSUAL AL	ACUMULADO	MENSUAL AL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO							
15AFI/14 037	401-001	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CONVENIO CON SAMA)	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		1	3,015,539.95	-	3,015,539.95		-	100	-	-			
15OFI/14 063	401-002	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	MIGUEL HIDALGO		1	3,480.00	-	3,480.00		-	100	-	100	X		
15OFI/14 098	401-003	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE	ALFONSO MEDINA		1	156,774.00	-	156,774.00		-	100	-	100		X	
15AFI/14 128	401-004	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 662.47 ML. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRINCIPAL (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILLO)		1	335,853.70	-	335,853.70		-	100	-	-		X	
15AFI/14 129	401-005	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN DE 298.2 ML. DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES CILANDRO OVALLE, MAXIMILIANO, ÁLVARO OBREGON Y ALTAMIRANO (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	LA ESTANZUELA		1	190,176.00	-	190,176.00		-	100	-	-		X	
15OFI/14 159	401-006	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL BOULEVARD DAVID SOTO CALVILLO	NIEVES		33.48	177,445.00	-	177,445.00		-	100	-	100		X	
15OFI/14 163	401-007	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y CASETA EN POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA LA HUERTA	NIEVES		28.85	68,270.98	-			-	-	-	-			
TOTALES:						3,947,539.63	-	3,879,268.65		-						



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



ESORERIA MUNICIPAL
 C.P. YASMIN GARCÍA MARTÍNEZ
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 C. ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



AYUNTAMIENTO
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DÉVORA
 CONTRALOR MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
EDUCACIÓN
ENERO

FECHA: 05-feb-16
HOJA: 2 DE 16

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL AL	MENSUAL AL	%	ACUMULADO AL	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
150FIII14 030	402 - 001	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA EMSAD	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		1	170,000.00	-	170,000.00		-	-	100	-	100	X		
150FIII14 039	402 - 002	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FELIPE ÁNGELES	MIGUEL HIDALGO		1	95,376.00	-	95,376.00		-	-	100	-	100	X		
150FIII14 040	402 - 003	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	SAN GIL		1	95,376.00	-	95,376.00		-	-	100	-	100	X		
150FIII14 041	402 - 004	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL ACUÑA	EL POTRERO		1	95,376.00	-	95,376.00		-	-	100	-	100	X		
150FIII14 042	402 - 005	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JESÚS FLORES MAGÓN	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		1	95,376.00	-	95,376.00		-	-	100	-	100	X		
15AFIII14 056	402 - 006	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	SAN JOSÉ DE MORTEROS		1	221,668.00	-	221,668.00		-	-	100	-	-	X		
15AFIII14 057	402 - 007	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	EL POTRERO		1	221,667.75	-	221,667.75		-	-	100	-	-	X		
15AFIII14 058	402 - 008	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)		1	221,667.75	-	221,667.75		-	-	100	-	-	X		
150FIII14 075	402 - 009	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. PINO SUÁREZ	SAN LUCAS		1	38,280.00	-	38,280.00		-	-	100	-	100	X		
15AFIII14 088	402 - 010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA DE 10,000 LITROS DE CAPACIDAD PARA LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. ADOLFO MATEOS"	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)		1	15,661.55	-	15,661.55		-	-	100	-	100	X		
15AFIII14 089	402 - 011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA DE 10,000 LITROS DE CAPACIDAD PARA LA ESCUELA PREPARATORIA N° 9	NIEVES		1	15,661.55	-	15,661.55		-	-	100	-	100	X		
15AFIII14 090	402 - 012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA DE 2,500 LITROS DE CAPACIDAD PARA LA ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO"	EMANCIPACIÓN		1	3,564.20	-	3,564.20		-	-	100	-	100	X		
						1,289,674.80	-	1,289,674.80		-	-						

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
Gr. For. R. Murguía Zac.

ESPERANZA RAMÍREZ
SECRETARÍA MUNICIPAL
Nieves
Gr. For. R. Murguía Zac.

ESPERANZA RAMÍREZ
SECRETARÍA MUNICIPAL
Nieves
Gr. For. R. Murguía Zac.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
C. ENRIQUE ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
2013 - 2016

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
CONTADOR MUNICIPAL

M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DÉVORA
CONTADOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO:	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	
SUB-PROGRAMA:	
MESES QUE INFORMA:	
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	
URBANIZACION	
ENERO	
FECHA:	05-465-'66

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL AL	ACUMULADO AL	MENSUAL AL	ACUMULADO AL	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)									
15AFIIE14 001	405-001	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL (AV. JUÁREZ) A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	LA ESTANZUELA		1	505,384.00	-	505,384.00		-	100	-	-		X			
15AFIIE14 002	405-002	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	COL. BENTO JUÁREZ (EL TUJILLO)		1	483,172.00	-	483,172.00		-	100	-	-		X			
15AFIIE14 003	405-003	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA DE 2 KIÓMETROS	LUIS MOYA		1	656,528.00	-	656,528.00		-	100	-	-		X			
15AFIIE14 004	405-004	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA DE 2 KIÓMETROS	SAN LUCAS		1	553,564.00	-	553,564.00		-	100	-	-		X			
15AFIIE14 005	405-005	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA DE 1 KIÓMETROS	EL ROSARIO		1	332,822.00	-	332,822.00		-	100	-	-		X			
15AFIIE14 006	405-006	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 1 KIÓMETRO	EL PORVENIR		1	355,855.00	-	355,855.00		-	100	-	-		X			
15AFIIE14 007	405-007	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 1 KIÓMETRO	CHUPADEROS SERANO		1	355,855.00	-	355,855.00		-	100	-	-		X			
15AFIIE14 008	405-008	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 1 KIÓMETRO	ORAN		1	355,855.00	-	355,855.00		-	100	-	-		X			
15AFIIE14 009	405-009	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 1 KIÓMETRO	LA LAGUNA		1	355,885.00	-	355,885.00		-	100	-	-		X			
15OFIIE14 025	405-010	BASE HIDRÁULICA EN LA TERRACERÍA NIEVES - SAN LUCAS DEL KM 8+000 AL 10+000	SAN LUCAS		2	1,730,725.00	-	1,730,725.00		-	100	-	100		X			
15OFIIE14 026	405-011	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERÍA SAN IGNACIO - ORAN DEL KM 0+000 AL 1+000	ORAN		1	226,394.00	-	226,394.00		-	100	-	100		X			
15OFIIE14 027	405-012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERÍA NIEVES - LUIS MOYA DEL KM 7+000 AL 9+000	LUIS MOYA (MEHILLA)		2	1,100,716.00	-	1,100,716.00		-	100	-	100		X			
15AFIIE14 044	405-013	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA PESO A PESO PARA LA ADQUISICIÓN DE CEMENTO (CONVENIO CON SINRA) PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)			224,280.35	-	224,280.35		-	100	-	-	X				
15OFIIE14 047	405-014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERÍA MARAVILLAS - SAN JOSÉ DE MORTEROS EN EL KM 2+200 AL 4+200 INICIO EN E.C. NIEVES - ESTACIÓN CAMACHO	SAN JOSÉ DE MORTEROS			521,067.00	-	521,067.00		-	100	-	100		X			

[illegible]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA-ZAC.
INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO: SUB-PROGRAMA: MES QUE INFORMA: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL URBANIZACION ENERO

FECHA: 05-feb-16
HOJA: 4 DE 16

NÚMERO DE OBRA		P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN					
		NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		PROYECTO (CLAVE)	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		MENSUAL	ACUMULADO	%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
								MENSUAL	ACUMULADO		EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO			MENSUAL	ACUMULADO		
150FI1114 048	405-015	NIVELACIÓN PARA RECIBIR CONCRETO HIDRÁULICO (PRIMERA ETAPA) EN CALLE CAMINO REAL		CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)		4743 METRO CUADRADO	314,297.00	-	314,297.00			-	-	100	-	X		
150FI1114 055	405-016	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA MARAVILLAS - SAN JOSÉ DE MORTEROS EN EL KM 2+200 AL 4+200 INICIO EN E.C. NIEVES - ESTACIÓN CAMACHO		SAN JOSÉ DE MORTEROS		2 KILÓMETRO	2,548,833.00	-	2,548,833.00			-	-	100	-	X		
150FI1114 068	405-018	REHABILITACIÓN DE VADO DE MAMPOSTERÍA EN CRUCE RÍO AGUANAVAL		SANTA RITA		1 OBRA	300,054.00	-	300,054.00			-	-	100	-	X		
150FI1114 069	405-019	REHABILITACIÓN DE VADO DE MAMPOSTERÍA EN CRUCE RÍO AGUANAVAL		ALFONSO MEDINA		1 OBRA	126,765.00	-	126,765.00			-	-	100	-	X		
150FI1114 076	405-020	CONSTRUCCIÓN DE VADO DE MAMPOSTERÍA EN CRUCE RÍO AGUANAVAL		DE SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO (SAN FRANCISCO)		1 OBRA	294,440.00	-	294,440.00			-	-	100	-	X		
150FI1114 093	405-017	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REAL		CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)		5580.10 METRO CUADRADO	728,000.00	-	724,923.31			-	-	100	5	100	X	
150FI1114 095	405-021	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES VIRGEN DE GUADALUPE, VIRGEN DEL CARMEN Y VIRGEN DEL CONSUELO DE LA COL. SANTA MARIA DE LAS NIEVES		NIEVES		3000 METRO CUADRADO	364,550.00	-	364,450.56			-	-	100	-	100	X	
15AF1114 097	405-022	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTANCIA DEL ABUELO		NIEVES		1 APORTACIÓN	1,000,000.00	-	1,000,000.00			-	-	100	-	-	-	
150FI1114 100	405-023	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERÍA CHUPADEROS (SERANO) - NIEVES DEL KM 0+000 AL 1+000		CHUPADEROS SERANO		2 OBRA	238,237.00	-	238,237.00			-	-	100	-	100	X	
150FI1114 103	405-024	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALCANTARILLA (OBRA CANCELADA LA CANTIDAD DE \$146,933.90 FUE REINTEGRADA A LA CUENTA N° 4614 EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015)		NIEVES		3839 OBRA	-	-	-			-	-	-	-	-	-	
150FI1114 106	405-025	REHABILITACIÓN DE VADO DE MAMPOSTERÍA EN CRUCE DE RÍO AGUANAVAL PARA LA LOCALIDAD DE EL ANCON		EL ANCON		1 OBRA	264,979.00	-	264,979.00			-	-	100	-	100	X	
150FI1114 109	405-026	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE ALCANTARILLA (LA HUERTA) (PRIMERA ETAPA)		NIEVES		4 REGISTROS	383,667.00	-	383,667.00			-	-	100	-	100	X	
15AF1114 111	405-027	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA PESO X PESO PARA LA ADQUISIÓN DE 150 TONELADAS DE CEMENTO (CONVENIO CON SINIFRA)		NIEVES		APORTACIÓN	171,750.00	-	171,750.00			-	-	100	-	-	X	
150FI1114 062	405-034	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALCANTARILLAS Y VADOS PARA RECIBIR CINTA ASFÁLTICA EN LA CALLE PRINCIPAL		JARALILLO		OBRA	1,149,725.00	-	1,149,725.00			-	-	100	-	100	X	
TOTALES:							7,885,297.00	7,882,120.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUXILIAR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DÉVORA
CONTADOR MUNICIPAL

C. ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

ESORERÍA MUNICIPAL
Cp. YASMIN FERNÁNDEZ DE JESÚS HERNÁNDEZ
C. RAL FRANCISCO R. MURGUIA-ZAC

LIC. JESSICA ESPARZA RAMÍREZ
INDICADOR DE DESARROLLO

C. MANUEL BENIGNO SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL
Gral. Fco. R. Murguía Zac.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUJIA ZAC.
INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
SUB-PROGRAMA: URBANIZACION
MES QUE INFORMA: ENERO

FECHA: 05-Feb-16
HOJA: 5 DE 16

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS		PROYECTO (CLAVE)	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		MENSUAL AL	ACUMULADO	MENSUAL AL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO		EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO						
15OFIII14 153	405-028	COMPLEMENTO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TRAMO EL CARRIZAL - EL PORVENIR DEL KM. 0-761 AL 1+000 (SALDOS DE LA ACCIÓN N° 15AFIII14 037)	(EL PORVENIR DEL CARMEN)	0.239	KILÓMETRO	274,955.53	-	274,955.53		-	100	-	100		X		
15OFIII14 154	405-029	COMPLEMENTO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TRAMO LA LAGUNA - SAN FELIPE DE JESÚS DEL KM. 2+771 AL 3+000 (SALDOS DE LA ACCIÓN N° 15AFIII14 037)	LA LAGUNA (LA VALENCIANA)	0.229	KILÓMETRO	288,009.51	-	288,009.51				-	100	-	100	X	
15OFIII14 155	405-030	COMPLEMENTO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TRAMO SERANO - NIEVES DEL KM. 0-762 AL 1+000 (SALDOS DE LA ACCIÓN N° 15AFIII14 037)	CHUPADEROS SERANO	0.238	KILÓMETRO	281,433.40	-	281,433.40				-	100	-	100	X	
15OFIII14 156	405-031	COMPLEMENTO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TRAMO SAN IGNACIO - ORAN DEL KM. 0-676 AL 1+100 (SALDOS DE LA ACCIÓN N° 15AFIII14 037)	ORAN	0.424	KILÓMETRO	553,530.90	-	553,530.90				-	100	-	100	X	
15OFIII14 157	405-032	REHABILITACIÓN DE TERRACERÍA TRAMO INICIO NORIA Y CIENEGUILLA - EL CARNERITO - PROVIDENCIA - VALENCIANA - LA LAGUNA - SAN LUCAS - LAS MORAS (SALDOS DE LA ACCIÓN N° 15AFIII14 037)	LA LAGUNA (LA VALENCIANA)	39.9	KILÓMETRO	166,935.73	-	166,935.73				-	100	-	100	X	
15OFIII14 158	405-033	REHABILITACIÓN DE TERRACERÍA TRAMO NIEVES - CHUPADEROS (SERANO) (SALDOS DE LA ACCIÓN N° 15AFIII14 037)	CHUPADEROS (SERANO)	8.7	KILÓMETRO	58,887.21	-	58,887.21				-	100	-	100	X	
TOTALES:						1,623,752.28	-	1,623,752.28				-	-	-	-		

HOJA: 5 DE 16


PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. JESSICA ESPINOZA RAMÍREZ
SECRETARÍA DE FISCALÍA
C. MANUEL SÁNCHEZ GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL


DIRECCIÓN DE ESTUDIOS
LIC. JESSICA ESPINOZA RAMÍREZ
SECRETARÍA DE FISCALÍA
C. MANUEL SÁNCHEZ GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL


DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
C. ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
SECRETARÍA DE FISCALÍA
C. MANUEL SÁNCHEZ GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AJUDANTE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DÉVORA
CONTADOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2015
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
SUB-PROGRAMA: VIVIENDA
MES QUE INFORMA: ENERO

FECHA: 05-Feb-16
HOJA: 7 DE 16

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL AL	ACUMULADO AL	POR CONTRATO	POR ADMON. DIRECTA	
150FIII14 014	406 - 025	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN IGNACIO		58 METRO CUADRADO	52,941.00	-	52,941.00	-	-	100	-	100	X	
150FIII14 051	406 - 026	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL CARNERITO (EL CARNERO)		218.32 METRO CUADRADO	195,366.00	-	195,366.00	-	-	100	-	100	X	
150FIII14 054	406 - 027	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN LUCAS		284.02 METRO CUADRADO	258,025.00	-	258,025.00	-	-	100	-	100	X	
15AFIII14059	406 - 028	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA PESO A PESO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA TECHOS DE LÁMINA, PISOS DE CONCRETO Y ENJARRES (Convenio Subsecretaría de Vivienda de SINERA)	COBERTURA MUNICIPAL	1	APORTACIÓN	200,000.00	-	200,000.00	-	-	100	-	-	-	
150FIII14062	406 - 029	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO)		117.12 METRO CUADRADO	108,591.00	-	108,591.00	-	-	100	-	100	-	X
150FIII14064	406 - 030	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	APASEO		42.77 METRO CUADRADO	36,371.00	-	36,371.00	-	-	100	-	100	-	X
150FIII14065	406 - 031	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO		100.00 METRO CUADRADO	92,261.00	-	92,261.00	-	-	100	-	100	-	X
150FIII14066	406 - 032	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL ANCON		184.10 METRO CUADRADO	174,125.00	-	174,125.00	-	-	100	-	100	-	X
150FIII14067	406 - 033	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		220.35 METRO CUADRADO	200,060.37	-	200,060.37	-	-	100	-	100	-	X
150FIII14 053	406 - 034	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	ORAN		145.11 METRO CUADRADO	127,700.00	-	127,700.00	-	-	100	-	100	-	X
150FIII14070	406 - 043	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN LUCAS		212.49 METRO CUADRADO	185,572.00	-	185,572.00	-	-	100	-	100	-	X
150FIII14071	406 - 035	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SANTA RITA		557.95 METRO CUADRADO	501,089.00	-	501,089.00	-	-	100	-	100	-	X
150FIII14073	406 - 036	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO)		159.85 METRO CUADRADO	168,310.00	-	168,310.00	-	-	100	-	100	-	X
150FIII14074	406 - 037	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	ALFONSO MEDINA		39.26 METRO CUADRADO	35,192.00	-	35,192.00	-	-	100	-	100	-	X
150FIII14077	406 - 038	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LUIS MOYA		257.66 METRO CUADRADO	234,764.00	-	234,764.00	-	-	100	-	100	-	X
150FIII14078	406 - 039	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LUIS MOYA		237.61 METRO CUADRADO	229,667.00	-	229,667.00	-	-	100	-	100	-	X
150FIII14079	406 - 040	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL CARRIZAL		204.02 METRO CUADRADO	177,547.00	-	177,547.00	-	-	100	-	100	-	X
150FIII14080	406 - 041	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		205.66 METRO CUADRADO	197,881.00	-	197,881.00	-	-	100	-	100	-	X
150FIII14081	406 - 042	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LUIS MOYA		334.26 METRO CUADRADO	313,879.13	-	313,879.13	-	-	100	-	100	-	X
150FIII14017	406 - 044	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN JOSÉ DE MORTEROS		25.80 METRO CUADRADO	153,269.00	-	153,269.00	-	-	100	-	100	-	X
150FIII14086	406 - 045	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		135.71 METRO CUADRADO	131,695.00	-	131,695.00	-	-	100	-	100	-	X
150FIII14091	406 - 046	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN)		114.15 METRO CUADRADO	118,806.00	-	118,806.00	-	-	100	-	100	-	X
150FIII14092	406 - 047	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	ATOTONILCO		85.57 METRO CUADRADO	85,578.00	-	85,578.00	-	-	100	-	100	-	X
							3,978,689.50				100	-	100	-	X

C. MANUEL BENAVIDES GALARDO SANDOVAL
C. JESÚS ESPARZA RAMÍREZ
C. YASMIN GUADALUPE GARCÍA HERNÁNDEZ
C. ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
C. M.V. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DÉVORA
C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUTUMAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, S.A.C.
INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO 2015

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
VIVIENDA

HOJA: 8 DE 16

TOTALES:

ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Cip. YASMIN GUARDALUPETARI MEDIANDEZ
ESORERIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R.
GRAL. FERNANDEZ

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUXILIAR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO: **FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**
 SUB-PROGRAMA: **VIVIENDA**
 MES QUE INFORMA: **ENERO**

FECHA: 05-feb-16
 HOJA: 9 DE 16

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	%	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
15AFIII14 116	406 - 056	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 244 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	SAN GIL		1	165,191.50	-			165,191.50	-	-	-		X
15AFIII14 117	406 - 057	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 740.97 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 23 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	VALENCIANA (OJO DE AGUA)		1	490,513.80	-			490,513.80	-	-	-		X
15AFIII14 118	406 - 058	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 200 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	ATOTONILCO		1	140,105.70	-			140,105.70	-	-	-		X
15AFIII14 119	406 - 059	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 320.5 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 11 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	SAN LUCAS		1	212,205.27	-			212,205.27	-	-	-		X
15AFIII14 120	406 - 060	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 450 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 12 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		1	291,408.82	-			291,408.82	-	-	-		X
15AFIII14 121	406 - 061	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 416 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 13 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	LUIS MOYA (MELILLA)		1	283,296.19	-			283,296.19	-	-	-		X
TOTALES:						1,582,721.28	-			1,582,721.28	-	-	-		



PRESIDENCIA MUNICIPAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
2013 - 2016



DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
2013 - 2016



DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
2013 - 2016



DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
2013 - 2016



DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
2013 - 2016



DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
2013 - 2016



DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
2013 - 2016



DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
2013 - 2016



DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
2013 - 2016

C. MANUEL BENIGNO GALLARDO SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JESUS SEGOWIA DE VERA
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. SERGIO ARMANDO HERNANDEZ MARTINEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOWIA DE VERA
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. CRISTINA CHAVEZ VARELA
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
TEMAS QUE INFORMA:

HOJA: 10 DE 16

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

TOTALES:


 DIRECCION DE DESARROLLO EDUCATIVO
 C. ING. SERGIO ARMANDO HERNANDEZ MARTINEZ
 C. ING. ESTHER ROSARIO GONZALEZ
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO

M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DÉVORA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUXILIAR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO: **FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**
 SUB-PROGRAMA: **VIVIENDA**
 MES QUE INFORMA: **ENERO**

FECHA: 05-feb-16
 HOJA: 11 DE 16

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	ADMON. DIRECTA	CONTRATO
15AFIII14 130	406 - 068	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS ADICIONALES EN 10 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	ALFONSO MEDINA		1 APORTACIÓN	75,000.00	-	75,000.00		-		-	100	-	-		
15AFIII14 131	406 - 069	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS ADICIONALES EN 7 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	APASEO		1 APORTACIÓN	52,500.00	-	52,500.00		-		-	100	-	-		
15AFIII14 132	406 - 070	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS ADICIONALES EN 6 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	BENITO JUAREZ (EL TULILLO)		1 APORTACIÓN	45,000.00	-	45,000.00		-		-	100	-	-		
15AFIII14 133	406 - 071	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS ADICIONALES EN 11 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)		1 APORTACIÓN	82,500.00	-	82,500.00		-		-	100	-	-		
15AFIII14 134	406 - 072	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS ADICIONALES EN 9 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	EMANCIPACION		1 APORTACIÓN	67,500.00	-	67,500.00		-		-	100	-	-		
15AFIII14 135	406 - 073	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS ADICIONALES EN 16 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)		1 APORTACIÓN	120,000.00	-	120,000.00		-		-	100	-	-		
15AFIII14 136	406 - 074	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS ADICIONALES EN 8 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	JARALILLO		1 APORTACIÓN	60,000.00	-	60,000.00		-		-	100	-	-		
15AFIII14 137	406 - 075	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES EN 20 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		1 APORTACIÓN	150,000.00	-	150,000.00		-		-	100	-	-		
TOTALES								652,500.00									

C. MANUEL BENIGNO SANCHEZ SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JESICA ESPARZA RAMIREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ANGE SERGIO ARMANDO BERNANDEZ MARTINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CRISTINA CHAVEZ VARELA
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEVORA
 CONTRALOR MUNICIPAL

NIEVES
 GRAL. Fco. R. Murguía, Zac.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**
 SUB-PROGRAMA: **VIVIENDA**
 MES QUE INFORMA: **ENERO**

FECHA: 05-feb-16
 HOJA: 12 DE 16

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	POR CONTRATO
15AFIII14 138	406 - 076	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS ADICIONALES EN 12 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO (MESILLAS)		1 APORTACIÓN	90,000.00	-	90,000.00		-	-	-	100	-	
15AFIII14 139	406 - 077	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS ADICIONALES EN 7 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	NIEVES		1 APORTACIÓN	52,500.00	-	52,500.00		-	-	-	100	-	
15AFIII14 140	406 - 078	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS ADICIONALES EN 8 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	ORAN		1 APORTACIÓN	60,000.00	-	60,000.00		-	-	-	100	-	
15AFIII14 141	406 - 079	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN 4 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	SAN JOSÉ DE MORTEROS		1 APORTACIÓN	30,000.00	-	30,000.00		-	-	-	100	-	
15AFIII14 142	406 - 080	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS ADICIONALES EN 14 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	SAN LUCAS		1 APORTACIÓN	105,000.00	-	105,000.00		-	-	-	100	-	
15AFIII14 143	406 - 081	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 41 CUARTOS ADICIONALES EN 41 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	SANTA RITA		1 APORTACIÓN	307,500.00	-	307,500.00		-	-	-	100	-	
15AFIII14 144	406 - 082	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN 3 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	EL VERGEL		1 APORTACIÓN	22,500.00	-	22,500.00		-	-	-	100	-	
15AFIII14 145	406 - 083	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS ADICIONALES EN 10 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	VILLA CARDENAS		1 APORTACIÓN	75,000.00	-	75,000.00		-	-	-	100	-	
							TOTALES	742,500.00		-	-	-	742,500.00	-	

C. MANUEL BENIGNO GUERRERO SANDOVAL
 Presidente Municipal

DELIC. JESSICA ESPARZA RAMÍREZ
 Secretario Municipal

GRAL. Fco. R. Murguía, Zac.

ESOPERIA MUNICIPAL NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

C. ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DÉVORA
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
SUB-PROGRAMA: VIVIENDA
MES QUE INFORMA: ENERO

FECHA: 05-feb-16
HOJA: 13 DE 16

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
15AFI/14 146	406 - 084	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN 2 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	ATOTONILCO		1 APORTACIÓN	15,000.00	-	15,000.00			-	100	-				
15AFI/14 147	406 - 085	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS ADICIONALES EN 6 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	VALENCIANA (OJO DE AGUA)		1 APORTACIÓN	45,000.00	-	45,000.00			-	100	-				
15AFI/14 148	406 - 086	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS ADICIONALES EN 1 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	EL ANCON		1 APORTACIÓN	7,500.00	-	7,500.00			-	100	-				
15AFI/14 149	406 - 087	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN 3 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	NORIAS		1 APORTACIÓN	22,500.00	-	22,500.00			-	100	-				
15AFI/14 150	406 - 088	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS ADICIONALES EN 1 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	MÉRIDA III		1 APORTACIÓN	7,500.00	-	7,500.00			-	100	-				
15AFI/14 151	406 - 089	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS ADICIONALES EN 1 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	SAN GIL		1 APORTACIÓN	7,500.00	-	7,500.00			-	100	-				
15OFI/14 160	406 - 090	CONSTRUCCIÓN DE 193.06 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS	SAN GIL		193.06 METRO CUADRADO	180,946.29	-	180,946.29			-	100	-	100		X	
15OFI/14 162	406 - 091	CONSTRUCCIÓN DE 42 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO	ATOTONILCO			28,483.00	-	28,483.00			-	100	-	100		X	
							314,429.29	314,429.29									

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DÉVORA
CONTADOR MUNICIPAL

C. ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
N I E V E S
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
1043 - 2016

C. YASMIN GUADALUPE ESPARZA HERNÁNDEZ
SECRETARÍA MUNICIPAL DE NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

LUCY JESICA ESPARZA RAMÍREZ
SECRETARÍA MUNICIPAL DE NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

C. MANUEL BENIGNO SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
SECRETARÍA MUNICIPAL DE NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, S.A.C.
INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIOS 2014

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
OTROS PROYECTOS
ENERO

HOJA: 14 DE 16

597,500.00

M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DÉVORA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.p. YASMIN GUADALUPE VAPIA HERNÁNDEZ
Municipio Municipal
ESCRITORIA MUNICIPAL
NIEVES
ORAL FRANCISCO R.
MURCIELA, ZAC.

C. MANUEL BENIGNO GARCIA SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FISCO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO: **FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**
 SUB-PROGRAMA: **DESARROLLO INSTITUCIONAL**
 MES QUE INFORMA: **ENERO**

FECHA: 05-feb-16
 HOJA: 15 DE 16

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA			APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISCO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	EGRESO MENSUAL	MENSUAL AL	ACUMULADO AL	MENSUAL AL	ACUMULADO AL	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
15AFIII14 023	407-001	ADQUISICIÓN DE PROGRAMA OPUS 2015 (INCLUYE 1 LICENCIA) Y 2 LICENCIAS ADICIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y OBRAS PÚBLICAS	NIEVES		1 SOFTWARE	23,490.00	-	23,490.00	-	-	-	-	100	-	100		X
15AFIII14 024	407-002	CAPACITACIÓN EN PROGRAMA OPUS 2015 PARA AUXILIARES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y OBRAS PÚBLICAS	NIEVES		1 CAPACITACIÓN	17,400.00	-	17,400.00	-	-	-	-	100	-	100	X	
15AFIII14 072	407-003	ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA CANON PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES		1 EQUIPO	78,880.00	-	78,880.00	-	-	-	-	100	-	100	X	
15AFIII14 083	407-004	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES		1 EQUIPO	39,194.00	-	39,194.00	-	-	-	-	100	-	100	X	
15AFIII14 085	407-005	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES		1 EQUIPO	16,370.50	-	16,370.50	-	-	-	-	100	-	100	X	
15AFIII14 087	407-006	CIVILIDAD PARA AUTOCAD FULL 2007-2015 (INCLUYE 1 LICENCIA) Y 2 LICENCIAS ADICIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES		1 SOFTWARE	25,346.00	-	25,346.00	-	-	-	-	100	-	100		X
TOTALES:						200,680.50	-	200,680.50	-	-	-	-	100	-	100		X

C. MANUEL BENIGNO VILLARREAL SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JESSICA ESPARTA RAMÍREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DÉVORA
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL NIEVES GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
GASTOS INDIRECTOS

HOJA: 16 DE 16

TOTALES:

TOTALES	38.012.640.00	51.000.00	37.812.299.77
---------	---------------	-----------	---------------

C. CRISTINA CULZAN VARELA

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUXILIAR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL