

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 AGUA Y SANEAMIENTO  
 FEBRERO

FECHA: 03-mar-16  
 HOJA: 1 DE 16

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	%	MENSUAL	ACUMULADO	%	MENSUAL	ACUMULADO
15AFIII14.037	401-001	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CONVENIO CON SAMYA)	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		1 APORTACIÓN	3,015,539.95	-	3,015,539.95	-	-	-	-	100	-	-	-	-
15OFIII14.063	401-002	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	MIGUEL HIDALGO		1 POZO	3,480.00	-	3,480.00	-	-	-	-	100	-	-	-	X
15OFIII14.098	401-003	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE	ALFONSO MEDINA		1 TANQUE	156,774.00	-	156,774.00	-	-	-	-	100	-	-	-	X
15AFIII14.128	401-004	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 662.47 ML DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRINCIPAL (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILO)		1 APORTACIÓN	335,853.70	-	335,853.70	-	-	-	-	100	-	-	-	X
15AFIII14.129	401-005	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN DE 298.2 ML DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES CILANDRO OVALLE, MAXIMILIANO, ÁLVARO OBREGON Y ALTAMIRANO (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	LA ESTANZUELA		1 APORTACIÓN	190,176.00	-	190,176.00	-	-	-	-	100	-	-	-	X
15OFIII14.159	401-006	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN EL BOULEVARD DAVID SOTO CALVILLO	NIEVES		33.48 METRO LINEAL	177,445.00	-	177,445.00	-	-	-	-	100	-	-	-	X
15OFIII14.163	401-007	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y CASETA EN POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA LA HUERTA	NIEVES		28.85 METRO CUADRADO	68,270.98	-	68,270.98	-	-	-	-	100	-	-	-	X
<b>TOTALES:</b>						<b>3,947,539.63</b>	-	<b>3,879,268.65</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**C. MANUEL BENIGNO GALLARDO SANDOVAL**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**C. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ**  
 TESAURERA MUNICIPAL

**C. ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA**  
 AGUAFANTE DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DÉVORA**  
 CONTRALOR MUNICIPAL


MURGUÍA, ZAC  
 2015 - 2016

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**


PROGRAMA DE GOBIERNO: **FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
 SUB-PROGRAMA: **EDUCACIÓN**  
 MES QUE INFORMA: **FEBRERO**

FECHA: **03-mar-16**  
 HOJA: **2 DE 16**


NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	LOCALIDAD	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	%	%	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	POR ADIOM. DIRECTA	POR CONTRATO	
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL AL	ACUMULADO AL		
150FIII14 030	402 - 001	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA EMSAD		LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	1 AULA	170,000.00	-	170,000.00		-	-	-	100	-	X
150FIII14 039	402 - 002	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FELIPE ÁNGELES		MIGUEL HIDALGO	1 ANEXO	95,376.00	-	95,376.00		-	-	-	100	-	X
150FIII14 040	402 - 003	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA		SAN GIL	1 ANEXO	95,376.00	-	95,376.00		-	-	-	100	-	X
150FIII14 041	402 - 004	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL ACUÑA		EL POTRERO	1 ANEXO	95,376.00	-	95,376.00		-	-	-	100	-	X
150FIII14 042	402 - 005	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JESÚS FLORES MAGÓN		LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	1 ANEXO	95,376.00	-	95,376.00		-	-	-	100	-	X
15AFIII14 056	402 - 006	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES		SAN JOSÉ DE MORTEROS	1 APORTACIÓN	221,668.00	-	221,668.00		-	-	-	100	-	X
15AFIII14 057	402 - 007	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES		EL POTRERO	1 APORTACIÓN	221,667.75	-	221,667.75		-	-	-	100	-	X
15AFIII14 058	402 - 008	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES		INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)	1 APORTACIÓN	221,667.75	-	221,667.75		-	-	-	100	-	X
150FIII14 075	402 - 009	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. PINO SUÁREZ		SAN LUCAS	1 OBRA	38,280.00	-	38,280.00		-	-	-	100	-	X
15AFIII14 088	402 - 010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA DE 10,000 LITROS DE CAPACIDAD PARA LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. ADOLFO MATEOS"		INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)	1 CISTERNA	15,661.55	-	15,661.55		-	-	-	100	-	X
15AFIII14 089	402 - 011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA DE 10,000 LITROS DE CAPACIDAD PARA LA ESCUELA PREPARATORIA N° 9		NIEVES	1 CISTERNA	15,661.55	-	15,661.55		-	-	-	100	-	X
15AFIII14 090	402 - 012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA DE 2,500 LITROS DE CAPACIDAD PARA LA ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO"		EMANCIPACIÓN	1 CISTERNA	3,564.20	-	3,564.20		-	-	-	100	-	X
<b>TOTALES:</b>							<b>1,289,674.80</b>	<b>1,289,674.80</b>							




**C. MANUEL BENVENIDO SANDOVAL**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL




**C. P. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ**  
 TITULAR MUNICIPAL




**C. MANUEL BENVENIDO SANDOVAL**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL




**C. P. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ**  
 TITULAR MUNICIPAL




**C. MANUEL BENVENIDO SANDOVAL**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL




**C. P. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ**  
 TITULAR MUNICIPAL




**C. MANUEL BENVENIDO SANDOVAL**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**C. P. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ**  
 TITULAR MUNICIPAL



**C. MANUEL BENVENIDO SANDOVAL**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**C. P. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ**  
 TITULAR MUNICIPAL

**C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA**  
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**M. V. Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DÉVORA**  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**C. P. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ**  
 TITULAR MUNICIPAL


**C. P. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ**  
 TITULAR MUNICIPAL


**C. P. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ**  
 TITULAR MUNICIPAL


**C. P. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ**  
 TITULAR MUNICIPAL



NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL AL	ACUMULADO AL	ACUMULADO AL
15AFIII14 001	405-001	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL (AV. JUÁREZ) A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	LA ESTANZUELA		1 APORTACIÓN	505,384.00	-	505,384.00	-	100	-	-	X
15AFIII14 002	405-002	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	COL. BENITO JUÁREZ (EL TUJILLO)		1 APORTACIÓN	483,172.00	-	483,172.00	-	100	-	-	X
15AFIII14 003	405-003	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA DE 2 KILOMETROS	LUIS MOYA		1 APORTACIÓN	656,528.00	-	656,528.00	-	100	-	-	X
15AFIII14 004	405-004	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA DE 2 KILOMETROS	SAN LUCAS		1 APORTACIÓN	553,564.00	-	553,564.00	-	100	-	-	X
15AFIII14 005	405-005	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA DE 1 KILOMETROS	EL ROSARIO		1 APORTACIÓN	332,822.00	-	332,822.00	-	100	-	-	X
15AFIII14 006	405-006	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 1 KILOMETRO	EL PORVENIR		1 APORTACIÓN	355,855.00	-	355,855.00	-	100	-	-	X
15AFIII14 007	405-007	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 1 KILOMETRO	CHUPADEROS SERANO		1 APORTACIÓN	355,855.00	-	355,855.00	-	100	-	-	X
15AFIII14 008	405-008	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 1 KILOMETRO	ORAN		1 APORTACIÓN	355,855.00	-	355,855.00	-	100	-	-	X
15AFIII14 009	405-009	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 1 KILOMETRO	LA LAGUNA		1 APORTACIÓN	355,885.00	-	355,885.00	-	100	-	-	X
15OFIII14 025	405-010	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y BASE HIDRAULICA EN LA TERRACERÍA NIEVES - SAN LUCAS DEL KM 8+000 AL 10+000	SAN LUCAS		2 KILOMETRO	1,730,725.00	-	1,730,725.00	-	100	-	-	X
15OFIII14 026	405-011	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERÍA SAN IGNACIO - ORAN DEL KM 0+000 AL 1+000	ORAN		1 KILOMETRO	226,394.00	-	226,394.00	-	100	-	-	X
15OFIII14 027	405-012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERÍA NIEVES - LUIS MOYA DEL KM 7+000 AL 9+000	LUIS MOYA (WELLILLA)		2 KILOMETRO	1,100,716.00	-	1,100,716.00	-	100	-	-	X
15AFIII14 044	405-013	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA PESO A PESO PARA LA ADQUISICIÓN DE CEMENTO (CONVENIO CON SINRA) PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)		1 APORTACIÓN	224,280.35	-	224,280.35	-	100	-	-	X
15OFIII14 047	405-014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERÍA MARAVILLAS - SAN JOSÉ DE MORTEROS EN EL KM 2+200 AL 4+200 INICIO EN E.C. NIEVES - ESTACION CAMACHO	SAN JOSÉ DE MORTEROS		2 KILOMETRO	521,067.00	-	521,067.00	-	100	-	-	X
							<b>TOTALES</b>	<b>7,758,102.35</b>					


  
 C. P. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ  
 TENDIENTE MUNICIPAL


  
 C. ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
 TENDIENTE MUNICIPAL


  
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DÉVORA  
 CONTADOR MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 URBANIZACIÓN  
 FEBRERO

FECHA: 03-mar-16  
 HOJA: 4 DE 16

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL AL	ACUMULADO AL	%	%
150FIII14 048	405-015	NIVELACIÓN PARA RECIBIR CONCRETO HIDRÁULICO (PRIMERA ETAPA) EN CALLE CAMINO REAL	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)		4743 METRO CUADRADO	314,297.00	-	314,297.00	-	-	-	100	100	-	X
150FIII14 055	405-016	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA MARAVILLAS - SAN JOSÉ DE MORTEROS EN EL KM 2+200 AL 4+200 INICIO EN E.C. NIEVES - ESTACIÓN CAMACHO	SAN JOSÉ DE MORTEROS		2	2,548,833.00	-	2,548,833.00	-	-	-	100	100	-	X
150FIII14 068	405-018	REHABILITACIÓN DE VADO DE MAMPOSTERÍA EN CRUCE DE AGUANAVAL	SANTA RITA		1 OBRA	300,054.00	-	300,054.00	-	-	-	100	100	-	X
150FIII14 069	405-019	REHABILITACIÓN DE VADO DE MAMPOSTERÍA EN CRUCE DE AGUANAVAL	ALFONSO MEDINA		1 OBRA	126,765.00	-	126,765.00	-	-	-	100	100	-	X
150FIII14 076	405-020	CONSTRUCCIÓN DE VADO DE MAMPOSTERÍA EN CRUCE DE AGUANAVAL	SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO (SAN FRANCISCO)		1 OBRA	294,440.00	-	294,440.00	-	-	-	100	100	-	X
150FIII14 093	405-017	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REAL	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)		5580.10 METRO CUADRADO	728,000.00	-	728,000.00	-	-	-	100	100	-	X
150FIII14 095	405-021	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES VIRGEN DE GUADALUPE, VIRGEN DEL CARMEN Y VIRGEN DEL CONSUELO DE LA COL. SANTA MARÍA DE LAS NIEVES	NIEVES		3000 METRO CUADRADO	364,550.00	-	364,550.56	-	-	-	100	100	-	X
15AFIII14 097	405-022	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3KI PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTANCIA DEL ABUELO	NIEVES		1 APORTACIÓN	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	100	100	-	-
150FIII14 100	405-023	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERÍA CHUPADEROS (SERANO) - NIEVES DEL KM 0+000 AL 1+000	CHUPADEROS SERANO		2 OBRA	238,237.00	-	238,237.00	-	-	-	100	100	-	X
150FIII14 103	405-024	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALCANTARILLA (OBRA CANCELADA LA CANTIDAD DE \$146,933.90 FUE REINTEGRADA A LA CUENTA N° 4614 EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015)	NIEVES		3839 OBRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150FIII14 106	405-025	REHABILITACIÓN DE VADO DE MAMPOSTERÍA EN CRUCE DE RÍO AGUANAVAL PARA LA LOCALIDAD DE EL ANCON	EL ANCON		1 OBRA	264,979.00	-	264,979.00	-	-	-	100	100	-	X
150FIII14 109	405-026	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE ALCANTARILLA (LA HUERTA) (PRIMERA ETAPA)	NIEVES		4 REGISTROS	383,667.00	-	383,667.00	-	-	-	100	100	-	X
15AFIII14 111	405-027	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA PESO X PESO PARA LA ADQUISIÓN DE 150 TONELADAS DE CEMENTO (CONVENIO CON SINIFRA)	NIEVES		1 APORTACIÓN	171,750.00	-	171,750.00	-	-	-	100	100	-	-
150FIII14 156	405-034	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA GUARNICIONES BANQUETAS, ALCANTARILLAS Y VADOS PARA RECIBIR CINTA ASFÁLTICA EN LA CALLE PRINCIPAL	JARAILLO		1 OBRA	1,149,725.00	-	1,149,725.00	-	-	-	100	100	-	X
						<b>TOTALES:</b>		<b>7,882,120.87</b>							

**C. MANUEL BENIGNO GUERRERO SANDOVAL**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 MURGUIA, ZAC.

**C. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ**  
 TERCER EJECUTIVO  
 MURGUIA, ZAC.

**C. ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 MURGUIA, ZAC.

**M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DÉVORA**  
 CONTADOR MUNICIPAL  
 MURGUIA, ZAC.


**C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA**  
 AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN FISCAL  
 MURGUIA, ZAC.




**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2015  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACIÓN  
 MES QUE INFORMA: FEBRERO  
 FECHA: 03-mar-16  
 HOJA: 5 DE 16


NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	%	MENSUAL	ACUMULADO	AL
15OFIII14-153	405-028	COMPLEMENTO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TRAMO EL CARRIZAL - EL PORVENIR DEL 0+761 AL 1+000 (SALDOS DE LA ACCIÓN N° 15AFIII14 037)	EL PORVENIR (LA LAGUNA)		0.239	274,955.53	-	274,955.53			-	100	-	100			X
15OFIII14-154	405-029	COMPLEMENTO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TRAMO LA LAGUNA - SAN FELIPE DE JESUS DEL KM. 2+771 AL 3+000 (SALDOS DE LA ACCIÓN N° 15AFIII14 037)	LAGUNA (LA VALENCIANA)		0.229	288,009.51	-	288,009.51			-	100	-	100			X
15OFIII14-155	405-030	COMPLEMENTO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TRAMO SERANO - NIÉVES DEL KM. 0+762 AL 1+000 (SALDOS DE LA ACCIÓN N° 15AFIII14 037)	CHUPADEROS SERANO		0.238	281,433.40	-	281,433.40			-	100	-	100			X
15OFIII14-156	405-031	COMPLEMENTO DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA TRAMO SAN IGNACIO - ORAN DEL KM. 0+676 AL 1+100 (SALDOS DE LA ACCIÓN N° 15AFIII14 037)	ORAN		0.424	553,530.90	-	553,530.90			-	100	-	100			X
15OFIII14-157	405-032	REHABILITACIÓN DE TERRACERÍA TRAMO INICIO NORIA Y CIENEGUILLA - EL CARNERITO - PROVIDENCIA VALENCIANA - LA LAGUNA - SAN LUCAS - LAS MORAS (SALDOS DE LA ACCIÓN N° 15AFIII14 037)	LAGUNA (LA VALENCIANA)		39.9	166,935.73	-	166,935.73			-	100	-	100			X
15OFIII14-158	405-033	REHABILITACIÓN DE TERRACERÍA TRAMO NIÉVES - CHUPADEROS SERANO) (SALDOS DE LA ACCIÓN N° 15AFIII14 037)	CHUPADEROS SERANO)		8.7	58,887.21	-	58,887.21			-	100	-	100			X
<b>TOTALES:</b>							-	<b>1,623,752.28</b>	-	<b>1,623,752.28</b>	-	-	-	-	-	-	-




**C. MANUEL BENOIG GALLARDO SANDOVAL**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL




**C. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ**  
 SECRETARÍA MUNICIPAL



**C. ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



**M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DÉVORA**  
 CONTRALOR MUNICIPAL



**C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA**  
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2015  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO: **FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
 SUB-PROGRAMA: **VIVIENDA FEBRERO**  
 MES QUE INFORMA: **FEBRERO**  
 FECHA: **03-mar-16**  
 HOJA: **6 DE 16**

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
150FIII14 016	406 - 001	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	NIEVES		1070.3 METRO CUADRADO	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	100 -	95	X	
150FIII14 018	406 - 002	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL POTRERO		21.20 METRO CUADRADO	24,500.00	-	24,500.00	-	100 -	100	X	
150FIII14 019	406 - 003	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR	EL POTRERO		1 SANITARIO	36,000.00	-	36,000.00	-	100 -	100	X	
150FIII14 020	406 - 004	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	EL POTRERO		1 CUARTO	40,000.00	-	40,000.00	-	100 -	100	X	
150FIII14 021	406 - 005	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME	EL POTRERO		21.20 METRO CUADRADO	4,200.00	-	4,200.00	-	100 -	100	X	
150FIII14 010	406 - 006	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	COL. FRANCISCO I. MADERO		133.42 METRO CUADRADO	119,088.00	-	119,088.00	-	100 -	100	X	
150FIII14 029	406 - 007	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SANTA RITA		111.24 METRO CUADRADO	97,978.65	-	97,978.65	-	100 -	100	X	
150FIII14 031	406 - 008	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LUIS MOYA		233.47 METRO CUADRADO	202,790.00	-	202,790.00	-	100 -	100	X	
150FIII14 028	406 - 009	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LAS BOCAS		218.75 METRO CUADRADO	187,074.00	-	187,074.00	-	100 -	100	X	
150FIII14 032	406 - 010	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		214.36 METRO CUADRADO	183,043.00	-	183,043.00	-	100 -	100	X	
150FIII14 033	406 - 011	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	VALENCIANA		109.41 METRO CUADRADO	93,115.00	-	93,115.00	-	100 -	100	X	
150FIII14 011	406 - 012	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	ATOTONILCO		191.87 METRO CUADRADO	167,347.00	-	167,347.00	-	100 -	100	X	
150FIII14 035	406 - 013	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL CARRIZAL		100.64 METRO CUADRADO	89,076.00	-	89,076.00	-	100 -	100	X	
150FIII14 012	406 - 014	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL ANCÓN		92.37 METRO CUADRADO	77,498.00	-	77,498.00	-	100 -	100	X	
150FIII14 013	406 - 015	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	ALFONSO MEDINA		86.23 METRO CUADRADO	76,270.00	-	76,270.00	-	100 -	100	X	
150FIII14 034	406 - 016	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LAS CALLES PAMANES, ESCOBEDO, FRANCISCO I. MADERO, INDEPENDENCIA, LA LOMA Y VICENTE GUERRERO	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)		23 POSTE	790,888.00	-	790,888.00	-	100 -	100	X	
150FIII14 036	406 - 017	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO		94 METRO CUADRADO	84,815.00	-	84,815.00	-	100 -	100	X	
150FIII14 038	406 - 018	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN GIL		230.18 METRO CUADRADO	198,422.00	-	198,422.00	-	100 -	100	X	
150FIII14 043	406 - 019	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	LUIS MOYA		2 SANITARIOS	78,052.00	-	78,052.00	-	100 -	100	X	
150FIII14 015	406 - 020	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO		131.73 METRO CUADRADO	118,050.00	-	118,050.00	-	100 -	100	X	
150FIII14 046	406 - 021	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	SAN JOSÉ DE LA CAMISA (SAN JOSÉ DE LA LAGUNA)		43 METRO CUADRADO	8,600.00	-	8,600.00	-	100 -	100	X	
150FIII14 045	406 - 022	APLANADO EN MURO A BASE DE PASTA DE CEMENTO	SAN JOSÉ DE LA CAMISA (SAN JOSÉ DE LA LAGUNA)		544.20 METRO CUADRADO	65,304.00	-	65,304.00	-	100 -	100	X	
150FIII14 049	406 - 023	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO	COL. CHAPULTEPEC		156.25 METRO CUADRADO	139,997.00	-	139,997.00	-	100 -	100	X	
150FIII14 050	406 - 024	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO	JARALILLO		146.78 METRO CUADRADO	145,100.00	-	145,100.00	-	100 -	100	X	
						<b>4,027,207.65</b>		<b>4,027,206.94</b>					


  
 C. P. YASMIN GUERRA LÓPEZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 N I E V E S  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA  
 MIERO, ZAC.


  
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DÉVORA  
 CONTRALOR MUNICIPAL


  
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 VIVIENDA  
 FEBRERO

FECHA: 03-mar-16

HOJA: 7 DE 16

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	LOCALIDAD	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	AVANCE FÍSICO %	AVANCE FÍSICO MENSUAL
150FIII14-014	406-025	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		SAN IGNACIO	58 METRO CUADRADO	52,941.00	-	52,941.00		-	-	100	-	100		X	
150FIII14-051	406-026	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		EL CARNERITO (EL CARNERO)	218.32 METRO CUADRADO	195,366.00	-	195,366.00		-	-	100	-	100		X	
150FIII14-054	406-027	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		SAN LUCAS	284.02 METRO CUADRADO	258,025.00	-	258,025.00		-	-	100	-	100		X	
15AIII14-059	406-028	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PESO A PESO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA TECHOS DE LÁMINA, PISOS DE CONCRETO Y ENJARRES (Convenio Subsecretaría de Vivienda de SINIFRA)		COBERTURA MUNICIPAL	1 APORTACIÓN	200,000.00	-	200,000.00		-	-	100	-	-			
150FIII14-062	406-029	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO)	117.12 METRO CUADRADO	108,591.00	-	108,591.00		-	-	100	-	100		X	
150FIII14-064	406-030	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		APASEO	42.77 METRO CUADRADO	36,371.00	-	36,371.00		-	-	100	-	100		X	
150FIII14-065	406-031	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO	100.00 METRO CUADRADO	92,261.00	-	92,261.00		-	-	100	-	100		X	
150FIII14-066	406-032	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		EL ANCON	184.10 METRO CUADRADO	174,125.00	-	174,125.00		-	-	100	-	100		X	
150FIII14-067	406-033	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	220.35 METRO CUADRADO	200,060.37	-	200,060.37		-	-	100	-	100		X	
150FIII14-068	406-034	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		ORAN	145.11 METRO CUADRADO	127,700.00	-	127,700.00		-	-	100	-	100		X	
150FIII14-070	406-043	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		SAN LUCAS	212.49 METRO CUADRADO	185,572.00	-	185,572.00		-	-	100	-	100		X	
150FIII14-071	406-035	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		SANTA RITA	557.95 METRO CUADRADO	501,089.00	-	501,089.00		-	-	100	-	100		X	
150FIII14-073	406-036	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO)	159.85 METRO CUADRADO	168,310.00	-	168,310.00		-	-	100	-	100		X	
150FIII14-074	406-037	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		ALFONSO MEDINA	39.26 METRO CUADRADO	35,192.00	-	35,192.00		-	-	100	-	100		X	
150FIII14-077	406-038	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		LUIS MOYA	257.66 METRO CUADRADO	234,764.00	-	234,764.00		-	-	100	-	100		X	
150FIII14-078	406-039	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		LUIS MOYA	237.61 METRO CUADRADO	229,667.00	-	229,667.00		-	-	100	-	100		X	
150FIII14-079	406-040	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		EL CARRIZAL	204.02 METRO CUADRADO	177,547.00	-	177,547.00		-	-	100	-	100		X	
150FIII14-080	406-041	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	205.66 METRO CUADRADO	197,881.00	-	197,881.00		-	-	100	-	100		X	
150FIII14-081	406-042	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		LUIS MOYA	334.26 METRO CUADRADO	313,879.13	-	313,879.13		-	-	100	-	100		X	
150FIII14-017	406-044	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		SAN JOSÉ DE MORTEROS	173.00 METRO CUADRADO	153,269.00	-	153,269.00		-	-	100	-	100		X	
150FIII14-086	406-045	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	135.17 METRO CUADRADO	131,695.00	-	131,695.00		-	-	100	-	100		X	
150FIII14-091	406-046	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN)	144.53 METRO CUADRADO	118,806.00	-	118,806.00		-	-	100	-	100		X	
150FIII14-092	406-047	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		ATOTONILCO	83.91 METRO CUADRADO	85,578.00	-	85,578.00		-	-	100	-	100		X	
						<b>TOTALES:</b>		<b>3,978,689.50</b>									

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DÉVORA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 MURGUIA, ZAC.

C.P. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ  
 TESORERA MUNICIPAL

C. MANUEL SERRANO SANDOVAL  
 SECRETARIO MUNICIPAL



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO: **FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
 SUB-PROGRAMA: **VIVIENDA FEBRERO**  
 FECHA: **03-mar-16**  
 HOJA: **8 DE 16**

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	INDIRECTA
150FIII14-094	406-048	CONSTRUCCIÓN DE 60.4 M2 DE TECHO FIRME	ALFONSO MEDINA		60.40 METRO CUADRADO	57,024.00	-	57,024.00			-	100	-	100	-	X		
150FIII14-099	406-049	CONSTRUCCIÓN DE 2105 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO	VARIAS (VALENCIANA, LA ESTANZUELA, LUIS MOYA, EL PORVENIR, EL ROSARIO, VILLA CARDENAS, CIENEGUILLA, SAN GIL, EL CARRIZAL, FRANCISCO I. MADRERO, JARALILLO Y NIEVES)		2105.00 METRO CUADRADO	523,590.00	-	523,590.00			-	100	-	100	X			
150FIII14-104	406-050	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	VARIAS (EL ANCON, LA ESTANZUELA, EL PORVENIR, EL ROSARIO, VILLA EMANIPACION, VILLA CARDENAS, SAN LUCAS, NORBIA Y CIENEGUILLA, SAN GIL, LA LAGUNA, MARTIAS RAMOS, EL CARRIZAL, INDEPENDENCIA SAN MARTIN, SAN IGNACIO, SANTA RITA, EL SALZ, EL POTRERO Y NIEVES)		2412 METRO CUADRADO	134,670.00	-	134,670.00			-	100	-	100	X			
150FIII14-105	406-051	CONSTRUCCIÓN DE ENJARRE A BASE DE CEMENTO - CAL EN VARIAS LOCALIDADES	VARIAS (EL ANCON, LA ESTANZUELA, LUIS MOYA, EL PORVENIR, COL CHARLUTEPRE, C. BENITO JUÁREZ (E. TULLIO) Y PASADO SAN LUCAS NORBIA Y CIENEGUILLA, MIGUEL HIDALGO, MANUEL ÁVILA CAMACHO (MESILLAS) SANTA RITA, SAN JOSÉ DE WORTEROS Y NIEVES)		827 METRO CUADRADO	27,310.00	-	27,310.00			-	100	-	100	X			
150FIII14-107	406-052	CONSTRUCCIÓN DE 42 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO	VALENCIANA (OJO DE AGUA)		42 METRO CUADRADO	36,956.00	-	36,956.00			-	100	-	100	-	X		
150FIII14-108	406-053	CONSTRUCCIÓN DE 53.52 M2 DE TECHO FIRME	EL ANCON		53.52 METRO CUADRADO	44,931.00	-	44,931.00			-	100	-	100	-	X		
150FIII14-112	406-054	CONSTRUCCIÓN DE 301.18 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 9 VIVIENDAS	VALENCIANA (OJO DE AGUA)		301.18 METRO CUADRADO	289,060.00	-	289,060.00			-	100	-	100	-	X		
150FIII14-113	406-055	CONSTRUCCIÓN DE 158.75 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 6 VIVIENDAS	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO		158.75 METRO CUADRADO	152,458.00	-	152,458.00			-	100	-	100	-	X		
<b>TOTALES:</b>							<b>1,265,999.00</b>	<b>-</b>	<b>1,265,999.00</b>			<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	

**C. MANUEL B. GARCIDO SANDOVAL**  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**C. P. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ**  
 TENDERO MUNICIPAL

**C. ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

**C. MANUEL B. GARCIDO SANDOVAL**  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DÉVORA**  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA**  
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**  
**N I E V E S**  
**GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.**  
**7013 - 7018**




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2015  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 SUB-PROGRAMA: VIVIENDA  
 MES QUE INFORMA: FEBRERO  
 FECHA: 03-mar-16  
 HOJA: 9 DE 16


NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	%	MENSUAL	ACUMULADO	AL	AL
15AFIII14 116	406 - 056	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 244 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	SAN GIL		1	165,191.50	-	165,191.50		-	-	100	-	-			X	
15AFIII14 117	406 - 057	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 740.97 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 23 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	VALENCIANA (OJO DE AGUA)		1	490,513.80	-	490,513.80		-	-	100	-	-			X	
15AFIII14 118	406 - 058	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 200 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	ATOTONILCO		1	140,105.70	-	140,105.70		-	-	100	-	-			X	
15AFIII14 119	406 - 059	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 320.5 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 11 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	SAN LUCAS		1	212,205.27	-	212,205.27		-	-	100	-	-			X	
15AFIII14 120	406 - 060	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 450 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 12 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		1	291,408.82	-	291,408.82		-	-	100	-	-			X	
15AFIII14 121	406 - 061	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 416 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 13 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	LUIS MOYA (MELILLA)		1	283,296.19	-	283,296.19		-	-	100	-	-			X	
<b>TOTALES:</b>							<b>1,582,721.28</b>	<b>-</b>	<b>1,582,721.28</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>X</b>




**C. MANUEL BENIGNO GALARRAGA SANDOVAL**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**C. ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



**C. P. YASMÍN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ**  
TESORERO MUNICIPAL




**C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA**  
ACTUARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2015  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 SUB-PROGRAMA: VIVIENDA  
 MES QUE INFORMA: FEBRERO

FECHA: 09-mar-16  
 HOJA: 10 DE 16

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE				LOCALIDAD	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	%	MENSUAL	ACUMULADO
15AFIII14 122	406 - 062	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 588 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 20 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	1	366,003.25	-	366,003.25	-	-	-	100	-	-	-	X	
15AFIII14 123	406 - 063	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 520 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 15 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	EMANGIPACIÓN	1	332,636.50	-	332,636.50	-	-	-	100	-	-	-	X	
15AFIII14 124	406 - 064	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 218 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN)	1	124,211.50	-	124,211.50	-	-	-	100	-	-	-	X	
15AFIII14 125	406 - 065	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 358 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 10 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	COLONIA CHAPULTEPEC	1	232,423.32	-	232,423.32	-	-	-	100	-	-	-	X	
15AFIII14 126	406 - 066	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 185 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	ALFONSO MEDINA	1	121,945.60	-	121,945.60	-	-	-	100	-	-	-	X	
15AFIII14 127	406 - 067	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 333 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 10 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	SAN JOSÉ DE MORTEROS	1	214,028.85	-	214,028.85	-	-	-	100	-	-	-	X	
					<b>TOTALES:</b>		<b>1,391,249.02</b>									

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 MIEVES  
 C. MANUEL BENIGNO SANCARDO SANDOVAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C. P. YASMÍN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ  
 TERCERES MUNICIPAL

  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 C. ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DÉVORA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

  
 C. CRISMINA CHÁVEZ VARELA  
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL




**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2015  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**


PROGRAMA DE GOBIERNO: VIVIENDA FEBRERO  
 SUB-PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 MES QUE INFORMA: FEBRERO

FECHA: 03-mar-16  
 HOJA: 11 DE 16


NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE				LOCALIDAD	LOCALIDAD	LOCALIDAD	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL
15AFIII14.130	406 - 068	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS ADICIONALES EN 10 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	ALFONSO MEDINA	1	75,000.00	-	75,000.00				-	100	-	-		
15AFIII14.131	406 - 069	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS ADICIONALES EN 7 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	APASEO	1	52,500.00	-	52,500.00				-	100	-	-		
15AFIII14.132	406 - 070	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS ADICIONALES EN 6 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	BENITO JUAREZ (EL TULLILLO)	1	45,000.00	-	45,000.00				-	100	-	-		
15AFIII14.133	406 - 071	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS ADICIONALES EN 11 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	1	82,500.00	-	82,500.00				-	100	-	-		
15AFIII14.134	406 - 072	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 9 CUARTOS ADICIONALES EN 9 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	EMANCIPACION	1	67,500.00	-	67,500.00				-	100	-	-		
15AFIII14.135	406 - 073	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS ADICIONALES EN 16 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	1	120,000.00	-	120,000.00				-	100	-	-		
15AFIII14.136	406 - 074	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS ADICIONALES EN 8 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	JARALILLO	1	60,000.00	-	60,000.00				-	100	-	-		
15AFIII14.137	406 - 075	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS ADICIONALES EN 20 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	1	150,000.00	-	150,000.00				-	100	-	-		
<b>TOTALES:</b>						<b>652,500.00</b>	<b>652,500.00</b>									




**C. MANUEL BENIGNO GUERRERO SANDOVAL**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**  
 C. ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
 SR. GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.  
 2013 - 2016



**C. CRISTÓBAL CHÁVEZ VARELA**  
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



**M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOWIA DEVÓRA**  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2015  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 SUB-PROGRAMA: VIVIENDA  
 MES QUE INFORMA: FEBRERO

FECHA: 03-mar-16

HOJA: 12 DE 16

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	
15AFIII14 138	406 - 076	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS ADICIONALES EN 12 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO (MESILLAS)		1 APORTACIÓN	90,000.00	-	90,000.00		-	-	100	-	-	
15AFIII14 139	406 - 077	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS ADICIONALES EN 7 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	NIEVES		1 APORTACIÓN	52,500.00	-	52,500.00		-	-	100	-	-	
15AFIII14 140	406 - 078	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS ADICIONALES EN 8 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	ORAN		1 APORTACIÓN	60,000.00	-	60,000.00		-	-	100	-	-	
15AFIII14 141	406 - 079	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS ADICIONALES EN 4 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	SAN JOSÉ DE MORTEROS		1 APORTACIÓN	30,000.00	-	30,000.00		-	-	100	-	-	
15AFIII14 142	406 - 080	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS ADICIONALES EN 14 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	SAN LUCAS		1 APORTACIÓN	105,000.00	-	105,000.00		-	-	100	-	-	
15AFIII14 143	406 - 081	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 41 CUARTOS ADICIONALES EN 41 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	SANTA RITA		1 APORTACIÓN	307,500.00	-	307,500.00		-	-	100	-	-	
15AFIII14 144	406 - 082	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN 3 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	EL VERGEL		1 APORTACIÓN	22,500.00	-	22,500.00		-	-	100	-	-	
15AFIII14 145	406 - 083	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS ADICIONALES EN 10 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	VILLA CARDENAS		1 APORTACIÓN	75,000.00	-	75,000.00		-	-	100	-	-	
<b>TOTALES:</b>							<b>742,500.00</b>	<b>742,500.00</b>		<b>742,500.00</b>		<b>100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**Gral. Francisco R. Murguía**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**C. Ing. Sergio Armando Hernández Martínez**  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

**C. Crismina Chávez Varela**  
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

**DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL**  
 NIEVES

**C. Manuel Benigno Guadalupe Tapia Hernández**  
 TERCERO MUNICIPAL

**M.V.Z. Adalberto de Jesús Segovia Devora**  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**  
 N I E V E S  
 GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.  
 2013 - 2016




**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**


FECHA: 03-mar-16  
 HOJA: 13 DE 16

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 VIVIENDA FEBRERO

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL AL	ACUMULADO AL	%	%	MENSUAL AL	ACUMULADO AL
15AFIII14.146	406-084	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS ADICIONALES EN 2 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	ATOTONILCO		1 APORTACIÓN	15,000.00	-	15,000.00		-	-	100	-	-	-	-	
15AFIII14.147	406-085	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS ADICIONALES EN 6 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	VALENCIANA (OJO DE AGUA)		1 APORTACIÓN	45,000.00	-	45,000.00		-	-	100	-	-	-	-	
15AFIII14.148	406-086	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS ADICIONALES EN 1 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	EL ANCON		1 APORTACIÓN	7,500.00	-	7,500.00		-	-	100	-	-	-	-	
15AFIII14.149	406-087	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS ADICIONALES EN 3 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	NORIAS		1 APORTACIÓN	22,500.00	-	22,500.00		-	-	100	-	-	-	-	
15AFIII14.150	406-088	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS ADICIONALES EN 1 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	MERIDA III		1 APORTACIÓN	7,500.00	-	7,500.00		-	-	100	-	-	-	-	
15AFIII14.151	406-089	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS ADICIONALES EN 1 VIVIENDAS (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	SAN GIL		1 APORTACIÓN	7,500.00	-	7,500.00		-	-	100	-	-	-	-	
150FIII14.160	406-090	CONSTRUCCIÓN DE 193.06 M2 DE TECHO FIRME EN 5 VIVIENDAS	SAN GIL		193.06 METRO CUADRADO	180,946.29	-	180,946.29		-	-	100	-	100	-	-	X
150FIII14.162	406-091	CONSTRUCCIÓN DE 42 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO	ATOTONILCO		42 METRO CUADRADO	28,483.00	-	28,483.00		-	-	100	-	100	-	-	X
							<b>TOTALES:</b>	<b>314,429.29</b>	<b>314,429.29</b>								


  
**ING. BENIGNO SANDOVAL**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL


  
**Francisco R. Murguía**  
 Alcalde

**ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

**M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DÉVORA**  
 CONTADOR MUNICIPAL

**C. CRISTÓBAL CHÁVEZ VARELA**  
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL




**DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**  
 N I E V E S  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.  
 2013 - 2016

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 SUB-PROGRAMA: OTROS PROYECTOS  
 MES QUE INFORMA: FEBRERO

FECHA: 03-mar-16  
 HOJA: 14 DE 16

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL AL	ACUMULADO AL	MENSUAL AL		ACUMULADO AL
15AFIII14 022	403-001	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVEDERO EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA, LUIS MOYA, COL. CHARULTIPEC Y NORÍAS (CONVENIO CON SECAMPO)	VARIAS		1	35,000.00	-	35,000.00		-	-	100	-	-	X	
15AFIII14 082	403-002	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA	EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN)	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN	1	25,000.00	-	25,000.00		-	-	100	-	-	X	
15AFIII14 101	403-003	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA		INDEPENDENCIA SAN MARTÍN	1	27,500.00	-	27,500.00		-	-	100	-	-	X	
15AFIII14 102	403-004	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA		SAN LUCAS	1	27,500.00	-	27,500.00		-	-	100	-	-	X	
15AFIII14 110	403-005	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVEDERO EN LAS LOCALIDADES DE JARALILLO, APASEO, SANTA RITA Y NIEVES (CONVENIO CON SECAMPO)	VARIAS		1	35,000.00	-	35,000.00		-	-	100	-	-	X	
15AFIII14 114	403-006	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA DE IMPULSO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS MUNICIPALES "COMERCIALIZADORA DE PESCADO" (CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE ZACATECAS)	EL VERGEL		1	225,000.00	-	225,000.00		-	-	100	-	-	X	
15AFIII14 115	403-007	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA DE IMPULSO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS MUNICIPALES "PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS PECUARIOS" (CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DE ZACATECAS)	NIEVES		1	187,500.00	-	187,500.00		-	-	100	-	-	X	
15AFIII14 161	403-008	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVEDERO EN LAS LOCALIDADES DE INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (CONVENIO CON SECAMPO)	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)		1	35,000.00	-	35,000.00		-	-	100	-	-	X	
							<b>TOTALES:</b>	<b>597,500.00</b>								

**C. MANUEL BENIGNO GALARDO SANDOVAL**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**C. YASMIN GUADALUPE TAPIA BERNÁNDEZ**  
 SECRETARÍA MUNICIPAL

**C. ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ**  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DÉVORA**  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA**  
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.  
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 SUB-PROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL  
 MES QUE INFORMA: FEBRERO

FECHA: 03-mar-16  
 HOJA: 15 DE 16

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (CLAVE)	PROYECTO NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN N	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	%		MENSUAL
15AFIII14-023	407-001	ADQUISICIÓN DE PROGRAMA OPUS 2015 (INCLUYE 1 LICENCIA) Y 2 LICENCIAS ADICIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y OBRAS PÚBLICAS	NIEVES		1 SOFTWARE	23,490.00	-	23,490.00	-	-	-	100	-	100		X
15AFIII14-024	407-002	CAPACITACIÓN EN PROGRAMA OPUS 2015 PARA AUXILIARES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y OBRAS PÚBLICAS	NIEVES		1 CAPACITACIÓN	17,400.00	-	17,400.00	-	-	-	100	-	100		X
15AFIII14-072	407-003	ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA CANON PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES		1 EQUIPO	78,880.00	-	78,880.00	-	-	-	100	-	100		X
15AFIII14-083	407-004	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES		1 EQUIPO	39,194.00	-	39,194.00	-	-	-	100	-	100		X
15AFIII14-085	407-005	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES		1 EQUIPO	16,370.50	-	16,370.50	-	-	-	100	-	100		X
15AFIII14-087	407-006	ADQUISICIÓN DE PROGRAMA CIVILIDAD PARA AUTOCAD FULL 2007-2015 (INCLUYE 1 LICENCIA) Y 2 LICENCIAS ADICIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES		1 SOFTWARE	25,346.00	-	25,346.00	-	-	-	100	-	100		X
<b>TOTALES:</b>						<b>200,680.50</b>	<b>-</b>	<b>200,680.50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>		<b>X</b>

**PRESENCIA MUNICIPAL**  
 NIEVES,  
 H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

**C. MANUEL BENVENIDO SANDOVAL**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
 GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

**C. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ**  
 TESAJERO MUNICIPAL

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL**  
 C. ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
 SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**NIEVES**  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.  
 7013 - 7016

**M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DÉVORA**  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA**  
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015  
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 SUB-PROGRAMA: GASTOS INDIRECTOS  
 MES QUE INFORMA: FEBRERO

FECHA: 03-mar-16  
 HOJA: 16 DE 16

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN N	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN						
							RECURSOS PÚBLICOS	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	MENSUAL AL	ACUMULADO AL	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
15AFIII14032	408-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES		4	250,000.00	-	146,766.59	-	-	59	-	59	-	X		
15AFIII14051	408-002	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES		5	484,500.00	25,500.00	484,500.00	-	-	5	100	5	100		X	
15AFIII14084	408-003	ADQUISICIÓN DE LOTE DE PAPELERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES		1	13,337.70	-	13,178.70	-	-	-	-	-	-	X		
15AFIII14096	408-004	ELABORACIÓN E INFORME DE MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL "ESTANCIA DEL ABUELO"	NIEVES		1	6,960.00	-	6,960.00	-	-	-	-	-	-		X	
<b>TOTALES:</b>							<b>754,797.70</b>	<b>25,500.00</b>	<b>651,405.29</b>								

RUBRO	RECURSOS MUNICIPALES		ACUMULADO
	TECHO FINANCIERO	MENSUAL	
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	3,947,539.63	-	3,879,268.65
EDUCACIÓN	1,289,674.80	-	1,289,674.80
SALUD	-	-	-
URBANIZACIÓN	17,267,151.63	-	17,263,975.50
VIVIENDA	13,955,295.74	-	13,955,295.03
OTROS PROYECTOS	597,500.00	-	597,500.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL	200,680.50	-	200,680.50
GASTOS INDIRECTOS	754,797.70	25,500.00	651,405.29
<b>TOTALES</b>	<b>38,012,640.00</b>	<b>25,500.00</b>	<b>37,837,799.77</b>

APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	
MENSUAL	ACUMULADO
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

**PRESENCIA MUNICIPAL**  
 NIEVES,  
 General R. Murguía, Zac.  
  
**C. MANUEL BENIGNO GALLEGO SANDOVAL**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
 NIEVES,  
 General R. Murguía, Zac.  
 7013 - 2010  
  
**C. P. YASMÍN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ**  
 SECRETARÍA MUNICIPAL

**CONTRATORIA MUNICIPAL**  
 NIEVES,  
 General R. Murguía, Zac.  
  
**M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DÁVORA**  
 CONTRAÍDOR MUNICIPAL

**C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA**  
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL