

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
401.- AGUA POTABLE
FEBRERO 2020 - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (EJERCICIO 2019)

04 DE MARZO DEL 2020
HOJA 1 DE 20


NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO % ACUMULADO	AVANCE FÍSICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				POR ADMO N.	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL					ACUMULADO
	401-001	CONCENTRADORA FONDO III 2019						0.00											
190FIII14 004	401-002	EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'43.00"	103°01'16.29"	3	EQUIPO	389,685.00	-	389,685.00	-	389,685.00	-	-	-	100.00	100.00	X	
190FIII14 005	401-003	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACHECO (ESTACIÓN PACHECO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	PACHECO (ESTACIÓN PACHECO)	24°00'34.19"	102°25'51.45"	1	EQUIPO	47,884.00	-	47,884.00	-	47,884.00	-	-	-	100.00	100.00	X	
19AFIII14 010	401-004	SUMINISTRO DE BOMBA MARCA ALTAMIRA Y MOTOR FRANKLING DE 7.5 HP PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	PROVIDENCIA	24°09'27.56"	103°12'29.85"	1	EQUIPO	48,000.00	-	48,000.00	-	48,000.00	-	-	-	100.00	100.00	X	
190FIII14 002	401-005	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CRUCE DE ARROYO MARRUFO EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'53.84"	103°00'51.34"	72	METRO	103,061.00	-	103,061.00	-	103,061.00	-	-	-	100.00	100.00	X	
190FIII14 025	401-006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE MODELO KOR15 R150-5 1C CON MOTOR ALTAMIRA 440V 15 HP PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	23.9367	102.9532	1	PIEZA	71,600.00	-	71,600.00	-	71,600.00	-	-	-	100.00	100.00	X	
TOTALES:								660,230.00	-	660,230.00	-	660,230.00	-	-	-				


PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL


DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

DE P. KARINA AYALA AYALA
SINDICO MUNICIPAL


DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

04 DE MARZO DEL 2020
HOJA 2 DE 20

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
401.- AGUA POTABLE
FEBRERO 2020 - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (EJERCICIO 2019)

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADM. N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
19OFIII14 026	401-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULAS DE COMPUERTA Y CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PARA VALVULAS EN RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)	24.059989	103.083299	6	PIEZA	70,002.00	-	70,002.00	-	70,002.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19OFIII14 027	401-008	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO (MESILLAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO (MESILLAS)	24°15'33.03"	102°46'12.84"	5238	METRO	1,350,000.00	-	1,350,000.00	-	1,350,000.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19OFIII14 034	401-009	CONSTRUCCIÓN DE 240 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, GALERÍA FILTRANTE Y CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	24.195081	103.116135	240	METRO	800,040.00	-	800,040.00	-	800,040.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19OFIII14 052	401-010	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24.06548	103.060722	350	METRO	1,496,079.00	-	1,496,079.00	-	1,496,079.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19OFIII14 075	401-011	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)	24.060969	103.082655	324	METRO	318,228.00	-	318,228.00	-	318,228.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19OFIII14 080	401-012	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CERRO COLORADO	24.01447	102.894979	1	OBRA	490,000.00	-	490,000.00	-	490,000.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19OFIII14 086	401-013	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO (MESILLAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO (MESILLAS)	24°15'33.03"	102°46'12.84"	937	METRO	197,758.00	-	197,757.99	-	197,757.99	-	-	-	100.00	100.00		X	
TOTALES:								4,722,107.00	-	4,722,106.99	-	4,722,106.99	-	-	-	-	-	-	-	-

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL

DESPECHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

L.E.P. KARINA AYALA AYALA
SINDICO MUNICIPAL

DIRECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
NIEVES,
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 402.- DRENAJE Y LETRINAS
 FEBRERO 2020 - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (EJERCICIO 2019)

04 DE MARZO DEL 2020
 HOJA 3 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO. N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							
19OFI14 006	402-001	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°58'35.81"	103°00'46.64"	1	PIEZA	114,260.00	-	114,260.00	-	114,260.00	-	-	-	100.00	100.00		X		
19OFI14 009	402-002	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE 48 M DE PVC DE 8" Y 22 M TUBO DE ACERO DE 10" EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'41.19"	103°00'46.91"	70	METRO	54,800.00	-	54,800.00	-	54,800.00	-	-	-	100.00	100.00		X		
19OFI14 024	402-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23.953549	102.918764	1	PIEZA	55,850.00	-	55,850.00	-	55,850.00	-	-	-	100.00	100.00		X		
19OFI14 029	402-004	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES (C. CUAUHTÉMOC Y C. S/N) EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'06.16"	103°01'27.52"	350	METRO	411,773.00	-	411,773.00	-	411,773.00	-	-	-	100.00	100.00		X		
19OFI14 043	402-005	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE EL ANCON, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL ANCON	23.903467	102.983336	240	METRO	650,084.00	-	650,084.00	-	650,084.00	-	-	-	100.00	100.00		X		
19OFI14 085	402-006	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE DE 226 ML EN AV. JUÁREZ Y CALLE SATURNO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILO)	24.174929	102.965966	226	METRO	226,736.00	-	226,736.00	-	226,736.00	-	-	-	100.00	100.00		X		
TOTALES:								1,513,503.00	-	1,513,503.00	-	1,513,503.00	-	-	-						



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

[Signature]

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL



DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

[Signature]
 LEP. KARINA AYALA AYALA
 SINDICO MUNICIPAL



DIRECCION DE DESARROLLO
 ECONOMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.

[Signature]
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 404.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL
 FEBRERO 2020 - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (EJERCICIO 2019)

04 DE MARZO DEL 2020
 HOJA 4 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO % ACUMULADO	AVANCE FÍSICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				POR ADMO. N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL				
19OFIII14 001	404-001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN Y LOSA DE CONCRETO ARMADO EN EL TRAMO CARRETERO NIEVES - SAN LUCAS KM. 8+869 DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	694 637.88	2 675 382.06	142.5	METRO CUADRADO	899,990.00	-	899,990.00	-	899,990.00	-	-	-	100.00	100.00	X
19OFIII14 003	404-002	PAVIMENTACIÓN DE 3536.48 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	692 849.27	2 676 885.82	3536.48	METRO CUADRADO	1,811,266.00	-	1,811,266.00	-	1,811,266.00	-	-	-	100.00	100.00	X
19OFIII14 031	404-003	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN Y LOSA DE CONCRETO ARMADO EN TRAMO CARRETERO NIEVES - ALFONSO MEDINA KM 2+281 DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ALFONSO MEDINA	23.96433	102.987624	1	OBRA	1,995,000.00	-	1,995,000.00	-	1,995,000.00	-	-	-	100.00	100.00	X
19OFIII14 040	404-004	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN Y LOSA DE CONCRETO ARMADO EN TRAMO CARRETERO NIEVES - ALFONSO MEDINA KM 4+328 DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ALFONSO MEDINA	23.946768	102.981619	1	OBRA	1,380,000.00	-	1,379,999.99	-	1,379,999.99	-	-	-	100.00	100.00	X
19AFIII14 054	404-005	SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO DE ECR-65% PARA RIEGO DE LIGA PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO EN 4.00 KM. EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO (SAN FRANCISCO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO (SAN FRANCISCO)	24.323216	102.885184	4	KILÓMETRO	846,104.00	-	846,104.00	-	846,104.00	-	-	-	100.00	100.00	X
19AFIII14 060	404-007	SUMINISTRO DE SELLO 3-E LIBRE A BORDO EN OBRA PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO EN 4.00 KM. EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO (SAN FRANCISCO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO (SAN FRANCISCO)	24.323216	102.885184	308	METRO CUBICO	219,727.20	-	219,727.20	-	219,727.20	-	-	-	100.00	100.00	X
TOTALES:								7,152,087.20	-	7,152,087.19	-	7,152,087.19	-	-	-			

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 C.P. KARINA AYALA AYALA
 SINDICO MUNICIPAL

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 NIEVES,
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

04 DE MARZO DEL 2020
HOJA 5 DE 20

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
405.- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
FEBRERO 2020 - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (EJERCICIO 2019)

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
190FIII14 013	405-001	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE ZARAGOZA EN DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'34.18"	103°00'52.51"	18	POSTE	1,180,272.00	-	1,180,272.00	-	1,180,272.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
190FIII14 015	405-002	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LAS CALLES LIBERTAD, INDEPENDENCIA Y ARROYO EN LA COLONIA TIERRA NUEVA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	24°11'24.70"	103°05'56.91"	8	POSTE	590,800.00	-	590,800.00	-	590,800.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
190FIII14 078	405-003	AMPLIACIÓN DE ÁREA DE 15 KVA MONOFASICA PARA ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL RANCHITO	24.010655	103.022100	11	POSTE	396,127.00	-	396,127.00	-	396,127.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
TOTALES:								2,167,199.00	-	2,167,199.00	-	2,167,199.00	-	-	-					



PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL



DESPACHO DE
M.E. KARINA AYALA AYALA
SINDICO MUNICIPAL
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.



DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
COORDINADOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 406.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
 FEBRERO 2020 - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (EJERCICIO 2019)

04 DE MARZO DEL 2020
 HOJA 6 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO. N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							
19AFI14 082	406-001	EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MEDICA DE HEMODIALISIS EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23.993918	103.008543	1	EQUIPO	694,140.04	-	694,140.04	-	694,140.04	-	-	-	100.00	100.00		X		
								TOTALES:	694,140.04	-	694,140.04	-	694,140.04	-	-	-					



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL



DESPACHO DEL
 C.E.P. MARINA AYALA AYALA
 I N I SÍNDICO MUNICIPAL
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.



RECCION DE DESARROLLO
 ECONOMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

04 DE MARZO DEL 2020
HOJA 7 DE 20

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
FEBRERO 2020 - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (EJERCICIO 2019)

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO % ACUMULADO	AVANCE FÍSICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				POR ADMO N.	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL					ACUMULADO
19OFIII14 011	407-001	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CBTA N° 189 DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'35.09"	103°00'11.59"	2	AULAS	880,600.00	-	880,600.00	-	880,600.00	-	-	-	100.00	100.00	X	
19OFIII14 012	407-002	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL CBTA N° 189 DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'35.96"	103°00'14.75"	1	MODULO	1,130,000.00	-	1,130,000.00	-	1,130,000.00	-	-	-	100.00	100.00	X	
19OFIII14 022	407-003	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALFONSO HERNÁNDEZ TORRES" DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23.947057	102.917283	1	AULA	493,200.00	-	493,200.00	-	493,200.00	-	-	-	100.00	100.00	X	
19OFIII14 028	407-004	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMPERADOR CUAUHTÉMOC" DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'41.23"	103° 01'9.44"	70	METRO	209,549.00	-	209,549.00	-	209,549.00	-	-	-	100.00	100.00	X	
19OFIII14 055	407-005	REHABILITACIÓN DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO PLANTEL SANTA RITA EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23.946175	102.917809	1	OBRA	2,010,716.00	-	2,010,716.00	-	2,010,716.00	-	-	-	100.00	100.00	X	
19OFIII14 067	407-006	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "PANFILO NATERA" EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS (NORIAS), GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LAS NORIAS (NORIAS)	24.295900	102.699397	1	OBRA	1,350,000.00	-	1,350,000.00	-	1,350,000.00	-	-	-	100.00	100.00	X	
19OFIII14 068	407-007	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "GONZÁLEZ COSSIO" EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL VERGEL	24.200191	103.090763	1	OBRA	98,024.00	-	98,024.00	-	98,024.00	-	-	-	100.00	100.00	X	
TOTALES:								6,172,089.00	-	6,172,089.00	-	6,172,089.00	-	-	-	-	-	-	-

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL

DES PACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
NIEVES,
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

04 DE MARZO DEL 2020
 HOJA 8 DE 20

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
 FEBRERO 2020 - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (EJERCICIO 2019)

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTR ATG.
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
19OFIII14 070	407-008	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL C.B.T.a. N° 189 DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'35.09"	103°00'11.59"	132.8	METRO	550,000.00	-	550,000.00	-	550,000.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19OFIII14 072	407-009	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ANTIGUA EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO MEDINA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ALFONSO MEDINA	23°59'35.96"	103°00'14.75"	1	OBRA	98,060.00	-	98,060.00	-	98,060.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19OFIII14 077	407-010	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS "JEAN PIAGET" EN LA LOCALIDAD DE SAN GIL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN GIL	24.194446	102.979330	1	OBRA	98,068.00	-	98,068.00	-	98,068.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19OFIII14 088	407-011	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA UAZ IX DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23.991264	103.005538	1	OBRA	365,413.11	-	365,413.11	-	365,413.11	-	-	-	100.00	100.00		X	
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA MUNICIPAL NIEVES GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC. PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES PRESIDENTE MUNICIPAL									ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DESPACHO DEL SINDICATO NIEVES GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC. LE. P. KARINA AYALA AYALA SINDICO MUNICIPAL		ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL NIEVES GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL		TOTALES: 1,111,541.11 - 1,111,541.11 - 1,111,541.11 - -							

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

04 DE MARZO DEL 2020
HOJA 9 DE 20

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
FEBRERO 2020 - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (EJERCICIO 2019)

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO. N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
19OFIII14 014	408-001	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS (NORIAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LAS NORIAS (NORIAS)	24°19'42.79"	102°40'08.80"	3	CUARTOS	277,980.00	-	277,980.00	-	277,980.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19AFIII14 017	408-002	SUMINISTRO DE 40 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA ESTANQUELA, INDEPENDENCIA SAN MARTIN, EL ROSARIO, EL CARRERO, PROVENENCIA, VALENCIANA, EL POPPERO, SAN BUENAVENTURA, COL. CHAPETTEL, LOS MOYAS, ESTACIÓN ALAMBRO, MIGUEL HIDALGO Y SAN JOSÉ DE LA CAMA.	235938	1030110	40	CALENTADORES	202,000.00	-	202,000.00	-	202,000.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19OFIII14 018	408-003	CONSTRUCCIÓN DE 270.55 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)	24.059989	103.083299	270.55	METRO CUADRADO	390,069.00	-	390,069.00	-	390,069.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19OFIII14 019	408-004	CONSTRUCCIÓN DE 208.26 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VALENCIANA (OJO DE AGUA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VALENCIANA (OJO DE AGUA)	24.164345	103.191496	208.26	METRO CUADRADO	306,888.00	-	306,888.00	-	306,888.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19OFIII14 020	408-005	CONSTRUCCIÓN DE 341.28 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN 12 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23.944782	102.916252	341.28	METRO CUADRADO	499,748.00	-	499,748.01	-	499,748.01	-	-	-	100.00	100.00		X	
19OFIII14 021	408-006	CONSTRUCCIÓN DE 227.02 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MIGUEL HIDALGO	24.086966	102.475243	227.02	METRO CUADRADO	364,038.00	-	364,038.00	-	364,038.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19OFIII14 023	408-007	CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS (NORIAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LAS NORIAS (NORIAS)	24.324232	102.684959	1	PIEZA	73,500.00	-	73,500.00	-	73,500.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
TOTALES:								2,114,223.00	-	2,114,223.01	-	2,114,223.01	-	-	-					

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL

DESPECHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
L.E.P. KARINA AYALA AYALA
SINDICO MUNICIPAL

DIRECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
NIEVES,
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

04 DE MARZO DEL 2020
 HOJA 10 DE 20

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 FEBRERO 2020 - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (EJERCICIO 2019)

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
19OFIII14 030	408-008	CONSTRUCCIÓN DE 193.99 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN)	24.016644	103.14005	193.99	METRO CUADRADO	288,038.00	-	288,038.00	-	288,038.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
19OFIII14 032	408-009	CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23.995068	103.013558	1	VIVIENDA	307,950.00	-	307,950.00	-	307,950.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
19OFIII14 033	408-010	CONSTRUCCIÓN DE 287.04 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	23.931869	102.954008	287.04	METRO CUADRADO	411,481.00	-	411,481.00	-	411,481.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
19OFIII14 035	408-011	CONSTRUCCIÓN DE 200.90 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARRIZAL	23.991923	103.145972	200.9	METRO CUADRADO	302,717.00	-	302,717.00	-	302,717.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
19OFIII14 036	408-012	CONSTRUCCIÓN DE 190.62 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS (SERANO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CHUPADEROS (SERANO)	24.058491	102.945707	190.62	METRO CUADRADO	270,791.00	-	270,791.00	-	270,791.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
19OFIII14 037	408-013	CONSTRUCCIÓN DE 142.76 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ATOTONILCO	24.231763	102.821788	142.76	METRO CUADRADO	212,758.00	-	212,758.00	-	212,758.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
19OFIII14 038	408-014	CONSTRUCCIÓN DE 322.56 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN 12 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23.992585	103.019006	322.56	METRO CUADRADO	474,433.00	-	474,433.00	-	474,433.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
19OFIII14 039	408-015	CONSTRUCCIÓN DE 298.15 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN 11 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23.992585	103.019006	298.15	METRO CUADRADO	440,494.00	-	440,494.00	-	440,494.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
TOTALES:								2,708,662.00	-	2,708,662.00	-	2,708,662.00	-	-	-	100.00	100.00			

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

C.E.P. KARINA AYALA AYALA
 SINDICO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES,
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.

PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 FEBRERO 2020 - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (EJERCICIO 2019)

04 DE MARZO DEL 2020
 HOJA 11 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO. N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
19OFIII14 044	408-016	CONSTRUCCIÓN DE 242.63 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN 10 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	24.031731	103.096536	242.63	METRO CUADRADO	367,756.00	-	367,756.00	-	367,756.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19OFIII14 051	408-017	CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO ECOLÓGICO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO (SAN FRANCISCO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO (SAN FRANCISCO)	24.323216	102.885184	1	BAÑO	72,702.00	-	72,702.00	-	72,702.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19OFIII14 053	408-018	CONSTRUCCIÓN DE 231.40 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS)	24.347578	102.94612	231.4	METRO CUADRADO	353,791.00	-	353,791.00	-	353,791.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19OFIII14 057	408-019	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 4 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23.94406	102.916093	4	CUARTO	286,000.00	-	286,000.00	-	286,000.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19OFIII14 058	408-020	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA ESTANZUELA	23.936453	103.125709	2	CUARTO	143,000.00	-	143,000.00	-	143,000.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19OFIII14 059	408-021	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	23.93118	102.953868	2	CUARTO	143,000.00	-	143,000.00	-	143,000.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19OFIII14 061	408-022	CONSTRUCCIÓN DE 180.04 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE PACHECO (ESTACIÓN PACHECO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	PACHECO (ESTACIÓN PACHECO)	24.011004	102.432069	180.04	METRO CUADRADO	293,318.00	-	293,318.00	-	293,318.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
TOTALES:								1,659,567.00	-	1,659,567.00	-	1,659,567.00	-	-	-	-	-	-	-	-

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 LE P. KARINA AYALA AYALA
 SINDICO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONOMICO Y SOCIAL
 NIEVES,
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.

PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 FEBRERO 2020 - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (EJERCICIO 2019)

04 DE MARZO DEL 2020
 HOJA 12 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
19OFIII14 062	408-023	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN DOS VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	23.93118	102.953868	2	BAÑO	125,600.00	-	125,600.00	-	125,600.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
19OFIII14 063	408-024	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	23.972046	102.904403	1	BAÑO	72,702.00	-	72,702.00	-	72,702.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
19OFIII14 064	408-025	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	23.972046	102.904403	1	CUARTO	71,500.00	-	71,499.98	-	71,499.98	-	-	-	100.00	100.00	X		
19OFIII14 065	408-026	CONSTRUCCIÓN DE 249.34 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	24.212881	103.18226	249.34	METRO CUADRADO	372,382.00	-	372,381.99	-	372,381.99	-	-	-	100.00	100.00	X		
19OFIII14 066	408-027	CONSTRUCCIÓN DE 329.65 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN 10 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24.073718	103.074513	329.65	METRO CUADRADO	483,840.00	-	483,840.00	-	483,840.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
19OFIII14 069	408-028	CONSTRUCCION DE UN BAÑO ECOLÓGICO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ATOTONILCO	24.232264	102.821859	1	BAÑO	72,702.00	-	72,702.00	-	72,702.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
19OFIII14 071	408-029	CONSTRUCCIÓN DE 169.74 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA ROSA	23.997403	102.916621	169.74	METRO CUADRADO	275,037.00	-	275,037.00	-	275,037.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
19OFIII14 076	408-030	CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO EN LA LOCALIDAD DE JARALILLO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	JARALILLO	24.234476	103.047948	1	BAÑO	62,800.00	-	62,800.00	-	62,800.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
TOTALES:								1,536,563.00	-	1,536,562.97	-	1,536,562.97	-	-	-					


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 PROF. BOB AVALOS MURELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 DESPACHO DEL SINDICATO
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 LE. F. KARINA AYALA AYALA
 SINDICO MUNICIPAL


 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 NIEVES,
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
FEBRERO 2020 - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (EJERCICIO 2019)

04 DE MARZO DEL 2020
HOJA 13 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
190FIII14 079	408-031	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN TRES VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24.073718	103.047948	3	BAÑO	209,910.00	-	209,910.00	-	209,910.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
190FIII14 081	408-032	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24.073718	103.047948	1	CUARTO	71,500.00	-	71,500.00	-	71,500.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
190FIII14 083	408-033	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN CINCO VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	24.212881	103.18226	5	BAÑO	314,000.00	-	314,000.00	-	314,000.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
190FIII14 084	408-034	CONSTRUCCIÓN DE 26.28 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)	24.059989	103.083299	26.28	METRO CUADRADO	39,148.95	-	39,148.95	-	39,148.95	-	-	-	100.00	100.00		X	
								TOTALES:	634,558.95	-	634,558.95	-	634,558.95	-	-					



PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL



DES-PACHO DEL SINDICO
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

L.E.P. KARINA AYALA AYALA
SINDICO MUNICIPAL



DIRECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
NIEVES,
GRAL. FRANCISCO R.
MURGUÍA, ZAC.

PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

411.- DESARROLLO INSTITUCIONAL

FEBRERO 2020 - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (EJERCICIO 2019)

04 DE MARZO DEL 2020
HOJA 14 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO. N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
19AFIIDI14 001	411-001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS, PLOTTER, PROYECTOR Y LICENCIA DE PROGRAMA OPUS PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23.999239	103.017017	1	EQUIPO	676,393.40	-	676,393.40	-	676,393.40	-	-	-	100.00	100.00		X	
19AFIIDI14 002	411-002	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS EN DIFERENTES ÁREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23.999239	103.017017	1	LOTE	77,300.00	-	77,300.00	-	77,300.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
								TOTALES:	753,693.40	-	753,693.40	-	753,693.40	-	-	-				

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
L.P. KARINA AYALA AYALA
SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

412.- GASTOS INDIRECTOS

FEBRERO 2020 - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (EJERCICIO 2019)

04 DE MARZO DEL 2020
HOJA 15 DE 20

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
19AFIHHI14 001	412-001	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA EL ALUMBRAMIENTO DE AGUA SUBTERRANEA PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'19.0"	103°04'26.5"	1	ESTUDIO	20,880.00	-	20,880.00	-	20,880.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
19AFIHHI14 002	412-002	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA EL ALUMBRAMIENTO DE AGUA SUBTERRANEA PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ATOTONILCO	24°13'52.0"	102°49'01.6"	1	ESTUDIO	20,880.00	-	20,880.00	-	20,880.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
19AFIHHI14 003	412-003	ESTUDIO GEODÉSICO POR MÉTODOS ELÉCTRICOS DE RESISTIVIDAD PARA LA EVALUACIÓN HIDROGEOLOGICA Y DETERMINACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA CON FINES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE EMANCIPACIÓN, MUNICIPIO DE GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'19.0"	103°04'26.5"	1	ESTUDIO	20,880.00	-	20,880.00	-	20,880.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
19AFIHHI14 004	412-004	ESTUDIO GEODÉSICO POR MÉTODOS ELÉCTRICOS DE RESISTIVIDAD PARA LA EVALUACIÓN HIDROLÓGICA Y DETERMINACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA CON FINES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE ATOTONILCO, MUNICIPIO DE GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ATOTONILCO	24°13'52.0"	102°49'01.6"	1	ESTUDIO	20,880.00	-	20,880.00	-	20,880.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
19AFIHHI14 005	412-005	PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO), GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	23°56'25.26"	102°57'20.78"	1	PROYECTO	300,000.00	-	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
TOTALES:								383,520.00	-	383,520.00	-	383,520.00	-	-	-					

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL

DES PACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
M. E. P. KARINA AYALA AYALA
SINDICO MUNICIPAL

DIRECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
NIEVES,
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

413.- APORTACIONES

FEBRERO 2020 - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (EJERCICIO 2019)

04 DE MARZO DEL 2020
HOJA 16 DE 20

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
19AFIII14 007	413-001	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O ACCIONES PARA LA ATENCIÓN A LAS CARENCIAS DE CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL "SEDUVOT")	VARIAS	235938	1030110	1	APORTACIÓN	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19AFIII14 008	413-002	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS PARA EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EN EL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SECAMPO N° 013)	VARIAS	235938	1030110	1	APORTACIÓN	750,000.00	-	750,000.00	-	750,000.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19AFIII14 016	413-003	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL EQUIPAMIENTO Y 1,972 METROS DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), MUNICIPIO DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZACATECAS (CONVENIO CON SAMA)	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	24°01'38"	103°04'45"	1	APORTACIÓN	568,755.82	-	568,755.82	-	568,755.82	-	-	-	100.00	100.00		X	
19AFIII14 041	413-004	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1562 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, 421.50 ML DE RED DE DISTRIBUCIÓN, TANQUE ELEVADO DE 10 M3, EQUIPO DE BOMBEO SOLAR, CARCAMO Y GALERÍA FILTRANTE PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 9 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA MÉRIDA CUATRO, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO FISE/GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA/014/2019)	MÉRIDA CUATRO	24.160998	102.892187	1	APORTACIÓN	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19AFIII14 042	413-005	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 117.5 ML DE RED DE AGUA POTABLE EN 16 VIVIENDAS EN POBREZA EXTREMA EN LA LOCALIDAD DE APASEO, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO FISE/GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA/014/2019)	APASEO	24.267061	103.038474	1	APORTACIÓN	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	100.00	100.00		X	

TOTALES: 5,318,755.82

5,318,755.82

-

5,318,755.82

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL

DES PACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

L.E.P. KARINA AYALA AYALA
SINDICO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO-
ECONOMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R.
MURGUÍA, ZAC.

PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

413.- APORTACIONES

FEBRERO 2020 - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (EJERCICIO 2019)

04 DE MARZO DEL 2020
HOJA 17 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
19AFIII14 048	413-006	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 2X1 TRABAJANDO UNIDOS CON LOS MIGRANTES PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE 1031.65 M2 DE CALLES SATURNO Y AV. JUÁREZ, ENTRE PRINCIPAL Y 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILO), GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILO)	24.174831	102.965869	1	APORTACIÓN	239,044.97	-	239,044.97	-	239,044.97	-	-	-	100.00	100.00		X	
19AFIII14 049	413-007	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 2X1 TRABAJANDO UNIDOS CON LOS MIGRANTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 123.96 M. DE BARRA PERIMETRAL EN EL MANANTIAL DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE VALENCIANA (OJO DE AGUA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VALENCIANA (OJO DE AGUA)	24.1642	103.192708	1	APORTACIÓN	98,886.67	-	98,886.67	-	98,886.67	-	-	-	100.00	100.00		X	
19AFIII14 050	413-008	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 2X1 TRABAJANDO UNIDOS CON LOS MIGRANTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" FRENTE A CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILO), GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILO)	24.174806	102.96611	1	APORTACIÓN	96,036.86	-	96,036.86	-	96,036.86	-	-	-	100.00	100.00		X	
19AFIII14 073	413-009	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA AMPLIACIÓN DE 207 ML DE RED DE ALCANTARILLADO PARA 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO FISE-ORIGEN/SEGUNDO/GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA/014/ 2019)	NIEVES	23.985388	103.021001	1	APORTACIÓN	125,000.00	-	125,000.00	-	125,000.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19AFIII14 074	413-010	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 3870-ML DE AGUA POTABLE PARA 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO), GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO FISE-ORIGEN/SEGUNDO/GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA/014/ 2019)	LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO)	24.175111	102.470892	1	APORTACIÓN	125,000.00	-	125,000.00	-	125,000.00	-	-	-	100.00	100.00		X	

TOTALES: 683,968.50

683,968.50

683,968.50

GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL

DES PACHO DEL
L.E.P. KARINA AYALA AYALA
GRAL. FCO. R. SINDICO MUNICIPAL

RECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 413.- APORTACIONES
 FEBRERO 2020 - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (EJERCICIO 2019)

04 DE MARZO DEL 2020
 HOJA 18 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO % ACUMULADO	AVANCE FÍSICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO. N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
19AFIII14 045	413-501	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 2X1 TRABAJANDO UNIDOS CON LOS MIGRANTES PARA EL SUMINISTRO DE 170 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN 10 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23.994789	103.019371	1	APORTACIÓN	276,816.67	-	276,816.67	-	276,816.67	-	-	-	100.00	100.00		X	
19AFIII14 046	413-502	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 2X1 TRABAJANDO UNIDOS CON LOS MIGRANTES PARA EL SUMINISTRO DE 170 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN 19 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23.994789	103.019371	1	APORTACIÓN	276,816.67	-	276,816.67	-	276,816.67	-	-	-	100.00	100.00		X	
19AFIII14 047	413-503	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 2X1 TRABAJANDO UNIDOS CON LOS MIGRANTES PARA EL SUMINISTRO DE 170 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN 9 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23.994789	103.019371	1	APORTACIÓN	276,816.67	-	276,816.67	-	276,816.67	-	-	-	100.00	100.00		X	
TOTALES:								830,450.01	-	830,450.01	-	830,450.01	-	-	-					


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 DESPACHO DEL SINDICATO MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 L.E.P. KARINA AYALA AYALA
 SINDICO MUNICIPAL


 DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
414.- RENDIMIENTOS FINANCIEROS
FEBRERO 2020 - RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (EJERCICIO 2019)

04 DE MARZO DEL 2020
HOJA 19 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN					
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO. N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL								
19OFI14 087	414-001	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO PARA UNA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (RENDIMIENTOS FINANCIEROS \$9,176.18 ESTADO, 30,686.19 MUNICIPIO)	EMANCIPACIÓN	24.073718	103.047948	1	BAÑO	39,862.37	-	39,862.37	-	39,862.37	-	-	-	100.00	100.00		X			
TOTALES:								39,862.37	-	39,862.37	-	39,862.37	-	-	-							

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
C.E.P. KARINA AYALA AYALA
SINDICO MUNICIPAL
GRAL. FCO. R.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

