

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 AGUA POTABLE
 FEBRERO

FECHA: 03 DE MARZO DE 2016
 HOJA 1 DE 3

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
	NÚMERO (clave)	NOMBRE			CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	
								MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	
160FIII14 004	401-001	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	CERRO COLORADO		1	POZO	172,254.00	95,992.32	95,992.32	55.73	55.73	X
160FIII14 005	401-002	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	PACHECO (ESTACIÓN PACHECO)		1	POZO	195,804.00	195,803.36	195,803.36	100.00	100.00	X
160FIII14 006	401-003	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	MERIDA CUATRO		1	POZO	196,700.00	95,992.32	95,992.32	48.80	48.80	X
160FIII14 007	401-004	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	COLONIA CHAPULTEPEC		1	POZO	163,853.00	163,852.32	163,852.32	100.00	100.00	X
160FIII14 008	401-005	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA HUERTA	NIEVES		270	METRO LINEAL	119,151.00	119,151.00	119,151.00	100.00	100.00	X
TOTALES:							847,762.00	670,791.32	670,791.32			

SECRETARÍA MUNICIPAL
 SINDICO MUNICIPAL
 C. MARTEL BENIGNO DEL CANTO SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
 C. YASMIN GUAYALUPE TAPA HERNÁNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 CONTRALOR MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 FEBRERO

FECHA: 03 DE MARZO DE 2016
 HOJA 2 DE 3

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	LOCALIDAD	METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE			CANTIDAD	U. DE M.		MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO
160FIII14 003	405-001	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE ALCANTARILLA (LA HUERTA) (SEGUNDA ETAPA)		NIEVES	1	TRANSFORMADOR	306,900.00	306,900.00	306,900.00	-	-	100.00	100.00	95.00	95.00	X
160FIII14 011	405-002	REUBICACIÓN DE POSTES (REEMPLAZO) DE RED DE LÍNEA ELÉCTRICA EN LA CALLE ALCANTARILLA Y COL. MINERA		NIEVES	3	POSTES	152,360.00	152,360.00	152,360.00	-	-	100.00	100.00	95.00	95.00	X
								TOTALES:	459,260.00	459,260.00	459,260.00	-	-			



DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
N I E V E S
GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
 2013 - 2017

ESQUEMA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL
 Sr. YASMINGUADAPÉ TAPIA HERNÁNDEZ
 TESORESERO MUNICIPAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.



ELABORÓ

 C. GUERRA CHÁVEZ ARELLANO
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DIRECCIÓN MUNICIPAL
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOWIA BEVORA
 CONTRALOR MUNICIPAL
N I E V E S
GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 M.V.Z. R. MURGUIA, ZAC.
 Gral. Foo. R. MURGUIA, ZAC.
 C. MANUEL BERGHO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

