

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
MES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
AGUA Y SANEAMIENTO
JULIO

HOJA: 1 DE 9

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJECIDA			AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO			MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	%	MENSUAL ACUMULADO AL	MENSUAL ACUMULADO AL	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	%	X
15OFI14-037	401-001	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CONVENIO CON SAMIA)	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		1	4,639,292.23	1,623,752.28	3,015,539.95				35	65						
15OFI14-063	401-002	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	MIGUEL HIDALGO		1	3,480.00		3,480.00					100	100					X
						TOTALES:	4,642,772.23	1,623,752.28	3,019,019.95										

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS
ESTADÍSTICA DE OBRAS
CONVENIO MUNICIPAL
CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA LAGUNA VALENCIANA
C. YASMIR GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
COORDINADORA DE OBRAS
DIRECCIÓN DE OBRAS
ESTADÍSTICA DE OBRAS
CONVENIO MUNICIPAL
CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA LAGUNA VALENCIANA
N I E V E S
GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS
ESTADÍSTICA DE OBRAS
CONVENIO MUNICIPAL
CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA LAGUNA VALENCIANA
N I E V E S
GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS
ESTADÍSTICA DE OBRAS
CONVENIO MUNICIPAL
CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA LAGUNA VALENCIANA
N I E V E S
GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS
ESTADÍSTICA DE OBRAS
CONVENIO MUNICIPAL
CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA LAGUNA VALENCIANA
N I E V E S
GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS
ESTADÍSTICA DE OBRAS
CONVENIO MUNICIPAL
CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA LAGUNA VALENCIANA
N I E V E S
GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

C. MANUEL BENIGNO GALLARDO SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
Murguía, Zac.

DELEGADO DEL SINDICATO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Nieves,
Gral. Eco. R. Murguía, Zac.

C. CRISTINA CHÁVEZ YARELA
AUTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**


PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 EDUCACIÓN
 JULIO


FECHA: 03-ago-15


HOJA: 2 DE 9


NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	%	MENSUAL	AL ULADO	%	AL ULADO
15OFIII14 030	402 - 001	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA EMSAD VALENCIANA	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		1	170,000.00	-	170,000.00				100	100			X
15OFIII14 039	402 - 002	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FELIPE ANGELES MIGUEL HIDALGO	MIGUEL HIDALGO		1	95,376.00	-	95,376.00				100	100			X
15OFIII14 040	402 - 003	BIODIGESTOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	SAN GIL		1	95,376.00	-	95,376.00				100	100			X
15OFIII14 041	402 - 004	BIODIGESTOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL ACUÑA	EL POTRERO		1	95,376.00	-	95,376.00				100	100			X
15OFIII14 042	402 - 005	BIODIGESTOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JESUS FLORES MAGÓN	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		1	95,376.00	-	95,376.00				100	100			X
15OFIII14 056	402 - 006	AFORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	SAN JOSÉ DE MORTEROS		1	221,668.00	-	221,668.00				100	100			X
15OFIII14 057	402 - 007	PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	EL POTRERO		1	221,667.75	-	221,667.75				100	100			X
15OFIII14 058	402 - 008	AFORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	INDEPENDENCIA SAN MARTIN (SAN MARTIN)		1	221,667.75	-	221,667.75				100	100			X
15OFIII14 075	402 - 009	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. PINO SUÁREZ	SAN LUCAS		1	38,280.00	-	38,280.00				100	100			X
15OFIII14 083	402 - 010	CISTERNA DE 10,000 LITROS DE CAPACIDAD PARA LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. ADOLFO MATEOS"	INDEPENDENCIA SAN MARTIN (SAN MARTIN)		1	15,661.55	15,661.55	15,661.55				100	100	80	80	X
15OFIII14 089	402 - 011	SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA DE 10,000 LITROS DE CAPACIDAD PARA LA ESCUELA PREPARATORIA N° 9	NIEVES		1	15,661.55	15,661.55	15,661.55				100	100	80	80	X
15OFIII14 090	402 - 012	SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNA DE 2,500 LITROS DE CAPACIDAD PARA LA ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO"	EMANCIPACION		1	3,564.20	3,564.20	3,564.20				100	100	80	80	X
							TOTALES:	1,289,674.80	34,887.30	1,289,674.80						




















DESARROLLO DEL SINDICO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Nieves,
 Gral. Foo. R. Murguía, Zac.

CONTRALORIA MUNICIPAL
 MANZ. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DE VERA
 NIEVES

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA


**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISC. 2015
 A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACIÓN
 MES QUE INFORMA: JULIO


FECHA: 05-ago-15

HOJA: 3 DE 9


NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (CLAVE)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL AL	ACUMULADO AL	%	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
15OFIII14 001	405-001	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL (AV. JUÁREZ) A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	LA ESTANZUELA		1 APORTACIÓN	505,384.00	-	505,384.00				100	-	-	-	X
15OFIII14 002	405-002	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	COL. BENTO JUÁREZ (EL TULLILO)		1 APORTACIÓN	483,172.00	-	483,172.00				100	-	-	-	X
15OFIII14 003	405-003	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIA DE 2 KILOMETROS	LUIS MOYA		1 APORTACIÓN	656,528.00	-	656,528.00				100	-	-	-	X
15OFIII14 004	405-004	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIA DE 2 KILOMETROS	SAN LUCAS		1 APORTACIÓN	553,564.00	-	553,564.00				100	-	-	-	X
15OFIII14 005	405-005	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIA DE 1 KILOMETRO	EL ROSARIO		1 APORTACIÓN	332,822.00	-	332,822.00				100	-	-	-	X
15OFIII14 006	405-006	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN 1 KILOMETRO	EL PORVENIR		1 APORTACIÓN	355,855.00	-	355,855.00				100	-	-	-	X
15OFIII14 007	405-007	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN 1 KILOMETRO	CHUPADEROS SERANO		1 APORTACIÓN	355,855.00	-	355,855.00				100	-	-	-	X
15OFIII14 008	405-008	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN 1 KILOMETRO	ORAN		1 APORTACIÓN	355,855.00	-	355,855.00				100	-	-	-	X
15OFIII14 009	405-009	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN 1 KILOMETRO	LA LAGUNA		1 APORTACIÓN	355,855.00	-	355,855.00				100	-	-	-	X
15OFIII14 025	405-010	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y BASE HIDRÁULICA EN LA TERRACERIA NIEVES - SAN LUCAS DEL KM 8-000 AL 16-000	SAN LUCAS		2 KILOMETRO	1,730,725.00	865,362.50	1,730,725.00				50	100	20	100	X
15OFIII14 026	405-011	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERIA SAN IGNACIO - ORAN DEL KM 0-000 AL 1-000	ORAN		1 KILOMETRO	226,394.00	-	226,394.00				100	-	-	-	X
15OFIII14 027	405-012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERIA NIEVES - LUIS MOYA DEL KM.7-000 AL 9-000	LUIS MOYA (MEULLA)		2 KILOMETRO	1,100,716.00	-	1,100,716.00				100	-	-	-	X
15OFIII14 044	405-013	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA PESO A PESO PARA LA ADQUISICIÓN DE CEMENTO (CONVENIO CON SINFERA)	VARIAS		1 APORTACIÓN	224,280.35	-	224,280.35				100	-	-	-	X
15OFIII14 047	405-014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERIA MARAVILLAS - SAN JOSÉ DE MORTEROS EN EL KM 2-200 AL 4-200 INICIO EN E.C. NIEVES - ESTACIONES CAMACHO	SAN JOSÉ DE MORTEROS		2 KILOMETRO	5,127,000.00	260,533.50	5,127,000.00				50	15	85	-	X
						7,798,102.35	665,362.50	6,947,209.50								



 LIC. ESTEBAN RAMÍREZ
 DESPACHO DEL SINDICO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Nieves.



 M.V.Z. ADRIANO DE JESÚS SEGOBIA DE JORJA
 DIRECCIÓN DE OBRAS CONTROLORA MUNICIPAL
 M.V.Z. ADRIANO DE JESÚS SEGOBIA DE JORJA
 DIRECCIÓN DE OBRAS CONTROLORA MUNICIPAL



 M.V.Z. ADRIANO DE JESÚS SEGOBIA DE JORJA
 DIRECCIÓN DE OBRAS CONTROLORA MUNICIPAL
 M.V.Z. ADRIANO DE JESÚS SEGOBIA DE JORJA
 DIRECCIÓN DE OBRAS CONTROLORA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
 IN TITULOS DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FIS 015
 FONDO DE APORTACIONES: A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 URBANIZACIÓN
 JUNIO

FECHA: 03-FFC-15

HOJA: 4 DE 9

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EFECTIVA			AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL AL ULADO	ACUMULADO AL ULADO	%	%	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
150FIII14 048	405-015	NIVELACIÓN PARA RECIBIR CONCRETO HIDRAULICO (PRIMERA ETAPA) EN CALLE CAMINO REAL	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)		4743	314,297.00	-	314,297.00					100	100			X
150FIII14 055	405-016	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIA MARAVILLAS - SAN JOSÉ DE MORTEROS EN EL KM 2+200 AL 4+200 INICIO EN E.C. NIEVES ESTACIÓN CAMACHO	SAN JOSÉ DE MORTEROS		2	2,548,893.00	-	2,000,000.02					78	20			X
150FIII14 066	405-018	REHABILITACIÓN DE VADO DE MAMPOSTERIA EN CRUCE RÍO AGUANAVAL	SANTA RITA		1	300,054.00	-	300,054.00					100	10			X
150FIII14 069	405-019	REHABILITACIÓN DE VADO DE MAMPOSTERIA EN CRUCE RÍO AGUANAVAL	ALFONSO MEDINA		1	126,765.00	-	126,765.00					100	10			X
150FIII14 076	405-020	CONSTRUCCIÓN DE VADO DE MAMPOSTERIA EN CRUCE RÍO AGUANAVAL	SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO (SAN FRANCISCO)		1	294,440.00	-	147,220.00					50	10			X
150FIII14 093	405-017	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REAL	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)		5580.10	728,000.00	138,800.00	138,800.00					19	20			X
TOTALES:						4,312,389.00	138,800.00	3,027,136.02									

C. MANUEL BENIGNO GALINDO SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. JESSICA ROSARIO RAMÍREZ
 DESPACHO DEL SINDICO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Nieves,
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.

C. P. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
 SECRETARÍA MUNICIPAL


M.V.Z. ADALBERTO DEJESÚS SEGOVIA DÉVORA
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 CONTRALORIA MUNICIPAL

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUDITORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMIAR
 UNES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 SUB-PROGRAMA: VIVIENDA
 MES QUE INFORMA: JULIO
 FECHA: 03-08-15
 HORA: 5 DE 9


NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (CLAVE)	P R O Y E C T O NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
							RECURSOS PÚBLICOS	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL ACUMULADO	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL	AL ULADO	AL ULADO	AL ULADO
15OFIII14 016	406 - 001	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	NIEVES		1070.3 METRO CUADRADO	1,000,000.00	-	-	-	100	30	80	X	
15OFIII14 018	406 - 002	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL POTRERO		21.20 CUADRADO	24,500.00	-	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 019	406 - 003	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR	EL POTRERO		1	36,000.00	-	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 020	406 - 004	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	EL POTRERO		1	40,000.00	-	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 021	406 - 005	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME	EL POTRERO		21.20 METRO CUADRADO	4,200.00	-	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 010	406 - 006	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	COL. FRANCISCO I. MADERO		133.42 METRO CUADRADO	119,088.00	-	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 028	406 - 007	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SANTA RITA		111.24 METRO CUADRADO	97,978.65	-	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 031	406 - 008	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LUIS MOYA		233.47 METRO CUADRADO	202,790.00	-	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 028	406 - 009	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LAS BOCAS		218.75 METRO CUADRADO	187,074.00	-	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 032	406 - 010	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		214.36 METRO CUADRADO	183,043.00	-	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 033	406 - 011	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	VALENCIANA		109.41 METRO CUADRADO	93,115.00	-	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 011	406 - 012	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	ATOTONILCO		191.87 METRO CUADRADO	167,347.00	-	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 035	406 - 013	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL CARRIZAL		100.64 METRO CUADRADO	89,076.00	-	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 012	406 - 014	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL ANÓN		92.37 METRO CUADRADO	77,498.00	-	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 013	406 - 015	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	ALFONSO MEDINA		86.23 METRO CUADRADO	76,270.00	-	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 034	406 - 016	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LAS CALLES PAMANES, ESCOBEDO, FRANCISCO I. MADERO, INDEPENDENCIA, LA LOMA Y VICENTE GUERRERO	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)		23	790,888.00	-	-	-	100	5	95	X	
15OFIII14 036	406 - 017	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO		94.00 METRO CUADRADO	84,815.00	-	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 038	406 - 018	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN GIL		230.18 METRO CUADRADO	198,422.00	-	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 043	406 - 019	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	LUIS MOYA		2	78,052.00	-	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 015	406 - 020	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO		131.73 METRO CUADRADO	118,050.00	-	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 046	406 - 021	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	SAN JOSÉ DE LA CAMISA (SAN JOSÉ DE LA LAGUNA)		43.00 METRO CUADRADO	8,600.00	-	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 045	406 - 022	APLANADO EN MURO A BASE DE PASTA DE CEMENTO	SAN JOSÉ DE LA CAMISA (SAN JOSÉ DE LA LAGUNA)		544.20 METRO CUADRADO	65,304.00	-	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 049	406 - 023	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO	COL. CHAPULTEPEC		156.25 METRO CUADRADO	139,996.49	-	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 050	406 - 024	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO ARMADO	COL. CHAPULTEPEC		146.78 METRO CUADRADO	145,100.00	-	-	-	100	-	100	X	
						TOTALES:	4,027,207.65							



 DESPACHO DEL SINDICO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MANUEL BENIGNO GARCÍA SANJOVAL
 MICHES, OAX.
 GRAL. Fco. R. Murguía, Zac.



 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 ALBERTO DE JESUS SEGOVIA DE VERA
 MICHES, OAX.



 CONTRALORIA MUNICIPAL
 CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 MICHES, OAX.


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISC. 2015
EN LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA- CIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 VIVIENDA
 JULIO

FECHA: 03-09-15
 HOJA: 5 DE 9

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	LOCALIDAD	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL AL ULADO	ACUMULADO AL ULADO	POR ADMON. DIRECTA
15OFIII14 014	406 - 025	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		SAN IGNACIO	58.00 METRO CUADRADO	52,941.00		52,941.00				100			X
15OFIII14 051	406 - 026	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		EL CARNERITO (EL CARNERO)	218.32 CUADRADO	195,366.00		195,366.00				100			X
15OFIII14 054	406 - 027	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		SAN LUCAS	284.02 CUADRADO	258,025.00		258,025.00				100			X
15OFIII14059	406 - 028	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA PESO A PESO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA TECHOS DE LÁMINA, PISOS DE CONCRETO Y ENJARRÉS (Convenio Subsecretaría de Vivienda de SINIFRA)		COBERTURA MUNICIPAL	1.00 APORTACIÓN	200,000.00		200,000.00				100			
15OFIII14082	406 - 029	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO)	117.12 METRO CUADRADO	108,591.00		108,591.00				100			X
15OFIII14086	406 - 030	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		APASEO	42.77 METRO CUADRADO	36,371.00		36,371.00				100			X
15OFIII14085	406 - 031	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO	100.00 METRO CUADRADO	92,261.00		92,261.00				100			X
15OFIII14086	406 - 032	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		EL ANCÓN	184.10 METRO CUADRADO	174,125.00		174,125.00				100			X
15OFIII14087	406 - 033	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	220.35 METRO CUADRADO	200,060.37		200,060.37				100			X
15OFIII14 053	406 - 034	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		ORAN	145.11 METRO CUADRADO	127,700.00		127,700.00				100			X
15OFIII14070	406 - 043	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		SAN LUCAS	212.49 METRO CUADRADO	185,572.00		185,572.00				100			X
15OFIII14071	406 - 035	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		SANTA RITA	557.95 METRO CUADRADO	501,089.00		501,089.00				71	35		X
15OFIII14073	406 - 036	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO)	159.85 METRO CUADRADO	168,310.00		168,310.00				100			X
15OFIII14074	406 - 037	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		ALFONSO MEDINA	39.26 METRO CUADRADO	35,192.00		35,192.00				100			X
15OFIII14077	406 - 038	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		LUIS MOYA	257.66 METRO CUADRADO	234,764.00		234,764.00				100			X
15OFIII14078	406 - 039	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		LUIS MOYA	237.61 METRO CUADRADO	229,667.00		229,667.00				100			X
15OFIII14079	406 - 040	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		EL CARRIZAL	204.02 METRO CUADRADO	177,547.00		177,547.00				100			X
15OFIII14080	406 - 041	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	205.66 METRO CUADRADO	197,881.00		197,881.00				100			X
15OFIII14081	406 - 042	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		LUIS MOYA	394.26 METRO CUADRADO	313,879.13		313,879.13				100	50		X
15OFIII14017	406 - 044	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		SAN JOSÉ DE MOSTEROS	173.00 METRO CUADRADO	153,269.00		153,269.00				100	100		X
15OFIII14085	406 - 045	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	135.12 METRO CUADRADO	131,695.00		131,695.00				100	100		X
15OFIII14095	406 - 046	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		ALFONSO MEDINA (FORVENIR DEL CARMEN)	144.53 METRO CUADRADO	118,806.00		118,806.00				100	100		X
15OFIII14092	406 - 047	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO		EL CARRIZAL (TONILCO)	83.65 METRO CUADRADO	85,578.00		85,578.00				100	100		X
						3,978,689.50	489,382.48	534,296.45	85,578.00		100	100	100	100	X
						TOTALES:									



 C. MANUEL BENAVIDES GONZALEZ SANDOVAL
 SECRETARIO DE FINANZAS
 C. VASMIN GUADALUPE TAPIA HERNANDEZ
 JEFE DE SECCIÓN DE PRESUPUESTO
 DESPACHO DEL DISTRITO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL ESCORRALBA
 General Francisco R. Murguía, Zac.
 MEXICO
 C. CRISTINA CHAVEZ VARELA
 AUDITOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 M. A. Z. APARIBERTO DE JESUS SEGUNDA DE JORGE
 JEFE DE SECCIÓN DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
 GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
 IN 'MES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FIS' 015
 FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 OTROS PROYECTOS
 JULIO

FECHA: 03-08-15

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN								
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	FINANCIERO	FISICO	ACUMULADO	ACUMULADO		ACUMULADO	ACUMULADO						
150FIII.022	403-001	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORRITOS DE ABREVADERO EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA, LUIS MOYA, COL. CHAPULTEPEC Y NORRIAS (CONVENIO CON SECAMPO)	VARIAS		1 APORTACIÓN	35,000.00	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	ESGRO MENSUAL	ESGRO ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	AL	AL	AL	AL	AL	AL		
						35,000.00		35,000.00													
TOTALES:						35,000.00		35,000.00													

C. MANUEL BENVIGNO SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LUCES DEL ROSARIO RAMÍREZ
 SECRETARÍA MUNICIPAL

C. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
 SECRETARÍA MUNICIPAL

M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DE LA CRUZ
 SECRETARÍA MUNICIPAL

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN

CONTRALORIA MUNICIPAL
 N I E V E S
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 MURGUIA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.






PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 JULIO

FECHA: 08-ago-15

HOJA: 8 DE 9

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO DE OBRA (CLAVE)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA	AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							MENSUAL	ACUMULADO		PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	%	
15AFIII14 023	407-001	ADQUISICIÓN DE PROGRAMA OPUS 2015 (INCLUYE 1 LICENCIA) Y 2 LICENCIAS ADICIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y OBRAS PÚBLICAS	NIEVES		1 SOFTWARE	23,490.00	-	23,490.00			100	-	100	X
15AFIII14 024	407-002	CAPACITACIÓN EN PROGRAMA OPUS 2015 PARA AUXILIARES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y OBRAS PÚBLICAS	NIEVES		1 CAPACITACIÓN	17,400.00	-	17,400.00			100	-	100	X
15AFIII14 022	407-003	ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA CANON PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES		1 EQUIPO	78,880.00	-	78,880.00			100	-	100	X
15AFIII14 083	407-004	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES		1 EQUIPO	39,194.00	-	39,194.00			100	-	100	X
15AFIII14 085	407-005	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES		1 EQUIPO	16,370.50	-	16,370.50			100	-	100	X
15AFIII14 087	407-006	ADQUISICIÓN DE PROGRAMA CIVILCAD PARA AUTOCAD FULL 2007-2015 (INCLUYE 1 LICENCIA) Y 2 LICENCIAS ADICIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES		1 SOFTWARE	25,346.00	25,346.00	25,346.00			100	100	100	X
TOTALES:						200,680.50	25,346.00	200,680.50			100	100	100	

DESARROLLO DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

C. YASMÍN GUILLERMO TAPIA HERNÁNDEZ
 M.V.Z. ADARTE DE JESÚS SÉGOVIA DÍAZ
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

C. MANUEL B. SANDOVAL
 GRAL. Fco. R. Murguía, Zac.

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOCIAL

PROGRAMA DE GOBIERNO: SUB-PROGRAMA: MES QUE INFORMA:	NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO			MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
		NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL AL ULADO	ACUMULADO AL ULADO		ACUMULADO AL ULADO	ACUMULADO AL ULADO
	15A.F.II.4052	408-002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIÉVES		4	250,000.00		119,635.58								
	15A.F.II.4061	408-002	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIÉVES		5	484,500.00	76,500.00	153,000.00								
	15A.F.II.4084	408-003	ADQUISICIÓN DE LOTE DE PAPELERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIÉVES		1	130,000.00		13,178.70							X	
								TOTALES:	864,500.00	285,815.28					10	48	X

RUBRO	RECURSOS MUNICIPALES		ACUMULADO	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS MENSUAL	ACUMULADO
	TECHO FINANCIERO	MENSUAL			
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4,642,772.23	1,623,752.28	3,019,019.95	-	-
EDUCACIÓN	1,289,674.80	34,887.30	1,289,674.80	-	-
SALUD				-	-
URBANIZACIÓN	12,070,491.85	1,004,162.50	9,974,345.52	-	-
VIVIENDA	8,005,897.15	485,348.00	7,861,508.39	-	-
OTROS PROYECTOS	35,000.00		35,000.00	-	-
DESARROLLO INSTITUCIONAL	200,680.50	25,846.00	200,680.50	-	-
GASTOS INDIRECTOS	864,500.00	76,500.00	285,815.28	-	-
TOTALES	27,109,016.03	3,253,996.08	22,666,039.44	-	-

ESTADO DE QUÉTOXO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

ESTADO DE QUÉTOXO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 CONCEJALÍA MUNICIPAL

ESTADO DE QUÉTOXO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

MANUEL BERNIGO GALVAZ SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. YASMIN BUDALUPE TAPIA FERNANDEZ
 CONCEJALA MUNICIPAL

M. V. Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA
 GRAL. FORTIQUILLA
 MURGUÍA, ZAC.