

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
AGUA POTABLE
JULIO

FECHA: 02 DE AGOSTO DE 2016
HOJA 1 DE 18

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		(TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA
								MENSUAL		ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
16OFIII14 004	401-001	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CERRO COLORADO	24°0'48.8"	102°53'43.27"	1	POZO	172,254.00	-	172,253.04	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	
16OFIII14 005	401-002	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACHECO (ESTACIÓN PACHECO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	PACHECO (ESTACIÓN PACHECO)	24°1'13.79"	102°26'27.91"	1	POZO	195,804.00	-	195,803.36	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	
16OFIII14 006	401-003	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MERIDA CUATRO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MERIDA CUATRO	24°1'10.60"	102°53'52.03"	1	POZO	196,700.00	-	196,699.92	-	-	-	-	100.00	-	70.00	X	
16OFIII14 007	401-004	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CHAPULTEPEC, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COLONIA CHAPULTEPEC	24°23'29.03"	105°4'0.77"	1	POZO	163,853.00	-	163,852.32	-	-	-	-	100.00	-	70.00	X	
16OFIII14 008	401-005	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA HUERTA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'37.71"	103°1'30.93"	270	METRO LINEAL	119,151.00	-	119,151.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X
16OFIII14 030	401-006	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL REFUGIO	24°5'25.16"	102°26'32.59"	1	POZO	92,318.60	-	92,318.60	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X
16OFIII14 055	401-007	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO)	24°10'1.21"	102°30'31.05"	1	POZO	77,983.00	-	77,983.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X
16OFIII14 062	401-008	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL BOULEVARD DAVID SOTO CALVILLO EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'37.71"	103°1'30.93"	1	OBRA	242,074.00	242,074.00	242,074.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X
TOTALES:								1,260,137.60	242,074.00	1,260,135.24		-	-						

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
Gral. Fco. R. Murguía, Zac.
C. MANUEL BENIGNO GALLARDO SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
NIEVES
C. YASMIN CRISTALINA TAPIA HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES
ING. BERNARDO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
M.V.Z. ADRIANO DE JESUS SEGURA DE VERA
CONTRALOR MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:

SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ALCANTARILLADO

JULIO

FECHA: 02 DE AGOSTO DE 2016

HOJA 2 DE 18

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR APORT. DIRECTA	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
16AFIII14 057	413-011	COMPLEMENTO DE APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SAMA 2015) (EJERCICIO 2015 \$3,015,539.95 EJERCICIO 2016 \$496,476.13)	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	24°12'50.46"	103°11'5.16"	1	APORTACIÓN	496,476.13	-	496,476.13	-	-	-	-	100.00	-	-		
16OFIII14 075	403-001	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PROLONGACIÓN ZACATECAS EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'17.16"	103°01'16.84"	193	METRO	142,906.00	-	142,906.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X
16OFIII14 087	403-002	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLE PROLONGACIÓN VIRGEN DEL CARMEN, SAN JUAN Y VIRGEN MARÍA DE LA COL. SAN BENABE EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'51.04"	103°00'34.23"	1	OBRA	302,437.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		X
16OFIII14 101	403-003	CONSTRUCCIÓN DE 600 M. DE RED DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE EL CAÑON DE CARMELA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CAÑON DE CARMELA	24°00'00.14"	103°01'54.11	600	METRO	435,000.00	435,000.00	435,000.00	-	-	-	100.00	100.00	50.00	50.00		X
TOTALES:								1,376,819.13	435,000.00	1,074,382.13		-	-						

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES
Gral. Fco. R. Murguía, Zac.
C. MANUEL BENIGNO GALLARDO SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

TERESICA ESPARZA RAMÍREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
C. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
ING. CÉSAR ARMANDO HERNÁNDEZ MADRUEZA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
M. Z. ADALBERTO DE JESUS SAGUÍA DE VERA
CONTRALOR MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
JULIO

FECHA: 02 DE AGOSTO DE 2016
HOJA 3 DE 18

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULAD O	MENSUAL	ACUMULADO	POR APORTACIÓ N DIRECTA	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
16OFIII14 014	404-001	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD SOTO CALVILLO EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'37.71"	103°1'30.93"	3839	METRO CUADRADO	1,629,209.00	-	1,629,209.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 024	404-002	COLOCACIÓN DE LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE DE LA COL. 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'29.99"	103°02'01.63"	10	LAMPARA	103,819.49	-	103,819.49	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
16OFIII14 033	404-003	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL PARQUE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COL. 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC	NIEVES	24°00'33.22"	103°01'90.93"	11	LAMPARA	240,586.00	-	240,586.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 035	404-004	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'32.18"	103°00'74.03"	16	LAMPARA	389,817.00	-	389,817.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 036	404-005	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL PARQUE EL CAIMAN EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'33.76"	103°02'52.79"	16	LAMPARA	276,429.00	-	276,429.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 060	404-006	CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL PARQUE SANTA MARÍA DE LAS NIEVES DE LA COL. SANTA MARÍA DE LAS NIEVES DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'75.41"	103°02'83.95"	13	LAMPARA	293,255.00	-	293,255.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 085	404-007	CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN EN CAMPO DE BEISBOL MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'17.58"	103°02'14.32"	16	LAMPARA	455,766.00	-	160,000.01	-	-	-	-	35.11	20.00	70.00		X	
16OFIII14 096	404-008	ILUMINACIÓN EN ACCESO A LA DEPORTIVA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'32.18"	103°00'74.03"	12	LAMPARA	97,600.00	97,600.00	97,600.00				100.00	100.00	50.00	50.00		X	
16AFIII14 044	413-010	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILLO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILLO)	24°10'28.97"	102°57'54.61"	1	APORTACIÓ N	64,007.10		64,007.10	-	-	-	-	100.00	-	-			
TOTALES								3,550,488.59	97,600.00	3,254,722.60										

PRESIDENTE MUNICIPAL
NIEVES
Gral. Francisco R. Murguía, Zac.
C. HIRIVOL BENITO SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

MC JESSICA ESPARZA RAMÍREZ
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
C. VASIMIR GARCÍA TAPIA HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
C. ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
C. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEVORA
CONTRALOR MUNICIPAL

ELABORÓ
C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:

SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

JULIO

FECHA: 02 DE AGOSTO DE 2016

HOJA 4 DE 18

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR APORTACIÓN DIRECTA	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
16OFIII14 003	405-001	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE ALCANTARILLA (LA HUERTA) (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°10'31"	102°28'51"	1	TRANSFORMADOR	306,900.00	-	306,900.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X
16OFIII14 011	405-002	REUBICACIÓN DE POSTES (REEMPLAZO) DE RED DE LÍNEA ELÉCTRICA EN LA CALLE ALCANTARILLA Y COL. MINERA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'42.19"	103°01'45.45"	3	POSTES	152,360.00	-	152,360.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X
16OFIII14 015	405-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO)	24°10'30"	102°28'17"	3	LOTE	181,137.69	-	181,137.69	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	
16OFIII14 016	405-004	REUBICACIÓN DE POSTES EN CALLE AV. MÉXICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23°56'06.12"	102°55'06.12"	3	POSTE	247,180.00	-	247,180.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X
16OFIII14 029	405-005	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA SALIDA NIEVES - RÍO GRANDE ENTRONQUE A CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA) EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'51.64"	103°02'37.39"	1	POSTE	132,000.00	-	132,000.00	-	-	-	-	100.00	5.00	100.00		X
16OFIII14 059	405-006	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL BOULEVARD SOTO CALVILLO (LA HUERTA) EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'38.12"	103°01'38.12"	200	METRO LINEAL	80,783.00	-	80,782.40	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X
16OFIII14 081	405-007	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CARRETERA NIEVES - MAZAPIL KM 1.00 EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'29.24"	103°00'42.83"	1/5	TRANSFORMADOR/POSTE	361,200.00	161,200.00	361,200.00	-	-	-	44.63	100.00	15.00	80.00		X
16OFIII14 097	405-008	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA MINERA DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°58'97.65"	103°01'81.81"	1	POSTE	123,500.00	123,500.00	123,500.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X
16OFIII14 098	405-009	ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA SAN BERNABE (CUARTA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'74.33"	103°00'95.31"	10	POSTE	631,657.96	200,000.00	200,000.00	-	-	-	31.66	31.66	85.00	85.00		X

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES
Gral. Francisco R. Murguía, Zac.
C. MARCELO BENITO GALINDO SINDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

OFICINA ESPARZA RAMÍREZ
JÓVENE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

CONTROLADORA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:

SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

JULIO

FECHA: 02 DE AGOSTO DE 2016

HOJA 5 DE 18

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ASIGN. DIRECTA	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
16OFIII14 001	407-001	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL C.B.T.A. N° 189 EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°9'93300"	103°00'3391"	2	AULA	749,279.00	-	749,279.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X
16OFIII14 002	407-002	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA EMPERADOR CUAUHTÉMOC EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°99'5307"	103021427	1	COMEDOR	90,343.00	-	90,343.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X
16OFIII14 009	407-003	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 17 "JOSÉ SANTOS VALDEZ" EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'06.80"	103°01'10.76"	492.97	METRO CUADRADO	487,108.00	-	487,108.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X
16OFIII14 018	407-004	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "IGNACIO RAMÍREZ" EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	23°58'21.14"	102°54'13.07"	58.2	METRO LINEAL	129,060.00	-	129,060.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X
16OFIII14 061	407-005	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE (DOMO) EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARRIZAL	23°59'30.15"	103°08'49.49"	1	OBRA	750,000.00	137,500.00	750,000.00	-	-	-	18.33	100.00	25.00	85.00		X
16OFIII14 076	407-006	SUMINISTRO DE PISO CERÁMICO EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "MATÍAS RAMOS SANTOS" EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MIGUEL HIDALGO	24°5'12.2"	102°28'30.53"	48.085	METRO CUADRADO	6,658.07	-	6,658.07	-	-	-	-	100.00	30.00	50.00	X	
16OFIII14 077	407-007	SUMINISTRO DE PISO CERÁMICO EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "EMPERADOR CUAUHTÉMOC" EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'43.09"	103°1'17.33"	43	METRO CUADRADO	6,175.00	-	6,175.00	-	-	-	-	100.00	80.00	100.00	X	
16OFIII14 078	407-008	SUMINISTRO DE PISO CERÁMICO EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL SAUZ	24°13'6.34"	103°5'25.25"	48.085	METRO CUADRADO	6,658.07	-	6,658.07	-	-	-	-	100.00	50.00	70.00	X	
16OFIII14 079	407-009	SUMINISTRO DE PISO CERÁMICO EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "GONZÁLEZ COSSIO" EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL VERGEL	24°11'53.82"	103°5'21.53"	50.05	METRO CUADRADO	7,414.76	-	7,414.76	-	-	-	-	100.00	50.00	70.00	X	
TOTALES:								2,232,695.90	-	2,232,695.90	-	-	-	-	100.00	50.00	70.00		

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES
Gral. Francisco R. Murguía, Zac.
C. MANUEL BENITO GALLARDO SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA ESPARZA RAMÍREZ
SECRETARÍA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

CONTRALORIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

FECHA: 02 DE AGOSTO DE 2016
HOJA 6 DE 13

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ALOJAM. DIRECTA	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
16OFIII14 080	407-010	SUMINISTRO DE PISO CERÁMICO EN AULAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO	24°15'29.89"	102°46'27.73"	50.53	METRO CUADRADO	7,080.34	-	7,080.34	-	-	-	-	100.00	80.00	100.00	X	
16OFIII14 086	407-011	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE (DOMO) EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ" EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	24°11'38.51"	103°06'09.29"	1	OBRA	913,264.00	463,264.00	913,264.00	-	-	-	50.73	100.00	30.00	60.00		X
16OFIII14 095	407-012	APLANADO DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 17 "JOSÉ SANTOS VALDEZ" EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'06.80"	103°01'10.76"	492.97	METRO CUADRADO	195,471.00	195,471.00	195,471.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X
TOTALES:								1,115,815.34	658,735.00	1,115,815.34		-	-						



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:

SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

JULIO

FECHA: 02 DE AGOSTO DE 2016

HOJA 7 DE 18

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ASIGN. DIRECTA	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
16AFIII14 027	413-001	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LUIS MOYA" EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'43.29"	103°01'04.31"	1	APORTACIÓN	773,726.00	-	773,726.00	-	-	-	-	100.00	-	-		
16AFIII14 038	413-004	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE APASEO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	APASEO	24°15'52.24"	103°02'17.09"	1	APORTACIÓN	228,316.00	-	228,316.00	-	-	-	-	100.00	-	-		
16AFIII14 039	413-005	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER)	24°11'28.61"	102°43'53.64"	1	APORTACIÓN	228,316.00	-	228,316.00	-	-	-	-	100.00	-	-		
16AFIII14 040	413-006	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'24.43"	103°04'28.99"	1	APORTACIÓN	228,316.00	-	228,316.00	-	-	-	-	100.00	-	-		
16AFIII14 041	413-007	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN GIL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN GIL	24°11'38.59"	102°58'47.27"	1	APORTACIÓN	228,316.00	-	228,316.00	-	-	-	-	100.00	-	-		
TOTALES:								1,686,990.00	-	1,686,990.00	-	-	-	-					

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES
Gral. Francisco R. Murguía, Zac.
C. MANUEL BENIGNO GALIANO SAIDOVALL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LC. JESSICA ESPARTE RAMÍREZ
SECRETARÍA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

CONTRALORIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
JULIO

FECHA: 02 DE AGOSTO DE 2016
HOJA 8 DE 18

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
16OFIII14 010	408-001	REHABILITACIÓN DE 1052.8 M2 DE MURO DE ADOBE A BASE DE MORTERO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MIGUEL HIDALGO	24°05'12"	102°28'31"	1052.8	METRO CUADRADO	27,090.00	-	27,090.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	
16OFIII14 012	408-002	CONSTRUCCIÓN DE 391 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN)	24°01'02"	103°08'26"	391	METRO CUADRADO	90,513.00	-	90,513.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	
16OFIII14 019	408-003	CONSTRUCCIÓN DE 239 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS)	24°20'56"	102°56'37"	239	METRO CUADRADO	60,392.00	-	60,392.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	
16OFIII14 020	408-004	CONSTRUCCIÓN DE 150 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	23°58'18"	102°54'18"	150	METRO CUADRADO	39,590.00	-	39,590.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	
16OFIII14 021	408-005	CONSTRUCCIÓN DE 300 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VALENCIANA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VALENCIANA (OJO DE AGUA)	24°09'55"	103°11'29"	300	METRO CUADRADO	75,160.00	-	75,160.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	
16OFIII14 022	408-006	CONSTRUCCIÓN DE 311 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 10 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	23°55'51"	102°57'13"	311	METRO CUADRADO	80,393.00	-	80,393.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	
16OFIII14 023	408-007	CONSTRUCCIÓN DE 1086 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 30 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	24°12'50"	103°10'54"	1086	METRO CUADRADO	267,403.00	-	267,403.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	
16OFIII14 025	408-008	CONSTRUCCIÓN DE 307 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS (SERANO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CHUPADEROS (SERANO)	24°03'27"	102°56'34"	307	METRO CUADRADO	75,351.00	-	75,351.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	
16OFIII14 026	408-009	CONSTRUCCIÓN DE 149 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO MEDINA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ALFONSO MEDINA	23°58'25"	102°48'52"	149	METRO CUADRADO	37,377.00	-	37,377.00	-	-	-	-	100.00	10.00	100.00	X	
TOTALES									753,269.00	753,269.00									


PRESIDENTE MUNICIPAL
C. BENIGNO SANCHEZ SANDOVAL


TESORERÍA MUNICIPAL
NIEVES
LIC. JESSICA ESPARZA RAMÍREZ
TESORERO MUNICIPAL


DIRECCIÓN DE DESARROLLO
NIEVES
LIC. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


CONTRALORIA MUNICIPAL
MLV. Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEVORA
CONTRALOR MUNICIPAL


AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
JULIO

FECHA: 02 DE AGOSTO DE 2016
HOJA 9 DE 18

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULAD O	MENSUAL	ACUMULADO	POR ACOM. DIRECTA	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
16OFIII14 032	408-010	CONSTRUCCIÓN DE 25.5 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARRIZAL	23°59'30"	103°08'38"	25.5	METRO CUADRADO	26,686.00	-	26,686.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	
16OFIII14 037	408-011	CONSTRUCCIÓN DE 99.305 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 4 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'27"	103°04'26"	99.305	METRO CUADRADO	104,441.00	-	104,441.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	
16OFIII14 045	408-012	CONSTRUCCIÓN DE 352 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COL. CHAPULTEPEC, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COL. CHAPULTEPEC	24°23'24"	103°04'01"	352	METRO CUADRADO	86,761.00	-	86,761.00	-	-	-	-	100.00	10.00	100.00	X	
16OFIII14 046	408-013	CONSTRUCCIÓN DE 110 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	23°55'51"	102°57'13"	110	METRO CUADRADO	32,633.00	-	32,633.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	
16OFIII14 047	408-014	CONSTRUCCIÓN DE 186 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 6 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARRIZAL	23°59'30"	103°08'38"	186	METRO CUADRADO	52,925.00	-	52,925.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	
16OFIII14 048	408-015	CONSTRUCCIÓN DE 190 M2 DE PISO FIRME EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA) , GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	24°12'50"	103°10'54"	190	METRO CUADRADO	13,905.00	-	13,905.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	
16OFIII14 049	408-016	CONSTRUCCIÓN DE 172 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	24°01'59"	103°05'49"	172	METRO CUADRADO	33,020.00	-	33,020.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	
16OFIII14 050	408-017	CONSTRUCCIÓN DE 251 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'27"	103°04'26"	251	METRO CUADRADO	72,314.00	-	72,314.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	
16OFIII14 051	408-018	CONSTRUCCIÓN DE 92 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE JARALILLO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	JARALILLO	24°14'07"	103°02'59"	92	METRO CUADRADO	20,196.00	-	20,196.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	
16OFIII14 052	408-019	CONSTRUCCIÓN DE 162 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ATOTONILCO	24°13'55"	102°49'16"	162	METRO CUADRADO	31,561.00	-	31,561.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	
16OFIII14 053	408-020	CONSTRUCCIÓN DE 96 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 4 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA ESTANZUELA	23°56'13"	103°07'31"	96	METRO CUADRADO	17,312.00	-	17,312.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	
16OFIII14 054	408-021	CONSTRUCCIÓN DE 52.2 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)	24°03'37"	103°05'06"	52.2	METRO CUADRADO	12,371.00	-	12,371.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	
TOTAL								504,125.00	-	504,125.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

PRESENCIA MUNICIPAL
C. MANUEL GUILLERMO SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
Gral. Francisco R. Murguía, Zac.

TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. JESSICA ESPARZA RAMÍREZ
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
LIC. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
LIC. JESSICA ESPARZA RAMÍREZ
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

CONTABILIDAD MUNICIPAL
LIC. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEVORA
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
CRISTINA CHÁVEZ VARELA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
JULIO

FECHA: 02 DE AGOSTO DE 2016
HOJA 10 DE 18

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ACOMOD. DIRECTA	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
16OFIII14 058	408-022	CONSTRUCCIÓN DE 69.96 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN IGNACIO	23°57'04"	102°55'36"	69.96	METRO CUADRADO	71,408.00	-	71,408.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X
16OFIII14 082	408-023	CONSTRUCCIÓN DE 46.8 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE VILLA CARDENAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VILLA CARDENAS	24°17'24"	103°06'17"	46.8	METRO CUADRADO	18,546.00	-	18,546.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X
16OFIII14 083	408-024	CONSTRUCCIÓN DE 68 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'38"	103°01'10"	68	METRO CUADRADO	68,118.00	-	68,118.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X
16OFIII14 084	408-025	CONSTRUCCIÓN DE 318.78 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 10 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GRAL. MANUEL ÁVILA CAMCHO (MESILLAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO (MESILLAS)	24°15'29"	102°46'25"	318.78	METRO CUADRADO	381,596.00	-	107,299.20	-	-	-	-	28.12	-	100.00		X
16OFIII14 088	408-026	CONSTRUCCIÓN DE 49.42 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS (SERANO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CHUPADEROS (SERANO)	24°03'27"	102°56'34"	49.42	METRO CUADRADO	54,086.00	-	54,086.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X
16OFIII14 089	408-027	CONSTRUCCIÓN DE 225.311 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'27"	103°04'26"	225.311	METRO CUADRADO	238,767.00	-	74,530.68	-	-	-	-	31.21	-	100.00		X
16OFIII14 090	408-028	CONSTRUCCIÓN DE 51.47 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'27"	103°04'26"	51.47	METRO CUADRADO	53,880.00	-	53,880.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X
16OFIII14 091	408-029	CONSTRUCCIÓN DE 197.701 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS)	24°20'56"	102°56'37"	197.701	METRO CUADRADO	203,319.00	-	59,534.30	-	-	-	-	29.28	-	100.00		X
TOTALES:								1,089,720.00		507,402.18									

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES
Gral. Francisco R. Murguía, Zac.
C. MANUEL BENITO ORTEGA RAMÍREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARÍA DE GOBIERNO
C. JESSICA ESPARZA RAMÍREZ
SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
C. MARÍA GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
C. FRANCISCO ARMANDO JERÓNIMO MARTÍNEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEVORA
CONTRALOR MUNICIPAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
JULIO

FECHA: 02 DE AGOSTO DE 2016
HOJA 11 DE 18

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
16OFIII14 092	408-030	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	46.7	METRO CUADRADO	24,845.00	24,845.00	24,845.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	X	
16OFIII14 093	408-031	CONSTRUCCIÓN DE 723.60 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 17 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	723.6	METRO CUADRADO	169,835.00	169,835.00	169,835.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	X	
16OFIII14 094	408-032	CONSTRUCCIÓN DE 111.72 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN GIL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN GIL	241141	1025844	111.72	METRO CUADRADO	33,165.00	33,165.00	33,165.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	X	
16OFIII14 100	408-033	CONSTRUCCIÓN DE 203.41 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE APASEO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	APASEO	241552	1030220	203.41	METRO CUADRADO	246,598.00	246,598.00	246,598.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X
TOTALES:								474,443.00	474,443.00	474,443.00									

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
C. MANUEL BENJAMÍN GALLARDO SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
LIC. JESSICA ESPARZA RAMÍREZ
TESORERO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
M.V. Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DE VORA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
M.V. Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DE VORA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
JULIO

FECHA: 02 DE AGOSTO DE 2016
HOJA 12 DE 18

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
16AFIII14 028	413-002	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 333 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COBERTURA MUNICIPAL			1	APORTACIÓN	399,600.00	-	399,600.00	-	-	-	-	100.00	-	-		
16AFIII14 042	413-008	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 333 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COBERTURA MUNICIPAL			1	APORTACIÓN	399,600.00	-	399,600.00	-	-	-	-	100.00	-	-		
16AFIII14 043	413-009	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 334 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COBERTURA MUNICIPAL			1	APORTACIÓN	400,800.00	-	400,800.00	-	-	-	-	100.00	-	-		
16AFIII14 063	413-012	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 35 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN 35 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE PACHECO (ESTACIÓN PACHECO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	PACHECO (ESTACION PACHECO)	240041	1022555	1	APORTACIÓN	1,000,244.28	-	1,000,244.28	-	-	-	-	100.00	-	-		
16AFIII14 064	413-013	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 224 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	ATOTONILCO	241355	1024916	1	APORTACIÓN	207,808.93	-	207,808.93	-	-	-	-	100.00	-	-		
16AFIII14 065	413-014	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 413.98 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO (MESILLAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO	241529	1024625	1	APORTACIÓN	378,124.01	-	378,124.01	-	-	-	-	100.00	-	-		
TOTALES:								2,786,177.22	-	2,786,177.22	-	-	-	-					

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES
Gral. Francisco R. Murguía, Zac.
C. MANUEL BENIGNO GALLARDO SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
NIEVES
C. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
NIEVES
C. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

CONTRALORIA MUNICIPAL
NIEVES
M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEVORA
CONTRAJOR MUNICIPAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:

SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO

FECHA: 02 DE AGOSTO DE 2016

HOJA 13 DE 18

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
16AFIII14 066	413-015	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 136.86 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	240159	1030549	1	APORTACIÓN	126,691.84	-	126,691.84	-	-	-	-	100.00	-	-		
16AFIII14 067	413-016	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 305.69 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CHAPULTEPEC, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	COL CHAPULTEPEC	241029	1025752	1	APORTACIÓN	276,443.62	-	276,443.62	-	-	-	-	100.00	-	-		
16AFIII14 068	413-017	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 338.318 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 12 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	ORAN	235818	1025418	1	APORTACIÓN	309,504.30	-	309,504.30	-	-	-	-	100.00	-	-		
16AFIII14 069	413-018	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 202.38 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE APASEO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	APASEO	241552	1030220	1	APORTACIÓN	173,850.38	-	173,850.38	-	-	-	-	100.00	-	-		
16AFIII14 070	413-019	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 248.213 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	SANTA RITA	235644	1025906	1	APORTACIÓN	230,946.63	-	230,946.63	-	-	-	-	100.00	-	-		
16AFIII14 071	413-020	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 138.87 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	SAN JOSÉ DE MORTEROS	242056	1025637	1	APORTACIÓN	127,130.24	-	127,130.24	-	-	-	-	100.00	-	-		
TOTALES:								1,244,567.01		1,244,567.01									

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MESES
Gral. Francisco R. Murguía, Zac.
C. MANUEL BARRON GALARDO SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
C. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
TENDERO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
ING. SERGIO ARDANZO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

CONTRALORIA MUNICIPAL
M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEVORA
CONTRALOR MUNICIPAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:

SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

JULIO

FECHA: 02 DE AGOSTO DE 2016

HOJA 14 DE 18

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ACOMODACIÓN DIRECTA	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
16AFIII14 072	413-021	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 140.938 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO. I MADERO (COL. MADERO), GRAL. FRANCISCO R.MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO)	235551	1025713	1	APORTACIÓN	133,042.60	-	133,042.60	-	-	-	-	100.00	-	-		
16AFIII14 073	413-022	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 252.735 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN GIL, GRAL. FRANCISCO R.MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	SAN GIL	241141	1025844	1	APORTACIÓN	216,561.36	-	216,561.36	-	-	-	-	100.00	-	-		
16AFIII14 074	413-023	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 128.194 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO MEDINA, GRAL. FRANCISCO R.MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	ALFONSO MEDINA	235525	1025852	1	APORTACIÓN	109,651.80	-	109,651.80	-	-	-	-	100.00	-	-		
TOTALES:								459,255.76	-	459,255.76		-	-						

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
NIEVES
Gral. Francisco R. Murguía, Zac.
C. MANUEL BENIGNO SÁNDRA SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
C. YASMIN GUADALUPE RAMÍREZ
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEVORA
CONTRALOR MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:

SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

CAMINOS RURALES

JULIO

FECHA: 02 DE AGOSTO DE 2016

HOJA 15 DE 18

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
16OFIII14 013	409-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y 480 MTS. DE BASE HIDRÁULICA EN LA TERRACERÍA NIEVES - EL ROSARIO DEL KM. 1+000 AL 2+000 (BASE DEL 1+520 AL 2+000)	EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS)	23°56'46.65"	103°06'24.75"	3/0.480	OBRAS/M	564,054.00	-	564,054.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X
16OFIII14 017	409-002	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA NIEVES - ESTACIÓN CAMACHO - GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO DEL KM. 1+000 AL 1+420	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO	24°15'16.55"	102°46'18.99"	0.42	KILÓMETRO	717,341.00	-	717,341.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X
16OFIII14 034	409-003	REHABILITACIÓN DE TERRACERÍA TRAMO EMANCIPACIÓN - INDEPENDENCIA SAN MARTÍN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'25.15"	103°34'39.93"	1.8	KILÓMETRO	356,549.00	-	356,549.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X
16OFIII14 056	409-004	REHABILITACIÓN DE TERRACERÍA TRAMO NIEVES - INDEPENDENCIA SAN MARTÍN DEL KM. 2+200 AL 2+720, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN	24°03'15.38"	103°04'52.30"	2.72	KILÓMETRO	510,662.00	-	510,662.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X
16OFIII14 099	409-005	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA DEL TRAMO GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO - LA ESCALERA LIMITE MUNICIPAL DEL KM 0+000 AL 11+080 EN LA LOCALIDAD DE GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO	24°17'28.27"	102°46'09.61"	11.08	KILÓMETRO	2,456,657.00	737,000.00	737,000.00				30.00	30.00	40.00	40.00		X
TOTALES:								4,605,263.00	737,000.00	2,885,606.00		-	-						


C. MANUEL BENÍTEZ GALLARDO SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. JESÚS ESPARZA RAMÍREZ
SINDICO MUNICIPAL


C. JUAN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


MRO. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEVORA
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

FECHA: 02 DE AGOSTO DE 2016
HOJA 16 DE 18

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
Gr. 550 - B. Murquia, Zac.

C. MANUEL BENIGNO GALLARDO SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. JESSICA ESPARZA RAMÍREZ
 SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL

NIEVES

GRAL. FRANCISCO DE

MURGUIA, ZAC.

C.P. YASMIN GUZMÁN TAPIA HERNÁNDEZ

TESORERO MUNICIPAL

CCION DE DESARROLLO
MRS. STEFIO ARMANDO HERNANDEZ MARTINEZ
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL
NIEVES
RAL FRANCISCO R
MURGUIA ZAC
117 2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



CONTRALORIA MUNICIPAL

M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEVORA
CONTRALOR MUNICIPAL

GRAL. FRANCISCO R.
MURGUIA, ZAC.

ELBRO
Cristina Chávez Varela
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:

SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

DESARROLLO INSTITUCIONAL

JULIO

FECHA: 02 DE AGOSTO DE 2016

HOJA 17 DE 18

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		(TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR APORTACIÓN DIRECTA
								MENSUAL		ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
16AFIIDI14001	411-001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES	23°59'38"	103°01'10"	1	EQUIPO	46,732.82	0.00	46,732.82	-	-	-	-	100.00	-	100.00		
TOTALES:								46,732.82	-	46,732.82		-	-						

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
Gral. Fco. R. Murguía, Zac.
C. MAURICIO SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JESÚS SEGOVIA RAMÍREZ
SECRETARIO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
NIEVES,
Gral. Francisco R. Murguía, Zac.
C. YASMIN GONZÁLEZ YAPÍA HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES,
Gral. Francisco R. Murguía, Zac.
C. ARMANDO BERNALDINO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTABILIDAD MUNICIPAL
NIEVES,
Gral. Francisco R. Murguía, Zac.
C. JESÚS SEGOVIA DEVORA
CONTADOR MUNICIPAL

ELABORÓ
C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

FECHA: 02 DE AGOSTO DE 2016
HOJA 18 DE 18

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR APROB. DIRECTA	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
16AFIHHI14 001	412-001	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES	23°59'58"	103°01'10"	11	AUXILIARES	403,200.00	-	403,200.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X
16AFIHHI14 002	412-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES	23°59'58"	103°01'10"	4	VEHICULOS	100,000.00	-	59,835.00	-	-	-	-	59.84	-	59.84	X	
16AFIHHI14 003	412-003	ELABORACIÓN DE MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LUIS MOYA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'58"	103°01'10"	1	PROYECTO	11,600.00	-	11,600.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X
16AFIHHI14 004	412-004	ELABORACIÓN DE MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE DOMOS EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'58"	103°01'10"	1	PROYECTO	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X
TOTALES:								544,800.00	30,000.00	504,635.00		-	-						

RUBRO	TECHO FINANCIERO	MENSUAL	ACUMULADO
AGUA POTABLE	1,260,137.60	242,074.00	1,260,135.24
DRENAJE Y LETRINAS	0.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO	1,376,819.13	435,000.00	1,074,382.13
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	3,550,488.59	97,600.00	3,254,722.60
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS P	2,216,718.65	484,700.00	1,785,060.09
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	5,035,501.24	796,235.00	5,035,501.24
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7,311,556.99	474,443.00	6,729,239.17
CAMINOS RURALES	4,605,263.00	737,000.00	2,885,606.00
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	35,000.00	0.00	35,000.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL	46,732.82	0.00	46,732.82
GASTOS INDIRECTOS	544,800.00	30,000.00	504,635.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
TOTALES:	25,983,018.02	3,297,052.00	22,611,014.29

[illegible]

C. MANUEL BENIGNO GALLARDO SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JESSICA ESPARZA RAMÍREZ
ABOGADO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
C.p. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R
MURCIA, ZAC

ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R.
MURGUIA, ZAC.

E. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL