

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 401.- AGUA POTABLE
 JUNIO

03 DE JULIO DEL 2019
 HOJA 1 DE 7

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROTECCIÓN (CLAVE)	MENSUAL						
	401-001	CONCENTRADORA FONDO III 2019						34,632,106.21												
19OFIII14 004	401-002	EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'43.00"	103°01'16.29"	3	EQUIPO	389,685.00	-	389,685.00	-	389,685.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
19OFIII14 005	401-003	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACHECO (ESTACIÓN PACHECO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	PACHECO (ESTACIÓN PACHECO)	24°00'34.19"	102°25'51.45"	1	EQUIPO	47,884.00	-	47,884.00	-	47,884.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
19AFIII14 010	401-004	SUMINISTRO DE BOMBA MARCA ALTAMIRA Y MOTOR FRANKLING DE 7.5 HP PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	PROVIDENCIA	24°09'27.56"	103°12'29.85"	1	EQUIPO	48,000.00	-	48,000.00	-	48,000.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
19OFIII14 002	401-005	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CRUCE DE ARROYO MARRUFO EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'53.84"	103°00'51.34"	72	METRO	103,061.00	-	103,061.00	-	103,061.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
TOTALES:								35,220,736.21	-	588,630.00	-	588,630.00	-	-	-					


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FCO. R MURGUÍA, ZAC.
 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FCO. R MURGUÍA, ZAC.
 LIC. KARINA AYALA AYALA
 SINDICO MUNICIPAL


 DIRECCION DE DESARROLLO
 ECONOMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.
 PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
 DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 402.- DRENAJE Y LETRINAS
 JUNIO

03 DE JULIO DEL 2019
 HOJA 2 DE 7

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATTITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO. N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO O EQUIVALENTE	MENSUAL						
190FIII14 006	402-001	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°58'35.81"	103°00'46.64"	1	PIEZA	114,260.00	-	114,260.00	-	114,260.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
190FIII14 009	402-002	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE 48 M DE PVC DE 8" Y 22 M TUBO DE ACERO DE 10" EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'41.19"	103°00'46.91"	70	METRO	54,800.00	-	54,800.00	-	54,800.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
								TOTALES:	169,060.00	-	169,060.00	-	169,060.00	-	-	-				


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.


 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 404.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL
 JUNIO

03 DE JULIO DEL 2019
 HOJA 3 DE 7

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO %	POR CONT RATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
19OFIII14 001	404-001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN Y LOSA DE CONCRETO ARMADO EN EL TRAMO CARRETERO NIEVES - SAN LUCAS KM. 8+869 DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	694 637.88	2 675 382.06	142.5	METRO CUADRADO	899,990.00	-	899,990.00	-	899,990.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19OFIII14 003	404-002	PAVIMENTACIÓN DE 3536.48 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	692 849.27	2 676 885.82	3536.48	METRO CUADRADO	1,811,266.00	-	1,811,266.00	-	1,811,266.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
TOTALES:								2,711,256.00	-	2,711,256.00	-	2,711,256.00	-	-	-					


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 LIC. KARINA AWALA AYALA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. KARINA AWALA AYALA
 SÍNDICO MUNICIPAL
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.


 DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES,
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.
 LIC. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
 JUNIO

03 DE JULIO DEL 2019
 HOJA 4 DE 7

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMON.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
19OFIII14 011	407-001	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CBTA N° 189 DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'35.09"	103°00'11.59"	2	AULAS	880,600.00	880,600.00	880,600.00	880,600.00	880,600.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19OFIII14 012	407-002	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL CBTA N° 189 DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'35.96"	103°00'14.75"	1	MODULO	1,130,000.00	1,130,000.00	1,130,000.00	1,130,000.00	1,130,000.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
								TOTALES:	2,010,600.00	2,010,600.00	2,010,600.00	2,010,600.00	2,010,600.00	-	-	-				



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R MURGUÍA, ZAC.

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL



DES-PACHO DEL SINDICATO MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R MURGUÍA, ZAC.



SECRETARÍA DE DESARROLLO
 ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R
 MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
JUNIO

05 DE JULIO DEL 2019
HOJA 5 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN					
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL				
19OFIII14 014	408-001	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS (NORIAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LAS NORIAS (NORIAS)	24°19'42.79"	102°40'08.80"	3	CUARTOS	277,980.00	112,196.01	112,196.01	112,196.01	112,196.01	-	-	-	40.36	40.00		X	
								TOTALES:	277,980.00	112,196.01	112,196.01	112,196.01	112,196.01	-	-	-				

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. KARINA AYALA
DESPACHO DEL SINDICATO MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 412.- GASTOS INDIRECTOS
 JUNIO

03 DE JULIO DEL 2019
 HOJA 6 DE 7

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO
19AFIIGI14 001	412-001	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA EL ALUMBRAMIENTO DE AGUA SUBTERRANEA PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'19.0"	103°04'26.5"	1	ESTUDIO	20,880.00	-	20,880.00	-	20,880.00	-	-	-	100.00	100.00		X
19AFIIGI14 002	412-002	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA EL ALUMBRAMIENTO DE AGUA SUBTERRANEA PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ATOTONILCO	24°13'52.0"	102°49'01.6"	1	ESTUDIO	20,880.00	-	20,880.00	-	20,880.00	-	-	-	100.00	100.00		X
19AFIIGI14 003	412-003	ESTUDIO GEODÉSICO POR MÉTODOS ELÉCTRICOS DE RESISTIVIDAD PARA LA EVALUACIÓN HIDROGEOLOGICA Y DETERMINACIÓN DE AGUA SUBTERRANEA CON FINES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE EMANCIPACIÓN, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'19.0"	103°04'26.5"	1	ESTUDIO	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	-	-	-	100.00	100.00		X
19AFIIGI14 004	412-004	ESTUDIO GEODÉSICO POR MÉTODOS ELÉCTRICOS DE RESISTIVIDAD PARA LA EVALUACIÓN HIDROLÓGICA Y DETERMINACIÓN DE AGUA SUBTERRANEA CON FINES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE ATOTONILCO, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ATOTONILCO	24°13'52.0"	102°49'01.6"	1	ESTUDIO	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	-	-	-	100.00	100.00		X
TOTALES:								83,520.00	41,760.00	83,520.00	41,760.00	83,520.00	-	-	-				


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES, ZAC.
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.


DES-PACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 LIC. KARINA AYALA AYALA
 SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.


RECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 PROFR. CARLOS IBARRA AGÜERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 413.- APORTACIONES
 JUNIO

03 DE JULIO DEL 2019
 HOJA 7 DE 7

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONT BATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
19AFIII14 007	413-001	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O ACCIONES PARA LA ATENCIÓN A LAS CARENCIAS DE CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL "SEDUVOT")	VARIAS	235938	1030110	1	APORTACIÓN	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19AFIII14 008	413-002	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS PARA EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EN EL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SECAMPO N° 013)	VARIAS	235938	1030110	1	APORTACIÓN	750,000.00	-	750,000.00	-	750,000.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19AFIII14 016	413-003	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL EQUIPAMIENTO Y 1,972 METROS DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), MUNICIPIO DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZACATECAS (CONVENIO CON SAMA)	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	24°01'38"	103°04'45"	1	APORTACIÓN	568,755.82	568,755.82	568,755.82	568,755.82	568,755.82	-	-	-	100.00	100.00		X	
TOTALES:								3,318,755.82	568,755.82	3,318,755.82	568,755.82	3,318,755.82	-	-	-					

RESUMEN FONDO III EJERCICIO 2019 JUNIO 2019

SUBRO	PRESUPUESTO APROBADO	DEVENGADO MENSUAL	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO MENSUAL	PAGADO ACUMULADO
401.- AGUA POTABLE	35,220,736.21	0.00	588,630.00	0.00	588,630.00
402.- DRENAJE Y LETRINAS	169,060.00	0.00	169,060.00	0.00	169,060.00
403.- ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL	2,711,256.00	0.00	2,711,256.00	0.00	2,711,256.00
405.- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406.- INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407.- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	2,010,600.00	2,010,600.00	2,010,600.00	2,010,600.00	2,010,600.00
408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	277,980.00	112,196.01	112,196.01	112,196.01	112,196.01
409.- CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411.- DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412.- GASTOS INDIRECTOS	83,520.00	41,760.00	83,520.00	41,760.00	83,520.00
413.- APORTACIONES	3,318,755.82	568,755.82	3,318,755.82	568,755.82	3,318,755.82
414.- RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES:	43,791,905.03	2,733,311.83	8,994,017.83	2,733,311.83	8,994,017.83

APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS

MENSUAL	ACUMULADO


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVE
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 PROPR. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 LIC. KARINA AYALA AYALA
 SINDICO MUNICIPAL
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

REGISTRADO DE DESARROLLO ECONOMICO
 ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 NIEVE
 GRAL. FRANCISCO R MURGUÍA, ZAC.