

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 401.- AGUA POTABLE
 JUNIO

03 DE JULIO DEL 2020
 HOJA 1 DE 9

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO % ACUMULADO	AVANCE FÍSICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				POR ADMO #	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL				
	401-001	CONCENTRADORA DE AGUA POTABLE						27,412,533.64	-	-	-	-	-	-	-	-		
200FIII14 016	401-002	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD DE EL ANCÓN, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL ANCÓN	23.901343	-102.982363	1	EQUIPO	79,300.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00	-	-	-	100.00	100.00	X
200FIII14 017	401-003	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (MELILLA), MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (MELILLA)	24.125748	-102.887945	1	EQUIPO	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	-	-	-	100.00	100.00	X
200FIII14 018	401-004	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24.003132	-103.016252	1	EQUIPO	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	-	-	-	100.00	100.00	X
TOTALES:								27,625,333.64	212,800.00	212,800.00	212,800.00	212,800.00	-	-	-			


 PROF. BLAS ÁVALOS MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC


 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC
 LIC. KARINA AYALA AYALA
 SINDICO MUNICIPAL


 DIRECCIÓN DE DESARROLLO
 ECONOMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC
 PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
402.- DRENAJE Y LETRINAS
JUNIO

03 DE JULIO DEL 2020
HOJA 2 DE 9

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO % ACUMULADO	AVANCE FÍSICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				POR ADMON. N.	POR CONTRATO			
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL					ACUMULADO		
200FIII14 005	402-001	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILO), MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILO)	24.174957	-102.961655	442	METRO LINEAL	476,200.00	-	476,200.00	-	476,200.00	-	-	-	100.00	100.00		X		
200FIII14 012	402-002	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILO), MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILO)	24.174286	-102.964801	186	METRO LINEAL	207,635.00	-	207,635.00	-	207,635.00	-	-	-	100.00	100.00		X		
200FIII14 028	402-003	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN EL ARROYO EL MARRUFO EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23.994224	-103.012659	128	METRO LINEAL	170,323.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		X		
TOTALES:								854,158.00	-	683,835.00	-	683,835.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.



DES PACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL FCO R MURGUÍA, ZAC.
LIC. KARINA AYALA AYALA
SINDICO MUNICIPAL



DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
NIEVES,
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
404.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL
JUNIO

03 DE JULIO DEL 2020
HOJA 3 DE 9

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS							
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)			MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO. N.
200FIII14 001	404-001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE 34 M2 EN AV. JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILO), MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILO)	24.174856	-102.965665	34	METRO CUADRADO	55,099.00	-	55,099.00	-	55,099.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
200FIII14 002	404-002	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE 120.30 M2 DE BARANDAL EN MANANTIAL DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE VALENCIANA (OJO DE AGUA), MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VALENCIANA (OJO DE AGUA)	24.164327	-103.193096	120.3	METRO CUADRADO	119,097.00	-	119,097.00	-	119,097.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
200FIII14 010	404-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LAS NORIAS (NORIAS), MUNICIPIO DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LAS NORIAS (NORIAS)	24.295333	-102.698837	6	PIEZAS	211,932.00	-	211,932.00	-	211,932.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
200FIII14 013	404-004	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL ANCÓN, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL ANCÓN	23.903663	-102.986090	1	OBRA	3,470,351.00	-	1,041,105.30	-	1,041,105.30	-	-	-	30.00	45.00		X	
200FIII14 021	404-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA PRINCIPAL Y CALLES ALEDAÑAS EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, MUNICIPIO DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23.943878	-103.1054810	157	PIEZA	1,526,704.00	1,526,704.00	1,526,704.00	1,526,704.00	1,526,704.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
200FIII14 022	404-007	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL SAUZ	24.21886	-103.090160	29	METRO LINEAL	1,459,161.00	734,833.86	734,833.86	734,833.86	734,833.86	-	-	-	50.36	50.00		X	
TOTALES:								6,842,344.00	2,261,537.86	3,688,771.16	2,261,537.86	3,688,771.16	-	-	-					


 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.


 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 LIC. KARINA AYALA AYALA
 SINDICO MUNICIPAL


 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 PROF. ROMULO CARLOS IBARRA AGÜERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 406.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
 JUNIO

03 DE JULIO DEL 2020
 HOJA 4 DE 9

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO % ACUMULADO	AVANCE FÍSICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO. N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
200FIII14 011	406-001	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE MAQUINAS EN UNIDAD DE HEMODIALISIS DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23.993865	-103.008484	1	OBRA	210,314.00	-	210,314.00	-	210,314.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
								TOTALES:	210,314.00	-	210,314.00	-	210,314.00	-	-	-				


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 LIC. KARINA AYALA AYALA
 SINDICO MUNICIPAL


 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 NIEVES,
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
 JUNIO

03 DE JULIO DEL 2020
 HOJA 5 DE 9

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO % ACUMULADO	AVANCE FÍSICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS						
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL			ACUMULADO	POR ADMO. N.	POR CONTRATO
200FIII14 003	407-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTERÍAS-CANASTAS EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PREPARATORIA UAZ IX DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23.9991264	-103.005538	1	OBRA	38,620.00	-	38,620.00	-	38,620.00	-	-	-	100.00	100.00		X
TOTALES:								38,620.00	-	38,620.00	-	38,620.00	-	-	-				


 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.


 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

 LIC. KARINA AYALA AYALA
 SINDICO MUNICIPAL


 SECCION DE DESARROLLO
 ECONOMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.

 PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
JUNIO

03 DE JULIO DEL 2020
HOJA 6 DE 9

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
200FIII14 019	408-001	CONSTRUCCIÓN DE 122 M2 DE LOSA FIRME DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILO), MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILO)	24.175002	-102.965602	122	METRO CUADRADO	174,473.00	174,473.00	174,473.00	174,473.00	174,473.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
200FIII14 020	408-002	MEJORAMIENTO EN CINCO VIVIENDAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN LUCAS, LAS BOCAS, FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO) Y NIEVES, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS, LAS BOCAS, FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO) Y NIEVES	23.991377	-103.023980	244	METRO CUADRADO	435,310.00	295,902.00	295,902.00	295,902.00	295,902.00	-	-	-	67.96	30.00		X	
TOTALES:								609,783.00	470,375.00	470,375.00	470,375.00	470,375.00	-	-	-					


PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL


DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
LIC. KARINA AYALA AYALA
SINDICO MUNICIPAL


DIRECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
NIEVES,
GRAL. FRANCISCO R.
MURGUÍA, ZAC.
PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
409.- CAMINOS RURALES
JUNIO

03 DE JULIO DEL 2020
HOJA 7 DE 9

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
200FIII14 004	409-001	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN TRAMO CARRETERO 1+000 AL 2+000 DE LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS), MUNICIPIO DE GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS)	23.943878	-103.1054810	1	KILÓMETRO	280,000.00	-	280,000.00	-	280,000.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
200FIII14 006	409-002	MEJORAMIENTO DE TERRACERÍA EN TRAMO CARRETERO 2+000 AL 3+000 DE LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS (SERANO), MUNICIPIO DE GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CHUPADEROS (SERANO)	24.050252	-102.958820	1	KILÓMETRO	265,024.00	-	265,024.00	-	265,024.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
20AFIII14 007	409-003	SUMINISTRO DE RIEGO DE SELLO EN TRAMO CARRETERO 1+000 AL 2+000 DE LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS), MUNICIPIO DE GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS)	23.943878	-103.1054810	1	KILÓMETRO	459,070.00	-	459,070.00	-	459,070.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
20AFIII14 008	409-004	SUMINISTRO DE RIEGO DE SELLO EN TRAMO CARRETERO 2+000 AL 3+000 DE LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS (SERANO), MUNICIPIO DE GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CHUPADEROS (SERANO)	24.050252	-102.958820	1	KILÓMETRO	459,070.00	-	459,070.00	-	459,070.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
200FIII14 009	409-005	MEJORAMIENTO DE TERRACERÍA EN TRAMO CARRETERO 2+960 AL 3+960 DE LA LOCALIDAD DE ALFONSO MEDINA, MUNICIPIO DE GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ALFONSO MEDINA	23.960168	-102.986197	1	KILÓMETRO	1,347,012.00	450,780.74	854,884.34	450,780.74	854,884.34	-	-	-	63.47	80.00		X	
200FIII14 023	409-006	MEJORAMIENTO DE TERRACERÍA EN TRAMO CARRETERO 3+960 AL 4+960 DE LA LOCALIDAD DE ALFONSO MEDINA, MUNICIPIO DE GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ALFONSO MEDINA	23.946802	-102.981712	1	KILÓMETRO	1,540,010.00	691,510.88	691,510.88	691,510.88	691,510.88	-	-	-	44.90	30.00		X	
TOTALES:								4,350,186.00	1,142,291.62	3,009,559.22	1,142,291.62	3,009,559.22	-	-	-					


PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.


DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.


LIC. KARINA AYALA AYALA
SINDICO MUNICIPAL


DIRECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
NIEVES,
GRAL. FRANCISCO R.
MURGUÍA, ZAC.


PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
412.- GASTOS INDIRECTOS
JUNIO



03 DE JULIO DEL 2020
PÁGINA 8 DE 9

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
20AFHIGI14 001	412-001	ESTUDIO GEODÉSICO POR MÉTODOS ELÉCTRICOS DE RESISTIVIDAD PARA LA EVALUACIÓN HIDROGEOLOGICA Y DETERMINACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA CON FINES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.	SANTA ROSA	23° 59' 46.67"	102° 55' 00.70"	1	ESTUDIO	20,880.00	-	20,880.00	-	20,880.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
20AFHIGI14 002	412-002	ESTUDIO GEODÉSICO POR MÉTODOS ELÉCTRICOS DE RESISTIVIDAD PARA LA EVALUACIÓN HIDROGEOLOGICA Y DETERMINACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA CON FINES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE PASO BLANCO, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.	PASO BLANCO	23° 58' 46.25"	102° 53' 54.60"	1	ESTUDIO	20,880.00	-	20,880.00	-	20,880.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
TOTALES:								41,760.00	-	41,760.00	-	41,760.00	-	-	-					


 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUIA, ZAC.


 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUIA, ZAC.

 LIC. KARINA AYALA AYALA
 SINDICO MUNICIPAL


 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

 PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

