

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA S.C.
 INGRESOS DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III AGUA Y SANEAMIENTO JUNIO
 SUB-PROGRAMA: AGUA Y SANEAMIENTO JUNIO
 MES QUE INFORMA: JUNIO
 FECHA: 03-jul-15
 HOJA: 1 DE 9

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	% MENSUAL	% ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POB. ATRÁS
15071114 037	401-001	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		1 APORTACIÓN	4,639,292.23	-	1,391,787.67								
15071114 063	401-002	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	MIGUEL HIDALGO		1 POZO	3,480.00	-	3,480.00								X
TOTALES:						4,642,772.23	-	1,395,267.67								



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA S.C.
 C. P. JUAN MANUEL GONZALEZ VADILLO
 COORDINADOR GENERAL

C. P. YASMIN GUINDALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
 COORDINADORA GENERAL

C. VICENTE AYALA ALVARADO
 ADMINISTRADOR GENERAL



Presidencia Municipal
 NIEVE GONZALEZ
 C. MANUEL B. GALLARDO SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MURGUIA / ZAC. / 013 - 2015

JESAPACHO DE SINDICOS MUNICIPAL
 NIEVE GONZALEZ RAMIREZ
 FRANCISCO R. MURGUIA S.C.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGI
 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.
 FONDOS DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III
 EDUCACIÓN
 JUNIO

FECHA: 03-Jul-15
 HOJA: 2 DE 9

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL	%	MENSUAL	%	ACUMULADO	%
15OFH14 030	402 - 001	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA EMSAD (LA LAGUNA VALENCIANA)	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		1 AULA	170,000.00	-	170,000.00		-	-	-	100	-	100	X	
15OFH14 039	402 - 002	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FELIPE ÁNGELES HIDALGO	MIGUEL HIDALGO		1 ANEXO	95,376.00	66,763.20	95,376.00		-	-	70	100	30	100	X	
15OFH14 040	402 - 003	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	SAN GIL		1 ANEXO	95,376.00	66,763.20	95,376.00		-	-	70	100	30	100	X	
15OFH14 041	402 - 004	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL AGUIÑA	EL POTRERO		1 ANEXO	95,376.00	66,763.20	95,376.00		-	-	70	100	30	100	X	
15OFH14 042	402 - 005	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JESUS FLORES MAGÓN	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		1 ANEXO	95,376.00	66,763.20	95,376.00		-	-	70	100	30	100	X	
15OFH14 056	402 - 006	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	SAN JOSÉ DE MORTEROS		1 APORTACIÓN	221,668.00	-	221,668.00		-	-	-	100	-	-		
15OFH14 057	402 - 007	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	EL POTRERO		1 APORTACIÓN	221,667.75	-	221,667.75		-	-	-	100	-	-		
15OFH14 058	402 - 008	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)		1 APORTACIÓN	221,667.75	-	221,667.75		-	-	-	100	-	-		
15OFH14 075	402 - 009	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ M ^a . PINO SUÁREZ	SAN LUCAS		1 OBRA	38,280.00	38,280.00	38,280.00		-	-	100	100	100	100	X	
TOTALES:						1,254,787.50	305,332.80	1,254,787.50		-	-	100	100	100	100	X	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Presidente Municipal
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGI
 C. MANUEL B. GARCÍA
 2015

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 MURGI
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGI
 C. MANUEL B. GARCÍA
 2015



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 NIEVES

GRAL. FRANCISCO R. MURGI, ZAC

C. VICENTE AYALA ALVARADO
 ABANDONADO

M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DEYORA
 COM. MUNICI. MUNICIPAL

C. P. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
 TÉCNICO MUNICIPAL

C. MANUEL B. GARCÍA
 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, S.C.
 INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2013
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III
 URBANIZACIÓN
 JUNIO

FECHA: 03-jul-15
 HOJA: 3 DE 9

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL	%	MENSUAL	%	PARA FONDO
150FIII14 001	405-001	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL (AV. JUÁREZ) A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO	LA ESTANZUELA		1 APORTACIÓN	505,384.00	-	505,384.00	-	-	-	100	-	-	-	X
150FIII14 002	405-002	PROGRAMA 3X1 PARA LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO	COL. BENITO JUÁREZ (EL TUJILLO)		1 APORTACIÓN	483,172.00	-	483,172.00	-	-	-	100	-	-	-	X
150FIII14 003	405-003	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIA DE 2 KILÓMETROS	LUIS MOYA		1 APORTACIÓN	656,528.00	-	656,528.00	-	-	-	100	-	-	-	X
150FIII14 004	405-004	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIA DE 2 KILÓMETROS	SAN LUCAS		1 APORTACIÓN	553,564.00	-	553,564.00	-	-	-	100	-	-	-	X
150FIII14 005	405-005	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIA DE 1 KILÓMETROS	EL ROSARIO		1 APORTACIÓN	332,822.00	-	332,822.00	-	-	-	100	-	-	-	X
150FIII14 006	405-006	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 1 KILOMETRO	EL PORVENIR		1 APORTACIÓN	355,855.00	-	355,855.00	-	-	-	100	-	-	-	X
150FIII14 007	405-007	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 1 KILOMETRO	CHUPADEROS SERANO		1 APORTACIÓN	355,855.00	-	355,855.00	-	-	-	100	-	-	-	X
150FIII14 008	405-008	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 1 KILOMETRO	ORANI		1 APORTACIÓN	355,855.00	-	355,855.00	-	-	-	100	-	-	-	X
150FIII14 009	405-009	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 1 KILOMETRO	LA LAGUNA		1 APORTACIÓN	355,885.00	-	355,885.00	-	-	-	100	-	-	-	X
150FIII14 025	405-010	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y BASE HIDRAÚLICA EN LA TERRACERIA NIEVES - SAN LUCAS DEL KM 8-000 AL 10-000	SAN LUCAS		2 KM	1,730,725.00	-	865,362.50	-	-	-	50	20	80	-	X
150FIII14 026	405-011	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERIA SAN IGNACIO - ORAN DEL KM 0-000 AL 1-000	ORAN		1 KM	226,394.00	-	226,394.00	-	-	-	100	30	90	-	X
150FIII14 027	405-012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERIA NIEVES - LUIS MOYA DEL KM 7-000 AL 9-000	LUIS MOYA (MELILLA)		2 KM	1,100,716.00	-	550,356.65	-	-	-	50	20	80	-	X
150FIII14 044	405-013	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA PESO A PESO PARA LA ADQUISICIÓN DE CEMENTO (CONVENIO CON SIFERA)	VARIAS		1 APORTACIÓN	224,280.35	-	224,280.35	-	-	-	100	-	-	-	X
150FIII14 045	405-014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERIA MARAVILLAS - SAN JOSÉ DE LOS RÍOS DEL KM 2+200 AL 3+200 INICIO EN E.C. NIEVES - ESTACIÓN CAMACHO	SAN JOSÉ DE LOS RÍOS		2 KM	521,067.00	-	521,067.00	-	-	-	50	20	70	-	X
TOTALES:						7,758,102.35		5,603,314.00								

Presidencia Municipal
 NIEVES
 DESPACHO DEL SINDICATO MUNICIPAL
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DÉVORA
 CONTADOR MUNICIPAL
 C.p. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
 DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES
 M. V. Z. MANUEL GONZÁLEZ VADILLO
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
 M. V. Z. FRANCISCO R. MURGUÍA
 ALCALDE
 2013 - 2016

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III URBANIZACIÓN JUNIO
 SUB-PROGRAMA: JUNIO
 MES QUE INFORMA: JUNIO
 FECHA: 03-jul-15
 HOJA: 4 DE 9

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE				LOCALIDAD	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	% MENSUAL	% ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FORMACIÓN DIRECTA
150FIII14 048	405-015	NIVELACIÓN PARA RECIBIR CONCRETO HIDRAULICO (PRIMERA ETAPA) EN CALLE CAMINO REAL	CIENEGUILLA (NOBIA Y CIENEGUILLA)	4743 m2	314,297.00	-	314,297.00	-	-	-	100	100	-	100	X	
150FIII14 055	405-016	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIA MARAVILLAS - SAN JOSÉ DE MORTEROS EN EL KM 2+200 AL 4+200 INICIO EN E.C. NIEVES - ESTACIÓN CAMACHO	SAN JOSÉ DE MORTEROS	2 KM	2,548,833.00	1,000,000.01	2,000,000.02	-	-	39	78	30	60		X	
150FIII14 068	405-018	REHABILITACIÓN DE VADO DE MAMPOSTERÍA EN CRUCE RÍO AGUANAVAL	SANTA RITA	1 OBRA	300,054.00	300,054.00	30,054.00	-	-	100	10	75	75		X	
150FIII14 069	405-019	REHABILITACIÓN DE VADO DE MAMPOSTERÍA EN CRUCE RÍO AGUANAVAL	ALFONSO MEDINA	1 OBRA	126,765.00	126,765.00	126,765.00	-	-	100	100	75	75		X	
150FIII14 076	405-020	CONSTRUCCIÓN DE VADO DE MAMPOSTERÍA EN CRUCE RÍO AGUANAVAL	SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO (SAN FRANCISCO)	1 OBRA	294,440.00	147,220.00	147,220.00	-	-	50	50	50	50		X	
TOTALES:					3,584,389.00	1,574,039.01	2,618,336.02									

JESPALMO DEL SINDICATO MUNICIPAL NIEVES
 C. MANUEL B. GUERRERO SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

JESPALMO DEL SINDICATO MUNICIPAL NIEVES
 C. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
 COORDINADORA

JESPALMO DEL SINDICATO MUNICIPAL NIEVES
 C. JUAN MANUEL SEGOVIA DE VÉTORA
 CONTADOR MUNICIPAL

JESPALMO DEL SINDICATO MUNICIPAL NIEVES
 C. VICENTE AYALA ALVARADO
 AUDITOR DE PATRIMONIO ECONÓMICO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
N I E V E S
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC
 2013 - 2014

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURC ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2015
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III
 VIVIENDA
 JUNIO

FECHA: 03-Jul-15

HOJA: 5 DE 9

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	ACUMULADO O MENSUAL	%		ACUMULADO O MENSUAL	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
										EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO						
150FH14 016	406 - 001	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	NIEVES		m2	1,000,000.00		1,000,000.00				100	50	X			
150FH14 018	406 - 002	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL POTRERO		m2	24,500.00		24,500.00				100	100	X			
150FH14 019	406 - 003	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR	EL POTRERO		1 SANITARIO	36,000.00		36,000.00				100	100	X			
150FH14 020	406 - 004	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DOMINATORIO	EL POTRERO		1 CUARTO	40,000.00		40,000.00				100	100	X			
150FH14 021	406 - 005	REHABILITACION DE MURO FIRME	EL POTRERO		m2	4,200.00		4,200.00				100	100	X			
150FH14 010	406 - 006	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	COL. FRANCISCO I. MADERO		m2	119,088.00		119,088.00				100	100	X			
150FH14 029	406 - 007	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SANTA RITA		m2	97,978.65		97,978.65				100	100	X			
150FH14 031	406 - 008	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LUIS MOYA		m2	202,790.00		202,790.00				100	100	X			
150FH14 028	406 - 009	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LAS BOCAS		m2	187,074.00		187,074.00				100	100	X			
150FH14 032	406 - 010	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		m2	183,043.00		183,043.00				100	100	X			
150FH14 033	406 - 011	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	VALENCIANA		m2	93,115.00		93,115.00				100	100	X			
150FH14 011	406 - 012	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	ATOTONILCO		m2	167,347.00		167,347.00				100	100	X			
150FH14 035	406 - 013	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL CARRIZAL		m2	89,076.00		89,076.00				100	100	X			
150FH14 012	406 - 014	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL ANCON		m2	77,498.00		77,498.00				100	100	X			
150FH14 013	406 - 015	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	ALFONSO MEDINA		m2	76,270.00		76,270.00				100	100	X			
150FH14 034	406 - 016	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES PANAMES, ESCOBEDO, FRANCISCO I. MADERO, INDEPENDENCIA, LA LOMA Y VICENTE GUERRERO	CIENEGUILLA (INORIA Y CIENEGUILLA)		23 POSTE	790,888.00	316,058.00	790,888.00			40	100	90	X			
150FH14 036	406 - 017	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO		m2	84,815.00		84,815.00				100	100	X			
150FH14 038	406 - 018	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN GIL		m2	198,421.80		198,421.80				100	100	X			
150FH14 043	406 - 019	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	LUIS MOYA		2 SANITARIOS	78,052.00		78,052.00				100	100	X			
150FH14 015	406 - 020	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO		m2	118,050.00		118,050.00				100	100	X			
150FH14 046	406 - 021	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	SAN JOSE DE LA CAMISA (SAN JOSE DE LA LAGUNA)		m2	8,600.00		8,600.00				100	100	X			
150FH14 023	406 - 022	APLANADO EN MURO A BASE DE PASTA DE CEMENTO	SAN JOSE DE LA CAMISA (SAN JOSE DE LA LAGUNA)		m2	65,304.00		65,304.00				100	100	X			
150FH14 024	406 - 023	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO	COL. CHAPULTEPEC		m2	139,997.00		139,997.00				100	100	X			
150FH14 050	406 - 024	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO	JARALILLO		m2	145,100.00		145,100.00				100	100	X			

C. VICENTE AYALA ALVARADO
 SECRETARIO DE FISCALIA MUNICIPAL SOCIAL

M. V. Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEVORA
 CONTADOR MUNICIPAL

C. P. PASCALIN GUADALUPE RAMÍREZ HERNÁNDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JESSICA ESPARZA RAMÍREZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MANUEL B. GALLO SANDOVAL
 PRESIDENTA MUNICIPAL

Presidencia Municipal

NIEVES

GENERAL FRANCISCO R. MURC ZAC.

MURGUIA, ZAC.

2013 - 2015

NIEVES

GENERAL FRANCISCO R. MURC ZAC.

MURGUIA, ZAC.

2013 - 2015

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III VIVIENDA JUNIO FECHA: 03-JUL-15 HOJA: 6 DE 9
 SUB-PROGRAMA: MES QUE INFORMA:

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POPULACION DIRECTA	POR CONTRATO
									MENSUAL	EGRESO MENSUAL	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
150FIII14051	406-026	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL CARNERITO (EL CARNERITO)		218.32 m2	195,366.00	195,366.00	-	-	100	100	-	-	X		
150FIII14054	406-027	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN LUCAS		284.02 m2	258,025.00	258,025.00	-	-	100	100	-	-	X		
150FIII14059	406-028	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA PESO A PESO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA TECHOS DE LÁMINA, PISOS DE CONCRETO Y ENJARRÉS (Convenio Subsecretaría de Vivienda de SINIFRA)	COBERTURA MUNICIPAL		1.00 APORTACIÓN	200,000.00	200,000.00	-	-	100	-	-	-			
150FIII14062	406-029	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO)		117.12 m2	108,591.00	108,591.00	-	-	100	100	-	-	X		
150FIII14064	406-030	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	APASEO		42.77 m2	36,371.00	36,371.00	-	-	100	100	-	-	X		
150FIII14065	406-031	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO		100.00 m2	92,261.00	92,261.00	-	-	100	100	-	-	X		
150FIII14066	406-032	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL ANÓN		184.10 m2	174,125.00	174,125.00	-	-	100	100	-	-	X		
150FIII14067	406-033	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		220.35 m2	200,060.37	200,060.37	-	-	100	100	-	-	X		
150FIII14053	406-034	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	ORAN		145.11 m2	127,700.00	127,700.00	-	-	100	100	-	-	X		
150FIII14070	406-034	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN LUCAS		212.49 m2	185,572.00	185,572.00	-	-	100	100	-	-	X		
150FIII14071	406-035	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SANTA RITA		557.95 m2	501,089.00	501,089.00	-	-	71	71	65	65	X		
150FIII14073	406-036	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO)		159.85 m2	168,310.00	168,310.00	-	-	100	100	100	100	X		
150FIII14074	406-037	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	ALFONSO MEDINA		39.26 m2	35,192.00	35,192.00	-	-	100	100	100	100	X		
150FIII14077	406-038	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LUIS MOYA		257.66 m2	234,764.00	234,764.00	-	-	100	100	100	100	X		
150FIII14078	406-039	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LUIS MOYA		237.61 m2	229,667.00	229,667.00	-	-	100	100	100	100	X		
150FIII14079	406-040	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL CARRIZAL		204.02 m2	177,547.00	177,547.00	-	-	100	100	100	100	X		
150FIII14080	406-041	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		205.66 m2	197,881.00	197,881.00	-	-	100	100	100	100	X		
150FIII14085	406-042	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LUIS MOYA		765.03 m2	702,883.00	702,883.00	-	-	45	45	50	50	X		
TOTALES:						1,899,508.08	1,899,508.08	-	-	45	45	50	50	X		



 C. MANUELO GALLARDO SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 JESPARCO RAMIREZ
 SECRETARIO MUNICIPAL
 C. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
 TENDERO MUNICIPAL
 C. VICENTE AYALA ALVARADO
 ASESOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DÉVORA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 N I E / E S
 GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC
 2013 - 2016

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2015
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III
 OTROS PROYECTOS
 JUNIO


FECHA: 03-jul-15

HOJA: 7 DE 9


NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%	%	ACUMULADO MENSUAL		ACUMULADO MENSUAL	POR MONEDA DIRECTA	POR CONTRATO
									PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL							
150FIII14 022	403-001	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA, LUIS MOYA, COL. CHAPULTEPEC Y NORIAS (CONVENIO CON SECAMPO)	VARIAS		1 APORTACIÓN	35,000.00		35,000.00				100					
150FIII14 082	403-001	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA, LUIS MOYA, COL. CHAPULTEPEC Y NORIAS (CONVENIO CON SECAMPO)	VARIAS		1 APORTACIÓN	61,250.00		61,250.00				100					
TOTALES:						96,250.00		96,250.00				100					



 C. MANUEL GALVÁN SANDOVAL
 Presidente Municipal
 Despacho Municipal
 NIEVES DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
 2013 - 2015



 C. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
 Contralora Municipal
 Despacho Municipal
 NIEVES DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.



 M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DEVORA
 Contralor Municipal
 Despacho Municipal
 NIEVES DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.



 C. VICENTE AYALA ALVARADO
 Auditor de Desarrollo Económico y Social

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURQUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III
 DESARROLLO INSTITUCIONAL
 JUNIO

FECHA: 03 Jul 15
 HOJA: 8 DE 9

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		MENSUAL	%	MENSUAL	%	POR FONDIR	POR CONTRATO DIRECTA
										EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO						
15AFI114 023	407-001	ADQUISICIÓN DE PROGRAMA OPUS 2015 (INCLUYE 1 LICENCIA) Y 7 LICENCIAS ADICIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y OBRAS PÚBLICAS	NEEVES		1 SOFTWARE	23,490.00	-	23,490.00	-	-	-	100	-	100	-	X	
15AFI114 024	407-002	CAPACITACIÓN EN PROGRAMA OPUS 2015 PARA AUXILIARES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y OBRAS PÚBLICAS	NEEVES		1 CAPACITACIÓN	17,400.00	-	17,400.00	-	-	-	100	-	100	-	X	
15AFI114 072	407-003	ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA CANON PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NEEVES		1 EQUIPO	78,880.00	-	78,880.00	-	-	-	100	-	100	-	X	
15AFI114 083	407-004	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NEEVES			160,000.00	39,194.00	39,194.00	-	-	-	24	24	20	-	X	
15AFI114 085	407-005	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NEEVES			64,252.78	16,370.50	16,370.50	-	-	-	25	25	25	-	X	
TOTALES:							344,022.78	134,444.50	175,334.50	-	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 C. MANUEL B. GALLO SANDOVAL
 GOBERNADOR DEL ESTADO DE ZACATECAS
 MURGUÍA, ZAC.
 2015 - 2016

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 C. MANUEL B. GALLO SANDOVAL
 GOBERNADOR DEL ESTADO DE ZACATECAS
 MURGUÍA, ZAC.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 C. MANUEL B. GALLO SANDOVAL
 GOBERNADOR DEL ESTADO DE ZACATECAS
 MURGUÍA, ZAC.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 C. MANUEL B. GALLO SANDOVAL
 GOBERNADOR DEL ESTADO DE ZACATECAS
 MURGUÍA, ZAC.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 C. MANUEL B. GALLO SANDOVAL
 GOBERNADOR DEL ESTADO DE ZACATECAS
 MURGUÍA, ZAC.

C. VICENTE AYALA ALVARADO
 AYUNTAMIENTO DE GENERAL FRANCISCO R. MURQUÍA, ZAC.

C. VICENTE AYALA ALVARADO
 AYUNTAMIENTO DE GENERAL FRANCISCO R. MURQUÍA, ZAC.

C. VICENTE AYALA ALVARADO
 AYUNTAMIENTO DE GENERAL FRANCISCO R. MURQUÍA, ZAC.

C. VICENTE AYALA ALVARADO
 AYUNTAMIENTO DE GENERAL FRANCISCO R. MURQUÍA, ZAC.

C. VICENTE AYALA ALVARADO
 AYUNTAMIENTO DE GENERAL FRANCISCO R. MURQUÍA, ZAC.

C. VICENTE AYALA ALVARADO
 AYUNTAMIENTO DE GENERAL FRANCISCO R. MURQUÍA, ZAC.

C. VICENTE AYALA ALVARADO
 AYUNTAMIENTO DE GENERAL FRANCISCO R. MURQUÍA, ZAC.

C. VICENTE AYALA ALVARADO
 AYUNTAMIENTO DE GENERAL FRANCISCO R. MURQUÍA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURQUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III GASTOS INDIRECTOS
 SUB-PROGRAMA: JUNIO
 MES QUE INFORMA: JUNIO
 FECHA: 09-jul-15
 HOJA: 9 DE 9

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	% MENSUAL	% ACUMULADO		ACUMULADO MENSUAL
15AFIII4052	408 - 001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES		4 VEHÍCULOS	250,000.00		119,636.58				48	40	
15AFIII4061	408 - 002	SUEDIOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES		5 AUXILIARES	484,500.00		76,500.00				5	16	
15AFIII4084	408 - 003	ADQUISICIÓN DE LOTE DE PAPELERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES		1 LOTE	130,000.00		13,178.70				10	10	
TOTALES:							864,500.00	209,315.28						

RUBRO	RECURSOS MUNICIPALES		TECHO FINANCIERO	ACUMULADO
	MENSUAL	ACUMULADO		
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO			4,642,772.23	1,395,267.67
EDUCACIÓN			1,254,787.50	1,254,787.50
OTROS PROYECTOS			305,332.80	1,254,787.50
SALUD			96,250.00	96,250.00
URBANIZACIÓN			11,342,491.35	8,700,183.03
VIVIENDA			2,851,812.02	7,319,214.99
DESARROLLO INSTITUCIONAL			344,023.78	194,444.50
GASTOS INDIRECTOS			864,500.00	38,878.70
TOTALES			26,396,635.88	4,379,311.09

APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	ACUMULADO
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

Presid. C. MANUEL B. SANDOVAL
 MURQUIA, ZAC.
 2015 - 2016

DESAPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 FRANCISCA ESPARZA RAMIREZ
 NIEVES, ZAC.
 FRANCISCO R. MURQUIA

M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEVIORA
 CONTADOR MUNICIPAL

C. VICENTE AYALA ALVARADO
 AYALA, ZAC. DE ECONOMIA Y FERIA

GRAL. FRANCISCO R. MURQUIA, ZAC.
 NIEVES