

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
AGUA POTABLE
JUNIO

FECHA: 01 DE JULIO DE 2016
HOJA 1 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
160FIII14 004	401-001	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CERRO COLORADO	24°0'48.8"	102°53'43.27"	1	POZO	172,254.00	-	172,253.04	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
160FIII14 005	401-002	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACHECO (ESTACIÓN PACHECO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	PACHECO (ESTACIÓN PACHECO)	24°1'13.79"	102°26'27.91"	1	POZO	195,804.00	-	195,803.36	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
160FIII14 006	401-003	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MERIDA CUATRO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MERIDA CUATRO	24°1'10.60"	102°53'52.03"	1	POZO	196,700.00	-	196,699.92	-	-	-	-	100.00	20.00	70.00	X		
160FIII14 007	401-004	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CHAPULTEPEC, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COLONIA CHAPULTEPEC	24°23'29.03"	103°4'0.77"	1	POZO	163,853.00	-	163,852.32	-	-	-	-	100.00	20.00	70.00	X		
160FIII14 008	401-005	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA HUERTA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'37.71"	103°1'30.93"	270	METRO LINEAL	119,151.00	-	119,151.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 030	401-006	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL REFUGIO	24°5'25.16"	102°26'32.59"	1	POZO	92,318.60	-	92,318.60	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 055	401-007	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO)	24°10'1.21"	102°30'31.05"	1	POZO	77,983.00	-	77,983.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 062	401-008	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL BOULEVARD DAVID SOTO CALVILLO EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'37.71"	103°1'30.93"	1	OBRA	242,074.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		X	
TOTALES:								1,260,137.60	-	1,018,061.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. MANUEL BENIGNO GARCÍA SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

DESPACHO DEL SINDICO
C. MANUEL GARCÍA SANDOVAL
SINDICO MUNICIPAL
NIEVES

C. P. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL
NIEVES

ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES

CONTRALORIA MUNICIPAL
M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEVORA
CONTRALOR MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R.
MURGUÍA, ZAC.

CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 ALCANTARILLADO
 JUNIO

FECHA: 01 DE JULIO DE 2016
 HOJA 2 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
160FIII14 057	413-011	COMPLEMENTO DE APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SAMA 2015) (EJERCICIO 2015 \$3,015,539.95 EJERCICIO 2016 \$496,476.13)	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	24°12'50.46"	103°11'5.16"	1	APORTACIÓN	496,476.13	-	496,476.13	-	-	-	-	100.00	-	-			
160FIII14 075	403-001	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PROLONGACIÓN ZACATECAS EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'17.16"	103°01'16.84"	193	METRO	142,906.00	-	142,906.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 087	403-002	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLE PROLONGACIÓN VIRGEN DEL CARMEN, SAN JUAN Y VIRGEN MARÍA DE LA COL. SAN BENABE EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'51.04"	103°00'34.23"	1	OBRA	302,437.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		X	
TOTALES:								941,819.13	-	639,382.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 C. MANUEL BENIGNO GALLARDO SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 Gral. Francisco R. Murguía, Zac.


 DESPACHO DEL SINDICA
 MANUEL ESTEBAN RAMÍREZ
 SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral. Francisco R. Murguía, Zac.


 C. YASMÍN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
 TESOERA MUNICIPAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 NIEVES
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.


 M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOWA DEVIDA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CON ALCALDIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.


 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
JUNIO

FECHA: 01 DE JULIO DE 2016
HOJA 3 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
160FIII14 014	404-001	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD SOTO CALVILLO EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'37.71"	103°1'30.93"	3839	METRO CUADRADO	1,629,209.00	-	1,629,209.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 024	404-002	COLOCACIÓN DE LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE DE LA COL. 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'2999"	103°02'0163"	10	LAMPARA	103,819.49	-	103,819.49	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
160FIII14 033	404-003	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL PARQUE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COL. 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'3322"	103°01'9093"	11	LAMPARA	240,586.00	-	240,586.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 035	404-004	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°99'3218"	103°00'7403"	16	LAMPARA	389,817.00	-	389,817.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 036	404-005	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL PARQUE EL CAIMAN EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°99'3376"	103°02'5279"	16	LAMPARA	276,429.00	-	276,429.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 060	404-006	CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL PARQUE SANTA MARÍA DE LAS NIEVES DE LA COL. SANTA MARÍA DE LAS NIEVES DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°99'7541"	103°02'8395"	13	LAMPARA	293,255.00	-	293,255.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 085	404-007	CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN EN CAMPO DE BEISBOL MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'1758"	103°02'1432"	16	LAMPARA	455,766.00	160,000.01	160,000.01	-	-	-	35.11	35.11	50.00	50.00		X	
16A7III14 044	413-010	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILLO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILLO)	24°10'28.97"	102°57'54.61"	1	APORTACIÓN	64,007.10	-	64,007.10	-	-	-	-	100.00	-	-			
TOTALES:								3,452,888.59	160,000.01	3,157,122.60										

C. MANUEL BENIGNO GALCARRO SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
NIEVES,
Gral. Francisco R. Murguía, Zac.

DESIGNADO DEL SINDICATO
C. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
SINDICO MUNICIPAL
NIEVES,
Gral. Francisco R. Murguía, Zac.

TESORERIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

DIRECTOR DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

CONTRALORIA MUNICIPAL
M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEVORA
CONTRALOR MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
JUNIO

FECHA: 01 DE JULIO DE 2016
HOJA 4 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
160FIII14 003	405-001	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE ALCANTARILLA (LA HUERTA) (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°10'31"	102°28'51"	1	TRANSFORMADOR	306,900.00	-	306,900.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 011	405-002	REUBICACIÓN DE POSTES (REEMPLAZO) DE RED DE LÍNEA ELÉCTRICA EN LA CALLE ALCANTARILLA Y COL. MINERA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'42.19"	103°01'45.45"	3	POSTES	152,360.00	-	152,360.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 015	405-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO)	24°10'30"	102°28'17"	3	LOTE	181,137.69	-	181,137.69	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
160FIII14 016	405-004	REUBICACIÓN DE POSTES EN CALLE AV. MÉXICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23°56'06.12"	102°55'06.12"	3	POSTE	247,180.00	-	247,180.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 029	405-005	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA SALIDA NIEVES - RÍO GRANDE ENTRONQUE A CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA) EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'51.64"	103°02'37.39"	1	POSTE	132,000.00	-	132,000.00	-	-	-	-	100.00	-	95.00		X	
160FIII14 059	405-006	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL BOULEVARD SOTO CALVILLO (LA HUERTA) EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'38.12"	103°01'38.12"	200	METRO LINEAL	80,783.00	-	80,782.40	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 081	405-007	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CARRETERA NIEVES - MAZAPIL KM 1.00 EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°10'29.24"	103°00'42.89"	1/5	TRANSFORMADOR/POSTE	361,200.00	-	200,000.00	-	-	-	-	55.37	15.00	65.00		X	
TOTALES:								1,461,560.69	-	1,300,360.09	-	-	-	-						

C. MANUEL BENIGNO GALÁN ANDRADA
PRESIDENTE MUNICIPAL

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

CONTRALORIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
JUNIO

FECHA: 01 DE JULIO DE 2016
HOJA 5 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FOR. ADMON. DIRECTA	FOR. CONTRA TO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
160FIII14 001	407-001	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL C.B.T.A. N° 189 EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°9'93300"	103°00'3351"	2	AULA	749,279.00	-	749,279.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 002	407-002	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA EMPERADOR CUAUHTÉMOC EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°99'5307"	103021427	1	COMEDOR	90,343.00	-	90,343.00	-	-	-	-	100.00	2.00	100.00		X	
160FIII14 009	407-003	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 17 "JOSÉ SANTOS VALDEZ" EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'06.80"	103°01'10.76"	492.97	METRO CUADRADO	487,108.00	-	487,108.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 018	407-004	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "IGNACIO RAMÍREZ" EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	23°58'21.14"	102°54'13.07"	58.2	METRO LINEAL	129,060.00	-	129,060.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 061	407-005	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE (DOMO) EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARRIZAL	23°59'30.15"	103°08'49.49"	1	OBRA	750,000.00	50,000.00	612,500.00	-	-	-	6.67	81.67	20.00	60.00		X	
160FIII14 076	407-006	SUMINISTRO DE PISO CERÁMICO EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "MATÍAS RAMOS SANTOS" EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MIGUEL HIDALGO	24°5'12.2"	102°28'30.53"	48.085	METRO CUADRADO	6,658.07	6,658.07	6,658.07	-	-	-	100.00	100.00	20.00	20.00	X		
160FIII14 077	407-007	SUMINISTRO DE PISO CERÁMICO EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "EMPERADOR CUAUHTÉMOC" EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'43.09"	103°1'17.33"	43	METRO CUADRADO	6,175.00	6,175.00	6,175.00	-	-	-	100.00	100.00	20.00	20.00	X		
160FIII14 078	407-008	SUMINISTRO DE PISO CERÁMICO EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL SAUZ	24°13'6.34"	103°5'25.25"	48.085	METRO CUADRADO	6,658.07	6,658.07	6,658.07	-	-	-	100.00	100.00	20.00	20.00	X		
160FIII14 079	407-009	SUMINISTRO DE PISO CERÁMICO EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "GONZÁLEZ COSSIO" EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL VERGEL	24°11'53.82"	103°5'21.53"	50.05	METRO CUADRADO	7,414.76	7,414.76	7,414.76	-	-	-	100.00	100.00	20.00	20.00	X		
Totales:								2,232,695.90	76,905.90	2,095,195.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. MANUEL BENIGNO SAAVEDRA SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JESSICA CRISTINA RAMÍREZ
DESA ROLLO MUNICIPAL

C. VASANT GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
TESORERA MUNICIPAL

C. FRANCISCO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

C. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DEYORA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
JUNIO

FECHA: 01 DE JULIO DE 2016
HOJA 6 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
160FIII14 080	407-010	SUMINISTRO DE PISO CERÁMICO EN AULAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO	24°15'29.89"	102°46'27.73"	50.53	METRO CUADRADO	7,080.34	7,080.34	7,080.34	-	-	-	100.00	100.00	20.00	20.00	X		
160FIII14 086	407-011	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE (DOMO) EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ" EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	24°11'38.51"	103°06'09.29"	1	OBRA	913,264.00	450,000.00	450,000.00	-	-	-	49.27	49.27	30.00	30.00		X	
TOTALES:								920,344.34	457,080.34	457,080.34										


C. MANUEL BENIGNO GALLARDO SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
Gral. Francisco R. Murguía, Zac.


DESPATCHO DE FINANZAS
Nieves
Gral. Francisco R. Murguía, Zac.


DR. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
TESORO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


REGIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
2013 - 2018


CONTROLADORA MUNICIPAL
M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEVORA
CONTRALOR MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
JUNIO

FECHA: 01 DE JULIO DE 2016
HOJA 7 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
16AFIII14 027	413-001	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LUIS MOYA" EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'43.29"	103°01'04.31"	1	APORTACIÓN	773,726.00	-	773,726.00	-	-	-	-	100.00	-	-		
16AFIII14 038	413-004	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE APASEO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	APASEO	24°15'52.24"	103°02'17.09"	1	APORTACIÓN	228,316.00	-	228,316.00	-	-	-	-	100.00	-	-		
16AFIII14 039	413-005	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER)	24°11'28.61"	102°43'53.64"	1	APORTACIÓN	228,316.00	-	228,316.00	-	-	-	-	100.00	-	-		
16AFIII14 040	413-006	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'24.43"	103°04'28.99"	1	APORTACIÓN	228,316.00	-	228,316.00	-	-	-	-	100.00	-	-		
16AFIII14 041	413-007	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN GIL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN GIL	24°11'38.59"	102°58'47.27"	1	APORTACIÓN	228,316.00	-	228,316.00	-	-	-	-	100.00	-	-		
TOTALES:								1,686,990.00	-	1,686,990.00	-	-	-	-					

C. MANUEL BENITO GILARDO SAMBOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JESSICA ESPARZA RAMÍREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. SÉRGIO ANIBAL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGÓVIA DE VORA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

TESORERIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R.
MURGUÍA, ZAC

DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R.
MURGUÍA, ZAC

CONTRALORIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R.
MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
JUNIO

FECHA: 01 DE JULIO DE 2016
HOJA 8 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
160FIII14 010	408-001	REHABILITACIÓN DE 1052.8 M2 DE MURO DE ADOBE A BASE DE MORTERO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MIGUEL HIDALGO	24°05'12"	102°28'31"	1052.8	METRO CUADRADO	27,090.00	-	27,090.00	-	-	-	-	100.00	30.00	100.00	X	
160FIII14 012	408-002	CONSTRUCCIÓN DE 391 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN)	24°01'02"	103°08'26"	391	METRO CUADRADO	90,513.00	-	90,513.00	-	-	-	-	100.00	30.00	100.00	X	
160FIII14 019	408-003	CONSTRUCCIÓN DE 239 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS)	24°20'56"	102°56'37"	239	METRO CUADRADO	60,392.00	-	60,392.00	-	-	-	-	100.00	30.00	100.00	X	
160FIII14 020	408-004	CONSTRUCCIÓN DE 150 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	23°58'18"	102°54'18"	150	METRO CUADRADO	39,590.00	-	39,590.00	-	-	-	-	100.00	30.00	100.00	X	
160FIII14 021	408-005	CONSTRUCCIÓN DE 300 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VALENCIANA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VALENCIANA (OJO DE AGUA)	24°09'55"	103°11'29"	300	METRO CUADRADO	75,160.00	-	75,160.00	-	-	-	-	100.00	30.00	100.00	X	
160FIII14 022	408-006	CONSTRUCCIÓN DE 311 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 10 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	23°55'51"	102°57'13"	311	METRO CUADRADO	80,393.00	-	80,393.00	-	-	-	-	100.00	30.00	100.00	X	
160FIII14 023	408-007	CONSTRUCCIÓN DE 1086 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 30 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	24°12'50"	103°10'54"	1086	METRO CUADRADO	267,403.00	-	267,403.00	-	-	-	-	100.00	30.00	100.00	X	
160FIII14 025	408-008	CONSTRUCCIÓN DE 307 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS (SERANO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CHUPADEROS (SERANO)	24°03'27"	102°56'34"	307	METRO CUADRADO	75,351.00	-	75,351.00	-	-	-	-	100.00	30.00	100.00	X	
160FIII14 026	408-009	CONSTRUCCIÓN DE 149 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO MEDINA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ALFONSO MEDINA	23°55'25"	102°58'52"	149	METRO CUADRADO	37,377.00	-	37,377.00	-	-	-	-	100.00	20.00	90.00	X	
TOTALES:									753,269.00	753,269.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. MANUEL BENIGNO ESCOBAR SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JESSICA ESTHER RAMÍREZ
DESAFIDADO SINDICAL

C.P. YASMIN GUADALUPE TORRES HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES

M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEVORA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
Gral. Fco. R. Murguía, Zac.

Gral. Francisco R. Murguía, Zac.

TESORERÍA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R.
MURGUÍA, ZAC.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R.
MURGUÍA, ZAC.

CONTRALORIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R.
MURGUÍA, ZAC.

AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
JUNIO

FECHA: 01 DE JULIO DE 2016
HOJA 9 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FOR. ADMON. DIRECTA	FOR. CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
160#III14 032	408-010	CONSTRUCCIÓN DE 25.5 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARRIZAL	23°59'30"	103°08'38"	25.5	METRO CUADRADO	26,686.00	-	26,686.00	-	-	-	-	100.00	100.00		X
160#III14 037	408-011	CONSTRUCCIÓN DE 99.305 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 4 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'27"	103°04'26"	99.305	METRO CUADRADO	104,441.00	-	104,441.00	-	-	-	-	100.00	100.00		X
160#III14 045	408-012	CONSTRUCCIÓN DE 352 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COL. CHAPULTEPEC, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COL. CHAPULTEPEC	24°23'24"	103°04'01"	352	METRO CUADRADO	86,761.00	-	86,761.00	-	-	-	-	100.00	40.00	90.00	X
160#III14 046	408-013	CONSTRUCCIÓN DE 110 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	23°55'51"	102°57'13"	110	METRO CUADRADO	32,633.00	-	32,633.00	-	-	-	-	100.00	50.00	100.00	X
160#III14 047	408-014	CONSTRUCCIÓN DE 186 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 6 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARRIZAL	23°59'30"	103°08'38"	186	METRO CUADRADO	52,925.00	-	52,925.00	-	-	-	-	100.00	40.00	100.00	X
160#III14 048	408-015	CONSTRUCCIÓN DE 190 M2 DE PISO FIRME EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	24°12'50"	103°10'54"	190	METRO CUADRADO	13,905.00	-	13,905.00	-	-	-	-	100.00	40.00	100.00	X
160#III14 049	408-016	CONSTRUCCIÓN DE 172 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	24°01'59"	103°05'49"	172	METRO CUADRADO	33,020.00	-	33,020.00	-	-	-	-	100.00	40.00	100.00	X
160#III14 050	408-017	CONSTRUCCIÓN DE 251 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'27"	103°04'26"	251	METRO CUADRADO	72,314.00	-	72,314.00	-	-	-	-	100.00	40.00	100.00	X
160#III14 051	408-018	CONSTRUCCIÓN DE 92 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE JARALILLO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	JARALILLO	24°14'07"	103°02'59"	92	METRO CUADRADO	20,196.00	-	20,196.00	-	-	-	-	100.00	40.00	100.00	X
160#III14 052	408-019	CONSTRUCCIÓN DE 162 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ATOTONILCO	24°13'55"	102°49'16"	162	METRO CUADRADO	31,561.00	-	31,561.00	-	-	-	-	100.00	40.00	100.00	X
160#III14 053	408-020	CONSTRUCCIÓN DE 96 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 4 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA ESTANZUELA	23°56'13"	103°07'31"	96	METRO CUADRADO	17,312.00	-	17,312.00	-	-	-	-	100.00	40.00	100.00	X
160#III14 054	408-021	CONSTRUCCIÓN DE 32.2 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)	24°03'37"	103°05'06"	32.2	METRO CUADRADO	12,371.00	-	12,371.00	-	-	-	-	100.00	40.00	100.00	X
									504,125.00		504,125.00							

C. MANUEL BENIGNO CALZADO SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
Gral. Foo. R. Murguía, Zac.

DR. JESSE ESPARZA GARCÍA
SINDICO MUNICIPAL
Nieves,
Gral. Francisco R. Murguía, Zac.

C. JASMIN GUADALUPE TARRA HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEVORA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

CONTRALORIA MUNICIPAL
M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEVORA
CONTRALOR MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 JUNIO

FECHA: 01 DE JULIO DE 2016
 HOJA 10 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL								
160FIII14 058	408-022	CONSTRUCCIÓN DE 69.96 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN IGNACIO	23°57'04"	102°55'36"	69.96	METRO CUADRADO	71,408.00	-	-	71,408.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	
160FIII14 082	408-023	CONSTRUCCIÓN DE 46.8 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE VILLA CARDENAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VILLA CARDENAS	24°17'24"	103°06'17"	46.8	METRO CUADRADO	18,546.00	-	-	18,546.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	
160FIII14 083	408-024	CONSTRUCCIÓN DE 68 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'38"	103°01'10"	68	METRO CUADRADO	68,118.00	68,118.00	-	68,118.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	X	
160FIII14 084	408-025	CONSTRUCCIÓN DE 318.78 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 10 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GRAL. MANUEL ÁVILA CAMCHO (MESILLAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	GRAL. MANUEL ÁVILA CAMCHO (MESILLAS)	24°15'29"	102°46'25"	318.78	METRO CUADRADO	381,596.00	107,299.20	-	107,299.20	-	-	-	28.12	28.12	-	-	X	
160FIII14 088	408-026	CONSTRUCCIÓN DE 49.42 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS (SERANO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CHUPADEROS (SERANO)	240327	1025634	49.42	METRO CUADRADO	54,086.00	54,086.00	-	54,086.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	X	
160FIII14 089	408-027	CONSTRUCCIÓN DE 225.311 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	240427	1030426	225.311	METRO CUADRADO	238,767.00	74,530.68	-	74,530.68	-	-	-	31.21	31.21	-	-	X	
160FIII14 090	408-028	CONSTRUCCIÓN DE 51.47 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	240427	1030426	51.47	METRO CUADRADO	53,880.00	53,880.00	-	53,880.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	X	
160FIII14 091	408-029	CONSTRUCCIÓN DE 197.701 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS)	242056	1025637	197.701	METRO CUADRADO	203,319.00	59,534.30	-	59,534.30	-	-	-	29.28	29.28	-	-	X	
								TOTALES:	1,089,720.00		507,402.18									

C. MANUEL BENHARTE CAMACHO SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 Gral. Foo. R. Murguía, Zac.

DES-PACHO DE LA RANCHA
 MUNICIPAL
 Nieves,
 Gral. Francisco R. Murguía Zac

C.p. YASMIN GUADALUPE YAPIA HERNÁNDEZ
 TESORERA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ELABORÓ:
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
JUNIO

FECHA: 01 DE JULIO DE 2016
HOJA 11 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
16AFIII14 028	413-002	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 333 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COBERTURA MUNICIPAL			1	APORTACIÓN	399,600.00	-	399,600.00	-	-	-	-	100.00	-	-			
16AFIII14 042	413-008	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 333 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COBERTURA MUNICIPAL			1	APORTACIÓN	399,600.00	-	399,600.00	-	-	-	-	100.00	-	-			
16AFIII14 043	413-009	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 334 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COBERTURA MUNICIPAL			1	APORTACIÓN	400,800.00	-	400,800.00	-	-	-	-	100.00	-	-			
16AFIII14 063	413-012	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 35 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN 35 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE PACHECO (ESTACIÓN PACHECO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	PACHECO (ESTACION PACHECO)	240041	1022555	1	APORTACIÓN	1,000,244.28	1,000,244.28	1,000,244.28	-	-	-	100.00	100.00	-	-			
16AFIII14 064	413-013	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 224 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	ATOTONILCO	241355	1024916	1	APORTACIÓN	207,808.93	207,808.93	207,808.93	-	-	-	100.00	100.00	-	-			
16AFIII14 065	413-014	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 413.98 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO (MESILLAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO	241529	1024625	1	APORTACIÓN	378,124.01	378,124.01	378,124.01	-	-	-	100.00	100.00	-	-			
TOTALES:								2,786,177.22	1,586,177.22	2,786,177.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. MANUEL BENIGNO GALLARDO SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JESSIE ESPINOZA RAMÍREZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

M.V. Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DIVINA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES



TESORERIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R.
MURGUÍA, ZAC



NIEVES
GRAL. FRANCISCO R.
MURGUÍA, ZAC
1013 - 7018



NIEVES
GRAL. FRANCISCO R.
MURGUÍA, ZAC.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
JUNIO

FECHA: 01 DE JULIO DE 2016
HOJA 12 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FOR ADMON. DIRECTA	FOR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
16AFIII14 066	413-015	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 136.86 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	240159	1030549	1	APORTACIÓN	126,691.84	126,691.84	126,691.84	-	-	-	100.00	100.00	-	-			
16AFIII14 067	413-016	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 305.69 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CHAPULTEPEC, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	COL CHAPULTEPEC	241029	1025752	1	APORTACIÓN	276,443.62	276,443.62	276,443.62	-	-	-	100.00	100.00	-	-			
16AFIII14 068	413-017	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 338.318 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 12 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	ORAN	235818	1025418	1	APORTACIÓN	309,504.30	309,504.30	309,504.30	-	-	-	100.00	100.00	-	-			
16AFIII14 069	413-018	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 202.38 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE APASEO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	APASEO	241552	1030220	1	APORTACIÓN	173,850.38	173,850.38	173,850.38	-	-	-	100.00	100.00	-	-			
16AFIII14 070	413-019	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 248.213 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	SANTA RITA	235644	1025506	1	APORTACIÓN	230,946.63	230,946.63	230,946.63	-	-	-	100.00	100.00	-	-			
16AFIII14 071	413-020	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 138.87 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	SAN JOSÉ DE MORTEROS	242056	1025637	1	APORTACIÓN	127,130.24	127,130.24	127,130.24	-	-	-	100.00	100.00	-	-			
TOTAL:								1,244,567.01	1,244,567.01	1,244,567.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. MANUEL BENIGNO GALLARDO SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES.

Gral. Francisco R. Murguía, Zac.

DES-PACHO ESPARZA RAMÍREZ
SECRETARÍA MUNICIPAL
NIEVES

Gral. Francisco R. Murguía, Zac.

TESORERÍA MUNICIPAL
GR. YASMIN GUADALUPE PRON HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL
NIEVES

GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES

GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEVORA
CONTADOR MUNICIPAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

CRISTINA CHÉVEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 JUNIO

FECHA: 01 DE JULIO DE 2016
 HOJA 13 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
16AFIII14 072	413-021	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 140.938 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO), GRAL. FRANCISCO R.MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO)	235551	1025713	1	APORTACIÓN	133,042.60	133,042.60	133,042.60	-	-	-	100.00	100.00	-	-			
16AFIII14 073	413-022	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 252.735 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN GIL, GRAL. FRANCISCO R.MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	SAN GIL	241141	1025844	1	APORTACIÓN	216,561.36	216,561.36	216,561.36	-	-	-	100.00	100.00	-	-			
16AFIII14 074	413-023	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 128.194 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO MEDINA, GRAL. FRANCISCO R.MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	ALFONSO MEDINA	235525	1025852	1	APORTACIÓN	109,651.80	109,651.80	109,651.80	-	-	-	100.00	100.00	-	-			
TOTALES:								459,255.76	459,255.76	459,255.76										

C. MANUEL BENITO GALLARDO SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DEL SINDICATO MUNICIPAL
 C. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
 SINDICA MUNICIPAL
 Gral. Francisco R. Murguía

TESORERÍA MUNICIPAL
 C. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

CONTRALORIA MUNICIPAL
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS REGOVIDA DE VIGIA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 CAMINOS RURALES
 JUNIO

FECHA: 01 DE JULIO DE 2016
 HOJA 14 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO [TECHO FINANCIERO]	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FOR ADMON. DIRECTA	FOR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
160FIII14 013	409-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y 480 MTS. DE BASE HIDRÁULICA EN LA TERRACERÍA NIEVES - EL ROSARIO DEL KM. 1+000 AL 2+000 (BASE DEL 1+520 AL 2+000)	EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS)	23°56'46.65"	103°06'24.75"	3/0.480	OBRAS/M	564,054.00	-	564,054.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X
160FIII14 017	409-002	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA NIEVES - ESTACIÓN CAMACHO - GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO DEL KM. 1+000 AL 1+420	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO	24°15'16.55"	102°46'18.99"	0.42	KILÓMETRO	717,341.00	-	717,341.00	-	-	-	-	100.00	10.00	100.00		X
160FIII14 034	409-003	REHABILITACIÓN DE TERRACERÍA TRAMO EMANCIPACIÓN INDEPENDENCIA SAN MARTÍN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'25.15"	103°34'39.93"	1.8	KILÓMETRO	356,549.00	-	356,549.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X
160FIII14 056	409-004	REHABILITACIÓN DE TERRACERÍA TRAMO NIEVES - INDEPENDENCIA SAN MARTÍN DEL KM. 2+200 AL 2+720, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN	24°03'15.38"	103°04'52.30"	2.72	KILÓMETRO	510,662.00	-	510,662.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X
TOTALES:								2,148,606.00	-	2,148,606.00	-	-	-	-					


 C. MANUEL BENIGNO SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.


 DESPACHO MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral. Francisco R. Murguía, Zac.


 C. YASMÍN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 JNG. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA,
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
JUNIO

FECHA: 01 DE JULIO DE 2016
HOJA 15 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	FOR ADMON. DIRECTA	FOR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
16AFIII14 031	413-003	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE APASEO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SECAMPO)	APASEO	24°15'52"	103°02'20"	1	APORTACIÓN	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	100.00	-	-		
TOTALES:								35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-					


C. MANUEL BENITO GALLARDO SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL


PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
Gral. Francisco R. Murguía, Zac.


LIC. JESSY PATRICIA RAMIREZ
SINDICA MUNICIPAL
Nieves
Gral. Francisco R. Murguía, Zac.


C. YASMÍN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
TESORERA MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R.
MURGUÍA, ZAC.


ING. SERGIO ARMANDO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, ECONOMÍA Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R.
MURGUÍA, ZAC.


M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DE VORA
CONTRALOR MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R.
MURGUÍA, ZAC.


C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 DESARROLLO INSTITUCIONAL
 JUNIO

FECHA: 01 DE JULIO DE 2016
 HOJA 16 DE 17

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
16AFIIDI14001	411-001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES	23°59'38"	103°01'10"	1	EQUIPO	46,732.82	0.00	46,732.82	-	-	-	-	100.00	-	100.00		
TOTALES:								46,732.82	-	46,732.82									


 C. MANUEL BENITO VILLALÓN SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 Gral. Francisco R. Murguía, Zac.


 LIC. ESMERALDA RAMÍREZ
 SINDICA MUNICIPAL
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 Nieves
 Gral. Francisco R. Murguía, Zac.


 C.D. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.


 ING. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.


 M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEVORA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.


 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

