

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
401.- AGUA POTABLE  
MARZO

FECHA: 03 DE ABRIL DE 2017  
 HOJA 1 DE 5

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
170FIII14 007	401-001	EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO Y LINEA DE CONDUCCIÓN (2DA. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	24°01'57.83"	103°05'50.08"	320	METRO	148,000.00	148,000.00	148,000.00				100.00	100.00	100.00	100.00		X
<b>TOTALES:</b>								<b>148,000.00</b>	<b>148,000.00</b>	<b>148,000.00</b>									




**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.**

*[Signature]*  
 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL**  
 PROF. JUAN MANUEL SAUCEDA PÉREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 NIEVES,  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



*[Signature]*  
 DESPACHO DEL SINDICO  
 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN  
 SINDICO MUNICIPAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



*[Signature]*  
 LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA  
 TESORESERO MUNICIPAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

*[Signature]*  
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

*[Signature]*  
 C. GERARDO FERNIZA MONTES  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
**403.- ALCANTARILLADO**  
 MARZO

FECHA: 03 DE ABRIL DE 2017  
 HOJA 2 DE 5

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO #	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
170FIII14 006	403-001	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°58'22.19"	103°00'16.64"	1	EQUIPO	97,800.00	97,800.00	97,800.00					100.00	100.00	100.00	100.00		X
TOTALES:								97,800.00	97,800.00	97,800.00										



**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.**

*[Firma]*  
 PROFIL BLAS ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO  
 ECONÓMICO Y SOCIAL**  
 PROFRA JULIANA MIRELES ANICEDA PÉREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 NIEVES,  
 GRAL. FRANCISCO R.  
 MURGUÍA, ZAC.

*[Firma]*  
 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN  
 SINDICO MUNICIPAL Nieves  
 Gral Francisco R. Murguía Zac

*[Firma]*  
 LIC. JOAQUÍN SÓMEZ ACOSTA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 GRAL. FRANCISCO R.  
 MURGUÍA, ZAC

*[Firma]*  
 CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

*[Firma]*  
 C. GERARDO FERNIZA MONTES  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
**407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA**  
 MARZO

FECHA: 03 DE ABRIL DE 2017  
 HOJA 3 DE 5

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO. M.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
170FIII14 001	407-001	REHABILITACIÓN DE SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)	24°03'29.19"	103°04'56.46"	1	SANITARIO	20,230.00	20,230.00	20,230.00			100.00	100.00	100.00	100.00		X	
170FIII14 008	407-002	REHABILITACIÓN DE ESCUELA TELESECUNDARIA "LEONA VICARIO" EN LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LAS BOCAS	24°01'01.80"	103°02'03.05"	70	METRO CUADRADO	92,000.00	92,000.00	92,000.00			100.00	100.00	100.00	100.00		X	
<b>TOTALES:</b>								<b>112,230.00</b>	<b>112,230.00</b>	<b>112,230.00</b>									




**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**NIEVES,**  
**GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.**

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRIBES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL**  
**NIEVES**  
**C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN**  
 SINDICO MUNICIPAL



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**NIEVES**  
**GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**C. GERARDO FERNIZA MONTES**  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**  
**GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
**410.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL**  
 MARZO

FECHA: 03 DE ABRIL DE 2017  
 HOJA 4 DE 5

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO N	POR CONTR ATO		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
17AFIII14 002	410-001	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA LA LOCALIDAD DE SAN GIL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN GIL	241141	1025844	1	EQUIPO	30,500.00	30,500.00	30,500.00					100.00	100.00	100.00	100.00		X	
17AFIII14 003	410-002	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	1	EQUIPO	30,500.00	30,500.00	30,500.00					100.00	100.00	100.00	100.00		X	
17AFIII14 004	410-003	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	235644	1025506	1	EQUIPO	30,500.00	30,500.00	30,500.00					100.00	100.00	100.00	100.00		X	
17AFIII14 005	410-004	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN JOSÉ DE MORTEROS	242056	1025637	1	EQUIPO	30,500.00	30,500.00	30,500.00					100.00	100.00	100.00	100.00		X	
TOTALES:								122,000.00	122,000.00	122,000.00											



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO**  
**ECONÓMICO Y SOCIAL**  
 PROFR. JUAN FRANCISCO SAUCEDA PÉREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



**COMITÉ DEL SINDICATO**  
 MUNICIPAL  
 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN  
 SINDICO MUNICIPAL  
 NIEVES  
 Gral Francisco R. Murguía Zac

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**CONTRALOR MUNICIPAL**  
 C. GERARDO FERNIZA MONTES

**AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL**  
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
**411.- DESARROLLO INSTITUCIONAL**  
 MARZO

FECHA: 03 DE ABRIL DE 2017  
 HOJA 5 DE 5

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO H.	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
17AFIIDI14 001	411-001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONAL CANON IR ADV 6055 N° DE SERIE HTT-25600 PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES	235938	1030110	1	EQUIPO	186,600.00	186,600.00	186,600.00					100.00	100.00	100.00	100.00		X
<b>TOTALES:</b>								<b>186,600.00</b>	<b>186,600.00</b>	<b>186,600.00</b>										



**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.**

RESUMEN FONDO III EJERCICIO 2017 MARZO 2017			
RUBRO	TECHO FINANCIERO	MENSUAL	ACUMULADO
AGUA POTABLE	148,000.00	148,000.00	148,000.00
DRENAJE Y LETRINAS			
ALCANTARILLADO	97,800.00	97,800.00	97,800.00
URBANIZACIÓN MUNICIPAL			
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES			
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD			
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	112,230.00	112,230.00	112,230.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			
CAMINOS RURALES			
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURA	122,000.00	122,000.00	122,000.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL	186,600.00	186,600.00	186,600.00
GASTOS INDIRECTOS			
<b>TOTALES:</b>	<b>666,630.00</b>	<b>666,630.00</b>	<b>666,630.00</b>

APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	
MENSUAL	ACUMULADO

PROFR. BLAS ÁVALOS MURILLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALZADILLA  
 SINDICO MUNICIPAL  
 NIEVES  
 Gral Francisco R. Murguía Zac

ING. JOEL GÓMEZ ACOSTA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

C. GERARDO FERNÁNDEZ MONTES  
 CONTRALOR MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO  
 ECONÓMICO Y SOCIAL  
 PROF. JUAN CARLOS LAUCEDA PÉREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R.  
 MURGUÍA, ZAC.

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO, ECONÓMICO Y SOCIAL