

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
401.- AGUA POTABLE  
MARZO

03 DE ABRIL DE 2019  
HOJA 1 DE 2

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO % ACUMULADO	AVANCE FÍSICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				POR ADMON.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL				
	401-001	CONCENTRADORA FONDO III 2019						42,303,288.03										
19OFIII14 004	401-002	EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'43.00"	103°01'16.29"	3	EQUIPO	389,685.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
19OFIII14 005	401-003	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACHECO (ESTACIÓN PACHECO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	PACHECO (ESTACIÓN PACHECO)	24°00'34.19"	102°25'51.45"	1	EQUIPO	47,884.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
19AFIII14 010	401-004	SUMINISTRO DE BOMBA MARCA ALTAMIRA Y MOTOR FRANKLING DE 7.5 HP PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	PROVIDENCIA	24°09'27.56"	103°12'29.85"	1	EQUIPO	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
19OFIII14 002	401-005	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CRUCE DE ARROYO MARRUFO EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'53.84"	103°00'51.34"	72	METRO	103,061.00	103,061.00	103,061.00	103,061.00	103,061.00	-	-	-	100.00	100.00	X
									TOTALES:	42,891,918.03	103,061.00	103,061.00	103,061.00	103,061.00	-	-	-	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
NIEVES,  
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
NIEVES,  
GRAL. FCO. R. MURGUÍA,  
LIC. KARINA AYALA AYALA  
SINDICO MUNICIPAL

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
NIEVES,  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
404.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL  
MARZO

03 DE ABRIL DE 2019  
HOJA 2 DE 2

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO % ACUMULADO	AVANCE FÍSICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		POR ADMON.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL		
190FIII14 001	404-001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN Y LOSA DE CONCRETO ARMADO EN EL TRAMO CARRETERO NIEVES - SAN LUCAS KM. 8+869 DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	694 637.88	2 675 382.06	142.5	METRO CUADRADO	899,990.00	899,990.00	899,990.00	899,990.00	899,990.00	100.00	100.00		X		
TOTALES:								899,990.00	899,990.00	899,990.00	899,990.00	899,990.00	-	-	-			

RESUMEN FONDO III EJERCICIO 2019 MARZO 2019

RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO	DEVENGADO MENSUAL	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO MENSUAL	PAGADO ACUMULADO
401.- AGUA POTABLE	42,891,918.03	103,061.00	103,061.00	103,061.00	103,061.00
402.- DRENAJE Y LETRINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
403.- ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL	899,990.00	899,990.00	899,990.00	899,990.00	899,990.00
405.- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409.- CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411.- DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412.- GASTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413.- APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414.- RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>	<b>43,791,908.03</b>	<b>1,003,051.00</b>	<b>1,003,051.00</b>	<b>1,003,051.00</b>	<b>1,003,051.00</b>

APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	
MENSUAL	ACUMULADO

  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.  
PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
NIEVES  
GRAL. FCO. R. MURGUÍA  
LIC. KARINA AYALA AYALA  
SINDICO MUNICIPAL

  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DESARROLLO SOCIAL  
NIEVES  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL