

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016  
 FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE  
 MES QUE INFORMA: MARZO  
 FECHA: 04 DE ABRIL DE 2016  
 PÁG. 1 DE 7

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	
160FH14 004	401-001	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	CERRO COLORADO	24°06'37"	102°35'43.27"	1	POZO	172,254.00	95,992.32	-	-	55.73	95.00	95.00	X
160FH14 005	401-002	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	PACHECO (ESTACION PACHECO)	24°11'37"	102°26'27.91"	1	POZO	195,804.00	195,802.36	-	-	100.00	65.00	95.00	X
160FH14 006	401-003	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	MERIDA CUATRO	24°11'06.66"	102°35'33.09"	1	POZO	196,700.00	95,992.32	-	-	48.80	50.00	50.00	X
160FH14 007	401-004	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	COLONIA CHAPULTEPEC	24°22'28.35"	102°40'31.7"	1	POZO	163,853.00	163,852.32	-	-	100.00	20.00	20.00	X
160FH14 008	401-005	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA HUERTA	NIEVES	23°59'31.71"	107°12'01.81"	270	METRO LINEAL	119,151.00	119,151.00	-	-	100.00	-	95.00	X
<b>TOTALES:</b>									<b>847,762.00</b>	<b>670,791.32</b>					

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 N I E V E S  
 MURGUÍA, ZAC.  
 ING. ALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEVORA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 N I E V E S  
 MURGUÍA, ZAC.  
 ING. ALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEVORA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 N I E V E S  
 MURGUÍA, ZAC.  
 ING. ALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEVORA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 N I E V E S  
 MURGUÍA, ZAC.  
 ING. ALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEVORA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016  
 FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL  
 MES QUE INFORMA: MARZO  
 FECHA: 04 DE ABRIL DE 2016  
 HOJA 2 DE 7

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE RISCO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL
150FI114 014	404-001	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD SOTO CALVILLO	NIEVES	23°59'37.71"	103°1'20.83"	3839	METRO CUADRADO	1,629,209.00	1,629,209.00	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	X
164FI114 024	404-002	COLOCACIÓN DE LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE DE LA COL. 20 DE NOVIEMBRE	NIEVES	24°07'29.96"	103°03'01.83"	10	LAMPARA	103,819.49	103,819.49	-	-	100.00	100.00	95.00	95.00	X
TOTALES:									1,733,028.49	1,733,028.49	-	-	1,733,028.49	1,733,028.49		

**PRESENCIA MUNICIPAL**  
 NIEVES,  
 C. MANUEL BENIGNO SANDOVAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**DESARROLLO MUNICIPAL**  
 M. V. ALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEYORA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL NIEVES**  
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEYORA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL MURGUÍA, ZAC.

**TESORERIA MUNICIPAL**  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016**  
**FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES  
 MARZO

FECHA: 04 DE ABRIL DE 2016  
 HOJA 3 DE 7

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS	PROYECTO (CLAVE)	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	MENSUAL			ACUMULADO
160FIII14-003	405-001	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE ALCANTARILLA (LA HUERTA) (SEGUNDA ETAPA)	NIEVES	102°28'53"	24°10'31"	1	TRANSFORMADOR	306,900.00	-	306,900.00	-	100.00	-	95.00	X
160FIII14-011	405-002	REUBICACIÓN DE POSTES (REEMPLAZO) DE RED DE LÍNEA ELÉCTRICA EN LA CALLE ALCANTARILLA Y COL MINERA	NIEVES	102°28'53"	23°59'42.13"	3	POSTES	152,360.00	-	152,360.00	-	100.00	5.00	95.00	X
160FIII14-015	405-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO	LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO)	102°28'17"	24°10'30"	3	LOTE	181,137.69	181,137.69	181,137.69	-	100.00	100.00	100.00	X
160FIII14-016	405-004	REUBICACIÓN DE POSTES EN CALLE AV. MÉXICO	SANTA RITA	102°28'17"	23°56'06.12"	3	POSTE	247,180.00	-	-	-	-	-	-	X
160FIII14-029	405-005	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA SALIDA NIEVES - RÍO GRANDE EN TRONQUE A CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	NIEVES	102°28'17"	23°59'54.64"	1	POSTE	132,000.00	-	-	-	-	-	-	X
<b>TOTALES:</b>									<b>1,019,577.69</b>	<b>181,137.69</b>	<b>640,397.69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		



**DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL NIEVES**  
 SR. MANUEL BERNALDO SANDOVAL  
 DIRECTOR DE PROYECTOS SOCIALES  
 2013 - 2016



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 Sr. VASILIO GUILLERMO JARAMA JARAMA  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



**PRESIDENCIA MUNICIPAL NIEVES**  
 Gral. Francisco R. Murguía, Zac.  
 Sr. MANUEL BERNALDO SANDOVAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**CONTROL FISCAL MUNICIPAL NIEVES**  
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEDOVIA DEYORA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016**  
**FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA  
 MARZO

FECHA: 04 DE ABRIL DE 2016  
 HOJA 4 DE 7

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	P R O Y E C T O	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
				LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	MENSUAL	ACUMULADO		
160FIII14-001	407-001	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL C.B.T.A. N° 189	NIEVES	23°59'28.00"	107°00'33.31"	2	AULA	749,279.00	374,639.50	-	-	50.00	95.00	X
160FIII14-002	407-002	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA EMPERADOR CUAUHTÉMOC	NIEVES	23°59'30.07"	108°02'42.7"	1	COMEDOR	90,343.00	90,343.00	-	-	100.00	95.00	X
160FIII14-009	407-003	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 17 "JOSÉ SANTOS VALDEZ"	NIEVES	24°00'06.80"	107°01'10.26"	492.97	METRO CUADRADO	487,108.00	243,554.01	-	-	50.00	95.00	X
160FIII14-018	407-004	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "IGNACIO RAMÍREZ"	ORAN	23°58'57.14"	107°54'13.27"	58.2	METRO LINEAL	129,060.00	129,060.00	-	-	100.00	95.00	X
16AFIII14-027	413-001	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LUIS MOYA"	NIEVES	23°59'53.29"	107°03'04.31"	1	APORTACIÓN	773,726.00	773,726.00	-	-	100.00	-	
<b>TOTALES:</b>									<b>2,229,516.00</b>	<b>1,611,322.51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

C. MANUEL BERNIERI  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

C. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ SANDOVAL  
 SINDICO MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGUNDA DEYORA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

C. CAROLINA CHAVEZ MORA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUJIA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016**  
**FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 MARZO

FECHA: 04 DE ABRIL DE 2016  
 HOJA 5 DE 7

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE RISCO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL (CLAVE)	ACUMULADO	MENSUAL	%		%
160FI14.010	408-001	REHABILITACIÓN DE 1052.8 M2 DE MURO DE ADOBE A BASE DE MORTERO	MIGUEL HIDALGO	24°05'32"	102°28'21"	1052.8	METRO CUADRADO	27,090.00	27,090.00	-	-	100.00	100.00	20.00	20.00	X
160FI14.012	408-002	CONSTRUCCIÓN DE 391 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS	EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN)	24°10'10"	103°08'26"	391	METRO CUADRADO	90,513.00	90,513.00	-	-	100.00	100.00	20.00	20.00	X
160FI14.019	408-003	CONSTRUCCIÓN DE 239 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS	SAN JOSE DE MORTEROS (MORTEROS)	24°20'56"	102°34'37"	239	METRO CUADRADO	60,392.00	60,392.00	-	-	100.00	100.00	10.00	10.00	X
160FI14.020	408-004	CONSTRUCCIÓN DE 150 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS	ORAN	22°58'18"	102°34'18"	150	METRO CUADRADO	39,590.00	39,590.00	-	-	100.00	100.00	20.00	20.00	X
160FI14.021	408-005	CONSTRUCCIÓN DE 300 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 9 VIVIENDAS	VALENCIANA (OJO DE AGUA)	24°09'55"	102°11'29"	300	METRO CUADRADO	75,160.00	75,160.00	-	-	100.00	100.00	20.00	20.00	X
160FI14.022	408-006	CONSTRUCCIÓN DE 311 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 10 VIVIENDAS	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	23°55'51"	102°27'13"	311	METRO CUADRADO	80,393.00	80,393.00	-	-	100.00	100.00	20.00	20.00	X
160FI14.023	408-007	CONSTRUCCIÓN DE 1086 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 30 VIVIENDAS	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	24°12'50"	103°10'54"	1086	METRO CUADRADO	267,403.00	267,403.00	-	-	100.00	100.00	20.00	20.00	X
160FI14.025	408-008	CONSTRUCCIÓN DE 307 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS	CHUPADEROS (SERANO)	24°03'27"	102°45'54"	307	METRO CUADRADO	75,351.00	75,351.00	-	-	100.00	100.00	20.00	20.00	X
160FI14.026	408-009	CONSTRUCCIÓN DE 149 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS	ALFONSO MEDINA	23°55'25"	102°38'52"	149	METRO CUADRADO	37,377.00	37,377.00	-	-	100.00	100.00	20.00	20.00	X
16AFI14.028	413-002	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	COBERTURA MUNICIPAL			1	APORTACIÓN	399,600.00	399,600.00	-	-	100.00	100.00	-	-	
<b>TOTALES:</b>									<b>1,152,869.00</b>	<b>1,152,869.00</b>						

**TESORERA MUNICIPAL ECONOMÍA Y SOCIAL**  
 ING. SERGIO ARAMANDO HERRÁNDIZ MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUJIA, ZAC.  
 2013-2016

**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 MV. Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEJORA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUJIA, ZAC.  
 2013-2016

**C. MANUEL BENITO SANDOVAL**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**ESTELITA CHÁVEZ VARELA**  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016**  
**FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 CAMINOS RURALES  
 MARZO

FECHA: 04 DE ABRIL DE 2016  
 HOJA 6 DE 7

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		ACUMULADO
160FIII14 013	409-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y 480 MTS. DE BASE HIDRÁULICA EN LA TERRACERÍA NIEVES - EL ROSARIO DEL KM. 1+000 AL 2+000 (BASE DEL 1+520 AL 2+000)	EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS)	29°56'46.65"	102°07'24.75"	3/0.480	OBRSAS/M	564,054.00	564,054.00	564,054.00	-	564,054.00	100.00	100.00	100.00	100.00	X	
160FIII14 017	409-002	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA NIEVES - ESTACIÓN CAMACHO - GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO DEL KM. 1+000 AL 1+420	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO	24°15'14.55"	102°46'18.89"	0.42	KILOMETRO	717,341.00	717,341.00	717,341.00	-	717,341.00	100.00	100.00	50.00	50.00	X	
<b>TOTALES:</b>									<b>1,281,395.00</b>	<b>1,281,395.00</b>	<b>1,281,395.00</b>	<b>-</b>	<b>1,281,395.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL  
 N I E V E S  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 2016-03-31

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL  
 N I E V E S  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 2016-03-31

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL  
 N I E V E S  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 2016-03-31

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL  
 N I E V E S  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 2016-03-31

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL  
 N I E V E S  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 2016-03-31

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL  
 N I E V E S  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 2016-03-31

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL  
 N I E V E S  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 2016-03-31

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL  
 N I E V E S  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 2016-03-31

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL  
 N I E V E S  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 2016-03-31

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL  
 N I E V E S  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 2016-03-31

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA SOCIAL  
 N I E V E S  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 2016-03-31


**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016  
 FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 SUB-PROGRAMA: GASTOS INDIRECTOS  
 MES QUE INFORMA: MARZO  
 FECHA: 04 DE ABRIL DE 2016  
 HORA: 7:57


NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
				LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	% MENSUAL	% ACUMULADO	ACUMULADO	
16AFIIG14 001	412-001	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	NIEVES	23°59'28"	103°01'10"	11	AUXILIARES	640,750.00	136,125.00	136,125.00	-	-	21.24	21.24	21.24	21.24	X
16AFIIG14 002	412-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	NIEVES	23°59'28"	103°01'10"	4	VEHICULOS	100,000.00	6,530.00	6,530.00	-	-	6.53	6.53	6.53	6.53	X
<b>TOTALES:</b>									<b>740,750.00</b>	<b>142,655.00</b>	<b>142,655.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.53</b>	<b>6.53</b>	<b>6.53</b>	<b>6.53</b>

**RESUMEN FONDO III EJERCICIO 2016**


RUBRO	TECHO FINANCIERO	MENSUAL	ACUMULADO
AGUA POTABLE	847,762.00	0.00	670,791.32
DRENAJE Y LETRINAS	0.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	1,733,028.49	1,733,028.49	1,733,028.49
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS	1,019,577.69	181,137.69	640,397.69
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	2,229,516.00	902,766.00	1,611,322.51
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	1,152,869.00	1,152,869.00	1,152,869.00
CAMINOS RURALES	1,281,395.00	1,281,395.00	1,281,395.00
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS FINANCIEROS	740,750.00	142,655.00	142,655.00
TOTALES:	9,004,869.18	3,418,477.18	7,232,459.01




SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FISCOS  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



CONTRALORIA MUNICIPAL  
 M.V.Z. ADOLBERTO DE PESQUERA DEYORA  
 CONTRALOR JUDICIAL  
 N I E V E S  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



C. MANUEL BENÍTEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MARÍA CHÁVEZ VARELLA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL