

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
**401.- AGUA POTABLE**  
 MAYO

FECHA: 02 DE JUNIO DE 2017  
 HOJA 1 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO #	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
170FIII14 007	401-001	EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO Y LINEA DE CONDUCCIÓN (2DA. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	24°01'57.83"	103°05'50.08"	320	METRO	148,000.00	-	148,000.00									X
170FIII14 026	401-002	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE COL. CHAPULTEPEC, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COL. CHAPULTEPEC	24°23'26.25"	103°03'57.53"	1	EQUIPO	84,000.00	84,000.00	84,000.00					100.00	100.00	100.00	100.00	X
170FIII14 029	401-003	CONSTRUCCIÓN DE PILA PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL POTRERO	24°26'04.91"	102°57'09.90"	1	OBRA	383,300.00	242,811.95	242,811.95					63.35	63.35	60.00	60.00	X
<b>TOTALES:</b>								<b>615,300.00</b>	<b>326,811.95</b>	<b>474,811.95</b>									



**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 GRAL. FCO R. MURGUÍA, ZAC.**

PROFR. JUAN FRANCISCO SANCEDA PÉREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFR. JUAN FRANCISCO SANCEDA PÉREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**DIRECCION DE DESARROLLO  
 ECONOMICO Y SOCIAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R.  
 MURGUÍA, ZAC.**



SINDICO MUNICIPAL  
 MUNICIPAL  
 NIEVES

Gral. Fco R Murguía Zac.



**TESORERIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL FRANCISCO R MURGUÍA ZAC**

C. CRISTINA CHÁVIZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



**CONTRALORIA MUNICIPAL**

**NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R.  
 MURGUÍA, ZAC.**

C. GERARDO FERNANDEZ MONTES  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
**403.- ALCANTARILLADO**  
 MAYO

FECHA: 02 DE JUNIO DE 2017  
 HOJA 2 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO H.	POR CONTR ATP	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
170FIII14 006	403-001	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°58'22.19"	103°00'16.64"	1	EQUIPO	97,800.00	-	97,800.00					-	100.00	-	100.00		X
TOTALES:								97,800.00	-	97,800.00					-					

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 NIEVES,  
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL**  
 PROFRA. JUAN FRANCISCO SACEDA REBEL  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

  
**DES-PACHO DEL SINDICO MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.

  
 LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**  
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
**404.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL**  
 MAYO

FECHA: 02 DE JUNIO DE 2017  
 HOJA 3 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO. M.	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
170FIII14 030	404-001	PAVIMENTACIÓN DE 792 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL CALVARIO Y FRANCISCO SARABIA DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'31.47"	103°01'23.70"	792	METRO CUADRADO	440,031.00												X
								TOTALES:	440,031.00											

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**NIEVES,**  
**GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.**

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. JUAN FRANCISCO SAUCEDA PÉREZ  
 DIRECTOR DE DINAMICO, ECONOMICO Y SOCIAL

**DIRECCIÓN DEL DESARROLLO**  
**ECONÓMICO Y SOCIAL**

**NIEVES**

**GRAL. FRANCISCO R.**  
**MURGUÍA, ZAC.**

**C. MAYRA TERNIDAD MEDINA CALDEÓN**  
 SINDICA MUNICIPAL

**NIEVES**  
 Gral. Fco. R. Murguía Zac.

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA**  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**CONTRALORIA MUNICIPAL**

**NIEVES**  
**GRAL. FRANCISCO R.**  
**MURGUÍA, ZAC.**

**C. GERARDO FERNIZA MONTES**  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**  
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
**404.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL**  
 MAYO

FECHA: 02 DE JUNIO DE 2017  
 HOJA 4 DE 10

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO  (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADO M.	POR CONTR ATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
17AFIII14 009	413-001	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	700500.59	2655177.18	1	APORTACIÓN	356,642.00	-	356,642.00				-	100.00	-	-		X	
17AFIII14 010	413-002	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MATAMOROS Y CALLEJÓN EL SALTO EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	700797.54	2655202.77	1	APORTACIÓN	272,620.00	-	272,620.00				-	100.00	-	-		X	
17AFIII14 011	413-003	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	693476.77	2659075.54	1	APORTACIÓN	391,390.00	-	391,390.00				-	100.00	-	-		X	
17AFIII14 012	413-004	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DE EL CARNERITO (EL CARNERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARNERITO (EL CARNERO)	687216.14	2666022.77	1	APORTACIÓN	193,402.00	-	193,402.00				-	100.00	-	-		X	
17AFIII14 013	413-005	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO ENTRE LAS LOCALIDADES DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA) Y EL CARNERITO (EL CARNERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	688047.57	2664305.67	1	APORTACIÓN	195,309.00	-	195,309.00				-	100.00	-	-		X	
<b>TOTALES:</b>								<b>1,409,363.00</b>	-	<b>1,409,363.00</b>				-						

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PROPR. BLAS ÁVALOS ARRIETA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

C. MAYRA TRINIDAD MEDINA GIL  
 SINDICO MUNICIPAL  
**DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.

LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA  
 TESORERO MUNICIPAL  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ELABORÓ:  
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 C. GERARDO FERNANDA MONTES  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
**405.- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES**  
 MAYO

FECHA: 02 DE JUNIO DE 2017  
 HOJA 5 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO. N.	POR CONTRATO		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
170FIII14 023	405-001	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (MELILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (MELILLA)	24°07'22.03"	102°54'10.56"	1	TRANSFORMADOR	213,416.00	-	213,416.00					-	100.00	10.00	60.00		X	
170FIII14 024	405-002	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL SAUZ	24°13'20.25"	103°05'28.04"	1	TRANSFORMADOR	195,910.00	-	195,910.00					-	100.00	10.00	60.00		X	
170FIII14 025	405-003	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'25.22"	103°04'21.93"	2	TRANSFORMADOR	706,350.00	-	200,000.00					-	28.31	5.00	20.00		X	
17AFIII14 022	413-014	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ATOTONILCO	721399.68	2681667.69	1	APORTACIÓN	362,045.00	-	362,045.00					-	100.00	-	-		X	
TOTALES:								<b>1,477,721.00</b>	-	<b>971,371.00</b>					-						

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 PROF. BLAS ÁVALOS VARELA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
**GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA  
 SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA  
 TESORERO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO  
 PROF. JUAN FRANCISCO SALCEDA PÉREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
**NIEVES**  
**GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**

**DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL**  
**NIEVES**  
 Grai Fco. R. Murguía, Zac.

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 C. GERARDO BERNIZ MORALES  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
**NIEVES**  
**GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

**FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
**407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA**  
**MAYO**

FECHA: 02 DE JUNIO DE 2017  
 HOJA 6 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON.	POR CONTRATO		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
170FIII14 001	407-001	REHABILITACIÓN DE SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)	24°03'29.19"	103°04'56.46"	1	SANITARIO	20,230.00	-	20,230.00					-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 008	407-002	REHABILITACIÓN DE ESCUELA TELESECUNDARIA "LEONA VICARIO" EN LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LAS BOCAS	24°01'01.80"	103°02'03.05"	70	METRO CUADRADO	92,000.00	-	92,000.00					-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 027	407-003	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 17 "JOSÉ SANTOS VALDEZ" (SECTOR) EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL.	NIEVES	23°59'29.23"	102°59'56.12"	1	BAÑO	50,152.00	29,250.28	29,250.28					58.32	58.32	50.00	50.00		X	
170FIII14 028	407-004	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" EN LA LOCALIDAD DE JARALILLO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	JARALILLO	24°13'53.99"	103°02'44.75"	106.5	METRO	327,323.00	188,526.05	188,526.05					57.60	57.60	50.00	50.00		X	
								<b>TOTALES:</b>	<b>489,705.00</b>	<b>217,776.33</b>	<b>330,006.33</b>										

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 DIRECCION DE CONTROL ECONOMICO  
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA  
 SINDICO MUNICIPAL  
 DESPACHO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 NIEVES  
 Gral Fco. R Murguía Zac

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA  
 TEFORERO MUNICIPAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 LIC. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 C. GERARDO FERRAZA MONTES  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

**FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
**407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA**  
 MAYO

FECHA: 02 DE JUNIO DE 2017  
 HOJA 7 DE 10

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO. #	POR CONTRATO		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
17AFIII14 014	413-006	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y REHABILITACION DE AZOTEA EN EDIFICIO DE LA PREPARATORIA UAZ	NIEVES	700921.32	2654975.11	1	APORTACION	269,312.00	-	-	269,312.00					-	100.00	-	-	X	
17AFIII14 015	413-007	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA (PICACHOS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN BUENAVENTURA (PICACHOS)	696072.13	2698859.65	1	APORTACION	275,000.00	-	-	275,000.00					-	100.00	-	-	X	
17AFIII14 016	413-008	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE JARALILLO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	JARALILLO	698211.1	2681589.25	1	APORTACION	275,000.00	-	-	275,000.00					-	100.00	-	-	X	
17AFIII14 017	413-009	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO GOYTIA" EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	711774.96	2649032.25	1	APORTACION	275,000.00	-	-	275,000.00					-	100.00	-	-	X	
17AFIII14 018	413-010	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL ANCÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL ANCÓN	705581.61	2644800.48	1	APORTACION	275,000.00	-	-	275,000.00					-	100.00	-	-	X	
<b>TOTALES:</b>								<b>1,369,312.00</b>	-	-	<b>1,369,312.00</b>										

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PROFRA. BLAS CAVALLES MURELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**NIEVES,**  
**GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.**  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
**ECONOMIA SOCIAL**  
**NIEVES**  
**GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**

*Navas*  
 C. MAYRA TRINIDAD NEPOMUCENO  
 SINDICO MUNICIPAL  
**DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL**  
**NIEVES**  
**Gral Fco. R. Murguía Zac**

*Joel*  
 LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA  
 TESORERO MUNICIPAL  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**NIEVES**  
**GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**

*Cristina*  
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
**NIEVES**  
**GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**

*Bernardo*  
 C. BERNARDO FERNÁNDEZ MONTES  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
**NIEVES**  
**GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**


MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

**FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
**408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**  
**MAYO**

FECHA: 02 DE JUNIO DE 2017  
 HOJA 9 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO. N.	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
17AFIII14 019	413-011	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 150 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES			1	APORTACIÓN	203,203.50	-	203,203.50				-	100.00	-	-		X	
17AFIII14 020	413-012	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 150 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES			1	APORTACIÓN	203,203.50	-	203,203.50				-	100.00	-	-		X	
17AFIII14 021	413-013	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 150 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES			1	APORTACIÓN	203,203.50	-	203,203.50				-	100.00	-	-		X	
<b>TOTALES:</b>								<b>609,610.50</b>	<b>-</b>	<b>609,610.50</b>										

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 PROF. ILLAS ÁVALOS M...  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
**GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.**  
**DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**  
 PROF. JUAN FRANCISCO SAUCES VARELA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
**GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**

  
**DESPECHO DEL SINDICO MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.

  
**LIC. JOEL GÓMEZ ALCOSTA**  
 TESORERO MUNICIPAL

  
**C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA**  
 AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

**FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
**410.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL**  
**MAYO**

FECHA: 02 DE JUNIO DE 2017  
 HOJA 9 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO. #	POR CONTRATO		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
17AFIII14 002	410-001	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA LA LOCALIDAD DE SAN GIL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN GIL	241141	1025844	1	EQUIPO	30,500.00	-	30,500.00					-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 003	410-002	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	1	EQUIPO	30,500.00	-	30,500.00					-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 004	410-003	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	235644	1025506	1	EQUIPO	30,500.00	-	30,500.00					-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 005	410-004	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN JOSÉ DE MORTEROS	242056	1025637	1	EQUIPO	30,500.00	-	30,500.00					-	100.00	-	100.00		X	
								<b>TOTALES:</b>	<b>122,000.00</b>	<b>-</b>	<b>122,000.00</b>										

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 NIEVES,  
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.  
 PROF. BIAS ÁVALOS MARTÍNEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO  
 ECONÓMICO Y SOCIAL  
 NIEVES,  
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.  
 PROF. JUAN FRANCISCO SAUCEDA BENEZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 C. MAYRA THERESA GARCÍA CALDERÓN  
 SINDICA MUNICIPAL  
 DESPACHO MUNICIPAL  
 NIEVES  
 Gral Fco. R. Murguía Zac

  
 LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA  
 TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 C. GERARDO FERNÁNDEZ MONTES  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 ELABORÓ:  
  
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R.  
 MURGUÍA, ZAC.

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
**411.- DESARROLLO INSTITUCIONAL**  
MAYO

FECHA: 02 DE JUNIO DE 2017  
HOJA 10 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO. EL.	POR CONTRATO.
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
17AFIIDI14 001	411-001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONAL CANON IR ADV 6055 N° DE SERIE HTT-25600 PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES	235938	1030110	1	EQUIPO	186,600.00	-	186,600.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
TOTALES:								186,600.00	-	186,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

### RESUMEN FONDO III EJERCICIO 2017 MAYO 2017

RUBRO	TECHO FINANCIERO	MENSUAL	ACUMULADO
AGUA POTABLE	615,300.00	326,811.95	474,811.95
DRENAJE Y LETRINAS	0.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO	97,800.00	0.00	97,800.00
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	1,849,394.00	0.00	1,409,363.00
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POB.	1,477,721.00	0.00	971,371.00
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	1,859,017.00	217,776.33	1,699,318.33
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	609,610.50	0.00	609,610.50
CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	122,000.00	0.00	122,000.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL	186,600.00	0.00	186,600.00
GASTOS INDIRECTOS	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>6,817,442.50</b>	<b>594,588.28</b>	<b>5,570,874.78</b>

APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	
MENSUAL	ACUMULADO



CONTRALORIA MUNICIPAL  
NIEVES  
GRAL. FRANCISCO R.  
MURGUÍA, ZAC.

C. GERARDO FERRIZA MONTES  
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NIEVES,  
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
NIEVES  
GRAL. FRANCISCO R.  
MURGUÍA, ZAC.

PROF. JOAQUÍN CALDERÓN SANCEDA PÉREZ  
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

MAYRA MEDINA C.  
SINDICO MUNICIPAL

NIEVES  
Gral Fco R. Murguía, Zac.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ARK. JOEL DOMÍNGUEZ AGOSTA  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL  
NIEVES  
GRAL FRANCISCO R MURGUÍA ZAC

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL