

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 401.- AGUA POTABLE  
 MAYO

FECHA: 04 DE JUNIO DE 2018  
 HOJA 1 DE 10

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO  (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO #	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
18OFIII14 024	401-001	EQUIPAMIENTO DE BOMBA SOLAR SUMERGIBLE EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO (ESTANCIA DEL REFUGIO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL REFUGIO (ESTANCIA DEL REFUGIO)	765681.03	2668433.8	1	EQUIPO	68,070.00		68,070.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X
18OFIII14 026	401-002	EQUIPAMIENTO DE PAPALETE EN LA LOCALIDAD DE APASEO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	APASEO	708790.89	2685975.5	1	PAPALETE	103,240.00		103,240.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X
18OFIII14 035	401-003	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS (NORIAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LAS NORIAS (NORIAS)	24°01'48.57"	103°05'47.82"	4780	METRO	1,411,675.00	54,518.75	54,518.75	-	-	-	3.86	3.86	60.00	60.00		X
18OFIII14 038	401-004	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS NORIAS (NORIAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LAS NORIAS (NORIAS)	733591.72	2688398.1	1	OBRA	658,405.00	54,012.40	54,012.40	-	-	-	8.20	8.20	80.00	80.00		X
18OFIII14 040	401-005	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MIGUEL HIDALGO	24°06'22.36"	102°28'52.91"	330	METRO	940,570.00	51,809.00	51,809.00	-	-	-	5.51	5.51	90.00	90.00		X
<b>TOTALES:</b>								<b>3,181,960.00</b>	<b>160,340.15</b>	<b>331,650.15</b>									

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.  
  
 LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN  
 SINDICO MUNICIPAL  
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

  
 LIC. ALMA GABRIELA VAQUERA MIRELES  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 NIEVES

  
 LIC. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

  
 C. GERARDO FERNIZA MONTES  
 CONTRALOR MUNICIPAL

PROF. JUAN FRANCISCO SALCEDA PÉREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018**  
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 403.- ALCANTARILLADO  
 MAYO

FECHA: 04 DE JUNIO DE 2018  
 HOJA 2 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON.	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							ACUMULADO
18OFIII14 028	403-001	CONSTRUCCIÓN DE 186 M. DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	701817.51	2654638.8	186	METRO	133,396.00		133,396.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
18OFIII14 032	403-002	CONSTRUCCIÓN DE 202 M. DE RED DE DRENAJE EN EL RANCHITO DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	701235.69	2656753.5	202	METRO	197,983.00	197,983.00	197,983.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X
18OFIII14 033	403-003	CONSTRUCCIÓN DE 145 M. DE RED DE DRENAJE EN CALLE SANTA ROSA DE LIMA EN LA COL. TEPEYAC DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	700929.39	2655760.1	145	METRO	158,292.00	158,292.00	158,292.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X
<b>TOTALES:</b>								<b>489,671.00</b>	<b>356,275.00</b>	<b>489,671.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.  
 LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN  
 SÍNDICO MUNICIPAL

ESCUELA ANA GARIBELA VAGBERA MIRELES  
 TERCERA MUNICIPALIDAD  
 NIEVES

PROF. JUAN FRANCISCO SALCEDA PÉREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

EL MUNICIPIO  
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

C. BERARDO FERNIZA MONTES  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 404.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL  
 MAYO

FECHA: 04 DE JUNIO DE 2018  
 HOJA 3 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO  (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO. M.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
18OFIII14 008	404-001	PAVIMENTACIÓN DE 1316.25 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO CON GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO AL FRACCIONAMIENTO SANTA MARÍA DE LAS NIEVES DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'44.37"	103°00'34.79"	1316.25	METRO CUADRADO	894,146.00		894,146.00	-	-	-	-	100.00	100.00			X
18OFIII14 029	404-002	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN Y LOSA DE CONCRETO ARMADO EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	895 624.20	2 663 691.98	1316.25	METRO CUADRADO	625,142.00	126,675.48	625,142.00	-	-	-	20.26	100.00	20.00	100.00		X
18OFIII14 041	404-003	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23°56'57.13"	102°55'10.90"	1	OBRA	6,602,326.00	700,050.00	700,050.00	-	-	-	10.60	10.60	60.00	60.00	X	
18OFIII14 043	404-004	AMPLIACIÓN DE 140.76 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	693198.3	2659099.9	140.76	METRO CUADRADO	76,185.24	76,185.24	76,185.24	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X
								<b>TOTALES:</b>	<b>8,197,799.24</b>	<b>902,910.72</b>	<b>2,295,523.24</b>								

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.  
 LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.  
 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN  
 SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 LIC. ALMA GABRIELA VAQUERA VARELA  
 TESORERA MUNICIPAL  
 NIEVES

DIRECCIÓN DE ECONOMÍA  
 PROF. JUAN FRANCISCO SAUCEDA PÉREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 LIC. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

C. GERARDO FERNIZA MONTES  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018**


MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 405.- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES  
 MAYO

FECHA: 04 DE JUNIO DE 2018  
 HOJA 4 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO. #	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							ACUMULADO
18OFIII14 025	405-001	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS)	708206.66	2694188.3	26	POSTE	1,486,527.00	53,229.50	349,899.50	-	-	-	-	3.58	23.54	68.00	98.00	X
18OFIII14 027	405-002	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILLO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILLO)	706814.11	2675074.5	9	POSTE	590,110.03			-	-	-	-			20.00	20.00	X
TOTALES:								2,076,637.03	53,229.50	349,899.50	-	-	-	-					

 **PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 NIEVES.  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 **DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

  
 JUAN MARÍA SÁNCHEZ SAUCEDO PÉREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

 **ESCRITORIA MUNICIPAL**  
 NIEVES

  
 L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

  
 GERARDO FERNIZ MONTES  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**DIRECCION DE DESARROLLO  
 ECONOMICO Y SOCIAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R  
 MURGUIA, ZAC**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA  
 MAYO

FECHA: 04 DE JUNIO DE 2018  
 HOJA 5 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO H.	POR CONTRATO		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							ACUMULADO	
18OFIII14 001	407-001	REHABILITACIÓN DE AULAS DE CAPACITACIÓN Y SANITARIOS PARA EMSaD EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	24°12'46.13"	103°10'57.50"	247.01	METRO CUADRADO	589,150.00	-	589,150.00	-	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	
18OFIII14 009	407-002	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	24°01'48.57"	103°05'47.82"	83.5	METRO	278,652.00	51,386.06	229,001.66	-	-	-	-	18.44	82.18	2.00	100.00	X	
18OFIII14 010	407-003	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "LUIS MOYA" DE LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (MELILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (MELILLA)	23°56'21.84"	102°55'08.27"	154.43	METRO	230,151.00	-	230,151.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
18OFIII14 030	407-004	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO GOYTIA" EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23°56'21.84"	102°55'08.27"	65.96	METRO CUADRADO	308,490.00	82,454.35	162,230.68	-	-	-	-	26.73	52.59	25.00	65.00	X	
<b>TOTALES:</b>								<b>1,406,443.00</b>	<b>133,840.41</b>	<b>1,210,533.34</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.  
 LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DESPECHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.  
 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN  
 SINDICO MUNICIPAL

PROF. JUAN MANUEL SAUCEDA BÉREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 ECONOMÍA Y SOCIAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

TESORERÍA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 LIC. ALMA GABRIELA VAQUERA MIRELES

LIC. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

C. GERARDO FERNIZ MONTES  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  
 MAYO

FECHA: 04 DE JUNIO DE 2018  
 HOJA 6 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
18OFIII14 007	408-001	CONSTRUCCIÓN DE 7 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE PACHECO (ESTACIÓN PACHECO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	PACHECO (ESTACIÓN PACHECO)	761210.14	2657802.8	7	BAÑO	398,128.00	54,527.41	186,816.20	-	-	-	-	13.70	46.92	20.00	60.00		X	
18OFIII14 011	408-002	CONSTRUCCIÓN DE 7 BAÑOS COMPLETOS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	684386.47	2679049	7	BAÑO	349,681.00	54,527.41	186,816.20	-	-	-	-	15.59	53.42	25.00	65.00		X	
18AFIII14 031	408-003	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	701474.99	2655076.7		METRO CUADRADO	607,338.00	607,338.00	607,338.00	-	-	-	-	100.00	100.00	50.00	50.00	X		
18OFIII14 037	408-004	CONSTRUCCIÓN DE 188.16 M2 DE TECHO FIRME EN 7 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	693426.32	2659119.8	188.16	METRO CUADRADO	197,568.00	55,131.71	55,131.71	-	-	-	-	27.91	27.91	55.00	55.00		X	
18OFIII14 039	408-005	CONSTRUCCIÓN DE 4 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS)	693217.69	2648673.2	4	BAÑO	227,503.00	50,826.28	50,826.28	-	-	-	-	22.34	22.34	40.00	40.00		X	
18OFIII14 042	408-006	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO MEDINA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ALFONSO MEDINA	23°55'25.3 2"	102°58'08.2 7"	5	BAÑO	251,300.00	51,104.18	51,104.18	-	-	-	-	20.34	20.34	40.00	40.00		X	
18OFIII14 044	408-007	CONSTRUCCIÓN DE 356.34 M2 DE TECHO FIRME EN 12 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	713159.61	2652724.3	356.34	METRO CUADRADO	349,218.00	55,004.50	55,004.50	-	-	-	-	15.75	15.75	75.00	75.00		X	
18OFIII14 045	408-008	CONSTRUCCIÓN DE 206.91 M2 DE TECHO FIRME EN 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN ISIDRO	711447.95	2655193.2	206.91	METRO CUADRADO	200,629.00			-	-	-	-			50.00	50.00		X	
<b>TOTALES:</b>								<b>2,581,365.00</b>	<b>928,459.49</b>	<b>1,193,037.07</b>											

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 LIC. JUAN FRANCISCO MORALES PÉREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SINDICO MUNICIPAL  
 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 ESCOBERÍA MUNICIPAL  
 LIC. ALMA SARRILLA VAQUERA MIRELES

ESOBERÍA MUNICIPAL  
 NIEVES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 LIC. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 C. GERARDO FERNIZA MONTES  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018**  
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 409.- CAMINOS RURALES  
 MAYO

FECHA: 04 DE JUNIO DE 2018  
 HOJA 7 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO. M.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
18OFIII14 022	409-001	CONSTRUCCIÓN DE 760 METROS DE TERRACERÍA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO (SAN FRANCISCO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO (SAN FRANCISCO)	720 301.90	2 685 301.87	760	METRO	501,980.00	-	501,980.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X
18OFIII14 023	409-002	CONSTRUCCIÓN DE 1 KM. DE TERRACERÍA Y BASE HIDRAULICA TRAMO 1+000 AL 2+000 KM. DE CHUPADEROS (SERANO) A NIEVES, DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CHUPADEROS (SERANO)	707 525.86	2 661 053.59	1	KILÓMETRO	1,426,001.00	-	1,426,001.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X
18OFIII14 034	409-003	CONSTRUCCIÓN DE 1.58 KM. DE TERRACERÍA Y BASE HIDRAULICA TRAMO 21+000 AL 22+580 KM. DE VILLA CARDENAS - SAN LUCAS, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VILLA CARDENAS	692,218.90	2'684,753.04	1.58	KILÓMETRO	1,860,444.00	-	-	-	-	-	-	80.00	80.00		X	
18AFIII14 046	409-004	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMO 2+000 AL 3+000 EC NIEVES - CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA) A INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA ZAC.	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)	24° 03'05.20"	103°04'46.70"	1	KILÓMETRO	879,463.57	879,463.57	879,463.57	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	X	
18AFIII14 047	409-005	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMO 3+000 AL 4+000 EC NIEVES - CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA) A INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA ZAC.	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)	24° 03'05.20"	103°04'46.70"	1	KILÓMETRO	902,895.57	902,895.57	902,895.57	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	X	
<b>TOTALES:</b>								<b>5,570,784.14</b>	<b>1,782,359.14</b>	<b>3,710,340.14</b>	-	-							

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 GRAL. Fco. R. Murguía, Zac.  
 Lic. JOEL GÓMEZ ACOSTA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. Fco. R. MURGUÍA  
 PROF. JUAN FRANCISCO VAUCEDA PÉREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 L.C. ALMA GABRIELA VAQUERA MIRELES  
 TESORERA MUNICIPAL  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 NIEVES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 LIC. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AL. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 C. GERARDO FERNIZA MONTES  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 413.- APORTACIONES  
 MAYO

FECHA: 04 DE JUNIO DE 2018  
 HOJA 8 DE 10

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO II	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
18AFIII14 002	413-001	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LAS BOCAS	24° 01' 18.21"	103° 02' 16.18"	1	APORTACIÓN	116,450.00	-	116,450.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X
18AFIII14 003	413-002	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 920 KM DEL TRAMO 22+580 AL 23+500 KM DE VILLA CARDENAS-EL SAUZ-SAN LUCAS DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VILLA CARDENAS	241724	1030617	1	APORTACIÓN	722,195.00	-	722,195.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X
18AFIII14 004	413-003	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO DE 150 DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	701474.99	2655076.72	1	APORTACIÓN	206,953.50	-	206,953.50	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X
18AFIII14 005	413-004	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 1 KM. TRAMO 1+000 AL 2+000 KM DE EL CARRIZAL - EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R.	EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN)	240102	1030826	1	APORTACIÓN	692,300.00	-	692,300.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X
18AFIII14 006	413-005	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	24°12'19.26"	103°10'57.03"	1	APORTACIÓN	138,837.00	-	138,837.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X
18AFIII14 012	413-006	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 0.90 KM. DEL TRAMO 10+000 AL 10+900 KM DE E.C NIEVES - E. CAMACHO A SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	241129	1030603	1	APORTACIÓN	671,555.00	-	671,555.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X
<b>TOTALES:</b>								<b>2,548,290.50</b>		<b>2,548,290.50</b>									

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 Gral. Fco. R. Murguía Zac.  
 LIC. DOEL GÓMEZ ACOSTA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DES PACHO DEL SINDICATO MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 FCO. R MURGUÍA, ZAC.

TESORERÍA MUNICIPAL  
 L.C. ALMA GONZÁLEZ VAQUERA MIRELES  
 TESORERA MUNICIPAL

C. FERRANDO FERNIZA MONTES  
 CONTRALOR MUNICIPAL

PROFR. JUAN FRANCISCO SAUCEDA PÉREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 ECONÓMICO Y SOCIAL  
 FRANCISCO R  
 MURGUÍA, ZAC.

AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 LIC. CRISTINA CHÁVEZ VARELA



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018**  
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 413.- APORTACIONES  
 MAYO

FECHA: 04 DE JUNIO DE 2018  
 HOJA 9 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO II	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
18AFIII14 013	413-007	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 0.990 KM. TRAMO 3+160 AL 4+150 KM. DE SAN GIL - JARALILLO - APASEO, DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	APASEO	241552	1030220	1	APORTACIÓN	777,045.00	-	777,045.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
18AFIII14 014	413-008	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 1.0 KM. DEL TRAMO 23+500 AL 24+500 KM. DE VILLA CARDENAS - EL SAUZ - SAN LUCAS, DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VILLA CARDENAS	24° 16' 58.18"	103° 06' 23.77"	1	APORTACIÓN	639,035.00	-	639,035.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
18AFIII14 015	413-009	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 1.0 KM. TRAMO 0+960 AL 1+960 KM. DE NIEVES - FRANCISCO I. MADERO - ALFONSO MEDINA, DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ALFONSO MEDINA	235525	1025852	1	APORTACIÓN	771,910.00	-	771,910.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
18AFIII14 016	413-010	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMO CARRETERO DE 1.0 KM. TRAMO 1+960 AL 2+960 KM. DE NIEVES - FRANCISCO I. MADERO - ALFONSO MEDINA, DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ALFONSO MEDINA	235525	1025852	1	APORTACIÓN	683,830.00	-	683,830.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
18AFIII14 017	413-011	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO DE 150 DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	701474.99	2655076.72	1	APORTACIÓN	206,953.50	-	206,953.50	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
18AFIII14 018	413-012	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO DE 150 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN LAS LOCALIDADES DE EMANCIPACIÓN, LA ESTANZUELA, MIGUEL HIDALGO, JARALILLO Y LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	701474.99	2655076.72	1	APORTACIÓN	206,953.50	-	206,953.50	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
<b>TOTALES:</b>								<b>3,285,727.00</b>		<b>3,285,727.00</b>	-	-	-						

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 Gral. Francisco R. Murguía, Zac.  
 LIC. JOEL GÓMEZ AGOSTA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 GRAL. FCO. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 LIC. FRANCISCO MEDINA PERÓN  
 SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 LIC. ALINA GARRIBAY VAGUERA MIRELES  
 TESORERA MUNICIPAL

C. GERARDO FERNIZA MONTES  
 CONTRALOR MUNICIPAL

PROF. JUAN FRANCISCO SAUCEDA PÉREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

LA CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

### INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
413.- APORTACIONES  
MAYO

FECHA: 04 DE JUNIO DE 2018  
HOJA 10 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO II	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
18AFIII14 019	413-013	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO DE 150 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE MORTEROS Y NIEVES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	701474.99	2655076.72	1	APORTACIÓN	206,953.50	-	206,953.50	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
18AFIII14 020	413-014	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO DE 150 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	701474.99	2655076.72	1	APORTACIÓN	206,953.50	-	206,953.50	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
18AFIII14 021	413-015	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO DE 150 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	701474.99	2655076.72	1	APORTACIÓN	206,953.50	-	206,953.50	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
18AFIII14 036	413-016	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A 300 MTS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SAMA)	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	24°02'09"	109°06'50"	1	APORTACIÓN	411,623.66	411,623.66	411,623.66					100.00	100.00	100.00		X	
<b>TOTALES:</b>								<b>1,032,484.16</b>	<b>411,623.66</b>	<b>1,032,484.16</b>										

#### RESUMEN FONDO III EJERCICIO 2018 MAYO 2018

RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO	MENSUAL	ACUMULADO	PARTICIÓN DE BENEFICIA	
				MENSUAL	ACUMULADO
AGUA POTABLE	3,181,960.00	160,340.15	331,650.15		
DRENAJE Y LETRINAS					
ALCANTARILLADO	489,671.00	356,275.00	489,671.00		
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	8,197,799.24	902,910.72	2,295,523.24		
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRE	2,076,637.03	53,229.50	349,899.50		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD					
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	1,406,443.00	133,840.41	1,210,533.34		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2,581,365.00	928,459.49	1,193,037.07		
CAMINOS RURALES	5,570,784.14	1,782,359.14	3,710,340.14		
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL					
DESARROLLO INSTITUCIONAL					
GASTOS INDIRECTOS					
APORTACIONES	6,866,501.66	411,623.66	6,866,501.66		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
<b>TOTALES:</b>	<b>30,371,161.07</b>	<b>4,729,038.07</b>	<b>16,447,156.10</b>		



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**DESPECHO DEL SINDICO MUNICIPAL**

**GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.**

LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. JUAN FRANCISCO SALCEDA PÉREZ  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN

LIC. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

C. GERARDO FERNÁNDEZ MONTES  
CONTRALOR MUNICIPAL