

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
401.- AGUA POTABLE
MAYO

03 DE JUNIO DEL 2019
HOJA 1 DE 5

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONT RATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO O (CLAVE)	MENSUAL						
	401-001	CONCENTRADORA FONDO III 2019						37,531,202.03												
19OFIII14 004	401-002	EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'43.00"	103°01'16.29"	3	EQUIPO	389,685.00	389,685.00	389,685.00	389,685.00	389,685.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
19OFIII14 005	401-003	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACHECO (ESTACIÓN PACHECO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	PACHECO (ESTACIÓN PACHECO)	24°00'34.19"	102°25'51.45"	1	EQUIPO	47,884.00	47,884.00	47,884.00	47,884.00	47,884.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
19AFIII14 010	401-004	SUMINISTRO DE BOMBA MARCA ALTAMIRA Y MOTOR FRANKLING DE 7.5 HP PARA POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	PROVIDENCIA	24°09'27.56"	103°12'29.85"	1	EQUIPO	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
19OFIII14 002	401-005	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CRUCE DE ARROYO MARRUFO EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'53.84"	103°00'51.34"	72	METRO	103,061.00	-	103,061.00	-	103,061.00	-	-	-	100.00	100.00	X		
TOTALES:								38,119,832.03	485,569.00	588,630.00	485,569.00	588,630.00	-	-	-					

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
LIC. KARINA AYALA AYALA
SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
NIEVES,
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

03 DE JUNIO DEL 2019
 HOJA 2 DE 5

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 SUB-PROGRAMA: 402.- DRENAJE Y LETRINAS
 MES QUE INFORMA: MAYO

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
19OFIII14 006	402-001	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°58'35.81"	103°00'46.64"	1	PIEZA	114,260.00	114,260.00	114,260.00	114,260.00	-	-	-	100.00	100.00		X		
19OFIII14 009	402-002	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE 48 M DE PVC DE 8" Y 22 M TUBO DE ACERO DE 10" EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'41.19"	103°00'46.91"	70	METRO	54,800.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00	-	-	-	100.00	100.00		X		
								TOTALES:	169,060.00	169,060.00	169,060.00	169,060.00	-	-	-					


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 LIC. KARINA AYALA AYALA
 SINDICO MUNICIPAL


 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019**

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 404.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL
 MAYO

03 DE JUNIO DEL 2019
 HOJA 3 DE 5

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONT RATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (clave)	MENSUAL						
19OFIII14 001	404-001	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN Y LOSA DE CONCRETO ARMADO EN EL TRAMO CARRETERO NIEVES - SAN LUCAS KM. 8+869 DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	694 637.88	2 675 382.06	142.5	METRO CUADRADO	899,990.00	-	899,990.00	-	899,990.00	-	-	100.00	100.00		X		
19OFIII14 003	404-002	PAVIMENTACIÓN DE 3536.48 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	692 849.27	2 676 885.82	3536.48	METRO CUADRADO	1,811,266.00	-	1,811,266.00	-	1,811,266.00	-	-	100.00	100.00		X		
TOTALES:								2,711,256.00	-	2,711,256.00	-	2,711,256.00	-	-	-					


PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 PROF. EDUARDO ALONSO MURELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
 LIC. KARINA AYALA AYALA
 SINDICO MUNICIPAL


 PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
DIRECCION DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R.
MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

03 DE JUNIO DEL 2019
HOJA 4 DE 5


PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 SUB-PROGRAMA: 412.- GASTOS INDIRECTOS
 MES QUE INFORMA: MAYO

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO. N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
19AFIIGI14 001	412-001	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA EL ALUMBRAMIENTO DE AGUA SUBTERRANEA PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'19.0"	103°04'26.5"	1	ESTUDIO	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
19AFIIGI14 002	412-002	ESTUDIO GEOFÍSICO PARA EL ALUMBRAMIENTO DE AGUA SUBTERRANEA PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ATOTONILCO	24°13'52.0"	102°49'01.6"	1	ESTUDIO	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
								TOTALES:	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	-	-	-				


 PROF. BLAS VALDÉS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.


 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

 LIC. KARINA AYALA AYALA
 SINDICO MUNICIPAL


 PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
REGIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R.
MURGUÍA, ZAC.

