

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
401.- AGUA POTABLE
MAYO

04 DE JUNIO DEL 2020
HOJA 1 DE 9

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO % ACUMULADO	AVANCE FÍSICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				POR ADAMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL				
	401-001	CONCENTRADORA FONDO III 2020						32,544,041.64	-	-	-	-	-	-	-	-		
200FIII14 016	401-002	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD DE EL ANCÓN, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL ANCÓN	23.901343	-102.982363	1	EQUIPO	79,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-		X
200FIII14 017	401-003	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (MELILLA), MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (MELILLA)	24.125748	-102.887945	1	EQUIPO	85,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-		X
200FIII14 018	401-004	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24.003132	-103.016252	1	EQUIPO	48,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		X
TOTALES:								32,756,841.64	-	-	-	-	-	-	-	-		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LIC. KARINA AYALA AYALA
DESPECHO DEL SINDICATO MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
BERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
402.- DRENAJE Y LETRINAS
MAYO

04 DE JUNIO DEL 2020
HOJA 2 DE 9

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
200FIII14 005	402-001	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILO), MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILO)	24.174957	-102.961655	442	METRO LINEAL	476,200.00	-	476,200.00	-	476,200.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
200FIII14 012	402-002	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILO), MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILO)	24.174286	-102.964801	186	METRO LINEAL	207,635.00	207,635.00	207,635.00	207,635.00	207,635.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
TOTALES:								683,835.00	207,635.00	683,835.00	207,635.00	683,835.00	-	-	-					

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES
PROF. BLAS AVALOS MIRALES
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES
LIC. KARINA AYALA AYALA
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
N
PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 404.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL
 MAYO

04 DE JUNIO DEL 2020
 HOJA 3 DE 9

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO % ACUMULADO	AVANCE FÍSICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO							
200FIII14 001	404-001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE 34 M2 EN AV. JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILO), MUNICIPIO DE GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILO)	24.174856	-102.965665	34	METRO CUADRADO	55,099.00	-	55,099.00	-	55,099.00	-	-	-	100.00	100.00		X		
200FIII14 002	404-002	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE 120.30 M2 DE BARANDAL EN MANANTIAL DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE VALENCIANA (OJO DE AGUA), MUNICIPIO DE GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VALENCIANA (OJO DE AGUA)	24.164327	-103.193096	120.3	METRO CUADRADO	119,097.00	-	119,097.00	-	119,097.00	-	-	-	100.00	100.00		X		
200FIII14 010	404-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LAS NORIAS (NORIAS), MUNICIPIO DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LAS NORIAS (NORIAS)	24.295333	-102.698837	6	PIEZAS	211,932.00	211,932.00	211,932.00	211,932.00	211,932.00	-	-	-	100.00	100.00		X		
200FIII14 013	404-004	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR A BASE DE PIEDRA DE LA REGIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL ANCÓN, MUNICIPIO DE GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL ANCÓN	23.903663	-102.986090	1	OBRA	3,470,351.00	1,041,105.30	1,041,105.30	1,041,105.30	1,041,105.30	-	-	-	30.00	30.00		X		
TOTALES:								3,856,479.00	1,253,037.30	1,427,233.30	1,253,037.30	1,427,233.30	-	-	-						

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 PROF. BLAS AVATOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 DE KARINA AYALA AYALA
 SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
406.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
MAYO

04 DE JUNIO DEL 2020
HOJA 4 DE 9

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO % ACUMULADO	AVANCE FÍSICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN						
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO. N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO									
200FIII14 011	406-001	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE MAQUINAS EN UNIDAD DE HEMODIALISIS DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23.993865	-103.008484	1	OBRA	210,314.00	210,314.00	210,314.00	210,314.00	210,314.00	-	-	-	100.00	100.00		X				
TOTALES:									210,314.00	210,314.00	210,314.00	210,314.00	210,314.00	-	-	-							

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
PROFR. BLAS ÁVALOS MIRRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES
LIC. KARINA AYALA AYALA
SINDICO MUNICIPAL
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
MAYO

04 DE JUNIO DEL 2020
HOJA 5 DE 9

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO % ACUMULADO	AVANCE FÍSICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO							
200FH14 003	407-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTERÍAS-CANASTAS EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PREPARATORIA UAZ IX DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23.9991264	-103.005538	1	OBRA	38,620.00	-	38,620.00	-	38,620.00	-	-	-	100.00	100.00		X		
TOTALES:								38,620.00	-	38,620.00	-	38,620.00	-	-	-						

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.
PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DESPACHO DEL
LIC. KARINA AYALA AYALA
SÍNDICO MUNICIPAL
GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R.
MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 MAYO

04 DE JUNIO DEL 2020
 HOJA 6 DE 9

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO % ACUMULADO	AVANCE FÍSICO % ACUMULADO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				POR ADMON.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL				
20OFIII14 019	408-001	CONSTRUCCIÓN DE 122 M2 DE LOSA FIRME DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILO), MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILO)	24.175002	-102.965602	122	METRO CUADRADO	174,473.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
TOTALES:								174,473.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.


 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.


 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020

SERVICIOS PUBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
409.- CAMINOS RURALES
MAYO

04 DE JUNIO DEL 2020
HOJA 7 DE 9

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
200FIII14 004	409-001	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN TRAMO CARRETERO 1+000 AL 2+000 DE LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS), MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS)	23.943878	-103.1054810	1	KILÓMETRO	280,000.00	-	280,000.00	-	280,000.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
200FIII14 006	409-002	MEJORAMIENTO DE TERRACERÍA EN TRAMO CARRETERO 2+000 AL 3+000 DE LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS (SERANO), MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CHUPADEROS (SERANO)	24.050252	-102.958820	1	KILÓMETRO	265,024.00	-	265,024.00	-	265,024.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
20AFIII14 007	409-003	SUMINISTRO DE RIEGO DE SELLO EN TRAMO CARRETERO 1+000 AL 2+000 DE LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS), MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS)	23.943878	-103.1054810	1	KILÓMETRO	459,070.00	-	459,070.00	-	459,070.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
20AFIII14 008	409-004	SUMINISTRO DE RIEGO DE SELLO EN TRAMO CARRETERO 2+000 AL 3+000 DE LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS (SERANO), MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CHUPADEROS (SERANO)	24.050252	-102.958820	1	KILÓMETRO	459,070.00	-	459,070.00	-	459,070.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
200FIII14 009	409-005	MEJORAMIENTO DE TERRACERÍA EN TRAMO CARRETERO 2+960 AL 3+960 DE LA LOCALIDAD DE ALFONSO MEDINA, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ALFONSO MEDINA	23.960168	-102.986197	1	KILÓMETRO	1,347,012.00	404,103.60	404,103.60	404,103.60	404,103.60	-	-	-	30.00	40.00		X	
TOTALES:								2,810,176.00	404,103.60	1,867,267.60	404,103.60	1,867,267.60	-	-	-					



PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES
PROFR. BLAS ÁVALOS MIRRELES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



DESPECHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R MURGUÍA, ZAC.

LIC. KARINA AYALA AYALA
SINDICO MUNICIPAL



REGION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
LIC. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
412.- GASTOS INDIRECTOS
MAYO

04 DE JUNIO DEL 2020
HOJA 8 DE 9

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA						AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS				ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL						
20AFIIGI14 001	412-001	ESTUDIO GEODÉSICO POR MÉTODOS ELÉCTRICOS DE RESISTIVIDAD PARA LA EVALUACIÓN HIDROGEOLOGICA Y DETERMINACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA CON FINES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE GRAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.	SANTA ROSA	23° 59' 46.67"	102° 55' 00.70"	1	ESTUDIO	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
20AFIIGI14 002	412-002	ESTUDIO GEODÉSICO POR MÉTODOS ELÉCTRICOS DE RESISTIVIDAD PARA LA EVALUACIÓN HIDROGEOLOGICA Y DETERMINACIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA CON FINES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE PASO BLANCO, MUNICIPIO DE GRAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.	PASO BLANCO	23° 58' 46.25"	102° 53' 54.60"	1	ESTUDIO	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	20,880.00	-	-	-	100.00	100.00		X	
TOTALES:								41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	-	-	-					

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
PROF. LA SVALENTINA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
LIC. KARINA AYALA AYALA
SINDICO MUNICIPAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES,
GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
PROF. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2020

SERVICIOS PÚBLICOS/MANTENIMIENTOS/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
413.- APORTACIONES
MAYO

04 DE JUNIO DEL 2020
HOJA 9 DE 9

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTE DE BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS			ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL		
20AFI14 014	413-001	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O ACCIONES PARA LA ATENCIÓN A LAS CARENCIAS DE CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL "SEDUVOT")	VARIAS	235938	1030110	1	APORTACIÓN	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	100.00	100.00		X
20AFI14 015	413-002	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA MEJORA DE EQUIPAMIENTO, 1377 METROS DE TUBERÍA DE PCV DE 6" DIAMETRO RD-26 DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, 340 METROS DE PVC 6" DE DIAMETRO RD-26 DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERÍA DE 150 M3, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SAMA)	NIEVES	23.5932	-103.0008	1	APORTACIÓN	1,256,773.36	1,256,773.36	1,256,773.36	1,256,773.36	1,256,773.36	-	-	-	100.00	100.00		X
TOTALES:								3,256,773.36	3,256,773.36	3,256,773.36	3,256,773.36	3,256,773.36	-	-	-				

RESUMEN FONDO III EJERCICIO 2020 MAYO 2020

RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO	DEVENGADO MENSUAL	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO MENSUAL	PAGADO ACUMULADO
401.- AGUA POTABLE	32,756,841.64	0.00	0.00	0.00	0.00
402.- DRENAJE Y LETRINAS	683,835.00	207,635.00	683,835.00	207,635.00	683,835.00
403.- ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL	3,856,479.00	1,253,037.30	1,427,233.30	1,253,037.30	1,427,233.30
405.- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COL. POBRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	210,314.00	210,314.00	210,314.00	210,314.00	210,314.00
407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	38,620.00	0.00	38,620.00	0.00	38,620.00
408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	174,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00
409.- CAMINOS RURALES	2,810,176.00	404,103.60	1,867,267.60	404,103.60	1,867,267.60
410.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411.- DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412.- GASTOS INDIRECTOS	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00
413.- APORTACIONES	3,256,773.36	3,256,773.36	3,256,773.36	3,256,773.36	3,256,773.36
414.- RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES:	43,829,272.00	5,373,623.26	7,525,803.26	5,373,623.26	7,525,803.26

APORTE DE BENEFICIARIOS	
MENSUAL	ACUMULADO

PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES

DESAPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FCO. R MURGUÍA,
D.C. KARINA AYALA AYALA

REGION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
PROFR. ROBERTO CARLOS IBARRA AGÜERO