




**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA
 INFRAESTRUCTURA DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: AGUA Y SANEAMIENTO
 MES QUE INFORMA: MAYO
 FECHA: 10 Jun-15
 HOJA: 1 DE 8

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	% MENSUAL	% ACUMULADO	ACUMULADO MENSUAL	ACUMULADO O DIRECTA	ACUMULADO O INDIRECTA
150FIII4 037	401-001	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		1 APORTACIÓN	4,639,292.23		1,391,787.67				30				
150FIII4 093	401-002	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	MIGUEL HIDALGO		1 POZO	3,480.00	3,480.00					100	100	100	100	
							TOTALES:	3,480.00	1,395,267.67							



C. MANUEL S. GALLO ROSANDONAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. YASMIN GUADALUPE TAPIA HERRERANDEZ
 TESORERA MUNICIPAL

C. JUAN MARQUEL GONZALEZ VADILLO
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS

C. M.V.Z. ABARTE DE LOS RIOS
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

C. CAMERTE AYALA ALVARADO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL ECONOMICO - FISCAL

**DESPATCHO DEL SINDICÓ
 MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral Fco. R. Murguía, Zac**

H. AYU' WIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUJÁZ C.
 INFO. S DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.


PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III EDUCACIÓN MAYO
 FECHA: 10-jun-15
 HOJA: 2 DE 3

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	MENSUAL	
15OF0114 030	402 - 001	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA EMASAD (LA LAGUNA VALENCIANA)	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		1	170,000.00	-	170,000.00			-	100	-	100	X
15OF0114 039	402 - 002	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FELIPE ANGELES HIDALGO	MIGUEL HIDALGO		1	95,376.00	-	26,612.80			-	30	40	70	X
15OF0114 040	402 - 003	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	SAN GIL		1	95,376.00	-	26,612.80			-	30	40	70	X
15OF0114 041	402 - 004	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL ACUÑA	EL POTRERO		1	95,376.00	-	28,612.80			-	30	40	70	X
15OF0114 042	402 - 005	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JESÚS FLORES MAGÓN	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		1	95,376.00	-	28,612.80			-	30	40	70	X
15OF0114 058	402 - 006	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3x1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMIO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	LA SAN MARTIN (SAN MARTÍN)		1	221,667.75	-	221,667.75			-	100	-	-	
15OF0114 056	402 - 006	PROGRAMA 3x1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMIO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	SAN JOSÉ DE MORTEROS		1	221,668.00	-	221,668.00			-	100	-	-	
15OF0114 057	402 - 007	PROGRAMA 3x1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMIO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	EL POTRERO		1	221,667.75	-	221,667.75			-	100	-	-	
						TOTALES:		949,454.70							




CONTRALORIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUJÁZ C.

C. VICENTE AVALA ALVARADO
 AUDITOR ALABORAL DE EJERCICIO FISCAL



CONTRALORIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUJÁZ C.

M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DÉVORA
 CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUJÁZ C.

C.D. YASMÍN GUERRA LUPE TAPIA HERNÁNDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

DESPECHADO DEL SINDICO
 C. MANUEL B. GALLARDO SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MANUEL B. GALLARDO SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

GRAL Fco. R. Murguía, Zac

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGÚI C.
 INFORMACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2011
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.


PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III
 URBANIZACIÓN
 MAYO

FECHA: 30/05/11

HOJA: 3 DE 8

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO ACUMULADO	%	ACUMULADO MENSUAL	%	ACUMULADO MENSUAL	
15OF0114 001	405-001	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL (AV. JUÁREZ) A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	LA ESTANZUELA		1 APORTACIÓN	505,384.00	-	505,384.00		-	100	-	-	-	X
15OF0114 002	405-002	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	COL. BENTO JUÁREZ (EL TUJULLO)		1 APORTACIÓN	483,172.00	-	483,172.00		-	100	-	-	-	X
15OF0114 003	405-003	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA DE 2 KILÓMETROS	LUIS MOYA		1 APORTACIÓN	656,528.00	-	656,528.00		-	100	-	-	-	X
15OF0114 004	405-004	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA DE 2 KILÓMETROS	SAN LUCAS		1 APORTACIÓN	553,564.00	-	553,564.00		-	100	-	-	-	X
15OF0114 005	405-005	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA DE 1 KILÓMETROS	EL ROSARIO		1 APORTACIÓN	332,822.00	-	332,822.00		-	100	-	-	-	X
15OF0114 006	405-006	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 1 KILÓMETRO	EL PORVENIR		1 APORTACIÓN	355,855.00	-	355,855.00		-	100	-	-	-	X
15OF0114 007	405-007	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 1 KILÓMETRO	CHUPADEROS SERANO		1 APORTACIÓN	355,855.00	-	355,855.00		-	100	-	-	-	X
15OF0114 008	405-008	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 1 KILÓMETRO	ORAY		1 APORTACIÓN	355,855.00	-	355,855.00		-	100	-	-	-	X
15OF0114 009	405-009	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 1 KILÓMETRO	LA LAGUNA		1 APORTACIÓN	355,885.00	-	355,885.00		-	100	-	-	-	X
15OF0114 025	405-010	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y BASE HIDRÁULICA EN LA TERRACERÍA NIEVES - SAN LUCAS DEL KM 8+000 AL 10+000	SAN LUCAS		2 KM	1,730,725.00	-	865,362.50		-	50	30	80	-	X
15OF0114 026	405-011	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERÍA SAN IGNACIO - ORAN DEL KM 0+000 AL 1+000	ORAN		1 KM	226,394.00	113,197.00	-		-	50	30	90	-	X
15OF0114 027	405-012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERÍA NIEVES - LUIS MOYA (MIELICHA)	LUIS MOYA (MIELICHA)		2 KM	1,100,716.00	-	550,356.65		-	50	20	80	-	X
15OF0114 044	405-013	PROGRAMA PESO A PESO PARA LA ADQUISICIÓN DE CEMENTO (CONVENIO CON SIMBRA)	VARIAS		1 APORTACIÓN	224,280.35	-	224,280.35		-	100	-	-	-	X
15OF0114 047	405-014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERÍA MARAVILLAS - SAN JOSÉ DE MORTEROS EN EL KM 2+200 AL 4+200 INICIO EN ESTACIÓN CAMACHO	SAN JOSÉ DE MORTEROS (MIELICHA)		2 KM	521,067.00	-	260,533.50		-	50	20	70	-	X
15OF0114 048	405-015	INVELOCACIÓN PARA RECIBIR CONCRETO HIDRAULICO (PRIMERA ETAPA) EN CALLE CAMINO REAL	MARAVILLAS - SAN JOSÉ DE MORTEROS		4743 m2	314,297.00	-	314,297.00		-	100	-	-	-	X
15OF0114 055	405-016	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA MARAVILLAS - SAN JOSÉ DE MORTEROS EN EL KM 2+200 AL 4+200 INICIO EN ESTACIÓN CAMACHO	MARAVILLAS - SAN JOSÉ DE MORTEROS		2 KM	2,548,833.00	1,000,000.01	1,000,000.01		-	38	30	30	-	X



CONTRALORIA MUNICIPAL

MANUEL B. GALLARDO SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN MARQUEL GONZALEZ VADUHO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN MARQUEL GONZALEZ VADUHO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN MARQUEL GONZALEZ VADUHO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN MARQUEL GONZALEZ VADUHO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN MARQUEL GONZALEZ VADUHO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN MARQUEL GONZALEZ VADUHO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUI GUAYMAS GOBIERNO MUNICIPAL
 H. AYUI GUAYMAS GOBIERNO MUNICIPAL
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

FECHA: 10-jun-15
 4 DE 8

HORA:

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

EDIFICIO III
 VIVIENDA
 MAYO

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							RECURSOS PÚBLICOS MENSUAL	ACUMULADO	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS (PROYECTO [CLAVE])	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	% MENSUAL	% ACUMULADO	
15OFH14 016	406-001	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	NIEVES		m2	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	100	100	50	X
15OFH14 018	406-002	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL POTRERO		m2	24,500.00	-	24,500.00	-	-	100	100	100	X
15OFH14 019	406-003	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR	EL POTRERO		1 SANITARIO	36,000.00	-	36,000.00	-	-	100	100	100	X
15OFH14 020	406-004	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	EL POTRERO		1 CUARTO	40,000.00	-	40,000.00	-	-	100	100	100	X
15OFH14 021	406-005	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME COL. LOS PUEBLOS	EL POTRERO		21.2 m2	4,200.00	-	4,200.00	-	-	100	100	100	X
15OFH14 010	406-006	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	FRANCISCO I. MADRERO		m2	119,088.00	-	119,088.00	-	-	100	100	100	X
15OFH14 029	406-007	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SANTA RITA		111 m2	97,978.65	-	97,978.65	-	-	100	100	100	X
15OFH14 031	406-008	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LUIS MOYA		233 m2	202,790.00	-	202,790.00	-	-	100	100	100	X
15OFH14 028	406-009	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LAS BOCAS		218 m2	187,074.00	-	187,074.00	-	-	100	100	100	X
15OFH14 032	406-010	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		2,144.4 m2	183,043.00	-	183,043.00	-	-	100	100	100	X
15OFH14 033	406-011	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	VALENCIANA		m2	93,115.00	-	93,115.00	-	-	100	100	100	X
15OFH14 011	406-012	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	ATOTONILCO		m2	167,347.00	-	167,347.00	-	-	100	100	100	X
15OFH14 035	406-013	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL CARRIZAL		100 m2	89,076.00	-	89,076.00	-	-	100	100	100	X
15OFH14 032	406-014	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL ANCON		m2	77,498.00	-	77,498.00	-	-	100	100	100	X
15OFH14 033	406-015	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	ALFONSO MEDINA		m2	76,270.00	-	76,270.00	-	-	100	100	100	X
15OFH14 034	406-016	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LAS CALLES PAMIANES, ESCOBEDO, FRANCISCO I. MADRERO, INDEPENDENCIA, LA LOMA Y VICENTE GUERRERO	CIERREGUILLA (INDIA Y CIERREGUILLA)		23 POSTE	790,088.00	237,563.60	474,830.00	-	-	30	60	100	X
15OFH14 036	406-017	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO		m2	84,815.00	-	84,815.00	-	-	100	100	100	X
15OFH14 038	406-018	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN GIL		m2	198,422.00	-	198,422.00	-	-	100	100	100	X
15OFH14 043	406-019	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	LUIS MOYA		2 SANITARIOS	78,052.00	-	78,052.00	-	-	100	100	100	X
15OFH14 015	406-020	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	GENERAL MANUEL ÁVILA		131 m2	118,050.00	-	118,050.00	-	-	100	100	100	X
15OFH14 046	406-021	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	CAMACHO		43 m2	8,600.00	-	8,600.00	-	-	100	100	100	X
15OFH14 045	406-022	ARLAMPADO EN MURO A BASE DE PASTA DE CEMENTO	LA CAMISA (SAN JOSE DE CALAGORDA)		544 m2	65,304.00	-	65,304.00	-	-	100	100	100	X
15OFH14 049	406-023	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO	COL. LOS PUEBLOS		156 m2	139,997.00	-	139,997.00	-	-	100	100	100	X
15OFH14 050	406-024	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO	COL. LOS PUEBLOS		146 m2	145,000.00	-	145,000.00	-	-	100	100	100	X
TOTALES:							3,629,407.65	237,563.60	3,711,145.94					

CONTROLOR MUNICIPAL
 NIEVES
 M.V. ADALBERTO BÉJES DE AGUIA DE VORA
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 GALFRANCISCO MURGUIA, ZAC.
 DESPACHO DE FUNDIDO
 MANUEL B. GALLARDO RAMÍREZ
 GALFRANCISCO MURGUIA, ZAC.
 NIEVES
 GALFRANCISCO MURGUIA, ZAC.
 GALFRANCISCO MURGUIA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA
 INFORME DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III
 SUB-PROGRAMA: VIVIENDA
 MES QUE INFORMA: MAYO

FECHA: 30 Jun 15

HOJA: 5 DE 8

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJECUTA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
	NÚMERO [CLAVE]	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	% MENSUAL	% ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	
150FIII14 051	406 - 026	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL CARNERITO (EL CARNERITO)		217 m2	195,366.00		195,366.00			100	100		100	X
150FIII14 053	406 - 034	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	OBAN		145.1 m2	127,700.00		127,700.00			100	100		100	X
150FIII14 054	406 - 027	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN LUCAS		284 m2	258,023.00		258,023.00			100	100		100	X
150FIII14 059	406 - 028	PROGRAMA PESO A PESO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA TECHOS DE LÁMINA, PISOS DE CONCRETO Y ENHAPRES (Comisario Subsecretaría de Vivienda de SINTERA)	COBERTURA MUNICIPAL		1 APORTACIÓN	200,000.00	200,000.00				100	100		100	
150FIII14 062	406 - 029	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	FRANCISCO I. MADERO (COL. MADEFO)		117.1 m2	108,591.00	108,591.00				100	100		100	X
150FIII14 064	406 - 030	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	APASEO		42.77 m2	36,371.00	36,371.00				100	100		100	X
150FIII14 065	406 - 031	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO		100 m2	92,261.00	92,261.00				100	100		100	X
150FIII14 066	406 - 032	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL ANCON		184.1 m2	174,125.00	174,125.00				100	100		100	X
150FIII14 067	406 - 033	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		m2	200,060.37	200,060.37				100	100		100	X
TOTALES						1,392,499.37	1,392,499.37	999,108.37	1,392,499.37						

C. MANUEL B. GONZÁLEZ MADILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. YASMÍN GUADALUPE PAPIA URRINÁNDIZ
 TESOERA MUNICIPAL

C. JUAN MARCEL GONZÁLEZ MADILLO
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

C. VICENTE AYALA ALVARADO
 AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA Y FISCAL

M.V.Z. ADARTE DE JESÚS SEGÓVIA DÉVORA
 CONTRALORIA MUNICIPAL

N I E V E S
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA
 INFORMACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III OTROS PROYECTOS
 SUB-PROGRAMA: MANTENIMIENTO DE OBRAS
 MES QUE INFORMA: MAYO
 FECHA: 10 Jun. 15
 HOJA: 6 DE 8

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (CAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO ACUMULADO	% ACUMULADO	% MENSUAL	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PARADIGMA DIRECTA
150FIII4 022	403-001	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVEDERO EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA, LUIS MOYA, COL. CHAPULTEPEC Y NORIAS (CONVENIO CON SECAMPO)	VARIAS		1 APORTACIÓN	35,000.00		35,000.00				100					
TOTALES:							35,000.00	35,000.00									

C. MANUEL B. GALLARDO SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LUCILA LA ESPARZA RAMÍREZ
 REGIDORA MUNICIPAL

C. JUAN MANUEL GONZÁLEZ VAILLO
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

M. V. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEVORA
 SECRETARÍA MUNICIPAL

C. VICENTE AYALA ALVARADO
 ADMINISTRADOR ECONOMICO FISCAL



CONTRALORIA MUNICIPAL

N I E V E S
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUIA, ZAC.

TESORERIA MUNICIPAL
 N I E V E S
 GRAL. FRANCISCO R.
 MURGUIA, ZAC.

MUNICIPAL
 F. V. F.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA
 INFORMACIÓN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO: FOMENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA
 SUB-PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.
 MES QUE INFORMA: MAYO
 FECHA: 10 Jun 15
 HOJA: 7 DE 8

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	ACUMULADO	
15A0114 023	407-001	ADQUISICIÓN DE PROGRAMA OPUS 2015 (INCLUYE 1 LICENCIA) Y 2 LICENCIAS ADICIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y OBRAS PÚBLICAS	NIEVES		1 SOFTWARE	23,490.00		23,490.00			100	100			X
15A0114 024	407-002	CAPACITACIÓN EN PROGRAMA OPUS 2015 PARA AUXILIARES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y OBRAS PÚBLICAS	NIEVES		1 CAPACITACIÓN	17,400.00		17,400.00			100	100			X
							TOTALES:	40,890.00	40,890.00						

[Signature]
 LIC. JESSICA ESCARIZA RAMÍREZ
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

[Signature]
 C.P. YASHIR GUADALUPE TAPIA HERRÁNDEZ
 TENDIENTE MUNICIPAL
 TESORERIA MUNICIPAL NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

[Signature]
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS EGROVIA DÉVORA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALORIA MUNICIPAL NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

[Signature]
 CONCEJAL AYALA ALVARADO
 REGULAR DE AVANCES ECONÓMICO Y SOCIAL

C. MANUEL B. GALINDO SARDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Gral Fco. R. Murguía, Zac.


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA S.C.
 INFO. DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III GASTOS INDIRECTOS
 SUB-PROGRAMA: MATO
 MES QUE INFORMA: MAYO
 FECHA: 10-may-15
 HOJA: 8 DE 8


NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	% MENSUAL	% ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	% MENSUAL	ACUMULADO
15AHR14052	408-001	MAINTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	NIEVES		4 VEHICULOS	250,000.00	-	119,636.58				43	45	40	40		
15AHR14051	408-002	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	NIEVES		5 AUXILIARES	484,500.00	51,000.00	51,000.00				11	11				
TOTALES:							734,500.00	170,636.58									

RUBRO	RECURSOS MUNICIPALES		ACUMULADO
	TECHO FINANCIERO	MENSUAL	
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4,642,772.23	3,460.00	1,395,267.67
EDUCACIÓN	1,216,507.50	-	949,454.70
OTROS PROYECTOS	35,000.00	-	35,000.00
SALUD	-	-	-
URBANIZACIÓN	8,072,389.35	1,113,197.01	6,296,144.00
VIVIENDA	5,418,907.02	1,276,671.97	5,103,645.31
DESARROLLO INSTITUCIONAL	40,850.00	-	40,850.00
GASTOS INDIRECTOS	734,500.00	31,000.00	170,636.58
TOTALES	20,166,976.10	2,344,248.98	14,091,041.26


APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	ACUMULADO
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-



 LIC. YASMÍN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
 TROSAJAL
 DIRECTORA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS




 C. JUAN MANUEL GONZÁLEZ ADILLO
 TROSAJAL
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



 M.V. Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DEVORA
 TROSAJAL
 CONTRALORIA MUNICIPAL

DESPACHO DEL SINDICO TESORERA MUNICIPAL
 MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.



 C. VICENTE AYALA ALVARADO
 TROSAJAL
 CONTRALORIA MUNICIPAL

NIEVES
 GRAL FRANCISCO R.
 MURGUÍA, ZAC.