


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL


PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE
 MES QUE INFORMA: MAYO

FECHA: 08 DE JUNIO DE 2016
 Hoja 1 de 14


NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	
160FIII14 004	401-001	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CERRO COLORADO	24°0'48.8"	102°53'43.27"	1	POZO	172,254.00	-	172,253.04	-	100.00	-	100.00	-	100.00	X
160FIII14 005	401-002	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACHECO (ESTACIÓN PACHECO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	PACHECO	24°1'13.79"	102°26'27.51"	1	POZO	195,804.00	-	195,803.36	-	100.00	-	100.00	-	100.00	X
160FIII14 006	401-003	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MERIDA CUATRO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MERIDA CUATRO	24°1'10.60"	102°53'32.03"	1	POZO	196,700.00	100,707.60	196,699.92	-	51.20	100.00	-	50.00	-	X
160FIII14 007	401-004	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CHAPULTEPEC, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COLONIA CHAPULTEPEC	24°23'29.03"	103°4'0.77"	1	POZO	163,853.00	-	163,852.32	-	100.00	-	100.00	30.00	50.00	X
160FIII14 008	401-005	CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA HUERTA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'37.71"	103°26'30.93"	270	METRO LINEAL	119,151.00	-	119,151.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	X
160FIII14 030	401-006	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL REFUGIO	24°5'23.16"	102°26'32.59"	1	POZO	92,318.60	-	92,318.60	-	100.00	-	100.00	-	100.00	X
160FIII14 055	401-007	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO)	24°10'1.31"	102°30'31.05"	1	POZO	77,983.00	77,983.00	77,983.00	-	100.00	100.00	100.00	100.00	-	X
160FIII14 062	401-008	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL BOULEVARD DAVID SOTO CALVILLO EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'37.71"	103°1'30.93"	1	OBRA	242,074.00	-	-	-	-	-	-	-	-	X
TOTALES:									1,260,137.60	178,690.60	1,018,061.24						




DESPACHO MUNICIPAL
 NIEVES, MURGUÍA, ZAC.
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



CONTRALORIA MUNICIPAL
 M.V.Z. ADOLIBERTO DE JESUS SEGOVIA DE VERA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



ELBORDO
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
 FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 SUB-PROGRAMA: ALCANTARILLADO
 MES QUE INFORMA: MAYO
 FECHA: 03 DE JUNIO DE 2016
 HOJA 2 DE 14

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
		NOMBRE	DE APORTACIÓN		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		ACUMULADO
160FIII14 057	413-011	COMPLEMENTO MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SAVIA 2015) (EJERCICIO 2015 53,015,539.95 EJERCICIO 2016 5496,476.13)	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	24°12'50.46"	103°11'15.16"	1	APORTACIÓN	496,476.13	496,476.13	496,476.13	496,476.13	100.00	100.00	-	-	-	-
160FIII14 075	403-001	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PROLONGACIÓN ZACATECAS EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'17.16"	103°01'16.84"	193	METRO	142,906.00	142,906.00	142,906.00	142,906.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	X
TOTALES:										639,382.13	639,382.13	639,382.13	639,382.13	100.00	100.00	100.00	100.00



DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
N I E V E S
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEYORA
 CONTADOR MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
N I E V E S
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

CR. YOLANDA GARCÍA TORRES
 CONTADOR MUNICIPAL



DESPECHO DEL SINDICO MUNICIPAL
N I E V E S
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

C. MANUEL BERNABE ALVARO SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL



CONTRATACIÓN MUNICIPAL
N I E V E S
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEYORA
 CONTADOR MUNICIPAL



GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACIÓN MUNICIPAL
 MES QUE INFORMA: MAYO

FECHA: 03 DE JUNIO DE 2016
 HOJA 3 DE 14

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL		ACUMULADO
160FIII14.014	404-001	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD SOTO CALVILLO EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'37.71"	103°13'06.59"	3839	METRO CUADRADO	1,529,209.00	-	1,529,209.00	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	X
160FIII14.024	404-002	COLOCACIÓN DE LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE DE LA COL. 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'29.98"	103°02'03.65"	10	LAMPARA	103,819.49	-	103,819.49	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	X
160FIII14.033	404-003	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL PARQUE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COL. 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'33.22"	103°02'30.93"	11	LAMPARA	240,586.00	-	240,586.00	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	X
160FIII14.035	404-004	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'32.18"	103°00'7.403"	16	LAMPARA	389,817.00	-	389,817.00	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	X
160FIII14.036	404-005	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL PARQUE EL CAIMAN EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'33.76"	103°02'32.79"	16	LAMPARA	276,429.00	-	276,429.00	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	X
160FIII14.060	404-006	CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL PARQUE SANTA MARIA DE LAS NIEVES DE LA COL. SANTA MARIA DE LAS NIEVES DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'75.41"	103°02'83.95"	200	METRO LINEAL	293,255.00	293,255.00	293,255.00	-	-	100.00	100.00	100.00	-	100.00	X
160FIII14.085	404-007	CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN EN CAMPO DE BESSOL. MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'17.58"	103°02'14.32"	16	LAMPARA	455,766.00	-	455,766.00	-	-	-	-	-	-	-	X
160FIII14.044	413-010	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	AL COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILO)	24°10'28.97"	103°57'54.61"	1	APORTACIÓN	64,007.10	-	64,007.10	-	-	-	-	-	-	-	
									TOTALES:	3,452,888.99	2,997,122.59	2,997,122.59	-	-	-	-	-	

DESPECHO DEL SINDICO MUNICIPAL NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

C. MARCO ANTONIO SANDOVAL PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

C. VASANTHI BALDULLU ALVARO HERNANDEZ PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO ECONOMICO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

C. VASANTHI BALDULLU ALVARO HERNANDEZ PRESIDENTE DEL DEPARTAMENTO ECONOMICO Y SOCIAL

COM. M. Y Z. CALIBERTO DE LAS ESCOBAY DEVIDA CONTRALOR MUNICIPAL

NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

2016 - 2018

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 MAYO

FECHA: 03 DE JUNIO DE 2016
 HOJA 4 DE 14

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
		NOMBRE	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL		ACUMULADO
160FIII14 003	405-001	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE ALCANTARILLA (LA HUERTA) (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.		NIEVES	24°10'31"	102°28'51"	1	TRANSFORMADOR	306,900.00	-	306,900.00	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	X
160FIII14 011	405-002	REUBICACIÓN DE POSTES (REEMPLAZO) DE RED DE LÍNEA ELÉCTRICA EN LA CALLE ALCANTARILLA Y COL. MINERA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.		NIEVES	23°59'42.19"	103°01'45.45"	3	POSTES	152,360.00	-	152,360.00	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	X
160FIII14 015	405-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.		LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO)	24°10'30"	102°28'17"	3	LOTE	181,137.69	-	181,137.69	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	X
160FIII14 016	405-004	REUBICACIÓN DE POSTES EN CALLE AV. MEXICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.		SANTA RITA	23°56'06.12"	102°53'06.12"	3	POSTE	247,180.00	-	247,180.00	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	X
160FIII14 029	405-005	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA SALIDA NIEVES - RÍO GRANDE ENTROUNQUE A CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA) EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.		NIEVES	23°59'51.64"	103°02'37.39"	1	POSTE	132,000.00	-	132,000.00	-	-	100.00	-	100.00	15.00	95.00	X
160FIII14 059	405-006	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL BOULEVARD SOTO CALVILLO (LA HUERTA) EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.		NIEVES	23°59'38.12"	103°01'38.12"	200	METRO LINEAL	80,783.00	80,782.40	80,782.40	-	-	100.00	-	100.00	100.00	100.00	X
160FIII14 081	405-007	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CARRETERA NIEVES - MAZAPIL KM 1.00 EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.		NIEVES	24°00'29.24"	103°00'42.83"	1/5	TRANSFORMADOR/POSTE	361,200.00	200,000.00	200,000.00	-	-	55.37	55.37	50.00	50.00	50.00	X
TOTALES:										1,461,560.69	1,300,360.09								



DES PACHO DE NIEVES MUNICIPAL
 NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 C. MANUEL BERRUÍO GUTIERREZ SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 INF. SENSO ARMANDO HERRERA MARTÍNEZ
 COORDINADOR GENERAL DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y SOCIAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 2013 - 2018



CONTRALORÍA MUNICIPAL
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEYORA
 CONTRAJER MUNICIPAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
 MES QUE INFORMA: MAYO
 FECHA: 03 DE JUNIO DE 2016
 HOJA 5 DE 14

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
				LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL		ACUMULADO
160FIII14 001	407-001	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL C.B.T.A. N° 189 EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'33.00"	103°00'35.51"	2	AULA	749,279.00	-	749,279.00	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	X
160FIII14 002	407-002	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA EMPERADOR CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'53.07"	103°02'42.7"	1	COMEDOR	90,343.00	-	90,343.00	-	-	100.00	-	100.00	-	98.00	X
160FIII14 003	407-003	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 17 "JOSÉ SANTOS VALDEZ" EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'06.80"	103°01'10.76"	492.97	METRO CUADRADO	487,108.00	-	487,108.00	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	X
160FIII14 018	407-004	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "IGNACIO RAMÍREZ" EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	23°58'21.14"	102°54'13.07"	58.2	METRO LINEAL	129,060.00	-	129,060.00	-	-	100.00	-	100.00	-	100.00	X
160FIII14 061	407-005	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE (DOMO) EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARRIZAL	23°59'30.15"	103°08'45.49"	1	OBRA	750,000.00	562,500.00	562,500.00	-	-	75.00	75.00	40.00	40.00	40.00	X
									TOTALES		2,018,290.00							

DESPECHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 Nieves, Gral. Francisco R. Murguía, Zac.
 C. MANUEL BERNARDO GARCÍA SANCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIERO
 NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 2013 - 2016
 C. YASMIN NAVARRA TABARES
 DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


CONTRALORIA MUNICIPAL
 NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 MAY Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEYORA
 CONTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y FINANCIERO
 NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 MAY Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEYORA
 CONTRADOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL


PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
 MES QUE INFORMA: MAYO
 FECHA: 03 DE JUNIO DE 2016
 HORAS DE 14

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	PROYECTO	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
			LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	
16AFI14 027	413-001	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LUIS MOYA" EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	23°59'43.29"	103°02'04.31"	1	APORTACIÓN	773,726.00	-	773,726.00	-	100.00	-	-	-
16AFI14 038	413-004	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE APASEO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	24°15'52.24"	103°02'17.09"	1	APORTACIÓN	228,316.00	-	228,316.00	-	100.00	-	-	-
16AFI14 039	413-005	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MATIAS RAMOS (EL TÁNGER), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	24°11'28.81"	102°43'58.64"	1	APORTACIÓN	228,316.00	-	228,316.00	-	100.00	-	-	-
16AFI14 040	413-006	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EMANICIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	24°04'24.43"	103°04'28.99"	1	APORTACIÓN	228,316.00	-	228,316.00	-	100.00	-	-	-
16AFI14 041	413-007	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN GIL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	24°11'38.59"	102°58'47.27"	1	APORTACIÓN	228,316.00	-	228,316.00	-	100.00	-	-	-
TOTALES:								1,686,990.00	-	1,686,990.00	-	100.00	-	-


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral. Francisco R. Murguía, Zac.


 JEFES DE DESPACHO MUNICIPAL
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DIVORA
 CONTRALOR MUNICIPAL


 CONTRALORIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 MAYO

FECHA: 03 DE JUNIO DE 2016
 HOJA 7 DE 14

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL		ACUMULADO
160FIII14 010	408-001	REHABILITACIÓN DE 1052.8 M2 DE MURO DE ADOBE A BASE DE MORTERO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MIGUEL HIDALGO	24°09'12"	102°28'31"	1052.8	METRO CUADRADO	27,090.00	-	27,090.00	-	100.00	20.00	70.00	X	X
160FIII14 012	408-002	CONSTRUCCIÓN DE 391 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN)	24°01'02"	103°08'26"	391	METRO CUADRADO	90,513.00	-	90,513.00	-	100.00	20.00	70.00	X	X
160FIII14 019	408-003	CONSTRUCCIÓN DE 239 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS)	24°20'56"	102°56'37"	239	METRO CUADRADO	60,392.00	-	60,392.00	-	100.00	20.00	70.00	X	X
160FIII14 020	408-004	CONSTRUCCIÓN DE 150 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	23°58'18"	102°54'18"	150	METRO CUADRADO	39,590.00	-	39,590.00	-	100.00	20.00	70.00	X	X
160FIII14 021	408-005	CONSTRUCCIÓN DE 300 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VALENCIANA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VALENCIANA (OJO DE AGUA)	24°09'55"	103°11'29"	300	METRO CUADRADO	75,160.00	-	75,160.00	-	100.00	20.00	70.00	X	X
160FIII14 022	408-006	CONSTRUCCIÓN DE 311 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 10 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	23°55'51"	102°37'13"	311	METRO CUADRADO	80,393.00	-	80,393.00	-	100.00	20.00	70.00	X	X
160FIII14 023	408-007	CONSTRUCCIÓN DE 1086 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 30 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	24°12'50"	103°10'54"	1086	METRO CUADRADO	267,403.00	-	267,403.00	-	100.00	20.00	70.00	X	X
160FIII14 025	408-008	CONSTRUCCIÓN DE 307 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS (SERANO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CHUPADEROS (SERANO)	24°03'27"	102°56'34"	307	METRO CUADRADO	75,351.00	-	75,351.00	-	100.00	20.00	70.00	X	X
160FIII14 026	408-009	CONSTRUCCIÓN DE 149 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO MEDINA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ALFONSO MEDINA	23°55'25"	102°58'52"	149	METRO CUADRADO	37,270.00	-	37,270.00	-	100.00	20.00	70.00	X	X
									753,269.00	753,269.00			100.00	20.00	70.00	X

DES PACHO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 C. MANUEL BENEÑO GALLARDO SIBDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 INC. SERVICIOS Y ACTIVIDADES EMPRESARIALES
 ESCUELA MUNICIPAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


CONSEJO MUNICIPAL
 MAY. ADALBERTO DE JESÚS SEGUYA DEYON
 CONTRALOR MUNICIPAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 CRISTINA CHAVEZ VARELA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 MES QUE INFORMA: MAYO
 FECHA: 03 DE JUNIO DE 2016
 HORA 8 DE LA

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJECIDA		AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	
160FIII14 032	408-010	CONSTRUCCIÓN DE 25.5 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARRIZAL	23°59'30"	103°08'38"	25.5	METRO CUADRADO	26,686.00	26,686.00	-	26,686.00	-	100.00	100.00	100.00	100.00	X
160FIII14 037	408-011	CONSTRUCCIÓN DE 99.305 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 4 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'27"	103°04'26"	99.305	METRO CUADRADO	104,441.00	104,441.00	-	104,441.00	-	100.00	100.00	100.00	100.00	X
160FIII14 045	408-012	CONSTRUCCIÓN DE 352 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COL. CHAPULTEPEC, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COL. CHAPULTEPEC	24°25'24"	103°04'01"	352	METRO CUADRADO	86,761.00	86,761.00	-	86,761.00	-	100.00	100.00	100.00	100.00	X
160FIII14 046	408-013	CONSTRUCCIÓN DE 110 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO	23°55'51"	102°57'13"	110	METRO CUADRADO	32,653.00	32,653.00	-	32,653.00	-	100.00	100.00	100.00	100.00	X
160FIII14 047	408-014	CONSTRUCCIÓN DE 196 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARRIZAL	23°59'30"	103°08'38"	186	METRO CUADRADO	52,925.00	52,925.00	-	52,925.00	-	100.00	100.00	100.00	100.00	X
160FIII14 048	408-015	CONSTRUCCIÓN DE 190 M2 DE PISO FIRME EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	24°12'30"	103°10'54"	190	METRO CUADRADO	13,905.00	13,905.00	-	13,905.00	-	100.00	100.00	100.00	100.00	X
160FIII14 049	408-016	CONSTRUCCIÓN DE 172 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	24°01'59"	103°05'49"	172	METRO CUADRADO	33,020.00	33,020.00	-	33,020.00	-	100.00	100.00	100.00	100.00	X
160FIII14 050	408-017	CONSTRUCCIÓN DE 231 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'27"	103°04'26"	251	METRO CUADRADO	72,314.00	72,314.00	-	72,314.00	-	100.00	100.00	100.00	100.00	X
160FIII14 051	408-018	CONSTRUCCIÓN DE 92 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE JARAUULLO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	JARAUULLO	24°14'07"	103°02'59"	92	METRO CUADRADO	20,196.00	20,196.00	-	20,196.00	-	100.00	100.00	100.00	100.00	X
160FIII14 052	408-019	CONSTRUCCIÓN DE 162 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ATOTONILCO	24°13'55"	102°49'16"	162	METRO CUADRADO	31,561.00	31,561.00	-	31,561.00	-	100.00	100.00	100.00	100.00	X
160FIII14 053	408-020	CONSTRUCCIÓN DE 96 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 4 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA ESTANZUELA	23°56'13"	103°07'31"	96	METRO CUADRADO	17,312.00	17,312.00	-	17,312.00	-	100.00	100.00	100.00	100.00	X
160FIII14 054	408-021	CONSTRUCCIÓN DE 52.2 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)	24°03'37"	103°05'06"	52.2	METRO CUADRADO	12,371.00	12,371.00	-	12,371.00	-	100.00	100.00	100.00	100.00	X
								504,425.00	504,425.00		504,425.00		100.00	100.00	100.00	100.00	



 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Gral. Francisco R. Murguía, Zac.
 SECRETARIO MUNICIPAL
 M. Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DE VERA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 NIEVES S. MURGUÍA
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
 FONDOS III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**


PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 MES QUE INFORMA: MAYO

FECHA: 03 DE JUNIO DE 2016
 HOJA 9 DE 14

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN			METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN						
		NOMBRE	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.	MENSUAL		ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	ACUMULADO		ACUMULADO					
160FIII14 058	408-022	CONSTRUCCIÓN DE 69.96 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.		SAN IGNACIO	23°57'04"	102°55'56"	69.96	METRO CUADRADO	71,408.00	71,408.00	71,408.00	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	-	X							
160FIII14 082	408-023	CONSTRUCCIÓN DE 46.8 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE VILLA CARDENAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.		VILLA CARDENAS	24°17'24"	103°06'17"	46.8	METRO CUADRADO	18,546.00	18,546.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	-	X							
160FIII14 083	408-024	CONSTRUCCIÓN DE 68 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.		NIEVES	23°59'38"	103°01'10"	68	METRO CUADRADO	66,118.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X							
160FIII14 084	408-025	CONSTRUCCIÓN DE 318.78 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 10 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO (MESILLAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.		GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO (MESILLAS)	24°15'29"	102°46'25"	318.78	METRO CUADRADO	361,596.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X							
TOTALES:											89,954.00	89,954.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



TESORERÍA MUNICIPAL ECONOMICO Y SOCIAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 2013 - 2016



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 Gral. Foo. R. Murguía, Zac.
 C. MANUEL ÁVILA CAMACHO SINDICAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL



CONTRALOR MUNICIPAL
 MAZ. ADALBERTO DE JESUS SICONYA BERRERA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 N I E V E S
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



 C. ADALBERTO DE JESUS SICONYA BERRERA
 AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
 FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 SUB-PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 MES QUE INFORMA: MAYO

FECHA: 03 DE JUNIO DE 2016
 HOJA 10 DE 14

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO		
16AFIII14.028	413-002	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 333 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COBERTURA MUNICIPAL			1	APORTACIÓN	399,600.00		399,600.00		100.00	-	POR ADMON. CONTRA DIRECTA
16AFIII14.042	413-008	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 333 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COBERTURA MUNICIPAL			1	APORTACIÓN	399,600.00		399,600.00		100.00	-	POR ADMON. CONTRA DIRECTA
16AFIII14.043	413-009	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 334 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COBERTURA MUNICIPAL			1	APORTACIÓN	400,800.00		400,800.00		100.00	-	POR ADMON. CONTRA DIRECTA
TOTALES:									1,200,000.00	1,200,000.00				

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES
 Gral. Francisco R. Murguía, Zac.

C. MANUEL BARRERO CALVARO SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DESPECHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 Nieves
 Gral. Francisco R. Murguía, Zac.



DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

TESORO MUNICIPAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

CONTRALOR MUNICIPAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 SUB-PROGRAMA: CAMINOS RURALES
 MES QUE INFORMA: MAYO
 FECHA: 03 DE JUNIO DE 2016
 HOJA 11 DE 14


NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		NOMBRE			LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	LI. DE M. OBRAS/M		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	
160FIII14 013	409-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y 480 MTS. DE BASE HIDRÁULICA EN LA TERRACERÍA NIEVES - EL ROSARIO DEL KM. 1+000 AL 2+000 (BASE DEL 1+520 AL 2+000)		EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS)	23°56'46.65"	103°06'24.75"	3/0.480	OBRAS/M	564,054.00	564,054.00	-	-	100.00	-	100.00	X
160FIII14 017	409-002	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA NIEVES - ESTACIÓN CAMIACHO - GENERAL MANUEL ÁVILA CAMIACHO DEL KM. 1+000 AL 1+420		GENERAL MANUEL ÁVILA CAMIACHO	24°15'16.55"	102°46'18.98"	0.42	KILÓMETRO	717,341.00	717,341.00	-	-	100.00	-	100.00	X
160FIII14 034	409-003	REHABILITACIÓN DE TERRACERÍA TRAMO EMANCIPACIÓN - INDEPENDENCIA SAN MARTÍN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.		EMANCIPACIÓN	24°04'25.15"	103°34'39.99"	1.8	KILÓMETRO	356,549.00	356,549.00	-	-	100.00	-	100.00	X
160FIII14 036	409-004	REHABILITACIÓN DE TERRACERÍA TRAMO NIEVES - INDEPENDENCIA SAN MARTÍN DEL KM. 2+200 AL 2+720, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.		INDEPENDENCIA SAN MARTÍN	24°03'15.88"	103°04'52.30"	2.72	KILÓMETRO	510,662.00	510,662.00	-	-	100.00	-	100.00	X
TOTALES:										2,148,606.00	2,148,606.00	867,211.00	2,148,606.00	100.00	100.00	




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 N I E V E S
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 CONTRAFOCO MUNICIPAL




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 N I E V E S
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 CONTRAFOCO MUNICIPAL




C. MANUEL BENÍTEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Gral. Francisco R. Murguía, Zac.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 N I E V E S
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 CONTRAFOCO MUNICIPAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 N I E V E S
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 CONTRAFOCO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 SUB-PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
 MES QUE INFORMA: MAYO
 FECHA: 03 DE JUNIO DE 2016
 HOJA 12 DE 14

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL		ACUMULADO
16A/III/4.031	413-003	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE APASEO, GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SECAMPO)	APASEO	24°15'52"	103°02'20"	1	APORTACIÓN	35,000.00	35,000.00			100.00				
TOTALES:									35,000.00	35,000.00						

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
N I E V E S
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

C. VALERIA ESCOBAR CARRERA
 MESA DE TRABAJO PARA EL MANEJO DEL RIESGO
 DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
N I E V E S
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

C. MARCELO GALLARDO SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
N I E V E S
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

C. MARTÍN CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 DESARROLLO INSTITUCIONAL
 MAYO

FECHA: 03 DE JUNIO DE 2016
 HOJA 13 DE 14

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		MENSUAL
16AFIIDI14 001	411-001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES	25°59'38"	103°31'10"	1	EQUIPO	46,732.82	46,732.82	-	46,732.82	100.00	100.00	100.00	100.00	POR ADARZ. CONTRA DIRECTA
TOTALES:									46,732.82	46,732.82	-	46,732.82				

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO FEDERAL
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 2013 - 2016

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO FEDERAL
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 2013 - 2016

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO FEDERAL
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 2013 - 2016

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO FEDERAL
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 2013 - 2016

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO FEDERAL
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 2013 - 2016

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 SUB-PROGRAMA: GASTOS INDIRECTOS
 MES QUE INFORMA: MAYO
 FECHA: 03 DE JUNIO DE 2016
 HOJA 14 DE 14

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENAD AS		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
		NOMBRE	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL		
16AF11GI14 001	412-001	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	103°01'10"	23°59'38"	11	AUXILIARES	90,145.00	640,750.00	318,020.00	-	-	14.07	49.63	14.07	49.63	X	
16AF11GI14 002	412-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	103°01'10"	23°59'38"	4	VEHICULOS	36,295.00	100,000.00	47,585.00	-	-	36.30	47.59	36.30	47.59	X	
16AF11GI14 003	412-003	ELABORACIÓN DE MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LUIS MOYA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	103°01'10"	23°59'38"	1	PROYECTO	11,600.00	11,600.00	11,600.00	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	X	
TOTALES:									752,350.00	138,040.00	377,205.00						

RESUMEN FONDO III EJERCICIO 2016

RUBRO	TECHO FINANCIERO	MENSUAL	ACUMULADO
AGUA POTABLE	1,260,137.60	178,690.60	1,018,061.24
DRENAJE Y LETRINAS	0.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO	639,382.13	639,382.13	639,382.13
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	3,452,888.59	293,255.00	2,997,122.59
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS	1,461,560.69	280,782.40	1,300,360.09
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	3,892,780.00	562,500.00	3,705,280.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2,997,062.00	340,475.00	2,547,348.00
CAMINOS RURALES	2,146,606.00	2,146,606.00	2,146,606.00
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	85,000.00	0.00	35,000.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,457,877.80	48,732.82	46,732.82
GASTOS INDIRECTOS	353,350.00	11,040.00	377,205.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	16,686,499.81	3,947,068.91	14,815,097.87

ELABORÓ:
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MAVZ. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DEYORA
 CONTRALOR MUNICIPAL

MAVZ. SERGIO ARMANDO HERNÁNDEZ MONTIÑEZ
 MÚLTIPLICADEOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

MAVZ. MANUEL GALLARDO SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MAVZ. DESPACHO MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE NIEVES, MEX.

MAVZ. GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

MAVZ. NIEVES