

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL


PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
AGUA POTABLE
 NOVIEMBRE


FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2016
 HOJA 1 DE 24


NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO {TECHO FINANCIERO}	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADICIÓN DE OBRA	POR CORRECCIÓN	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
16OFIII14 004	401-001	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CERRO COLORADO	24°0'48.6"	102°53'43.27"	1	POZO	172,254.00	-	172,253.04	-	-	-	100.00	-	100.00	X			
16OFIII14 005	401-002	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PACHECO (ESTACIÓN PACHECO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	PACHECO (ESTACIÓN PACHECO)	24°1'33.79"	102°26'27.91"	1	POZO	195,804.00	-	195,803.36	-	-	-	100.00	-	100.00	X			
16OFIII14 006	401-003	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MERIDA CUATRO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MERIDA CUATRO	24°1'10.60"	102°55'52.03"	1	POZO	196,700.00	-	196,699.92	-	-	-	100.00	-	100.00	X			
16OFIII14 007	401-004	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CHAPULTEPEC, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COLONIA CHAPULTEPEC	24°23'29.03"	103°4'0.77"	1	POZO	163,853.00	-	163,852.32	-	-	-	100.00	-	100.00	X			
16OFIII14 008	401-005	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA HUERTA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°58'37.71"	103°1'30.93"	270	METRO LINEAL	119,151.00	-	119,151.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X		
16OFIII14 030	401-006	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL REFUGIO	24°5'25.16"	102°26'32.59"	1	POZO	92,318.60	-	92,318.60	-	-	-	100.00	-	100.00		X		
16OFIII14 055	401-007	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO)	24°30'1.21"	102°30'31.03"	1	POZO	77,983.00	-	77,983.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X		
16OFIII14 062	401-008	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL BOULEVARD DAVID SOTO CALVILLO EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'37.71"	103°1'30.93"	1	OBRA	242,074.00	-	242,074.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X		
16OFIII14 106	401-009	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	24°11'32.99"	103°6'13.18"	1	OBRA	49,039.00	-	49,039.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X		
16OFIII14 109	401-010	REHABILITACIÓN DE PILA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL POTRERO	24°26'11.60"	102°56'50.36"	1	OBRA	13,630.00	-	13,630.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X		
16OFIII14 118	401-011	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	23°55'55.03"	102°57'2.84"	1	POZO	21,460.00	-	21,460.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X		
16OFIII14 119	401-012	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN ISIDRO	23°55'23.21"	102°55'23.21"	1	POZO	19,720.00	-	19,720.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X		
TOTALES:								1,363,986.60		1,363,984.24										


 PROFRA BLAS AVILAOS MINILES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
NIEVES,
 AL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.


 LIC. MAYRA FERRER MEDINA CALDERON
 DESPACHO DE DENOMINACIÓN
 MUNICIPAL
 Nieves
 Francisco R. Murguía Ros


 LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL


 PROFRA JUAN FRANCISCO SAUCEDA PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 C. GERARDO FERRER MOHITS
 CONTRALOR MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 LIC. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ALCANTARILLADO
 NOVIEMBRE


FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2016
 HOJA 2 DE 24

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		# DE ADMON. DIRECTA	# DE CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
16A0114 057	413-011	COMPLEMENTO DE APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SAMA 2015) (EJERCICIO 2015 \$3,015,539.95) (EJERCICIO 2016 \$496,476.13)	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	24°12'58.46"	103°11'5.16"	1	APORTACIÓN	496,476.13	-	496,476.13	-	-	-	-	100.00	-	-			
16O0114 075	403-001	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PROLONGACIÓN ZACATECAS EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'17.16"	103°01'16.84"	193	METRO	142,906.00	-	142,906.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16O0114 101	403-003	CONSTRUCCIÓN DE 600 M. DE RED DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE EL CAÑON DE CARMELA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CAÑON DE CARMELA	24°00'00.14"	103°01'54.11"	600	METRO	435,000.00	-	435,000.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
TOTALES:								1,074,382.13	-	1,074,382.13	-	-	-	-	-	-	-	-		


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.


 C. MAYRA BRINDAD MEDINA CALDERÓN
 SINDICO MUNICIPAL
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 Nieves
 Gral Francisco R. Murguía, Zac.


 LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL


 PROF. JUAN FRANCISCO SAUCEDA PEREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 C. GERARDO FERRAZ MONTEZ
 CONTRALDR MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 LIC. CRISTINA CHAVEZ VARELA
 AUK. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
NOVIEMBRE

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2016
HOJA 3 DE 24

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
160FIII14 014	404-001	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD SOTO CALVILLO EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'37.71"	103°1'30.93"	3839	METRO CUADRADO	1,629,209.00	-	1,629,209.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 024	404-002	COLOCACIÓN DE LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BOULEVARD 20 DE NOVIEMBRE DE LA COL. 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'29.99"	103°02'01.63"	10	LAMPARA	103,819.49	-	103,819.49	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
160FIII14 033	404-003	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL PARQUE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COL. 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'33.22"	103°01'9.993"	11	LAMPARA	240,586.00	-	240,586.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 035	404-004	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'32.18"	103°00'7.603"	16	LAMPARA	389,817.00	-	389,817.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 036	404-005	INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL PARQUE EL CAIMAN EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'33.76"	103°02'52.79"	16	LAMPARA	276,429.00	-	276,429.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 060	404-006	CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN EN EL PARQUE SANTA MARÍA DE LAS NIEVES DE LA COL. SANTA MARÍA DE LAS NIEVES DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'7.541"	103°02'8.395"	13	LAMPARA	293,255.00	-	293,255.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 085	404-007	CONSTRUCCIÓN DE ILUMINACIÓN EN CAMPO DE BEISBOL MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'17.58"	103°02'1.932"	16	LAMPARA	455,766.00	-	455,766.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 096	404-008	ILUMINACIÓN EN ACCESO A LA DEPORTIVA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'32.18"	103°00'7.603"	12	LAMPARA	97,600.00	-	97,600.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16AFIII14 044	413-010	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILLO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILLO)	24°10'28.97"	102°57'54.61"	1	APORTACIÓN	64,007.10	-	64,007.10	-	-	-	-	100.00	-	-			
TOTALES:								3,550,488.59		3,550,488.59										



PROF. ILLAS AVALOS MIRLES
PRESIDENTE MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

PROF. CRISTINA GONZÁLEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Nieves
Gral Francisco R. Murguía Zac

LIC. JOEL FORTES AGOSTA
TESORERO MUNICIPAL

PROF. JUANA FRANCISCA SAUCEDA PÉREZ
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES,
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

PROF. GERARDO FERRAZ MONTES
CONTRALOR MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

PROF. CRISTINA GONZÁLEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
NOVIEMBRE


FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2016
HOJA 4 DE 24


NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		FOR ADICION DIRECTA	FOR CONTRA TO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
16OFIII14 126	404-009	AMPLIACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILO)	24°10'28.97"	102°57'54.61"	90.91	METRO CUBICO	150,000.00	-	150,000.00				-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 141	404-010	PAVIMENTACIÓN DE 1215 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO F ^o c=250 KG/CM2 CON GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES SAN TIMOTEO, SAN JUAN, PROLONGACIÓN VIRGEN DE GUADALUPE, PROLONGACIÓN VIRGEN MARÍA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN BERNABE (2DA. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'58.20"	103°00'35.86"	1215	METRO CUADRADO	657,716.00	197,314.81	197,314.81				30.00	30.00	20.00	20.00		X	
16OFIII14 142	404-011	PAVIMENTACIÓN DE 1802.2 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 1° DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'37.10"	103°01'03.98"	1802.2	METRO CUADRADO	1,344,015.00	403,204.50	403,204.50				30.00	30.00	15.00	15.00		X	
TOTALES:								2,151,731.00	600,519.31	750,519.31										



PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES,
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. MARÍA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
MUNICIPAL
Nieves
Gral Francisco R. Murguía, Zac.


LIC. JOSÉ GONZÁLEZ COSTA
TESORERO MUNICIPAL


PROF. JUAN FRANCISCO BAUCEDA PÉREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
ECONOMÍA Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


GERARDO FERRIZA MONTES
CONTADOR MUNICIPAL
CONTABILIDAD MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


LIC. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 NOVIEMBRE

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2016
 HOJA 5 DE 24

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO [TECHO FINANCIERO]	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
160FIII14 003	405-001	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE ALCANTARILLA (LA HUERTA) (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°10'31"	102°28'51"	1	TRANSFORMADOR	306,900.00	-	306,900.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
160FIII14 011	405-002	REUBICACIÓN DE POSTES (REEMPLAZO) DE RED DE LÍNEA ELÉCTRICA EN LA CALLE ALCANTARILLA Y COL. MINERA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'42.19"	103°01'45.45"	3	POSTE	152,360.00	-	152,360.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
160FIII14 015	405-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO)	24°30'50"	102°28'17"	3	LOTE	181,137.69	-	181,137.69	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	-	
160FIII14 016	405-004	REUBICACIÓN DE POSTES EN CALLE AV. MÉXICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23°56'05.12"	102°55'06.12"	3	POSTE	247,180.00	-	247,180.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
160FIII14 029	405-005	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA SALIDA NIEVES - RÍO GRANDE ENTRONQUE A CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA) EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'51.64"	103°02'37.39"	1	POSTE	132,000.00	-	132,000.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
160FIII14 059	405-006	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL BOULEVARD SOTO CALVILLO (LA HUERTA) EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'38.12"	103°01'38.12"	200	METRO LINEAL	80,783.00	-	80,782.40	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
160FIII14 081	405-007	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CARRETERA NIEVES - MAZAPIL KM 1.00 EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'29.24"	103°00'42.83"	1/5	TRANSFORMADOR/POSTE	361,200.00	-	361,200.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
160FIII14 097	405-008	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA MINERA DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°58'97.65"	103°01'51.81"	1	POSTE	123,500.00	-	123,500.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
160FIII14 098	405-009	ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA SAN BERNABE (CUARTA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'74.33"	103°00'55.31"	10	POSTE	631,657.96	-	631,657.96	-	-	-	-	100.00	15.00	100.00	-	X	
TOTALES:								2,216,718.65		2,216,718.05										



RESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL



GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

EL JOEL GÓMEZ ACOSTA
 TRESORERO MUNICIPAL

PROFR. JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

CONTRALOR MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

LA CRISTINA CHAVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
 NOVIEMBRE


FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2016
 HOJA 6 DE 24


NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO [TECHO FINANCIERO]	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR MODALIDAD DE EJECUCIÓN	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
160FIII14 144	405-010	REUBICACIÓN DE 2 POSTES EN LA CALLE PROLONGACIÓN AV. MÉXICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23°56'19.77"	107°59'11.12"	2	POSTE	266,046.00	266,046.00	266,046.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00		X	
TOTALES:								266,046.00	266,046.00	266,046.00										


 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 NIEVES CALDERÓN
 SINDICO MUNICIPAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 LIC. JOEL GÓNEZ ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL


 PROF. JUAN FRANCISCO SAUCEDO PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 C. GERARDO FERRIZA MOTES
 CONTRALOR MUNICIPAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL


PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
 NOVIEMBRE


FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2016
 HOJA 7 DE 24


NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
160FIII14 133	406-001	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	235644	1025506	92	METRO CUADRADO	30,995.00	-	30,995.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
160FIII14 143	406-002	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA CAMISA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN JOSÉ DE LA CAMISA (SAN JOSÉ DE LA LAGUNA)	240451	1021926	34	METRO CUADRADO	142,125.00	42,637.50	42,637.50	-	-	-	30.00	30.00	5.00	5.00		X	
TOTALES:								173,120.00	42,637.50	73,632.50										



 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 MARÍA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA
 TEBORERO MUNICIPAL


 PROF. JUAN FRANCISCO SAUCEDO PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


 C. GERARDO FERRIZA MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL


 LIC. CRISTINA CHIÁVE VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL


PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
NOVIEMBRE


FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2016
HOJA 8 DE 24


NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADICIÓN DIRECTA	POR CONTRAFO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
16OFIII14 001	407-001	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL C.B.T.A. N° 189 EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°9'93300"	103°00'3351"	2	AULA	749,279.00	-	749,279.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
16OFIII14 002	407-002	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA EMPERADOR CUAUHTÉMOC EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°9'5307"	103°02'1427"	1	COMEDOR	90,343.00	-	90,343.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
16OFIII14 009	407-003	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 17 "JOSÉ SANTOS VALDEZ" EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'05.80"	103°01'10.76"	492.97	METRO CUADRADO	487,108.00	-	487,108.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
16OFIII14 018	407-004	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "IGNACIO RAMÍREZ" EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	23°58'21.14"	102°54'13.07"	58.2	METRO LINEAL	129,060.00	-	129,060.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
16OFIII14 061	407-005	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE (DOMO) EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARRIZAL	23°59'30.15"	103°08'48.49"	1	OBRA	750,000.00	-	750,000.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
16OFIII14 076	407-006	SUMINISTRO DE PISO CERÁMICO EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "MATÍAS RAMOS SANTOS" EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MIGUEL HIDALGO	24°5'12.2"	102°28'30.53"	48.085	METRO CUADRADO	6,658.07	-	6,658.07	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
16OFIII14 077	407-007	SUMINISTRO DE PISO CERÁMICO EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "EMPERADOR CUAUHTÉMOC" EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'49.09"	103°1'17.33"	43	METRO CUADRADO	6,175.00	-	6,175.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
16OFIII14 078	407-008	SUMINISTRO DE PISO CERÁMICO EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL SAUZ	24°13'6.34"	103°5'25.25"	48.085	METRO CUADRADO	6,658.07	-	6,658.07	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
16OFIII14 079	407-009	SUMINISTRO DE PISO CERÁMICO EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA "GONZÁLEZ COSSIO" EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL VERGEL	24°11'53.82"	103°5'21.53"	50.05	METRO CUADRADO	7,414.76	-	7,414.76	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
TOTALES:								2,232,695.90		2,232,695.90										



 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
 DESPACHO MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 UC JOEL GÓMEZ ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL


 PROF. JUAN FRANCISCO SAUCEDO PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 C. GERARDO FERRIZA MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
NOVIEMBRE


FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2016
HORA 9 DE 24

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
16OFIII14 080	407-010	SUMINISTRO DE PISO CERÁMICO EN AULAS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO	24°15'29.89"	102°46'27.73"	50.53	METRO CUADRADO	7,080.34	-	7,080.34	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
16OFIII14 086	407-011	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE (DOMO) EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ" EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	24°11'38.52"	109°06'09.29"	1	OBRA	913,264.00	-	913,264.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 095	407-012	APLANADO DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 17 "JOSÉ SANTOS VALDEZ" EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'06.80"	103°01'10.76"	492.97	METRO CUADRADO	195,471.00	-	195,471.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 127	407-013	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE (DOMO) DE 57 M2 Y COMENSALES EN ESCUELA PRIMARIA "RAMÓN LÓPEZ VELARDE" EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	235616	1025416	52	METRO CUADRADO	108,000.00	-	108,000.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
TOTALES:								1,223,815.34	-	1,223,815.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. MYRA BERNAL MÉNDEZ
TESORERO MUNICIPAL
Nieves
Gral. Francisco R. Murguía, Zac.


LIC. JOEL GÓMEZ ARAGÓN
TESORERO MUNICIPAL


PROFR. JUAN FRANCISCO MUCEDDA PÉREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
REGIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


C. GERARDO FERRIZA MONTES
CONTROLADOR MUNICIPAL
CONTROLORIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


LIC. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA
 NOVIEMBRE

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2016
 HOJA 10 DE 24

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
16AFI14 027	413-001	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "LUIS MOYA" EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'43.28"	103°01'04.31"	1	APORTACIÓN	773,726.00	-	773,726.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-
16AFI14 038	413-004	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE APASEO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	APASEO	24°15'52.24"	103°02'17.08"	1	APORTACIÓN	228,316.00	-	228,316.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-
16AFI14 039	413-005	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER)	24°11'28.61"	102°43'58.64"	1	APORTACIÓN	228,316.00	-	228,316.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-
16AFI14 040	413-006	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'24.43"	103°04'28.99"	1	APORTACIÓN	228,316.00	-	228,316.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-
16AFI14 041	413-007	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN GIL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN GIL	24°11'38.59"	102°58'47.27"	1	APORTACIÓN	228,316.00	-	228,316.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-
TOTALES:								1,686,990.00	-	1,686,990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROF. BLAS ÁVALOS MIRALLES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
 DESPACHADA EN NOMBRE DEL
MUNICIPAL
 Nieves
 Gral. Francisco R. Murguía Zac.

LIC. JOEL GARCÍA ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL

PROF. JUAN FRANCISCO SAJCEDA PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

C. GERARDO FERNÁNDEZ MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL

C.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
NOVIEMBRE


FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2016
HOJA 11 DE 24

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO {TECHO FINANCIERO}	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		FOR ADICIONAL DIRECTA	FOR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
16AFIII14 139	413-028	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN)	24°01'00.68"	103°08'28.13"	1	APORTACIÓN	228,316.00	-	228,316.00	-	-	-	100.00	-	-	-	-	
16AFIII14 140	413-029	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE VALENCIANA (OJO DE AGUA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VALENCIANA (OJO DE AGUA)	24°09'53.19"	103°11'29.15"	1	APORTACIÓN	228,316.00	-	228,316.00	-	-	-	100.00	-	-	-	-	
TOTALES:								456,632.00	-	456,632.00	-	-	-	-	-	-	-	-	


PROFRA. BÍAS AVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL


Nieves MEDINA C.
C. MAYRA TRUJIDAD MEDINA CALDERÓN
DESAPACHO MUNICIPAL
MUNICIPAL
Nieves
Gral Francisco R. Murguía Zac.


D.C. DEL GÓMEZ ZACOSTA
TESORERO MUNICIPAL


PROFR. JUAN FRANCISCO SUICEDA PÉREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R.
MURGUÍA, ZAC.


C. GERARDO FERRIZ MONTES
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R.
MURGUÍA, ZAC.


L.A. CRISTINA CHÁVEL VARELA
AJUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 NOVIEMBRE

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2015
 HOJA 12 DE 20

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR APORTACIÓN DIRECTA	POR COMERCIO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
160FIII14 010	408-001	REHABILITACIÓN DE 1052.8 M2 DE MURO DE ADOBE A BASE DE MORTERO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MIGUEL HIDALGO	24°05'12"	102°28'31"	1052.8	METRO CUADRADO	27,090.00	-	27,090.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
160FIII14 012	408-002	CONSTRUCCIÓN DE 391 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN)	24°01'02"	103°08'26"	391	METRO CUADRADO	90,513.00	-	90,513.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
160FIII14 019	408-003	CONSTRUCCIÓN DE 239 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS)	24°20'56"	102°56'37"	239	METRO CUADRADO	60,392.00	-	60,392.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
160FIII14 020	408-004	CONSTRUCCIÓN DE 150 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	23°58'18"	102°54'18"	150	METRO CUADRADO	39,590.00	-	39,590.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
160FIII14 021	408-005	CONSTRUCCIÓN DE 300 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VALENCIANA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VALENCIANA (OJO DE AGUA)	24°09'55"	103°11'29"	300	METRO CUADRADO	75,160.00	-	75,160.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
160FIII14 022	408-006	CONSTRUCCIÓN DE 311 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 10 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	23°55'51"	102°57'13"	311	METRO CUADRADO	80,393.00	-	80,393.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
160FIII14 023	408-007	CONSTRUCCIÓN DE 1086 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 30 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	24°12'50"	103°10'54"	1086	METRO CUADRADO	267,403.00	-	267,403.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
160FIII14 025	408-008	CONSTRUCCIÓN DE 307 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS (SERANO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CHUPADEROS (SERANO)	24°03'27"	102°56'34"	307	METRO CUADRADO	75,351.00	-	75,351.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
160FIII14 026	408-009	CONSTRUCCIÓN DE 149 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO MEDINA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ALFONSO MEDINA	23°59'25"	102°58'52"	149	METRO CUADRADO	37,377.00	-	37,377.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
TOTALES:								753,269.00		753,269.00										

PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARÍA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
 DESPACHO MUNICIPAL
 NIEVES

LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL

PROF. JUAN FRANCISCO SAUCEDO PÉREZ
 DIRECTOR DE DESEMPEÑO ECONÓMICO Y SOCIAL
 ECONOMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

LIC. GERARDO FIERIZA MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALOR MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

LIC. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
NOVIEMBRE

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2016
HOJA 13 DE 24

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADJON DIRECTA	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
160FIII14 032	408-010	CONSTRUCCIÓN DE 25.5 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARRIZAL	23°59'30"	103°08'38"	25.5	METRO CUADRADO	26,686.00	-	26,686.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X
160FIII14 037	408-011	CONSTRUCCIÓN DE 99.305 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 4 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'27"	103°04'26"	99.305	METRO CUADRADO	104,441.00	-	104,441.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X
160FIII14 045	408-012	CONSTRUCCIÓN DE 352 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COL. CHAPULTEPEC, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COL. CHAPULTEPEC	24°23'24"	103°04'01"	352	METRO CUADRADO	86,761.00	-	86,761.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	X
160FIII14 046	408-013	CONSTRUCCIÓN DE 110 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	23°55'53"	102°57'13"	110	METRO CUADRADO	32,633.00	-	32,633.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	X
160FIII14 047	408-014	CONSTRUCCIÓN DE 186 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 6 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARRIZAL	23°59'30"	103°08'38"	186	METRO CUADRADO	52,925.00	-	52,925.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	X
160FIII14 048	408-015	CONSTRUCCIÓN DE 190 M2 DE PISO FIRME EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	24°12'50"	103°10'54"	190	METRO CUADRADO	13,905.00	-	13,905.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	X
160FIII14 049	408-016	CONSTRUCCIÓN DE 172 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	24°01'59"	103°05'49"	172	METRO CUADRADO	33,020.00	-	33,020.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	X
160FIII14 050	408-017	CONSTRUCCIÓN DE 251 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'27"	103°04'26"	251	METRO CUADRADO	72,314.00	-	72,314.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	X
160FIII14 051	408-018	CONSTRUCCIÓN DE 92 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 3 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE JARALILLO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	JARALILLO	24°14'07"	103°02'59"	92	METRO CUADRADO	20,196.00	-	20,196.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	X
160FIII14 052	408-019	CONSTRUCCIÓN DE 162 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ATOTONILCO	24°13'55"	102°49'16"	162	METRO CUADRADO	31,561.00	-	31,561.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	X
160FIII14 053	408-020	CONSTRUCCIÓN DE 96 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 4 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA ESTANZUELA	23°56'13"	103°07'31"	96	METRO CUADRADO	17,312.00	-	17,312.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	X
160FIII14 054	408-021	CONSTRUCCIÓN DE 52.2 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)	24°09'37"	103°05'06"	52.2	METRO CUADRADO	12,371.00	-	12,371.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X	X
TOTALES:								504,126.00	504,126.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROFRA. BLAS ÁVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
SINDICO MUNICIPAL
DES-PACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

PROFRA. JUAN FRANCISCO SAUCEDO PÉREZ
DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ECONÓMICO Y SOCIAL
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

CONTRALORIA MUNICIPAL
GUARDO FERNANDA MONTES
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

LIC. CRISTÓBAL CHÁVEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
NOVIEMBRE

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2016
HOJA 14 DE 24

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR AGASION DIRECTA	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
16OFIII14 058	408-022	CONSTRUCCIÓN DE 69.96 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN IGNACIO	23°57'04"	102°59'36"	69.96	METRO CUADRADO	71,408.00	-	71,408.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 082	408-023	CONSTRUCCIÓN DE 46.8 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE VILLA CARDENAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VILLA CARDENAS	24°17'24"	103°06'17"	46.8	METRO CUADRADO	18,546.00	-	18,546.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 093	408-024	CONSTRUCCIÓN DE 68 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'38"	103°01'10"	68	METRO CUADRADO	68,118.00	-	68,118.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 084	408-025	CONSTRUCCIÓN DE 318.78 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 10 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO (MESILLAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO (MESILLAS)	24°15'29"	102°46'25"	318.78	METRO CUADRADO	381,596.00	-	381,596.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 088	408-026	CONSTRUCCIÓN DE 49.42 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS (SERANO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CHUPADEROS (SERANO)	240327	1025634	49.42	METRO CUADRADO	54,086.00	-	54,086.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 089	408-027	CONSTRUCCIÓN DE 225.311 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	240427	1030426	225.311	METRO CUADRADO	238,767.00	-	238,767.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 090	408-028	CONSTRUCCIÓN DE 51.47 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	240427	1030426	51.47	METRO CUADRADO	53,880.00	-	53,880.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 091	408-029	CONSTRUCCIÓN DE 197.701 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS)	242036	1023637	197.701	METRO CUADRADO	203,319.00	-	203,319.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
TOTALES:								1,089,720.00	-	1,089,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROFR. BLAS ÁVILÓS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
SINDICO MUNICIPAL
DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
Nieves
Gral Francisco R. Murguía

DR. JOEL GÓMEZ ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL

PROFR. JUAN FRANCISCO SAUCEDA PÉREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
C. GERARDO FERRIZA MONTE
CONTRALOR MUNICIPAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

L.B. JUSTINA CHÁVEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

COSECCION DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL FRANCISCO R

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
NOVIEMBRE

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2016
HOJA 15 DE 24

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO [TECHO FINANCIERO]	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADARON DIRECTA	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
16OFIII14 092	408-030	CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	46.7	METRO CUADRADO	24,845.00	-	24,845.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
16OFIII14 093	408-031	CONSTRUCCIÓN DE 723.60 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 17 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	723.6	METRO CUADRADO	169,835.00	-	169,835.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
16OFIII14 094	408-032	CONSTRUCCIÓN DE 111.72 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN GIL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN GIL	241141	1025844	111.72	METRO CUADRADO	33,165.00	-	33,165.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	X		
16OFIII14 100	408-033	CONSTRUCCIÓN DE 203.41 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE APASEO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	APASEO	241952	1030220	203.41	METRO CUADRADO	246,598.00	-	246,598.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 102	408-034	CONSTRUCCIÓN DE 112.15 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO)	235551	1025713	112.15	METRO CUADRADO	109,789.00	-	109,789.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 103	408-035	CONSTRUCCIÓN DE 127.83 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 4 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	240427	1030426	127.83	METRO CUADRADO	133,085.00	-	133,085.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 104	408-036	CONSTRUCCIÓN DE 28.28 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	28.28	METRO CUADRADO	30,701.00	-	30,701.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 105	408-037	CONSTRUCCIÓN DE 45.05 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (MELILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (MELILLA)	240732	1025351	45.05	METRO CUADRADO	50,440.00	-	50,440.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
TOTALES:								798,458.00	-	798,458.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROFRA. BLAS ÁVALOS MIÑELLS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL SINDICATO
Municipal
Nieves
Gral. Francisco R. Murguía, Zac.

UE. JOEL GAMAZALOSTA
TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ PÉREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

C. GERARDO FERNIZA MONTES
CONTRALOR MUNICIPAL

L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

CONTRALORIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
NOVIEMBRE

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2016
HOJA 16 DE 24

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADJUNTA	POR CONTRA TO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
16OFIII14 107	408-038	CONSTRUCCIÓN DE 40 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL POTRERO	242611	1025654	40	METRO CUADRADO	39,700.00	-	39,700.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 108	408-039	CONSTRUCCIÓN DE 32 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	240427	1020426	32	METRO CUADRADO	33,405.00	-	33,405.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 110	408-040	CONSTRUCCIÓN DE 25.2 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS)	235618	1020602	25.2	METRO CUADRADO	33,363.00	-	33,363.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 111	408-041	CONSTRUCCIÓN DE 37 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL VERGEL	241154	1020519	37	METRO CUADRADO	46,417.00	-	46,417.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 112	408-042	CONSTRUCCIÓN DE 26 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	241129	1020603	26	METRO CUADRADO	33,585.00	-	33,585.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 114	408-043	CONSTRUCCIÓN DE 79,060 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA ESTANZUELA	235613	1030731	79.06	METRO CUADRADO	92,255.00	-	92,255.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 115	408-044	CONSTRUCCIÓN DE 28.16 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL SAUZ	241306	1020525	28.16	METRO CUADRADO	36,035.00	-	36,035.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 116	408-045	CONSTRUCCIÓN DE 70.553 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN GIL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN GIL	241141	1025844	70.553	METRO CUADRADO	95,059.00	-	95,059.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFIII14 117	408-046	CONSTRUCCIÓN DE 79.21 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE JARALILLO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	JARALILLO	241407	1020259	79.21	METRO CUADRADO	96,470.00	-	96,470.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
TOYALES:								506,289.00		506,289.00									

PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL

JAVIER NIEVES C.
SECRETARIO MUNICIPAL
Nieves
Gral Francisco R. Murguía

LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL

PROF. JUAN FRANCISCO SAUCEDO PÉREZ
DIRECTOR DE ECONOMÍA, FINANZAS Y SOCIAL
ECONÓMICO Y SOCIAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

CONTRALORÍA MUNICIPAL
C. GERARDO FERRIZA MONTES
CONTRALOR MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

LA ESTRELLA CHÁVEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 NOVIEMBRE

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2016
 HOJA 17 DE 24

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO [clave]	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO [CLAVE]	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
16OFIII14 120	408-047	CONSTRUCCIÓN DE 300.691 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA CARDENAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VILLA CARDENAS	241724	1030617	300.691	METRO CUADRADO	302,897.00	-	302,897.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
16OFIII14 121	408-048	CONSTRUCCIÓN DE 175.53 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VALENCIANA (OJO DE AGUA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VALENCIANA (OJO DE AGUA)	240955	1031129	175.53	METRO CUADRADO	177,747.00	-	177,747.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
16OFIII14 122	408-049	CONSTRUCCIÓN DE 35.10 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN PACHECO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ESTACIÓN PACHECO	240041	1022555	35.1	METRO CUADRADO	48,311.00	-	48,311.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
16OFIII14 123	408-050	CONSTRUCCIÓN DE 33.64 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE VALENCIANA (OJO DE AGUA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VALENCIANA (OJO DE AGUA)	240955	1031129	33.64	METRO CUADRADO	33,637.00	-	33,637.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
16OFIII14 124	408-051	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO PARA PERSONA CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILO)	241029	1025752	1	BAÑO	44,174.00	-	44,174.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
16OFIII14 128	408-052	CONSTRUCCIÓN DE 32.40 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	235818	1025418	32.4	METRO CUADRADO	40,807.00	-	40,807.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
16OFIII14 129	408-053	CONSTRUCCIÓN DE 44.07 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS)	242056	1025637	44.07	METRO CUADRADO	53,393.00	-	53,393.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
16OFIII14 130	408-054	CONSTRUCCIÓN DE 36 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	36	METRO CUADRADO	44,103.00	-	44,103.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
16OFIII14 131	408-055	CONSTRUCCIÓN DE 44.285 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL CARNERITO (EL CARNERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARNERITO (EL CARNERO)	240559	1030931	44.285	METRO CUADRADO	52,029.00	-	52,029.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
16OFIII14 132	408-056	CONSTRUCCIÓN DE 30.81 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 1 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	241250	1031054	30.81	METRO CUADRADO	39,302.00	-	39,302.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
TOTALES:								836,400.00		836,400.00										

PROF. BLAS ÁVALOS MIRÉLES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. AMARA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
 DELEGADA DEL SINDICATO MUNICIPAL
 Nieves
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL

PROF. JUAN FRANCISCO SALCEDA PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 COLECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 C. GERARDO FERRIZA MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 NOVIEMBRE

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2016
 HOJA 18 DE 24

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR AGUONERÍA	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO		
16AFIII14 028	413-002	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 333 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COBERTURA MUNICIPAL			1	APORTACIÓN	399,600.00	-	399,600.00	-	-	-	-	100.00	-	-		
16AFIII14 042	413-008	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 333 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COBERTURA MUNICIPAL			1	APORTACIÓN	399,600.00	-	399,600.00	-	-	-	-	100.00	-	-		
16AFIII14 043	413-009	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 334 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COBERTURA MUNICIPAL			1	APORTACIÓN	400,800.00	-	400,800.00	-	-	-	-	100.00	-	-		
16AFIII14 063	413-012	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 35 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN 35 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE PACHECO (ESTACIÓN PACHECO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	PACHECO (ESTACION PACHECO)	240041	1022555	1	APORTACIÓN	1,000,244.28	-	1,000,244.28	-	-	-	-	100.00	-	-		
16AFIII14 064	413-013	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 224 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	ATOTONILCO	241355	1024916	1	APORTACIÓN	207,808.93	-	207,808.93	-	-	-	-	100.00	-	-		
16AFIII14 065	413-014	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 413.98 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO (MESILLAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO	241529	1024625	1	APORTACIÓN	378,124.01	-	378,124.01	-	-	-	-	100.00	-	-		
TOTALES:								2,786,177.22	-	2,786,177.22	-	-	-	-					


 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
 DESPACHADA MUNICIPAL
 Nieves
 Gral Francisco R. Murguía


 JOEL GÓMEZ ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL


 PROF. JUAN FRANCISCO SAUCEDA PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


 C. GERARDO FERNIZA MONTES
 CÓMPTROL MUNICIPAL


 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
NOVIEMBRE

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2016
HOJA 19 DE 24

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ARMADO DIRECTO	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
16AFIII14 066	413-015	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 136.86 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	240359	1030549	1	APORTACIÓN	126,691.84	-	126,691.84	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	
16AFIII14 067	413-016	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 305.69 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 9 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CHAPULTEPEC, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	COL CHAPULTEPEC	241029	1025752	1	APORTACIÓN	276,443.62	-	276,443.62	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	
16AFIII14 068	413-017	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 338.318 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 12 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	ORAN	235818	1025418	1	APORTACIÓN	309,504.30	-	309,504.30	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	
16AFIII14 069	413-018	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 202.38 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE APASEO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	APASEO	241552	1030220	1	APORTACIÓN	173,850.38	-	173,850.38	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	
16AFIII14 070	413-019	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 248.213 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	SANTA RITA	235644	1025506	1	APORTACIÓN	230,946.63	-	230,946.63	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	
16AFIII14 071	413-020	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 138.87 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	SAN JOSÉ DE MORTEROS	242056	1025637	1	APORTACIÓN	127,130.24	-	127,130.24	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	
TOTALES:								1,244,567.01		1,244,567.01										

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES
PRESIDENTE MUNICIPAL


MARÍA MEDINA C.
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

JOEL GÓMEZ ACOSTA
TESORERO MUNICIPAL

PROFR. JUAN FRANCISCO SALCEDA PÉREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


CONTRALORÍA MUNICIPAL
C. GERARDO FERNÁNDEZ MONTES
CONTRALOR MUNICIPAL
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
 NOVIEMBRE


FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2016
 HOJA 20 DE 24

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADM. DIRECTA	POR CONTRATO		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				
16AFIII14 072	413-021	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 140.938 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO (COL. MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	FRANCISCO I, MADERO (COL. MADERO)	235551	1025713	1	APORTACIÓN	133,042.60	-	133,042.60	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-		
16AFIII14 073	413-022	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 252.735 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN GIL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	SAN GIL	241141	1025844	1	APORTACIÓN	216,561.36	-	216,561.36	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-		
16AFIII14 074	413-023	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA REHABILITACIÓN DE 128.194 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO MEDINA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SEDESOL ESTATAL)	ALFONSO MEDINA	235525	1025852	1	APORTACIÓN	109,651.80	-	109,651.80	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-		
16AFIII14 136	413-025	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 20 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 20 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL VERGEL	241154	1030519	1	APORTACIÓN	221,619.50	-	221,619.50	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-		
16AFIII14 137	413-026	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 5 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE PASO BLANCO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	PASO BLANCO	235848	1025381	1	APORTACIÓN	55,958.00	-	55,958.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-		
16AFIII14 138	413-027	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 30 BAÑOS ECOLÓGICOS EN 30 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VALENCIANA (OJO DE AGUA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VALENCIANA (OJO DE AGUA)		1031129	1	APORTACIÓN	332,060.50	-	332,060.50	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-		
TOTALES:								1,068,893.76	-	1,068,893.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 Lic. Mayra Unidad Medina Calderón
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 Nieves
 Gral. Francisco R. Murguía, Zac.


 LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL


 PROF. JUAN FRANCISCO SAUCEDA REYES
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 CONTRALORIA MUNICIPAL
 C. GERARDO FERNIZA MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


 LIC. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
CAMINOS RURALES
 NOVIEMBRE

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2016
 HOJA 21 DE 24

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADJUNTA DISEÑO	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
16OFIII14 013	409-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y 480 MTS. DE BASE HIDRÁULICA EN LA TERRACERÍA NIEVES - EL ROSARIO DEL KM. 1+000 AL 2+000 (BASE DEL 1+520 AL 2+000)	EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS)	23°56'46.65"	103°06'24.75"	3/0.480	OBRA/M	564,054.00	-	564,054.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
16OFIII14 017	409-002	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA NIEVES - ESTACIÓN CAMACHO - GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO DEL KM. 1+000 AL 14420	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO	24°15'16.55"	102°46'16.99"	0.42	KILÓMETRO	717,341.00	-	717,341.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
16OFIII14 034	409-003	REHABILITACIÓN DE TERRACERÍA TRAMO EMANCIPACIÓN - INDEPENDENCIA SAN MARTÍN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'29.15"	103°34'39.93"	1.8	KILÓMETRO	356,549.00	-	356,549.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
16OFIII14 056	409-004	REHABILITACIÓN DE TERRACERÍA TRAMO NIEVES - INDEPENDENCIA SAN MARTÍN DEL KM. 2+200 AL 2+720, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN	24°03'15.38"	103°04'52.30"	2.72	KILÓMETRO	510,662.00	-	510,662.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
16OFIII14 099	409-005	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA DEL TRAMO GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO - LA ESCALERA LIMITE MUNICIPAL DEL KM 0+000 AL 11+080 EN LA LOCALIDAD DE GRAL. MANUEL ÁVILA CAMACHO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO	24°17'28.27"	102°46'09.61"	11.08	KILÓMETRO	2,456,657.00	-	2,456,657.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
16OFIII14 134	409-006	PAVIMENTACIÓN DE 2.00 KM A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DEL TRAMO 7+000 AL 9+000 EN TRAMO CARRETERO NIEVES - LUIS MOYA (MELILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA	24°07'42.32"	102°55'26.42"	2	KILÓMETRO	1,380,000.00	-	1,380,000.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
16OFIII14 135	409-007	PAVIMENTACIÓN DE 2.00 KM A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA DEL TRAMO 8+000 AL 10+000 EN TRAMO CARRETERO NIEVES - SAN LUCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	24°10'53.57"	103°05'10.19"	2	KILÓMETRO	1,421,380.11	-	1,421,380.11	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
TOTALES:								7,406,643.11	-	7,406,643.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROY. BLAS ÁVALOS MIRICÉS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
 SINDICO MUNICIPAL

LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL

PROF. JUAN FRANCISCO SAUCEDO PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

CON. C. GERARDO FERRIZA MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 Nieves
 Gral. Francisco R. Murguía Zac

SECCION DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC

NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
 NOVIEMBRE

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2016
 HOJA 22 DE 24


NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADARSI DIRECTA	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
16AFH14 031	413-003	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDO DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE APASEO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SECAMPO)	APASEO	24°19'52"	109°02'20"	1	APORTACIÓN	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	100.00	-	-			
16OFH14 113	410-001	REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	285818	1025438	4176	METRO	201,375.27	-	201,375.27	-	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16OFH14 125	413-024	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA PROYECTO "GRANJA APICOLA" EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ECONOMÍA MUNICIPAL CONVENIO CON SEZAC)	NIEVES	23°59'38"	103°01'10"	1	APORTACIÓN	450,000.00	-	450,000.00	-	-	-	-	100.00	-	-			
TOTALES:								686,375.27	-	686,375.27	-	-	-	-	-	-	-	-		


 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


MAYRA MEDINA C.
 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
 SINDICO MUNICIPAL
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 Nieves
 Gral. Francisco R. Murguía, Zac.


IK. JOTI GÓMEZ ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL


 PROF. JUAN FRANCISCO SAUCEDO PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


C. GERARDO FERNIZA MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL


 DRA. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R.


 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
DESARROLLO INSTITUCIONAL
 OCTUBRE

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2016
 HOJA 23 DE 24

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
16AFIHD14 001	411-001	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES	23°59'38"	109°01'10"	1	EQUIPO	46,732.82	-	46,732.82	-	-	-	-	100.00	-	100.00			
TOTALES:								46,732.82	-	46,732.82										


 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
 SINDICO MUNICIPAL
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 Nieves
 Gral. Francisco R. Murguía, Zac.


 LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL


 PROF. JUAN FRANCISCO SAUCEDO PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


 C. GERARDO FERRAZ MONTES
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALORIA MUNICIPAL


 LIC. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
GASTOS INDIRECTOS
 NOVIEMBRE

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2016
 HOJA 24 DE 24

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		%		%		POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL			ACUMULADO
16AFIIGI14 001	412-001	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.	NIEVES	23°59'38"	103°01'10"	11	AUXILIARES	403,200.00	-	403,200.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16AFIIGI14 002	412-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.	NIEVES	23°59'38"	103°01'10"	4	VEHICULOS	100,000.00	-	59,835.00	-	-	-	59.84	-	59.84		X	
16AFIIGI14 003	412-003	ELABORACIÓN DE MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL DE LA OBRA DENOMINADA "REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LUIS MOYA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'38"	103°01'10"	1	PROYECTO	11,600.00	-	11,600.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
16AFIIGI14 004	412-004	ELABORACIÓN DE MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE DOMOS EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'38"	103°01'10"	1	PROYECTO	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
TOTALES:								544,800.00	-	504,635.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN FONDO III EJERCICIO 2016			
RUBRO	TECHO FINANCIERO	MENSUAL	ACUMULADO
AGUA POTABLE	1,363,986.60	0.00	1,363,984.24
DRENAJE Y LETRINAS	0.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO	1,074,382.13	0.00	1,074,382.13
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	5,702,219.59	600,519.31	4,301,007.90
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POPULARES	2,482,764.65	266,046.00	2,482,764.05
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD	173,120.00	42,637.50	73,632.50
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA	5,600,133.24	0.00	5,600,133.24
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	9,587,898.99	0.00	9,587,898.99
CAMINOS RURALES	7,406,643.11	0.00	7,406,643.11
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	686,375.27	0.00	686,375.27
DESARROLLO INSTITUCIONAL	46,732.82	0.00	46,732.82
GASTOS INDIRECTOS	544,800.00	0.00	504,635.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
TOTALES:	34,669,056.40	509,202.81	33,128,189.25

PORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	
MENSUAL	ACUMULADO

[Firma]
 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]
 LIC. JESSICA ESPARZA RAMÍREZ
 DESPACHO DEL SINDICATO MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

[Firma]
 LIC. JOEL GÓMEZ ACOSTA
 TESORERO MUNICIPAL

[Firma]
 PROF. JUAN FRANCISCO SAUCEDA PÉREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

[Firma]
 CONTRALORIA MUNICIPAL
NIEVES
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

[Firma]
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL