

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

**401.- AGUA POTABLE**

OCTUBRE

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 HOJA 1 DE 22

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO  (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMO #	POR CONTRA #	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO			
17OFIII14 007	401-001	EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO Y LINEA DE CONDUCCIÓN (2DA. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	24°01'57.89"	103°05'50.08"	320	METRO	148,000.00	-	148,000.00				-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 026	401-002	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE COL. CHAPULTEPEC, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COL. CHAPULTEPEC	24°23'26.25"	103°03'57.53"	1	EQUIPO	84,000.00	-	84,000.00				-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 029	401-003	CONSTRUCCIÓN DE PILA PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL POTRERO	24°26'04.91"	102°57'09.90"	1	OBRA	383,300.00	-	372,111.87				-	97.08		100.00		X	
17OFIII14 035	401-004	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN JOSÉ DE MORTEROS (MORTEROS)	24°21'47.23"	102°56'35.68"	1	OBRA	303,444.00	-	303,444.00				-	100.00		100.00		X	
17AFIII14 039	413-015	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTE EN: CASETA, LINEA DE CONDUCCIÓN DE 3,767 M DE TUBERÍA DE Fo. Ga. Y P.E.A.D., DE DIÁMETRO DE 1" (2") Y 2" (1/2"), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN TANQUE ELEVADO METÁLICO CON CAPACIDAD DE 10 M3, REP. DE DISTRIBUCIÓN DE 2,333 M DE TUBERÍA DE Fo. Ga. Y P.V.C. DE UN DIÁMETRO DE (2") Y LA CONSTRUCCIÓN DE 25 TOMAS DOMICILIARIAS DE TIPO RURAL EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO)	EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS)	235618	1030602	1	APORTACIÓN	945,705.92	-	945,705.92				-	100.00	-	-		X	
17OFIII14 042	401-005	CONSTRUCCIÓN DE RED GENERAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL POTRERO	24°26'09.89"	102°56'52.84"	3188/70	METRO/TOMAS	1,053,100.00	-	1,053,100.00				-	100.00	-	100.00		X	
<b>TOTALES:</b>								<b>2,917,549.92</b>	-	<b>2,906,361.79</b>				-						

SECRETARÍA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.  
 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN MUNICIPAL  
 PROF. JUAN FRANCISCO RAÚL GARCÍA PÉREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 Nieves Medina C  
 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN  
 SINDICO MUNICIPAL  
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
 NIEVES  
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 C. GERARDO FERRERA MONTES  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
**401.- AGUA POTABLE**  
 OCTUBRE

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 HOJA 2 DE 22

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO #	POR CONTRATO		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
17OFI14 056	401-006	REHABILITACIÓN DE 210 METROS DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE REFORMA DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'42.86"	103°01'04.09"	210/31	METRO/TOMAS	91,748.00			91,748.00					-	100.00	-	100.00	X	
17OFI14 058	401-007	AMPLIACIÓN DE TUBERÍA PARA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	24°12'30.18"	103°10'57.51"	124.5	METRO	37,280.00			37,280.00					-	100.00	-	100.00	X	
17OFI14 071	401-008	SUMINISTRO DE BOMBA SOLAR SUMERGIBLE EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (ESTACIÓN ALAMILLO)	24°10'29.89"	102°28'09.85"	1	EQUIPO	57,500.01			57,500.01					-	100.00	-	100.00	X	
17OFI14 079	401-009	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO (ESTANCIA DEL REFUGIO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL REFUGIO (ESTANCIA DEL REFUGIO)	24°05'28.22"	102°26'13.15"	1	POZO	639,755.00	106,800.00		307,445.00					16.69	48.06	15.00	70.00	X	
								<b>TOTALES:</b>	<b>826,283.01</b>	<b>106,800.00</b>	<b>493,973.01</b>										

SECRETARÍA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 C. MAYRA MEDINA CALDERÓN  
 DESPACHO MUNICIPAL  
 MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. Fco. R. Murguía, Zac.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 LIC. JOSE GOMEZ ACOSTA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 C. GERARDO FERNIZA MONTES  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 LIC. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

PROFR. JUAN FRANCISCO SARDCEDA PÉREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 NIEVES,  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
**403.- ALCANTARILLADO**  
 OCTUBRE

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 HOJA 3 DE 22

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO M	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
170FIII14 006	403-001	EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°58'22.19"	103°00'16.64"	1	EQUIPO	97,800.00	-	97,800.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
170FIII14 045	403-002	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN 15 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'28.09"	103°00'56.66"	128	METRO	89,145.00	-	89,145.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 051	413-016	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (MELILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (MELILLA)	24°07'25.11"	102°53'42.10"	1	APORTACIÓN	623,380.00	-	623,380.00	-	-	-	100.00	-	-		X	
170FIII14 089	403-003	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE Y COLECTOR DE 1188 M EN LA LOCALIDAD DE MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER)	24°11'27.23"	102°43'44.92"	1188	METRO	1,221,945.00	-	1,221,945.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 102	413-019	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 9971 M. DE RED DE DRENAJE PARA 179 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO FISE)	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	23°55'54.71"	102°56'47.87"	1	APORTACIÓN	4,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	-	-	50.00	100.00	-	-		X	
170FIII14 104	403-004	DESCARGAS SANITARIAS PARA LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'42.86"	103°01'04.09"	7	PIEZA	42,500.00	-	42,500.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
<b>TOTALES:</b>								<b>6,074,770.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>6,074,770.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. JUAN FRANCISCO SANCHEZ PÉREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

DESARROLLO MUNICIPAL  
 SINDICO MUNICIPAL  
 NIEVES  
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.

TESORERÍA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
**404.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL**  
 OCTUBRE

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 HOJA 4 DE 22

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO. M.	POR CONTRATO		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
17OFIII14 030	404-001	PAVIMENTACIÓN DE 792 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL CALVARIO Y FRANCISCO SARABIA DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'31.47"	103°01'23.70"	792	METRO CUADRADO	440,031.00		440,031.00					-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 031	404-002	PAVIMENTACIÓN DE 238.58 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEÓN 1° DE MAYO DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'36.28"	103°01'03.43"	238.58	METRO CUADRADO	110,121.00		110,121.00					-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 038	404-003	PAVIMENTACIÓN DE 2206 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE 1° DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'36.87"	103°01'12.42"	2206	METRO CUADRADO	1,901,720.00	755,316.04	1,901,720.00					39.72	100.00		100.00		X	
17OFIII14 055	404-004	PAVIMENTACIÓN DE 1601.43 M2 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE REFORMA DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	23°59'42.86"	103°01'04.09"	1601.43	METRO CUADRADO	1,445,192.00		1,445,192.00					-	100.00		100.00		X	
17OFIII14 075	404-005	PAVIMENTACIÓN DE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN LA CALLE AV. MÉXICO (SEGUNDA ETAPA) DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23°56'30.66"	102°55'07.60"	4967.03	METRO CUADRADO	2,104,117.00		2,104,117.00					-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 080	404-006	PAVIMENTACIÓN DE 211 METROS DE VIA TERRESTRE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	24°11'46.55"	103°06'09.14"	210.99	METRO	979,653.00		979,653.00					-	100.00	-	100.00		X	
<b>TOTALES:</b>								<b>6,980,834.00</b>	<b>2,553,316.04</b>	<b>6,980,834.00</b>											

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**Mayra Medina C.**  
 C. MAYRA MEDINA CALDERÓN  
 SINDICO MUNICIPAL  
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. Fco. R. Murguia, Zac.

**TESORERIA MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA ZAC

L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

C. GERARDO FERNÁNDEZ MONTES  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC

PROFR. JUAN FRANCISCO SANCHEZ PÉREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
**404.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL**  
 OCTUBRE

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 HOJA 5 DE 22

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO  (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON.	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
17AFIII14 009	413-001	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	700500.59	2655177.18	1	APORTACIÓN	356,642.00	-	356,642.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	X	
17AFIII14 010	413-002	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MATAMOROS Y CALLEJÓN EL SALTO EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	700797.54	2855202.77	1	APORTACIÓN	272,620.00	-	272,620.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	X	
17AFIII14 011	413-003	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	693476.77	2859075.54	1	APORTACIÓN	391,390.00	-	391,390.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	X	
17AFIII14 012	413-004	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DE EL CARNERITO (EL CARNERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARNERITO (EL CARNERO)	687216.14	2666022.77	1	APORTACIÓN	193,402.00	-	193,402.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	X	
17AFIII14 013	413-005	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO ENTRE LAS LOCALIDADES DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA) Y EL CARNERITO (EL CARNERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	688047.57	2664305.67	1	APORTACIÓN	195,309.00	-	195,309.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	X	
<b>TOTALES:</b>								<b>1,409,363.00</b>		<b>1,409,363.00</b>										

PROFR. BLAS ÁVALOS VILLERES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFR. JUAN FRANCISCO SANCEDA PÉREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

Mayra Medina C.  
 SINDICA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 Gral. Feo. R. Murguía, Zac.

PESORERIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
**405.- ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES**  
 OCTUBRE

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 HOJA 6 DE 22

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
17OFIII14 023	405-001	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA (MELILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA (MELILLA)	24°07'22.03"	102°54'10.56"	1	TRANSFORMADOR	213,416.00	-	213,416.00	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
17OFIII14 024	405-002	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL SAUZ	24°13'20.25"	103°05'28.04"	1	TRANSFORMADOR	195,910.00	-	195,910.00	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
17OFIII14 025	405-003	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'25.22"	103°04'21.93"	2	TRANSFORMADOR	706,350.00	-	706,350.00	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
17OFIII14 060	405-004	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EMANCIPACIÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EMANCIPACIÓN	24°04'25.22"	103°04'21.93"	3	POSTE	122,088.00	-	122,088.00	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
17OFIII14 061	405-005	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL SAUZ	24°13'20.25"	103°05'28.04"	2	POSTE	54,462.00	-	54,462.00	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
17OFIII14 062	405-006	INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA LAS FLORES DE LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	24°00'22.09"	103°01'25.30"	17	POSTE	669,690.00	-	669,689.99	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
17AFIII14 022	413-014	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ATOTONILCO	721399.68	2681667.69	1	APORTACIÓN	362,045.00	-	362,045.00	-	-	-	100.00	-	-	-	X	
<b>TOTALES:</b>								<b>2,323,961.00</b>		<b>2,323,960.99</b>									

PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 PROF. JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ PÉREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

NIEVES  
 GraJ Fco. R. Murguía, Zac.

TESORERÍA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**  
 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
**406.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD**  
 OCTUBRE

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 HOJA 7 DE 22

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO II	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
17OFIII14 074	406-001	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE APASEO. GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	APASEO	24°16'03.30"	103°02'15.14"	1	OBRA	470,230.00	-	470,230.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 081	406-002	APLICACIÓN DE PLANILLA E IMPERMEABILIZANTE EN CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARRIZAL	23°59'30.15"	103°08'46.18"	138.22	METRO CUADRADO	61,381.00	-	61,381.00	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 093	406-003	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO)	23°55'44.92"	102°57'19.26"		METRO	6,880.01	-	6,880.01	-	-	-	100.00	-	100.00		X	
								<b>TOTALES:</b>	<b>538,491.01</b>	<b>-</b>	<b>538,491.01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						

  
 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C. MAYRA TRINIDAD MICOÑA CALDERÓN  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 TRESORERÍA MUNICIPAL

  
 C. GERARDO FIERIZA MONTES  
 CONTRALOR MUNICIPAL

  
 PROF. JUAN FRANCISCO CALDERÓN MIRELES  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 NIEVES  
 GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

DESAPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
 NIEVES  
 Gral Fco. R Murguía, Zac.

TESORERÍA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL FRANCISCO R MURGUÍA ZAC

  
 C.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
**407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA**  
 OCTUBRE

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 HOJA 8 DE 22

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO  (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO #.	POR CONTRATO		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
17OFIII14 001	407-001	REHABILITACIÓN DE SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)	24°03'29.19"	103°04'56.46"	1	SANITARIO	20,230.00	-	20,230.00					-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 008	407-002	REHABILITACIÓN DE ESCUELA TELESECUNDARIA "LEONA VICARIO" EN LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LAS BOCAS	24°01'01.80"	103°02'03.05"	70	METRO CUADRADO	92,000.00	-	92,000.00					-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 027	407-003	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO ECOLÓGICO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 17 "JOSÉ SANTOS VALDEZ" (SECTOR) EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL.	NIEVES	23°59'29.23"	102°59'56.12"	1	BAÑO	50,152.00	-	50,152.00					-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 028	407-004	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "EMILIANO ZAPATA" EN LA LOCALIDAD DE JARALILLO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	JARALILLO	24°13'59.99"	103°02'44.75"	106.5	METRO	327,323.00	-	327,323.00					-	100.00	-	100.00		X	
17OFIII14 032	407-005	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ABIERTO EN ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ" EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COLONIA MADERO)	23°55'52.12"	102°57'05.65"	1	OBRA	245,000.00	-	141,610.14					-	57.80	-	65.00		X	
17OFIII14 033	407-006	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS "PEDRO CORONEL" EN LA LOCALIDAD DE EL ANCÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL ANCÓN	23°54'04.50"	102°58'57.11"	42	METRO	109,811.00	-	109,811.00					-	100.00	-	100.00		X	
<b>TOTALES:</b>								<b>844,516.00</b>		<b>741,126.14</b>											

  
 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 PROF. JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ DE LA CRUZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 NIEVES  
 GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

  
 NOYSA MEDINA C.  
 DESPACHO SINDICO MUNICIPAL  
 SINDICO MUNICIPAL  
 NIEVES  
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.

  
 LIC. JORGE SÁNCHEZ GARCÍA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

  
 C.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

  
 C. GERARDO FERRERA MONTES  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

### INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SUB-PROGRAMA:

407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

MES QUE INFORMA:

OCTUBRE

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2017

HOJA 9 DE 22

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
17OFIII14 048	407-007	CONSTRUCCIÓN DE 45.54 M2 DE TECHO FIRME EN AULA DEL JARDIN DE NIÑOS "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LA ESTANZUELA	23°56'18.76"	103°07'28.57"	45.54	METRO CUADRADO	40,454.00	-	40,454.00				-	100.00	-	100.00		X
17OFIII14 050	407-008	MEJORAMIENTO EN BAÑOS DE LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERAL "AMPARO PEREYRA" EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23°56'39.67"	102°54'50.51"	225	METRO CUADRADO	189,942.00	-	189,942.00				-	100.00	-	100.00		X
17OFIII14 054	407-009	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	23°56'46.53"	102°55'04.53"	1	BAÑO	208,306.00	-	208,306.00				-	100.00	-	100.00		X
17OFIII14 065	407-010	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "LUIS MOYA" EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	23°58'18.06"	102°54'16.30"	1	OBRA	1,065,500.00	-	557,024.88				-	52.28	10.00	80.00		X
17OFIII14 086	407-011	CONSTRUCCIÓN DE 35 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'c=250 KG/CM2 EN AULA DE ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA CHAPULTEPEC, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COLONIA CHAPULTEPEC	24°23'27.74"	103°04'02.04"	35	METRO CUADRADO	36,749.99	-	36,749.99				-	100.00	-	100.00		X
17AFIII14 094	407-012	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO)	23°55'46.09"	102°57'18.47"	1	OBRA	3,616.00	-	3,616.00				-	100.00	-	100.00		X
17OFIII14 091	407-013	MEJORAMIENTO DE TECHO DE CONCRETO REFORZADO DE F'c=200 KG/CM2, TMA 3/4" DE 43.17 M2 EN AULA DE ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSÉ MA. MORELOS Y PAVON" EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN ISIDRO	23°59'42.78"	102°55'17.39"	43.17	METRO CUADRADO	41,928.00	-	41,928.00				-	100.00	-	100.00		X
<b>TOTALES:</b>								<b>1,586,495.99</b>		<b>1,078,920.87</b>									

**PRERIDENCIA MUNICIPAL**  
NIEVES  
PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL**  
NIEVES  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**DESARROLLO DEL SINDICATO**  
C. MAYRA MONTEALMECANA CALDERÓN  
SINDICO MUNICIPAL

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**  
NIEVES  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL**  
L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA

**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
NIEVES  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
**407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA**  
 OCTUBRE

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 HOJA 10 DE 22

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON.	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
17OFIII14 112	407-014	CONSTRUCCIÓN DE ANEXO EN JARDÍN DE NIÑOS "FRANCISCO VILLA" EN LA LOCALIDAD DE CHUPADEROS (SERANO),GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CHUPADEROS (SERANO)	24°03'30.00"	102°56'50.98"	1	OBRA	49,600.00	49,600.00	49,600.00					100.00	100.00	100.00	100.00		X
<b>TOTALES:</b>									<b>49,600.00</b>	<b>49,600.00</b>	<b>49,600.00</b>									

 **PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 NIEVES,  
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.  
  
**PROFR. BLAS ÁVALOS MIRÉLES**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 **DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL**  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
  
**PROFR. JUAN FRANCISCO SAUCEDO PÉREZ**  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

 **DESAPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.  
  
**C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN**  
 SINDICO MUNICIPAL

 **TESORERIA MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
  
**LIDIA PÉREZ ACOSTA**  
 TESORERA MUNICIPAL

 **AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL**  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
  
**L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA**  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

 **CONTROLORIA MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
  
**C. GERARDO FERRIZA MONTES**  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SUB-PROGRAMA:

407.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2017

MES QUE INFORMA:

OCTUBRE

HOJA 11 DE 22

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO. II.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
17AFIII14 014	413-006	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y REHABILITACIÓN DE AZOTEA EN EDIFICIO DE LA PREPARATORIA UAZ N° 9 EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	700921.32	2654975.11	1	APORTACIÓN	269,312.00	-	269,312.00				100.00	-	-		X	
17AFIII14 015	413-007	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA (PICACHOS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN BUENAVENTURA (PICACHOS)	696072.13	2698859.65	1	APORTACIÓN	275,000.00	-	275,000.00				100.00	-	-		X	
17AFIII14 016	413-008	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE JARALILLO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	JARALILLO	698211.1	2681589.25	1	APORTACIÓN	275,000.00	-	275,000.00				100.00	-	-		X	
17AFIII14 017	413-009	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO GOYTIA" EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	711774.96	2649032.25	1	APORTACIÓN	275,000.00	-	275,000.00				100.00	-	-		X	
17AFIII14 018	413-010	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL ANCÓN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL ANCÓN	705561.61	2644800.48	1	APORTACIÓN	275,000.00	-	275,000.00				100.00	-	-		X	
17AFIII14 052	413-017	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILO)	24°10'37.8"	102°57'48.45"	1	APORTACIÓN	107,500.00	-	107,500.00				100.00	-	-		X	
<b>TOTALES:</b>								<b>1,476,812.00</b>		<b>1,476,812.00</b>									



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 Gral. Fco. R. Murguía

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 PROF. JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ VARELA  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.



MAYRA MEDINA CALDERÓN  
 DESPACHO DEL ABOGADO MUNICIPAL  
 MUNICIPAL  
 NIEVES  
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.



TESORERIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL FRANCISCO R MURGUIA ZAC.

L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



CONTRALORIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**



MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES



PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
**408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**  
 OCTUBRE

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 HOJA 12 DE 22

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON.	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
17AFIII14 019	413-011	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 150 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	1	APORTACIÓN	203,203.50	-	203,203.50	-	-	-	-	100.00	-	-	-	X	
17AFIII14 020	413-012	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 150 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	1	APORTACIÓN	203,203.50	-	203,203.50	-	-	-	-	100.00	-	-	-	X	
17AFIII14 021	413-013	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA APOYO DE 150 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	1	APORTACIÓN	203,203.50	-	203,203.50	-	-	-	-	100.00	-	-	-	X	
17AFIII14 068	413-018	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 65 BAÑOS ECOLÓGICOS CON BIODIGESTOR EN LAS LOCALIDADES DE VILLA CARDENAS, EL VERGEL Y EL SAUZ GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL)	VILLA CARDENAS, EL VERGEL Y EL SAUZ	235938	1030110	1	APORTACIÓN	2,408,961.11	-	2,408,961.11	-	-	-	-	100.00	-	-	-	X	
<b>TOTALES:</b>								<b>3,018,571.61</b>	-	<b>3,018,571.61</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

 **PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 Gral. Fco. R.  
  
 PROF. BLAS ÁVALOS NIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 **DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.  
  
 PROF. JUAN FRANCISCO SALCEDA PÉREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

 **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN  
 SINDICO MUNICIPAL  


 **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 Gral. FRANCISCO R. MURGUÍA ZAC.  
  
 MARÍA GUADALUPE ACOSTA  
 TESORERO MUNICIPAL

 **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 Gral. FRANCISCO R. MURGUÍA ZAC.  
  
 L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

 **CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
  
 C. GERARDO FEJIZA MONTES  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**


MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
**408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**  
 OCTUBRE

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 HOJA 13 DE 22

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO  (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADO M.	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
17OFIII14 034	408-001	CONSTRUCCIÓN DE 396.39 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN 15 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COL. CHAPULTEPEC, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COL. CHAPULTEPEC	242324	1030401	396.39	METRO CUADRADO	416,208.00	-	416,208.00				-	100.00	-	100.00		X
17OFIII14 036	408-002	CONSTRUCCIÓN DE 321.62 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO	241529	1024625	321.62	METRO CUADRADO	337,701.00	-	337,701.00				-	100.00	-	100.00		X
17OFIII14 037	408-003	CONSTRUCCIÓN DE 396.71 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN GIL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN GIL	241141	1025844	396.71	METRO CUADRADO	376,875.00	-	376,875.00				-	100.00	-	100.00		X
17OFIII14 040	408-004	CONSTRUCCIÓN DE 466.48 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN 16 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	241129	1030603	466.48	METRO CUADRADO	443,156.00	-	443,156.00				-	100.00	-	100.00		X
17OFIII14 041	408-005	CONSTRUCCIÓN DE 10 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL SAUZ	241306	1030525	10	SANITARIOS	460,000.00	-	460,000.00				-	100.00	-	100.00		X
17OFIII14 043	408-006	CONSTRUCCIÓN DE 441.52 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN 16 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE APASEO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	APASEO	241552	1030220	441.52	METRO CUADRADO	441,520.00	-	441,520.00				-	100.00	-	100.00		X
<b>TOTALES:</b>								<b>2,475,460.00</b>	<b>2,475,460.00</b>										

  
 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 PROF. JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ FERRER  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

  
 MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN  
 SINDICA MUNICIPAL  
 MUNICIPAL NIEVES  
 GRAL. Fco. R. Murguía, Zac.

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA ZAC.

  
 C. GERARDO FERNIZA MONTES  
 CONTRALOR MUNICIPAL

  
 CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
**408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**  
 OCTUBRE

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 HOJA 14 DE 22

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO H	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
17OFIII14 044	408-007	CONSTRUCCIÓN DE 381.20 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN 16 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ATOTONILCO	241355	1024916	381.2	METRO CUADRADO	381,201.00	-	381,201.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	X
17OFIII14 046	408-008	CONSTRUCCIÓN DE 535.85 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN 20 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE JARALILLO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	JARALILLO	241407	1090259	535.85	METRO CUADRADO	509,058.00	-	509,058.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	X
17AFIII14 047	408-009	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 657.53 M2 DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1090110	657.53	METRO CUADRADO	86,458.35	-	86,458.35	-	-	-	-	100.00	-	-	-	X
17OFIII14 049	408-010	CONSTRUCCIÓN DE 225.43 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN 8 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLULO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLULO)	241029	1025752	225.43	METRO CUADRADO	214,160.00	-	214,160.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	X
17AFIII14 053	408-011	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 350.70 M2 DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	350.7	METRO CUADRADO	59,671.00	-	59,671.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	X
17OFIII14 057	408-012	CONSTRUCCIÓN DE 618.44 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	618.44	METRO CUADRADO	556,596.00	-	556,596.00	-	-	-	-	100.00	-	-	-	X
<b>TOTALES:</b>								<b>1,807,144.35</b>	<b>1,807,144.35</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gral. Fco.   
 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MAYRA MEDINA CALDERÓN  
 SINDICA MUNICIPAL SINDICA  
 MUNICIPAL  
 NIEVES  
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.

REGIDOR MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

PROF. JUAN FRANCISCO SUJECEDA PÉREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SUB-PROGRAMA:

**408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**

MES QUE INFORMA:

**OCTUBRE**

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2017

HOJA 15 DE 22

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO II	POR CONTRATO
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO						
17OFIII14 059	408-013	CONSTRUCCIÓN DE 310.70 M2 DE TECHO FIRME EN 15 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	235818	1025418	310.7	METRO CUADRADO	288,951.00	-	288,951.00	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
17OFIII14 063	408-014	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO (MESILLAS), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO (MESILLAS)	241529	1024625	1	CUARTO	49,844.00	-	49,844.00	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
17OFIII14 064	408-015	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	1	CUARTO	49,844.00	-	49,844.00	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
17OFIII14 066	408-016	CONSTRUCCIÓN DE 2 BAÑOS COMPLETOS A BASE DE TABICON DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN ISIDRO	235942	1025517	7.5	METRO CUADRADO	92,015.00	-	92,015.00	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
17OFIII14 067	408-017	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	1	CUARTO	62,300.00	-	62,300.00	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
17OFIII14 069	408-018	CONSTRUCCIÓN DE 232.72 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN LA LOCALIDAD DE MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER)	241131	1024959	232.72	METRO CUADRADO	246,267.00	-	246,267.00	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
17OFIII14 070	408-019	CONSTRUCCIÓN DE 350.90 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 13 VIVIENDAS CON F'C=250 KG/CM2 EN LA LOCALIDAD DE EL ANCON, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL ANCON	235406	1025852	350.9	METRO CUADRADO	326,337.00	-	326,337.00	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
<b>TOTALES:</b>								<b>1,115,558.00</b>		<b>1,115,558.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

  
 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

  
 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN  
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
 NIEVES  
 Gral Fco R. Murguía, Zac.

  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

  
 L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
**408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**  
 OCTUBRE

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 HOJA 16 DE 22

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO  (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO M	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
17AFIII14 072	408-020	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 333.72 M2 DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	333.72	METRO CUADRADO	68,134.00	-	68,134.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
17AFIII14 073	408-021	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 202.68 M2 DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	202.68	METRO CUADRADO	41,636.00	-	41,636.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
17OFIII14 076	408-022	CONSTRUCCIÓN DE 400.72 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN 13 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA	240732	1025351	400.72	METRO CUADRADO	380,684.00	-	380,684.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
17OFIII14 077	408-023	CONSTRUCCIÓN DE 138.40 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN 4 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA	240732	1025351	138.4	METRO CUADRADO	131,480.00	-	131,480.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
17OFIII14 078	408-024	CONSTRUCCIÓN DE 184.86 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN 6 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COL. BENITO JUÁREZ (EL TULLILO)	241029	1025752	184.86	METRO CUADRADO	175,617.00	-	175,617.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
17OFIII14 087	408-025	CONSTRUCCIÓN DE 361.50 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'c=250 KG/CM2 EN 12 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO MEDINA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ALFONSO MEDINA	235525	1025852	361.5	METRO CUADRADO	336,195.00	-	336,195.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
<b>TOTALES:</b>								<b>1,133,746.00</b>	-	<b>1,133,746.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROFR. BLAS ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN  
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL

PROFR. JUAN FRANCISCO SARGENTIA PÉREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Gral Fco. R. Murguía, Zac.

MIGUEL GÓMEZ ACOSTA  
 TERCERO MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL  
 NIEVES

C.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

C. GERARDO FERRER MONTES  
 CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL FRANCISCO R.  
 MURGUÍA, ZAC.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
**408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**  
 OCTUBRE

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 HOJA 17 DE 22

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO H.	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
17AFIII14 088	408-026	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 111 M2 DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	111	METRO CUADRADO	29,242.00	-	29,242.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
17AFIII14 092	408-027	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDOS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDOS	241929	1025306	54.6	METRO CUADRADO	1,890.00	-	1,890.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
17OFIII14 095	408-028	CONSTRUCCIÓN DE 340.30 M2 DE TECHO FIRME EN 12 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	235644	1025506	340.3	METRO CUADRADO	316,479.00	-	316,479.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
17OFIII14 096	408-029	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA	240732	1025351	1	OBRA	62,900.00	-	62,900.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
17OFIII14 097	408-030	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	COLONIA BENITO JUÁREZ (EL TULLILO)	241029	1025752	1	OBRA	62,900.00	-	62,900.00	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
17AFIII14 098	408-031	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 129 M2 DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	VARIAS LOCALIDADES	235938	1030110	129	METRO CUADRADO	49,595.20	-	49,595.20	-	-	-	-	100.00	-	100.00	-	X	
<b>TOTALES:</b>								<b>523,006.20</b>		<b>523,006.20</b>										

PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MAYRA SANCHEZ MEDINA CALDERÓN  
 SINDICO MUNICIPAL  
 NIEVES  
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.

JOSEFINA ACOSTA  
 REGISTRO MUNICIPAL  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

C.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GERARDO FERRIZ MONTES  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

PROF. JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ PÉREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SUB-PROGRAMA:

**408.- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA**

MES QUE INFORMA:

**OCTUBRE**

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2017

HOJA 18 DE 22

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO. N.	POR CONTRATO		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL							ACUMULADO	
17OFIII14 099	408-032	CONSTRUCCIÓN DE 69.62 M2 DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO CON F'C=250 KG/CM2 EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO (SAN FRANCISCO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO (SAN FRANCISCO)	241929	1025306	69.62	METRO CUADRADO	73,101.00	-	73,101.00					-	100.00	-	100.00	X	
17OFIII14 100	408-033	CONSTRUCCIÓN DE 85.96 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN 3 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	85.96	METRO CUADRADO	80,916.00	-	80,916.00					-	100.00	-	100.00	X	
17OFIII14 101	408-034	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL EN LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	1	CUARTO	49,844.00	-	49,844.00					-	100.00	-	100.00	X	
17OFIII14 103	408-035	CONSTRUCCIÓN DE 60.02 M2 DE TECHO FIRME EN 4 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LUIS MOYA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	LUIS MOYA	240732	1025351	60.02	METRO CUADRADO	57,019.00	57,019.00	57,019.00					100.00	100.00	100.00	100.00	X	
17OFIII14 106	408-036	CONSTRUCCIÓN DE 165.78 M2 DE TECHO FIRME DE CONCRETO EN 7 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER)	241131	1024359	165.78	METRO CUADRADO	174,069.00	174,069.00	174,069.00					100.00	100.00	100.00	100.00	X	
17OFIII14 109	408-037	CONSTRUCCIÓN DE 2 BAÑOS COMPLETOS A BASE DE TABICÓN DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE ORAN, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	235818	1025418	9.55	METRO CUADRADO	90,564.00	90,564.00	90,564.00					100.00	100.00	100.00	100.00	X	
17OFIII14 110	408-038	CONSTRUCCIÓN DE 4 BAÑOS ECOLÓGICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN LUCAS	241129	1030603	4	BAÑOS	196,180.00	196,180.00	196,180.00					100.00	100.00	100.00	100.00	X	
17OFIII14 111	408-039	CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	MATÍAS RAMOS (EL TÁNGER)	241131	1024359	5	BAÑOS	217,470.00	217,470.00	217,470.00					100.00	100.00	100.00	100.00	X	
<b>TOTALES:</b>								<b>939,163.00</b>	<b>939,163.00</b>	<b>939,163.00</b>										

PROFR. BLAS ÁVALOS NIEVES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
PROFR. JUAN FRANCISCO MEDINA PÉREZ  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
NIEVES  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

DES-PACHO DEL SINDICO  
C. MAYRA YUNIDAD MEDINA CALDERÓN  
SINDICO MUNICIPAL  
NIEVES  
Grat. Fco. R. Murguía, Zac.

LIC. JOEL GÓMEZ AGUILA  
TESORERO MUNICIPAL  
TESORERIA MUNICIPAL  
NIEVES  
FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

C. GERMÁN FERNÁNDEZ  
CONTROLADOR MUNICIPAL

CONTROLORIA MUNICIPAL  
NIEVES  
GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SUB-PROGRAMA:

409.- CAMINOS RURALES

MES QUE INFORMA:

OCTUBRE

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2017

HOJA 19 DE 22

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATTITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO N.	POR CONTRATO		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO								
17OFIII14 090	409-001	CONSTRUCCIÓN DE 2.016 KM DE TERRACERÍA Y BASE HIDRÁULICA, TRAMO 2+000 AL 4+016 NIEVES A, INDEPENDENCIA SAN MARTÍN, GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN	24°03'07.99"	103°04'48.08"	2.016	KILÓMETRO	2,667,731.00	994,983.98	994,983.98					37.30	37.30	100.00	100.00		X	
TOTALES:								2,667,731.00	994,983.98	994,983.98	-	-	-								

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 NIEVES,  
 Gral. Fco. R. Murguía, Zac.  
  
 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS  
 ECONÓMICOS Y SOCIALES  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R.  
 MURGUÍA, ZAC.  
  
 PROF. JUAN FRANCISCO SAUCEDO PÉREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

  
 DESARROLLO SINDICAL  
 MUNICIPAL  
 NIEVES  
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.  
  
 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL FRANCISCO R MURGUÍA ZAC  
  
 JOEL PÉREZ ACOSTA  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R.  
 MURGUÍA, ZAC.  
  
 C. GERARDO FÁBRAGA MONTER

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

SUB-PROGRAMA:

410.- INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL

MES QUE INFORMA:

OCTUBRE

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2017

HOJA 20 DE 22

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADO M.	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
17AFIII14 002	410-001	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA LA LOCALIDAD DE SAN GIL, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN GIL	241141	1025844	1	EQUIPO	30,500.00	-	30,500.00				-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 003	410-002	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA LA LOCALIDAD DE NIEVES, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	NIEVES	235938	1030110	1	EQUIPO	30,500.00	-	30,500.00				-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 004	410-003	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SANTA RITA	235644	1025506	1	EQUIPO	30,500.00	-	30,500.00				-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 005	410-004	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MORTEROS, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	SAN JOSÉ DE MORTEROS	242056	1025637	1	EQUIPO	30,500.00	-	30,500.00				-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 082	410-005	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (1 MOLINO PARA PASTURA CON REMOLQUE Y TOMA DE FUERZA MODELO 20, MARCA AZTECA) PARA LA LOCALIDAD DE APASEO, GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	APASEO	241552	1030220	1	EQUIPO	30,500.00	-	30,500.00				-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 083	410-006	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (1 MOLINO PARA PASTURA CON REMOLQUE Y TOMA DE FUERZA MODELO 20, MARCA AZTECA) PARA LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	240159	1030549	1	EQUIPO	30,500.00	-	30,500.00				-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 084	410-007	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (1 MOLINO PARA PASTURA CON REMOLQUE Y TOMA DE FUERZA MODELO 20, MARCA AZTECA) PARA LA LOCALIDAD DE ORAN GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	ORAN	235818	1025418	1	EQUIPO	30,500.00	-	30,500.00				-	100.00	-	100.00		X	
17AFIII14 085	410-008	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA (1 MOLINO PARA PASTURA CON REMOLQUE Y TOMA DE FUERZA MODELO 20, MARCA AZTECA) PARA LA LOCALIDAD DE EL CARNERITO (EL CARNERITO), GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.	EL CARNERITO (EL CARNERITO)	240559	1030931	1	EQUIPO	30,500.00	-	30,500.00				-	100.00	-	100.00		X	
<b>TOTALES:</b>								<b>244,000.00</b>		<b>244,000.00</b>										

PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 PROF. JUAN FRANCISCO CALDERÓN PÉREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

NIEVES  
 GRAL FRANCISCO R.  
 MURGUÍA, ZAC.

DESPECHO DEL SINDICO  
 C. MAYRA TRILIDAD MEDINA CALDERON  
 NIEVES  
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL  
 LIC. JORGE GARCÍA ACOSTA  
 TRESORERO MUNICIPAL  
 GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

L.A. CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 C. GERARDO FERRER MORTEROS

CONTROLORIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL FRANCISCO R.  
 MURGUÍA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017**

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
**411.- DESARROLLO INSTITUCIONAL**  
 OCTUBRE

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2017  
 HOJA 21 DE 22

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMO II	POR CONTRATO	
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO							
17AFIHD14 001	411-001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONAL CANON IR ADV 6055 N° DE SERIE HTT-25600 PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES	235938	1030110	1	EQUIPO	186,600.00	-	186,600.00					-	100.00	-	100.00		X
TOTALES:								186,600.00	-	186,600.00										

  
 PROF. BLAS ÁVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 PROF. JUAN FRANCISCO SABORZA PÉREZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

  
 C. MAYRA MEDINA MEDINA CALDERÓN  
 SINDICO MUNICIPAL

DES PACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
 NIEVES  
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.

  
 LIC. JOE GÓMEZ ACOSTA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

  
 LA CRISTINA CHÁVEZ VARELA  
 AUX. DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

  
 C. GERARDO FERRERA NEFFLERS  
 CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

