

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 TRIMESTRE DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2015
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 AGUA Y SANEAMIENTO
 OCTUBRE

FECHA: 03-nov-15
 HOJA: 1 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL AL ULADO	ACUMULADO AL ULADO	MENSUAL AL ULADO	
15OFIII14 037	401-001	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CONVENIO CON SAMA)	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		1 APORTACIÓN	4,639,292.23	-	3,015,539.95	-	-	-	65	-	-	
15OFIII14 063	401-002	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	MIGUEL HIDALGO		1 POZO	3,480.00	-	3,480.00	-	-	-	100	-	100	X
15OFIII14 098	401-003	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE	ALFONSO MEDINA		1 TANQUE	156,774.00	-	156,774.00	-	-	-	100	-	100	X
TOTALES:						4,799,546.23		3,175,793.95							

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 Gen. R. Murguía, Zac.

C. MANUEL BENIGNO CALLARRO SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DE VORA
 COORDINADOR MUNICIPAL

C. JUAN MANUEL GONZÁLEZ VADILLO
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
 INSTRUMENTOS DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 EDUCACIÓN
 OCTUBRE

FECHA: 03-nov-15
 HOJA: 2 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL AL ULADO	ACUMULADO AL ULADO	%	MENSUAL AL ULADO	ACUMULADO AL ULADO	%
15OFIII14 030	402-001	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA EMSAD	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		1 AULA	170,000.00	-	170,000.00					100	100			X
15OFIII14 039	402-002	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FELIPE ANGELES	MIGUEL HIDALGO		1 ANEXO	95,376.00	-	95,376.00					100	100			X
15OFIII14 040	402-003	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	SAN GIL		1 ANEXO	95,376.00	-	95,376.00					100	100			X
15OFIII14 041	402-004	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL ACUÑA	EL POTRERO		1 ANEXO	95,376.00	-	95,376.00					100	100			X
15OFIII14 042	402-005	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JESÚS FLORES MAGÓN	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		1 ANEXO	95,376.00	-	95,376.00					100	100			X
15AFIII14 056	402-006	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	SAN JOSÉ DE MORTEROS		1 APORTACIÓN	221,668.00	-	221,668.00					100	100			X
15AFIII14 057	402-007	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	EL POTRERO		1 APORTACIÓN	221,667.75	-	221,667.75					100	100			X
15AFIII14 058	402-008	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)		1 APORTACIÓN	221,667.75	-	221,667.75					100	100			X
15OFIII14 075	402-009	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. PINO SUÁREZ	SAN LUCAS		1 OBRA	38,280.00	-	38,280.00					100	100			X
15AFIII14 088	402-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA DE 10,000 LITROS DE CAPACIDAD PARA LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. ADOLFO MATEOS"	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)		1 CISTERNA	15,661.55	-	15,661.55					100	100			X
15AFIII14 089	402-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA DE 10,000 LITROS DE CAPACIDAD PARA LA ESCUELA PREPARATORIA N° 9	NIEVES		1 CISTERNA	15,661.55	-	15,661.55					100	100			X
15AFIII14 090	402-012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA DE 2,500 LITROS DE CAPACIDAD PARA LA ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO"	EMANGIPACIÓN		1 CISTERNA	3,564.20	-	3,564.20					100	5	100		X
TOTALES:						1,289,674.80		1,289,674.80									

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA TÉCNICA

C. JUAN MANUEL GONZÁLEZ VADILLO
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONTRATORIA MUNICIPAL

M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DÉVORA
DIRECTOR MUNICIPAL

GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

MIGUEL

C. MANUEL BENTIVO GALLARDO SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

C. P. VASMIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
SECRETARÍA MUNICIPAL


GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.


C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUDITOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
FORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
PROGRAMAS DE AVANCES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMÁS ZONAS TERRITORIALES DEL D.F.


PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 SUB-PROGRAMA: URBANIZACIÓN
 MES QUE INFORMA: OCTUBRE
 FECHA: 08-nov-15
 HOJA: 3 DE 10


NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE				LOCALIDAD	LOCALIDAD	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL AL ULADO	ACUMULADO AL ULADO	POR ADMON. DIRECTA
15AFIII14 001	405-001	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL (AV. JUÁREZ) A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	LA ESTANZUELA	1 APORTACIÓN	505,384.00	-	505,384.00	-	-	-	100	-	-	X	
15AFIII14 002	405-002	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO	COL. BENTO JUÁREZ (EL TULLILO)	1 APORTACIÓN	483,172.00	-	483,172.00	-	-	-	100	-	-	X	
15AFIII14 003	405-003	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA DE 2 KILÓMETROS	LUIS MOYA	1 APORTACIÓN	656,528.00	-	656,528.00	-	-	-	100	-	-	X	
15AFIII14 004	405-004	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA DE 2 KILÓMETROS	SAN LUCAS	1 APORTACIÓN	553,564.00	-	553,564.00	-	-	-	100	-	-	X	
15AFIII14 005	405-005	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA DE 1 KILÓMETROS	EL ROSARIO	1 APORTACIÓN	332,822.00	-	332,822.00	-	-	-	100	-	-	X	
15AFIII14 006	405-006	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 1 KILÓMETRO	EL PORVENIR	1 APORTACIÓN	355,855.00	-	355,855.00	-	-	-	100	-	-	X	
15AFIII14 007	405-007	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 1 KILÓMETRO	CHUPADEROS SERANO	1 APORTACIÓN	355,855.00	-	355,855.00	-	-	-	100	-	-	X	
15AFIII14 008	405-008	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 1 KILÓMETRO	ORAN	1 APORTACIÓN	355,855.00	-	355,855.00	-	-	-	100	-	-	X	
15AFIII14 009	405-009	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN 1 KILÓMETRO	LA LAGUNA	1 APORTACIÓN	355,885.00	-	355,885.00	-	-	-	100	-	-	X	
15OFIII14 025	405-010	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y BASE HIDRÁULICA EN LA TERRACERÍA NIEVES - SAN LUCAS DEL KM 8-000 AL 10-000	SAN LUCAS	2 KILÓMETRO	1,730,725.00	-	1,730,725.00	-	-	-	100	-	-	X	
15OFIII14 026	405-011	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERÍA SAN IGNACIO - ORAN DEL KM 0-000 AL 1-000	ORAN	1 KILÓMETRO	226,394.00	-	226,394.00	-	-	-	100	-	-	X	
15OFIII14 027	405-012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERÍA NIEVES - LUIS MOYA DEL KM 7-000 AL 9-000	LUIS MOYA (MELILLA)	2 KILÓMETRO	1,100,716.00	-	1,100,716.00	-	-	-	100	-	-	X	
15AFIII14 044	405-013	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA PESO A PESO PARA LA ADQUISIÓN DE CEMENTO (CONVENIO CON SINIFRA) PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	1 APORTACIÓN	224,280.35	-	224,280.35	-	-	-	100	-	X		
15OFIII14 047	405-014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERÍA MARAVILLAS - SAN JOSE DE MORTEROS EN EL KM 2-200 AL 4-200 INICIO EN E.C. NIEVES - ESTACIÓN CAMACHO	SAN JOSE DE MORTEROS	2 KILÓMETRO	521,067.00	260,533.50	521,067.00	-	-	-	50	100	5	100	X
					7,758,102.35	260,533.50	7,758,102.35								


CONTRALORIA MUNICIPAL
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SKEGOVA DE VORA
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.


DIRECCIÓN DE OBRAS
 CIP. WASHIN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS


DIRECCIÓN DE OBRAS
 LIC. JESSICA ESPARZA RAMÍREZ
 COORDINADORA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS


SECRETARÍA DE OBRAS
 C. MANUEL BENIGNO GARCIBANDO SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL


 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 TEMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMAR**

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 URBANIZACIÓN
 OCTUBRE

FECHA: 03-nov-15
 HOJA: 4 DE 10

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	%	MENSUAL	ACUMULADO	%	MENSUAL	ACUMULADO
150FIII14 048	405-015	NIVELACIÓN PARA RECIBIR CONCRETO HIDRÁULICO (PRIMERA ETAPA) EN CALLE CAMINO REAL	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)		4743 METRO CUADRADO	314,297.00	-	314,297.00	-	-	-	100	-	100	-	-	X
150FIII14 055	405-016	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA MARAVILLAS - SAN JOSÉ DE MORTEROS EN EL KM 2-200 AL 4-200 INICIO EN E.C. NIEVES - ESTACION CAMACHO	SAN JOSÉ DE MORTEROS		2	2,548,833.00	248,832.98	2,548,833.00	-	-	-	10	100	5	100	-	X
150FIII14 068	405-018	REHABILITACIÓN DE VADO DE MANIPOSTERÍA EN CRUCE RÍO AGUANAVAL	SANTA RITA		1 OBRA	300,054.00	-	300,054.00	-	-	-	100	-	100	-	-	X
150FIII14 069	405-019	REHABILITACIÓN DE VADO DE MANIPOSTERÍA EN CRUCE RÍO AGUANAVAL	ALFONSO MEDINA		1 OBRA	126,765.00	-	126,765.00	-	-	-	100	-	100	-	-	X
150FIII14 076	405-020	CONSTRUCCIÓN DE VADO DE MANIPOSTERÍA EN CRUCE RÍO AGUANAVAL	SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO (SAN FRANCISCO)		1 OBRA	294,440.00	-	294,440.00	-	-	-	100	-	100	-	-	X
150FIII14 093	405-017	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REAL	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)		5580.10 METRO CUADRADO	728,000.00	108,540.00	724,923.31	-	-	-	15	100	5	95	-	X
150FIII14 095	405-021	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES VIRGEN DE GUADALUPE, VIRGEN DEL CARMEN Y VIRGEN DEL CONSUELO DE LA COL. SANTA MARÍA DE LAS NIEVES	NIEVES		3000.00 METRO CUADRADO	364,550.00	-	364,550.56	-	-	-	-	100	-	100	-	X
15AFIII14 097	405-022	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTANCIA DEL ABUELO	NIEVES		1.00 APORTACIÓN	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	100	-	-	-	-
150FIII14 100	405-023	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERÍA CHUPADEROS (SERANO) - NIEVES DEL KM 0+000 AL 1+400	CHUPADEROS SERANO		2.00 OBRA	238,237.00	-	238,237.00	-	-	-	-	100	-	100	-	X
150FIII14 103	405-024	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALCANTARILLA	NIEVES		3839 OBRA	772,928.00	-	146,933.90	-	-	-	-	19	-	10	-	X
150FIII14 106	405-025	REHABILITACIÓN DE VADO DE MANIPOSTERÍA EN CRUCE DE RÍO AGUANAVAL PARA LA LOCALIDAD DE EL ANCON	EL ANCON		1.00 OBRA	264,979.00	-	264,979.00	-	-	-	-	100	-	100	-	X
150FIII14 109	405-026	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE ALCANTARILLA (LA HUERTA) (PRIMERA ETAPA)	NIEVES		4.00 REGISTROS	383,667.00	383,667.00	383,667.00	-	-	-	100	100	60	60	-	X
15AFIII14 111	405-027	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA PESO X PESO PARA LA ADQUISICIÓN DE 150 TONELADAS DE CEMENTO (CONVENIO CON SINERA)	NIEVES		1.00 APORTACIÓN	171,750.00	171,750.00	171,750.00	-	-	-	100	100	-	-	-	X
TOTALES:						7,508,500.00	912,789.98	6,879,325.77									



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

[Signature]



CONTRALORIA MUNICIPAL

[Signature]



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

[Signature]

C. MANUEL BEJARNO GONZALEZ SANDOVAL
 SECRETARÍA MUNICIPAL

C. YASMÍN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
 TITULAR

C. JUAN MANUEL GONZÁLEZ JAVILLO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SÉGOVIA DE VORA
 CONTRALOR MUNICIPAL

GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
TEMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
PROGRAMA DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
FONDO DE APORTACIONE PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
VIVIENDA
OCTUBRE

FECHA: 08-nov-15
HOJA: 5 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO ACUMULADO		EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	
15OFIII14 016	406 - 001	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	NIEVES		1070.3 METRO CUADRADO	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	100	-	95	X
15OFIII14 018	406 - 002	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL POTRERO		21.20 METRO CUADRADO	24,500.00	-	24,500.00	-	100	-	100	X
15OFIII14 019	406 - 003	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR	EL POTRERO		1 CUARTO	36,000.00	-	36,000.00	-	100	-	100	X
15OFIII14 020	406 - 004	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	EL POTRERO		1 CUARTO	40,000.00	-	40,000.00	-	100	-	100	X
15OFIII14 021	406 - 005	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME	EL POTRERO		21.20 METRO CUADRADO	4,200.00	-	4,200.00	-	100	-	100	X
15OFIII14 010	406 - 006	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	COL. FRANCISCO I. MADERO		133.42 METRO CUADRADO	119,088.00	-	119,088.00	-	100	-	100	X
15OFIII14 029	406 - 007	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SANTA RITA		111.24 METRO CUADRADO	97,978.65	-	97,978.65	-	100	-	100	X
15OFIII14 031	406 - 008	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LUIS MOYA		233.47 METRO CUADRADO	202,790.00	-	202,790.00	-	100	-	100	X
15OFIII14 028	406 - 009	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LAS BOCAS		218.75 METRO CUADRADO	187,074.00	-	187,074.00	-	100	-	100	X
15OFIII14 032	406 - 010	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		214.36 METRO CUADRADO	183,043.00	-	183,043.00	-	100	-	100	X
15OFIII14 033	406 - 011	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	VALENCIANA		109.41 METRO CUADRADO	93,115.00	-	93,115.00	-	100	-	100	X
15OFIII14 011	406 - 012	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	ATOTONILCO		191.87 METRO CUADRADO	167,347.00	-	167,347.00	-	100	-	100	X
15OFIII14 035	406 - 013	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL CARRIZAL		100.64 METRO CUADRADO	89,076.00	-	89,076.00	-	100	-	100	X
15OFIII14 012	406 - 014	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL ANCIÓN		92.37 METRO CUADRADO	77,498.00	-	77,498.00	-	100	-	100	X
15OFIII14 013	406 - 015	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	ALFONSO MEDINA		86.23 METRO CUADRADO	76,270.00	-	76,270.00	-	100	-	100	X
15OFIII14 034	406 - 016	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LAS CALLES PAMANES, ESCOBEDO, FRANCISCO I. MADERO, INDEPENDENCIA, LA LOMA Y VICENTE GUERRERO	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)		23 POSTE	790,888.00	-	790,888.00	-	100	-	95	X
15OFIII14 036	406 - 017	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO		94.00 METRO CUADRADO	84,815.00	-	84,815.00	-	100	-	100	X
15OFIII14 038	406 - 018	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN GIL		230.18 METRO CUADRADO	198,422.00	-	198,422.00	-	100	-	100	X
15OFIII14 043	406 - 019	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	LUIS MOYA		2 SANITARIOS	78,052.00	-	78,052.00	-	100	-	100	X
15OFIII14 015	406 - 020	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO		131.73 METRO CUADRADO	118,050.00	-	118,050.00	-	100	-	100	X
15OFIII14 046	406 - 021	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	CAMISA (SAN JOSÉ DE LA LAGUNA)		43.00 METRO CUADRADO	8,600.00	-	8,600.00	-	100	-	100	X
15OFIII14 045	406 - 022	APLANADO EN MURO A BASE DE PASTA DE CEMENTO	SAN JOSÉ DE LA CAMISA (SAN JOSÉ DE LA LAGUNA)		544.20 METRO CUADRADO	65,304.00	-	65,304.00	-	100	-	100	X
15OFIII14 049	406 - 023	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO	COL. CHIAPULTEPEC		156.25 METRO CUADRADO	139,997.00	-	139,997.00	-	100	-	100	X
15OFIII14 050	406 - 024	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO	JARALILLO		146.78 METRO CUADRADO	145,100.00	-	145,100.00	-	100	-	100	X
TOTALES:						4,027,207.65		4,027,206.94					

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y FISCALÍA

CONTRALORIA MUNICIPAL
M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOWIA DE VORO R.
GRAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
C. YASMIN GUADALUPE TABA HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
GRAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
NIEVES
C. MANUEL BENOÍTO GALLARDO SANDOVAL
SINDICO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
LUIS JESSICA ESPARZA RAMÍREZ
SINDICO MUNICIPAL

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
AUTOR DE REGISTRO ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
AVANCES FÍSICO FINANCIEROS MENSUALES EJERCICIO FISCAL 2015
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMAR
ACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 VIVIENDA
 OCTUBRE

FECHA: 03-nov-15

HOJA: 6 DE 10

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL	%	MENSUAL	%	POR ADMON. DIRECTA
15OFIII14014	406 - 025	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN IGNACIO		58.00 METRO CUADRADO	52,941.00	-	52,941.00	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14051	406 - 026	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL CARNERITO (EL CARNERO)		218.32 METRO CUADRADO	195,366.00	-	195,366.00	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14054	406 - 027	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN LUCAS		284.02 METRO CUADRADO	258,025.00	-	258,025.00	-	-	100	-	100	X	
15AFIII14059	406 - 028	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA PESO A PESO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA TECHOS DE LAMINA, PISOS DE CONCRETO Y ENJARRES (Convenio Subsecretaría de Vivienda de SINIFRA)	COBERTURA MUNICIPAL		1.00 APORTACIÓN	200,000.00	-	200,000.00	-	-	100	-	-		
15OFIII14062	406 - 029	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO)		117.12 METRO CUADRADO	108,591.00	-	108,591.00	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14064	406 - 030	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	APASEO		42.77 METRO CUADRADO	36,371.00	-	36,371.00	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14065	406 - 031	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO		100.00 METRO CUADRADO	92,261.00	-	92,261.00	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14066	406 - 032	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL ANCON		184.10 METRO CUADRADO	174,125.00	-	174,125.00	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14067	406 - 033	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		220.35 METRO CUADRADO	200,060.37	-	200,060.37	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14053	406 - 034	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	ORAN		145.11 METRO CUADRADO	127,700.00	-	127,700.00	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14070	406 - 043	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN LUCAS		212.49 METRO CUADRADO	185,572.00	-	185,572.00	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14071	406 - 035	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SANTA RITA		557.95 METRO CUADRADO	501,089.00	144,393.05	501,089.00	-	-	29	100	100	X	
15OFIII14073	406 - 036	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO)		159.85 METRO CUADRADO	168,310.00	-	168,310.00	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14074	406 - 037	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	ALFONSO MEDINA		39.26 METRO CUADRADO	35,192.00	-	35,192.00	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14077	406 - 038	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LUIS MOYA		257.66 METRO CUADRADO	234,764.00	-	234,764.00	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14078	406 - 039	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LUIS MOYA		237.61 METRO CUADRADO	229,667.00	-	229,667.00	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14079	406 - 040	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL CARRIZAL		204.02 METRO CUADRADO	177,547.00	-	177,547.00	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14080	406 - 041	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		205.66 METRO CUADRADO	197,881.00	-	197,881.00	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14081	406 - 042	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LUIS MOYA		334.26 METRO CUADRADO	313,879.13	-	313,879.13	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14017	406 - 044	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN JOSÉ DE MORTEROS		173.00 METRO CUADRADO	153,269.00	-	153,269.00	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14086	406 - 045	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		135.12 METRO CUADRADO	131,695.00	-	131,695.00	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14091	406 - 046	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL GARMEN)		144.53 METRO CUADRADO	118,806.00	-	118,806.00	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14092	406 - 047	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	ATOTONILCO		83.65 METRO CUADRADO	85,578.00	-	85,578.00	-	-	100	-	100	X	




 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 C. JUAN MANUEL GONZÁLEZ VADILLO
 DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
 GRAL. FRANCISCO MURGUIA, ZAC.
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 M. C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

C. MANUEL BENIGNO GALARRADO SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. YASMÍN GUADALUPE TAPIA FERNÁNDEZ
 TENDERO MUNICIPAL
 C. JESSICA ESPARZA RAMÍREZ
 SINDACO MUNICIPAL

**H. AVIANTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 11 MESES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 3 MESES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 VIVIENDA
 OCTUBRE

FECHA: 03-nov-15

HOJA: 7 DE 10

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE				LOCALIDAD	LOCALIDAD	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL AL ULADO
15OFIII14 094	406 - 048	CONSTRUCCIÓN DE 60.4 M2 DE TECHO FIRME	ALFONSO MEDINA	60.40 METRO CUADRADO	57,024.00	-	57,024.00	-	-	100	100	-	X
15OFIII14 099	406 - 049	CONSTRUCCIÓN DE 2105 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO	VARIAS (VALENCIANA, LA ESTANZUELA, LUIS MOYA, EL PORVENIR, EL ROSARIO, NILLA, INDEPENDENCIA, CIENEGUILLA, SAN JOSÉ, EL CARRIZAL, FRANCISCO I. MADERO, JARULLO Y NIEVES)	2105.00 METRO CUADRADO	523,590.00	-	523,590.00	-	-	100	75	15	X
15OFIII14 104	406 - 050	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	VARIAS (EL ANCON, LA ESTANZUELA, EL PORVENIR, EMANIPACIÓN, ROSARIO, CARRENAS, SAN LUCAS, CIENEGUILLA, SAN JOSÉ, LA LAGUNA, MARTÍAS RAMOS, EL CARRIZAL, INDEPENDENCIA, SAN MARTÍN, SAN IGNACIO, SANTA RITA, EL SAUZ, EL POTRERO Y NIEVES)	2412 METRO CUADRADO	134,670.00	-	134,670.00	-	-	100	60	20	X
15OFIII14 105	406 - 051	CONSTRUCCIÓN DE ENJARRE A BASE DE CEMENTO - CAL EN VARIAS LOCALIDADES	VARIAS (EL ANCON, LA ESTANZUELA, LUIS MOYA, EL PORVENIR, COL, CHAPULTEPEC, BENTO JUÁREZ (EL TULLO), APASCO, SAN LUCAS, NORIA Y CIENEGUILLA, MIGUEL HIDALGO, MANUEL ÁVILA CAMACHO (MESILLAS), SANTA RITA, SAN JOSÉ DE MORTEROS Y NIEVES)	827 METRO CUADRADO	27,310.00	-	27,310.00	-	-	100	60	20	X
15OFIII14 107	406 - 052	CONSTRUCCIÓN DE 42 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO	VALENCIANA (OJO DE AGUA)	42 METRO CUADRADO	36,956.00	-	36,956.00	-	-	100	100	-	X
15OFIII14 108	406 - 053	CONSTRUCCIÓN DE 53.52 M2 DE TECHO FIRME	EL ANCON	53.52 METRO CUADRADO	44,931.00	-	44,931.00	-	-	100	100	-	X
15OFIII14 112	406 - 054	CONSTRUCCIÓN DE 301.18 M2 DE TECHO FIRME A BASE DE CONCRETO ARMADO EN 9 VIVIENDAS	VALENCIANA (OJO DE AGUA)	301.18 METRO CUADRADO	289,060.00	289,060.00	289,060.00	-	-	100	100	100	X
15OFIII14 113	406 - 055	CONSTRUCCIÓN DE 158.75 M2 DE TECHO FIRME EN 6 VIVIENDAS	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO	158.75 METRO CUADRADO	152,458.00	152,458.00	152,458.00	-	-	100	100	100	X
TOTALES:						1,265,999.00	441,518.00	1,265,999.00					



[Handwritten signature]
 LIC. JESSICA ESPARZA RAMÍREZ
 DIRECTORA MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 LIC. JESSICA ESPARZA RAMÍREZ
 DIRECTORA MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 C. MANUEL BENIGNO GALLARDO SANDOVAL
 DIRECTOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA BÉVORA
 CONTADOR MUNICIPAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

[Handwritten signature]
 DIRECCIÓN DE OBRAS
 C. JUAN MANUEL GONZÁLEZ VADILLO
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

[Handwritten signature]
 C. P. YAMÍN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
 ESCOBERA MUNICIPAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

[Handwritten signature]
 LIC. JESSICA ESPARZA RAMÍREZ
 DIRECTORA MUNICIPAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

[Handwritten signature]
 C. MANUEL BENIGNO GALLARDO SANDOVAL
 DIRECTOR MUNICIPAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 PLAN DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 OTROS PROYECTOS
 OCTUBRE

FECHA: 03-nov-15
 HOJA: 8 DE 10


NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL AL ULADO	% ACUMULADO	MENSUAL AL ULADO	% ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA
15AFIII14 022	403-001	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA, LUIS MOYA, COL. CHAPULTEPEC Y NORIAS (CONVENIO CON SECAMPO)	VARIAS		1 APORTACIÓN	35,000.00	-	35,000.00				100	-	-		
15AFIII14 082	403-002	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA	EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN)		1 EQUIPO	25,000.00	-	25,000.00				100	-	-	X	
15AFIII14 101	403-003	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN		1 EQUIPO	27,500.00	-	27,500.00				100	-	-		X
15AFIII14 102	403-004	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA	SAN LUCAS		1 EQUIPO	27,500.00	-	27,500.00				100	-	-		X
15AFIII14 110	403-005	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO EN LAS LOCALIDADES DE JARALILLO, APASEO, SANTA RITA Y NIEVES (CONVENIO CON SECAMPO)	VARIAS		1 APORTACIÓN	35,000.00	35,000.00	35,000.00				100	-	-		
TOTALES:						150,000.00	35,000.00	150,000.00								




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 M. V. Z. ADRIANO GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
 DIRECTOR MUNICIPAL




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 M. V. Z. ADRIANO GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
 DIRECTOR MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL
 M. V. Z. ADRIANO GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
 DIRECTOR MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NIEVES,
 Jalisco, R. Murguía, Zac.



C. MANUEL B. GALINDO SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUXILIAR DE ESCUELA ECONÓMICA Y SOCIAL




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
 II MES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMIARACIONES TERRITORIALES DEL D.F.




PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 DESARROLLO INSTITUCIONAL
 OCTUBRE


FECHA: 03-nov-15
 HOJA: 9 DE 10


NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL AL ULADO	ACUMULADO AL ULADO
15AFIII14 023	407-001	ADQUISICIÓN DE PROGRAMA OPUS 2015 (INCLUYE 1 LICENCIA) Y 2 LICENCIAS ADICIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y OBRAS PÚBLICAS	NIEVES		1 SOFTWARE	23,490.00	-	23,490.00	-	-	100	-	100	-	X
15AFIII14 024	407-002	CAPACITACIÓN EN PROGRAMA OPUS 2015 PARA AUXILIARES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y OBRAS PÚBLICAS	NIEVES		1 CAPACITACIÓN	17,400.00	-	17,400.00	-	-	100	-	100	-	X
15AFIII14 072	407-003	ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA CANON PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES		1 EQUIPO	78,880.00	-	78,880.00	-	-	100	-	100	-	X
15AFIII14 083	407-004	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES		1 EQUIPO	39,194.00	-	39,194.00	-	-	100	-	100	-	X
15AFIII14 085	407-005	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES		1 EQUIPO	16,370.50	-	16,370.50	-	-	100	-	100	-	X
15AFIII14 087	407-006	ADQUISICIÓN DE PROGRAMA CIVILIDAD PARA AUTOCAD FULL 2007-2015 (INCLUYE 1 LICENCIA) Y 2 LICENCIAS ADICIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES		1 SOFTWARE	25,346.00	-	25,346.00	-	-	100	-	100	-	X
TOTALES:						200,680.50	-	200,680.50	-	-	100	-	100	-	X












 C. MANUEL BENIGNO CARRERO SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. JESSICA ESPARZA RAMÍREZ
 SINDICO MUNICIPAL


 C. JUAN MANUEL GONZÁLEZ VERDILLO
 DIRECTOR DE OBRAS PÙBLICAS


 C.P. YASMÍN GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE OBRAS PÙBLICAS
 C. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
 MES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMIARIAS COMUNALES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 GASTOS INDIRECTOS
 OCTUBRE

FECHA: 03-nov-15
 HOJA: 10 DE 10

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL AL ULADO	% ACUMULADO	MENSUAL AL ULADO	% ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO	
15AFIII14052	408 - 001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES		4 VEHÍCULOS	250,000.00	8,585.00	140,091.58				3	56	3	56	X		
15AFIII14061	408 - 002	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES		5 AUXILIARES	484,500.00	51,000.00	306,000.00				11	63	11	63		X	
15AFIII14084	408 - 003	ADQUISICIÓN DE LOTE DE PAPELERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NIEVES		1 LOTE	13,178.70		13,178.70									X	
15AFIII14096	408-004	ELABORACIÓN E INFORME DE MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL "ESTANCIA DEL ABUELO"	NIEVES		1 PROYECTO	6,960.00		6,960.00									X	
TOTALES:							754,638.70	59,585.00	466,230.28									

RUBRO	RECURSOS MUNICIPALES		RECURSOS MUNICIPALES		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	
	TECHO FINANCIERO	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4,799,546.23	3,175,795.95	-	-	-	-
EDUCACIÓN	1,289,674.80	1,289,674.80	-	-	-	-
SALUD	-	-	-	-	-	-
URBANIZACIÓN	15,266,602.35	14,637,432.12	1,173,323.48	14,637,432.12	-	-
VIVIENDA	9,271,896.15	9,271,895.44	585,911.05	9,271,895.44	-	-
OTROS PROYECTOS	150,000.00	150,000.00	35,000.00	150,000.00	-	-
DESARROLLO INSTITUCIONAL	200,680.50	200,680.50	-	200,680.50	-	-
GASTOS INDIRECTOS	754,638.70	466,230.28	59,585.00	466,230.28	-	-
TOTALES	31,733,038.73	29,191,707.09	1,853,819.53	29,191,707.09	-	-



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 C. MANUEL GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ
 DIRECTOR GENERAL



CONTRALORIA MUNICIPAL
 M.V.Z. ADALBERTO DE LOS SEGONDIA DE VORA
 CONTADOR GENERAL



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 LIC. JESSICA ESPARZA RAMÍREZ
 SINDACO MUNICIPAL



C. MANUEL BENVENIDO SANDOVAL
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUXILIAR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



GRAL. FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.