



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MUIÑO, A.C.A.ZAC.
 COMISIONES DE AVANCES FISCO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2015
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.**


PROGRAMA DE GOBIERNO: AGUA Y SANEAMIENTO
 SUB-PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE


FECHA: 05-sep-15
 HOJA: 1 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	%	ACUMULADO	%	MENSUAL	ACUMULADO	POR ADMON. DIRECTA
15AF/III/14 037	401-001	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CONVENIO CON SAMA)	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		1 APORTACIÓN	4,639,292.23	3,015,539.95	-	-	-	65	-	-			
15OF/III/14 063	401-002	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	MIGUEL HIDALGO		1 POZO	3,480.00	3,480.00	-	-	-	100	-	100	X		
15OF/III/14 098	401-003	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE	ALFONSO MEDINA		1 TANQUE	156,774.00	156,774.00	-	-	-	100	-	100	X		
TOTALES:							4,799,546.23	3,175,793.95								


DESPACHO DEL PRESIDENTE
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 GENERAL FRANCISCO R. MUIÑO, A.C.A.ZAC.


MANUEL GONZÁLEZ VADILLO
 DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA



M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DÉVORA
 COMISARIO MUNICIPAL


C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUDITORA FINANCIERA GENERAL


**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUJUA, ZAC.
 II TERCER MES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FIS 2015
 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMAR
 UNES TERRITORIALES DEL D.F.**

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 SUB-PROGRAMA: EDUCACION
 MES QUE INFORMA: SEPTIEMBRE
 FECHA: 05-09-15
 HOJA: 2 DE 10


NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE				LOCALIDAD	RECURSOS PÚBLICOS		PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL AL ULADO	ACUMULADO AL ULADO	POR ADMON. DIRECTA	POR CONTRATO
							MENSUAL	ACUMULADO							
15OFIII14 030	402-001	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA EMSAD	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	1 AULA	170,000.00	-	170,000.00	-	100	-	100	-	X		
15OFIII14 039	402-002	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FELIPE ANGELES	MIGUEL HIDALGO	1 ANEXO	95,376.00	-	95,376.00	-	100	-	100	-	X		
15OFIII14 040	402-003	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	SAN GIL	1 ANEXO	95,376.00	-	95,376.00	-	100	-	100	-	X		
15OFIII14 041	402-004	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL ACUÑA	EL POTRERO	1 ANEXO	95,376.00	-	95,376.00	-	100	-	100	-	X		
15OFIII14 042	402-005	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JESUS FLORES MAGON	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)	1 ANEXO	95,376.00	-	95,376.00	-	100	-	100	-	X		
15AFIII14 056	402-006	PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES APORTACIÓN MUNICIPAL	SAN JOSÉ DE MORTEROS	1 APORTACIÓN	221,667.75	-	221,667.75	-	100	-	100	-	X		
15AFIII14 057	402-007	PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES APORTACIÓN MUNICIPAL	EL POTRERO	1 APORTACIÓN	221,667.75	-	221,667.75	-	100	-	100	-	X		
15AFIII14 058	402-008	PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES APORTACIÓN MUNICIPAL	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)	1 APORTACIÓN	221,667.75	-	221,667.75	-	100	-	100	-	X		
15OFIII14 075	402-009	PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. PINO SUÁREZ	SAN LUCAS	1 OBRA	38,280.00	-	38,280.00	-	100	-	100	-	X		
15OFIII14 088	402-010	CISTERNA DE 10,000 LITROS DE CAPACIDAD PARA LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. ADOLFO MATEOS"	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN (SAN MARTÍN)	1 CISTERNA	15,661.55	-	15,661.55	-	100	20	100	X	X		
15OFIII14 089	402-011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CISTERNA DE 10,000 LITROS DE CAPACIDAD PARA LA ESCUELA PREPARATORIA N°9	NIEVES	1 CISTERNA	15,661.55	-	15,661.55	-	100	20	100	X	X		
15OFIII14 090	402-012	CISTERNA DE 2,500 LITROS DE CAPACIDAD PARA LA ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO"	EMANCIPACIÓN	1 CISTERNA	3,564.20	-	3,564.20	-	100	15	95	X	X		
TOTALES:					1,289,674.80	-	1,289,674.80	-	100	-	100	-	X		




DES PACHO DEL PRESIDENTE
 NIEVES
 C. MANUEL BENITO RAMÍREZ NIÉVES
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS




DES PACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 C. JESSICA ESPARZA RAMÍREZ NIÉVES
 DIRECTORA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS




DES PACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 C. JESSICA ESPARZA RAMÍREZ NIÉVES
 DIRECTORA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS




DES PACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 C. JESSICA ESPARZA RAMÍREZ NIÉVES
 DIRECTORA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS




 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUJUA, ZAC.



 M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DE YORA
 COORDINADOR MUNICIPAL





 JUAN MANUEL GONZÁLEZ VARELLO
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS




 C. MANUEL BENITO RAMÍREZ NIÉVES
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (CLAVE)	PROYECTO	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	%	MENSUAL AL ULADO	%
15AFH14 001	405-001	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL (AV. JUÁREZ) A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	LA ESTARZUELA		1 APORTACIÓN	505,384.00	-	505,384.00	-	-	100	-	-	X
15AFH14 002	405-002	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	COL. BENITO JUÁREZ (EL TUULLIO)		1 APORTACIÓN	483,172.00	-	483,172.00	-	-	100	-	-	X
15AFH14 003	405-003	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA DE 2 KILOMETROS	LUIS MOYA		1 APORTACIÓN	656,528.00	-	656,528.00	-	-	100	-	-	X
15AFH14 004	405-004	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA DE 2 KILOMETROS	SAN LUCAS		1 APORTACIÓN	553,564.00	-	553,564.00	-	-	100	-	-	X
15AFH14 005	405-005	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA DE 1 KILOMETROS	EL ROSARIO		1 APORTACIÓN	332,822.00	-	332,822.00	-	-	100	-	-	X
15AFH14 006	405-006	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN 1 KILOMETRO	EL PORVENIR		1 APORTACIÓN	355,855.00	-	355,855.00	-	-	100	-	-	X
15AFH14 007	405-007	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN 1 KILOMETRO	CHUPADEROS SERANO		1 APORTACIÓN	355,855.00	-	355,855.00	-	-	100	-	-	X
15AFH14 008	405-008	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN 1 KILOMETRO	ORAN		1 APORTACIÓN	355,855.00	-	355,855.00	-	-	100	-	-	X
15AFH14 009	405-009	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA 3X1 PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN 1 KILOMETRO	LA LAGUNA		1 APORTACIÓN	355,885.00	-	355,885.00	-	-	100	-	-	X
15OFH14 025	405-010	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y BASE HIDRAULICA EN LA TERRACERÍA NUEVES - SAN LUCAS DEL KM 8+000 AL 10+000	SAN LUCAS		2 KILOMETRO	1,730,725.00	-	1,730,725.00	-	-	100	-	100	X
15OFH14 026	405-011	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERÍA SAN IGNACIO - ORAN DEL KM 0+000 AL 1+000	ORAN		1 KILOMETRO	226,394.00	-	226,394.00	-	-	100	2	100	X
15OFH14 027	405-012	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERÍA NUEVES - LUIS MOYA DEL KM 7+000 AL 9+000	LUIS MOYA (MELILLA)		2 KILOMETRO	1,100,716.00	-	1,100,716.00	-	-	100	5	100	X
15AFH14 044	405-013	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA PESO A PESO PARA LA ADQUISICIÓN DE CEMENTO (CONVENIO CON SINIFRA) PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)	CIENEGUILLA (NORIA Y CIENEGUILLA)		1 APORTACIÓN	224,280.35	-	224,280.35	-	-	100	-	-	X
15OFH14 047	405-014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERÍA SAN IGNACIO - ORAN DEL KM 2+200 AL 3+000 - ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA	SAN LUCAS DEL KM 2+200 AL 3+000 - ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA		2 KILOMETRO	260,533.50	-	260,533.50	-	-	50	5	95	X
							TOTALES:		7,497,568.85					


DES PACHO DEL PRESIDENTE
 C. MANUEL BENIGNO SANDOVAL
 C. FRANCISCO R. MURGUJIA, ZAC.


 M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA OÉVORA
 COMISIONADO LOCAL


 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 ASESORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
 I. AVANCES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:


FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 URBANIZACIÓN
 SEPTIEMBRE

FECHA: 05-SECT-15
 HOJA: 4 DE 10


NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE				LOCALIDAD	LOCALIDAD	RECURSOS PÚBLICOS	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL AL ULADO
150FIII14 048	405-015	REVELACIÓN PARA RECIBIR CONCRETO HIDRÁULICO (PRIMERA ETAPA) EN CALLE CAMINO REAL	CIENEGUILLA (MORIA Y CIENEGUILLA)	4743 METRO CUADRADO	314,297.00	-	314,297.00	-	-	-	-	100	100		X
150FIII14 055	405-016	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIA MARAVILLAS - SAN JOSÉ DE MORTEROS EN EL KM 2+200 AL 4+200 INICIO EN C. NIEVES - ESTACIÓN CAMACHO	SAN JOSÉ DE MORTEROS	2	2,548,833.00	-	2,300,000.02	-	-	-	-	90	95		X
150FIII14 068	405-018	REHABILITACIÓN DE VADO DE MAMPOSTERÍA EN CRUCE RÍO AGUANAVAL	SANTA RITA	1 OBRA	300,054.00	-	300,054.00	-	-	-	-	100	100		X
150FIII14 069	405-019	REHABILITACIÓN DE VADO DE MAMPOSTERÍA EN CRUCE RÍO AGUANAVAL	ALFONSO MEDINA	1 OBRA	126,765.00	-	126,765.00	-	-	-	-	100	100		X
150FIII14 076	405-020	CONSTRUCCIÓN DE VADO DE MAMPOSTERÍA EN CRUCE RÍO AGUANAVAL	SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO (SAN FRANCISCO)	1 OBRA	294,440.00	147,220.00	294,440.00	-	-	-	50	100	20	100	X
150FIII14 093	405-017	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REAL	CIENEGUILLA (MORIA Y CIENEGUILLA)	5580.10 METRO CUADRADO	728,000.00	264,321.10	616,383.31	-	-	-	36	85	15	90	X
150FIII14-095	405-021	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES VIRGEN DE GUADALUPE, VIRGEN DEL CARMEN Y VIRGEN DEL CONSUELO DE LA COL. SANTA MARÍA DE LAS NIEVES	NIEVES	3000.00 METRO CUADRADO	364,550.00	260,530.56	364,450.56	-	-	-	71	100	40	100	X
150FIII14-097	405-022	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA EX1 PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTANCIA DEL ABUELO	NIEVES	1.00 APORTACIÓN	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	100	-	-	
150FIII14 100	405-023	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA TERRACERIA CHUPADEROS (SERANO) - NIEVES DEL KM 0+000 AL 1+000	CHUPADEROS SERANO	2.00 OBRA	238,237.00	-	238,237.00	-	-	-	-	100	20	100	X
150FIII14 103	405-024	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALCANTARILLA	NIEVES	3839 OBRA	772,928.00	146,933.90	146,933.90	-	-	-	19	19	10	10	X
150FIII14 106	405-025	REHABILITACIÓN DE VADO DE MAMPOSTERÍA EN CRUCE DE RÍO AGUANAVAL PARA LA LOCALIDAD DE EL ANCON	EL ANCON	1.00 OBRA	264,979.00	264,979.00	264,979.00	-	-	-	100	100	100	100	X
TOTALES:						6,953,083.00	5,966,539.79	-	-	-	-	1,083,984.56	5,966,539.79	-	-




DIRECCIÓN DE DEBES




DIRECCIÓN DE DEBES




DES P A C H O
DEL PRESIDENTE
NIEVES,
MUNICIPAL




DES P A C H O
DEL PRESIDENTE
NIEVES,
MUNICIPAL




DIRECCIÓN DE DEBES




DIRECCIÓN DE DEBES




DES P A C H O
DEL PRESIDENTE
NIEVES,
MUNICIPAL



DES P A C H O
DEL PRESIDENTE
NIEVES,
MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE DEBES



DIRECCIÓN DE DEBES

M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DE VIORA
 CONTADOR PÚBLICO

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUDITORA DE DEBES Y MENSUALIDADES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
15 MES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
CONTRIBUCIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 VIVIENDA:
 SEPTIEMBRE

FECHA: 05-oct-15
 HOJA: 5 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJECUTA			AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL	%	MENSUAL	%	POR ADMON. DIRECTA
15OFIII14 016	406-001	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	NIEVES		1070.3 METRO CUADRADO	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	100	5	95	X	
15OFIII14 018	406-002	CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL POTRERO		21.20 METRO CUADRADO	24,500.00	-	24,500.00	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 019	406-003	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR	EL POTRERO		1 SANITARIO	36,000.00	-	36,000.00	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 020	406-004	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO	EL POTRERO		1 CUARTO	40,000.00	-	40,000.00	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 021	406-005	REHABILITACIÓN DE MURO FIRME	EL POTRERO		21.20 METRO CUADRADO	4,200.00	-	4,200.00	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 010	406-006	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	COL. FRANCISCO I. MADERO		133.42 METRO CUADRADO	119,088.00	-	119,088.00	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 029	406-007	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SANTA RITA		111.24 METRO CUADRADO	97,978.65	-	97,978.65	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 031	406-008	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LUIS MOYA		233.47 METRO CUADRADO	202,790.00	-	202,790.00	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 028	406-009	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LAS BOCAS		218.75 METRO CUADRADO	187,074.00	-	187,074.00	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 032	406-010	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		214.36 METRO CUADRADO	183,043.00	-	183,043.00	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 033	406-011	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	VALENCIANA		109.41 METRO CUADRADO	98,115.00	-	98,115.00	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 011	406-012	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	ATOTONILCO		191.87 METRO CUADRADO	167,347.00	-	167,347.00	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 035	406-013	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL CARRIZAL		100.64 METRO CUADRADO	89,076.00	-	89,076.00	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 012	406-014	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL ANCIÓN		92.37 METRO CUADRADO	77,498.00	-	77,498.00	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 013	406-015	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	ALFONSO MEDINA		86.23 METRO CUADRADO	76,270.00	-	76,270.00	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 034	406-016	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LAS CALLES PAMANES, ESCOBEDO, FRANCISCO I. MADERO, INDEPENDENCIA, LA LOMA Y VICENTE GUERRERO	CIENEGUILLA (INGRÍA Y CIENEGUILLA)		23 POSTE	790,888.00	-	790,888.00	-	-	100	-	95	X	
15OFIII14 036	406-017	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN FRANCISCO DE LOS GALLOS		94.00 METRO CUADRADO	84,815.00	-	84,815.00	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 038	406-018	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN BIL		230.18 METRO CUADRADO	198,422.00	-	198,422.00	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 043	406-019	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	LUIS MOYA		2 SANITARIOS	78,052.00	-	78,052.00	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 015	406-020	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO		131.73 METRO CUADRADO	118,050.00	-	118,050.00	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 046	406-021	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	CAMISA (SAN JOSÉ DE LA LAGUNA)		43.00 METRO CUADRADO	8,600.00	-	8,600.00	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 045	406-022	APLANADO EN MURO A BASE DE PASTA DE CEMENTO	SAN JOSÉ DE LA CAMISA (SAN JOSÉ DE LA LAGUNA)		544.20 METRO CUADRADO	65,304.00	-	65,304.00	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 049	406-023	RENOVIACIÓN DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO	COL. CHAPULTEPEC		156.25 METRO CUADRADO	139,997.00	-	139,997.00	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 050	406-024	RENOVIACIÓN DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO	JARALILLO		146.78 METRO CUADRADO	145,100.00	-	145,100.00	-	-	100	-	100	X	
TOTALES:						4,027,206.94									

DES PACHO
DEL PRESIDENTE
 NIÉVES,
 MEXICO

SECRETARÍA DEL SINDICATO MUNICIPAL
 DE NIÉVES,
 MEXICO

SECRETARÍA MUNICIPAL
 DE NIÉVES,
 MEXICO

SECRETARÍA MUNICIPAL
 DE NIÉVES,
 MEXICO

C. MANUEL BERNARDINO RAMÍREZ RAMÍREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JESSICA ESPARZA RAMÍREZ RAMÍREZ
 SECRETARÍA MUNICIPAL

C. JUAN MANUEL GONZÁLEZ VADILLO
 DIRECTOR DE CONTRIBUCIONES PÚBLICAS

M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DÉVORA
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUXILIAR DE CUANTALOR ECONÓMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 AVANCES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMAR

FONDO DE APORTACIONE
 FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 VIVIENDA
 SEPTIEMBRE

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FECHA: 05-09-15
 HOJA: 6 DE 10

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	%	ACUMULADO
150FIII14 014	406 - 025	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN IGNACIO		58.00 METRO CUADRADO	52,941.00	-	52,941.00	-	-	-	100	-	100	X
150FIII14 051	406 - 026	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL CARNERO (EL CARNERO)		218.32 METRO CUADRADO	195,366.00	-	195,366.00	-	-	-	100	-	100	X
150FIII14 054	406 - 027	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN LUCAS		284.02 METRO CUADRADO	258,025.00	-	258,025.00	-	-	-	100	-	100	X
15AFIII14059	406 - 028	APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA PESO A PESO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA TECHOS DE LÁMINA, PISOS DE CONCRETO Y ENJARRES (Convenio Subsecretaría de Vivienda de SINIFRA)	COBERTURA MUNICIPAL		1.00 APORTACIÓN	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	100	-	-	-
150FIII14062	406 - 029	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO)		117.12 METRO CUADRADO	108,591.00	-	108,591.00	-	-	-	100	-	100	X
150FIII14064	406 - 030	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	APASEO		42.77 METRO CUADRADO	36,371.00	-	36,371.00	-	-	-	100	-	100	X
150FIII14065	406 - 031	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN FRANCISCO DE LOS GALLARDO		100.00 METRO CUADRADO	92,261.00	-	92,261.00	-	-	-	100	-	100	X
150FIII14066	406 - 032	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL ANCON		184.10 METRO CUADRADO	174,125.00	-	174,125.00	-	-	-	100	-	100	X
150FIII14067	406 - 033	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		220.35 METRO CUADRADO	200,060.37	-	200,060.37	-	-	-	100	-	100	X
150FIII14 053	406 - 034	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	ORAN		145.11 METRO CUADRADO	127,700.00	-	127,700.00	-	-	-	100	-	100	X
150FIII14070	406 - 043	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN LUCAS		212.49 METRO CUADRADO	185,572.00	-	185,572.00	-	-	-	100	-	100	X
150FIII14071	406 - 035	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SANTA RITA		537.95 METRO CUADRADO	501,089.00	-	501,089.00	-	-	-	71	-	100	X
150FIII14073	406 - 036	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	FRANCISCO I. MADERO (COL. MADERO)		159.85 METRO CUADRADO	168,310.00	-	168,310.00	-	-	-	100	-	100	X
150FIII14074	406 - 037	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	ALFONSO MEDINA		39.26 METRO CUADRADO	35,192.00	-	35,192.00	-	-	-	100	-	100	X
150FIII14077	406 - 038	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LUIS MOYA		257.66 METRO CUADRADO	234,764.00	-	234,764.00	-	-	-	100	-	100	X
150FIII14078	406 - 039	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LUIS MOYA		237.61 METRO CUADRADO	229,667.00	-	229,667.00	-	-	-	100	-	100	X
150FIII14079	406 - 040	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL CARRIZAL		204.02 METRO CUADRADO	177,547.00	-	177,547.00	-	-	-	100	-	100	X
150FIII14080	406 - 041	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		205.66 METRO CUADRADO	197,881.00	-	197,881.00	-	-	-	100	-	100	X
150FIII14081	406 - 042	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LUIS MOYA		334.26 METRO CUADRADO	313,879.13	-	313,879.13	-	-	-	100	-	100	X
150FIII14017	406 - 044	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	SAN JOSÉ DE MORTEROS		173.00 METRO CUADRADO	153,269.00	-	153,269.00	-	-	-	100	-	100	X
150FIII14086	406 - 045	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	LA LAGUNA (LA LAGUNA VALENCIANA)		135.12 METRO CUADRADO	131,695.00	-	131,695.00	-	-	-	100	-	100	X
150FIII14081	406 - 046	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN)		144.53 METRO CUADRADO	118,806.00	-	118,806.00	-	-	-	100	-	100	X
150FIII14082	406 - 047	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS A BASE DE CONCRETO ARMADO	ATOTOMILCO		83.56 METRO CUADRADO	85,576.00	-	85,576.00	-	-	-	100	-	100	X
						3,978,689.50		3,978,689.50				100		100	X
						TOTALES		3,978,689.50				100		100	X

M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DE VORA
 C. CRISTÓBAL CHÁVEZ VARELA
 M. JESSICA ESPARACIA VARELA
 M. FRANCISCO R. MURGUÍA
 M. MANUEL BÉNIGNO GUADALUPE ARIAS HERNÁNDEZ
 M. MANUEL GONZÁLEZ VADILLO
 M. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
 12 MESES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISC. 2015
 A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA-
 CIONES TERRITORIALES DEL D.F.**


PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCA-
 CIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 VIVIENDA
 SEPTIEMBRE


FECHA: 05-SEPT-15

HOJA: 7 DE 10


NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	%	MENSUAL AL ULADO	ACUMULADO AL ULADO	%	POR ADMON. DIRECTA
15OFIII14 094	406 - 048	CONSTRUCCIÓN DE 60.4 M2 DE TECHO FIRME	ALFONSO MEDINA		60.40 METRO CUADRADO	57,024.00	-	57,024.00	-	-	-	100	-	100	X	
15OFIII14 099	406 - 049	CONSTRUCCIÓN DE 2105 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO	VARIAS (VALENCIANA, LA ESTANZUELA, LUIS NOYA, EL PORVENIR, EL ROSARIO, VILLA CARDENAS, GENEQUILA, SAN GIL, EL CABRIZAL, FRANCISCO MADRPO, APARILLO Y NIEVES)	2105.00 METRO CUADRADO		523,590.00	-	523,590.00	-	-	-	100	20	60	X	
15OFIII14 104	406 - 050	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	VARIAS (EL ANCON, LA ESTANZUELA, EL PORVENIR, EL ROSARIO, EMANCIPACION, VILLA CARDENAS, SAN LUCAS, MORIA Y GENEQUILA, SAN GIL, LA LAGUNA, MARTAS RAYOS, EL CABRIZAL, INDEPENDENCIA, SAN MARTIN, SAN IGNACIO, SANTA RITA, EL SAUZ, EL POTRERO Y NIEVES)	2412 METRO CUADRADO		134,670.00	134,670.00	134,670.00	-	-	-	100	40	40	X	
15OFIII14 105	406 - 051	CONSTRUCCIÓN DE ENJABRE A BASE DE CEMENTO - CAL EN VARIAS LOCALIDADES	VARIAS (EL ANCON, LA ESTANZUELA, LUIS NOYA, COL. EL PORVENIR, BEVITO CHAPULTEPEC, JUAREZ (EL TUJILLO), Y GENEQUILA, MIGUEL HIDALGO, MANUEL AVILA CANACHO (MESILLAS), SANTA RITA, SAN JOSE DE MORTEROS Y NIEVES)	827 METRO CUADRADO		27,310.00	27,310.00	27,310.00	-	-	-	100	40	40	X	
15OFIII14 107	406 - 052	CONSTRUCCIÓN DE 42 M2 DE TECHO A BASE DE CONCRETO ARMADO	VALENCIANA (OJO DE AGUA)	42 METRO CUADRADO		36,956.00	36,956.00	36,956.00	-	-	-	100	100	100		X
15OFIII14 108	406 - 053	CONSTRUCCIÓN DE 53.52 M2 DE TECHO FIRME	EL ANCON	53.52 METRO CUADRADO		44,931.00	44,931.00	44,931.00	-	-	-	100	100	100		X
TOTALES:						824,481.00	249,867.00	824,481.00				100	100	100		X




ESPACHO NIEVES
DEL PRESIDENTE
 C. MANUEL BENIGNO COLLARÉ
 PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO



MUNICIPAL NIEVES
 C. MANUEL GONZÁLEZ VADILLO
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



MUNICIPAL NIEVES
 C. YASMIN GUADALUPE PAPI HERNÁNDEZ
 DIRECTORA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



MUNICIPAL NIEVES
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AGUAFIA DE EMERGENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 MES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
 A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 OTROS PROYECTOS
 SEPTIEMBRE

FECHA: 05-OCT-15

HOJA: 8 DE 10

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	%	MENSUAL AL	ACUMULADO AL		%
15OFIII14 022	403-001	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA, LUIS MOYA, COL. CHAPULTEPEC Y NORIAS (CONVENIO CON SECAMPO)	VARIAS		1 APORTACIÓN	35,000.00	-	35,000.00				-	-			
15AFIII14 082	403-002	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA	EL PORVENIR (EL PORVENIR DEL CARMEN)		1 EQUIPO	25,000.00	25,000.00	25,000.00				100	100	100	100	X
15AFIII14 101	403-003	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA	INDEPENDENCIA SAN MARTÍN		1 EQUIPO	27,500.00	27,500.00	27,500.00				100	100	100	100	X
15AFIII14 102	403-004	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA	SAN LUCAS		1 EQUIPO	27,500.00	27,500.00	27,500.00				100	100	100	100	X
TOTALES:							115,000.00	80,000.00	115,000.00							

ESTADO LIBRE SOBERANO DE QUERÉTARO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 DESPACHO DEL PRESIDENTE DEL SINDICATO MUNICIPAL
 M. V. Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DÉVORA
 C. MANUEL GALARRADO SANDOVAL HEYES
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA

ESTADO LIBRE SOBERANO DE QUERÉTARO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 DESPACHO DEL SINDICATO MUNICIPAL
 M. V. Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DÉVORA
 C. MANUEL GALARRADO SANDOVAL HEYES
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA

ESTADO LIBRE SOBERANO DE QUERÉTARO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 DESPACHO DEL SINDICATO MUNICIPAL
 M. V. Z. ADALBERTO DE JESÚS SEGOVIA DÉVORA
 C. MANUEL GALARRADO SANDOVAL HEYES
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUIA, ZAC.
 MES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FIS 2015
 ZONES TERRITORIALES DEL D.F.
FONDO DE APORTACIONE!

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 DESARROLLO INSTITUCIONAL
 SEPTIEMBRE

FECHA: 05-sep-15
 HOJA: 9 DE 10

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS		INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (CLAVE)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	%	MENSUAL AL ULADO	ACUMULADO AL ULADO	ACUMULADO AL ULADO	ACUMULADO AL ULADO
15AFH14 023	407-001	ADQUISICIÓN DE PROGRAMA OPUS 2015 (INCLUYE 1 LICENCIA) Y 2 LICENCIAS ADICIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y OBRAS PÚBLICAS	NEVES		1 SOFTWARE	23,490.00	-	23,490.00					100	100		X
15AFH14 024	407-002	CAPACITACIÓN EN PROGRAMA OPUS 2015 PARA AUXILIARES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y OBRAS PÚBLICAS	NEVES		1 CAPACITACIÓN	17,400.00	-	17,400.00					100	100		X
15AFH14 072	407-003	ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA CANON PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NEVES		1 EQUIPO	78,880.00	-	78,880.00					100	100		X
15AFH14 083	407-004	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NEVES		1 EQUIPO	39,194.00	-	39,194.00					100	100		X
15AFH14 085	407-005	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NEVES		1 EQUIPO	16,370.50	-	16,370.50					100	100		X
15AFH14 087	407-006	ADQUISICIÓN DE PROGRAMA CIVILIDAD PARA AUTOCAD FULL 2007-2015 (INCLUYE 1 LICENCIA) Y 2 LICENCIAS ADICIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	NEVES		1 SOFTWARE	25,346.00	-	25,346.00					100	100		X
							TOTALES:	200,680.50	200,680.50							

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DESAPACHO DEL PRESIDENTE
 NEVES,
 C. MANUEL BENAVIDES GALLARDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DESAPACHO DEL SINDICATO MUNICIPAL
 NEVES,
 C. JESICA ESPARZA RAMÍREZ
 SINDICATO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DESAPACHO DEL SINDICATO MUNICIPAL
 NEVES,
 C. YASMIN GONZÁLEZ TABILLO
 DIRECTORA DE BRAN Y SERVICIOS MUNICIPALES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DESAPACHO MUNICIPAL
 NEVES,
 M.V.Z. ADALBERTO DE JESUS SEGOVIA DÉVORA
 CONTADOR MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DESAPACHO MUNICIPAL
 NEVES,
 C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUXILIAR DE SERVICIOS MUNICIPALES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
IMPORTE DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2015
FONDO DE APORTACIONE A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL D.F.

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 GASTOS INDIRECTOS
 SEPTIEMBRE

FECHA: 05-sect-15

HOJA: 10 DE 10

NUMERO DE OBRA	NUMERO (CLAVE)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACION	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSION EJERCIDA		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCION		
							RECURSOS PUBLICOS	PROYECTO (CLAVE)	EGRESO MENSUAL	EGRESO ACUMULADO	MENSUAL AL ULADO	ACUMULADO AL ULADO	%	%	POR ADMON. DIRECTA
15AFIII14052	408-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	NIEVES		4 VEHICULOS	250,000.00	-	131,506.58	-	-	53	-	53	X	
15AFIII14061	408-002	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	NIEVES		5 AUXILIARES	484,500.00	51,000.00	255,000.00	-	11	53	11	53		X
15AFIII14084	408-003	ADQUISICION DE LOTE DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	NIEVES		1 LOTE	13,178.70	-	13,178.70	-	-	-	-	100		X
15AFIII14096	408-004	ELABORACION E INFORME DE MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL "ESTANCIA DEL "ABUELO"	NIEVES		1 PROYECTO	6,960.00	-	6,960.00	-	-	100	-	100		X
TOTALES:							754,638.70	51,000.00	406,645.28	-	-	100	100	-	-

RUBRO	RECURSOS MUNICIPALES		ACUMULADO
	TECHO FINANCIERO	MENSUAL	
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4,799,546.23	-	3,175,793.95
EDUCACION	1,289,674.80	-	1,289,674.80
SALUD	-	-	-
URBANIZACION	14,711,185.35	1,083,984.56	13,454,108.64
VIVIENDA	8,830,378.15	243,867.00	8,685,984.39
OTROS PROYECTOS	115,000.00	80,000.00	115,000.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL	200,680.50	-	200,680.50
GASTOS INDIRECTOS	754,638.70	51,000.00	406,645.28
TOTALES	30,701,103.73	1,458,851.56	27,337,887.56

APORTACION DE BENEFICIARIOS	MENSUAL	ACUMULADO
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	



DESAPACHO DEL PRESIDENTE
 C. MANUEL BENIGNO CALVARO SANDOVAL
 SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 C. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 C. JUAN MANUEL GONZÁLEZ VADILLO
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DESAPACHO DEL PRESIDENTE
 C. JESSICA ESPARZA GÓMEZ
 SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL

C. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

M.V.Z. ADALBERTO DE JESÚS-SEGOVIA DÉVORA
 COMPTROLLER GENERAL