

**H: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:

MUNICIPAL DE OBRA  
 MANTENIMIENTOS  
 DICIEMBRE

FECHA: 05 DE ENERO DEL 2020  
 HOJA: 01 de 01

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	MODALIDAD ELEC
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		PROYECTO (CLAVE) (15)	MENSUAL	EGRESO MENSUAL ACUMULADO			
19APMO14010	305001	MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	102 UNIDADES	739,282.90	43,000.00	739,282.90	43,000.00	739,282.90	N/A	N/A	N/A	-	100.00	X
19APMO14011	305002	MANTENIMIENTO DE IGLESIAS	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	56 UNIDADES	21,392.00	2,700.00	21,392.00	2,700.00	21,392.00	N/A	N/A	N/A	-	100.00	X
19APMO14012	305003	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	56 UNIDADES	595,569.30	130,312.00	595,569.30	130,312.00	595,569.30	N/A	N/A	N/A	-	100.00	X
19APMO14013	305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	CABECERA MUNICIPAL-COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	06 OBRAS	1,045,343.60	10,850.00	1,045,343.60	246,488.00	1,045,343.60	N/A	N/A	N/A	-	100.00	X
19APMO14014	305005	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	10 UNIDADES	1,034,211.13	236,448.23	1,034,211.13	236,448.23	1,034,211.13	N/A	N/A	N/A	-	100.00	X
19APMO14015	305006	MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIALES	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	01 OBRA	270,856.13	98,139.13	270,856.13	98,139.13	270,856.13	N/A	N/A	N/A	-	100.00	X
19APMO14016	305007	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	1000 UNIDADES	645,858.61	18,703.25	645,858.61	18,703.25	645,858.61	N/A	N/A	N/A	-	100.00	X
TOTALES:						<b>4,352,513.67</b>	<b>540,152.61</b>	<b>4,352,513.67</b>	<b>775,790.61</b>	<b>4,352,513.67</b>						

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 NIEVES, GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 DESPACHO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AVILA AVILA  
 NIEVES, GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  
 NIEVES  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

### MANUTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA  
OBRAS POR CONTRATO  
DICIEMBRE

FECHA: 05 DE ENERO DEL 2020  
HOJA: 01 de 01

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE FINANCIE %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO O (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENSUAL				ACUMULADO
19CPM014017	307004	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MANUEL AVILA CAMACHO	MANUEL AVILA CAMACHO	NTE 55, SUR 58	01 OBRA	648,629.11	-	648,629.11	323,629.11	648,629.11	N/A	N/A	N/A	1.00	100.00	N/A	X
19CPM014018	307005	CONSTRUCCION DE DOMO EN CASA DE CULTURA	NIEVES	NTE 55, SUR 58	01 OBRA	260,000.00	38,921.91	260,000.00	-	221,078.09	N/A	N/A	N/A	1.00	100.00	N/A	X
19CPM014019	307006	CONSTRUCCION DE BAÑOS E L ESTANZUELA	ESTANZUELA	NTE 55, SUR 58	01 OBRA	238,303.73	-	238,303.73	-	238,303.73	N/A	N/A	N/A	1.00	100.00	N/A	X
19CPM014020	307007	REHABILITACION DE TEMPLO EN LA LOCALIDAD DE NORIAS	NORIAS	NTE 55, SUR 58	01 OBRA	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	N/A	N/A	N/A	1.00	100.00	N/A	X
19CPM014021	307008	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PANTEON DE MANUEL AVILA CAMACHO	MANUEL AVILA CAMACHO	NTE 55, SUR 58	01 OBRA	523,922.00	323,922.00	523,922.00	323,922.00	523,922.00	N/A	N/A	N/A	1	100	N/A	X
19CPM014022	307009	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PANTEON DE MANUEL AVILA CAMACHO	MANUEL AVILA CAMACHO	NTE 55, SUR 58	01 OBRA	610,420.00	610,420.00	610,420.00	45,509.09	45,509.09	N/A	N/A	N/A	1.00	100	N/A	X
TOTALES:						2,311,274.94	973,263.91	2,311,274.94	693,060.20	1,707,442.02	-	-	-	-	-	-	-
						13,796,305.11	2,962,818.48	13,796,305.11	2,918,252.77	13,192,472.29	-	-	-	-	-	-	-



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NIEVES

GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.  
PROFR. BLAS AVALOS MIRELES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DESPACHO DEL SUPLENTE MUNICIPAL  
PROFR. FRANCISCA AVILA AVILA  
DIRECTOR MUNICIPAL

GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
NIEVES

GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS,

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05 DE ENERO DEL 2020

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA  
GASTOS ADMINISTRATIVOS  
DICIEMBRE

HORA: 01 de 01

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE FINANCIERO 0 %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD EJEC
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	EGRESO MENSUAL			
19APM014001	301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS PUBLICAS	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55. SUR 58	01 SERVICIO	2,750,784.58	347,941.26	2,750,784.58	347,941.26	1,750,784.58	N/A	N/A	N/A	1.00	100.00	X
TOTALES:						2,750,784.58	347,941.26	2,750,784.58	347,941.26	2,750,784.58						



RESIDENCIA MUNICIPAL  
NIEVES  
L. FCO. R. MURGUÍA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
NIEVES  
GRAL. FCO. R. MURGUÍA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
NIEVES  
GRAL FRANCISCO R MURGUIA, ZAC

DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019**

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
 SUB-PROGRAMA:  
 MES QUE INFORMA:


PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA  
 SERVICIOS PÚBLICOS  
 DICIEMBRE

FECHA: 05 DE ENERO DEL 2020  
 HOJA: 01 de 01

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	P R O Y E C T O NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODA DE EJECUCIÓN
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS		PROYECTO O (CLAVE)	MENSUAL			
19APMO14002	304001	AGUA POTABLE	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	10 SISTEMAS	608,157.03	146,809.38	608,157.03	146,809.38	N/A	N/A	N/A	1.00	100.00	X
19APMO14003	304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	10 SISTEMAS	351,543.00	91,082.12	351,543.00	91,082.12	N/A	N/A	N/A	1.00	100.00	X
19APMO14004	304003	ALUMBRADO PÚBLICO	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	180 SISTEMAS	480,933.22	105,738.05	480,933.22	105,738.05	N/A	N/A	N/A	1.00	100.00	X
19APMO14005	304004	LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DEPOSITO FINAL DE RESIDUOS	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	01 SERVICIO	420,180.99	100,432.45	420,180.99	100,432.45	N/A	N/A	N/A	1.00	100.00	X
19APMO14006	304006	PANTEONES	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	56 UNIDADES	213,704.36	43,157.33	213,704.36	43,157.33	N/A	N/A	N/A	1.00	100.00	X
19APMO14007	304007	RASTROS	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	01 UNIDAD	187,120.00	27,520.00	187,120.00	27,520.00	N/A	N/A	N/A	1.00	100.00	X
19APMO14008	304008	CALLES	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	01 OBRA	1,083,139.29	243,458.40	1,083,139.29	243,458.40	N/A	N/A	N/A	1.00	100.00	X
189APMO14009	304009	PARQUES Y JARDINES	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	10 UNIDADES	1,036,954.13	343,262.97	1,036,954.13	343,262.97	N/A	N/A	N/A	1.00	100.00	X
TOTALES:						<b>4,381,732.02</b>	<b>1,101,460.70</b>	<b>4,381,732.02</b>	<b>1,101,460.70</b>						

  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.**  
 NIEVES  
 PROFR. BLAS AYALOS MIERES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**DESPECHO DEL SINDICO MUNICIPAL**  
**GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.**  
 NIEVES  
 PROFR. KARINA AYALA AYALA  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**  
**GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
 NIEVES  
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS,