

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

MANUTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DEL 2019

PROGRAMA DE GOBIERNO:

SUB-PROGRAMA:

MES QUE INFORMA:

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA

GASTOS ADMINISTRATIVOS

NOVIEMBRE

HOLA: 01 de 01

NÚMERO DE OBRA	P R O Y E C T O		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		AVANCE FINANCIERO O %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD EIECU			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE					RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	MENSUAL	ACUMULADO				MENSUAL	ACUMULADO	EGRESO MENSUAL
19APM014001	301001	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS PÚBLICAS	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	01 SERVICIO	4,118,350.05	186,810.09	2,402,843.32	186,810.09	2,402,843.32	N/A	N/A	N/A	0.58	91.67	X
TOTALES:						4,118,350.05	186,810.09	2,402,843.32	186,810.09	2,402,843.32						



PROFRA. FRANCISCO R. MURGUÍA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



DESACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
PROFRA. KARINA AVILA AVILA  
GRAL FCO R MURGUÍA SINDICO MUNICIPAL



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
N I E V E S  
GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

C. ESTEBAN VEGA SALDAÑA  
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS,

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.**  
**INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019**


PROGRAMA DE GOBIERNO: PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA  
 SUB-PROGRAMA: SERVICIOS PÚBLICOS  
 MES QUE INFORMA: NOVIEMBRE

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DEL 2019  
 HOJA: 01 de 01

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD EJECL
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO O (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO			
19APMO14002	304001	AGUA POTABLE	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	10 SISTEMAS	592,379.94	40,255.98	461,347.65	40,255.98	461,347.65	N/A	N/A	N/A	0.78	91.67	X
19APMO14003	304002	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	10 SISTEMAS	329,636.50	21,446.56	260,460.88	21,446.56	260,460.88	N/A	N/A	N/A	0.79	91.67	X
19APMO14004	304003	ALUMBRADO PÚBLICO	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	180 SISTEMAS	409,232.71	14,416.86	375,195.17	14,416.86	375,195.17	N/A	N/A	N/A	0.92	91.67	X
19APMO14005	304004	LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO Y DEPOSITO FINAL DE RESIDUOS	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	01 SERVICIO	817,527.03	28,279.96	319,748.54	28,279.96	319,748.54	N/A	N/A	N/A	0.39	91.67	X
19APMO14006	304006	PANTEONES	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	56 UNIDADES	266,722.31	10,400.00	170,547.03	10,400.00	170,547.03	N/A	N/A	N/A	0.64	91.67	X
19APMO14007	304007	RASTROS	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	01 UNIDAD	277,043.83	9,600.00	159,600.00	9,600.00	159,600.00	N/A	N/A	N/A	0.58	91.67	X
19APMO14008	304008	CALLES	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	01 OBRA	906,972.07	46,810.50	839,680.89	46,810.50	839,680.89	N/A	N/A	N/A	0.93	91.67	X
19APMO14009	304009	PARQUES Y JARDINES	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	10 UNIDADES	725,609.24	58,059.56	693,691.16	58,059.56	693,691.16	N/A	N/A	N/A	0.96	91.67	X
TOTALES:						<b>4,325,123.63</b>	<b>229,269.42</b>	<b>3,280,271.32</b>	<b>229,269.42</b>	<b>3,280,271.32</b>						

  
 PROFRA. BLAS AVALOS MIRELES  
 DESPACHO MUNICIPAL  
 DEL PRESIDENTE  
 MIERES  
 GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

  
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
 MIERES  
 GRAL FCO R MURGUÍA, ZAC.  
 PROFRA. KARINA AYALA AYALA  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 DIRECCION DE OBRAS  
 PÚBLICAS  
 MIERES  
 GRAL FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 C. ESTEBAN VEGA SALDANA  
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

MUNICIPAL DE OBRA

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DEL 2019

SUB-PROGRAMA:

MANTENIMIENTOS

HOJA: 01 de 01

MES QUE INFORMA:

NOVIEMBRE

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS		INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	MODALIDAD EIECU
							MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE) (15)	MENSUAL	ACUMULADO			
19APMO14010	305001	MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	102 UNIDADES	700,282.90	18,600.00	696,282.90	18,600.00	696,282.90	N/A	N/A	N/A	-	91.67	X
19APMO14011	305002	MANTENIMIENTO DE IGLESIAS	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	56 UNIDADES	21,765.00	-	18,692.00	-	18,692.00	N/A	N/A	N/A	-	91.67	X
19APMO14012	305003	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	56 UNIDADES	595,340.35	42,531.26	465,257.30	42,531.26	465,257.30	N/A	N/A	N/A	-	91.67	X
19APMO14013	305004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	CABECERA MUNICIPAL-COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	06 OBRAS	1,036,794.60	435,638.00	1,034,493.60	200,000.00	798,855.60	N/A	N/A	N/A	-	91.67	X
19APMO14014	305005	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	10 UNIDADES	815,512.88	60,154.70	797,762.90	60,154.70	797,762.90	N/A	N/A	N/A	-	91.67	X
19APMO14015	305006	MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS VIALES	CABECERA MUNICIPAL	NTE 55, SUR 58	01 OBRA	188,957.00	15,908.00	172,717.00	15,908.00	172,717.00	N/A	N/A	N/A	-	91.67	X
19APMO14016	305007	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	NTE 55, SUR 58	1000 UNIDADES	654,757.36	-	627,155.36	-	627,155.36	N/A	N/A	N/A	-	91.67	X
TOTALES:						<b>4,013,410.09</b>	<b>572,831.96</b>	<b>3,812,361.06</b>	<b>337,193.96</b>	<b>3,576,723.06</b>						

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL  
 GRAL. FCO. R. MURGUÍA, ZAC.  
 SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 N I E V E S  
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.  
 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  
 C. ESTEBAN VEGA SALDAÑA  
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUJÍA, ZAC.

## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2019

### MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRA

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DEL 2019

SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

OBRAS POR CONTRATO  
NOVIEMBRE

HOJA: 01 de 01

NÚMERO DE OBRA	NÚMERO (clave)	NOMBRE	LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN	METAS APROBADAS	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			AVANCE FINANCIE %	AVANCE FISICO %	MOE EJ		
							RECURSOS PÚBLICOS DEVENGADOS	RECURSOS PÚBLICOS PAGADOS	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	MENSUAL				EGRESO MENSUAL	
19CPMO14017	307004	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MANUEL AVILA CAMACHO	MANUEL AVILA CAMACHO	NTE 55, SUR 58	01 OBRA	648,629.11	325,000.00	-	325,000.00	N/A	N/A	N/A			N/A	
19CPMO14018	307005	CONSTRUCCION DE DOMO EN CASA DE CULTURA	NIEVES	NTE 55, SUR 58	01 OBRA	260,000.00	221,078.09	-	221,078.09	N/A	N/A	N/A			N/A	
19CPMO14019	307006	CONSTRUCCION DE BAÑOS E L ESTANZUELA	ESTANZUELA	NTE 55, SUR 58	01 OBRA	238,303.73	238,303.73		238,303.73	N/A	N/A	N/A	1.00	100.00	N/A	
19CPMO14020	307007	REHABILITACION DE TEMPLO EN LA LOCALIDAD DE NORIAS	NORIAS	NTE 55, SUR 58	01 OBRA	30,000.00	30,000.00		30,000.00	N/A	N/A	N/A	1.00	100.00	N/A	
19CPMO14021	307008	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PANTEON DE MANUEL AVILA CAMACHO	MANUEL AVILA CAMACHO	NTE 55, SUR 58	01 OBRA	523,922.00	200,000.00	-	200,000.00	N/A	N/A	N/A			N/A	
TOTALES:						1,700,854.84	0.00	1,014,381.82	753,273.47	0.00	1,014,381.82					
						14,157,738.61	988,911.47	10,509,857.52	753,273.47	10,274,219.52						

  
 PROFR. BLOS AVALOS MIRELES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 DEL PRESIDENTE  
 NIEVES,  
 GRAL FRANCISCO R. MURGUJIA, ZAC

  
 DESPACHU FROBOL KANANA AYUAL KUALA  
 NIEVES SINDICO MUNICIPAL  
 GRAL FOO P MURGUJIA, ZAC

  
 DIRECCION DE OBRAS  
 PUBLICAS  
 NIEVES  
 GRAL FRANCISCO R. MURGUJIA, ZAC  
 C. ESTEBAN VEGA SALDANA  
 DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS,