

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2017

MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

OTROS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL ESTADO
 B05 SAMA - AGUA Y ALCANTARILLADO
 ENERO 2018

FECHA: 06 DE FEBRERO DE 2018
 HOJA 1 DE 1

NÚMERO DE OBRA	PROYECTO		LOCALIDAD	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN		METAS APROBADAS		PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave)	NOMBRE		LATITUD	LONGITUD	CANTIDAD	U. DE M.		RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMO #	POR CONTRATO		
									MENSUAL	ACUMULADO	PROYECTO (CLAVE)	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO				
170FIII14 039	B05 - 001	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS) DEL MUNICIPIO DE GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC. (CONVENIO CON SAMA)	EL ROSARIO (RANCHO DE LOS ROJAS)	235618	1030602	1	SISTEMA	2,762,885.00	-	1,822,897.72					-	65.98	-	100.00		X	
TOTALES:								2,762,885.00	-	1,822,897.72											

PROGRAMA	TECHO FINANCIERO	MENSUAL	ACUMULADO
AGUA POTABLE	2,762,885.00	0.00	1,822,897.72
ALCANTARILLADO			
TOTALES:	2,762,885.00	0.00	1,822,897.72

MENSUAL	ACUMULADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 PROF. BLANCA ROSALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 MAYRA MEDINA C
 C. MAYRA TRINIDAD MEDINA CALDERÓN
 SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 DESPACHO DEL SINDICO MUNICIPAL
 NOVENO
 Gral Fco. R. Murguía, Zac.

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 NIEVES
 GRAL. FRANCISCO R. MURGUÍA, ZAC.
 ECA. CRISTINA CHÁVEZ VARELA
 AUX. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL